Форма -3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"**
Инженер: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда-құрылыс инжиниринг"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Уш-Сай»**
Договор: **№63 от 04.08.2019 года. доп.согл.№ 2 от 13.03.2020 года**

Наименование объекта: **Строительства водопроводных сетей населенного пункта Мадениет, сельского округа Тегисшил Сарыагашского района**

**СПРАВКА № 4**
**о стоимости выполненных работ**
**от " 16 " марта месяца 2020 года.**

| № п/п | Наименование объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства | | С начала года отчетный по отчетный месяц | | Всего за отчетный период | |
| | | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС |
| 1 | Строительства водопроводных сетей населенного пункта Мадениет, сельского округа Тегисшил Сарыагашского района | 103 658 658,43 | 116 097 697,44 | 18 136 882,52 | 20 313 308,42 | 18 136 882,52 | 20 313 308,42 |
| | Всего к оплате: | 103 658 658,43 | 116 097 697,44 | 18 136 882,52 | 20 313 308,42 | 18 136 882,52 | 20 313 308,42 |

**"Заказчик "**

**Руководитель ГУ "отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"**

_____ **Ерменов Б.М.**

**«Технический надзор»:**

**Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда-курылые инжиниринг"**

_____ **Еламан А.Ә.**

**«Подрядчик»:**

**Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Уш-Сай»**

_____ **Султанов К.А.**

форма-2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер-технадзор: ТОО "Орда-құрылыс инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Договор № 63 от 04.08.2019 года. доп.согл.№ 2 от 13.03.2020 г.

Выполненные работы:
Строительство водопроводных сетей населенного пункта Мадениет, сельского округа Тегисшил Сарыагашского района

**АКТ № 4**

**Приемки выполненных работ от "16" марта 2020 года.**

| № п/п | Наименование работ | №№ един. расцен | Един. изм | Кол-во | Цена единицы | Стоим.выполненных работ по утв.смете | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения** | | | | | | |
| | **Земляные работы** | | | | | | |
| 1 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3 | Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | м3 | 1710 | 187,94 | 321372 | 60651 |
| 2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка) | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | м3 грунта | 50 | 1681,68 | 84084 | 60540 |
| 3 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/ | Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 193 | 187,94 | 36272 | 6846 |
| 4 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК | м3 грунта | 364 | 30,99 | 11281 | 2841 |
| 5 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | м3 уплотненного грунта | 364 | 135,12 | 49184 | 26427 |
| 6 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 176 | 665,52 | 117132 | 84335 |
| 7 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/ | Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 320 | 204,73 | 65514 | 13023 |
| 8 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км /Лишний грунт/ | С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015 | т | 234,06144 | 102,00 | 23874 | |
| | **Укладка трубопровода и фасонных частей** | * | | | | | |
| 9 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | км трубопровода | 3,837 | 406355,58 | 1559186 | 1128010 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015 | м | 3875,37 | 2955,00 | 11451718 | -- |
| | **Итого прямые затраты по смете:** | | | | | 13 719 617 | 1 382 673 |
| | С накладными расходами | | | | | 1 382 673 | |
| | Итого: | | | | | 15 102 290 | |
| | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | | | | 1 208 183 | |
| | Итого: | | | | | 16 310 473 | |
| | Временные здания и сооружения 2,9% | | | | | 473 004 | |
| | Итого: | | | | | 16 783 477 | |
| | Зимние удорожания 0,91% | | | | | 152 730 | |
| | Итого: | | | | | 16 936 207 | |
| | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | 338 724 | |
| | Итого сметная стоимость: | | | | | 17 274 931 | |
| | в тек.ценах 2019г. К=1,0498961, 100% | | | | | 18 136 883 | |
| | Итого: | | | | | 18 136 883 | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом К=** | | | | | **18 136 882,52** | |
| | НДС 12% | | | | | 2 176 425,90 | |
| | **Всего к оплате:** | | | | | 20 313 308,42 | |

**"Сдал"**

**Директор ТОО "Уш-Сай"**

**Султанов К.**

**"Принял"**

**Технический надзор: ТОО "Орда-құрылыс инжиниринг"**

**Инженер:** **Е.Б. Джуматаев**