Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: **Товарищество согграниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**

Подрядчик: **Товарищество согграниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"**
Договор подряда (контракт) № 04/2021 от 26.04.2021г.

Наименование объекта: **«Строительство магистрального водовода протяженностью 9,37км от объездной дороги 1-ой зоны до мкр. Асар г. Шымкент"**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ
"26 " июня 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										итого к оплате	
	Сначала строительство по отчетный месяц включительно с	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	в отчетном месяце (за текущий месяц) без НДС	в отчетном месяце	по монтажу		стоимость прочих затрат не входящих в состав в	Дополнительные затраты			
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог к добавленую стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
«Строительство магистрального водовода протяженностью 9,37км от объездной дороги 1-ой зоны до мкр. Асар г. Шымкент"	87 000 000	87 000 000	9 321 428.57	77 678 571.43							9 321 428.57	87 000 000
	87 000 000	**87 000 000**	**9 321 429**	**77 678 571**							**9 321 428.57**	**87 000 000**

"Заказчик "

Директор ТОО «Сарыагаш Аман»

_____ **А.Жиенбекова**

«Подрядчик»:

Директор ТОО «StroyEnergy XXI»

_____ **Б.Макулбаев**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество согграниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество согграниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магистрального водовода от проектного кольца в зоне №1 в мкр.Асар г.Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Водовод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04/2021 от 26.04.2021г.**

Акт выполненных работ

от июнь 2021 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**		9532.6	26.61	26.61	253653	253653	0	72101	351814
				м3 грунта		0	10.51	0	100140		26060	
2	2	E11-010104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		9532.6	23.03	23.03	219525	219525	0	62400	304479
				м3 грунта		0	9.09	0	86667		22554	
3	3	E11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/**		9532.6	26.61	26.61	253653	253653	0	72101	351814
				м3 грунта		0	10.51	0	100140		26060	
4	4	E11-010104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		9532.6	23.03	23.03	219525	219525	0	62400	304479
				м3 грунта		0	9.09	0	86667		22554	

№ п/п	позиции по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Земляные работы									
5	5	Е11-010101-0302	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**		39965.82525	113.8	108.33	4548001	4329538	0	855298	5835562
				м3 грунта		5.47	24.26	218463	969451		432264	
6	6	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		1236.056451	1997.69	0	2469255	0	0	1777864	4586888
				м3 грунта		1997.69	0	2469255	0		339770	
7	7	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**		62.72	1664.74	0	104412	0	0	75177	193957
				м3 грунта		1664.74	0	104412	0		14367	
8	8	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1**		62.72	790.31	0	49568	0	0	35689	92077
				м3 грунта		790.31	0	49568	0		6821	
9	9	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /Дно траншеи/**		4047.225	160.53	75.86	649719	307033	0	349005	1078622
				м3 уплотненного грунта		84.67	35.1	342687	142042		79898	
10	10	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./подбивка пазух/ Группа грунтов 1**		11112.57	790.31	0	8782320	0	0	6323270	16314037
				м3 грунта		790.31	0	8782320	0		1208447	
11	11	Е11-010104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 1**		27080.38053	15.38	15.38	416627	416627	0	118426	577858
				м3 грунта		0	6.07	0	164481		42804	
12	12	Е11-010104-0410 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**		27080.38053	15.19	15.19	411387	411387	0	116937	570589
				м3 грунта		0	6	0	162412		42266	
13	13	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		27080.38053	160.53	75.86	4347335	2054385	0	2335226	7217167
				м3 уплотненного грунта		84.67	35.1	2292950	950420		534605	
14	14	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**		1661.87217	790.31	0	1313386	0	0	945638	2439746
				м3 грунта		790.31	0	1313386	0		180722	
			Итого по разделу: 5. Земляные работы									40219089
			Раздел: 6. Трубопроводы и арматура									
15	16	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		720.6449905	4361.59	159.25	3143158	114763	2273491	780741	4237811
				м3 основания		1047.54	46.8	754904	33723		313912	
	16.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	792.7095	2868				2273490.85		

№ п/п	позиции по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Земляные работы									
16	17	**Е11-220501-0116 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка**		**1.5**	**3550493.17**	**1623661.17**	**5325740**	**2435492**	**663300**	**3041320**	**9036425**
			км трубопровода			1484632	563395.14	2226948	845093		669365	
17	19	**Е11-220501-0114 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка**		**2**	**2306829.46**	**894102.46**	**4613659**	**1788205**	**566552**	**2863302**	**8075118**
			км трубопровода			1129451	316661.22	2258902	633322		598157	
18	21	**Е11-220501-0112 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка**		**3**	**1722817.2**	**741424.2**	**5168452**	**2224273**	**477576**	**3299351**	**9145227**
			км трубопровода			822201	288691.54	2466603	866075		677424	
19	23	**Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**		**0.002**	**675303.63**	**246159.02**	**1351**	**492**	**93**	**903**	**2433**
			км трубопровода			382806	73046.62	766	146		180	
20	25	**Е11-220501-0118 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1200 мм. Укладка**		**0.022**	**3951182.77**	**2115056.77**	**86926**	**46531**	**0**	**55795**	**154139**
			км трубопровода			1836126	725638.86	40395	15964		11418	
21	31	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Гильзы/ Установка**		**70.0000003**	**1428.79**	**919.98**	**100015**	**64399**	**0**	**52834**	**165077**
				шт.		508.81	253.59	35616	17751		12228	
22	62	**Е11-220801-0107 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка**		**0.502922**	**754312.29**	**296581.51**	**379360**	**149157**	**157873**	**112253**	**530942**
			т фасонных частей			143820	81635.39	72330	41056		39329	
	62.1	2302-1199-9911	Фасонные части стальные сварные, d свыше 800 мм	т	0.5029	306632				154211.98		
23	68	**Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**		**0.154833**	**1033913.48**	**444411.98**	**160084**	**68810**	**54730**	**55048**	**232342**
			т фасонных частей			236024.6	123096.48	36544	19059		17211	
	68.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0.1548	340999				52797.9		
			Итого по разделу: 6. Трубопроводы и арматура									**31579514**
			Раздел: 7. Колодцы									
			ИТОГО:					**43017111**	**15357449**	**4193615**	**23463079**	**71798603**
			В том числе :					**23466049**	**5234609**		**5318416**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**933382**				
			Итого с временными									**72731985**
			Зимние удорожания			**0,91 %**		**661861**				
			Итого с зимними удорожаниями									**73393846**

№ п/п	позиции по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Земляные работы									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1467877**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**74861723**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год -25%, К=1									**18715431**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год -75%, К=1,0501698									**58963141**
			Итого без НДС									***77 678 571.43***
			НДС			**12 %**						**9 321 428.57**
			Итого с НДС									**87 000 000.00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество согграниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Б.А.Макулбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество согграниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: А.Жиенбекова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)