Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Аккольского сельского округа Балхашского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт зданий аппарата Акима сельского округа Акколь, Балхашкого района,**

наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат Акима Аккольского сельского округа"Балхашского района**

Договор подряда (контракт) № 14 от 12.04.2021 года

РЕЕСТР *актов выполненных работ за сентябрь 2021 года*

№ акта	№ локальных смет	Наименование акта	ИТОГО по акту в текущих ценах , тенге	в том числе НДС
№ 2-1	2-1-1	Ремонтные работы	8 354 234	895 096,50
№ 2-2	2-1-2	Отопление	3 306 029	354 217,39
№ 2-3	2-1-3	Электроосвещение	1 995 539	213 807,75
№ 2-4	2-1-4	Пожарная сигнализация	592 662	63 499,50
№ 2-5	4-1	Сети электроснабжения	1 638 254	175 527,21
№ 2-6	7-1	Благоустройство территории	5 188 053,77	555 862,90
		ИТОГО к оплате за сентябрь:	**21 074 771,77**	**2 258 011,25**

Сдал:

Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" _____ **Нукушев М.Т.**

Принял:

Руководитель ГУ "Аппарат акима Акколського сельского округа Балхашского района"

_____ **УркинбаевА.Т.**

Утверждена

приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Аккольского сельского округа Балхашского района "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Договор подряда (контракт) № №14 от 12.04.2021 года

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	12.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за сентябрь) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонтздания ГУ Аппарат Акима Аккольского сельского округа Балхашского района Алматинской области"	48 848 658,77	18 816 760,51							2 258 011,26	21 074 771,77

Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат акима Аккольского сельского округа"
Уркинбаев А.Т _____
130340021445
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН,печать

Технадзор:
ТОО "Алматыкурылысэксперт"
Калибаев Ж.К _____
040540004720
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т _____
100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

814310

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Аккольского сельского округа Балхашского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонтздания ГУ Аппарат Акима Аккольского сельского округа Балхашского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонтздания ГУ Аппарат Акима Аккольского сельского округа Балхашского района Алматинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14 от 12.04.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

за сентябрь 2021 года
на 02-01-01 Общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Двери /АС-24/									
55	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	28	3853,14	126,80	107888	3550	63383	38365	157953
					1462,69	59,72	40955	1672		11700	
56	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	28	9004,00	--	252112	--	252112	--	272281
					--	--	--	--		20169	
				ДН-1 /АС-28/							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,104706	104146,79	5500,78	10905	576	186	7157	19506
					96869,79	2189,69	10143	229		1445	
58	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конс труктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочно единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,05469	438742,00	--	23995	--	23995	--	25914
					--	--	--	--		1920	
59	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаны й равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,02205	230691,00	--	5087	--	5087	--	5494
					--	--	--	--		407	
60	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00084	230819,00	--	194	--	194	--	209
					--	--	--	--		16	
61	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,02749	247108,00	--	6793	--	6793	--	7336
					--	--	--	--		543	
62	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50мм *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,12	453,89	7,15	1416	22	--	1067	2682
					446,74	3,37	1394	11		199	
63	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	0,156	16335,00	--	2548	--	2548	--	2752
					--	--	--	--		204	
64	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,12	5385,80	11,53	16804	36	9161	5789	24400
					2438,12	3,37	7607	11		1807	
65	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/ *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,006024	696522,34	8315,98	4196	50	3756	472	5041
					64818,60	1577,19	390	10		373	
66	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *СП - 8%*	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
					--	--	--	--		134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	2	5439,00 --	-- --	10878 --	-- --	10878	-- 870	11748
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,12	158,43 55,16	4,00 0,61	494 172	12 2	310	120 49	664
				ДН-2 /АС-29/							
69	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0734054	104146,79 96869,79	5500,78 2189,69	7645 7111	404 161	130	5017 1013	13675
70	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочно единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,03255	438742,00 --	-- --	14281 --	-- --	14281	-- 1142	15424
71	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,02267	230691,00 --	-- --	5230 --	-- --	5230	-- 418	5648
72	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00084	230819,00 --	-- --	194 --	-- --	194	-- 16	209
73	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,01776	247108,00 --	-- --	4389 --	-- --	4389	-- 351	4740
74	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,89	453,89 446,74	7,15 3,37	858 844	14 6	--	647 120	1625
75	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	0,0945	16335,00 --	-- --	1544 --	-- --	1544	-- 123	1667
76	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	1,89	5385,80	11,53	10179	22	5549	3507	14781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			2438,12	3,37	4608	6		1095	
77	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/	т стальных элементов	0,006024	696522,34	8315,98	4196	50	3756	472	5041
		НР - 118%; СП - 8%			64818,60	1577,19	390	10		373	
78	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
79	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439,00	--	5439	--	5439	--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,89	158,43	4,00	299	8	187	73	402
		НР - 69%; СП - 8%			55,16	0,61	104	1		30	
		Ходовой настил									
152	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	28	47,65	5,83	1334	163	57	1062	2588
		НР - 90%; СП - 8%			39,77	2,36	1114	66		192	
153	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,224	21851,00	--	4895	--	4895	--	5286
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
		Водосточная труба /АС-25/									
154	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	30,4	2101,43	481,65	63883	14642	30209	18663	89150
		НР - 72%; СП - 8%			626,05	226,63	19032	6889		6604	
155	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	90,3	1907,25	13,90	172224	1255	141349	27595	215805
		НР - 92%; СП - 8%			328,01	4,16	29620	375		15986	
156	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	18	2034,00	--	36612	--	36612	--	39541
		СП - 8%			--	--	--	--		2929	
157	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1979,00	--	11874	--	11874	--	12824
		СП - 8%			--	--	--	--		950	
158	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	151	715,00	--	107965	--	107965	--	116602
		СП - 8%			--	--	--	--		8637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	52	1058,00	--	55016	--	55016	--	59417
		СП - 8%			--	--	--	--		4401	
160	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	6	4343,00	--	26058	--	26058	--	28143
		СП - 8%			--	--	--	--		2085	
		Лестница к слуховому окну									
175	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1	100767,07	1234,29	10077	123	7390	2357	13429
		НР - 90%; СП - 8%			25642,13	551,25	2564	55		995	
176	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1	8499,54	48,64	850	5	615	209	1144
		НР - 90%; СП - 8%			2304,69	21,00	230	2		85	
		Фасад /АС-12/									
		Цоколь									
177	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,25	3907,87	41,93	184647	1981	23457	128676	338389
		НР - 80%; СП - 8%			3369,50	34,63	159209	1636		25066	
178	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	47,25	425,07	3,99	20085	188	12309	6140	28322
		НР - 80%; СП - 8%			160,59	1,84	7588	87		2098	
		Наружная отделка с утеплением S=257,22м2(АС-13)									
179	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	257,22	5537,96	269,30	1424474	69269	459703	761618	2360979
		НР - 80%; СП - 8%			3481,46	219,73	895502	56520		174887	
180	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 POLPAN толщ.80мм мм	м3	20,5776	22612,00	--	465301	--	465301	--	502525
		СП - 8%			--	--	--	--		37224	
181	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	257,22	2027,59	40,39	521537	10389	121309	315743	904262
		НР - 80%; СП - 8%			1515,59	18,82	389839	4840		66982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	257,22	769,00	--	197802	--	197802	--	213626
					--	--	--	--		15824	
183	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	285,82	589,09	3,62	168374	1035	131926	28715	212856
					123,90	1,68	35413	481		15767	
184	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м откосов	143	905,85	1,06	129536	152	15363	91217	238414
		Козырек К-1			797,35	--	114021	--		17660	
185	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Колонны со связями. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,142	44368,80	13311,46	6300	1890	712	2908	9945
					26043,36	3632,00	3698	516		737	
186	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,21733	96536,23	25147,52	20980	5465	462	11386	34955
					69263,35	6661,87	15053	1448		2589	
187	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,35933	491578,00	--	176639	--	176639	--	190770
					--	--	--	--		14131	
188	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,02	2955,54	17,09	3015	17	1828	1080	4422
					1146,86	4,13	1170	4		328	
189	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	6,46	5912,15	120,66	38192	779	24125	12414	54655
					2056,96	31,76	13288	205		4048	
190	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0056	696522,34	8315,98	3901	47	3491	439	4686
		Крыльцо Кр-1 с пандусом			64818,60	1577,19	363	9		347	
191	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,58	21317,51	1176,39	54999	3035	40192	11691	72025
					4562,72	416,78	11772	1075		5335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,83	17027,76	1452,50	31161	2658	26409	2425	36273
					1144,50	311,76	2094	571		2687	
193	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0353238	16139,44	1620,28	570	57	1	488	1143
					14487,24	686,88	512	24		85	
194	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0353238	215512,00	--	7613	--	7613	--	8222
					--	--	--	--		609	
195	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0272	421375,40	1531,20	11461	42	4445	6362	19250
					256390,20	649,69	6974	18		1426	
196	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	16,5	4543,75	152,36	74972	2514	53945	18469	100916
					1122,01	68,76	18513	1134		7475	
197	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	35	3851,60	102,23	134806	3578	42073	106944	261090
					2547,27	42,16	89155	1476		19340	
198	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,28109	521309,00	--	146535	--	146535	--	158258
					--	--	--	--		11723	
199	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	8,15161	933,63	1,23	7611	10	1024	5265	13906
		Отмостка /АС-12/			806,79	0,59	6577	5		1030	
200	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бето нные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	22,8825	18480,31	9,60	422876	220	332026	85192	548713
					3960,67	--	90630	--		40645	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5245076**	**124260**	**3133172**	**1709744**	**7511205**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1987649**	**79555**	--	**556385**	
	Материалы		Тенге				**4821480**				
	Всего заработная плата		Тенге				**1559345**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2028846**			
		Накладные расходы	Тенге				**1194565**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1683276**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**520380**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7025136**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**2028846**			**1620**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				423597				
	Материалы		Тенге				1490				
	Всего заработная плата		Тенге					38358			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				377766				
		Накладные расходы	Тенге				26467				
		Сметная прибыль	Тенге				36005				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				486069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					38358			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7511205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1655
		Сметная заработная плата	Тенге					2067204			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7511205**
		Временные здания и сооружения - 2,32%									174260
		Итого									**7685465**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%									53798
		Итого									**7739263**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									154785
		Итого									**7894048**
		В текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961									8287930
		НДС - 12%									994552
		Итого									**9282482**
		Скидка- 10 %									928248
		Итого со скидкой									**8354234**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима Акколського сельского округа Балхашского района"
БИН/ИИН БИН 130340021445
Руководитель
Уркинбаев Айдын Темирбекович

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН/ИИН 100340020392
Директор
Нукушев Мурат Талгатович

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Алматы құрылысэксперт"
БИН/ИИН БИН 040540004720
Калибаев Жанузак Кересович

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АСП АБУ-НҰР"
БИН/ИИН 100840010393
Камбеков Айбек Абуталипович

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Аккольского сельского округа Балхашского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонтздания ГУ Аппарат Акима Аккольского сельского округа Балхашского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонтздания ГУ Аппарат Акима Аккольского сельского округа Балхашского района Алматинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14 от 12.04.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 3

за сентябрь 2021 года
на 2-1-2 Отопление и вентиляция
Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление (монтаж)									
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	36,6	1032,32	15,07	37783	552	16177	20802	63272
		НР - 98%; СП - 8%			575,25	4,71	21054	172		4687	
2	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	244	1813,00	--	442372	--	442372	--	477762
		СП - 8%			--	--	--	--		35390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	21	168,46	--	3538	--	390	3085	7153
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	3148	--		530	
4	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	21	212,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1565,93	16,80	59505	639	46158	12676	77956
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	12708	227		5775	
6	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	94	1931,88	16,80	181597	1580	148581	31357	229989
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	31436	561		17036	
7	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	21	429,91	0,50	9028	11	1068	7795	18169
		НР - 98%; СП - 8%			378,52	0,23	7949	5		1346	
8	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	21	5764,00	--	121044	--	121044	--	130728
		СП - 8%			--	--	--	--		9684	
9	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015 прим.	Головка термостатическая RA2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	21	6843,00	--	143703	--	143703	--	155199
		СП - 8%			--	--	--	--		11496	
10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1916,01	93,98	3832	188	601	3004	7383
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	3043	23		547	
11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1941,04	119,01	3882	238	601	3026	7461
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	3043	45		553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8540,00	--	17080	--	17080	--	18446
		СП - 8%			--	--	--	--		1366	
13	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17826,00	--	35652	--	35652	--	38504
		СП - 8%			--	--	--	--		2852	
14	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ГИЛЬЗЫ	м трубопровода	2,4	1901,40	36,65	4563	88	2953	1521	6571
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	1522	29		487	
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,84	86,96	1,59	1030	19	750	182	1308
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	261	3		97	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,92	84,90	2,24	503	13	267	155	710
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	223	1		53	
17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	9,4	594,09	90,45	5584	850	2415	2058	8254
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	2319	390		611	
18	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	10,34	377,00	--	3898	--	3898	--	4210
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	132	73,33	1,22	9680	160	96	9235	20428
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	9424	--		1513	
20	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,132	52059,34	--	6872	--	468	6340	14268
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	6404	--		1057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,96	542,00	--	7566	--	7566	--	8172
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
		Демонтаж									
22	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	21	927,77	43,37	19483	911	--	13691	35828
		НР - 72%; СП - 8%			884,40	21,10	18572	443		2654	
23	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	132	346,17	2,79	45695	369	4379	29572	81288
		НР - 72%; СП - 8%			310,21	0,94	40947	124		6021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1168341**	**5616**	**1000671**	**144499**	**1417867**
							162053	**2023**	--	**105028**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**83064**				
	Материалы		Тенге				**8278**				
	Всего заработная плата		Тенге					**69687**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3898**				
		Накладные расходы	Тенге				**51997**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10805**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**145867**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**79**
		Сметная заработная плата	Тенге					**69687**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1085277**				
	Материалы		Тенге				**216626**				
	Всего заработная плата		Тенге					**94389**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**771869**				
	Сдача и испытание		Тенге				**721**				
		Накладные расходы	Тенге				**92501**				
		Сметная прибыль	Тенге				**94222**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1272000**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**94389**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1417867**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**161**
		Сметная заработная плата	Тенге					**164076**			
		РАЗДЕЛ 2. Топочная (монтаж)									
24	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	2	71755,30	6499,96	143511	13000	27223	106197	269684
		НР - 98%; СП - 8%			51644,20	2537,96	103288	5076		19977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	5104-0103-5901 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные на твердом топливе с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект	2	178972,00	--	357944	--		--	357944
					--	--	--	--	357944	--	
26	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17809,66	408,58	35619	817	6094	28365	69103
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	28708	235		5119	
27	5102-0602-0121 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos32/1-12 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2	253149,00	--	506298	--		--	506298
					--	--	--	--	506298	--	
28	1118-0401-0117 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимость 1 м3. Установка	бак	1	115694,94	727,68	115695	728	103660	11300	137155
		НР - 98%; СП - 8%			11307,34	223,65	11307	224		10160	
29	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2553,93	30,79	30647	370	25251	5062	38566
		НР - 98%; СП - 8%			418,87	11,60	5026	139		2857	
30	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	851,00	--	1702	--	1702	--	1838
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
31	2304-0501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2314,00	--	4628	--	4628	--	4998
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
32	2304-0501-0232 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	5358,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
33	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка=ГАЗОХОД/ДЫМОХОД	м трубопровода	8,4	5906,23	87,70	49612	737	39196	9697	64054
		НР - 98%; СП - 8%			1152,32	25,61	9679	215		4745	
		Демонтаж									
34	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводныхтруб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводо в	12	595,49	4,77	7146	57	686	4624	12712
		НР - 72%; СП - 8%			533,60	1,60	6403	19		942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1215-0102-0101 РСНБ РК 2015	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж	шт.	1	1989,39	56,14	1989	56	--	1412	3673
		НР - 72%; СП - 8%			1933,25	27,32	1933	27		272	
		ПОЖАРНЫЙ ЩИТ									
36	ТОО "SHEGEN" стр.2	Ведро пожарное	шт	2	4230,36	--	8461	--		--	8461
					--	--	--	--	8461	--	
37	ТОО "SHEGEN" стр.2	Лопата железная	шт	1	4598,21	--	4598	--		--	4598
					--	--	--	--	4598	--	
38	ТОО "SHEGEN" стр.2	Ящик для песка металл. 800x600x600мм (окрашенный краской)	шт	1	26117,86	--	26118	--		--	26118
					--	--	--	--	26118	--	
39	ТОО "SHEGEN" стр.2	Щит пожарный открытый металл. 1400x100x1250 (без комплекта)	шт	1	27773,21	--	27773	--		--	27773
					--	--	--	--	27773	--	
40	2308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	16613,00	--	16613	--	16613	--	17942
		СП - 8%			--	--	--	--		1329	
41	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,5	1871,00	--	936	--	936	--	1010
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
42	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,0034	405790,00	--	1380	--	1380	--	1490
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1383534**	**15764**	**270233**	**166657**	**1599710**
							166346	**5936**	**931192**	**49521**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**931192**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**931192**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**16613**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16613**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1329**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**17942**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11450**				
	Материалы		Тенге				**685**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8383**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1380**				
	Местные материалы		Тенге				**936**				
		Накладные расходы	Тенге				**6036**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1399**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18885**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					8383			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				424278				
	Материалы		Тенге				201424				
	Всего заработная плата		Тенге					163899			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49194				
	Сдача и испытание		Тенге				4598				
		Накладные расходы	Тенге				160621				
		Сметная прибыль	Тенге				46792				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				631691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					163899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1599710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					172282			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3017577**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						931192		
		Временные здания и сооружения - 2,32%									48404
		Итого									**3065981**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%									14944
		Итого									**3080925**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									42995
		Итого									**3123920**
		В текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961									**3279791**
		НДС - 12%									393575
		Итого									**3673366**
		Скидка- 10 %									367337
		Итого со скидкой									**3306029**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима Акколського сельского округа Балхашского района"
БИН/ИИН БИН 130340021445
Руководитель
Уркинбаев Айдын Темирбекович

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН/ИИН 100340020392
Директор
Нукушев Мурат Талгатович

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Алматыкурылысэксперт"
БИН/ИИН БИН 040540004720
Калибаев Жанузак Кересович

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АСП АБУ-НҰР"
БИН/ИИН 100840010393
Камбеков Айбек Абуталипович

814330

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Аккольского сельского округа Балхашского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонтздания ГУ Аппарат Акима Аккольского сельского округа Балхашского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонтздания ГУ Аппарат Акима Аккольского сельского округа Балхашского района Алматинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14 от 12.04.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 4

за сентябрь 2021 года
на 2-1-3 Электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩО									
1	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	8460,05 2338,00	918,05 273,40	8460 2338	918 273	5204	1880 827	11167
2	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	8061,00 --	-- --	8061 --	-- --	8061	-- 645	8706
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюс ный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	2482,14 1108,00	26,21 --	19857 8864	210 --	10783	6382 2099	28338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9190,00	--	9190	--	9190	--	9925
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
5	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3938,00	--	15752	--	15752	--	17012
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
6	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465,00	--	1395	--	1395	--	1507
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
		2ЩАО									
7	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	8460,05	918,05	8460	918	5204	1880	11167
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		827	
8	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824,00	--	4824	--	4824	--	5210
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2482,14	26,21	9929	105	5392	3191	14169
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	4432	--		1050	
10	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9190,00	--	9190	--	9190	--	9925
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
11	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465,00	--	1395	--	1395	--	1507
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
		Светильники									
12	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	52	2145,41	783,04	111561	40718	10663	61027	186395
		НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	60180	24579		13807	
13	2307-0102-1323 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82	шт.	52	10069,00	--	523588	--	523588	--	565475
		СП - 8%			--	--	--	--		41887	
14	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	12	1639,53	546,03	19674	6552	2461	10606	32703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	10661	4069		2422	
15	2307-0102-1328 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	12	3767,00	--	45204	--	45204	--	48820
		СП - 8%			--	--	--	--		3616	
16	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1179,79	141,12	2360	282	161	1424	4087
		НР - 72%; СП - 8%			958,58	30,62	1917	61		303	
17	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	608,00	--	1216	--	1216	--	1313
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
18	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	2	1989,25	572,52	3978	1145	1874	1268	5667
		НР - 72%; СП - 8%			479,29	401,60	959	803		420	
19	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1495,00	--	2990	--	2990	--	3229
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
20	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX 24W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 24 Вт	шт.	2	1297,00	--	2594	--	2594	--	2802
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
21	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 L-36	шт.	116	507,00	--	58812	--	58812	--	63517
		СП - 8%			--	--	--	--		4705	
		Кабели									
22	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	350	101,79	3,24	35627	1134	7788	19503	59541
		НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	26705	383		4410	
23	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	250	86,43	1,62	21607	405	4852	11870	36155
		НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	16350	137		2678	
24	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	162985,00	--	12224	--	12224	--	13202
		СП - 8%			--	--	--	--		978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,175	220684,00 --	-- --	38620 --	-- --	38620	-- 3090	41709
26	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,35	256010,00 --	-- --	89604 --	-- --	89604	-- 7168	96772
		Выключатели, розетки, коробки									
27	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	33	422,47 397,46	3,24 1,09	13942 13116	107 36	719	9470 1873	25284
28	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	33	423,00 --	-- --	13959 --	-- --	13959	-- 1117	15076
29	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	355,19 339,01	3,24 1,09	4262 4068	39 13	155	2938 576	7777
30	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	12	306,00 --	-- --	3672 --	-- --	3672	-- 294	3966
31	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	355,19 339,01	3,24 1,09	2131 2034	19 7	78	1469 288	3888
32	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	6	315,00 --	-- --	1890 --	-- --	1890	-- 151	2041
33	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	911,64 794,92	17,24 2,73	1823 1590	34 5	199	1149 238	3210
34	2307-0218-1507 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	329,00	--	658	--	658	--	711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
35	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 У195	шт.	20	39,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
36	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК/Л48/	шт.	53	32,00	--	1696	--	1696	--	1832
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
		Трубы									
37	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	525	376,72	15,15	197780	7951	63934	91781	312727
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	125895	1579		23165	
38	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	525	29,00	--	15225	--	15225	--	16443
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
		Демонтаж									
39	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	100	150,75	1,55	15075	155	--	10797	27942
		НР - 72%; СП - 8%			149,20	0,75	14920	75		2070	
40	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	600	76,16	0,19	45694	116	--	32857	84835
		НР - 72%; СП - 8%			75,96	0,09	45578	57		6284	
41	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг.ДЕМОНТАЖ	шт.	2	2737,26	16,40	5475	33	3338	1539	7574
		НР - 72%; СП - 8%			1052,10	16,40	2104	33		561	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1794168**
		Временные здания и сооружения - 2,32%									41625
		Итого									**1835793**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%									12851

6

814330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**1848644**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									36973
		Итого									**1885617**
		В текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961									**1979702**
		НДС - 12%									237564
		Итого									**2217266**
		Скидка- 10 %									221727
		Итого со скидкой									**1995539**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима Акколського сельского округа Балхашского района"
БИН/ИИН БИН 130340021445
Руководитель
Уркинбаев Айдын Темирбекович

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН/ИИН 100340020392
Директор
Нукушев Мурат Талгатович

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Алматықұрылысэксперт"
БИН/ИИН БИН 040540004720
Калибаев Жанузак Кересович

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АСП АБУ-НҰР"
БИН/ИИН 100840010393
Камбеков Айбек Абуталипович

814340

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Аккольского сельского округа Балхашского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонтздания ГУ Аппарат Акима Аккольского сельского округа Балхашского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонтздания ГУ Аппарат Акима Аккольского сельского округа Балхашского района Алматинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14 от 12.04.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5

за сентябрь 2021 года

на 2-1-4 Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	9	2076,45	0,24	18688	2	800	10910	31966
		НР - 61%; СП - 8%			1987,30	--	17886	--		2368	
2	2308-0303-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-9	шт.	1	11595,00	--	11595	--	11595	--	12523
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	15613,19	1886,28	15613	1886	1622	7686	25163
		НР - 61%; СП - 8%			12105,00	495,44	12105	495		1864	
4	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	1	2133,00	--	2133	--	2133	--	2304
		СП - 8%			--	--	--	--		171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	29	2355,37 2252,00	2,40 --	68306 65308	70 --	2928	39838 8651	116795
6	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141 *СП - 8%*	шт.	29	729,00 --	-- --	21141 --	-- --	21141	-- 1691	22832
7	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель датчика ручного. Монтажо борудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	1184,01 1126,00	-- --	1184 1126	-- --	58	687 150	2021
8	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 *СП - 8%*	шт.	1	825,00 --	-- --	825 --	-- --	825	-- 66	891
9	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	49,00 --	-- --	245 --	-- --	245	-- 20	265
10	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	2269,97 2070,00	-- --	2270 2070	-- --	200	1263 283	3815
11	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1387,00 --	-- --	1387 --	-- --	1387	-- 111	1498
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	90	298,07 112,60	139,79 38,92	26827 10134	12581 3503	4112	9819 2932	39577
13	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	140	712,77 135,12	332,41 101,75	99788 18917	46538 14245	34333	23877 9893	133558
14	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,09	162985,00 --	-- --	14669 --	-- --	14669	-- 1173	15842
15	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 *СП - 8%*	км	0,14	18675,00 --	-- --	2615 --	-- --	2615	-- 209	2824
16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	90	376,72 239,80	15,15 3,01	33905 21582	1363 271	10960	15734 3971	53610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	90	127,00	--	11430	--	11430	--	12344
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
18	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	140	201,92	2,27	28268	317	2682	18203	50189
		НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	25269	13		3718	
19	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	140	32,00	--	4480	--	4480	--	4838
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**532855**
		Временные здания и сооружения - 2,32%									12362
		Итого									**545217**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%									3817
		Итого									**549034**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									10981
		Итого									**560015**
		В текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961									**587958**
		НДС - 12%									70555
		Итого									**658513**
		Скидка- 10 %									65851
		Итого со скидкой									**592662**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима Акколского сельского округа Балхашского района"
БИН/ИИН БИН 130340021445
Руководитель
Уркинбаев Айдын Темирбекович

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН/ИИН 100340020392
Директор
Нукушев Мурат Талгатович

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Алматыкурылыс эксперт"
БИН/ИИН БИН 040540004720
Калибаев Жанузак Кересович

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АСП АБУ-НҰР"
БИН/ИИН 100840010393
Камбеков Айбек Абуталипович

814350

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Аккольского сельского округа Балхашского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонтздания ГУ Аппарат Акима Аккольского сельского округа Балхашского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонтздания ГУ Аппарат Акима Аккольского сельского округа Балхашского района Алматинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14 от 12.04.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 6

за сентябрь 2021 года
на 4-1 Сети электроснабжения
Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	180	288,62 123,86	147,72 41,00	51952 22295	26590 7379	3067	21365 5865	79183
2	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,18	304375,00 --	-- --	54788 --	-- --	54788	-- 4383	59171
		РАЗДЕЛ 1. Светильник наружного освещение-10шт									
3	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м3	3,6	15989,82 1394,16	27,00 --	57563 5019	97 --	52447	4015 4926	66505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	10	6688,90	4459,42	66889	44594	--	32154	106966
		НР - 80%; СП - 8%			2229,48	1789,74	22295	17897		7923	
5	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	20	4405,05	2381,63	88101	47633	348	46689	145573
		НР - 80%; СП - 8%			2005,98	912,06	40120	18241		10783	
6	1308-0401-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	50	568,82	7,37	28441	369	3300	17919	50068
		НР - 72%; СП - 8%			495,44	2,30	24772	115		3709	
7	СТПРАЙС-ЛИСТ	ОПОРА НА 2 СВЕТИЛЬНИКАСЛАМПАМИ (3М КАБЕЛЯ, РАСПРЕД.КОРОБКА, АНКЕРНЫЙ БОЛТ)	ШТ	10	84928,57	--	849286	--	849286	--	917229
		СП - 8%			--	--	--	--		67943	
8	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	2088,16	114,81	20882	1148	12104	5651	28655
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	21,87	7630	219		2123	
9	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	471,71	33,36	9434	667	2445	4682	15245
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	6322	180		1129	
10	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые ГОСТ 22689-2014	м	20	201,00	--	4020	--	4020	--	4342
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1124616**	**94508**	**981805**	**132475**	**1472937**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**106157**	**36653**	--	**109106**	
		Материалы	Тенге				**908042**				
		Всего заработная плата	Тенге				**17849**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**39238**			
		Накладные расходы	Тенге				**849286**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28251**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**74904**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1011197**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**35**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**39238**			
		Материалы	Тенге				**212553**				
		Всего заработная плата	Тенге				**52796**				
		Накладные расходы	Тенге					**103572**			
		Сметная прибыль	Тенге				**82858**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**23633**				
							319044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					103572			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4020				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4020				
		Сметная прибыль	Тенге				322				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4342				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1334583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					142810			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1472937**
		Временные здания и сооружения - 2,32%									34172
		Итого									**1507109**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%									10550
		Итого									**1517659**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									30353
		Итого									**1548012**
		В текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961									**1625252**
		НДС - 12%									195030
		Итого									**1820282**
		Скидка- 10 %									182028
		Итого со скидкой									**1638254**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима Акколського сельского округа Балхашского района"
БИН/ИИН БИН 130340021445
Руководитель
Уркинбаев Айдын Темирбекович

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН/ИИН 100340020392
Директор
Нукушев Мурат Талгатович

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Алматықұрылысэксперт"
БИН/ИИН БИН 040540004720
Калибаев Жанузак Кереевич

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АСП АБУ-НҰР"
БИН/ИИН 100840010393
Камбеков Айбек Абуталипович

814360

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Аккольского сельского округа Балхашского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонтздания ГУ Аппарат Акима Аккольского сельского округа Балхашского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонтздания ГУ Аппарат Акима Аккольского сельского округа Балхашского района Алматинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14 от 12.04.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 7

за сентябрь 2021 года
на 7-1 Благоустройство территории
Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015 К-0,6; 0,7	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. ДЕМОНТАЖ *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	219,7	1487,32 544,91	942,41 344,91	326764 119716	207048 75777	--	230682 44596	602042
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**326764**	**207048**	--	**230682**	**602042**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**119716**	**75777**	--	**44596**	
		Всего заработная плата	Тенге				**326764**				
		Накладные расходы	Тенге					**195493**			
		Сметная прибыль	Тенге				**230682**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**44596**				
							602042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					195493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				602042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					195493			
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение									
		Монолитный фундамент Фм-1									
2	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	13,475	20516,62	914,52	276461	12323	215028	48444	350898
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	49110	4125		25992	
3	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,17864	12860,66	1251,94	2297	224	5	1964	4602
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	2068	90		341	
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17864	192860,00	--	34453	--	34453	--	37209
		СП - 8%			--	--	--	--		2756	
5	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0231	543465,41	15990,68	12554	369	11080	1127	14776
		НР - 91%; СП - 8%			47855,00	5775,38	1105	133		1095	
		Стойка Ст-1									
6	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	1,06953	36284,06	10442,83	38807	11169	5381	17326	60624
		НР - 69%; СП - 8%			20809,75	2668,27	22257	2854		4491	
7	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,06953	491547,00	--	525724	--	525724	--	567782
		СП - 8%			--	--	--	--		42058	
		ОГ-1									
8	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	231	2566,50	955,76	592862	220781	8635	521377	1203377
		НР - 118%; СП - 8%			1573,36	339,39	363446	78398		89139	
9	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,60722	231063,00	--	602432	--	602432	--	650627
		СП - 8%			--	--	--	--		48195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2105-0308-0119 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80									
		СП - 8%	м2	361,13	413,00 --	-- --	149147 --	-- --	149147	-- 11932	161078
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,27027	200098,00 --	-- --	54080 --	-- --	54080	-- 4326	58407
12	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									
		СП - 8%	т	0,04851	438711,00 --	-- --	21282 --	-- --	21282	-- 1703	22984
		ОГ-2									
13	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	м оград	1,7	2566,50 1573,36	955,76 339,39	4363 2675	1625 577	63	3837 656	8856
14	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,02406	231063,00 --	-- --	5559 --	-- --	5559	-- 445	6004
15	2105-0308-0119 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80									
		СП - 8%	м2	2,55	413,00 --	-- --	1053 --	-- --	1053	-- 84	1137
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00252	200098,00 --	-- --	504 --	-- --	504	-- 40	545
17	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									
		СП - 8%	т	0,00063	438711,00 --	-- --	276 --	-- --	276	-- 22	298
		ОГ-3									
18	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	м оград	2	2566,50 1573,36	955,76 339,39	5133 3147	1912 679	74	4514 772	10419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03756	231063,00	--	8679	--	8679	--	9373
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
20	2105-0308-0119 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,78	413,00	--	1148	--	1148	--	1240
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00394	200098,00	--	788	--	788	--	851
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
22	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00126	438711,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		Ворота и калитка									
23	86-010605-0301	Ворота распашные из профильных труб, сметаллическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	шт.	1	212657,00	1714,00	212657	1714	169947	37819	270514
					40996,00	563,00	40996	563		20038	
23.1	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2017	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	шт.	1	212657,00	1714,00	212657	1714	169947	37819	270514
		НР - 91%; СП - 8%			40996,00	563,00	40996	563		20038	
24	86-010605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.	1	103200,00	809,00	103200	809	82366	18429	131360
					20025,00	227,00	20025	227		9730	
24.1	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2017	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.	1	103200,00	809,00	103200	809	82366	18429	131360
		НР - 91%; СП - 8%			20025,00	227,00	20025	227		9730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2654014**	**250925**	**1898257**	**654837**	**3573558**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**504828**	**87647**	--	**264708**	
	Материалы		Тенге				**2067371**				
	Всего заработная плата		Тенге				**487199**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**567365**			
		Накладные расходы	Тенге				**857844**				
		Сметная прибыль	Тенге				**637511**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**216391**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2921273**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**443**
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**567365**			
							586642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				5381				
	Всего заработная плата		Тенге					25110			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				547835				
		Накладные расходы	Тенге				17326				
		Сметная прибыль	Тенге				48317				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				652286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25110			20
		Сметная заработная плата	Тенге				3573559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					592475			463
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие									
		Тротуарное покрытие									
25	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/23 см. Устройство. *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	157,5	344,46	119,19	54253	18773	29518	12127	71691
					37,86	33,44	5962	5267		5310	
26	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/3/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	157,5	1286,57	91,30	202635	14380	182296	10848	230562
					37,83	25,94	5959	4086		17079	
27	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесямтипа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м2	157,5	-288,35	-0,04	-45416	-7	-45377	-34	-49086
					-0,20	--	-32	--		-3636	
28	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м	90	1193,06	27,74	107375	2496	46770	63754	184820
					645,65	10,26	58109	923		13690	
29	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 *СП - 8%*	м3	1,44	32756,00	--	47169	--	47169	--	50942
					--	--	--	--		3773	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				366016	35642	260376	86695	488929
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				69998	10276	--	36216	
	Материалы		Тенге				366016				
	Всего заработная плата		Тенге				213207				
	Местные материалы		Тенге					80274			
		Накладные расходы	Тенге				47169				
		Сметная прибыль	Тенге				86696				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36217				
							488928				

6

814360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					80274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				488928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					80274			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4664529**
		Временные здания и сооружения - 2,32%									108217
		Итого									**4772746**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%									33409
		Итого									**4806155**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									96123
		Итого									**4902278**
		В текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961									**5146883**
		НДС - 12%									617626
		Итого									**5764509**
		Скидка- 10 %									576455,23
		Итого со скидкой									**5188053,77**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима Акколського сельского округа Балхашского района"
БИН/ИИН БИН 130340021445
Руководитель
Уркинбаев Айдын Темирбекович

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН/ИИН 100340020392
Директор
Нукушев Мурат Талгатович

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Алматықұрылысэксперт"
БИН/ИИН БИН 040540004720
Калибаев Жапузак Кересович

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АСП АБУ-НҰР"
БИН/ИИН 100840010393
Камбсков Айбек Абуталипович