Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительства 12-ти этажного жилого дома в микрорайоне Туран города Шымкент (всего 2 дома) 1-очередь" (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Акт № 1
приемки выполненных работ за Март 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-2-1 Блок Е										
	Раздел 1 Монолитные стены.									
	1.1 Монолитная стена МС-1,МС-1.1									
1	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	19,68	36180,37	4448,07	712030	87538	115 658	14,56	716,352
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				11224,17	893,23	220892	17579	48,5	1,0486	51,59112
2	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,40816	13656,24	699,79	32886	1685	15 037	16,88	101,62435
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,05	193,34	30538	466	48,5	0,17	1,02347
3	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,14256	13249,16	1021,32	1889	146	842	14,94	5,32462
		т		—	—	—	—	—	—	—
				11952,86	227,27	1704	32	48,5	0,2	0,07128
	1.2 Монолитная стена МС-2,МС-2.1									

7	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	15,52	36180,36	4448,07	561519	69034	91 210	14,56	564,928
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	174199	13863	48,5	1,0486	40,68568
8	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,88472	13656,23	699,69	39394	2018	18 013	16,88	121,73518
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,16	193,43	36582	558	48,5	0,17	1,22601
9	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,14256	13249,16	1021,32	1889	146	842	14,94	5,32462
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,86	227,27	1704	32,4	48,5	0,2	0,07128
	1.3 Монолитная стена МС-3,МС-3.1									
13	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	12,8	36180,31	4448	463108	56934	75 225	14,56	465,92
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,22	143669	11433	48,5	1,0486	33,5552
14	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,045488	13656,2	699,69	27934	1431	12 772	16,88	86,31959
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,18	193,4	25939	396	48,5	0,17	0,86933
15	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,13728	13251,75	1022,73	1819	140	811	14,94	5,12741
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,21	227,27	1641	31	48,5	0,2	0,06864
	1.4 Монолитная стена МС-4, МС-4.1									
19	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	16,4	36180,37	4448,07	593358	72948	96 382	14,56	596,96
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,24	184076	14649	48,5	1,0486	42,9926
20	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,08384	13656,13	699,67	28457	1458	13 012	16,88	87,93805
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,01	193,49	26425	403	48,5	0,17	0,88563

21	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,11616	13250,69	1022,73	1539	119	686	14,94	4,33858
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,48	227,27	1388	26	48,5	0,2	0,05808
	1.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1									
25	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	39,76	36180,38	4448,07	1438532	176855	233 667	14,56	1447,264
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	446272	35516	48,5	1,0486	104,23084
26	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	12,149616	13656,14	699,64	165917	8500	75 864	16,88	512,7138
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,09	193,39	154070	2350	48,5	0,17	5,16359
27	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,39072	13250,41	1022,73	5177	400	2 308	14,94	14,59339
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,29	227,27	4670	89	48,5	0,2	0,19536
	1.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1									
31	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	39,76	36180,38	4448,07	1438532	176855	233 667	14,56	1447,264
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	446272	35516	48,5	1,0486	104,23084
32	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	11,20776	13656,18	699,66	153055	7842	69 983	16,88	472,96747
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,11	193,4	142127	2168	48,5	0,17	4,7633
33	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,3696	13250	1022,73	4897	378	2 183	14,94	13,80456
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,38	227,27	4418	84	48,5	0,2	0,1848
	1.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1									
37	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	43,2	36180,36	4448,06	1562992	192156	253 884	14,56	1572,48
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,24	484884	38588	48,5	1,0486	113,2488

38	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,52816	13656,14	699,62	61837	3168	28 274	16,88	191,08835
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,09	193,37	57422	876	48,5	0,17	1,92447
39	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,264	13251,52	1022,73	3498	270	1 560	14,94	9,8604
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11953,03	227,27	3156	60	48,5	0,2	0,132
	1.8 Монолитная стена МС-8, МС-8.1									
43	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	27,2	36180,38	4448,06	984106	120987	159 853	14,56	990,08
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	305297	24296	48,5	1,0486	71,3048
44	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	3,32264	13656,13	699,56	45374	2324	20 747	16,88	140,21541
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,12	193,34	42135	642	48,5	0,17	1,41212
45	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,264	10774,24	657,58	2844	174	1 283	12,3	8,118
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,91	181,82	2598	48	48,5	0,16	0,1056
	1.9 Монолитная стена МС-9 , МС-9,1									
49	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	23,2	36180,34	4448,05	839384	103195	136 345	14,56	844,48
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,26	260400	20724	48,5	1,0486	60,8188
50	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,32624	13656,2	699,64	59080	3027	27 014	16,88	182,56733
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,13	193,42	54862	837	48,5	0,17	1,83865
51	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,71176	10772,73	656,96	7668	468	3 460	12,3	21,88662
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,4	182,08	7004	130	48,5	0,16	0,2847
	1.10 Монолитная стена МС-10 , МС-10,1									

55	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	26,24	36180,37	4448,05	949373	116717	154 211	14,56	955,136
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	294522	23439	48,5	1,0486	68,78816
56	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	7,9004	13656,07	699,61	107888	5527	49 331	16,88	333,39688
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,08	193,41	100186	1528	48,5	0,17	3,35767
57	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,4792	10773,79	657,76	5163	315	2 329	12,3	14,7354
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,57	181,97	4716	87	48,5	0,16	0,19168
	1.11 Монолитная стена МС-11, МС-11.1									
61	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	21,6	36180,39	4448,06	781496	96078	126 942	14,56	786,24
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,24	242442	19294	48,5	1,0486	56,6244
62	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	8,911312	13656,13	699,65	121694	6235	55 644	16,88	376,05737
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,1	193,42	113005	1724	48,5	0,17	3,78731
63	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,27456	10772,14	657,05	2958	180	1 334	12,3	8,44272
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,74	182,11	2702	50	48,5	0,16	0,10982
	1.12 Монолитная стена МС-12, МС-12.1									
67	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	19,6	36180,37	4448,06	709135	87182	115 188	14,56	713,44
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,22	219994	17507	48,5	1,0486	51,3814
68	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	1,89184	10398,34	642,13	19672	1215	8 876	12,62	59,68755
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9480,72	193,46	17936	366	48,5	0,17	0,80403
69	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,11616	10771,35	654,27	1251	76	565	12,3	3,57192

		т		———	———	———	———	———	———	———
				9841,6	182,51	1143	21	48,5	0,16	0,04646
	1.13 Монолитная стена МС-13, МС-13.1									
72	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	32,32	36180,35	4448,03	1169349	143760	189 943	14,56	1176,448
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,24	362765	28870	48,5	1,0486	84,72688
73	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	5,33808	13656,15	699,65	72898	3735	33 332	16,88	225,26698
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,11	193,4	67693	1032	48,5	0,17	2,26868
74	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,11616	10771,35	654,27	1251	76	565	12,3	3,57192
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9841,6	182,51	1143	21	48,5	0,16	0,04646
	1.14 Монолитная стена МС-14, МС-14.1									
78	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	35,28	36180,36	4448,04	1276443	156927	207 339	14,56	1284,192
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	395988	31514	48,5	1,0486	92,48652
79	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	5,19864	10398,26	642,09	54057	3338	24 392	12,62	164,01709
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9480,79	193,44	49287	1006	48,5	0,17	2,20942
80	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,102	10768,63	654,9	1098	67	496	12,3	3,1365
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,22	180,39	1004	18	48,5	0,16	0,0408
	1.15 Монолитная стена МС-15									
84	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	16,28	36180,37	4448,06	589016	72414	95 676	14,56	592,592
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,24	182729	14542	48,5	1,0486	42,67802
85	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,67536	13656,05	699,55	22879	1172	10 461	16,88	70,70019

		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,21	193,39	21246	324	48,5	0,17	0,71203
86	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,07976	10767,3	651,96	859	52	388	12,3	2,45262
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,52	180,54	785	14	48,5	0,16	0,0319
	1.16 Монолитная стена МС-16, МС-16.1									
89	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	15,36	36180,36	4448,05	555730	68322	90 270	14,56	559,104
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	172403	13720	48,5	1,0486	40,26624
90	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,14224	13656,17	699,64	29255	1499	13 376	16,88	90,40253
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,12	193,44	27166	414	48,5	0,17	0,91045
91	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,144	10769,44	655,56	1551	94	700	12,3	4,428
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9838,89	183,33	1417	26	48,5	0,16	0,0576
	1.17 Монолитная стена МС-17									
95	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	8,12	36180,39	4448,13	293785	36119	47 721	14,56	295,568
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,14	893,25	91140	7253	48,5	1,0486	21,28658
96	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,22336	13655,83	699,39	16706	856	7 639	16,88	51,62579
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,14	193,24	15514	236	48,5	0,17	0,51993
97	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,07156	10765,79	654	770	47	348	12,3	2,20047
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9837,9	184,46	704	13	48,5	0,16	0,02862
	1.18 Монолитная стена МС-18									
101	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	12,76	36180,41	4448,06	461662	56757	74 990	14,56	464,464

		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	143220	11398	48,5	1,0486	33,45034
102	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,2446	13656,11	699,66	16996	871	7 772	16,88	52,52212
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,02	193,48	15783	241	48,5	0,17	0,52896
103	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,14312	10774,18	656,79	1542	94	696	12,3	4,40094
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,69	181,67	1408	26	48,5	0,16	0,05725
	1.19 Монолитная стена МС-19									
106	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	13,92	36180,34	4448,07	503630	61917	81 807	14,56	506,688
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,25	156240	12434	48,5	1,0486	36,49128
107	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,02556	13656,31	699,77	41318	2117	18 892	16,88	127,67863
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,16	193,42	38368	585	48,5	0,17	1,28586
108	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,12964	10771,37	657,2	1396	85	630	12,3	3,98643
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,56	182,04	1276	24	48,5	0,16	0,05186
		Итого прямые затраты по разделу 1				**17049540**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 200 027				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 403 266				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				285 192				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 361 847				
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 112 430				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				20 161 970				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				854 868				
		Итого, тенге				21 016 838				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 681 347				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**22 698 185**				
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.1 на отм. +3,400									

119	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	927	516,4	224,37	478700	207995	207298	0,337	312,399
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				285,83	154,37	264967	143099	50,8	0,182	168,714
120	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-927	11,52	4,45	-10677	-4128	-4554	0,0076	-7,0452
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				6,45	3,22	-5976	-2988	50,8	0,0038	-3,5226
121	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	927	95,74	0,54	88751	498	53890	0,119	110,313
		болт		———	———	———	———	———	———	———
				95,2	0,25	88253	236	60,9	0,0003	0,2781
122	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	0,0927	446993,93		41436				
		т								
123	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	4,58946	59345,54	14082,92	272364	64633	131655	56,5	259,30449
		т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				43555,23	3549	199895	16288	60,9	3,608	16,55877
124	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	4,52938	179948,27		815054				
		т								
125	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,06008	162657,34		9772				
		т								
128	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м	68,28	21373,74	301,46	1459399	20584	132566	4,744	323,92032
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				3747,23	74,63	255861	5096	50,8	0,088	6,00864
129	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сетки	850,29	187,41	78,28	159351	66563	62011	0,1348	114,61909
		м борозд		———	———	———	———	———	———	———

				109,13	34,44	92788	29280	50,8	0,0406	34,52177
130	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,25643	260577,94	1388,29	66820	356	5793	56,4	14,46265
		т мет аллических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				44015,91	456,26	11287	117	50,8	0,54	0,13847
131	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	533,251	303,28	0,05	161722	29	32365	0,159	84,78691
		м ст ыка		———	———	———	———	———	———	———
				119,45	0,03	63696	14	50,8	0,00003	0,016
	2.2 на отм. +6.500, ... +12.400									
132	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=10,000;	2898	516,4	224,37	1496522	650237	648056	0,337	3255,42
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				285,83	154,37	828345	447356	50,8	0,182	1758,12
133	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-10,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-2898	11,52	4,45	-33379	-12904	-14235	0,0076	-73,416
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				6,45	3,22	-18681	-9341	50,8	0,0038	-36,708
134	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=10,000;	2898	95,74	0,54	277452	1555	168470	0,119	1149,54
		болт		———	———	———	———	———	———	———
				95,2	0,25	275897	737	60,9	0,0003	2,898
135	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=10,000;	0,2898	446993,93		129539				
		т								
136	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=10,000;	14,12697	59345,85	14083	838377	198950	405251	56,5	2660,5794
		т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				43555,28	3548,72	615304	50133	60,9	3,608	169,90036
137	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=10,000;	13,95789	179948,27		2511698				
		т								

138	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=10,000;	0,16908	162657,34		27502				
		т								
141	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=10,000;	203,94	21373,72	301,47	4358957	61481	395952	4,744	3224,9712
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				3747,24	74,64	764212	15222	50,8	0,088	59,8224
142	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=10,000;	2550,87	187,41	78,28	478052	199689	186032	0,1348	1146,1909
		м борозд		———	———	———	———	———	———	———
				109,12	34,44	278363	87841	50,8	0,0406	345,21774
143	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=10,000;	0,77835	260576,99	1388,71	202820	1081	17584	56,4	146,3298
		т мет аллических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				44013,88	457,89	34258	356	50,8	0,54	1,40103
144	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=10,000;	1728,42	303,27	0,05	524186	93	104903	0,159	916,0626
		м ст ыка		———	———	———	———	———	———	———
				119,45	0,03	206458	44	50,8	0,00003	0,17284
		Итого прямые затраты по разделу 2				**14354418**				**14007**
										———
										2529
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				970 771				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				356 530				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				191 142				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				866 262				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 533 037				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				16 887 456				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				716 028				
		Итого, тенге				17 603 484				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 408 279				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**19 011 762**				
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.1 Лестничные марши и лестничные площадки									
161	11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы ЛМ 1-6)	10,808	35981,53	1913,21	388888	20678	53732	13	351,26
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				9889,75	360,81	106888	3900	48,5	0,4212	11,38082

162	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,161608	13656,24	699,72	15863	813	7253	16,88	49,01986
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,04	193,52	36826	562	48,5	0,17	0,49368
163	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	1,023384	146912,11		150348				
		т								
164	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,154776	151678,18		23476				
		т								
165	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Лпм-1)	3,4528	29908,6	1108,67	103268	3828	10715	8,06	69,57392
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6131,6	267,03	21171	922	48,5	0,3117	2,69059
166	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,430248	13655,38	699,13	5875	301	2686	16,88	18,15647
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,06	193,38	5456	83	48,5	0,17	0,18286
167	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,430248	146912,11		63209				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**750928**				**751**
										———
										38
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				170 342				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				25 620				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 295				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				237 032				
		Накладные расходы I уровня, тенге				74 387				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				825 314				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				34 993				
		Итого, тенге				860 308				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				68 825				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**929 132**				
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.2 на отм. +18.400, +21.400, +24.400									

190	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=6,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	262,44	30154,16	1108,67	7913659	290960	845672	8,3824	4399,7541
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6376,91	267,1	1673557	70097	48,5	0,3117	163,6051
191	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=6,000;	26,69328	13656,15	699,65	364528	18676	166677	16,88	901,16513
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,09	193,4	338500	5163	48,5	0,17	9,07572
192	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=6,000;	11,36649	13250,18	1022,48	150608	11622	67144	14,94	339,63072
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,28	227,51	135856	2586	48,5	0,2	4,5466
193	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	10,21656	144002,16		1471207				
		т								
194	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	26,014111	146912,11		3821788				
		т								
195	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	3,95049	151678,18		599203				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**14320992**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 247 918				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				321 258				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				77 846				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 892 198				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 079 493				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				15 400 484				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				652 981				
		Итого, тенге				16 053 465				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 284 277				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**17 337 742**				
Локальная смета № 2-3-1 Блок Ж										
	Раздел 1 Монолитные стены.									

	1.1 Монолитная стена МС-1,МС-1.1									
1	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	19,68	36180,37	4448,07	712029,6	87538	115 658	14,56	716,352
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	220891,6	17578,8	48,5	1,0486	51,59112
2	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,40816	13656,24	699,79	32886,4	1685,2	15 037	16,88	101,62435
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,05	193,34	30538	465,6	48,5	0,17	1,02347
3	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,14256	13249,16	1021,32	1888,8	145,6	842	14,94	5,32462
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,86	227,27	1704	32,4	48,5	0,2	0,07128
	1.2 Монолитная стена МС-2,МС-2.1									
7	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	15,52	36180,36	4448,07	561519,2	69034	91 210	14,56	564,928
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	174198,8	13863,2	48,5	1,0486	40,68568
8	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,88472	13656,23	699,69	39394,4	2018,4	18 013	16,88	121,73518
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,16	193,43	36581,6	558	48,5	0,17	1,22601
9	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,14256	13249,16	1021,32	1888,8	145,6	842	14,94	5,32462
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,86	227,27	1704	32,4	48,5	0,2	0,07128
	1.3 Монолитная стена МС-3,МС-3.1									
13	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	12,8	36180,31	4448	463108	56934,4	75 225	14,56	465,92
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,22	143669,2	11433,2	48,5	1,0486	33,5552
14	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,045488	13656,2	699,69	27933,6	1431,2	12 772	16,88	86,31959
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,18	193,4	25939,2	395,6	48,5	0,17	0,86933

15	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,13728	13251,75	1022,73	1819,2	140,4	811	14,94	5,12741
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,21	227,27	1640,8	31,2	48,5	0,2	0,06864
	1.4 Монолитная стена МС-4, МС-4.1									
19	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	16,4	36180,37	4448,07	593358	72948,4	96 382	14,56	596,96
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,24	184076	14649,2	48,5	1,0486	42,9926
20	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,08384	13656,13	699,67	28457,2	1458	13 012	16,88	87,93805
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,01	193,49	26425,2	403,2	48,5	0,17	0,88563
21	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,11616	13250,69	1022,73	1539,2	118,8	686	14,94	4,33858
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,48	227,27	1388,4	26,4	48,5	0,2	0,05808
	1.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1									
25	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	39,76	36180,38	4448,07	1438532	176855,2	233 667	14,56	1447,264
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	446272,4	35515,6	48,5	1,0486	104,23084
26	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	12,149616	13656,14	699,64	165916,8	8500,4	75 864	16,88	512,7138
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,09	193,39	154070,4	2349,6	48,5	0,17	5,16359
27	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,39072	13250,41	1022,73	5177,2	399,6	2 308	14,94	14,59339
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,29	227,27	4670	88,8	48,5	0,2	0,19536
	1.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1									
31	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	39,76	36180,38	4448,07	1438532	176855,2	233 667	14,56	1447,264
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	446272,4	35515,6	48,5	1,0486	104,23084

32	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	11,20776	13656,18	699,66	153055,2	7841,6	69 983	16,88	472,96747
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,11	193,4	142126,8	2167,6	48,5	0,17	4,7633
33	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,3696	13250	1022,73	4897,2	378	2 183	14,94	13,80456
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,38	227,27	4417,6	84	48,5	0,2	0,1848
	1.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1									
37	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	43,2	36180,36	4448,06	1562991,6	192156	253 884	14,56	1572,48
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,24	484883,6	38588	48,5	1,0486	113,2488
38	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,52816	13656,14	699,62	61837,2	3168	28 274	16,88	191,08835
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,09	193,37	57422	875,6	48,5	0,17	1,92447
39	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,264	13251,52	1022,73	3498,4	270	1 560	14,94	9,8604
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11953,03	227,27	3155,6	60	48,5	0,2	0,132
	1.8 Монолитная стена МС-8, МС-8.1									
43	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	27,2	36180,38	4448,06	984106,4	120987,2	159 853	14,56	990,08
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	305297,2	24296,4	48,5	1,0486	71,3048
44	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	3,32264	13656,13	699,56	45374,4	2324,4	20 747	16,88	140,21541
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,12	193,34	42134,8	642,4	48,5	0,17	1,41212
45	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,264	10774,24	657,58	2844,4	173,6	1 283	12,3	8,118
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,91	181,82	2598	48	48,5	0,16	0,1056
	1.9 Монолитная стена МС-9 , МС-9,1									

49	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	23,2	36180,34	4448,05	839384	103194,8	136 345	14,56	844,48
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,26	260400,4	20723,6	48,5	1,0486	60,8188
50	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,32624	13656,2	699,64	59080	3026,8	27 014	16,88	182,56733
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,13	193,42	54861,6	836,8	48,5	0,17	1,83865
51	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,71176	10772,73	656,96	7667,6	467,6	3 460	12,3	21,88662
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,4	182,08	7004	129,6	48,5	0,16	0,2847
	1.10 Монолитная стена МС-10 , МС-10,1									
55	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	26,24	36180,37	4448,05	949372,8	116716,8	154 211	14,56	955,136
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	294522	23438,8	48,5	1,0486	68,78816
56	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	7,9004	13656,07	699,61	107888,4	5527,2	49 331	16,88	333,39688
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,08	193,41	100185,6	1528	48,5	0,17	3,35767
57	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,4792	10773,79	657,76	5162,8	315,2	2 329	12,3	14,7354
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,57	181,97	4715,6	87,2	48,5	0,16	0,19168
	1.11 Монолитная стена МС-11, МС-11.1									
61	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	21,6	36180,39	4448,06	781496,4	96078	126 942	14,56	786,24
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,24	242442	19294	48,5	1,0486	56,6244
62	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	8,911312	13656,13	699,65	121694	6234,8	55 644	16,88	376,05737
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,1	193,42	113005,2	1723,6	48,5	0,17	3,78731
63	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,27456	10772,14	657,05	2957,6	180,4	1 334	12,3	8,44272

		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,74	182,11	2701,6	50	48,5	0,16	0,10982
	1.12 Монолитная стена МС-12, МС-12.1									
67	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	19,6	36180,37	4448,06	709135,2	87182	115 188	14,56	713,44
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,22	219993,6	17507,2	48,5	1,0486	51,3814
68	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	1,89184	10398,34	642,13	19672	1214,8	8 876	12,62	59,68755
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9480,72	193,46	17936	366	48,5	0,17	0,80403
69	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,11616	10771,35	654,27	1251,2	76	565	12,3	3,57192
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9841,6	182,51	1143,2	21,2	48,5	0,16	0,04646
	1.13 Монолитная стена МС-13, МС-13.1									
72	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	32,32	36180,35	4448,03	1169348,8	143760,4	189 943	14,56	1176,448
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,24	362764,8	28869,6	48,5	1,0486	84,72688
73	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	5,33808	13656,15	699,65	72897,6	3734,8	33 332	16,88	225,26698
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,11	193,4	67692,8	1032,4	48,5	0,17	2,26868
74	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,11616	10771,35	654,27	1251,2	76	565	12,3	3,57192
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9841,6	182,51	1143,2	21,2	48,5	0,16	0,04646
	1.14 Монолитная стена МС-14, МС-14.1									
78	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	35,28	36180,36	4448,04	1276443,2	156926,8	207 339	14,56	1284,192
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	395988,4	31514	48,5	1,0486	92,48652
79	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	5,19864	10398,26	642,09	54056,8	3338	24 392	12,62	164,01709

		т		———	———	———	———	———	———	———
				9480,79	193,44	49287,2	1005,6	48,5	0,17	2,20942
80	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,102	10768,63	654,9	1098,4	66,8	496	12,3	3,1365
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,22	180,39	1003,6	18,4	48,5	0,16	0,0408
	1.15 Монолитная стена МС-15									
84	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	16,28	36180,37	4448,06	589016,4	72414,4	95 676	14,56	592,592
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,24	182729,2	14542	48,5	1,0486	42,67802
85	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,67536	13656,05	699,55	22878,8	1172	10 461	16,88	70,70019
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,21	193,39	21245,6	324	48,5	0,17	0,71203
86	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,07976	10767,3	651,96	858,8	52	388	12,3	2,45262
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,52	180,54	784,8	14,4	48,5	0,16	0,0319
	1.16 Монолитная стена МС-16, МС-16.1									
89	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	15,36	36180,36	4448,05	555730,4	68322	90 270	14,56	559,104
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	172403,2	13720	48,5	1,0486	40,26624
90	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,14224	13656,17	699,64	29254,8	1498,8	13 376	16,88	90,40253
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,12	193,44	27166	414,4	48,5	0,17	0,91045
91	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,144	10769,44	655,56	1550,8	94,4	700	12,3	4,428
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9838,89	183,33	1416,8	26,4	48,5	0,16	0,0576
	1.17 Монолитная стена МС-17									
95	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	8,12	36180,39	4448,13	293784,8	36118,8	47 721	14,56	295,568

		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,14	893,25	91140	7253,2	48,5	1,0486	21,28658
96	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,22336	13655,83	699,39	16706	855,6	7 639	16,88	51,62579
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,14	193,24	15513,6	236,4	48,5	0,17	0,51993
97	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,07156	10765,79	654	770,4	46,8	348	12,3	2,20047
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9837,9	184,46	704	13,2	48,5	0,16	0,02862
	1.18 Монолитная стена МС-18									
101	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	12,76	36180,41	4448,06	461662	56757,2	74 990	14,56	464,464
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	143220,4	11397,6	48,5	1,0486	33,45034
102	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,2446	13656,11	699,66	16996,4	870,8	7 772	16,88	52,52212
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,02	193,48	15782,8	240,8	48,5	0,17	0,52896
103	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,14312	10774,18	656,79	1542	94	696	12,3	4,40094
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,69	181,67	1408,4	26	48,5	0,16	0,05725
	1.19 Монолитная стена МС-19									
106	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	13,92	36180,34	4448,07	503630,4	61917,2	81 807	14,56	506,688
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,25	156240,4	12434	48,5	1,0486	36,49128
107	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,02556	13656,31	699,77	41318	2117,2	18 892	16,88	127,67863
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,16	193,42	38367,6	585,2	48,5	0,17	1,28586
108	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,12964	10771,37	657,2	1396,4	85,2	630	12,3	3,98643
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,56	182,04	1275,6	23,6	48,5	0,16	0,05186

		Итого прямые затраты по разделу 1				**17049540**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 200 027				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 403 266				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				285 192				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 361 847				
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 112 430				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				20 161 970				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				854 868				
		Итого, тенге				21 016 838				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 681 347				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**22 698 185**				
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.1 Лестничные марши и лестничные площадки									
161	11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы ЛМ 1-6)	10,808	35981,53	1913,21	388888	20678	53732	13	351,26
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				9889,75	360,81	106888	3900	48,5	0,4212	11,38082
162	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,161608	13656,24	699,72	15863	813	7253	16,88	49,01986
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,04	193,52	36826	562	48,5	0,17	0,49368
163	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	1,023384	146912,11		150348				
		т								
164	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,154776	151678,18		23476				
		т								
165	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Лпм-1)	3,4528	29908,6	1108,67	103268	3828	10715	8,06	69,57392
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6131,6	267,03	21171	922	48,5	0,3117	2,69059
166	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,430248	13655,38	699,13	5875	301	2686	16,88	18,15647

		т								
				12681,06	193,38	5456	83	48,5	0,17	0,18286
167	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,430248	146912,11		63209				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				750928				751
										38
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				170 342				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				25 620				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 295				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				237 032				
		Накладные расходы I уровня, тенге				74 387				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				825 314				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				34 993				
		Итого, тенге				860 308				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				68 825				
		Итого по разделу на подряд, тенге				929 132				
ИТОГО:						83 604 138				
Оборудование:										
Итого без оборудование:						83 604 138				
Итого с временными			0,9%	752 437		84 356 575				
Итого с зимними удорожаниями			0,49%	413 347		84 769 922				
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			1,0504			89 042 326				
Итого с НДС			12%	10 685 079		99 727 406				

ИНЖЕНЕР:

Старший инженер эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Е. Нурбеков

Инженер эксперт

С. Елембердиев

Т. Умирбеков

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

О. Бопов