Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительства 12-ти этажного жилого дома в микрорайоне Туран города Шымкент (всего 2 дома) 1-очередь" (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Акт № 3
приемки выполненных работ за Март 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3-1 Блок Ж								
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.1 на отм. +3,400									
119	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	927	516,4	224,37	478700	207995	207298	0,337	312,399
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				285,83	154,37	264967	143099	50,8	0,182	168,714
120	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-927	11,52	4,45	-10677	-4128	-4554	0,0076	-7,0452
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				6,45	3,22	-5976	-2988	50,8	0,0038	-3,5226
121	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	927	95,74	0,54	88751	498	53890	0,119	110,313
		болт		———	———	———	———	———	———	———
				95,2	0,25	88253	236	60,9	0,0003	0,2781
122	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	0,0927	446993,93		41436				
		т								

123	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	4,58946	59345,54	14082,92	272364	64633	131655	56,5	259,30449
		т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				43555,23	3549	199895	16288	60,9	3,608	16,55877
124	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	4,52938	179948,27		815054				
		т								
125	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,06008	162657,34		9772				
		т								
128	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м	68,28	21373,74	301,46	1459399	20584	132566	4,744	323,92032
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				3747,23	74,63	255861	5096	50,8	0,088	6,00864
129	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сетки	850,29	187,41	78,28	159351	66563	62011	0,1348	114,61909
		м борозд		———	———	———	———	———	———	———
				109,13	34,44	92788	29280	50,8	0,0406	34,52177
130	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,25643	260577,94	1388,29	66820	356	5793	56,4	14,46265
		т мет аллических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				44015,91	456,26	11287	117	50,8	0,54	0,13847
131	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	533,251	303,28	0,05	161722	29	32365	0,159	84,78691
		м ст ыка		———	———	———	———	———	———	———
				119,45	0,03	63696	14	50,8	0,00003	0,016
	2.2 на отм. +6.500, ... +12.400									
132	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=10,000;	2898	516,4	224,37	1496522	650237	648056	0,337	3255,42
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				285,83	154,37	828345	447356	50,8	0,182	1758,12
133	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-10,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-2898	11,52	4,45	-33379	-12904	-14235	0,0076	-73,416
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				6,45	3,22	-18681	-9341	50,8	0,0038	-36,708
134	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=10,000;	2898	95,74	0,54	277452	1555	168470	0,119	1149,54
		болт		———	———	———	———	———	———	———
				95,2	0,25	275897	737	60,9	0,0003	2,898

135	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=10,000;	0,2898	446993,93		129539				
		т								
136	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=10,000;	14,12697	59345,85	14083	838377	198950	405251	56,5	2660,5794
		т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				43555,28	3548,72	615304	50133	60,9	3,608	169,90036
137	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=10,000;	13,95789	179948,27		2511698				
		т								
138	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=10,000;	0,16908	162657,34		27502				
		т								
141	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=10,000;	203,94	21373,72	301,47	4358957	61481	395952	4,744	3224,9712
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				3747,24	74,64	764212	15222	50,8	0,088	59,8224
142	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=10,000;	2550,87	187,41	78,28	478052	199689	186032	0,1348	1146,1909
		м борозд		———	———	———	———	———	———	———
				109,12	34,44	278363	87841	50,8	0,0406	345,21774
143	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=10,000;	0,77835	260576,99	1388,71	202820	1081	17584	56,4	146,3298
		т мет аллических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				44013,88	457,89	34258	356	50,8	0,54	1,40103
144	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=10,000;	1728,42	303,27	0,05	524186	93	104903	0,159	916,0626
		м ст ыка		———	———	———	———	———	———	———
				119,45	0,03	206458	44	50,8	0,00003	0,17284
		Итого прямые затраты по разделу 2				**14354418**				**14007**
										———
										2529
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				970 771				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				356 530				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				191 142				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				866 262				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 533 037				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				16 887 456				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				716 028				
		Итого, тенге				17 603 484				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 408 279				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**19 011 762**				
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.2 на отм. +15.400, +18.400, +21,400									

194	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	18,80664	146912,11		2762923					
		т									
		Итого прямые затраты по разделу 4				**2762923**					
		в том числе									
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				117 148					
		Итого, тенге				2 880 071					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				230 406					
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 110 477**					
Локальная смета № 2-4-1 Блок И											
	Раздел 4 Перекрытия										
	4.1 на отм.+6.400,+9.400										
184	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=4,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275773	193973	563781	8,3824	2933,1694	2
		м3		———	———	———	———	———	———	———	
				6376,91	267,1	1115705	46731	48,5	0,3117	109,07006	
185	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские (С-1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=4,000;	17,79552	13656,16	699,64	243019	12451	111118	16,88	600,77676	
		т		———	———	———	———	———	———	———	
				12681,11	193,39	225667	3442	48,5	0,17	6,05048	
186	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;	5,3615	13250,12	1022,38	71041	5482	31672	14,94	160,20162	
		т		———	———	———	———	———	———	———	
				11952,35	227,55	64083	1220	48,5	0,2	2,1446	
187	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	6,50504	144002,16		936740					
		т									
188	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	21,74828	146912,11		3195086					
		т									
189	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	2,63366	151678,18		399469					
		т									
	4.2 на отм. +12.400, +15.400										
190	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=6,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275772	193973	563781	8,3824	4399,7541	6
		м3		———	———	———	———	———	———	———	2
				6376,91	267,1	1115704	46731	48,5	0,3117	163,6051	

193	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	6,81104	144002,16		980804				
		т								
194	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	14,15475	146912,11		2079504				
		т								
195	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	2,63366	151678,18		399469				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**18997584**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 431 941				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				203 796				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				51 897				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 459 777				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 426 232				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				20 423 815				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				865 970				
		Итого, тенге				21 289 785				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 703 183				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**22 992 968**				
ИТОГО:							**45 115 207**			
Оборудование:										
Итого без оборудование:							**45 115 207**			
Итого с временными			**0,9%**		**406 037**		**45 521 244**			
Итого с зимними удорожаниями			**0,49%**		**223 054**		**45 744 298**			
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			**1,0504**				**48 049 811**			
Итого с НДС			**12%**		**5 765 977**		**53 815 788**			

ИНЖЕНЕР:

Старший инженер эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

А. Нарбеков

Инженер эксперт

С. Егембердиев

Д. Умирбеков

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

О. Бопов