Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительства 12-ти этажного жилого дома в микрорайоне Туран города Шымкент (всего 2 дома) 1-очередь" (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Акт № 4
приемки выполненных работ за Апрель 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-1 Блок Д										
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.2 на отм. +6.500, ... +12.400									
132	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=10,000;	2898	516,4	224,37	1496522	650237	648056	0,337	3255,42
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				285,83	154,37	828345	447356	50,8	0,182	1758,12
133	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-10,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-2898	11,52	4,45	-33379	-12904	-14235	0,0076	-73,416
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				6,45	3,22	-18681	-9341	50,8	0,0038	-36,708

134	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=10,000;	2898	95,74	0,54	277452	1555	168470	0,119	1149,54
		болт		———	———	———	———	———	———	———
				95,2	0,25	275897	737	60,9	0,0003	2,898
135	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=10,000;	0,2898	446993,93		129539				
		т								
136	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=10,000;	14,12697	59345,85	14083	838377	198950	405251	56,5	2660,5794
		т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				43555,28	3548,72	615304	50133	60,9	3,608	169,90036
137	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=10,000;	4,34376	179948,27		781652				
		т								
138	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=10,000;	0,16908	162657,34		27502				
		т								
141	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=10,000;	203,94	21373,72	301,47	4358957	61481	395952	4,744	3224,9712
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				3747,24	74,64	764212	15222	50,8	0,088	59,8224
142	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=10,000;	2550,87	187,41	78,28	478052	199689	186032	0,1348	1146,1909
		м борозд		———	———	———	———	———	———	———
				109,12	34,44	278363	87841	50,8	0,0406	345,21774
143	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=10,000;	0,77835	260576,99	1388,71	202820	1081	17584	56,4	146,3298
		т мет аллических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				44013,88	457,89	34258	356	50,8	0,54	1,40103
144	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=10,000;	1728,42	303,27	0,05	524186	93	104903	0,159	916,0626
		м ст ыка		———	———	———	———	———	———	———
				119,45	0,03	206458	44	50,8	0,00003	0,17284
		Итого прямые затраты по разделу 2				**9081680**				**14007**
										———
										2529
		в том числе								

		- зарплата рабочих-строит[illegible]и, тенге				2 984 156				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 100 182				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				592 349				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				938 693				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 912 013				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 993 694				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				466 133				
		Итого, тенге				11 459 826				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				916 786				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**12 376 612**				
ИТОГО:							12 376 612			
Оборудование:										
Итого без оборудование:							12 376 612			
Итого с временными			0,9%		111 390		12 488 002			
Итого с зимними удорожаниями			0,49%		61 191		12 549 193			
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			1,0504				13 181 672			
Итого с НДС			12%		1 581 801		14 763 473			

ИНЖЕНЕР:

Старший инженер эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

А. Нарбеков

Инженер эксперт

С. Елембердиев

Д. Умирбеков

ПОДРЯДЧИК:

Гл. инженер ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

С. Садыбаев