Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительства 12-ти этажного жилого дома в микрорайоне Туран города Шымкент (всего 2 дома) 1-очередь" (без наружных ин сетей)**

(наименование, адрес)

Акт №
приемки выполненных работ за Май 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета № 2-1-1 Блок Д							
	Раздел 2 Стены из газоблока						
	2.2 на отм.						
137	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=10,000;	4,8001	179948,27		863770	
		т					
		Итого прямые затраты по разделу 2				863770	

		в том числе					
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				36 624	
		Итого, тенге				900 394	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				72 031	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**972 425**	
Локальная смета № 2-2-1 Блок Е							
	Раздел 4 Перекрытия						
	4.2 на отм. , +27.400						
193	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	3,40552	144002,16		490402	
		т					
194	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	10,0955	146912,11		1483151	
		т					
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1973553**	
		в том числе					
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				83 679	
		Итого, тенге				2 057 232	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				164 579	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 221 811**	
Локальная смета № 2-3-1 Блок Ж							
	Раздел 2 Стены из газоблока						
	2.2 на отм.						

132	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=10,000;	2898	516,4	224,37	1496522	650237
		от верст ие		———	———	———	———
				285,83	154,37	828345	447356
133	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-10,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-2898	11,52	4,45	-33379	-12904
		от верст ие		———	———	———	———
				6,45	3,22	-18681	-9341
134	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=10,000;	2898	95,74	0,54	277452	1555
		болт		———	———	———	———
				95,2	0,25	275897	737
135	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=10,000;	0,2898	446993,93		129539	
		т					
136	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=10,000;	14,12697	59345,85	14083	838377	198950
		т конст рукций		———	———	———	———
				43555,28	3548,72	615304	50133
137	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=10,000;	13,95789	179948,27		2511698	
		т					

138	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=10,000;	0,16908	162657,34		27502	
		т					
141	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=10,000;	203,94	21373,72	301,47	4358957	61481
		м3		———	———	———	———
				3747,24	74,64	764212	15222
142	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=10,000;	2550,87	187,41	78,28	478052	199689
		м борозд		———	———	———	———
				109,12	34,44	278363	87841
143	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=10,000;	0,77835	260576,99	1388,71	202820	1081
		т мет аллических изделий		———	———	———	———
				44013,88	457,89	34258	356
144	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=10,000;	1728,42	303,27	0,05	524186	93
		м ст ыка		———	———	———	———
				119,45	0,03	206458	44
		Итого прямые затраты по разделу 2				**10811726**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 368 851	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 100 182	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				592 349	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 668 739	
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 912 013	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 723 740	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				539 487	
		Итого, тенге				13 263 226	

		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 061 058	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**14 324 284**	
	Раздел 3 Лестница Л-1						
	3.1 Лестничные марши и лестничные площадки						
161	11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы ЛМ 1-6)	8,106	35981,53	1913,21	291666	15509
		м3		———	———	———	———
				9889,75	360,81	80166	2925
162	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,871206	13656,24	699,72	11897	610
		т		———	———	———	———
				12681,04	193,52	36826	562
163	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,767538	146912,11		112761	
		т					
164	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,116082	151678,18		58690	
		т					
165	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Лпм-1)	2,5896	29908,6	1108,67	77451	2871
		м3		———	———	———	———
				6131,6	267,03	15878	692
166	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,322686	13655,38	699,13	4406	226
		т		———	———	———	———
				12681,06	193,38	4092	62
167	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,322686	146912,11		47407	
		т					

		Итого прямые затраты по разделу 3				**604279**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				582 856	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				140 735	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				34 998	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				218 857	
		Накладные расходы I уровня, тенге				55 790	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				660 069	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				27 987	
		Итого, тенге				688 056	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				55 044	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**743 100**	
	Раздел 4 Перекрытия						
	4.1 на отм. +30.400,+33.400						
184	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=4,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275773	193973
		м3		———	———	———	———
				6376,91	267,1	1115705	46731
185	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские (С-1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=4,000;	17,79552	13656,16	699,64	243019	12451
		т		———	———	———	———
				12681,11	193,39	225667	3442
186	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;	5,3615	13250,12	1022,38	71041	5482
		т		———	———	———	———
				11952,35	227,55	64083	1220

187	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	6,50504	144002,16		936740	
		т					
188	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	21,74828	146912,11		3195086	
		т					
189	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	2,63366	151678,18		399469	
		т					
	4.2 на отм. +24.400, +27.400						
190	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=6,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275772	193973
		м3		———	———	———	———
				6376,91	267,1	1115704	46731
191	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=6,000;	17,79552	13656,15	699,65	243018	12451
		т		———	———	———	———
				12681,09	193,4	225667	3442
192	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=6,000;	7,57766	13250,18	1022,48	100405	7748
		т		———	———	———	———
				11952,28	227,51	90570	1724
193	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	6,81104	144002,16		980804	
		т					

194	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	22,19448	146912,11		3260638	
		т					
195	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	2,63366	151678,18		399469	
		т					
		Итого прямые затраты по разделу 4				**11209028**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 837 395	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				426 077	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				103 290	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 172 206	
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 457 903	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 666 931	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				537 078	
		Итого, тенге				13 204 009	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 056 321	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**14 260 329**	
Локальная смета № 2-4-1 Блок И							
	Раздел 1 Монолитные стены.						
	1.1 Монолитная стена МС-1,МС-1.1						
1	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	9,84	36180,37	4448,07	356014,8	43769
		м3		———	———	———	———
				11224,17	893,23	552229	43947

2	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,20408	13656,24	699,79	16443,2	842,6
		т		———	———	———	———
				12681,05	193,34	76345	1164
3	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,07128	13249,16	1021,32	944,4	72,8
		т		———	———	———	———
				11952,86	227,27	4260	81
	1.2 Монолитная стена МС-2,МС-2.1						
7	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	7,76	36180,36	4448,07	280759,6	34517
		м3		———	———	———	———
				11224,15	893,25	435497	34658
8	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,44236	13656,23	699,69	19697,2	1009,2
		т		———	———	———	———
				12681,16	193,43	91454	1395
9	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,07128	13249,16	1021,32	944,4	72,8
		т		———	———	———	———
				11952,86	227,27	4260	81
	1.3 Монолитная стена МС-3,МС-3.1						
13	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	6,4	36180,31	4448	231554	28467,2
		м3		———	———	———	———
				11224,16	893,22	359173	28583
14	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,022744	13656,2	699,69	13966,8	715,6

		т		———	———	———	———
				12681,18	193,4	64848	989
15	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,06864	13251,75	1022,73	909,6	70,2
		т		———	———	———	———
				11952,21	227,27	4102	78
	1.4 Монолитная стена МС-4, МС-4.1						
19	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	8,2	36180,37	4448,07	296679	36474,2
		м3		———	———	———	———
				11224,15	893,24	460190	36623
20	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,04192	13656,13	699,67	14228,6	729
		т		———	———	———	———
				12681,01	193,49	66063	1008
21	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,05808	13250,69	1022,73	769,6	59,4
		т		———	———	———	———
				11952,48	227,27	3471	66
	1.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1						
25	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	19,88	36180,38	4448,07	719266	88427,6
		м3		———	———	———	———
				11224,15	893,25	1115681	88789
26	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	6,074808	13656,14	699,64	82958,4	4250,2
		т		———	———	———	———
				12681,09	193,39	385176	5874

27	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,19536	13250,41	1022,73	2588,6	199,8
		т		———	———	———	———
				11952,29	227,27	11675	222
	1.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1						
31	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	16,44	36180,38	4448,07	594805	73126
		м3		———	———	———	———
				11224,15	893,25	184525	14685
32	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	5,60388	13656,18	699,66	76527,6	3920,8
		т		———	———	———	———
				12681,11	193,4	355317	5419
33	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,1848	13250	1022,73	2448,6	189
		т		———	———	———	———
				11952,38	227,27	11044	210
	1.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1						
37	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	21,6	36180,36	4448,06	781495,8	96078
		м3		———	———	———	———
				11224,16	893,24	1212209	96470
38	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,26408	13656,14	699,62	30918,6	1584
		т		———	———	———	———
				12681,09	193,37	143555	2189
39	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,132	13251,52	1022,73	1749,2	135

		т		———	———	———	———
				11953,03	227,27	7889	150
	1.8 Монолитная стена МС-8, МС-8.1						
43	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	13,6	36180,38	4448,06	492053,2	60493,6
		м3		———	———	———	———
				11224,16	893,25	763243	60741
44	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,66132	13656,13	699,56	22687,2	1162,2
		т		———	———	———	———
				12681,12	193,34	105337	1606
45	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,132	10774,24	657,58	1422,2	86,8
		т		———	———	———	———
				9840,91	181,82	6495	120
	1.9 Монолитная стена МС-9 , МС-9,1						
49	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	11,6	36180,34	4448,05	419692	51597,4
		м3		———	———	———	———
				11224,16	893,26	651001	51809
50	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,16312	13656,2	699,64	29540	1513,4
		т		———	———	———	———
				12681,13	193,42	137154	2092
51	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,35588	10772,73	656,96	3833,8	233,8
		т		———	———	———	———
				9840,4	182,08	17510	324

	1.10 Монолитная стена МС-10 , МС-10,1						
55	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	13,12	36180,37	4448,05	474686,4	58358,4
		м3		———	———	———	———
				11224,16	893,25	736305	58597
56	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	3,9502	13656,07	699,61	53944,2	2763,6
		т		———	———	———	———
				12681,08	193,41	250464	3820
57	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,2396	10773,79	657,76	2581,4	157,6
		т		———	———	———	———
				9840,57	181,97	11789	218
60	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,198	151678,18		181710	
		т					
	1.11 Монолитная стена МС-11, МС-11.1						
61	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	10,8	36180,39	4448,06	390748,2	48039
		м3		———	———	———	———
				11224,17	893,24	606105	48235
62	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,455656	13656,13	699,65	60847	3117,4
		т		———	———	———	———
				12681,1	193,42	282513	4309
63	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,13728	10772,14	657,05	1478,8	90,2
		т		———	———	———	———

				9839,74	182,11	6754	125
64	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	18,4008	144002,16		2649755	
		т					
65	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	3,87748	146912,11		569649	
		т					
66	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,1074	151678,18		167968	
		т					
	1.12 Монолитная стена МС-12, МС-12.1						
67	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	9,8	36180,37	4448,06	354567,6	43591
		м3		———	———	———	———
				11224,16	893,22	549984	43768
68	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,94592	10398,34	642,13	9836	607,4
		т		———	———	———	———
				9480,72	193,46	44840	915
69	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,05808	10771,35	654,27	625,6	38
		т		———	———	———	———
				9841,6	182,51	2858	53
70	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	4,7296	146912,11		694836	
		т					

71	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,6728	151678,18		102049	
		т					
	1.13 Монолитная стена МС-13, МС-13.1						
72	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	16,16	36180,35	4448,03	584674,4	71880,2
		м3		———	———	———	———
				11224,16	893,24	906912	72174
73	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,66904	13656,15	699,65	36448,8	1867,4
		т		———	———	———	———
				12681,11	193,4	169232	2581
74	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,05808	10771,35	654,27	625,6	38
		т		———	———	———	———
				9841,6	182,51	2858	53
75	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	5,6836	144002,16		818451	
		т					
76	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	7,6616	146912,11		1125582	
		т					
77	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,9198	151678,18		139514	
		т					
	1.14 Монолитная стена МС-14, МС-14.1						

78	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	17,64	36180,36	4448,04	638221,6	78463,4
		м3		———	———	———	———
				11224,16	893,25	989971	78785
79	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,59932	10398,26	642,09	27028,4	1669
		т		———	———	———	———
				9480,79	193,44	123218	2514
80	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,051	10768,63	654,9	549,2	33,4
		т		———	———	———	———
				9839,22	180,39	2509	46
81	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	4,4898	144002,16		646541	
		т					
82	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	8,5068	146912,11		1249752	
		т					
83	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,9414	151678,18		142790	
		т					
	1.15 Монолитная стена МС-15						
84	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	8,14	36180,37	4448,06	294508,2	36207,2
		м3		———	———	———	———
				11224,15	893,24	456823	36355
85	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,83768	13656,05	699,55	11439,4	586

		т		———	———	———	———
				12681,21	193,39	53114	810
86	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,03988	10767,3	651,96	429,4	26
		т		———	———	———	———
				9839,52	180,54	1962	36
87	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	4,1884	146912,11		615327	
		т					
88	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,5184	151678,18		78630	
		т					
	1.16 Монолитная стена МС-16, МС-16.1						
89	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	7,68	36180,36	4448,05	277865,2	34161
		м3		———	———	———	———
				11224,17	893,23	431008	34300
90	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,07112	13656,17	699,64	14627,4	749,4
		т		———	———	———	———
				12681,12	193,44	67915	1036
91	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,072	10769,44	655,56	775,4	47,2
		т		———	———	———	———
				9838,89	183,33	3542	66
92	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,6818	144002,16		98181	
		т					

93	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	4,6738	146912,11		686638	
		т					
94	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,6596	151678,18		100047	
		т					
	1.17 Монолитная стена МС-17						
95	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	4,06	36180,39	4448,13	146892,4	18059,4
		м3		———	———	———	———
				11224,14	893,25	227850	18133
96	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,61168	13655,83	699,39	8353	427,8
		т		———	———	———	———
				12681,14	193,24	38784	591
97	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,03578	10765,79	654	385,2	23,4
		т		———	———	———	———
				9837,9	184,46	1760	33
98	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,501	144002,16		72145	
		т					
99	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,5574	146912,11		375713	
		т					
100	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,337	151678,18		51116	
		т					

	1.18 Монолитная стена МС-18						
101	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	6,38	36180,41	4448,06	230831	28378,6
		м3		———	———	———	———
				11224,17	893,23	358051	28494
102	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,6223	13656,11	699,66	8498,2	435,4
		т		———	———	———	———
				12681,02	193,48	39457	602
103	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,07156	10774,18	656,79	771	47
		т		———	———	———	———
				9840,69	181,67	3521	65
104	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,1115	146912,11		457117	
		т					
105	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,6065	151678,18		91993	
		т					
	1.19 Монолитная стена МС-19						
106	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	6,96	36180,34	4448,07	251815,2	30958,6
		м3		———	———	———	———
				11224,17	893,25	390601	31085
107	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,51278	13656,31	699,77	20659	1058,6
		т		———	———	———	———
				12681,16	193,42	95919	1463

108	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,06482	10771,37	657,2	698,2	42,6
		т		———	———	———	———
				9839,56	182,04	3189	59
109	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,7554	144002,16		108779	
		т					
110	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	6,8085	146912,11		1000251	
		т					
111	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3241	151678,18		49159	
		т					
		Итого прямые затраты по разделу 1				**20674002**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 096 781	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 041 969	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				211 615	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 361 847	
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 535 999	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				22 210 001	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				941 704	
		Итого, тенге				23 151 705	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 852 136	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**25 003 841**	
	Раздел 2 Стены из газоблока						
	2.2 на отм. +6.500, ... +33.400						

132	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=10,000;	2898	516,4	224,37	1496522	650237
		от верст ие		———	———	———	———
				285,83	154,37	828345	447356
133	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-10,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-2898	11,52	4,45	-33379	-12904
		от верст ие		———	———	———	———
				6,45	3,22	-18681	-9341
134	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=10,000;	2898	95,74	0,54	277452	1555
		болт		———	———	———	———
				95,2	0,25	275897	737
135	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=10,000;	0,2898	446993,93		129539	
		т					
136	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=10,000;	14,12697	59345,85	14083	838377	198950
		т конст рукций		———	———	———	———
				43555,28	3548,72	615304	50133
137	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=10,000;	0,2285217	179948,27		41122	
		т					

138	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=10,000;	0,16908	162657,34			
		т					
141	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=10,000;	203,94	21373,72	301,47	4358957	61481
		м3		———	———	———	———
				3747,24	74,64	764212	15222
142	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=10,000;	2550,87	187,41	78,28	478052	199689
		м борозд		———	———	———	———
				109,12	34,44	278363	87841
143	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=10,000;	0,77835	260576,99	1388,71	202820	1081
		т мет аллических изделий		———	———	———	———
				44013,88	457,89	34258	356
144	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=10,000;	1728,42	303,27	0,05	524186	93
		м ст ыка		———	———	———	———
				119,45	0,03	206458	44
		Итого прямые затраты по разделу 2				**8313648**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 216 685	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 039 816	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 169 891	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				25 550 211	
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 912 013	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 225 661	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				433 568	
		Итого, тенге				10 659 229	

		Сметная прибыль (8 %), тенге				852 738	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**11 511 968**	
	Раздел 3 Лестница Л-1						
	3.1 Лестничные марши и лестничные площадки						
161	11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы ЛМ 1-6)	16,212	35981,53	1913,21	583333	31017
		м3		———	———	———	———
				9889,75	360,81	160333	5849
162	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,742412	13656,24	699,72	23795	1219
		т		———	———	———	———
				12681,04	193,52	22096	337
163	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	1,535076	146912,11		225521	
		т					
164	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,232164	151678,18		58690	
		т					
165	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Лпм-1)	5,1792	29908,6	1108,67	154903	5742
		м3		———	———	———	———
				6131,6	267,03	31757	1383
166	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,645372	13655,38	699,13	8813	451
		т		———	———	———	———
				12681,06	193,38	8184	125
167	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,645372	146912,11		94813	
		т					

		Итого прямые затраты по разделу 3				**1149867**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				582 856	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				140 735	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				34 998	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				379 025	
		Накладные расходы I уровня, тенге				111 580	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 261 448	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				53 485	
		Итого, тенге				1 314 933	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				105 195	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 420 128**	
	Раздел 4 Перекрытия						
	4.1 на отм. +30.400,+33.400						
184	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=4,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275773	193973
		м3		———	———	———	———
				6376,91	267,1	1115705	46731
185	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские (С-1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=4,000;	17,79552	13656,16	699,64	243019	12451
		т		———	———	———	———
				12681,11	193,39	225667	3442
186	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;	5,3615	13250,12	1022,38	71041	5482
		т		———	———	———	———
				11952,35	227,55	64083	1220

187	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	6,50504	144002,16		936740	
		т					
188	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	21,74828	146912,11		3195086	
		т					
189	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	2,63366	151678,18		399469	
		т					
	4.2 на отм. +18.400, +21.400,						
190	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=6,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275772	193973
		м3		———	———	———	———
				6376,91	267,1	1115704	46731
191	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=6,000;	17,79552	13656,15	699,65	243018	12451
		т		———	———	———	———
				12681,09	193,4	225667	3442
192	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=6,000;	7,57766	13250,18	1022,48	100405	7748
		т		———	———	———	———
				11952,28	227,51	90570	1724
193	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	6,81104	144002,16		980804	
		т					

		- зарплата рабочих-строителей, т				2 837 395				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				426 077				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				103 290				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 195 775				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 426 232				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				19 831 034				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				840 836				
		Итого, тенге				20 671 869				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 653 750				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**22 325 619**				
ИТОГО:							27 676 145			
Оборудование:										
Итого без оборудование:							27 676 145			
Итого с временными			**0,9%**		**249 085**		**27 925 231**			
Итого с зимними удорожаниями			**0,49%**		**136 834**		**28 062 064**			
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			**1,0504**				**29 476 392**			
Итого с НДС			**12%**		**3 537 167**		**33 013 559**			

ИНЖЕНЕР:

Старший инженер эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

А. Мирбеков

Инженер эксперт

С. Етемберднев

Д. Мирбеков

ПОДРЯДЧИК:

Гл. инженер ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

С. Садыбаев