"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Каратальского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Электроснабжение

Договор № 28 от 05. 06.2015г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 4-1-1)
Наружное электроснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Эл/техническое оборудование										
1.1 Установка оборудования										
2	75-3-5	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 160/6-10 У1 *шт*	1	261000		261000				
Раздел 2 Опоры наружнего освещения										
2.0 Подраздел без наименования										
15	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т(ф76мм=480,77 кг, ф48мм=463,54кг) *т*	5,26047	172800		909009				
2.2 Заземление										

Раздел 4 Демонтажные работы

4.0 Подраздел без наименования

53	Ц8-1-1 (ДМ)	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВА ОПр п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	1	5803,1	3610,6	5803	3611	2715	12	12
		шт		2052	806,4	2052	806	95	4,7131	5
54	Е33-204-1 (Д	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля" ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	24	2962,47	1281,98	71099	30768	40929	7,2	173
		опора		1186,65	437,51	28480	10500	105	1,638	39
55	Е67-6-1	Демонтаж кабеля	850	13,94	0,06	11849	51	12742	0,0964	82
		м		13,88	–	11798	–	108	0,0001	–

Всего прямые затраты	**1258760**	**34430**
	42330	**11306**
В том числе стоимость: материалов, тенге	921002	
оборудования, тенге	261000	
Накладные расходы, тенге	56386	
- заработная плата, тенге	8458	
- трудоемкость, чел-ч	28	
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	11993	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	63968	
Всего	**1379114**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	16772	
- сметная заработная плата, тенге	2365	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	16342	

267	
44	

- сметная заработная плата, тенге	7517
- нормативная трудоемкость, чел-ч	46
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11349
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4540
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1428117**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3651695**
- материалы, тенге	2355002
- оборудование, тенге	667377
- сметная заработная плата, тенге	224671
- нормативная трудоемкость, чел-ч	398
Налог (2 %)	73034
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3724729**
НДС (12 %)	446967
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4171696**

Заказчик:
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

Руководитель отдела _____ **Г. Ибраев**

Технадзор: ТОО "УКС"

ДЛЯ ФОРМ №2

_____ **И.Квас**

Подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
_____ **А. Пусурманов**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Каратальского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Подготовительные работы

Договор № 28 от 05.06.2015г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 1-1-1)
Демонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж ж/б изделий								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	12,6	35,29 2,1	33,19 9,13	445 26	418 115	137 97	0,0146 0,0317	– –
2	Е30-62-1 (ДМ	Демонтаж оголовков одноочковых круглых труб отверстием: ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	4,32	2208,6 732,6	1476 383,76	9541 3165	6376 1658	5257 109	4,368 1,312	19 6
3	Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	15,96	4545	2961	72538	47258	40949	9,44	151

	м3								
			1584	769,86	25281	12287	109	2,632	42
4 П9-35-1									
	Трубы асбестоцементные и керамические - погрузка	5,94	117,1	117,1	696	696	487	–	–
	т								
			–	81,97	–	487	100	0,17214	1
5 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	5,94	108,2	108,2	643	643	129	–	–
	т								
			–	21,64	–	129	100	0,04544	–
6 Е23-24-1 (ДМ									
	Демонтаж люка ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	5	146,8	21,25	734	106	870	0,786	4
	шт								
			125,55	8,1	628	41	130	0,042	–
Раздел 2 Выкорчевка деревьев									
7 Е1-191-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня при диаметре стволов более 32 см	12	47,52	3,87	570	46	379	0,253	3
	дерево								
			43,65	1,46	524	18	70	0,0083	–
8 Е1-193-14	Разделка древесины, полученной от валки леса, твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см	12	162,7	10,6	1952	127	1311	0,988	12
	дерево								
			152,1	3,96	1825	48	70	0,0227	–
9 П9-23-1	Лес пиленый - погрузка	9,07	167,1	167,1	1516	1516	1061	–	–
	т								
			–	116,97	–	1061	100	0,24564	2
	Всего прямые затраты				**88635**	**57186**			**189**
					31449	**15844**			**51**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				50580				
	- заработная плата, тенге				7587				

- трудоемкость, чел-ч	25
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	56245
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11728
Всего	**150943**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2264
- сметная заработная плата, тенге	319
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	2206
- сметная заработная плата, тенге	1015
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1532
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	613
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**157558**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**402876**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	149224
- нормативная трудоемкость, чел-ч	273
Налог (2 %)	8058
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**410934**
НДС (12 %)	49312
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**460246**

Заказчик:
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

Руководитель отдела _____ **Г. Ибраев**

Технадзор: ТОО "УКС"

ДЛЯ ФОРМ №2

_____ **И.Квас**

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас"

_____ **А. Пусурманов**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Каратальского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Благоустройство ул.Юна в с. Бастобе Каратальского района Алматинской области

Договор № 28 от 05 июня 2015г.

Акт №2
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-1)
Благоустройство улицы Юна

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы от ПК 13+31.22 до ПК 14+4.85										
1.1 Планировка территории										
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (5,3+191,5) *м3 грунта*	196,8	22,04 1,31	20,73 5,7	4337 258	4080 1122	1339 97	0,00911 0,0198	2 4
2	Е1-27-1	планировка и создание насыпи грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	209,08	5,55 –	5,55 1,8	1160 –	1160 376	365 97	– 0,00691	– 1

3	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий грунт) *м3 грунта*	12,28	22,04 1,31	20,73 5,7	271 16	255 70	83 97	0,00911 0,0198	– –
4	П9-7-1	Погрузка недостающего грунта К=1,650К=1,650; *т*	20,262	30 –	30 21	608 –	608 426	426 100	– 0,0441	– 1
5	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	20,262	32,3 –	32,3 6,46	654 –	654 131	131 100	– 0,01357	– –

Раздел 3 Тротуар

18	Е1-145-9	Планировка земляного полотна выемок в грунтах 2 группы со срезкой неровностей механизированным способом *м2 спланированной площади*	1609,06	14,12 10,24	3,88 0,78	22720 16477	6243 1255	17200 97	0,0724 0,00263	116 4
19	Е1-130-2	Доуплотнение верха существующего полотна толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	1609,06	12,51 –	12,51 4,28	20129 –	20129 6887	6680 97	– 0,01399	– 23
20	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см К=5,000К=5,000; *м3 уплотненного грунта*	8045,3	1,27 –	1,27 0,38	10218 –	10218 3057	2965 97	– 0,00125	– 10
21	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,160; *м3 материала основания в плотном теле*	257,4496	1803,48 21,38	73,75 11,67	464305 5504	18987 3004	11316 133	0,144 0,041	37 11

22	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 180х200 мм 180х300 мм при других видах покрытий (2011+497) *м бортового камня*	2508	592,92	6,63	1487043	16628	368387	0,698	1751
				108,68	1,76	272569	4414	133	0,0061	15
23	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,016; *м3*	32,176	26000		836576				
24	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,054; *м3*	26,838	26000		697788				
25	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	361,645	451,03	–	163113	–	11905	0,144	52
				24,75	–	8951	–	133	–	–

Раздел 4 Дорога

27	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 *м2*	833,8	943,96	21,85	787074	18219	195342	1,046	872
				166,97	9,18	139220	7654	133	0,0352	29
28	Е27-72-1	Подгрунтовка асфальтобетонного покрытия жидким битумом (1л=1,1 кг, 0,5л= 0,55 кг,8338х0,55 кг) *т*	4,5859	40097,59	339,59	183884	1557	859	0,58	3
				–	140,94	–	646	133	0,58	3
29	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (8338х0,06=500,28м3х2,2т) *т смеси*	1,10062	4915,3	167,93	5410	185	132	0,191	–
				34,65	55,37	38	61	133	0,1905	–

30	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	8338	560,65 5,94	15,35 5,06	4674700 49528	127988 42190	121985 133	0,0336 0,01766	280 147
31	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины *м2 покрытия*	16676	67,18 0,01	– –	1120294 167	– –	222 133	0,00009 –	2 –

Раздел 6 Лотковые арычные сети

6.1 Земляные работы

41	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (1222-818) *м3 грунта*	404	22,04 1,31	20,73 5,7	8904 529	8375 2303	2747 97	0,00911 0,0198	4 8
42	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы (27+10) *м3 грунта*	37	167,4 167,4	– –	6194 6194	– –	6999 113	1,18 –	44 –
43	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	405	122,18 122,18	– –	49483 49483	– –	55916 113	0,885 –	358 –
44	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	818	32,57 1,53	30,98 9,01	26642 1252	25342 7370	8363 97	0,0106 0,0308	9 25
45	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза *т*	1349,7	37,2 37,2 –	37,2 50209 7,44	50209 –	10042 10042	10042 100	– 0,01562	– 21

6.2 Устройство лотков

46	E27-8-1								
		Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (556х2м)	1112	593,06	351,18	659483	390512	487835	1,56	1735
		м лотка		240,75	89,1	267714	99079	133	0,36	400
47	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм	148,437	1490		221171				
		м								
48	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	106	1400		148400				
		м3								
49	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя (1022+366)	1388	245,44	3,82	340671	5302	63532	0,212	294
		м2 поверхности		37,35	1,44	51842	1999	118	0,007	10

Раздел 7 Трубчатые переезды

7.1 Земляные работы

50	E1-12-14								
		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 К=11,000К=11,000;	110	27,84	26,18	3062	2880	946	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	183	792	97	0,025	3
51	E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м К=11,000К=11,000;	55	6,48	6,48	356	356	113	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	116	97	0,00806	–
52	E1-27-2									
		Создание насыпи грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м (12 м3 - допол. грунт для насыпи от излишка при установке лотков) К=11,000К=11,000;	187	6,48	6,48	1212	1212	381	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	393	97	0,00806	2

53	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом К=11,000К=11,000;	924	8,55	4,43	7900	4093	4356	0,0279	26
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	3807	684	97	0,0025	2
	7.2 Устройство переездов									
54	Е23-1-3	Устройство гравийно- песчанного основания под лотки К=11,000К=11,000;	11,77	2056,2	152,52	24201	1795	3227	1,02	12
		м3 основания		153,68	57,15	1809	673	130	0,279	3
55	Е23-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 500 мм (22штх4м)	0,088	171467,49	42950,86	15089	3780	15105	691,6	61
		км трубопровода		115953,75	16083	10204	1415	130	78,55	7
56	8-2-8	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), Dy 500 мм, Dв 473 мм	88	2210		194480				
		м								
57	Е38-1-1	Устройство каменной наброски	11	25,41	21,75	280	239	113	0,0141	–
		м3 наброски		2,16	6,72	24	74	115	0,02325	–
58	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	11	590		6490				
		м3								
	7.3 Разборка и восст-е асфальта									
59	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований К=11,000К=11,000;	8,8	408,12	169,62	3591	1493	2840	1,55	14
		м3 конструкции		238,5	4,07	2099	36	133	0,0136	–
60	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм К=11,000К=11,000;	88	329,38	34,3	28985	3018	1733	0,0398	4
		м2 основания		6,01	8,8	529	774	133	0,03015	3
61	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при измененииии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм К=3,000К=3,000;	264	25,16	1,37	6642	362	178	0,00062	–

		м2 основания		0,1	0,41	26	108	133	0,00133	–
62	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ К=11,000К=11,000;	88	456,58	15,35	40179	1351	1287	0,0336	3
		м2 покрытия		5,94	5,06	523	445	133	0,01766	2
63	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=4,000К=4,000;	352	66,62	–	23450	–	5	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	4	–	133	–	–
64	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ К=11,000К=11,000;	88	560,65	15,35	49337	1351	1287	0,0336	3
		м2 покрытия		5,94	5,06	523	445	133	0,01766	2

Раздел 8 Вывоз мусора

8.0 Подраздел без наименования

65	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка (вед-ть ресурсов)	100,056	27,1	27,1	2712	2712	1898	–	–
		т		–	18,97	–	1898	100	0,03984	4
66	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	100,056	108,2	108,2	10826	10826	2165	–	–
		т		–	21,64	–	2165	100	0,04544	5
		Всего прямые затраты				**12410233**	**742119**			**5683**
						889473	**202104**			**745**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				10778650				

Накладные расходы, тенге	1410405
- заработная плата, тенге	211561
- трудоемкость, чел-ч	705
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	829238
Всего	**14649876**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	219748
- сметная заработная плата, тенге	30984
- нормативная трудоемкость, чел-ч	176
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	214123
- сметная заработная плата, тенге	98497
- нормативная трудоемкость, чел-ч	600
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	148696
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	59478
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15291921**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**39101441**
- материалы, тенге	27561008
- сметная заработная плата, тенге	4195508
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7909
Налог (2 %)	782029
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**39883470**
НДС (12 %)	4786017
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**44669486,57**

Заказчик:
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

Руководитель отдела _____ **Г. Ибраев**

Технадзор: ТОО "УКС"

ДЛЯ ФОРМ №2

_____ **И.Квас**

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас"
_____ **А. Пусурманов**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Каратальского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Электроснабжение

Договор № 28 от 05. 06.2015г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 4-1-1)
Наружное электроснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Эл/техническое оборудование										
1.1 Установка оборудования										
2	75-3-5	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 160/6-10 У1 *шт*	1	261000		261000				
Раздел 2 Опоры наружнего освещения										
2.0 Подраздел без наименования										
15	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т(ф76мм=480,77 кг, ф48мм=463,54кг) *т*	5,26047	172800		909009				
2.2 Заземление										

Раздел 4 Демонтажные работы

4.0 Подраздел без наименования

53	Ц8-1-1 (ДМ)	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВА ОПр п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	1	5803,1	3610,6	5803	3611	2715	12	12
		шт		2052	806,4	2052	806	95	4,7131	5
54	Е33-204-1 (Д	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля" ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	24	2962,47	1281,98	71099	30768	40929	7,2	173
		опора		1186,65	437,51	28480	10500	105	1,638	39
55	Е67-6-1	Демонтаж кабеля	850	13,94	0,06	11849	51	12742	0,0964	82
		м	13,88	–	11798	–	108	0,0001	–	
		Всего прямые затраты		**1258760**	**34430**					**267**
				42330	**11306**					**44**
		В том числе стоимость: материалов, тенге		921002						
		оборудования, тенге		261000						
		Накладные расходы, тенге		56386						
		- заработная плата, тенге		8458						
		- трудоемкость, чел-ч		28						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге		11993						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		63968						
		Всего		**1379114**						
		Временные здания и сооружения (1,5 %)		16772						
		- сметная заработная плата, тенге		2365						
		- нормативная трудоемкость, чел-ч		13						
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)		16342						

- сметная заработная плата, тенге	7517
- нормативная трудоемкость, чел-ч	46
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11349
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4540
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1428117**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3651695**
- материалы, тенге	2355002
- оборудование, тенге	667377
- сметная заработная плата, тенге	224671
- нормативная трудоемкость, чел-ч	398
Налог (2 %)	73034
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3724729**
НДС (12 %)	446967
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4171696**

Заказчик:
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

Руководитель отдела _____ **Г. Ибраев**

Технадзор: ТОО "УКС"

ДЛЯ ФОРМ №2

_____ **И.Квас**

Подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"

_____ **А. Пусурманов**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Каратальского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Подготовительные работы

Договор № 28 от 05.06.2015г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 1-1-1)
Демонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж ж/б изделий								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	12,6	35,29 2,1	33,19 9,13	445 26	418 115	137 97	0,0146 0,0317	– –
2	Е30-62-1 (ДМ	Демонтаж оголовков одноочковых круглых труб отверстием: ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	4,32	2208,6 732,6	1476 383,76	9541 3165	6376 1658	5257 109	4,368 1,312	19 6
3	Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	15,96	4545	2961	72538	47258	40949	9,44	151

		м3							
				1584	769,86	25281	12287	109	2,632	42
4	П9-35-1	Трубы асбестоцементные и керамические - погрузка	5,94	117,1	117,1	696	696	487	–	–
		т								
				–	81,97	–	487	100	0,17214	1
5	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	5,94	108,2	108,2	643	643	129	–	–
		т								
				–	21,64	–	129	100	0,04544	–
6	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	5	146,8	21,25	734	106	870	0,786	4
		шт								
				125,55	8,1	628	41	130	0,042	–
		Раздел 2 Выкорчевка деревьев								
7	Е1-191-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня при диаметре стволов более 32 см	12	47,52	3,87	570	46	379	0,253	3
		дерево								
				43,65	1,46	524	18	70	0,0083	–
8	Е1-193-14	Разделка древесины, полученной от валки леса, твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см	12	162,7	10,6	1952	127	1311	0,988	12
		дерево								
				152,1	3,96	1825	48	70	0,0227	–
9	П9-23-1	Лес пиленый - погрузка	9,07	167,1	167,1	1516	1516	1061	–	–
		т								
				–	116,97	–	1061	100	0,24564	2
		Всего прямые затраты				**88635**	**57186**			**189**
						31449	**15844**			**51**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				50580				
		- заработная плата, тенге				7587				

- трудоемкость, чел-ч	25
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	56245
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11728
Всего	**150943**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2264
- сметная заработная плата, тенге	319
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	2206
- сметная заработная плата, тенге	1015
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1532
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	613
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**157558**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**402876**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	149224
- нормативная трудоемкость, чел-ч	273
Налог (2 %)	8058
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**410934**
НДС (12 %)	49312
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**460246**

Заказчик:
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

Руководитель отдела _____ **Г. Ибраев**

Технадзор: ТОО "УКС"

_____ **И.Квас**

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас"

_____ **А. Пусурманов**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Каратальского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Благоустройство ул.Юна в с. Бастобе Каратальского района Алматинской области

Договор № 28 от 05 июня 2015г.

Акт №2
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-1)
Благоустройство улицы Юна

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы от ПК 13+31.22 до ПК 14+4.85										
1.1 Планировка территории										
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (5,3+191,5) *м3 грунта*	196,8	22,04 1,31	20,73 5,7	4337 258	4080 1122	1339 97	0,00911 0,0198	2 4
2	Е1-27-1	планировка и создание насыпи грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	209,08	5,55 –	5,55 1,8	1160 –	1160 376	365 97	– 0,00691	– 1

3	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий грунт) *м3 грунта*	12,28	22,04 1,31	20,73 5,7	271 16	255 70	83 97	0,00911 0,0198	– –
4	П9-7-1	Погрузка недостающего грунта К=1,650К=1,650; *т*	20,262	30 –	30 21	608 –	608 426	426 100	– 0,0441	– 1
5	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	20,262	32,3 –	32,3 6,46	654 –	654 131	131 100	– 0,01357	– –

Раздел 3 Тротуар

18	Е1-145-9	Планировка земляного полотна выемок в грунтах 2 группы со срезкой неровностей механизированным способом *м2 спланированной площади*	1609,06	14,12 10,24	3,88 0,78	22720 16477	6243 1255	17200 97	0,0724 0,00263	116 4
19	Е1-130-2	Доуплотнение верха существующего полотна толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	1609,06	12,51 –	12,51 4,28	20129 –	20129 6887	6680 97	– 0,01399	– 23
20	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см К=5,000К=5,000; *м3 уплотненного грунта*	8045,3	1,27 –	1,27 0,38	10218 –	10218 3057	2965 97	– 0,00125	– 10
21	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,160; *м3 материала основания в плотном теле*	257,4496	1803,48 21,38	73,75 11,67	464305 5504	18987 3004	11316 133	0,144 0,041	37 11

22	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 180х200 мм 180х300 мм при других видах покрытий (2011+497)	2508	592,92	6,63	1487043	16628	368387	0,698	1751
		м бортового камня		108,68	1,76	272569	4414	133	0,0061	15
23	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,016;	32,176	26000		836576				
		м3								
24	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,054;	26,838	26000		697788				
		м3								
25	E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	361,645	451,03	–	163113	–	11905	0,144	52
		м2 покрытия		24,75	–	8951	–	133	–	–

Раздел 4 Дорога

27	E68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	833,8	943,96	21,85	787074	18219	195342	1,046	872
		м2		166,97	9,18	139220	7654	133	0,0352	29
28	E27-72-1	Подгрунтовка асфальтобетонного покрытия жидким битумом (1л=1,1 кг, 0,5л= 0,55 кг,8338х0,55 кг)	4,5859	40097,59	339,59	183884	1557	859	0,58	3
		т		–	140,94	–	646	133	0,58	3
29	E27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (8338х0,06=500,28м3х2,2т)	1,10062	4915,3	167,93	5410	185	132	0,191	–
		т смеси		34,65	55,37	38	61	133	0,1905	–

30	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	8338	560,65	15,35	4674700	127988	121985	0,0336	280
		м2 покрытия		5,94	5,06	49528	42190	133	0,01766	147
31	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	16676	67,18	–	1120294	–	222	0,00009	2
		м2 покрытия		0,01	–	167	–	133	–	–

Раздел 6 Лотковые арычные сети

6.1 Земляные работы

41	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (1222-818)	404	22,04	20,73	8904	8375	2747	0,00911	4
		м3 грунта		1,31	5,7	529	2303	97	0,0198	8
42	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы (27+10)	37	167,4	–	6194	–	6999	1,18	44
		м3 грунта		167,4	–	6194	–	113	–	–
43	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	405	122,18	–	49483	–	55916	0,885	358
		м3 грунта		122,18	–	49483	–	113	–	–
44	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	818	32,57	30,98	26642	25342	8363	0,0106	9
		м3 грунта		1,53	9,01	1252	7370	97	0,0308	25
45	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза	1349,7	37,2	37,2	50209	50209	10042	–	–
		т		–	7,44	–	10042	100	0,01562	21

6.2 Устройство лотков

46	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (556х2м)	1112	593,06	351,18	659483	390512	487835	1,56	1735
		м лотка		240,75	89,1	267714	99079	133	0,36	400
47	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм	148,437	1490		221171				
		м								
48	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	106	1400		148400				
		м3								
49	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя (1022+366)	1388	245,44	3,82	340671	5302	63532	0,212	294
		м2 поверхности		37,35	1,44	51842	1999	118	0,007	10

Раздел 7 Трубчатые переезды

7.1 Земляные работы

50	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 К=11,000К=11,000;	110	27,84	26,18	3062	2880	946	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	183	792	97	0,025	3
51	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м К=11,000К=11,000;	55	6,48	6,48	356	356	113	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	116	97	0,00806	–
52	Е1-27-2	Создание насыпи грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м (12 м3 - допол. грунт для насыпи от излишка при установке лотков) К=11,000К=11,000;	187	6,48	6,48	1212	1212	381	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	393	97	0,00806	2

53	E1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом К=11,000К=11,000;	924	8,55	4,43	7900	4093	4356	0,0279	26
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	3807	684	97	0,0025	2
		7.2 Устройство переездов								
54	E23-1-3	Устройство гравийно- песчанного основания под лотки К=11,000К=11,000;	11,77	2056,2	152,52	24201	1795	3227	1,02	12
		м3 основания		153,68	57,15	1809	673	130	0,279	3
55	E23-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 500 мм (22штх4м)	0,088	171467,49	42950,86	15089	3780	15105	691,6	61
		км трубопровода		115953,75	16083	10204	1415	130	78,55	7
56	8-2-8	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), Dy 500 мм, Dв 473 мм	88	2210		194480				
		м								
57	E38-1-1	Устройство каменной наброски	11	25,41	21,75	280	239	113	0,0141	–
		м3 наброски		2,16	6,72	24	74	115	0,02325	–
58	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	11	590		6490				
		м3								
		7.3 Разборка и восст-е асфальта								
59	E27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований К=11,000К=11,000;	8,8	408,12	169,62	3591	1493	2840	1,55	14
		м3 конструкции		238,5	4,07	2099	36	133	0,0136	–
60	E27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм К=11,000К=11,000;	88	329,38	34,3	28985	3018	1733	0,0398	4
		м2 основания		6,01	8,8	529	774	133	0,03015	3
61	E27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при измененииии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм К=3,000К=3,000;	264	25,16	1,37	6642	362	178	0,00062	–

		м2 основания		0,1	0,41	26	108	133	0,00133	–
62	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ К=11,000К=11,000;	88	456,58	15,35	40179	1351	1287	0,0336	3
		м2 покрытия		5,94	5,06	523	445	133	0,01766	2
63	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=4,000К=4,000;	352	66,62	–	23450	–	5	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	4	–	133	–	–
64	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ К=11,000К=11,000;	88	560,65	15,35	49337	1351	1287	0,0336	3
		м2 покрытия		5,94	5,06	523	445	133	0,01766	2

Раздел 8 Вывоз мусора

8.0 Подраздел без наименования

65	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка (вед-ть ресурсов)	100,056	27,1	27,1	2712	2712	1898	–	–
		т		–	18,97	–	1898	100	0,03984	4
66	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	100,056	108,2	108,2	10826	10826	2165	–	–
		т		–	21,64	–	2165	100	0,04544	5
		Всего прямые затраты				**12410233**	**742119**			**5683**
						889473	**202104**			**745**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				10778650				

Накладные расходы, тенге	1410405
- заработная плата, тенге	211561
- трудоемкость, чел-ч	705
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	829238
Всего	**14649876**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	219748
- сметная заработная плата, тенге	30984
- нормативная трудоемкость, чел-ч	176
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	214123
- сметная заработная плата, тенге	98497
- нормативная трудоемкость, чел-ч	600
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	148696
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	59478
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15291921**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**39101441**
- материалы, тенге	27561008
- сметная заработная плата, тенге	4195508
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7909
Налог (2 %)	782029
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**39883470**
НДС (12 %)	4786017
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**44669486,57**

Заказчик:
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

Руководитель отдела _____ **Г. Ибраев**

Технадзор: ТОО "УКС"

ДЛЯ ФОРМ №2

_____ **И.Квас**

Подрядчик:

"ТАМАС"

Директор ТОО "Тамас"

_____ **А. Пусурманов**

Форма КС-3

Наименование объекта: "Благоустройство улицы Юна
в с.Бастобе Каратальского района Алматинской области"
Программа 041- Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития
городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
Подпрограмма 011 "За счет средств республиканского бюджета"
Специфика 159 -оплата прочих услуг и работ
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Каратальского района"
Подрядчик: ТОО "Тамас"
Адрес: Алматинская область Каратальский район г.Уштобе ул. Мартынова, 2
ИИК KZ378560000000108064
БИК KCJBKZKX
БИН 000440000310 Кбе 17
АО «Банк Центр Кредит» ф-л в г. Талдыкорган

Полная сметная стоимость: **68 495 008,00 тенге**
из республиканского бюджета **62 248 000,00** тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года: **4 640 336 тенге**
б) за отчетный период: **4 640 336 тенге**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		28	05.06. 2015г.								

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм ;	Стоимость ед.работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненн. объем за текущий месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Благоустройство улицы Юна в с. Бастобе Каратальского района Алматинской области	объект	**62 248 000,00**	**18 674 400,00**	**1 392 100,80**	**17 282 299,20**	**0,00**	**4 640 336,00**		**3 248 235,20**	**4 640 336,00**
	Итого:		**62 248 000,00**	**18 674 400,00**	**1 392 100,80**	**17 282 299,20**	**0,00**	**4 640 336,00**		**3 248 235,20**	**4 640 336,00**

Заказчик:
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Каратальского района"

Руководитель отдела _____ **Г. Ибраев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас"
_____ **А. Пусурманов**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Каратальского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта:Благоустройство улицы Юна в с. Бастобе Каратальского района Алматинской области

Договор № 28 от 05 июня 2015г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь
(локальная смета 2-1-1)
Благоустройство улицы Юна

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 6 Лотковые арычные сети										
6.1 Земляные работы										
6.2 Устройство лотков										
47	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм *м*	963,563	1490		1435709				
		Всего прямые затраты				**1435709**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1435709				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				86143				

Всего	**1521852**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	22828
- сметная заработная плата, тенге	3219
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	22243
- сметная заработная плата, тенге	10232
- нормативная трудоемкость, чел-ч	62
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15447
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6179
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1588549**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**4061920**
- материалы, тенге	3671108
- сметная заработная плата, тенге	89692
- нормативная трудоемкость, чел-ч	80
Налог (2 %)	81238
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4143158**
НДС (12 %)	497178
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4640336**

Заказчик:
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

Руководитель отдела _____ **Г. Ибраев**

Технадзор: ТОО "УКС"

_____ **И.Квас**

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас"

_____ **А. Пусурманов**