Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Каратальского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Благоустройство ул.Юна в с. Бастобе Каратальского района

Договор № 28 от 05 июня 2015г.

Акт №4
приемки выполненных работ за сентябрь РБ
(локальная смета 2-1-1)
Благоустройство улицы Юна

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Укладка перепускных труб										
6	Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы и оголовки *м3 основания*	12,67546	2456,2 153,68	152,52 57,15	31133 1948	1933 724	3474 130	1,02 0,279	13 4
7	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м *м3*	15,96	6589,26 1980	3701,25 962,33	105165 31601	59072 15359	51186 109	11,8 3,29	188 53
8	30-23-20	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100(ТП 3,501-59) *шт*	49	11200		548800				
9	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *м2*	201,6	322,22 102,83	13,7 5,04	64960 20731	2762 1016	23704 109	0,605 0,0246	122 5
10	Е37-73-4	Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В20 *м3*	15,12	14821,67	203,22	224104	3073	18522	5,96	90

				947,25	73,6	14322	1113	120	0,3188	5
11	E41-2-1	Оклеечная изоляция стыков труб рубероидом в два слоя	63,5	495,4	12,37	31458	785	8689	0,829	53
		м2		126,9	4,68	8058	297	104	0,0228	1
12	E6-1-15	Устройство монолитных бетонных стенок под люка решеток	12,6	8765,42	100,65	110444	1268	2438	0,97	12
		м3		146,25	38,03	1843	479	105	0,1857	2
13	E9-53-2	Монтаж чугунных люков решеток (17 шт по 48,8 кг)	0,8296	9850,47	1162,94	8172	965	5575	46,6	39
		т конструкций		7357,5	108	6104	90	90	0,53	–
15	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,7	134,1	–	362	–	409	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	362	–	113	–	–
16	E6-1-15	Наращивание стенок колодцев бетоном В20	0,5	8765,42	100,65	4383	50	97	0,97	–
		м3		146,25	38,03	73	19	105	0,1857	–
17	E23-24-1	Установка люка	5	8342,59	35,42	41713	177	1448	1,31	7
		шт		209,25	13,5	1046	68	130	0,07	–

Раздел 3 Тротуар

25	E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1247,415	451,03	–	562622	–	41062	0,144	180
		м2 покрытия		24,75	–	30874	–	133	–	–
26	E27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	6436,24	71,14	–	457874	–	34069	0,0232	149
		м2 покрытия		3,98	–	25616	–	133	–	–

Раздел 5 Водосливы

5.1 Тип А

32	E23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	2,42	2456,2	152,52	5944	369	663	1,02	2
		м3 основания		153,68	57,15	372	138	130	0,279	1

33	Е6-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами(водосливов) *м3*	3,03	9298,07	367,51	28173	1114	1580	2,37	7
				357,75	138,83	1084	421	105	0,678	2
34	Е27-34-2	Установка тротуарного поребрика сечением 80х200 *м бортового камня*	87	592,92	6,63	51584	577	12779	0,698	61
				108,68	1,76	9455	153	133	0,0061	1
35	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,016; *м3*	1,392	26000		36192				
36	Е27-5-1	Устройство продольных дренажей из асбестоцементных труб по краям проезжей части *м дренажа*	10	511,05	1,53	5111	15	516	0,259	3
				38,25	0,54	383	5	133	0,0026	–
	5.2 Тип Б									
37	Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы *м3 основания*	0,8	2456,2	152,52	1965	122	220	1,02	1
				153,68	57,15	123	46	130	0,279	–
38	Е6-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами (водосливов) *м3*	1	9298,07	367,51	9298	368	522	2,37	2
				357,75	138,83	358	139	105	0,678	1
39	Е27-34-2	Установка тротуарного поребрика сечением 80х200К=0,016; *м бортового камня*	29	592,92	6,63	17195	192	4260	0,698	20
				108,68	1,76	3152	51	133	0,0061	–
40	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=0,016; *м3*	0,464	26000		12064				
		Всего прямые затраты				**2358716**	**72842**			**952**
						157505	**20118**			**75**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2128369				
		Накладные расходы, тенге				211213				
		- заработная плата, тенге				31682				
		- трудоемкость, чел-ч				106				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				154196				
		Всего				**2724125**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	40862
- сметная заработная плата, тенге	5762
- нормативная трудоемкость, чел-ч	33
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	39816
- сметная заработная плата, тенге	18315
- нормативная трудоемкость, чел-ч	111
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	27650
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11060
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2843513**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**7270864,35**
- материалы, тенге	5442240
- сметная заработная плата, тенге	695739
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1277
Налог (2 %)	145417,29
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7416281,63**
НДС (12 %)	889953,8
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8306235,43**

Заказчик:
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

Руководитель отдела _____ **Г. Ибраев**

Технадзор: ТОО "УКС"

_____ **И.Квас**

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамас"

_____ **А. Пусурманов**