ОБЪЕКТ: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жанама Алакольского района Алматинской области"

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Алакольского района" г.Ушарал

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тамас»

Согласно договора №40 от 27.07.2015г

АКТ Ф - 2

приемки выполненных работ за август месяц 2015 г.

номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			Накладные расходы
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, тенге	стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Л.С. 2-1-1 Наружные сети водоснабжения								
1		**Раздел 1 Водопроводная сеть В1**						
2	1	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е1-12-14	м3	23300,5	27,84	648686	200249
3	2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	Е1-164-2	м3	720,5	262,72	189290	213897,5
4	3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	Е1-166-2	м3	648,5	134,10	86964	98269,5
5	4	Засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е1-12-14	м3	12582,5	27,84	350297	108136,5
6	5	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	Е1-134-1	м3	12582,5	21,55	271153	207851,5
7	6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	Е1-27-5	м3	8388,00	3,35	28100	9438
8	7	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	Е1-131-3	м3	8388,00	18,22	152829,50	51503
9	8	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	Е1-24-6	м3	2402,00	6,01	14436	4846
10	9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	Е22-11-3	км	3,8026	58881,69	223904	197184
11	10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	Е22-11-1	м	7681,252	382	2934238	

12	13	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	Е22-31-1	м	547,4200	59	32298	
13	15	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	Е22-8-8	км	0,1807	204666,79	36984	30139
14	16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 ммК=1,004;	8-6-113	м	362,8456	4203	1525040	
15	17	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	Е22-20-8	км	0,1807	626062,25	113129,5	23855,5
16	18	Разборка щебеночных покрытий и основанийК=0,150;	Е27-18-2	м3	15,15	66,76	1011,5	506
17	19	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	Е27-18-4	м3	14,25	408,12	5815,5	4597
18		**Раздел 2 Колодцы водопроводной сети В1,арматура трубопроводная**						
19	23	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	Е1-12-8	м3	1173,5	23,36	27413	7785,5
20	24	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	Е1-164-2	м3	36,1	262,72	9484	10717
21	25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	Е1-166-2	м3	109	134,1	14617	16517
22	26	Засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	Е1-12-8	м3	101,5	23,36	2371	673,5
23	27	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	Е1-134-1	м3	101,5	21,55	2187,5	1676,5
24	28	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	Е1-27-5	м3	152,5	3,35	511	171,5
25	29	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	Е1-131-3	м3	152,5	18,22	2778,5	936,5
26	30	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	Е1-17-8	м3	846,6	32,26	27311,5	8014,5
27	31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза К=1,650	П8-5-1	т	1396,89	45	62860	12572
28	32	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е22-41-1	м3	76,02	24580,68	1868623,5	195075,5

29	33	Люк чугунный, тип Т	11-4-10	комплект	16	13400	214400	
30	34	Бетон тяжелый класса В7,5	30-1-4	м3	1,4	7520	10528	
31	35	Установка соединительных элементов	Е6-11-7	м3	0,78624	93997,62	73904,5	27400
32	38	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	Е22-33-5	т	1,194678	247994,13	296273,12	126470,41
33	39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8-9-12	шт	119	384	45696	
34	40	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	8-9-7	шт	8	171	1368	
35	45	Отвод Ст108х4-90	8-6-547	шт	4	10422	41688	
36	46	Установка чугунных задвижек или клапонов обратных диаметром 100 мм	Е22-35-3	шт	18	411,46	7241,6	5456,8
37	47	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	9-2-53	задвижка или клапан	22	6480	142560	
38	53	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	Е22-34-1	шт	53	300,56	15929,68	8854,21
39	54	Переход Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8-6-2532	шт	51	9606	489906	
40	55	Переход Ст 32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8-6-2526	шт	2	7705	15410	
41		**Накладные расходы :**					**1572794**	
42		**Итого:**					**11560031**	
Л.С. 2-5-1 Проходная. Здание КПП и охраны.								
43		**Раздел 3 Мобильное здание под КПП**						
44	14	Установка объемных блоков (контейнеров)	Е10-78-2	м3	37,44	76,42	2861	2809
45	15	Здание мобильное на базе 20-футового контейнера	99-1-12	комплект	1	485139	485139,00	
46		**Накладные расходы :**					**2809**	
47		**Итого:**					**490809**	
Л.С. 2-6-1 Строительство водонапорной башни. Водонапорная башня.								
48	16	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	2-1-204	т	4,34928	134900	586718	
49		**Накладные расходы :**						
50		**Итого:**					**586718**	

Л.С. 2-7-1 Бурение скважин. Скважинные работы								
51		**Раздел 1 Буровые работы**						
52	1	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.8: ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кзпр1=1,7; кэкс1=1,7; кзпм1=1,7;	Е4-10-2	м	20	1438,08	28761,5	9751
53	**2**	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	Е4-10-2	м	14	1021,38	14299,5	4818
54	3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	Е4-10-3	м	14	1839,5	25753	8808,5
55	**4**	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	Е4-10-10	м	117	22784,16	265746,5 2 665 747	737430,5
56	5	Разбуривание цементной пробки в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	Е4-10-5	м	5	3923,04	19615	6260
57	**6**	Долота трехшарошечные д=445мм	99-14-48(пл)	шт	0,058	138123	8011	
58	7	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш295,373-ЦВ	1-6-46	шт	19,933	78900	1572713,5	
59		**Раздел 2 Крепление скважин**						
60	8	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	Е4-46-6	м	20,5	772,72	15841	5210
61	9	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении т.ч. п.3.51:	Е4-46-6	м	115	643,93	74052	24355
62	10	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х8,9 мм	8-6-308	м	115	3460	397900	
63	11	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 377х11 мм	8-6-312	м	20,5	7430	152315	
64	12	Установка фильтра впотай на бурильных трубах буровыми станками колонкового бурения	Е4-58-4	м	30	220,21	6607	4472

65	13	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	1-6-224	шт	10	14800	148000	
66	14	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	Е4-54-3	шт	1	141384,91	141385	52061
67	15	Портландцемент тампонажный бездобавочный	1-1-1014	т	1,45	12300	17835	
68	16	Глина бентонитовая марки ПБМГ	1-6-3	т	20	6450	129000	
69	17	Деглинизация скважины	Е4-60-1	сутки	2	90284,54	180569	51702
70	18	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	Е4-60-1	сутки	2	90284,54	180569	25851
71	19	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	Е4-61-1	сутки	1	44725,96	44726	16215
72		**Накладные расходы :**					**946933**	
73		**Итого:**					**4370631**	
		Всего по акту:					**17 008 189,57**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1 020 491	
		Итого СМР					18 028 681	
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)		2,48%			447 111	
		Итого СМР с временными					18 475 792	
		Затраты на производство СМР в зимнее время		2,07%			382 449	
		Затраты на выслугу лет		1%			184 758	
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			73 903	
		Каротажные работы					162 243	
		Итого в базовых ценах 2001 г.					19 661 594	
		Пересчет в текущих ценах		2,557			50 274 695	
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			1 005 494	
		Итого					51 280 189	
		НДС		12%			6 153 623	
		Итого с НДС					**57 433 811,43**	

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Алакольского района"
_____ Мукабаев Д.К.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
_____ Пусурманов А.А.

Технадзор:
ТОО "STN ИНЖИНЕРИНГ"
_____ Вакулин А.М.