ОБЪЕКТ: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жанама Алакольского района Алматинской области"

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Алакольского района" г.Ушарал

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тамас»

Согласно дополнительного соглашения №1 от 07.12.2015 г. к договору №40 от 27.07.2015г

АКТ Ф - 2

приемки выполненных работ от 21 декабря месяца 2015 г.

номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			Накладные расходы
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, тенге	стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Л.С. 2-1-1 Наружные сети водоснабжения								
		Раздел 1. Водопроводная сеть В1						
1	11	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диамметром 100 мм	Е22-31-3	км трубопровода	7,6052	8287,75	63030	79416
2		**Раздел 2. Колодцы водопроводной сети В1, арматура трубопроводная**						
3	41	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диамметром до 25 мм	Е16-15-1	**шт**	180	473,47	85225	62208
4	42	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды Ру1,6 Мпа, Dy 15 мм	9-1-24	шт	180	328,00	59040	
5	43	Установка фильтров для очистки воды	Е18-21-1	фильтр	180	187,02	33664	
6	44	Фильтр сетчатый д=15мм	99-1-15	шт	180	157,00	28260	
7	49	Установка указателя на стене	Е34-108-4	шт	36	109,13	3929	3742
8	50	Указатель стрелочный с отражателем	1-5-121	100шт	0,36	41200	14832,00	
9	51	Установка счетчиков (водомеров) диамметром до 40 мм	Е16-26-1	счетчик (водомер)	180	75,82	13648	15552
10	52	Счетчик хол.воды антимагнитный "Бетар"15мм	99-1-11	шт	180	873	157140	
11		**Накладные расходы :**					**160918**	
12		**Итого:**					**619686**	
Л.С. 2-3-6 Пожарная сигнализация								
13	1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	Ц10-667-1	шт	1	4487,6	4488	3848

14	2	Прибор "Вектор-2"	80-14-1	шт	1	6233	6233	
15	3	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	Ц10-99-6	шт	1	1526,2	1526	1296,0
16	4	Блок питания Квант-30	80-8-88	шт	1	2340	2340	
17	5	Аккумулятор кислотный стационарный. Тип С-1 СК-1	Ц8-121-1	шт	1	307,7	308	263
18	6	Аккумулятор 7А/ч	80-1-12	шт	1	1058	1058	
19	7	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнение	Ц10-668-3	шт	6	457,5	2745	2360
20	8	Извещатель Скиф-Д исп.02	80-2-5	шт	6	344	2064	
21	9	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнение	Ц10-668-2	шт	2	369,9	740	625
22	10	Извещатель ИПР513-10	80-7-77	шт	2	278	556	
23	11	Сигнализация дистанционная: сирена мощна 1кВт	Ц10-683-13	шт	2	3220	6440	3564
24	12	Сирена Маяк-12КП	80-2-25	шт	2	656	1312	
25	13	Световые настенные указатели	Ц8-593-11	шт	2	241,7	483	297
26	14	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	17-4-2	шт	2	462	924	
27	15	Профиль перфорированный монтажный длиной 2м	Ц8-397-1	м	57	170,1	9696	1029
28	16	Кабельный канал 10*15	99-55-86	м	57	19	1083	
29	17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг	Ц8-148-1	м кабеля	57	27,7	1579	1094
30	18	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1м до 0,5 кг	Ц8-146-1	м кабеля	15	66,8	1002	344
31	19	Кабель КСПВ2х0,5 К=1,020	99-8-4	м	42,84	6	257	
32	20	Кабель КСПВ4х0,5 К=1,020	99-99-8	м	15,3	10	153	
33	21	Кабель ШВВП2х0,5 К=1,020	99-5-54	м	15,3	23	352	
34	22	Коробка универсальная УК-П	18-2-21	шт	4	59	236	
35		**Накладные расходы :**					**14720,0**	

36		**Оборудование:**						
37		**Итого:**					**13563**	
							46732,0	
Л.С. 3-1-1 Выгреб								
38	1	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	Е1-12-3	м3 грунта	21	26,5	557	194
39	2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. П.3.180: к1трр=1,2;к 1зпр=1,2;	Е1-164-3	м3 грунта	0,63	467,1	294	332
40	3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59кВт(80л.с.) с перемещением до 5м	Е1-27-3	м3 грунта	6,5	7,57	49	16
41	4	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	Е1-134-2	м3 уплотнения грунта	6,5	25,65	167	128
42	5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	Е1-166-3	м3 грунта	1,3	167,18	217	245
43	6	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт(80л.с.) с перемещением до 10м	Е1-24-3	м3 грунта	13,83	10,93	151	48
44	7	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	Е1-145-3	м2 спланированной площади	70	1,81	127	27
45	8	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е22-41-1	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	2,83	27203,24	76985	7262
46	9	Установка соединительных элементов	Е6-11-7	т	0,04398	93997,62	4134	1533
47	10	Устройство бетонной отмостки	Е6-1-1	м3	0,55	8378,77	4608	128
48	11	Скобы ходовые	1-1-774	кг	24,48	129	3158	
49	12	Люк, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	11-4-10	комплект	1	13400	13400	
50	13	Установка крышки деревянной	Е10-5-1	м3 древесины в конструкции	0,0038	22951,16	87	16

51	14	Установка опорных стержней под крышку	Е6-11-7	т	0,00012	93997,62	11	4
52	15	Установка ручки	Е6-11-7	т	0,00012	93997,62	11	4
53	16	Обивка кровельной оцинкованной сталью	Е10-28-8	м2 проемов	0,255	685,38	175	43
54	17	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1-3-104	м3	0,01125	8390	94	
55	18	Антисептирование водными растворами стен	Е10-53-1	м2 стен (за вычетом проемов)	0,255	166,45	48	2
56	19	Установка трубы вентиляционной	Е22-3-1	км трубопровода	0,002	441373,67	883	121
57	20	Установка зонтов	Е20-18-1	зонт	1	896,88	897	81
58	21	Простая штукатурка цементно-песчаным раствором с добавлением азотнокислого кальция	Е15-61-1	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,33	236,66	3855	2019
59		**Накладные расходы :**					**12203**	
60		**Итого:**					**122111**	
Л.С. 4-1-1 Наружные сети электроснабжения								
61	112	Установка светильников с лампами накаливания	Е33-115-1	светильник	11	269,19	2961	2808
62	113	Светильник светодиодный DK-60	99-55-85	шт	11	26842	295262	
63		**Накладные расходы :**					**2808**	
64		**Итого:**					**301031**	
Л.С. 7-1-1 Благоустройство территории								
65		**Раздел1. Планировка территории**						
66	1	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВ (80л.с.) с перемещением до 10м-выемка	Е1-24-3	м3 грунта	248	10,93	2711	854
67	2	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВ (80л.с.) с перемещением до 10м-насыпь	Е1-24-3	м3 грунта	248	10,93	2711	854
68	3	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59кВ (80л.с) с перемещением до 10м-насыпь	Е1-24-2	м3 грунта	1673	9,24	15459	4868

69	4	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	Е1-17-8	м3 грунта	520,6	32,26	16795	4929
70	5	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 5 км, 1 класс груза К=1,650	П8-5-1	т	645,136	45	29031,12	5806,31
71		**Раздел 2. Покрытия**						
72		**2.1. Покрытие на территории водозабора**						
73	6	Устройство дорожного корыта глубинной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100м (корыиного профиля с полуприсыпными обочинами)	Е27-82-1	м2 корыта	1036	19,95	20668	8997
74	7	Устройство однослойных оснований и покрытия толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	Е27-21-1	см2 основания или покрытий	1036	232,69	241274	15819
75		**Раздел3. Озеленение**						
76	8	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м в естественном грунте	Е47-4-11	яма	60	108,29	6497	7654
77	9	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4м	Е47-9-3	шт	60	424,69	25481	20174
78	10	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород(тополь,ясень,клен, ива, береза, акация, катальпа,платан,вяз,гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5м	30-12-38	шт	60	2030	121800	
79		**Раздел 6. Лестничный марш на откосах резервуаров (2шт)**						
80	33	Устройство гравийного основания под фундаменты	Е8-3-3	м3 основания	4,14	230,27	953	791
81	34	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	Е7-21-3	шт сборных конструкций	4	1126,25	4505	3807
82	35	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы)360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-65*)	30-21-4	м2	20,52	2320	47606	

83		**Накладные расходы :**					**74 553,31**	
84		**Итого:**					**610 044,43**	
		Всего по акту:					**1 713 167,43**	
		в том числе: СМР					1 699 604,43	
		оборудование					13 563,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					101 976,27	
		Итого СМР					**1 801 580,70**	
		Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)		2,48%			44 679,20	
		Итого СМР с временными					1 846 259,90	
		Затраты на производство СМР в зимнее время		2,07%			38 217,58	
		Затраты на выслугу лет		1%			18 462,60	
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			7 385,04	
		Итого в базовых ценах 2001 г.					1 923 888,12	
		Пересчет в текущих ценах		2,557			4 919 381,91	
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			98 387,64	
		Итого					5 017 769,55	
		НДС		12%			602 132,35	
		Итого с НДС					**5 619 901,89**	

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Алакольского района"

_____ Омаров М.

Алматинская область, Алакольский р-н
г.Ушарал ул.Победы 148

БИН 050440006071
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A
Банк Комитет Казначейства МФ РК
Код ГУ 4581010
Кбе 12

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Тамас"

_____ Пусурманов А.А.

Алматинская область Каратальский район
г.Уштобе ул. Мартынова, 2
БИН 000440000310
ИИК KZ378560000000108064
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит» ф-л в г. Талдыкорган
Кбе 17

Технадзор:

ТОО "STN ИНЖИНЕРИНГ"

_____ Вакулин А.М.