Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительства 12-ти этажного жилого дома в микрорайоне Туран города Шымкент (всего 2 дома) 2-очередь" (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Акт №6
приемки выполненных работ за Декабрь 2018 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-3-1 Блок С										
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.2 на отм. +18,400 , 21,400									
193	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	1,4058007	144002,16		202438				
		т								
194	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	22,19448	146912,11		3260638				
		т								
195	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	2,63366	151678,18		399469				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**3862545**				
		в том числе								
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				163 772				
		Итого, тенге				4 026 317				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				322 105				

		Итого по разделу на подряд, тенге				4 348 422				
		Локальная смета № 2-4-1 Блок Т								
	Раздел 1 Монолитные стены. С отм. +12,400 до + 18,380									
	1.1 Монолитная стена МС-1,МС-1.1									
1	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	9,84	36180,37	4448,07	356015	43769	57829	14,56	716,352
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	110446	8789	48,5	1,0486	51,59112
2	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,20408	13656,24	699,79	16443	843	7518	16,88	101,62435
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,05	193,34	15269	233	48,5	0,17	1,02347
3	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,07128	13249,16	1021,32	944	73	421	14,94	5,32462
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,86	227,27	852	16	48,5	0,2	0,07128
	1.2 Монолитная стена МС-2,МС-2.1									
7	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	7,76	36180,36	4448,07	280760	34517	45605	14,56	564,928
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	87099	6932	48,5	1,0486	40,68568
8	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,44236	13656,23	699,69	19697	1009	9006	16,88	121,73518
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,16	193,43	18291	279	48,5	0,17	1,22601
9	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,07128	13249,16	1021,32	944	73	421	14,94	5,32462
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,86	227,27	852	16	48,5	0,2	0,07128
	1.3 Монолитная стена МС-3,МС-3.1									
13	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	6,4	36180,31	4448	231554	28467	37612	14,56	465,92
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,22	71835	5717	48,5	1,0486	33,5552
14	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,022744	13656,2	699,69	13967	716	6386	16,88	86,31959
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,18	193,4	12970	198	48,5	0,17	0,86933

15	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,06864	13251,75	1022,73	910	70	405	14,94	5,12741
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,21	227,27	820	16	48,5	0,2	0,06864
	1.4 Монолитная стена МС-4, МС-4.1									
19	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	8,2	36180,37	4448,07	296679	36474	48191	14,56	596,96
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,24	92038	7325	48,5	1,0486	42,9926
20	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,04192	13656,13	699,67	14229	729	6506	16,88	87,93805
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,01	193,49	13213	202	48,5	0,17	0,88563
21	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,05808	13250,69	1022,73	770	59	343	14,94	4,33858
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,48	227,27	694	13	48,5	0,2	0,05808
	1.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1									
25	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	19,88	36180,38	4448,07	719266	88428	116834	14,56	1447,264
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	223136	17758	48,5	1,0486	104,23084
26	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	6,074808	13656,14	699,64	82958	4250	37932	16,88	512,7138
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,09	193,39	77035	1175	48,5	0,17	5,16359
27	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,19536	13250,41	1022,73	2589	200	1154	14,94	14,59339
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,29	227,27	2335	44	48,5	0,2	0,19536
	1.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1									
31	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	19,88	36180,38	4448,07	719266	88428	116834	14,56	1447,264
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	223136	17758	48,5	1,0486	104,23084
32	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	5,60388	13656,18	699,66	76528	3921	34991	16,88	472,96747
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,11	193,4	71063	1084	48,5	0,17	4,7633

33	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,1848	13250	1022,73	2449	189	1092	14,94	13,80456
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,38	227,27	2209	42	48,5	0,2	0,1848
	1.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1									
37	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	21,6	36180,36	4448,06	781496	96078	126942	14,56	1572,48
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,24	242442	19294	48,5	1,0486	113,2488
38	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,26408	13656,14	699,62	30919	1584	14137	16,88	191,08835
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,09	193,37	28711	438	48,5	0,17	1,92447
39	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,132	13251,52	1022,73	1749	135	780	14,94	9,8604
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11953,03	227,27	1578	30	48,5	0,2	0,132
	1.8 Монолитная стена МС-8, МС-8.1									
43	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	13,6	36180,38	4448,06	492053	60494	79926	14,56	990,08
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	152649	12148	48,5	1,0486	71,3048
44	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,66132	13656,13	699,56	22687	1162	10373	16,88	140,21541
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,12	193,34	21067	321	48,5	0,17	1,41212
45	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,132	10774,24	657,58	1422	87	642	12,3	8,118
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,91	181,82	1299	24	48,5	0,16	0,1056
	1.9 Монолитная стена МС-9 , МС-9,1									
49	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	11,6	36180,34	4448,05	419692	51597	68173	14,56	844,48
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,26	130200	10362	48,5	1,0486	60,8188
50	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,16312	13656,2	699,64	29540	1513	13507	16,88	182,56733
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,13	193,42	27431	418	48,5	0,17	1,83865

51	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,35588	10772,73	656,96	3834	234	1730	12,3	21,88662
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,4	182,08	3502	65	48,5	0,16	0,2847
	1.10 Монолитная стена МС-10 , МС-10,1									
55	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	13,12	36180,37	4448,05	474686	58358	77105	14,56	955,136
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	147261	11719	48,5	1,0486	68,78816
56	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	3,9502	13656,07	699,61	53944	2764	24666	16,88	333,39688
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,08	193,41	50093	764	48,5	0,17	3,35767
57	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,2396	10773,79	657,76	2581	158	1165	12,3	14,7354
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,57	181,97	2358	44	48,5	0,16	0,19168
	1.11 Монолитная стена МС-11, МС-11.1									
61	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	10,8	36180,39	4448,06	390748	48039	63471	14,56	786,24
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,24	121221	9647	48,5	1,0486	56,6244
62	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,455656	13656,13	699,65	60847	3117	27822	16,88	376,05737
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,1	193,42	56503	862	48,5	0,17	3,78731
63	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,13728	10772,14	657,05	1479	90	667	12,3	8,44272
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,74	182,11	1351	25	48,5	0,16	0,10982
	1.12 Монолитная стена МС-12, МС-12.1									
67	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	9,8	36180,37	4448,06	354568	43591	57594	14,56	713,44
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,22	109997	8754	48,5	1,0486	51,3814
68	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,94592	10398,34	642,13	9836	607	4438	12,62	59,68755
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9480,72	193,46	8968	183	48,5	0,17	0,80403

69	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,05808	10771,35	654,27	626	38	282	12,3	3,57192
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9841,6	182,51	572	11	48,5	0,16	0,04646
	1.13 Монолитная стена МС-13, МС-13.1									
72	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	16,16	36180,35	4448,03	584674	71880	94971	14,56	1176,448
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,24	181382	14435	48,5	1,0486	84,72688
73	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,66904	13656,15	699,65	36449	1867	16666	16,88	225,26698
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,11	193,4	33846	516	48,5	0,17	2,26868
74	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,05808	10771,35	654,27	626	38	282	12,3	3,57192
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9841,6	182,51	572	11	48,5	0,16	0,04646
	1.14 Монолитная стена МС-14, МС-14.1									
78	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	17,64	36180,36	4448,04	638222	78463	103669	14,56	1284,192
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	197994	15757	48,5	1,0486	92,48652
79	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,59932	10398,26	642,09	27028	1669	12196	12,62	164,01709
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9480,79	193,44	24644	503	48,5	0,17	2,20942
80	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,051	10768,63	654,9	549	33	248	12,3	3,1365
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,22	180,39	502	9	48,5	0,16	0,0408
	1.15 Монолитная стена МС-15									
84	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	8,14	36180,37	4448,06	294508	36207	47838	14,56	592,592
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,24	91365	7271	48,5	1,0486	42,67802
85	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,83768	13656,05	699,55	11439	586	5231	16,88	70,70019
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,21	193,39	10623	162	48,5	0,17	0,71203

86	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,03988	10767,3	651,96	429	26	194	12,3	2,45262
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,52	180,54	392	7	48,5	0,16	0,0319
	1.16 Монолитная стена МС-16, МС-16.1									
89	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	7,68	36180,36	4448,05	277865	34161	45135	14,56	559,104
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	86202	6860	48,5	1,0486	40,26624
90	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,07112	13656,17	699,64	14627	749	6688	16,88	90,40253
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,12	193,44	13583	207	48,5	0,17	0,91045
91	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,072	10769,44	655,56	775	47	350	12,3	4,428
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9838,89	183,33	708	13	48,5	0,16	0,0576
	1.17 Монолитная стена МС-17									
95	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	4,06	36180,39	4448,13	146892	18059	23860	14,56	295,568
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,14	893,25	45570	3627	48,5	1,0486	21,28658
96	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,61168	13655,83	699,39	8353	428	3819	16,88	51,62579
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,14	193,24	7757	118	48,5	0,17	0,51993
97	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,03578	10765,79	654	385	23	174	12,3	2,20047
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9837,9	184,46	352	7	48,5	0,16	0,02862
	1.18 Монолитная стена МС-18									
101	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	6,38	36180,41	4448,06	230831	28379	37495	14,56	464,464
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	71610	5699	48,5	1,0486	33,45034
102	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,6223	13656,11	699,66	8498	435	3886	16,88	52,52212
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,02	193,48	7891	120	48,5	0,17	0,52896

103	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,07156	10774,18	656,79	771	47	348	12,3	4,40094
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,69	181,67	704	13	48,5	0,16	0,05725
	1.19 Монолитная стена МС-19									
106	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	6,96	36180,34	4448,07	251815	30959	40904	14,56	506,688
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,25	78120	6217	48,5	1,0486	36,49128
107	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,51278	13656,31	699,77	20659	1059	9446	16,88	127,67863
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,16	193,42	19184	293	48,5	0,17	1,28586
108	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,06482	10771,37	657,2	698	43	315	12,3	3,98643
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,56	182,04	638	12	48,5	0,16	0,05186
		Итого прямые затраты по разделу 1				**8524770**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 100 013				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				701 633				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				142 596				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 361 847				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 556 215				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 080 985				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				427 434				
		Итого, тенге				10 508 419				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				840 674				
		Итого по разделу на подряд, тенге				11 349 092				
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.1 Лестничные марши и лестничные площадки									
161	11-060801-0	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы ЛМ 1-6)	8,106	35981,53	1913,21	291666	15509	40299	13	351,26
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				9889,75	360,81	80166	2925	48,5	0,4212	11,38082
162	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,871206	13656,24	699,72	11897	610	5440	16,88	49,01986
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,04	193,52	36826	562	48,5	0,17	0,49368

163	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,767538	146912,11		112761				
		т								
164	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,116082	151678,18		17607				
		т								
165	11-060801-0	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Лпм-1)	2,5896	29908,6	1108,67	77451	2871	8036	8,06	69,57392
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6131,6	267,03	15878	692	48,5	0,3117	2,69059
166	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,322686	13655,38	699,13	4406	226	2015	16,88	18,15647
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,06	193,38	4092	62	48,5	0,17	0,18286
167	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,322686	146912,11		47407				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**563196**				**751**
										———
										38
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				136 963				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 215				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 112				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				177 774				
		Накладные расходы I уровня, тенге				55 790				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				618 986				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				26 245				
		Итого, тенге				645 231				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				51 618				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**696 849**				
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.2 на отм. +18,400 , 21,400									
190	11-060801-0	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=6,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275772	193973	563781	8,3824	4399,7541
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6376,91	267,1	1115704	46731	48,5	0,3117	163,6051
191	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=6,000;	17,79552	13656,15	699,65	243018	12451	111118	16,88	901,16513
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,09	193,4	225667	3442	48,5	0,17	9,07572

::			27 251 848			
дование:						
о без оборудование:			27 251 848			
ого с временными	0,9%	245 267	27 497 115			
Итого с зимними удорожаниями	0,49%	134 736	27 631 850			
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%	1,0504		29 024 496			
Итого с НДС	12%	3 482 939	32 507 435			

Инженер:

Старший инженер-эксперт ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"

Д. Умирбосков

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "АРТ-Курылыс"

О. Бопов