Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительства 12-ти этажного жилого дома в микрорайоне Туран города Шымкент (всего 2 дома) 2-очередь" (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Акт № 2
приемки выполненных работ за Март 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-1 Блок П										
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.1 Лестничные марши и лестничные площадки									
161	11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы ЛМ 1-6)	10,808	35981,53	1913,21	388888	20678	53732	13	351,26
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				9889,75	360,81	106888	3900	48,5	0,4212	11,38082
162	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,161608	13656,24	699,72	15863	813	7253	16,88	49,01986
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,04	193,52	36826	562	48,5	0,17	0,49368
163	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	1,023384	146912,11		150348				
		т								

164	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,154776	151678,18		23476				
		т								
165	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Лпм-1)	3,4528	29908,6	1108,67	103268	3828	10715	8,06	69,57392
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6131,6	267,03	21171	922	48,5	0,3117	2,69059
166	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,430248	13655,38	699,13	5875	301	2686	16,88	18,15647
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,06	193,38	5456	83	48,5	0,17	0,18286
167	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,430248	146912,11		63209				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**750928**				**751**
										———
										38
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				170 342				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				25 620				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 295				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				237 032				
		Накладные расходы I уровня, тенге				74 387				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				825 314				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				34 993				
		Итого, тенге				860 308				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				68 825				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**929 132**				
Локальная смета № 2-2-1 Блок Р										
	Раздел 1 Монолитные стены. С отм. +3,400 до + 12,380									
	1.1 Монолитная стена МС-1,МС-1.1									
1	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	19,68	36180,37	4448,07	712030	87538	115 658	14,56	716,352
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	220892	17579	48,5	1,0486	51,59112

2	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,40816	13656,24	699,79	32886	1685	15 037	16,88	101,62435
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,05	193,34	30538	466	48,5	0,17	1,02347
3	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,14256	13249,16	1021,32	1889	146	842	14,94	5,32462
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,86	227,27	1704	32	48,5	0,2	0,07128
	1.2 Монолитная стена МС-2,МС-2.1									
7	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	15,52	36180,36	4448,07	561519	69034	91 210	14,56	564,928
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	174199	13863	48,5	1,0486	40,68568
8	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,88472	13656,23	699,69	39394	2018	18 013	16,88	121,73518
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,16	193,43	36582	558	48,5	0,17	1,22601
9	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,14256	13249,16	1021,32	1889	146	842	14,94	5,32462
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,86	227,27	1704	32	48,5	0,2	0,07128
	1.3 Монолитная стена МС-3,МС-3.1									
13	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	12,8	36180,31	4448	463108	56934	75 225	14,56	465,92
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,22	143669	11433	48,5	1,0486	33,5552
14	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,045488	13656,2	699,69	27934	1431	12 772	16,88	86,31959
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,18	193,4	25939	396	48,5	0,17	0,86933
15	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,13728	13251,75	1022,73	1819	140	811	14,94	5,12741
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,21	227,27	1641	31	48,5	0,2	0,06864
	1.4 Монолитная стена МС-4, МС-4.1									

19	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	16,4	36180,37	4448,07	593358	72948	96 382	14,56	596,96
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,24	184076	14649	48,5	1,0486	42,9926
20	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,08384	13656,13	699,67	28457	1458	13 012	16,88	87,93805
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,01	193,49	26425	403	48,5	0,17	0,88563
21	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,11616	13250,69	1022,73	1539	119	686	14,94	4,33858
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,48	227,27	1388	26	48,5	0,2	0,05808
	1.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1									
25	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	39,76	36180,38	4448,07	1438532	176855	233 667	14,56	1447,264
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	446272	35516	48,5	1,0486	104,23084
26	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	12,149616	13656,14	699,64	165917	8500	75 864	16,88	512,7138
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,09	193,39	154070	2350	48,5	0,17	5,16359
27	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,39072	13250,41	1022,73	5177	400	2 308	14,94	14,59339
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,29	227,27	4670	89	48,5	0,2	0,19536
	1.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1									
31	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	39,76	36180,38	4448,07	1438532	176855	233 667	14,56	1447,264
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	446272	35516	48,5	1,0486	104,23084
32	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	11,20776	13656,18	699,66	153055	7842	69 983	16,88	472,96747
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,11	193,4	142127	2168	48,5	0,17	4,7633

33	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,3696	13250	1022,73	4897	378	2 183	14,94	13,80456
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,38	227,27	4418	84	48,5	0,2	0,1848
	1.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1									
37	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	43,2	36180,36	4448,06	1562992	192156	253 884	14,56	1572,48
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,24	484884	38588	48,5	1,0486	113,2488
38	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,52816	13656,14	699,62	61837	3168	28 274	16,88	191,08835
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,09	193,37	57422	876	48,5	0,17	1,92447
39	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,264	13251,52	1022,73	3498	270	1 560	14,94	9,8604
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11953,03	227,27	3156	60	48,5	0,2	0,132
	1.8 Монолитная стена МС-8, МС-8.1									
43	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	27,2	36180,38	4448,06	984106	120987	159 853	14,56	990,08
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	305297	24296	48,5	1,0486	71,3048
44	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	3,32264	13656,13	699,56	45374	2324	20 747	16,88	140,21541
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,12	193,34	42135	642	48,5	0,17	1,41212
45	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,264	10774,24	657,58	2844	174	1 283	12,3	8,118
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,91	181,82	2598	48	48,5	0,16	0,1056
	1.9 Монолитная стена МС-9 , МС-9,1									
49	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	23,2	36180,34	4448,05	839384	103195	136 345	14,56	844,48
		м3		———	———	———	———	———	———	———

				11224,16	893,26	260400	20724	48,5	1,0486	60,8188
50	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,32624	13656,2	699,64	59080	3027	27 014	16,88	182,56733
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,13	193,42	54862	837	48,5	0,17	1,83865
51	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,71176	10772,73	656,96	7668	468	3 460	12,3	21,88662
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,4	182,08	7004	130	48,5	0,16	0,2847
	1.10 Монолитная стена МС-10 , МС-10,1									
55	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	26,24	36180,37	4448,05	949373	116717	154 211	14,56	955,136
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	294522	23439	48,5	1,0486	68,78816
56	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	7,9004	13656,07	699,61	107888	5527	49 331	16,88	333,39688
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,08	193,41	100186	1528	48,5	0,17	3,35767
57	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,4792	10773,79	657,76	5163	315	2 329	12,3	14,7354
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,57	181,97	4716	87	48,5	0,16	0,19168
60	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,198	151678,18		181710				
		т								
	1.11 Монолитная стена МС-11, МС-11.1									
61	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	21,6	36180,39	4448,06	781496	96078	126 942	14,56	786,24
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,24	242442	19294	48,5	1,0486	56,6244
62	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	8,911312	13656,13	699,65	121694	6235	55 644	16,88	376,05737
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,1	193,42	113005	1724	48,5	0,17	3,78731

63	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,27456	10772,14	657,05	2958	180	1 334	12,3	8,44272
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,74	182,11	2702	50	48,5	0,16	0,10982
64	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	18,4008	144002,16		2649755				
		т								
65	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	3,87748	146912,11		569649				
		т								
66	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,1074	151678,18		167968				
		т								
	1.12 Монолитная стена МС-12, МС-12.1									
67	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	19,6	36180,37	4448,06	709135	87182	115 188	14,56	713,44
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,22	219994	17507	48,5	1,0486	51,3814
68	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	1,89184	10398,34	642,13	19672	1215	8 876	12,62	59,68755
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9480,72	193,46	17936	366	48,5	0,17	0,80403
69	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,11616	10771,35	654,27	1251	76	565	12,3	3,57192
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9841,6	182,51	1143	21	48,5	0,16	0,04646
70	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	4,7296	146912,11		694836				
		т								
71	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,6728	151678,18		102049				
		т								
	1.13 Монолитная стена МС-13, МС-13.1									

72	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	32,32	36180,35	4448,03	1169349	143760	189 943	14,56	1176,448
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,24	362765	28870	48,5	1,0486	84,72688
73	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	5,33808	13656,15	699,65	72898	3735	33 332	16,88	225,26698
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,11	193,4	67693	1032	48,5	0,17	2,26868
74	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,11616	10771,35	654,27	1251	76	565	12,3	3,57192
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9841,6	182,51	1143	21	48,5	0,16	0,04646
75	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	5,6836	144002,16		818451				
		т								
76	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	7,6616	146912,11		1125582				
		т								
77	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,9198	151678,18		139514				
		т								
	1.14 Монолитная стена МС-14, МС-14.1									
78	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	35,28	36180,36	4448,04	1276443	156927	207 339	14,56	1284,192
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	395988	31514	48,5	1,0486	92,48652
79	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	5,19864	10398,26	642,09	54057	3338	24 392	12,62	164,01709
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9480,79	193,44	49287	1006	48,5	0,17	2,20942
80	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,102	10768,63	654,9	1098	67	496	12,3	3,1365
		т		———	———	———	———	———	———	———

				9839,22	180,39	1004	18	48,5	0,16	0,0408
81	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	4,4898	144002,16		646541				
		т								
82	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	8,5068	146912,11		1249752				
		т								
83	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,9414	151678,18		142790				
		т								
	1.15 Монолитная стена МС-15									
84	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	16,28	36180,37	4448,06	589016	72414	95 676	14,56	592,592
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,24	182729	14542	48,5	1,0486	42,67802
85	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,67536	13656,05	699,55	22879	1172	10 461	16,88	70,70019
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,21	193,39	21246	324	48,5	0,17	0,71203
86	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,07976	10767,3	651,96	859	52	388	12,3	2,45262
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,52	180,54	785	14	48,5	0,16	0,0319
87	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	4,1884	146912,11		615327				
		т								
88	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,5184	151678,18		78630				
		т								
	1.16 Монолитная стена МС-16, МС-16.1									
89	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	15,36	36180,36	4448,05	555730	68322	90 270	14,56	559,104
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	172403	13720	48,5	1,0486	40,26624

90	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,14224	13656,17	699,64	29255	1499	13 376	16,88	90,40253
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,12	193,44	27166	414	48,5	0,17	0,91045
91	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,144	10769,44	655,56	1551	94	700	12,3	4,428
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9838,89	183,33	1417	26	48,5	0,16	0,0576
92	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,6818	144002,16		98181				
		т								
93	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	4,6738	146912,11		686638				
		т								
94	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,6596	151678,18		100047				
		т								
	1.17 Монолитная стена МС-17									
95	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	8,12	36180,39	4448,13	293785	36119	47 721	14,56	295,568
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,14	893,25	91140	7253	48,5	1,0486	21,28658
96	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,22336	13655,83	699,39	16706	856	7 639	16,88	51,62579
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,14	193,24	15514	236	48,5	0,17	0,51993
97	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,07156	10765,79	654	770	47	348	12,3	2,20047
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9837,9	184,46	704	13	48,5	0,16	0,02862
98	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,501	144002,16		72145				
		т								

99	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,5574	146912,11		375713				
		т								
100	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,337	151678,18		51116				
		т								
	1.18 Монолитная стена МС-18									
101	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	12,76	36180,41	4448,06	461662	56757	74 990	14,56	464,464
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	143220	11398	48,5	1,0486	33,45034
102	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,2446	13656,11	699,66	16996	871	7 772	16,88	52,52212
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,02	193,48	15783	241	48,5	0,17	0,52896
103	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,14312	10774,18	656,79	1542	94	696	12,3	4,40094
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,69	181,67	1408	26	48,5	0,16	0,05725
104	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,1115	146912,11		457117				
		т								
105	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,6065	151678,18		91993				
		т								
	1.19 Монолитная стена МС-19									
106	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	13,92	36180,34	4448,07	503630	61917	81 807	14,56	506,688
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,25	156240	12434	48,5	1,0486	36,49128
107	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,02556	13656,31	699,77	41318	2117	18 892	16,88	127,67863
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,16	193,42	38368	585	48,5	0,17	1,28586

108	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,12964	10771,37	657,2	1396	85	630	12,3	3,98643
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,56	182,04	1276	24	48,5	0,16	0,05186
109	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,7554	144002,16		108779				
		т								
110	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	6,8085	146912,11		1000251				
		т								
111	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3241	151678,18		49159				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**29323233**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 200 027				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 403 266				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				285 192				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 361 847				
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 112 430				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				32 435 663				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 375 272				
		Итого, тенге				33 810 935				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 704 875				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**36 515 810**				
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.2 на отм.									
132	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=10,000;	1932	516,4	224,37	997681	433492	432037	0,337	3255,42
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				285,83	154,37	552230	298237	50,8	0,182	1758,12

133	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-10,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-1932	11,52	4,45	-22252	-8603	-9490	0,0076	-73,416
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				6,45	3,22	-12454	-6227	50,8	0,0038	-36,708
134	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=10,000;	1932	95,74	0,54	184968	1037	112313	0,119	1149,54
		болт		———	———	———	———	———	———	———
				95,2	0,25	183931	492	60,9	0,0003	2,898
135	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=10,000;	0,1932	446993,93		86359				
		т								
136	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=10,000;	9,41798	59345,85	14083	558918	132633	270167	56,5	2660,5794
		т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				43555,28	3548,72	410203	33422	60,9	3,608	169,90036
137	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=10,000;	9,30526	179948,27		1674465				
		т								
138	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=10,000;	0,11272	162657,34		18335				
		т								
141	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=10,000;	135,96	21373,72	301,47	2905972	40987	263968	4,744	3224,9712
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				3747,24	74,64	509475	10148	50,8	0,088	59,8224
142	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=10,000;	1700,58	187,41	78,28	318701	133126	124021	0,1348	1146,1909
		м борозд		———	———	———	———	———	———	———
				109,12	34,44	185575	58561	50,8	0,0406	345,21774
143	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=10,000;	0,5189	260576,99	1388,71	135213	721	11723	56,4	146,3298
		т мет аллических изделий		———	———	———	———	———	———	———

				44013,88	457,89	22839	238	50,8	0,54	1,40103
144	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=10,000;	1152,28	303,27	0,05	349457	62	69935	0,159	916,0626
		м ст ыка		———	———	———	———	———	———	———
				119,45	0,03	137638	29	50,8	0,00003	0,17284
		Итого прямые затраты по разделу 2				**7207818**				**14007**
										———
										2529
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 989 437				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				733 455				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				394 899				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 110 042				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 274 675				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 482 493				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				359 658				
		Итого, тенге				8 842 151				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				707 372				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**9 549 523**				
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.1 Лестничные марши и лестничные площадки									
161	11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы ЛМ 1-6)	10,808	35981,53	1913,21	388888	20678	53732	13	351,26
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				9889,75	360,81	106888	3900	48,5	0,4212	11,38082
162	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,161608	13656,24	699,72	15863	813	7253	16,88	49,01986
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,04	193,52	36826	562	48,5	0,17	0,49368
163	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	1,023384	146912,11		150348				
		т								
164	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,154776	151678,18		23476				
		т								
165	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Лпм-1)	3,4528	29908,6	1108,67	103268	3828	10715	8,06	69,57392
		м3		———	———	———	———	———	———	———

				6131,6	267,03	21171	922	48,5	0,3117	2,69059
166	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,430248	13655,38	699,13	5875	301	2686	16,88	18,15647
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,06	193,38	5456	83	48,5	0,17	0,18286
167	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,430248	146912,11		63209				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**750928**				**751**
										———
										38
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				170 342				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				25 620				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 295				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				237 032				
		Накладные расходы I уровня, тенге				74 387				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				825 314				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				34 993				
		Итого, тенге				860 308				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				68 825				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**929 132**				
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.1 на отм.+30.400,+33.400									
184	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=4,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275773	193973	563781	8,3824	2933,1694
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6376,91	267,1	1115705	46731	48,5	0,3117	109,07006
185	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские (С-1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=4,000;	17,79552	13656,16	699,64	243019	12451	111118	16,88	600,77676
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,11	193,39	225667	3442	48,5	0,17	6,05048
186	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;	5,3615	13250,12	1022,38	71041	5482	31672	14,94	160,20162
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,35	227,55	64083	1220	48,5	0,2	2,1446

187	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	6,50504	144002,16		936740				
		т								
188	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	21,74828	146912,11		3195086				
		т								
189	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	2,63366	151678,18		399469				
		т								
	4.2 на отм. +21.400, +24.400, +27.400									
190	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=6,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	262,44	30154,16	1108,67	7913659	290960	845672	8,3824	4399,7541
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6376,91	267,1	1673557	70097	48,5	0,3117	163,6051
191	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=6,000;	26,69328	13656,15	699,65	364528	18676	166677	16,88	901,16513
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,09	193,4	338500	5163	48,5	0,17	9,07572
192	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=6,000;	11,36649	13250,18	1022,48	150608	11622	67144	14,94	339,63072
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,28	227,51	135856	2586	48,5	0,2	4,5466
193	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	10,21656	144002,16		1471207				
		т								
194	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	33,29172	146912,11		4890957				
		т								
195	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	3,95049	151678,18		599203				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**28886263**				

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 247 918				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				321 258				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				77 846				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 576 121				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 786 063				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				30 672 326				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 300 507				
		Итого, тенге				31 972 832				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 557 827				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**34 530 659**				
Локальная смета № 2-3-1 Блок С										
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.2 на отм.									
132	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=10,000;	966	516,4	224,37	498841	216746	216019	0,337	3255,42
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				285,83	154,37	276115	149119	50,8	0,182	1758,12
133	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-10,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-966	11,52	4,45	-11126	-4301	-4745	0,0076	-73,416
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				6,45	3,22	-6227	-3114	50,8	0,0038	-36,708
134	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=10,000;	966	95,74	0,54	92484	518	56157	0,119	1149,54
		болт		———	———	———	———	———	———	———
				95,2	0,25	91966	246	60,9	0,0003	2,898
135	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=10,000;	0,0966	446993,93		43180				
		т								

136	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=10,000;	4,70899	59345,85	14083	279459	66317	135084	56,5	2660,5794
		т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				43555,28	3548,72	205101	16711	60,9	3,608	169,90036
137	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=10,000;	4,65263	179948,27		837233				
		т								
138	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=10,000;	0,05636	162657,34		9167				
		т								
141	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=10,000;	67,98	21373,72	301,47	1452986	20494	131984	4,744	3224,9712
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				3747,24	74,64	254737	5074	50,8	0,088	59,8224
142	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=10,000;	850,29	187,41	78,28	159351	66563	62011	0,1348	1146,1909
		м борозд		———	———	———	———	———	———	———
				109,12	34,44	92788	29280	50,8	0,0406	345,21774
143	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=10,000;	0,25945	260576,99	1388,71	67607	360	5861	56,4	146,3298
		т мет аллических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				44013,88	457,89	11419	119	50,8	0,54	1,40103
144	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=10,000;	576,14	303,27	0,05	174729	31	34968	0,159	916,0626
		м ст ыка		———	———	———	———	———	———	———
				119,45	0,03	68819	15	50,8	0,00003	0,17284
		Итого прямые затраты по разделу 2				**3603909**				**14007**
										———
										2529
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				994 719				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				366 727				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				197 450				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 110 042				
		Накладные расходы I уровня, тенге				637 338				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 241 247				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				179 829				

		Итого, тенге				4 421 075				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				353 686				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 774 761**				
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.1 Лестничные марши и лестничные площадки									
161	11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы ЛМ 1-6)	10,808	35981,53	1913,21	388888	20678	53732	13	351,26
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				9889,75	360,81	106888	3900	48,5	0,4212	11,38082
162	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,161608	13656,24	699,72	15863	813	7253	16,88	49,01986
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,04	193,52	36826	562	48,5	0,17	0,49368
163	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	1,023384	146912,11		150348				
		т								
164	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,154776	151678,18		23476				
		т								
165	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Лпм-1)	3,4528	29908,6	1108,67	103268	3828	10715	8,06	69,57392
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6131,6	267,03	21171	922	48,5	0,3117	2,69059
166	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,430248	13655,38	699,13	5875	301	2686	16,88	18,15647
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,06	193,38	5456	83	48,5	0,17	0,18286
167	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,430248	146912,11		63209				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**750928**				**751**
										———

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				170 342				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				25 620				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 295				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				237 032				
		Накладные расходы I уровня, тенге				74 387				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				825 314				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				34 993				
		Итого, тенге				860 308				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				68 825				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**929 132**				
Локальная смета № 2-4-1 Блок Т										
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.1 Лестничные марши и лестничные площадки									
161	11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы ЛМ 1-6)	10,808	35981,53	1913,21	388888	20678	53732	13	351,26
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				9889,75	360,81	106888	3900	48,5	0,4212	11,38082
162	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,161608	13656,24	699,72	15863	813	7253	16,88	49,01986
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,04	193,52	36826	562	48,5	0,17	0,49368
163	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	1,023384	146912,11		150348				
		т								
164	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,154776	151678,18		23476				
		т								
165	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Лпм-1)	3,4528	29908,6	1108,67	103268	3828	10715	8,06	69,57392
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6131,6	267,03	21171	922	48,5	0,3117	2,69059
166	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,430248	13655,38	699,13	5875	301	2686	16,88	18,15647
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,06	193,38	5456	83	48,5	0,17	0,18286

7	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,430248	146912,11	-	63209				751
							750928				38
		Итого прямые затраты по разделу 3									
		в том числе					170 342				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 620				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 295				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					237 032				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					74 387				
		Накладные расходы I уровня, тенге					825 314				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					34 993				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					860 308				
		Итого, тенге					68 825				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					929 132				
		Итого по разделу на подряд, тенге						90 230 414			
ИТОГО:								90 230 414			
Оборудование:					812 074			91 042 487			
Итого без оборудование:				0,9%	446 108			91 488 595			
Итого с временными				0,49%				96 099 621			
Итого с зимними удорожаниями				1,0504	11 531 954			107 631 575			
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%				12%							
Итого с НДС											

ИНЖЕНЕР:

Старший инженер эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Д. Умирбеков

Инженер эксперт

С. Егембердиев

А. Нарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

О. Бопов