Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительства 12-ти этажного жилого дома в микрорайоне Туран города Шымкент (всего 2 дома) 2-очередь" (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Акт № 8
приемки выполненных работ за Май 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-1 Блок П										
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.2 на отм. 30,400, +33,400									
132	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=10,000;	2898	516,4	224,37	1496522	650237	648056	0,337	3255,42
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				285,83	154,37	828345	447356	50,8	0,182	1758,12
133	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-10,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-2898	11,52	4,45	-33379	-12904	-14235	0,0076	-73,416
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				6,45	3,22	-18681	-9341	50,8	0,0038	-36,708
134	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=10,000;	2898	95,74	0,54	277452	1555	168470	0,119	1149,54

		болт		———	———	———	———	———	———	———
				95,2	0,25	275897	737	60,9	0,0003	2,898
135	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=10,000;	0,2898	446993,93		129539				
		т								
136	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=10,000;	14,12697	59345,85	14083	838377	198950	405251	56,5	2660,5794
		т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				43555,28	3548,72	615304	50133	60,9	3,608	169,90036
137	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=10,000;	13,95789	179948,27		2511698				
		т								
138	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=10,000;	0,16908	162657,34		27502				
		т								
141	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=10,000;	203,94	21373,72	301,47	4358957	61481	395952	4,744	3224,9712
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				3747,24	74,64	764212	15222	50,8	0,088	59,8224
142	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=10,000;	2550,87	187,41	78,28	478052	199689	186032	0,1348	1146,1909
		м борозд		———	———	———	———	———	———	———
				109,12	34,44	278363	87841	50,8	0,0406	345,21774
143	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=10,000;	0,77835	260576,99	1388,71	202820	1081	17584	56,4	146,3298
		т мет аллических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				44013,88	457,89	34258	356	50,8	0,54	1,40103
144	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=10,000;	1728,42	303,27	0,05	524186	93	104903	0,159	916,0626
		м ст ыка		———	———	———	———	———	———	———
				119,45	0,03	206458	44	50,8	0,00003	0,17284
		Итого прямые затраты по разделу 2				**10811726**				**14007**
										———
										2529
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 155 811				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 100 182				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				592 349				

		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 668 739				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 912 013				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 723 740				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				539 487				
		Итого, тенге				13 263 226				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 061 058				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**14 324 284**				
Локальная смета № 2-1-3 Блок П										
	Раздел 1 Электроосвещение и сил.оборудование									
99	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром 16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	5450	308,26	12,06	1680029	65720	430274	0,22	1199
		м								
				182,28	2,18	993407	11905	42,8	0,0022	11,99
100	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 ммК=1,020;	5559	22,48		124966				
		м								
101	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1312	308,26	12,06	404440	15821	103582	0,22	288,64
		м								
				182,28	2,18	239147	2866	42,8	0,0022	2,8864
102	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 ммК=1,020;	1338,24	39,86		53342				
		м								
103	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	380	379,38	24,73	144165	9399	40144	0,29	110,2
		м								
				240,27	6,56	91304	2491	42,8	0,0066	2,508
104	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 ммК=1,020;	387,6	59,28		22977				
		м								
105	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	24	379,38	24,75	9105	594	2535	0,29	6,96
		м								
				240,29	6,54	5767	157	42,8	0,0066	0,1584
106	23-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 ммК=1,020;	24,48	74,61		1826				
		м								
107	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	150	379,38	24,74	56907	3711	15846	0,29	43,5
		м								
				240,27	6,55	36041	983	42,8	0,0066	0,99
108	23-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 ммК=1,020;	153	110,35		16884				

		м								
109	13-080206-1903	Труба винипластовая диаметром 70 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	88	417,84	31,22	36770	2747	10627	0,33	29,04
		м		———	———	———	———	———	———	———
				273,42	8,73	24061	768	42,8	0,0088	0,7744
110	23-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 70ммК=1,020;	89,76	320,64		28781				
		м								
111	13-080206-1701	Труба стальная диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	96	307,29	39,58	29500	3800	9235	0,26	24,96
		м		———	———	———	———	———	———	———
				215,42	9,33	20680	896	42,8	0,0094	0,9024
112	23-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=1,030;	98,88	295,28		29197				
		м								
113	13-080206-1707	Труба стальная диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	11	309,82	53	3408	583	855	0,2	2,2
		м		———	———	———	———	———	———	———
				165,73	15,91	1823	175	42,8	0,016	0,176
114	23-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=1,030;	11,33	526,87		5969				
		м								
118	13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	10	372,5	188,1	3725	1881	960	0,19	1,9
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				161,2	63,1	1612	631	42,8	0,0766	0,766
119	23-060131-0979	Кабели силовые АВВГ 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0102	2091206,98		21330				
		км								
120	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	78	279,91	129,46	21833	10098	5687	0,15	11,7
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				127,23	43,12	9924	3363	42,8	0,0538	4,1964
121	13-080201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	5	673,2	346,4	3366	1732	514	0,16	0,8
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				135,8	104,2	679	521	42,8	0,1167	0,5835
122	23-060131-0978	Кабели силовые АВВГ 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,08466	1699041,28		143841				
		км								
123	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	150	198,94	90,93	29841	13639	7390	0,1	15
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,29	12723	4543	42,8	0,0378	5,67

124	23-060131-0919	Кабели силовые АВВГ 3х35+1х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,153	543954,53		83225				
		км								
125	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	24	279,88	129,46	6717	3107	1750	0,15	3,6
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				127,21	43,13	3053	1035	42,8	0,0538	1,2912
126	23-060144-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,02448	3284144,85		80396				
		км								
127	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	10	279,8	129,4	2798	1294	729	0,15	1,5
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				127,2	43,1	1272	431	42,8	0,0538	0,538
128	23-060128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0102	1929088,28		19677				
		км								
129	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	325	198,94	90,93	64656	29551	16011	0,1	32,5
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,28	27566	9842	42,8	0,0378	12,285
130	23-060144-0910	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,3315	1309647,49		434148				
		км								
131	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	48	198,92	90,92	9548	4364	2365	0,1	4,8
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,81	30,29	4071	1454	42,8	0,0378	1,8144
132	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,04896	791761,94		38765				
		км								
133	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	196	198,93	90,92	38990	17821	9655	0,1	19,6
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,28	16624	5935	42,8	0,0378	7,4088
134	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,19992	555440,35		111044				
		км								
135	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	416	198,94	90,93	82761	37827	20493	0,1	41,6
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,28	35284	12598	42,8	0,0378	15,7248
136	23-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,42432	362754,3		153924				

		км								
137	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	770	198,94	90,93	153184	70014	37932	0,1	77
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,28	65309	23317	42,8	0,0378	29,106
138	23-060128-0308	Кабели силовые ВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,7854	1292692,69		1015281				
		км								
139	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	990	198,94	90,93	196951	90018	48770	0,1	99
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,28	83969	29979	42,8	0,0378	37,422
140	23-060144-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	1,0098	780921,33		788574				
		км								
141	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	155	198,94	90,93	30836	14094	7636	0,1	15,5
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,28	13147	4694	42,8	0,0378	5,859
142	23-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1581	328479,82		51933				
		км								
143	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	4124	198,94	90,93	820427	374985	203158	0,1	412,4
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,28	349785	124884	42,8	0,0378	155,8872
144	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	421,523	630,53	19,66	265784	8289	66666	0,44	185,47012
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				364,55	4,97	153668	2093	42,8	0,005	2,10762
145	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	4,20648	213720,91		899013				
		км								
146	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	4072	198,94	90,93	810081	370257	200597	0,1	407,2
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,28	345375	123310	42,8	0,0378	153,9216
147	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	4,15344	133303,67		553669				
		км								
148	13-080401-0417	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	560	348,5	4,74	195159	2656	67479	0,33	184,8
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———

				279,9	1,64	156742	919	42,8	0,0018	1,008
149	23-060204-2202	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг (медный экран) 3х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020;	0,5712	340574,52		194536				
		км								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**9974279**				**5593**
										———
										673
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 691 421				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 154 002				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				545 662				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 939 567				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 310 890				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 285 169				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				478 491				
		Итого, тенге				11 763 660				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				941 093				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**12 704 753**				
Локальная смета № 2-1-2 Блок П										
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы.									
	1.1 Оконные проемы.									
5	21-090201-0503	(ОК-4) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	24,045377	14008,36		336836				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**336836**				
		в том числе								
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				14 282				
		Итого, тенге				351 118				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				28 089				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**379 208**				
	Раздел 3 Полы									
	3.1 на отм.+ 3.500									
60	11-110101-0901	(Тип 1). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=11,000;	1178,98	223,88	20,08	263945	23679	153261	0,258	304,17684
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				203,79	9,66	240266	11394	60,9	0,0116	13,67617

61	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=11,000;	36,43046	28524,87		1039174				
		м3								
62	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкойК=11,000;	1178,98	89,66	0,18	105707	211	67161	0,123	145,01454
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				88,51	0,08	104350	100	64,3	0,0001	0,1179
63	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	1178,98	596,04	19,2	702715	22631	185761	0,356	419,71688
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,18	9,54	293777	11249	60,9	0,0127	14,97305
64	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	1178,98	528,19	19,69	622724	23210	20064	0,0264	31,12507
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				18,48	9,47	21786	11160	60,9	0,0126	14,85515
65	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=11,000;	1,2969	9979,18	896,75	12942	1163	5926	11,6	15,04404
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9052,36	368,57	11740	478	48,5	0,38	0,49282
66	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=11,000;	1,2969	215174,51		279060				
		т								
69	11-110101-0901	(Тип 2). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=11,000;	2361,7	223,88	20,08	528728	47433	307009	0,258	609,3186
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				203,79	9,66	481295	22825	60,9	0,0116	27,39572
70	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=11,000;	72,97653	28524,87		2081646				
		м3								
71	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкойК=11,000;	2361,7	89,66	0,18	211747	422	134535	0,123	290,4891
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				88,51	0,08	209030	200	64,3	0,0001	0,23617
72	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	2361,7	596,04	19,2	1407659	45334	372110	0,356	840,7652
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,18	9,54	588485	22533	60,9	0,0127	29,99359
73	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=8,4; ктрм1=8,4; кэкс1=8,4; кмат1=8,4;	2361,7	739,46	27,56	1746393	65091	56268	0,03696	87,28843
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				25,87	13,25	61097	31297	60,9	0,01764	41,66039

76	11-110101-0901	(Тип 3). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=11,000;	415,8	223,88	20,08	93088	8351	54052	0,258	107,2764
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				203,79	9,66	84737	4018	60,9	0,0116	4,82328
77	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=11,000;	12,848	28524,87		366488				
		м3								
78	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкой (2 слоя)К=11,000; ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	415,8	179,32	0,36	74561	149	47373	0,246	102,2868
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				177,02	0,17	73604	71	64,3	0,0002	0,08316
79	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	415,8	596,03	19,19	247831	7981	65513	0,356	148,0248
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,18	9,54	103608	3967	60,9	0,0127	5,28066
80	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	415,8	176,06	6,56	73207	2729	2359	0,0088	3,65904
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				6,16	3,16	2561	1312	60,9	0,0042	1,74636
81	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=11,000;	0,45738	9978,57	896,41	4564	410	2089	11,6	5,30561
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9051,55	367,31	4140	168	48,5	0,38	0,1738
82	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=11,000;	0,45738	215174,51		98417				
		т								
85	11-110101-1101	(Тип 4) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	109,6	596,03	19,2	65325	2104	17269	0,356	39,0176
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,18	9,54	27310	1046	60,9	0,0127	1,39192
86	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	109,6	176,06	6,56	19296	719	622	0,0088	0,96448
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				6,16	3,16	675	346	60,9	0,0042	0,46032
88	11-110101-1101	(Тип 5) Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	159,72	596,04	19,2	95200	3066	25166	0,356	56,86032
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,18	9,54	39799	1524	60,9	0,0127	2,02844

89	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-159,72	176,06	6,56	-28121	-1048	-906	0,0088	-1,40554
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				6,16	3,16	-984	-504	60,9	0,0042	-0,67082
92	11-110101-1101	(Тип 6) Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	421,74	596,04	19,19	251372	8095	66450	0,356	150,13944
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,18	9,54	105089	4024	60,9	0,0127	5,3561
93	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	421,74	528,19	19,69	222759	8303	7177	0,0264	11,13394
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				18,48	9,47	7793	3992	60,9	0,0126	5,31392
	3.2 на отм. -3.530									
96	11-110101-1101	(Тип 5) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	15,22	595,99	19,19	9071	292	2398	0,356	5,41832
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,15	9,53	3792	145	60,9	0,0127	0,19329
97	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-15,22	176,08	6,57	-2680	-100	-86	0,0088	-0,13394
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				6,18	3,15	-94	-48	60,9	0,0042	-0,06392
100	11-110101-1101	(Тип 6) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	40,11	596,01	19,17	23906	769	6320	0,356	14,27916
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,19	9,55	9995	383	60,9	0,0127	0,5094
101	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	40,11	528,2	19,7	21186	790	683	0,0264	1,0589
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				18,47	9,47	741	380	60,9	0,0126	0,50539
	3.3 на отм. 0.000									
104	11-110101-1101	(Тип 5) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	14,47	596,06	19,21	8625	278	2280	0,356	5,15132
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,21	9,54	3606	138	60,9	0,0127	0,18377
105	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-14,47	176,09	6,57	-2548	-95	-82	0,0088	-0,12734

		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				6,15	3,18	-89	-46	60,9	0,0042	-0,06077
108	11-110101-1101	(Тип 6) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	36,8	596,06	19,21	21935	707	5798	0,356	13,1008
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,18	9,54	9170	351	60,9	0,0127	0,46736
109	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	36,8	528,21	19,7	19438	725	626	0,0264	0,97152
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				18,48	9,46	680	348	60,9	0,0126	0,46368
112	11-110101-0901	(Тип 1). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	7,56	223,94	20,11	1693	152	983	0,258	1,95048
		м2 изолируемой поверхност и		———	———	———	———	———	———	———
				203,84	9,66	1541	73	60,9	0,0116	0,0877
113	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	0,2336	28524,87		6663				
		м3								
114	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкой	7,56	89,55	0,13	677	1	431	0,123	0,92988
		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
				88,49	0,13	669	1	64,3	0,0001	0,00076
115	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	7,56	596,03	19,18	4506	145	1191	0,356	2,69136
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,21	9,52	1884	72	60,9	0,0127	0,09601
116	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	7,56	528,31	19,71	3994	149	129	0,0264	0,19958
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				18,52	9,52	140	72	60,9	0,0126	0,09526
117	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00832	9855,77	841,35	82	7	38	11,6	0,09651
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9014,42	480,77	75	4	48,5	0,38	0,00316
118	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00832	215174,51		1790				
		т								
121	11-110101-0901	(Тип 3). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	2,89	223,88	20,07	647	58	376	0,258	0,74562
		м2 изолируемой поверхност и		———	———	———	———	———	———	———
				203,81	9,69	589	28	60,9	0,0116	0,03352

122	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	0,0893	28524,87		2547				
		м3								
123	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкой (2 слоя) ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	2,89	179,58	0,35	519	1	329	0,246	0,71094
		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
				177,16	–	512	–	64,3	0,0002	0,00058
124	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	2,89	595,85	19,03	1722	55	456	0,356	1,02884
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,13	9,69	720	28	60,9	0,0127	0,0367
125	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	2,89	176,12	6,57	509	19	16	0,0088	0,02543
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				6,23	3,11	18	9	60,9	0,0042	0,01214
126	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00318	10062,89	943,4	32	3	15	11,6	0,03689
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9119,5	628,93	29	2	48,5	0,38	0,00121
127	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00318	215174,51		684				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**10711425**				**6823**
										———
										286
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 081 064				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				199 576				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				88 584				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 210 789				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 611 160				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 322 585				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				522 478				
		Итого, тенге				12 845 063				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 027 605				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**13 872 668**				
Локальная смета № 2-2-1 Блок Р										
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.2 на отм. 30,400, +33,400									

132	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=10,000;	2898	516,4	224,37	1496522	650237	648056	0,337	3255,42
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				285,83	154,37	828345	447356	50,8	0,182	1758,12
133	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-10,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-2898	11,52	4,45	-33379	-12904	-14235	0,0076	-73,416
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				6,45	3,22	-18681	-9341	50,8	0,0038	-36,708
134	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=10,000;	2898	95,74	0,54	277452	1555	168470	0,119	1149,54
		болт		———	———	———	———	———	———	———
				95,2	0,25	275897	737	60,9	0,0003	2,898
135	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=10,000;	0,2898	446993,93		129539				
		т								
136	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=10,000;	14,12697	59345,85	14083	838377	198950	405251	56,5	2660,5794
		т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				43555,28	3548,72	615304	50133	60,9	3,608	169,90036
137	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=10,000;	13,95789	179948,27		2511698				
		т								
138	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=10,000;	0,16908	162657,34		27502				
		т								
141	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=10,000;	203,94	21373,72	301,47	4358957	61481	395952	4,744	3224,9712
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				3747,24	74,64	764212	15222	50,8	0,088	59,8224
142	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=10,000;	2550,87	187,41	78,28	478052	199689	186032	0,1348	1146,1909

		м борозд		———	———	———	———	———	———	———
				109,12	34,44	278363	87841	50,8	0,0406	345,21774
143	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=10,000;	0,77835	260576,99	1388,71	202820	1081	17584	56,4	146,3298
		т мет аллических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				44013,88	457,89	34258	356	50,8	0,54	1,40103
144	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=10,000;	1728,42	303,27	0,05	524186	93	104903	0,159	916,0626
		м ст ыка		———	———	———	———	———	———	———
				119,45	0,03	206458	44	50,8	0,00003	0,17284
		Итого прямые затраты по разделу 2				**10811726**				**14007**
										———
										2529
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 155 811				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 100 182				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				592 349				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 668 739				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 912 013				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 723 740				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				539 487				
		Итого, тенге				13 263 226				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 061 058				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**14 324 284**				
Локальная смета № 2-2-2 Блок Р										
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы.									
	1.1 Оконные проемы.									
1	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК-3, ОК-7)	36,9246	1901,05	113,34	70196	4185	15085	0,8165	100,49645
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				629,43	53,72	23242	1984	59,8	0,0669	8,23419
2	21-090201-0302	(ОК-1,3,7) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	123,082	15501,64		1907973				
		м2								
3	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,ОК-4)	61,6968	2097,48	114,92	129408	7091	31114	1,0234	210,46835
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———

				788,93	54,39	48674	3356	59,8	0,0678	13,94348
4	21-090201-0502	(ОК-2) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: четырехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	114,95	16355,38		1880051				
		м2								
5	21-090201-0503	(ОК-4) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	66,3592312	14008,36		929584				
		м2								
6	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	58,692	1987,76	3,25	116666	191	5642	0,2119	41,45612
		п/м		———	———	———	———	———	———	———
				159,19	1,57	9343	92	59,8	0,0019	0,37172
		Итого прямые затраты по разделу 1				**5033877**				**6543**
										––––––
										226
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				269 315				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 466				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 432				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 717 608				
		Накладные расходы I уровня, тенге				51 841				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 085 718				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				215 634				
		Итого, тенге				5 301 353				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				424 108				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 725 461**				
Локальная смета № 2-2-3 Блок Р										
	Раздел 1 Электроосвещение и сил.оборудование									
99	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром 16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	5450	308,26	12,06	1680029	65720	430274	0,22	1199
		м		———	———	———	———	———	———	———
				182,28	2,18	993407	11905	42,8	0,0022	11,99
100	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 ммК=1,020;	5559	22,48		124966				
		м								
101	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1312	308,26	12,06	404440	15821	103582	0,22	288,64
		м		———	———	———	———	———	———	———

				182,28	2,18	239147	2866	42,8	0,0022	2,8864
102	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 ммК=1,020;	1338,24	39,86		53342				
		м								
103	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	380	379,38	24,73	144165	9399	40144	0,29	110,2
		м		———	———	———	———	———	———	———
				240,27	6,56	91304	2491	42,8	0,0066	2,508
104	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 ммК=1,020;	387,6	59,28		22977				
		м								
105	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	24	379,38	24,75	9105	594	2535	0,29	6,96
		м		———	———	———	———	———	———	———
				240,29	6,54	5767	157	42,8	0,0066	0,1584
106	23-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 ммК=1,020;	24,48	74,61		1826				
		м								
107	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	150	379,38	24,74	56907	3711	15846	0,29	43,5
		м		———	———	———	———	———	———	———
				240,27	6,55	36041	983	42,8	0,0066	0,99
108	23-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 ммК=1,020;	153	110,35		16884				
		м								
109	13-080206-1903	Труба винипластовая диаметром 70 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	88	417,84	31,22	36770	2747	10627	0,33	29,04
		м		———	———	———	———	———	———	———
				273,42	8,73	24061	768	42,8	0,0088	0,7744
110	23-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 70ммК=1,020;	89,76	320,64		28781				
		м								
111	13-080206-1701	Труба стальная диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	96	307,29	39,58	29500	3800	9235	0,26	24,96
		м		———	———	———	———	———	———	———
				215,42	9,33	20680	896	42,8	0,0094	0,9024
112	23-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=1,030;	98,88	295,28		29197				
		м								
113	13-080206-1707	Труба стальная диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	11	309,82	53	3408	583	855	0,2	2,2
		м		———	———	———	———	———	———	———

				165,73	15,91	1823	175	42,8	0,016	0,176
114	23-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=1,030;	11,33	526,87		5969				
		м								
118	13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	10	372,5	188,1	3725	1881	960	0,19	1,9
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				161,2	63,1	1612	631	42,8	0,0766	0,766
119	23-060131-0979	Кабели силовые АВВГ 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0102	2091206,98		21330				
		км								
120	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	78	279,91	129,46	21833	10098	5687	0,15	11,7
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				127,23	43,12	9924	3363	42,8	0,0538	4,1964
121	13-080201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	5	673,2	346,4	3366	1732	514	0,16	0,8
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				135,8	104,2	679	521	42,8	0,1167	0,5835
122	23-060131-0978	Кабели силовые АВВГ 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,08466	1699041,28		143841				
		км								
123	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	150	198,94	90,93	29841	13639	7390	0,1	15
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,29	12723	4543	42,8	0,0378	5,67
124	23-060131-0919	Кабели силовые АВВГ 3х35+1х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,153	543954,53		83225				
		км								
125	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	24	279,88	129,46	6717	3107	1750	0,15	3,6
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				127,21	43,13	3053	1035	42,8	0,0538	1,2912
126	23-060144-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,02448	3284144,85		80396				
		км								
127	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	10	279,8	129,4	2798	1294	729	0,15	1,5
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				127,2	43,1	1272	431	42,8	0,0538	0,538
128	23-060128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0102	1929088,28		19677				
		км								
129	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	325	198,94	90,93	64656	29551	16011	0,1	32,5
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———

				84,82	30,28	27566	9842	42,8	0,0378	12,285
130	23-060144-0910	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,3315	1309647,49		434148				
		км								
131	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	48	198,92	90,92	9548	4364	2365	0,1	4,8
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,81	30,29	4071	1454	42,8	0,0378	1,8144
132	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,04896	791761,94		38765				
		км								
133	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	196	198,93	90,92	38990	17821	9655	0,1	19,6
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,28	16624	5935	42,8	0,0378	7,4088
134	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,19992	555440,35		111044				
		км								
135	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	416	198,94	90,93	82761	37827	20493	0,1	41,6
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,28	35284	12598	42,8	0,0378	15,7248
136	23-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,42432	362754,3		153924				
		км								
137	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	770	198,94	90,93	153184	70014	37932	0,1	77
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,28	65309	23317	42,8	0,0378	29,106
138	23-060128-0308	Кабели силовые ВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,7854	1292692,69		1015281				
		км								
139	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	990	198,94	90,93	196951	90018	48770	0,1	99
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,28	83969	29979	42,8	0,0378	37,422
140	23-060144-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	1,0098	780921,33		788574				
		км								
141	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	155	198,94	90,93	30836	14094	7636	0,1	15,5
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,28	13147	4694	42,8	0,0378	5,859

142	23-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1581	328479,82		51933				
		км								
143	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	4124	198,94	90,93	820427	374985	203158	0,1	412,4
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,28	349785	124884	42,8	0,0378	155,8872
144	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	463,06	630,53	19,66	291973	9106	73235	0,44	203,7464
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				364,55	4,96	168810	2299	42,8	0,005	2,3153
145	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	4,20648	213720,91		899013				
		км								
146	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	4072	198,94	90,93	810081	370257	200597	0,1	407,2
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,28	345375	123310	42,8	0,0378	153,9216
147	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	4,15344	133303,67		553669				
		км								
148	13-080401-0417	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	560	348,5	4,74	195159	2656	67479	0,33	184,8
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				279,9	1,64	156742	919	42,8	0,0018	1,008
149	23-060204-2202	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг (медный экран) 3х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020;	0,5712	340574,52		194536				
		км								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**10000468**				**5593**
										———
										673
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 706 563				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 154 819				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				545 662				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 939 567				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 317 459				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 317 927				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				479 880				
		Итого, тенге				11 797 807				

		Сметная прибыль (8 %), тенге				943 825				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**12 741 632**				
Локальная смета № 2-3-1 Блок С										
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.2 на отм.									
132	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=10,000;	3864	516,4	224,37	1995362	866983	864074	0,337	3255,42
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				285,83	154,37	1104460	596474	50,8	0,182	1758,12
133	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-10,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-3864	11,52	4,45	-44505	-17206	-18980	0,0076	-73,416
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				6,45	3,22	-24908	-12454	50,8	0,0038	-36,708
134	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=10,000;	3864	95,74	0,54	369936	2074	224627	0,119	1149,54
		болт		———	———	———	———	———	———	———
				95,2	0,25	367862	983	60,9	0,0003	2,898
135	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=10,000;	0,3864	446993,93		172718				
		т								
136	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=10,000;	18,83596	59345,85	14083	1117836	265267	540335	56,5	2660,5794
		т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				43555,28	3548,72	820406	66844	60,9	3,608	169,90036
137	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=10,000;	18,61052	179948,27		3348931				
		т								
138	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=10,000;	0,22544	162657,34		36670				
		т								

141	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=10,000;	271,92	21373,72	301,47	5811943	81974	527936	4,744	3224,9712
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				3747,24	74,64	1018949	20296	50,8	0,088	59,8224
142	11-080302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=10,000;	3401,16	187,41	78,28	637403	266252	248042	0,1348	1146,1909
		м борозд		———	———	———	———	———	———	———
				109,12	34,44	371150	117121	50,8	0,0406	345,21774
143	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=10,000;	1,0378	260576,99	1388,71	270427	1441	23446	56,4	146,3298
		т металлических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				44013,88	457,89	45678	475	50,8	0,54	1,40103
144	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=10,000;	2304,56	303,27	0,05	698915	124	139870	0,159	916,0626
		м стыка		———	———	———	———	———	———	———
				119,45	0,03	275277	59	50,8	0,00003	0,17284
		Итого прямые затраты по разделу 2				**14415635**				**14007**
										———
										2529
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 978 874				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 466 910				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				789 798				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 110 042				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 549 351				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				16 964 986				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				719 315				
		Итого, тенге				17 684 301				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 414 744				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**19 099 046**				
ИТОГО:							**93 171 335**			
Оборудование:										
Итого без оборудование:							**93 171 335**			
Итого с временными			**0,9%**		**838 542**		**94 009 877**			
Итого с зимними удорожаниями			**0,49%**		**460 648**		**94 470 525**			
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			**1,0504**				**99 231 839**			
Итого с НДС			**12%**		**11 907 821**		**111 139 662**			

ИНЖЕНЕР:

Старший инженер эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____**Д. Умирбеков**

ПОДРЯДЧИК:

Гл. инженер ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____**С. Садыбаев**