Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительства 12-ти этажного жилого дома в микрорайоне Туран города Шымкент (всего 2 дома) 2-очередь" (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Акт № 7
приемки выполненных работ за Май 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге % Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов		
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-2-2 Блок Р										
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы.									
	1.1 Оконные проемы.									
5	21-090201-0503	(ОК-4) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	24,346769	14008,36		341058				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**341058**				**6543**

										226
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				14 461				
		Итого, тенге				355 519				

		Сметная прибыль (8 %), тенге				28 442				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**383 960**				
Локальная смета № 2-3-2 Блок С										
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы.									
	1.1 Оконные проемы.									
1	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК-3, ОК-7)	36,9246	1901,05	113,34	70196	4185	15085	0,8165	100,49645
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				629,43	53,72	23242	1984	59,8	0,0669	8,23419
2	21-090201-0302	(ОК-1,3,7) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	123,082	15501,64		1907973				
		м2								
3	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,ОК-4)	61,6968	2097,48	114,92	129408	7091	31114	1,0234	210,46835
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				788,93	54,39	48674	3356	59,8	0,0678	13,94348
4	21-090201-0502	(ОК-2) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: четырехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	114,95	16355,38		1880051				
		м2								
5	21-090201-0503	(ОК-4) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	90,706	14008,36		1270642				
		м2								
6	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	58,692	1987,76	3,25	116666	191	5642	0,2119	41,45612
		п/м		———	———	———	———	———	———	———
				159,19	1,57	9343	92	59,8	0,0019	0,37172
		Итого прямые затраты по разделу 1				**5374935**				**6543**
										–––––––
										226

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				269 315				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 466				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 432				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 058 666				
		Накладные расходы I уровня, тенге				51 841				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 426 776				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				230 095				
		Итого, тенге				5 656 872				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				452 550				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**6 109 421**				
Локальная смета № 2-3-3 Блок С										
144	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	71,996	630,53	19,66	45396	9106	11617	0,44	203,7464
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				364,55	4,96	168810	2299	42,8	0,005	2,3153
		Итого прямые затраты по разделу 1				45396				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				168 810				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 106				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 299				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				45 396				
		Накладные расходы I уровня, тенге				11 617				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				57 012				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 417				
		Итого, тенге				59 430				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 754				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**64 184**				
Локальная смета № 2-4-1 Блок Т										
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.2 на отм.									
132	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=10,000;	3864	516,4	224,37	1995362	866983	864074	0,337	3255,42
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———

				285,83	154,37	1104460	596474	50,8	0,182	1758,12
133	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-10,000; ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	-3864	11,52	4,45	-44505	-17206	-18980	0,0076	-73,416
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				6,45	3,22	-24908	-12454	50,8	0,0038	-36,708
134	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=10,000;	3864	95,74	0,54	369936	2074	224627	0,119	1149,54
		болт		———	———	———	———	———	———	———
				95,2	0,25	367862	983	60,9	0,0003	2,898
135	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=10,000;	0,3864	446993,93		172718				
		т								
136	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=10,000;	18,83596	59345,85	14083	1117836	265267	540335	56,5	2660,5794
		т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				43555,28	3548,72	820406	66844	60,9	3,608	169,90036
137	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=10,000;	18,61052	179948,27		3348931				
		т								
138	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=10,000;	0,22544	162657,34		36670				
		т								
141	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=10,000;	271,92	21373,72	301,47	5811943	81974	527936	4,744	3224,9712
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				3747,24	74,64	1018949	20296	50,8	0,088	59,8224
142	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=10,000;	3401,16	187,41	78,28	637403	266252	248042	0,1348	1146,1909
		м борозд		———	———	———	———	———	———	———
				109,12	34,44	371150	117121	50,8	0,0406	345,21774
143	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=10,000;	1,0378	260576,99	1388,71	270427	1441	23446	56,4	146,3298

		т мет аллических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				44013,88	457,89	45678	475	50,8	0,54	1,40103
144	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=10,000;	2304,56	303,27	0,05	698915	124	139870	0,159	916,0626
		м ст ыка		———	———	———	———	———	———	———
				119,45	0,03	275277	59	50,8	0,00003	0,17284
		Итого прямые затраты по разделу 2				**14415635**				**14007**
										———
										2529
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 978 874				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 466 910				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				789 798				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 110 042				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 549 351				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				16 964 986				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				719 315				
		Итого, тенге				17 684 301				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 414 744				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**19 099 046**				
Локальная смета № 2-4-2 Блок Т										
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы.									
	1.1 Оконные проемы.									
1	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК-3, ОК-7)	36,9246	1901,05	113,34	70196	4185	15085	0,8165	100,49645
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				629,43	53,72	23242	1984	59,8	0,0669	8,23419
2	21-090201-0302	(ОК-1,3,7) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	123,082	15501,64		1907973				
		м2								
3	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,ОК-4)	61,6968	2097,48	114,92	129408	7091	31114	1,0234	210,46835
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				788,93	54,39	48674	3356	59,8	0,0678	13,94348

4	21-090201-0502	(ОК-2) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: четырехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	111,67145	16355,38		1826429				
		м2								
5	21-090201-0503	(ОК-4) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	90,706	14008,36		1270642				
		м2								
6	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	58,692	1987,76	3,25	116666	191	5642	0,2119	41,45612
		п/м		———	———	———	———	———	———	———
				159,19	1,57	9343	92	59,8	0,0019	0,37172
	1.2 Витражи									
10	21-090303-0209	(В-1) Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, двухстворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 24-15 ГОСТ 23747-88	1,06874342	58090,65		62084				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**5383397**				**6543**
										––––––
										226
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				269 315				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 466				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 432				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 005 044				
		Накладные расходы I уровня, тенге				51 841				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 435 238				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				230 454				
		Итого, тенге				5 665 692				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				453 255				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**6 118 948**				
	Раздел 3 Полы									

	3.1 на отм.+ 3.500									
60	11-110101-0901	(Тип 1). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=11,000;	748,62069	223,88	20,08	167598	23679	97317	0,258	304,17684
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				203,79	9,66	240266	11394	60,9	0,0116	13,67617
61	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=11,000;	23,1323654	28524,87		659848				
		м3								
62	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкойК=11,000;	748,62069	89,66	0,18	67121	211	42645	0,123	145,01454
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				88,51	0,08	104350	100	64,3	0,0001	0,1179
63	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	748,62069	596,04	19,2	446205	22631	117953	0,356	419,71688
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,18	9,54	293777	11249	60,9	0,0127	14,97305
64	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	748,62069	528,19	19,69	395413	23210	12740	0,0264	31,12507
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				18,48	9,47	21786	11160	60,9	0,0126	14,85515
65	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=11,000;	0,82349673	9979,18	896,75	8218	1163	3763	11,6	15,04404
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9052,36	368,57	11740	478	48,5	0,38	0,49282
66	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=11,000;	0,82349673	215174,51		177196				
		т								
69	11-110101-0901	(Тип 2). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=11,000;	1499,61618	223,88	20,08	335728	47433	194942	0,258	609,3186
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				203,79	9,66	481295	22825	60,9	0,0116	27,39572
70	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=11,000;	46,33814	28524,87		1321789				
		м3								
71	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкойК=11,000;	1499,61618	89,66	0,18	134454	422	85426	0,123	290,4891
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				88,51	0,08	209030	200	64,3	0,0001	0,23617
72	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	1499,61618	596,04	19,2	893826	45334	236280	0,356	840,7652
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———

				249,18	9,54	373672	22533	60,9	0,0127	29,99359
73	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=8,4; ктрм1=8,4; кэкс1=8,4; кмат1=8,4;	1499,61618	739,46	27,56	1108913	65091	35729	0,03696	87,28843
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				25,87	13,25	61097	31297	60,9	0,01764	41,66039
76	11-110101-0901	(Тип 3). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=11,000;	264,021852	223,88	20,08	59108	8351	34322	0,258	107,2764
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				203,79	9,66	84737	4018	60,9	0,0116	4,82328
77	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=11,000;	8,15813553	28524,87		232710				
		м3								
78	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкой (2 слоя)К=11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	264,021852	179,32	0,36	47344	149	30081	0,246	102,2868
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				177,02	0,17	73604	71	64,3	0,0002	0,08316
79	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	264,021852	596,03	19,19	157366	7981	41599	0,356	148,0248
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,18	9,54	103608	3967	60,9	0,0127	5,28066
80	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	264,021852	176,06	6,56	46484	2729	1498	0,0088	3,65904
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				6,16	3,16	2561	1312	60,9	0,0042	1,74636
81	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=11,000;	0,29042404	9978,57	896,41	2898	410	1326	11,6	5,30561
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9051,55	367,31	4140	168	48,5	0,38	0,1738
82	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=11,000;	0,29042404	215174,51		62492				
		т								
85	11-110101-1101	(Тип 4) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	69,5930615	596,03	19,2	41480	2104	10965	0,356	39,0176
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,18	9,54	27310	1046	60,9	0,0127	1,39192
86	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	69,5930615	176,06	6,56	12252	719	394,95	0,0088	0,96448

		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				6,16	3,16	675	346	60,9	0,0042	0,46032
88	11-110101-1101	(Тип 5) Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	101,417918	596,04	19,2	60449	3066	15980	0,356	56,86032
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,18	9,54	39799	1524	60,9	0,0127	2,02844
89	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-101,417918	176,06	6,56	-17856	-1048	- 575,29	0,0088	-1,40554
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				6,16	3,16	-984	-504	60,9	0,0042	-0,67082
92	11-110101-1101	(Тип 6) Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	267,793593	596,04	19,19	159614	8095	42194	0,356	150,13944
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,18	9,54	105089	4024	60,9	0,0127	5,3561
93	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	267,793593	528,19	19,69	141446	8303	4557	0,0264	11,13394
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				18,48	9,47	7793	3992	60,9	0,0126	5,31392
	3.2 на отм. -3.530									
96	11-110101-1101	(Тип 5) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	15,22	595,99	19,19	9071	292	2398	0,356	5,41832
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,15	9,53	3792	145	60,9	0,0127	0,19329
97	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-15,22	176,08	6,57	-2680	-100	-86	0,0088	-0,13394
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				6,18	3,15	-94	-48	60,9	0,0042	-0,06392
100	11-110101-1101	(Тип 6) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	40,11	596,01	19,17	23906	769	6320	0,356	14,27916
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,19	9,55	9995	383	60,9	0,0127	0,5094
101	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	40,11	528,2	19,7	21186	790	683	0,0264	1,0589
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				18,47	9,47	741	380	60,9	0,0126	0,50539
	3.3 на отм. 0.000									

104	11-110101-1101	(Тип 5) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	14,47	596,06	19,21	8625	278	2280	0,356	5,15132
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,21	9,54	3606	138	60,9	0,0127	0,18377
105	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-14,47	176,09	6,57	-2548	-95	-82	0,0088	-0,12734
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				6,15	3,18	-89	-46	60,9	0,0042	-0,06077
108	11-110101-1101	(Тип 6) Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	36,8	596,06	19,21	21935	707	5798	0,356	13,1008
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,18	9,54	9170	351	60,9	0,0127	0,46736
109	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	36,8	528,21	19,7	19438	725	626	0,0264	0,97152
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				18,48	9,46	680	348	60,9	0,0126	0,46368
112	11-110101-0901	(Тип 1). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	7,56	223,94	20,11	1693	152	983	0,258	1,95048
		м2 изолируемой поверхност и		———	———	———	———	———	———	———
				203,84	9,66	1541	73	60,9	0,0116	0,0877
113	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	0,2336	28524,87		6663				
		м3								
114	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкой	7,56	89,55	0,13	677	1	431	0,123	0,92988
		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
				88,49	0,13	669	1	64,3	0,0001	0,00076
115	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	7,56	596,03	19,18	4506	145	1191	0,356	2,69136
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,21	9,52	1884	72	60,9	0,0127	0,09601
116	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	7,56	528,31	19,71	3994	149	129	0,0264	0,19958
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				18,52	9,52	140	72	60,9	0,0126	0,09526
117	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00832	9855,77	841,35	82	7	38	11,6	0,09651
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9014,42	480,77	75	4	48,5	0,38	0,00316

118	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00832	215174,51		1790				
		т								
121	11-110101-0901	(Тип 3). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	2,89	223,88	20,07	647	58	376	0,258	0,74562
		м2 изолируемой поверхност и		———	———	———	———	———	———	———
				203,81	9,69	589	28	60,9	0,0116	0,03352
122	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	0,0893	28524,87		2547				
		м3								
123	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкой (2 слоя) ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	2,89	179,58	0,35	519	1	329	0,246	0,71094
		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
				177,16	–	512	–	64,3	0,0002	0,00058
124	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	2,89	595,85	19,03	1722	55	456	0,356	1,02884
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				249,13	9,69	720	28	60,9	0,0127	0,0367
125	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	2,89	176,12	6,57	509	19	16	0,0088	0,02543
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				6,23	3,11	18	9	60,9	0,0042	0,01214
126	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00318	10062,89	943,4	32	3	15	11,6	0,03689
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9119,5	628,93	29	2	48,5	0,38	0,00121
127	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00318	215174,51		684				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**6847095**				**6823**
										———
										286
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 081 064				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				199 576				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				88 584				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 210 789				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 031 038				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 878 133				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				334 033				

		Итого, тенге				8 212 166				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				656 973				
		Итого по разделу на подряд, тенге				8 869 139				
ТОГО:						**40 644 698**				
Оборудование:										
Итого без оборудование:						**40 644 698**				
Итого с временными			**0,9%**	**365 802**		**41 010 500**				
Итого с зимними удорожаниями			**0,49%**	**200 951**		**41 211 452**				
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			**1,0504**			**43 288 509**				
Итого с НДС			**12%**	**5 194 621**		**48 483 129**				

ИНЖЕНЕР:

Старший инженер эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Д. Умирбеков

Инженер эксперт

С. Ерембердиев

А. Парбеков

ПОДРЯДЧИК:

Гл. инженер ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

С. Садыбаев