Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительства 12-ти этажного жилого дома в микрорайоне Туран города Шымкент (всего 2 дома) 2-очередь" (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Акт № 6
приемки выполненных работ за Апрель 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-1 Блок П										
	1.20 Монолитные стены парапета на отм. +36.400									
112	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	38,7	35748,71	4448,11	1383475	172142	219335	14	541,8
		м3								
				10792,45	893,26	417668	34569	48,5	1,0486	40,58082
113	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,36607	13656,28	699,93	45968	2356	21018	16,88	56,81926
		т								
				12680,96	193,4	42685	651	48,5	0,17	0,57223
114	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,36607	146912,11		494516				
		т								
115	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18382	151678,18		27881				
		т								

116	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,24136	13249,92	1023,37	3198	247	1426	14,94	3,60592
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11953,1	227,88	2885	55	48,5	0,2	0,04827
117	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,2032	144002,16		29261				
		т								
118	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03816	151678,18		5788				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1990087**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				463 238				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				174 745				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				35 275				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				557 446				
		Накладные расходы I уровня, тенге				241 779				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 231 866				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				94 631				
		Итого, тенге				2 326 497				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				186 120				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 512 617**				
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.2 на отм.									
132	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=10,000;	1932	516,4	224,37	997681	433492	432037	0,337	3255,42
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				285,83	154,37	552230	298237	50,8	0,182	1758,12
133	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-10,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-1932	11,52	4,45	-22252	-8603	-9490	0,0076	-73,416

		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				6,45	3,22	-12454	-6227	50,8	0,0038	-36,708
134	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=10,000;	1932	95,74	0,54	184968	1037	112313	0,119	1149,54
		болт		———	———	———	———	———	———	———
				95,2	0,25	183931	492	60,9	0,0003	2,898
135	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=10,000;	0,1932	446993,93		86359				
		т								
136	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=10,000;	9,41798	59345,85	14083	558918	132633	270167	56,5	2660,5794
		т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				43555,28	3548,72	410203	33422	60,9	3,608	169,90036
137	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=10,000;	9,30526	179948,27		1674465				
		т								
138	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=10,000;	0,11272	162657,34		18335				
		т								
141	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=10,000;	135,96	21373,72	301,47	2905972	40987	263968	4,744	3224,9712
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				3747,24	74,64	509475	10148	50,8	0,088	59,8224
142	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=10,000;	1700,58	187,41	78,28	318701	133126	124021	0,1348	1146,1909
		м борозд		———	———	———	———	———	———	———
				109,12	34,44	185575	58561	50,8	0,0406	345,21774
143	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=10,000;	0,5189	260576,99	1388,71	135213	721	11723	56,4	146,3298
		т мет аллических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				44013,88	457,89	22839	238	50,8	0,54	1,40103
144	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=10,000;	1152,28	303,27	0,05	349457	62	69935	0,159	916,0626
		м ст ыка		———	———	———	———	———	———	———
				119,45	0,03	137638	29	50,8	0,00003	0,17284
		Итого прямые затраты по разделу 2				**7207818**				**14007**

										———
										2529
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 989 437				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				733 455				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				394 899				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 110 042				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 274 675				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 482 493				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				359 658				
		Итого, тенге				8 842 151				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				707 372				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**9 549 523**				
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.3 на отм. +36.400									
196	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	87,48	30644,7	1108,69	2680798	96988	302703	9,0272	789,69946
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6867,44	267,09	600764	23365	48,5	0,3117	27,26752
197	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	8,89776	13656,02	699,61	121508	6225	55559	16,88	150,19419
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,06	193,42	112833	1721	48,5	0,17	1,51262
198	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,68075	13250,02	1022,48	35520	2741	15836	14,94	40,05041
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,25	227,55	32041	610	48,5	0,2	0,53615
199	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,04272	144002,16		438158				
		т								
200	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	10,78336	146912,11		1584206				
		т								
201	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,31683	151678,18		199734				
		т								
	4.4 на отм. +37,710									

202	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,6	29908,85	1108,46	77763	2882	8069	8,06	20,956
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6131,54	267,31	15942	695	48,5	0,3117	0,81042
203	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,26692	13659,52	700,58	3646	187	1667	16,88	4,50561
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,7	194,81	3385	52	48,5	0,17	0,04538
204	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,26692	146912,11		39214				
		т								
205	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03132	151678,18		4751				
		т								
206	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН 131-6)	0,0164	313475,61	853,66	5141	14	1263	198	3,2472
		т		———	———	———	———	———	———	———
				158414,63	365,85	2598	6	48,5	0,36	0,0059
	4.5 на отм. +39,080									
207	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5,42	29909,23	1108,86	162108	6010	16820	8,06	43,6852
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6131,73	266,97	33234	1447	48,5	0,3117	1,68941
208	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,56188	13655,94	699,44	7673	393	3508	16,88	9,48453
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12680,64	193,99	7125	109	48,5	0,17	0,09552
209	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,56188	146912,11		82547				
		т								
210	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06912	151678,18		10484				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**5453251**				**10397**
										———
										326
		в том числе								

		- зарплата рабочих-строителей, тенге				807 922				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				115 440				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				28 005				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 359 094				
		Накладные расходы I уровня, тенге				405 425				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 858 676				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				248 408				
		Итого, тенге				6 107 084				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				488 567				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**6 595 651**				
Локальная смета № 2-4-2 Блок Т										
	1.2 Витражи									
10	21-090303-0209	(В-1) Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, двухстворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 24-15 ГОСТ 23747-88	327,36	58090,65		19016555				
		м2								
11	21-090304-0105	(В-2,3,5) Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением части однокамерным стеклопакетом	221,32206	30424,67		6733651				
		м2								
12	21-090303-0202	(для В-2,3,5) Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, одностворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-88	73,924997	59778,21		4419104				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**30169310**				
		в том числе								
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 279 179				
		Итого, тенге				31 448 488				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 515 879				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**33 964 367**				
Локальная смета № 2-2-1 Блок Р										
	1.20 Монолитные стены парапета на отм. +36.400									
112	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	38,7	35748,71	4448,11	1383475	172142	219335	14	541,8

		м3		———	———	———	———	———	———	———
				10792,45	893,26	417668	34569	48,5	1,0486	40,58082
113	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,36607	13656,28	699,93	45968	2356	21018	16,88	56,81926
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12680,96	193,4	42685	651	48,5	0,17	0,57223
114	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,36607	146912,11		494516				
		т								
115	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18382	151678,18		27881				
		т								
116	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,24136	13249,92	1023,37	3198	247	1426	14,94	3,60592
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11953,1	227,88	2885	55	48,5	0,2	0,04827
117	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,2032	144002,16		29261				
		т								
118	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03816	151678,18		5788				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1990087**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				463 238				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				174 745				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				35 275				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				557 446				
		Накладные расходы I уровня, тенге				241 779				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 231 866				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				94 631				
		Итого, тенге				2 326 497				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				186 120				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 512 617**				
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.2 на отм.									

132	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=10,000;	1932	516,4	224,37	997681	433492	432037	0,337	3255,42
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				285,83	154,37	552230	298237	50,8	0,182	1758,12
133	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-10,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-1932	11,52	4,45	-22252	-8603	-9490	0,0076	-73,416
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				6,45	3,22	-12454	-6227	50,8	0,0038	-36,708
134	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=10,000;	1932	95,74	0,54	184968	1037	112313	0,119	1149,54
		болт		———	———	———	———	———	———	———
				95,2	0,25	183931	492	60,9	0,0003	2,898
135	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=10,000;	0,1932	446993,93		86359				
		т								
136	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=10,000;	9,41798	59345,85	14083	558918	132633	270167	56,5	2660,5794
		т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				43555,28	3548,72	410203	33422	60,9	3,608	169,90036
137	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=10,000;	9,30526	179948,27		1674465				
		т								
138	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=10,000;	0,11272	162657,34		18335				
		т								
141	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=10,000;	135,96	21373,72	301,47	2905972	40987	263968	4,744	3224,9712
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				3747,24	74,64	509475	10148	50,8	0,088	59,8224

142	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=10,000;	1700,58	187,41	78,28	318701	133126	124021	0,1348	1146,1909
		м борозд		———	———	———	———	———	———	———
				109,12	34,44	185575	58561	50,8	0,0406	345,21774
143	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=10,000;	0,5189	260576,99	1388,71	135213	721	11723	56,4	146,3298
		т мет аллических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				44013,88	457,89	22839	238	50,8	0,54	1,40103
144	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=10,000;	1152,28	303,27	0,05	349457	62	69935	0,159	916,0626
		м ст ыка		———	———	———	———	———	———	———
				119,45	0,03	137638	29	50,8	0,00003	0,17284
		Итого прямые затраты по разделу 2				**7207818**				**14007**
										———
										2529
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 989 437				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				733 455				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				394 899				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 110 042				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 274 675				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 482 493				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				359 658				
		Итого, тенге				8 842 151				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				707 372				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**9 549 523**				
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.3 на отм. +36.400									
196	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м т.ч. п.3.2: ktpp1=1,12;	87,48	30644,7	1108,69	2680798	96988	302703	9,0272	789,69946
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6867,44	267,09	600764	23365	48,5	0,3117	27,26752
197	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	8,89776	13656,02	699,61	121508	6225	55559	16,88	150,19419
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,06	193,42	112833	1721	48,5	0,17	1,51262
198	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,68075	13250,02	1022,48	35520	2741	15836	14,94	40,05041
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,25	227,55	32041	610	48,5	0,2	0,53615

199	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,04272	144002,16		438158				
		т								
200	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	10,78336	146912,11		1584206				
		т								
201	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,31683	151678,18		199734				
		т								
	4.4 на отм. +37,710									
202	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,6	29908,85	1108,46	77763	2882	8069	8,06	20,956
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6131,54	267,31	15942	695	48,5	0,3117	0,81042
203	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,26692	13659,52	700,58	3646	187	1667	16,88	4,50561
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,7	194,81	3385	52	48,5	0,17	0,04538
204	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,26692	146912,11		39214				
		т								
205	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03132	151678,18		4751				
		т								
206	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН 131-6)	0,0164	313475,61	853,66	5141	14	1263	198	3,2472
		т		———	———	———	———	———	———	———
				158414,63	365,85	2598	6	48,5	0,36	0,0059
	4.5 на отм. +39,080									
207	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5,42	29909,23	1108,86	162108	6010	16820	8,06	43,6852
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6131,73	266,97	33234	1447	48,5	0,3117	1,68941
208	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,56188	13655,94	699,44	7673	393	3508	16,88	9,48453
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12680,64	193,99	7125	109	48,5	0,17	0,09552

209	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,56188	146912,11		82547				
		т								
210	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06912	151678,18		10484				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**5453251**				**10397**
										———
										326
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				807 922				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				115 440				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				28 005				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 359 094				
		Накладные расходы I уровня, тенге				405 425				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 858 676				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				248 408				
		Итого, тенге				6 107 084				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				488 567				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**6 595 651**				
Локальная смета № 2-3-1 Блок С										
	1.20 Монолитные стены парапета на отм. +36.400									
112	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	38,7	35748,71	4448,11	1383475	172142	219335	14	541,8
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				10792,45	893,26	417668	34569	48,5	1,0486	40,58082
113	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,36607	13656,28	699,93	45968	2356	21018	16,88	56,81926
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12680,96	193,4	42685	651	48,5	0,17	0,57223
114	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,36607	146912,11		494516				
		т								
115	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18382	151678,18		27881				
		т								

116	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,24136	13249,92	1023,37	3198	247	1426	14,94	3,60592
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11953,1	227,88	2885	55	48,5	0,2	0,04827
117	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,2032	144002,16		29261				
		т								
118	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03816	151678,18		5788				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1990087**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				463 238				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				174 745				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				35 275				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				557 446				
		Накладные расходы I уровня, тенге				241 779				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 231 866				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				94 631				
		Итого, тенге				2 326 497				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				186 120				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 512 617**				
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.2 на отм.									
132	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=10,000;	1932	516,4	224,37	997681	433492	432037	0,337	3255,42
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				285,83	154,37	552230	298237	50,8	0,182	1758,12
133	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-10,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-1932	11,52	4,45	-22252	-8603	-9490	0,0076	-73,416

		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				6,45	3,22	-12454	-6227	50,8	0,0038	-36,708
134	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=10,000;	1932	95,74	0,54	184968	1037	112313	0,119	1149,54
		болт		———	———	———	———	———	———	———
				95,2	0,25	183931	492	60,9	0,0003	2,898
135	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=10,000;	0,1932	446993,93		86359				
		т								
136	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=10,000;	9,41798	59345,85	14083	558918	132633	270167	56,5	2660,5794
		т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				43555,28	3548,72	410203	33422	60,9	3,608	169,90036
137	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=10,000;	9,30526	179948,27		1674465				
		т								
138	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=10,000;	0,11272	162657,34		18335				
		т								
141	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=10,000;	135,96	21373,72	301,47	2905972	40987	263968	4,744	3224,9712
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				3747,24	74,64	509475	10148	50,8	0,088	59,8224
142	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=10,000;	1700,58	187,41	78,28	318701	133126	124021	0,1348	1146,1909
		м борозд		———	———	———	———	———	———	———
				109,12	34,44	185575	58561	50,8	0,0406	345,21774
143	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=10,000;	0,5189	260576,99	1388,71	135213	721	11723	56,4	146,3298
		т мет аллических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				44013,88	457,89	22839	238	50,8	0,54	1,40103
144	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=10,000;	1152,28	303,27	0,05	349457	62	69935	0,159	916,0626
		м ст ыка		———	———	———	———	———	———	———
				119,45	0,03	137638	29	50,8	0,00003	0,17284
		Итого прямые затраты по разделу 2				**7207818**				**14007**

										———
										2529
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 989 437				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				733 455				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				394 899				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 110 042				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 274 675				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 482 493				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				359 658				
		Итого, тенге				8 842 151				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				707 372				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**9 549 523**				
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.3 на отм. +36.400									
196	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	87,48	30644,7	1108,69	2680798	96988	302703	9,0272	789,69946
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6867,44	267,09	600764	23365	48,5	0,3117	27,26752
197	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	8,89776	13656,02	699,61	121508	6225	55559	16,88	150,19419
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,06	193,42	112833	1721	48,5	0,17	1,51262
198	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,68075	13250,02	1022,48	35520	2741	15836	14,94	40,05041
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,25	227,55	32041	610	48,5	0,2	0,53615
199	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,04272	144002,16		438158				
		т								
200	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	10,78336	146912,11		1584206				
		т								
201	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,31683	151678,18		199734				
		т								
	4.4 на отм. +37,710									

202	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,6	29908,85	1108,46	77763	2882	8069	8,06	20,956
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6131,54	267,31	15942	695	48,5	0,3117	0,81042
203	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,26692	13659,52	700,58	3646	187	1667	16,88	4,50561
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,7	194,81	3385	52	48,5	0,17	0,04538
204	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,26692	146912,11		39214				
		т								
205	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03132	151678,18		4751				
		т								
206	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН 131-6)	0,0164	313475,61	853,66	5141	14	1263	198	3,2472
		т		———	———	———	———	———	———	———
				158414,63	365,85	2598	6	48,5	0,36	0,0059
	4.5 на отм. +39,080									
207	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5,42	29909,23	1108,86	162108	6010	16820	8,06	43,6852
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6131,73	266,97	33234	1447	48,5	0,3117	1,68941
208	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,56188	13655,94	699,44	7673	393	3508	16,88	9,48453
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12680,64	193,99	7125	109	48,5	0,17	0,09552
209	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,56188	146912,11		82547				
		т								
210	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06912	151678,18		10484				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**5453251**				**10397**
										———
										326
		в том числе								

		- зарплата рабочих-строителей, тенге				807 922				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				115 440				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				28 005				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 359 094				
		Накладные расходы I уровня, тенге				405 425				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 858 676				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				248 408				
		Итого, тенге				6 107 084				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				488 567				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**6 595 651**				
Локальная смета № 2-4-1 Блок Т										
	1.20 Монолитные стены парапета на отм. +36.400									
112	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	38,7	35748,71	4448,11	1383475	172142	219335	14	541,8
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				10792,45	893,26	417668	34569	48,5	1,0486	40,58082
113	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,36607	13656,28	699,93	45968	2356	21018	16,88	56,81926
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12680,96	193,4	42685	651	48,5	0,17	0,57223
114	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,36607	146912,11		494516				
		т								
115	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18382	151678,18		27881				
		т								
116	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,24136	13249,92	1023,37	3198	247	1426	14,94	3,60592
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11953,1	227,88	2885	55	48,5	0,2	0,04827
117	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,2032	144002,16		29261				
		т								
118	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03816	151678,18		5788				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1990087**				

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				463 238				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				174 745				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				35 275				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				557 446				
		Накладные расходы I уровня, тенге				241 779				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 231 866				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				94 631				
		Итого, тенге				2 326 497				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				186 120				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 512 617**				
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.2 на отм.									
132	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=10,000;	3864	516,4	224,37	1995362	866983	864074	0,337	3255,42
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				285,83	154,37	1104460	596474	50,8	0,182	1758,12
133	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-10,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-3864	11,52	4,45	-44505	-17206	-18980	0,0076	-73,416
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				6,45	3,22	-24908	-12454	50,8	0,0038	-36,708
134	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=10,000;	3864	95,74	0,54	369936	2074	224627	0,119	1149,54
		болт		———	———	———	———	———	———	———
				95,2	0,25	367862	983	60,9	0,0003	2,898
135	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=10,000;	0,3864	446993,93		172718				
		т								
136	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=10,000;	18,83596	59345,85	14083	1117836	265267	540335	56,5	2660,5794
		т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———

				43555,28	3548,72	820406	66844	60,9	3,608	169,90036
137	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=10,000;	18,61052	179948,27		3348931				
		т								
138	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=10,000;	0,22544	162657,34		36670				
		т								
141	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=10,000;	271,92	21373,72	301,47	5811943	81974	527936	4,744	3224,9712
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				3747,24	74,64	1018949	20296	50,8	0,088	59,8224
142	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=10,000;	3401,16	187,41	78,28	637403	266252	248042	0,1348	1146,1909
		м борозд		———	———	———	———	———	———	———
				109,12	34,44	371150	117121	50,8	0,0406	345,21774
143	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=10,000;	1,0378	260576,99	1388,71	270427	1441	23446	56,4	146,3298
		т мет аллических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				44013,88	457,89	45678	475	50,8	0,54	1,40103
144	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=10,000;	2304,56	303,27	0,05	698915	124	139870	0,159	916,0626
		м ст ыка		———	———	———	———	———	———	———
				119,45	0,03	275277	59	50,8	0,00003	0,17284
		Итого прямые затраты по разделу 2				**14415635**				**14007**
										———
										2529
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 978 874				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 466 910				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				789 798				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 110 042				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 549 351				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				16 964 986				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				719 315				
		Итого, тенге				17 684 301				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 414 744				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**19 099 046**				

	Раздел 4 Перекрытия									
	4.2 на отм.									
194	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	5,7665344	146912,11		847174				
		т								
	4.3 на отм. +36.400									
196	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м т.ч. п.3.2: ktpp1=1,12;	87,48	30644,7	1108,69	2680798	96988	302703	9,0272	789,69946
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6867,44	267,09	600764	23365	48,5	0,3117	27,26752
197	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	8,89776	13656,02	699,61	121508	6225	55559	16,88	150,19419
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,06	193,42	112833	1721	48,5	0,17	1,51262
198	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,68075	13250,02	1022,48	35520	2741	15836	14,94	40,05041
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,25	227,55	32041	610	48,5	0,2	0,53615
199	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,04272	144002,16		438158				
		т								
200	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	10,78336	146912,11		1584206				
		т								
201	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,31683	151678,18		199734				
		т								
	4.4 на отм. +37,710									
202	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,6	29908,85	1108,46	77763	2882	8069	8,06	20,956
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6131,54	267,31	15942	695	48,5	0,3117	0,81042
203	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,26692	13659,52	700,58	3646	187	1667	16,88	4,50561

		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,7	194,81	3385	52	48,5	0,17	0,04538
204	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,26692	146912,11		39214				
		т								
205	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03132	151678,18		4751				
		т								
206	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН 131-6)	0,0164	313475,61	853,66	5141	14	1263	198	3,2472
		т		———	———	———	———	———	———	———
				158414,63	365,85	2598	6	48,5	0,36	0,0059
	4.5 на отм. +39,080									
207	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5,42	29909,23	1108,86	162108	6010	16820	8,06	43,6852
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6131,73	266,97	33234	1447	48,5	0,3117	1,68941
208	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,56188	13655,94	699,44	7673	393	3508	16,88	9,48453
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12680,64	193,99	7125	109	48,5	0,17	0,09552
209	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,56188	146912,11		82547				
		т								
210	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06912	151678,18		10484				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**6300425**				**10397**
										———
										326
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				807 922				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				115 440				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				28 005				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 359 094				
		Накладные расходы I уровня, тенге				405 425				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 705 850				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				284 328				

		Итого, тенге				6 990 178				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				559 214				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**7 549 392**				
Локальная смета № 2-4-3 Блок Т										
145	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,61367416	213720,91		131155				
		км								
146	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	4072	198,94	90,93	810081	370257	200597	0,1	407,2
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				84,82	30,28	345375	123310	42,8	0,0378	153,9216
147	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	4,15344	133303,67		553669				
		км								
148	13-080401-0417	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	560	348,5	4,74	195159	2656	67479	0,33	184,8
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				279,9	1,64	156742	919	42,8	0,0018	1,008
149	23-060204-2202	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг (медный экран) 3х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020;	0,5712	340574,52		194536				
		км								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1884600**				**5593**
										———
										673
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				502 117				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				372 913				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				124 229				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				879 360				
		Накладные расходы I уровня, тенге				268 076				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 152 676				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				91 273				
		Итого, тенге				2 243 949				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				179 516				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 423 465**				
ИТОГО:						**121 522 258**				
Оборудование:										
Итого без оборудование:						**121 522 258**				
Итого с временными			**0,9%**	**1 093 700**		**122 615 958**				

мними удорожаниями	0,49%	600 818	123 216 776				
текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%	1,0504		129 426 902				
НДС	12%	15 531 228	144 958 130				

ИНЖЕНЕР:

Старший инженер эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Д. Умирбеков

Инженер эксперт

Т. Етембердиев

А. Нарбеков

ПОДРЯДЧИК:

Гл. инженер ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

С. Садыбаев