Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительства 12-ти этажного жилого дома в микрорайоне Туран города Шымкент (всего 2 дома) 2-очередь" (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Акт №2
приемки выполненных работ за Ноябрь 2018 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-2-1 Блок Р										
	Раздел 4 Перекрытия									
194	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	15,979853	146912,11		2347634				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**2347634**				
		в том числе								
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				99 540				
		Итого, тенге				2 447 174				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				195 774				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 642 948**				
Локальная смета № 2-3-1 Блок С										
	Раздел 1 Монолитные стены. С отм. +3,400 до + 12,380									
	1.1 Монолитная стена МС-1,МС-1.1									

1	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	19,68	36180,37	4448,07	712029,6	87538	115 658	14,56	716,352
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	220891,6	17578,8	48,5	1,0486	51,59112
2	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,40816	13656,24	699,79	32886,4	1685,2	15 037	16,88	101,62435
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,05	193,34	30538	465,6	48,5	0,17	1,02347
3	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,14256	13249,16	1021,32	1888,8	145,6	842	14,94	5,32462
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,86	227,27	1704	32,4	48,5	0,2	0,07128
	1.2 Монолитная стена МС-2,МС-2.1									
7	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	15,52	36180,36	4448,07	561519,2	69034	91 210	14,56	564,928
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	174198,8	13863,2	48,5	1,0486	40,68568
8	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,88472	13656,23	699,69	39394,4	2018,4	18 013	16,88	121,73518
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,16	193,43	36581,6	558	48,5	0,17	1,22601
9	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,14256	13249,16	1021,32	1888,8	145,6	842	14,94	5,32462
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,86	227,27	1704	32,4	48,5	0,2	0,07128
	1.3 Монолитная стена МС-3,МС-3.1									
13	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	12,8	36180,31	4448	463108	56934,4	75 225	14,56	465,92
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,22	143669,2	11433,2	48,5	1,0486	33,5552
14	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,045488	13656,2	699,69	27933,6	1431,2	12 772	16,88	86,31959
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,18	193,4	25939,2	395,6	48,5	0,17	0,86933
15	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,13728	13251,75	1022,73	1819,2	140,4	811	14,94	5,12741
		т		———	———	———	———	———	———	———

				11952,21	227,27	1640,8	31,2	48,5	0,2	0,06864
	1.4 Монолитная стена МС-4, МС-4.1									
19	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	16,4	36180,37	4448,07	593358	72948,4	96 382	14,56	596,96
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,24	184076	14649,2	48,5	1,0486	42,9926
20	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,08384	13656,13	699,67	28457,2	1458	13 012	16,88	87,93805
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,01	193,49	26425,2	403,2	48,5	0,17	0,88563
21	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,11616	13250,69	1022,73	1539,2	118,8	686	14,94	4,33858
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,48	227,27	1388,4	26,4	48,5	0,2	0,05808
	1.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1									
25	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	39,76	36180,38	4448,07	1438532	176855,2	233 667	14,56	1447,264
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	446272,4	35515,6	48,5	1,0486	104,23084
26	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	12,149616	13656,14	699,64	165916,8	8500,4	75 864	16,88	512,7138
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,09	193,39	154070,4	2349,6	48,5	0,17	5,16359
27	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,39072	13250,41	1022,73	5177,2	399,6	2 308	14,94	14,59339
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,29	227,27	4670	88,8	48,5	0,2	0,19536
	1.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1									
31	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	39,76	36180,38	4448,07	1438532	176855,2	233 667	14,56	1447,264
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	446272,4	35515,6	48,5	1,0486	104,23084
32	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	11,20776	13656,18	699,66	153055,2	7841,6	69 983	16,88	472,96747
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,11	193,4	142126,8	2167,6	48,5	0,17	4,7633

33	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,3696	13250	1022,73	4897,2	378	2 183	14,94	13,80456
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,38	227,27	4417,6	84	48,5	0,2	0,1848
	1.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1									
37	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	43,2	36180,36	4448,06	1562991,6	192156	253 884	14,56	1572,48
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,24	484883,6	38588	48,5	1,0486	113,2488
38	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,52816	13656,14	699,62	61837,2	3168	28 274	16,88	191,08835
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,09	193,37	57422	875,6	48,5	0,17	1,92447
39	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,264	13251,52	1022,73	3498,4	270	1 560	14,94	9,8604
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11953,03	227,27	3155,6	60	48,5	0,2	0,132
	1.8 Монолитная стена МС-8, МС-8.1									
43	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	27,2	36180,38	4448,06	984106,4	120987,2	159 853	14,56	990,08
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	305297,2	24296,4	48,5	1,0486	71,3048
44	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	3,32264	13656,13	699,56	45374,4	2324,4	20 747	16,88	140,21541
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,12	193,34	42134,8	642,4	48,5	0,17	1,41212
45	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,264	10774,24	657,58	2844,4	173,6	1 283	12,3	8,118
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,91	181,82	2598	48	48,5	0,16	0,1056
	1.9 Монолитная стена МС-9 , МС-9,1									
49	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	23,2	36180,34	4448,05	839384	103194,8	136 345	14,56	844,48
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,26	260400,4	20723,6	48,5	1,0486	60,8188

50	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,32624	13656,2	699,64	59080	3026,8	27 014	16,88	182,56733
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,13	193,42	54861,6	836,8	48,5	0,17	1,83865
51	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,71176	10772,73	656,96	7667,6	467,6	3 460	12,3	21,88662
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,4	182,08	7004	129,6	48,5	0,16	0,2847
	1.10 Монолитная стена МС-10 , МС-10,1									
55	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	26,24	36180,37	4448,05	949372,8	116716,8	154 211	14,56	955,136
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	294522	23438,8	48,5	1,0486	68,78816
56	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	7,9004	13656,07	699,61	107888,4	5527,2	49 331	16,88	333,39688
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,08	193,41	100185,6	1528	48,5	0,17	3,35767
57	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,4792	10773,79	657,76	5162,8	315,2	2 329	12,3	14,7354
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,57	181,97	4715,6	87,2	48,5	0,16	0,19168
	1.11 Монолитная стена МС-11, МС-11.1									
61	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	21,6	36180,39	4448,06	781496,4	96078	126 942	14,56	786,24
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,24	242442	19294	48,5	1,0486	56,6244
62	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	8,911312	13656,13	699,65	121694	6234,8	55 644	16,88	376,05737
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,1	193,42	113005,2	1723,6	48,5	0,17	3,78731
63	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,27456	10772,14	657,05	2957,6	180,4	1 334	12,3	8,44272
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,74	182,11	2701,6	50	48,5	0,16	0,10982
	1.12 Монолитная стена МС-12, МС-12.1									

67	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	19,6	36180,37	4448,06	709135,2	87182	115 188	14,56	713,44
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,22	219993,6	17507,2	48,5	1,0486	51,3814
68	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	1,89184	10398,34	642,13	19672	1214,8	8 876	12,62	59,68755
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9480,72	193,46	17936	366	48,5	0,17	0,80403
69	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,11616	10771,35	654,27	1251,2	76	565	12,3	3,57192
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9841,6	182,51	1143,2	21,2	48,5	0,16	0,04646
	1.13 Монолитная стена МС-13, МС-13.1									
72	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	32,32	36180,35	4448,03	1169348,8	143760,4	189 943	14,56	1176,448
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,24	362764,8	28869,6	48,5	1,0486	84,72688
73	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	5,33808	13656,15	699,65	72897,6	3734,8	33 332	16,88	225,26698
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,11	193,4	67692,8	1032,4	48,5	0,17	2,26868
74	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,11616	10771,35	654,27	1251,2	76	565	12,3	3,57192
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9841,6	182,51	1143,2	21,2	48,5	0,16	0,04646
	1.14 Монолитная стена МС-14, МС-14.1									
78	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	35,28	36180,36	4448,04	1276443,2	156926,8	207 339	14,56	1284,192
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	395988,4	31514	48,5	1,0486	92,48652
79	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	5,19864	10398,26	642,09	54056,8	3338	24 392	12,62	164,01709
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9480,79	193,44	49287,2	1005,6	48,5	0,17	2,20942
80	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,102	10768,63	654,9	1098,4	66,8	496	12,3	3,1365
		т		———	———	———	———	———	———	———

				9839,22	180,39	1003,6	18,4	48,5	0,16	0,0408
	1.15 Монолитная стена МС-15									
84	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	16,28	36180,37	4448,06	589016,4	72414,4	95 676	14,56	592,592
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,24	182729,2	14542	48,5	1,0486	42,67802
85	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,67536	13656,05	699,55	22878,8	1172	10 461	16,88	70,70019
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,21	193,39	21245,6	324	48,5	0,17	0,71203
86	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,07976	10767,3	651,96	858,8	52	388	12,3	2,45262
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,52	180,54	784,8	14,4	48,5	0,16	0,0319
	1.16 Монолитная стена МС-16, МС-16.1									
89	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	15,36	36180,36	4448,05	555730,4	68322	90 270	14,56	559,104
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	172403,2	13720	48,5	1,0486	40,26624
90	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,14224	13656,17	699,64	29254,8	1498,8	13 376	16,88	90,40253
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,12	193,44	27166	414,4	48,5	0,17	0,91045
91	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,144	10769,44	655,56	1550,8	94,4	700	12,3	4,428
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9838,89	183,33	1416,8	26,4	48,5	0,16	0,0576
	1.17 Монолитная стена МС-17									
95	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	8,12	36180,39	4448,13	293784,8	36118,8	47 721	14,56	295,568
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,14	893,25	91140	7253,2	48,5	1,0486	21,28658
96	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,22336	13655,83	699,39	16706	855,6	7 639	16,88	51,62579
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,14	193,24	15513,6	236,4	48,5	0,17	0,51993

97	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,07156	10765,79	654	770,4	46,8	348	12,3	2,20047
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9837,9	184,46	704	13,2	48,5	0,16	0,02862
	1.18 Монолитная стена МС-18									
101	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	12,76	36180,41	4448,06	461662	56757,2	74 990	14,56	464,464
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	143220,4	11397,6	48,5	1,0486	33,45034
102	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,2446	13656,11	699,66	16996,4	870,8	7 772	16,88	52,52212
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,02	193,48	15782,8	240,8	48,5	0,17	0,52896
103	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,14312	10774,18	656,79	1542	94	696	12,3	4,40094
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,69	181,67	1408,4	26	48,5	0,16	0,05725
	1.19 Монолитная стена МС-19									
106	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	13,92	36180,34	4448,07	503630,4	61917,2	81 807	14,56	506,688
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,25	156240,4	12434	48,5	1,0486	36,49128
107	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,02556	13656,31	699,77	41318	2117,2	18 892	16,88	127,67863
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,16	193,42	38367,6	585,2	48,5	0,17	1,28586
108	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,12964	10771,37	657,2	1396,4	85,2	630	12,3	3,98643
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,56	182,04	1275,6	23,6	48,5	0,16	0,05186
		Итого прямые затраты по разделу 1				**17049540**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 200 027				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 403 266				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				285 192				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 361 847				

		Накладные расходы I уровня, тенге				3 112 430				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				20 161 970				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				854 868				
		Итого, тенге				21 016 838				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 681 347				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**22 698 185**				
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.1 Лестничные марши и лестничные площадки									
161	11-060801-0	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы ЛМ 1-6)	8,106	35981,53	1913,21	291666	15509	40299	13	351,26
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				9889,75	360,81	80166	2925	48,5	0,4212	11,38082
162	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,871206	13656,24	699,72	11897	610	5440	16,88	49,01986
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,04	193,52	36826	562	48,5	0,17	0,49368
163	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,767538	146912,11		112761				
		т								
164	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,116082	151678,18		17607				
		т								
165	11-060801-0	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Лпм-1)	2,5896	29908,6	1108,67	77451	2871	8036	8,06	69,57392
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6131,6	267,03	15878	692	48,5	0,3117	2,69059
166	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,322686	13655,38	699,13	4406	226	2015	16,88	18,15647
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,06	193,38	4092	62	48,5	0,17	0,18286
167	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,322686	146912,11		47407				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**563196**				**751**
										———
										38
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				136 963				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 215				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 112				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				177 774				
		Накладные расходы I уровня, тенге				55 790				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				618 986				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				26 245				
		Итого, тенге				645 231				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				51 618				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**696 849**				
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.1 на отм. +6.400, +9.400,									
184	11-060801-0	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=4,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275773	193973	563781	8,3824	2933,1694
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6376,91	267,1	1115705	46731	48,5	0,3117	109,07006
185	11-060301-0	Сетки арматурные плоские (С-1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=4,000;	17,79552	13656,16	699,64	243019	12451	111118	16,88	600,77676
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,11	193,39	225667	3442	48,5	0,17	6,05048
186	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;	5,3615	13250,12	1022,38	71041	5482	31672	14,94	160,20162
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,35	227,55	64083	1220	48,5	0,2	2,1446
187	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	6,50504	144002,16		936740				
		т								
188	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	21,74828	146912,11		3195086				
		т								
189	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	2,63366	151678,18		399469				
		т								
	4.2 на отм. +12,400 , 15,400									
190	11-060801-0	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=6,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275772	193973	563781	8,3824	4399,7541
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6376,91	267,1	1115704	46731	48,5	0,3117	163,6051

				11952,28	227,51	,570	1724	48,5	0,2	4,5466
193	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	5,4776354	144002,16		788791				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**16529113**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 837 395				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				426 077				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				103 290				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 320 086				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 426 232				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				17 955 345				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				761 307				
		Итого, тенге				18 716 652				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 497 332				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**20 213 984**				
		Итого, тенге				46 251 965				
		Итого по смете на подряд, тенге				**46 251 965**				
ИТОГО:						**46 251 965**				
Оборудование:										
Итого без оборудование:						**46 251 965**				
Итого с временными			**0,9%**		**416 268**	**46 668 233**				
Итого с зимними удорожаниями			**0,49%**		**228 674**	**46 896 907**				
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			**1,0504**			**49 260 511**				
Итого с НДС			**12%**		**5 911 261**	**55 171 773**				

Инженер:

Старший инженер-эксперт ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"

_____ Д. Умирбеков

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "АРТ-Курылыс"

_____ О. Бопов