Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительства 12-ти этажного жилого дома в микрорайоне Туран города Шымкент (всего 2 дома) 2-очередь" (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Акт №1
приемки выполненных работ за Ноябрь 2018 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-1 Блок П										
	Раздел 1 Монолитные стены. С отм. +3,400 до + 12,380									
	1.1 Монолитная стена МС-1,МС-1.1									
1	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	19,68	36180,37	4448,07	712029,6	87538	115 658	14,56	716,352
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	220891,6	17578,8	48,5	1,0486	51,59112
2	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,40816	13656,24	699,79	32886,4	1685,2	15 037	16,88	101,62435
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,05	193,34	30538	465,6	48,5	0,17	1,02347

3	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,14256	13249,16	1021,32	1888,8	145,6	842	14,94	5,32462
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,86	227,27	1704	32,4	48,5	0,2	0,07128
	1.2 Монолитная стена МС-2,МС-2.1									
7	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	15,52	36180,36	4448,07	561519,2	69034	91 210	14,56	564,928
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	174198,8	13863,2	48,5	1,0486	40,68568
8	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,88472	13656,23	699,69	39394,4	2018,4	18 013	16,88	121,73518
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,16	193,43	36581,6	558	48,5	0,17	1,22601
9	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,14256	13249,16	1021,32	1888,8	145,6	842	14,94	5,32462
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,86	227,27	1704	32,4	48,5	0,2	0,07128
	1.3 Монолитная стена МС-3,МС-3.1									
13	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	12,8	36180,31	4448	463108	56934,4	75 225	14,56	465,92
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,22	143669,2	11433,2	48,5	1,0486	33,5552
14	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,045488	13656,2	699,69	27933,6	1431,2	12 772	16,88	86,31959
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,18	193,4	25939,2	395,6	48,5	0,17	0,86933
15	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,13728	13251,75	1022,73	1819,2	140,4	811	14,94	5,12741
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,21	227,27	1640,8	31,2	48,5	0,2	0,06864
	1.4 Монолитная стена МС-4, МС-4.1									

19	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	16,4	36180,37	4448,07	593358	72948,4	96 382	14,56	596,96
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,24	184076	14649,2	48,5	1,0486	42,9926
20	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,08384	13656,13	699,67	28457,2	1458	13 012	16,88	87,93805
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,01	193,49	26425,2	403,2	48,5	0,17	0,88563
21	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,11616	13250,69	1022,73	1539,2	118,8	686	14,94	4,33858
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,48	227,27	1388,4	26,4	48,5	0,2	0,05808
	1.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1									
25	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	39,76	36180,38	4448,07	1438532	176855,2	233 667	14,56	1447,264
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	446272,4	35515,6	48,5	1,0486	104,23084
26	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	12,149616	13656,14	699,64	165916,8	8500,4	75 864	16,88	512,7138
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,09	193,39	154070,4	2349,6	48,5	0,17	5,16359
27	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,39072	13250,41	1022,73	5177,2	399,6	2 308	14,94	14,59339
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,29	227,27	4670	88,8	48,5	0,2	0,19536
	1.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1									
31	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	39,76	36180,38	4448,07	1438532	176855,2	233 667	14,56	1447,264
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	446272,4	35515,6	48,5	1,0486	104,23084
32	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	11,20776	13656,18	699,66	153055,2	7841,6	69 983	16,88	472,96747

		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,11	193,4	142126,8	2167,6	48,5	0,17	4,7633
33	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,3696	13250	1022,73	4897,2	378	2 183	14,94	13,80456
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,38	227,27	4417,6	84	48,5	0,2	0,1848
	1.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1									
37	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	43,2	36180,36	4448,06	1562991,6	192156	253 884	14,56	1572,48
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,24	484883,6	38588	48,5	1,0486	113,2488
38	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,52816	13656,14	699,62	61837,2	3168	28 274	16,88	191,08835
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,09	193,37	57422	875,6	48,5	0,17	1,92447
39	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,264	13251,52	1022,73	3498,4	270	1 560	14,94	9,8604
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11953,03	227,27	3155,6	60	48,5	0,2	0,132
	1.8 Монолитная стена МС-8, МС-8.1									
43	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	27,2	36180,38	4448,06	984106,4	120987,2	159 853	14,56	990,08
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	305297,2	24296,4	48,5	1,0486	71,3048
44	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	3,32264	13656,13	699,56	45374,4	2324,4	20 747	16,88	140,21541
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,12	193,34	42134,8	642,4	48,5	0,17	1,41212
45	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,264	10774,24	657,58	2844,4	173,6	1 283	12,3	8,118
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,91	181,82	2598	48	48,5	0,16	0,1056

	1.9 Монолитная стена МС-9 , МС-9,1									
49	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	23,2	36180,34	4448,05	839384	103194,8	136 345	14,56	844,48
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,26	260400,4	20723,6	48,5	1,0486	60,8188
50	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,32624	13656,2	699,64	59080	3026,8	27 014	16,88	182,56733
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,13	193,42	54861,6	836,8	48,5	0,17	1,83865
51	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,71176	10772,73	656,96	7667,6	467,6	3 460	12,3	21,88662
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,4	182,08	7004	129,6	48,5	0,16	0,2847
	1.10 Монолитная стена МС-10 , МС-10,1									
55	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	26,24	36180,37	4448,05	949372,8	116716,8	154 211	14,56	955,136
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	294522	23438,8	48,5	1,0486	68,78816
56	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	7,9004	13656,07	699,61	107888,4	5527,2	49 331	16,88	333,39688
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,08	193,41	100185,6	1528	48,5	0,17	3,35767
57	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,4792	10773,79	657,76	5162,8	315,2	2 329	12,3	14,7354
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,57	181,97	4715,6	87,2	48,5	0,16	0,19168
	1.11 Монолитная стена МС-11, МС-11.1									
61	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	21,6	36180,39	4448,06	781496,4	96078	126 942	14,56	786,24
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,24	242442	19294	48,5	1,0486	56,6244

62	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	8,911312	13656,13	699,65	121694	6234,8	55 644	16,88	376,05737
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,1	193,42	113005,2	1723,6	48,5	0,17	3,78731
63	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,27456	10772,14	657,05	2957,6	180,4	1 334	12,3	8,44272
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,74	182,11	2701,6	50	48,5	0,16	0,10982
	1.12 Монолитная стена МС-12, МС-12.1									
67	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	19,6	36180,37	4448,06	709135,2	87182	115 188	14,56	713,44
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,22	219993,6	17507,2	48,5	1,0486	51,3814
68	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	1,89184	10398,34	642,13	19672	1214,8	8 876	12,62	59,68755
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9480,72	193,46	17936	366	48,5	0,17	0,80403
69	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,11616	10771,35	654,27	1251,2	76	565	12,3	3,57192
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9841,6	182,51	1143,2	21,2	48,5	0,16	0,04646
	1.13 Монолитная стена МС-13, МС-13.1									
72	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	32,32	36180,35	4448,03	1169348,8	143760,4	189 943	14,56	1176,448
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,24	362764,8	28869,6	48,5	1,0486	84,72688
73	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	5,33808	13656,15	699,65	72897,6	3734,8	33 332	16,88	225,26698
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,11	193,4	67692,8	1032,4	48,5	0,17	2,26868
74	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,11616	10771,35	654,27	1251,2	76	565	12,3	3,57192

		т		———	———	———	———	———	———	———
				9841,6	182,51	1143,2	21,2	48,5	0,16	0,04646
	1.14 Монолитная стена МС-14, МС-14.1									
78	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	35,28	36180,36	4448,04	1276443,2	156926,8	207 339	14,56	1284,192
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	395988,4	31514	48,5	1,0486	92,48652
79	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	5,19864	10398,26	642,09	54056,8	3338	24 392	12,62	164,01709
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9480,79	193,44	49287,2	1005,6	48,5	0,17	2,20942
80	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,102	10768,63	654,9	1098,4	66,8	496	12,3	3,1365
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,22	180,39	1003,6	18,4	48,5	0,16	0,0408
	1.15 Монолитная стена МС-15									
84	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	16,28	36180,37	4448,06	589016,4	72414,4	95 676	14,56	592,592
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,24	182729,2	14542	48,5	1,0486	42,67802
85	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,67536	13656,05	699,55	22878,8	1172	10 461	16,88	70,70019
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,21	193,39	21245,6	324	48,5	0,17	0,71203
86	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,07976	10767,3	651,96	858,8	52	388	12,3	2,45262
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,52	180,54	784,8	14,4	48,5	0,16	0,0319
	1.16 Монолитная стена МС-16, МС-16.1									
89	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	15,36	36180,36	4448,05	555730,4	68322	90 270	14,56	559,104

		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	172403,2	13720	48,5	1,0486	40,26624
90	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,14224	13656,17	699,64	29254,8	1498,8	13 376	16,88	90,40253
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,12	193,44	27166	414,4	48,5	0,17	0,91045
91	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,144	10769,44	655,56	1550,8	94,4	700	12,3	4,428
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9838,89	183,33	1416,8	26,4	48,5	0,16	0,0576
	1.17 Монолитная стена МС-17									
95	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	8,12	36180,39	4448,13	293784,8	36118,8	47 721	14,56	295,568
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,14	893,25	91140	7253,2	48,5	1,0486	21,28658
96	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,22336	13655,83	699,39	16706	855,6	7 639	16,88	51,62579
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,14	193,24	15513,6	236,4	48,5	0,17	0,51993
97	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,07156	10765,79	654	770,4	46,8	348	12,3	2,20047
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9837,9	184,46	704	13,2	48,5	0,16	0,02862
	1.18 Монолитная стена МС-18									
101	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	12,76	36180,41	4448,06	461662	56757,2	74 990	14,56	464,464
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	143220,4	11397,6	48,5	1,0486	33,45034
102	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,2446	13656,11	699,66	16996,4	870,8	7 772	16,88	52,52212
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,02	193,48	15782,8	240,8	48,5	0,17	0,52896

103	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,14312	10774,18	656,79	1542	94	696	12,3	4,40094
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,69	181,67	1408,4	26	48,5	0,16	0,05725
	1.19 Монолитная стена МС-19									
106	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	13,92	36180,34	4448,07	503630,4	61917,2	81 807	14,56	506,688
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,25	156240,4	12434	48,5	1,0486	36,49128
107	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,02556	13656,31	699,77	41318	2117,2	18 892	16,88	127,67863
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,16	193,42	38367,6	585,2	48,5	0,17	1,28586
108	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,12964	10771,37	657,2	1396,4	85,2	630	12,3	3,98643
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,56	182,04	1275,6	23,6	48,5	0,16	0,05186
		Итого прямые затраты по разделу 1				**17049540**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 200 027				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 403 266				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				285 192				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 361 847				
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 112 430				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				20 161 970				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				854 868				
		Итого, тенге				21 016 838				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 681 347				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**22 698 185**				
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.1 Лестничные марши и лестничные площадки									

161	11-060801-0	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы ЛМ 1-6)	8,106	35981,53	1913,21	291666	15509	40299	13	351,26
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				9889,75	360,81	80166	2925	48,5	0,4212	11,38082
162	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,871206	13656,24	699,72	11897	610	5440	16,88	49,01986
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,04	193,52	36826	562	48,5	0,17	0,49368
163	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,767538	146912,11		112761				
		т								
164	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,116082	151678,18		17607				
		т								
165	11-060801-0	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Лпм-1)	2,5896	29908,6	1108,67	77451	2871	8036	8,06	69,57392
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6131,6	267,03	15878	692	48,5	0,3117	2,69059
166	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,322686	13655,38	699,13	4406	226	2015	16,88	18,15647
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,06	193,38	4092	62	48,5	0,17	0,18286
167	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,322686	146912,11		47407				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**563196**				**751**
										———
										38
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				136 963				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				**19215**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				**7112**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				177 774				

		Накладные расходы I уровня, тенге				**55790**				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				618 986				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				26 245				
		Итого, тенге				645 231				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				51 618				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**696 849**				
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.1 на отм. +6.400, +9.400,									
184	11-060801-0	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=4,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275773	193973	563781	8,3824	2933,1694
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6376,91	267,1	1115705	46731	48,5	0,3117	109,07006
185	11-060301-0	Сетки арматурные плоские (С-1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=4,000;	17,79552	13656,16	699,64	243019	12451	111118	16,88	600,77676
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,11	193,39	225667	3442	48,5	0,17	6,05048
186	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;	5,3615	13250,12	1022,38	71041	5482	31672	14,94	160,20162
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,35	227,55	64083	1220	48,5	0,2	2,1446
187	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	6,50504	144002,16		936740				
		т								
188	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	21,74828	146912,11		3195086				
		т								
189	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	2,63366	151678,18		399469				
		т								
	4.2 на отм. +12,400 , 15,400									

190	11-060801-0	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=6,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275772	193973	563781	8,3824	4399,7541
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6376,91	267,1	1115704	46731	48,5	0,3117	163,6051
191	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=6,000;	17,79552	13656,15	699,65	243018	12451	111118	16,88	901,16513
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,09	193,4	225667	3442	48,5	0,17	9,07572
192	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=6,000;	7,57766	13250,18	1022,48	100405	7748	44763	14,94	339,63072
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,28	227,51	90570	1724	48,5	0,2	4,5466
193	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	6,81104	144002,16		980804				
		т								
194	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	22,19448	146912,11		3260638				
		т								
195	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	2,63366	151678,18		399469				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**20381233**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 837 395				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				426 077				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				103 290				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 172 206				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 426 232				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				21 807 465				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				924 637				

		Итого, тенге				22 732 101				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 818 568				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**24 550 669**				
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.1 на отм. +3,400									
119	11-460301-0	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	927	516,4	224,37	478700	207995	207298	0,337	312,399
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				285,83	154,37	264967	143099	50,8	0,182	168,714
120	11-460301-0	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-927	11,52	4,45	-10677	-4128	-4554	0,0076	-7,0452
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				6,45	3,22	-5976	-2988	50,8	0,0038	-3,5226
121	11-090501-0	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	927	95,74	0,54	88751	498	53890	0,119	110,313
		болт		———	———	———	———	———	———	———
				95,2	0,25	88253	236	60,9	0,0003	0,2781
122	21-130201-0	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	0,0927	446993,93		41436				
		т								
123	11-090302-0	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	4,58946	59345,54	14082,92	272364	64633	131655	56,5	259,30449
		т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				43555,23	3549	199895	16288	60,9	3,608	16,55877
124	21-050204-0	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	4,52938	179948,27		815054				
		т								

125	21-050201-0	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,06008	162657,34		9772				
		т								
128	11-080301-0	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м	68,28	21373,74	301,46	1459399	20584	132566	4,744	323,92032
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				3747,23	74,63	255861	5096	50,8	0,088	6,00864
129	11-460302-0	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сетки	850,29	187,41	78,28	159351	66563	62011	0,1348	114,61909
		м борозд		———	———	———	———	———	———	———
				109,13	34,44	92788	29280	50,8	0,0406	34,52177
130	11-080201-0	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,25643	260577,94	1388,29	66820	356	5793	56,4	14,46265
		т мет аллических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				44015,91	456,26	11287	117	50,8	0,54	0,13847
131	11-080301-0	Стыки. Заделка монтажной пеной	533,251	303,28	0,05	161722	29	32365	0,159	84,78691
		м ст ыка		———	———	———	———	———	———	———
				119,45	0,03	63696	14	50,8	0,00003	0,016
	2.2 на отм. +6.500, ... +33.400									
132	11-460301-0	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=10,000;	966	516,4	224,37	498841	216746	216019	0,337	3255,42
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———
				285,83	154,37	276115	149119	50,8	0,182	1758,12
133	11-460301-0	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-10,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-966	11,52	4,45	-11126	-4301	-4745	0,0076	-73,416
		от верст ие		———	———	———	———	———	———	———

				6,45	3,22	-6227	-3114	50,8	0,0038	-36,708
134	11-090501-0	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=10,000;	966	95,74	0,54	92484	518	56157	0,119	1149,54
		болт		———	———	———	———	———	———	———
				95,2	0,25	91966	246	60,9	0,0003	2,898
135	21-130201-0	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=10,000;	0,0966	446993,93		43180				
		т								
136	11-090302-0	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=10,000;	4,70899	59345,85	14083	279459	66317	135084	56,5	2660,5794
		т конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				43555,28	3548,72	205101	16711	60,9	3,608	169,90036
137	21-050204-0	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=10,000;	4,65263	179948,27		837233				
		т								
138	21-050201-0	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=10,000;	0,05636	162657,34		9167				
		т								
141	11-080301-0	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=10,000;	67,98	21373,72	301,47	1452986	20494	131984	4,744	3224,9712
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				3747,24	74,64	254737	5074	50,8	0,088	59,8224
142	11-460302-0	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=10,000;	850,29	187,41	78,28	159351	66563	62011	0,1348	1146,1909
		м борозд		———	———	———	———	———	———	———
				109,12	34,44	92788	29280	50,8	0,0406	345,21774
143	11-080201-0	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=10,000;	0,25945	260576,99	1388,71	67607	360	5861	56,4	146,3298
		т мет аллических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				44013,88	457,89	11419	119	50,8	0,54	1,40103
144	11-080301-0	Стыки. Заделка монтажной пенойК=10,000;	576,14	303,27	0,05	174729	31	34968	0,159	916,0626

		м ст ыка		———	———	———	———	———	———	———
				119,45	0,03	68819	15	50,8	0,00003	0,17284
		Итого прямые затраты по разделу 2				**7146601**				**14007**
										———
										2529
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 965 490				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				723 257				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				388 592				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 110 042				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 258 362				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 404 963				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				356 370				
		Итого, тенге				8 761 333				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				700 907				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**9 462 240**				
Локальная смета № 2-2-1 Блок Р										
	Раздел 1 Монолитные стены. С отм. +3,400 до + 12,380									
	1.1 Монолитная стена МС-1,МС-1.1									
1	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	19,68	36180,37	4448,07	712029,6	87538	115 658	14,56	716,352
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	220891,6	17578,8	48,5	1,0486	51,59112
2	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,40816	13656,24	699,79	32886,4	1685,2	15 037	16,88	101,62435
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,05	193,34	30538	465,6	48,5	0,17	1,02347
3	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,14256	13249,16	1021,32	1888,8	145,6	842	14,94	5,32462
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,86	227,27	1704	32,4	48,5	0,2	0,07128
	1.2 Монолитная стена МС-2,МС-2.1									

7	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	15,52	36180,36	4448,07	561519,2	69034	91 210	14,56	564,928
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	174198,8	13863,2	48,5	1,0486	40,68568
8	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,88472	13656,23	699,69	39394,4	2018,4	18 013	16,88	121,73518
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,16	193,43	36581,6	558	48,5	0,17	1,22601
9	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,14256	13249,16	1021,32	1888,8	145,6	842	14,94	5,32462
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,86	227,27	1704	32,4	48,5	0,2	0,07128
	1.3 Монолитная стена МС-3,МС-3.1									
13	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	12,8	36180,31	4448	463108	56934,4	75 225	14,56	465,92
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,22	143669,2	11433,2	48,5	1,0486	33,5552
14	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,045488	13656,2	699,69	27933,6	1431,2	12 772	16,88	86,31959
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,18	193,4	25939,2	395,6	48,5	0,17	0,86933
15	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,13728	13251,75	1022,73	1819,2	140,4	811	14,94	5,12741
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,21	227,27	1640,8	31,2	48,5	0,2	0,06864
	1.4 Монолитная стена МС-4, МС-4.1									
19	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	16,4	36180,37	4448,07	593358	72948,4	96 382	14,56	596,96
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,24	184076	14649,2	48,5	1,0486	42,9926
20	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,08384	13656,13	699,67	28457,2	1458	13 012	16,88	87,93805

		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,01	193,49	26425,2	403,2	48,5	0,17	0,88563
21	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,11616	13250,69	1022,73	1539,2	118,8	686	14,94	4,33858
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,48	227,27	1388,4	26,4	48,5	0,2	0,05808
	1.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1									
25	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	39,76	36180,38	4448,07	1438532	176855,2	233 667	14,56	1447,264
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	446272,4	35515,6	48,5	1,0486	104,23084
26	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	12,149616	13656,14	699,64	165916,8	8500,4	75 864	16,88	512,7138
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,09	193,39	154070,4	2349,6	48,5	0,17	5,16359
27	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,39072	13250,41	1022,73	5177,2	399,6	2 308	14,94	14,59339
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,29	227,27	4670	88,8	48,5	0,2	0,19536
	1.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1									
31	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	39,76	36180,38	4448,07	1438532	176855,2	233 667	14,56	1447,264
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,25	446272,4	35515,6	48,5	1,0486	104,23084
32	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	11,20776	13656,18	699,66	153055,2	7841,6	69 983	16,88	472,96747
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,11	193,4	142126,8	2167,6	48,5	0,17	4,7633
33	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,3696	13250	1022,73	4897,2	378	2 183	14,94	13,80456
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,38	227,27	4417,6	84	48,5	0,2	0,1848

	1.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1									
37	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	43,2	36180,36	4448,06	1562991,6	192156	253 884	14,56	1572,48
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,24	484883,6	38588	48,5	1,0486	113,2488
38	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,52816	13656,14	699,62	61837,2	3168	28 274	16,88	191,08835
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,09	193,37	57422	875,6	48,5	0,17	1,92447
39	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,264	13251,52	1022,73	3498,4	270	1 560	14,94	9,8604
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11953,03	227,27	3155,6	60	48,5	0,2	0,132
	1.8 Монолитная стена МС-8, МС-8.1									
43	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	27,2	36180,38	4448,06	984106,4	120987,2	159 853	14,56	990,08
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	305297,2	24296,4	48,5	1,0486	71,3048
44	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	3,32264	13656,13	699,56	45374,4	2324,4	20 747	16,88	140,21541
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,12	193,34	42134,8	642,4	48,5	0,17	1,41212
45	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,264	10774,24	657,58	2844,4	173,6	1 283	12,3	8,118
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,91	181,82	2598	48	48,5	0,16	0,1056
	1.9 Монолитная стена МС-9 , МС-9,1									
49	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	23,2	36180,34	4448,05	839384	103194,8	136 345	14,56	844,48
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,26	260400,4	20723,6	48,5	1,0486	60,8188

50	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,32624	13656,2	699,64	59080	3026,8	27 014	16,88	182,56733
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,13	193,42	54861,6	836,8	48,5	0,17	1,83865
51	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,71176	10772,73	656,96	7667,6	467,6	3 460	12,3	21,88662
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,4	182,08	7004	129,6	48,5	0,16	0,2847
	1.10 Монолитная стена МС-10 , МС-10,1									
55	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	26,24	36180,37	4448,05	949372,8	116716,8	154 211	14,56	955,136
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	294522	23438,8	48,5	1,0486	68,78816
56	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	7,9004	13656,07	699,61	107888,4	5527,2	49 331	16,88	333,39688
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,08	193,41	100185,6	1528	48,5	0,17	3,35767
57	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,4792	10773,79	657,76	5162,8	315,2	2 329	12,3	14,7354
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,57	181,97	4715,6	87,2	48,5	0,16	0,19168
	1.11 Монолитная стена МС-11, МС-11.1									
61	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	21,6	36180,39	4448,06	781496,4	96078	126 942	14,56	786,24
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,24	242442	19294	48,5	1,0486	56,6244
62	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	8,911312	13656,13	699,65	121694	6234,8	55 644	16,88	376,05737
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,1	193,42	113005,2	1723,6	48,5	0,17	3,78731
63	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,27456	10772,14	657,05	2957,6	180,4	1 334	12,3	8,44272

		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,74	182,11	2701,6	50	48,5	0,16	0,10982
	1.12 Монолитная стена МС-12, МС-12.1									
67	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	19,6	36180,37	4448,06	709135,2	87182	115 188	14,56	713,44
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,22	219993,6	17507,2	48,5	1,0486	51,3814
68	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	1,89184	10398,34	642,13	19672	1214,8	8 876	12,62	59,68755
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9480,72	193,46	17936	366	48,5	0,17	0,80403
69	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,11616	10771,35	654,27	1251,2	76	565	12,3	3,57192
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9841,6	182,51	1143,2	21,2	48,5	0,16	0,04646
	1.13 Монолитная стена МС-13, МС-13.1									
72	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	32,32	36180,35	4448,03	1169348,8	143760,4	189 943	14,56	1176,448
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,24	362764,8	28869,6	48,5	1,0486	84,72688
73	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	5,33808	13656,15	699,65	72897,6	3734,8	33 332	16,88	225,26698
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,11	193,4	67692,8	1032,4	48,5	0,17	2,26868
74	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,11616	10771,35	654,27	1251,2	76	565	12,3	3,57192
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9841,6	182,51	1143,2	21,2	48,5	0,16	0,04646
	1.14 Монолитная стена МС-14, МС-14.1									
78	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	35,28	36180,36	4448,04	1276443,2	156926,8	207 339	14,56	1284,192

		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,16	893,25	395988,4	31514	48,5	1,0486	92,48652
79	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	5,19864	10398,26	642,09	54056,8	3338	24 392	12,62	164,01709
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9480,79	193,44	49287,2	1005,6	48,5	0,17	2,20942
80	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,102	10768,63	654,9	1098,4	66,8	496	12,3	3,1365
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,22	180,39	1003,6	18,4	48,5	0,16	0,0408
	1.15 Монолитная стена МС-15									
84	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	16,28	36180,37	4448,06	589016,4	72414,4	95 676	14,56	592,592
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,15	893,24	182729,2	14542	48,5	1,0486	42,67802
85	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,67536	13656,05	699,55	22878,8	1172	10 461	16,88	70,70019
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,21	193,39	21245,6	324	48,5	0,17	0,71203
86	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,07976	10767,3	651,96	858,8	52	388	12,3	2,45262
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,52	180,54	784,8	14,4	48,5	0,16	0,0319
	1.16 Монолитная стена МС-16, МС-16.1									
89	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	15,36	36180,36	4448,05	555730,4	68322	90 270	14,56	559,104
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	172403,2	13720	48,5	1,0486	40,26624
90	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,14224	13656,17	699,64	29254,8	1498,8	13 376	16,88	90,40253
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,12	193,44	27166	414,4	48,5	0,17	0,91045

91	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,144	10769,44	655,56	1550,8	94,4	700	12,3	4,428
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9838,89	183,33	1416,8	26,4	48,5	0,16	0,0576
	1.17 Монолитная стена МС-17									
95	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	8,12	36180,39	4448,13	293784,8	36118,8	47 721	14,56	295,568
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,14	893,25	91140	7253,2	48,5	1,0486	21,28658
96	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,22336	13655,83	699,39	16706	855,6	7 639	16,88	51,62579
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,14	193,24	15513,6	236,4	48,5	0,17	0,51993
97	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,07156	10765,79	654	770,4	46,8	348	12,3	2,20047
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9837,9	184,46	704	13,2	48,5	0,16	0,02862
	1.18 Монолитная стена МС-18									
101	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	12,76	36180,41	4448,06	461662	56757,2	74 990	14,56	464,464
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,23	143220,4	11397,6	48,5	1,0486	33,45034
102	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,2446	13656,11	699,66	16996,4	870,8	7 772	16,88	52,52212
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,02	193,48	15782,8	240,8	48,5	0,17	0,52896
103	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,14312	10774,18	656,79	1542	94	696	12,3	4,40094
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9840,69	181,67	1408,4	26	48,5	0,16	0,05725
	1.19 Монолитная стена МС-19									

106	11-060601-0	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	13,92	36180,34	4448,07	503630,4	61917,2	81 807	14,56	506,688
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				11224,17	893,25	156240,4	12434	48,5	1,0486	36,49128
107	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,02556	13656,31	699,77	41318	2117,2	18 892	16,88	127,67863
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,16	193,42	38367,6	585,2	48,5	0,17	1,28586
108	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,12964	10771,37	657,2	1396,4	85,2	630	12,3	3,98643
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9839,56	182,04	1275,6	23,6	48,5	0,16	0,05186
		Итого прямые затраты по разделу 1				**17049540**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 200 027				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 403 266				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				285 192				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 361 847				
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 112 430				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				20 161 970				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				854 868				
		Итого, тенге				21 016 838				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 681 347				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**22 698 185**				
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.1 Лестничные марши и лестничные площадки									
161	11-060801-0	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы ЛМ 1-6)	8,106	35981,53	1913,21	291666	15509	40299	13	351,26
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				9889,75	360,81	80166	2925	48,5	0,4212	11,38082
162	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,871206	13656,24	699,72	11897	610	5440	16,88	49,01986

		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,04	193,52	36826	562	48,5	0,17	0,49368
163	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,767538	146912,11		112761				
		т								
164	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,116082	151678,18		17607				
		т								
165	11-060801-0	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Лпм-1)	2,5896	29908,6	1108,67	77451	2871	8036	8,06	69,57392
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6131,6	267,03	15878	692	48,5	0,3117	2,69059
166	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,322686	13655,38	699,13	4406	226	2015	16,88	18,15647
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,06	193,38	4092	62	48,5	0,17	0,18286
167	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,322686	146912,11		47407				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**563196**				**751**
										———
										38
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				136 963				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 215				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 112				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				177 774				
		Накладные расходы I уровня, тенге				55 790				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				618 986				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				26 245				
		Итого, тенге				645 231				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				51 618				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**696 849**				
	Раздел 4 Перекрытия									

	4.1 на отм. +6.400, +9.400,									
184	11-060801-0	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=4,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275773	193973	563781	8,3824	2933,1694
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6376,91	267,1	1115705	46731	48,5	0,3117	109,07006
185	11-060301-0	Сетки арматурные плоские (С-1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=4,000;	17,79552	13656,16	699,64	243019	12451	111118	16,88	600,77676
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,11	193,39	225667	3442	48,5	0,17	6,05048
186	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;	5,3615	13250,12	1022,38	71041	5482	31672	14,94	160,20162
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,35	227,55	64083	1220	48,5	0,2	2,1446
187	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	6,50504	144002,16		936740				
		т								
188	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	21,74828	146912,11		3195086				
		т								
189	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	2,63366	151678,18		399469				
		т								
	4.2 на отм. +12,400 , 15,400									
190	11-060801-0	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=6,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275772	193973	563781	8,3824	4399,7541
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6376,91	267,1	1115704	46731	48,5	0,3117	163,6051
191	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=6,000;	17,79552	13656,15	699,65	243018	12451	111118	16,88	901,16513
		т		———	———	———	———	———	———	———

				12681,09	193,4	225667	3442	48,5	0,17	9,07572
192	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=6,000;	7,57766	13250,18	1022,48	100405	7748	44763	14,94	339,63072
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,28	227,51	90570	1724	48,5	0,2	4,5466
193	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	6,81104	144002,16		980804				
		т								
194	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	6,2146272	146912,11		913004				
		т								
195	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	2,63366	151678,18		399469				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**18033599**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 837 395				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				426 077				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				103 290				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 824 572				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 426 232				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				19 459 831				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				825 097				
		Итого, тенге				20 284 927				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 622 794				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**21 907 722**				
		Итого, тенге				102 710 698				
		Итого по смете на подряд, тенге				**102 710 698**				
ИТОГО:						**102 710 698**				

без оборудование:			102 710 698			
с временными	0,9%	924 396	103 635 094			
о с зимними удорожаниями	0,49%	507 812	104 142 906			
го в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%	1,0504		109 391 709			
ого с НДС	12%	13 127 005	122 518 713			

Инженер:

Старший инженер-эксперт ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"

Д. Умирбеков

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "АРТ-Курылыс"

О. Бопов