Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110 — 110840016453
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08 — 940240000011
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №65 от 24.04.2020 года

Номер документа	Дата составления
116	25.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.1 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9 -ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка" Акты №2,3. Период:за июнь 2021 года			Работа	1	84 088 857,00	84 088 857,00	9 009 520,39
				Итого	1	x	84 088 857,00	9 009 520,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл.) 25.06.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		65	24.04.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №2 Подземная часть (2-1-1)	60 822 249	54 305 580							6 516 669	60 822 249
Акт №3 Надземная часть (2-1-2)	23 266 608	20 773 757							2 492 851	23 266 608
ВСЕГО выполнено:	**84 088 857**	**75 079 337**							**9 009 520**	**84 088 857**
Минус аванс 30%										25 226 657

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**58 862 200**
К оплате: Пятьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи двести тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нуролем-Курылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпроект'

_____ Жунусов К.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка

Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 2
приемки выполненных работ за июнь 2021 г
на подземную часть (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2761,63	163,49	154,66	451486	427108	-	17553	506562
					8,83	-	24379	-	-	37523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	49,18	3128,73	–	153871	-	-	110787	285830
					3128,73	–	153871	-	-	21173	
3	1101-0104-0405	Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1203,01	18,68	18,68	22473	22473	-	-	24271
					–	-	-	-	-	1798	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1203,01	164,58	76,99	197990	92621	-	75866	295765
					87,59	-	105369	-	-	21909	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	515,57	818,63	–	422058	-	-	303882	784016
					818,63	–	422058	-	-	58075	
6	1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	10,16	7131,8	1746,2	72459	17741	21238	31471	112245
					3295,3	-	33480	-	-	8314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Фундаменты											
7	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	461,66	5941,49	1761,14	2742948	813048	1512767	387934	3381352
					903,55	-	417133	-	-	250471	
8	1106-0101-0114	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 НР = 91 %	м3	66	16744,01	1183,73	1105104	78126	952843	67463	1266373
					1123,26	-	74135	-	-	93805	
9	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм кл.бетона В15. Устройство НР = 91 %	м3	485,2	23675,2	1741,55	11487209	845001	9095584	1407427	13926207
					3187,6	-	1546624	-	-	1031571	
10	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм	т	0,60633	229990		139450	-	139450	-	150606
					–		-	-	-	11156	
11	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм	т	0,01111	229990		2555	-	2555	-	2760
					–		-	-	-	204	
12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12мм	т	0,7637	229990		175643	-	175643	-	189695
					–		-	-	-	14051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф14мм	т	2,3496	218353		513042	-	513042	-	554086
					–		-	-	-	41043	
14	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф16мм	т	0,45762	218353		99923	-	99923	-	107917
					–		-	-	-	7994	
15	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф18мм	т	0,86913	218353		189777	-	189777	-	204959
					–		-	-	-	15182	
16	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	640	1659,54	842,461	1062107	539175	156145	432808	1614508
					573,1	-	366787	-	-	119593	
17	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	425	2345,75	1182,47	996944	502548	152580	403342	1512310
					804,27	-	341816	-	-	112023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	122	3555,59	1872,1	433782	228396	62608	168478	650441
					1170,31	-	142778	-	-	48181	
19	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	157	5012,16	2805,59	786910	440478	115042	273040	1144746
					1473,82	-	231390	-	-	84796	
20	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	150,144	24300		3648499	-	3648499	-	3940379
					–		-	-	-	291880	
21	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	101,276	24219		2452803	-	2452803	-	2649028
					–		-	-	-	196224	
22	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	195,684	23927		4682131	-	4682131	-	5056702
					–		-	-	-	374570	
23	1106-0101-0119	Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5 НР = 91 %	м3	32	21555,32	1338,44	689770	42830	540367	96982	849692
					3330,42	-	106573	-	-	62940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(над отверстиями) НР = 93 %	т металлических изделий	0,2268	71390,39	2243,99	16191	509	-	14585	33238
					69146,4	-	15682	-	-	2462	
25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12мм	т	0,2268	229990		52162	-	52162	-	56335
					–		-	-	-	4173	
26	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(СФ1-СФ8) НР = 93 %	т металлических изделий	1,966	71390,39	2243,99	140354	4412	-	126426	288122
					69146,4	-	135942	-	-	21342	
27	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,966	254487		500321	-	500321	-	540347
					–		-	-	-	40026	
28	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	80	473,54	253,14	37883	20251	3377	16821	59081
					178,19	-	14255	-	-	4376	
29	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,819	73868		134366	-	134366	-	145115
					–		-	-	-	10749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом на отм.-0,35м НР = 93 %	м2 поверхности	186,7	2157,04	42,54	402720	7943	351321	40414	478584
					232,76	-	43456	-	-	35451	
31	1111-0101-1101	Горизонтальной гидроизоляции из раствора цементно песчаного 1:2. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	186,7	847,42	28,71	158214	5361	85923	62915	238819
					358,49	-	66930	-	-	17690	
32	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	422,1	879,58	18,78	371269	7927	241374	113431	523476
					288,96	-	121968	-	-	38776	
33	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1618775,06	3601,85	4856	11	3467	1364	6718
					459192	-	1378	-	-	498	
	Раздел 3 Стены										
34	1106-0101-0120	Устройство подготовки под стены толщиной 250мм из бетона класса В7,5 НР = 91 %	м3	1,69	23637,51	1961,16	39947	3314	29174	6788	50474
					4413,6	-	7459	-	-	3739	
35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм	т	0,00749	230520		1727	-	1727	-	1865
					–		-	-	-	138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 10мм									
			т	0,0222	229990		5106	-	5106	-	5514
					–		-	-	-	408	
37	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора-0,9 НР = 93 %									
			м3 кладки	29,17	30007,94	2409,2	875332	70276	659381	135478	1091674
					4994	-	145675	-	-	80865	
38	1108-0201-0101	Стены наружные простые из керамического кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м (стены лоджий). Кладка из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %; СП-8%									
			м3 кладки	2,1	30007,94	2409,2	63017	5059	47471	9753	78592
					4994	-	10487	-	-	5822	
39	1108-0201-0101	Стены наружные из керамического кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м (стен тамбура толщиной 380 мм). Кладка из кирпича размером 250х120х88 мм, применены к расходу кирпича -0,77, раствора-0,9 НР = 93 %; СП-8%									
			м3 кладки	2,66	30007,94	2409,02	79821	6408	60129	12354	99549
					4994	-	13284	-	-	7374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1108-0201-0107	Стены из керамического кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м (толщиной 380 мм). Кладка из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича-0,77, раствора -0,9 НР = 93 % ; СП-8%									
			м3 кладки	22,01	29831,94	2409,2	656601	53026	497531	98621	815640
					4818	-	106044	-	-	60418	
41	1108-0201-0107	Стены из керамического кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м (толщиной 250 мм). Кладка из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича -0,77, раствора - 0,9. НР = 93 %; СП-8%									
			м3 кладки	4,4	29831,9449	2409,2	131261	10600	99462	19715	163054
					4818	-	21199	-	-	12078	
47	1108-0201-0701	Перекрытие отверстий в кирпичных стенах техподполья стержнями из проволоки диам 6AI НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,02	353052,39	2243,99	7061	45	5633	1286	9015
					69146,4	-	1383	-	-	668	
	Раздел 5 Перекрытие на отм.-0,32										
59	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкци й	31	4523,31	972,46	140222	30146	39037	83826	241972
					2291,58	-	71039	-	-	17924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	51	6864,8	1296,23	350105	66108	99092	218187	613756
					3625,58	-	184905	-	-	45463	
61	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	6172,68	1528,39	37036	9170	5255	26681	68814
					3768,45	-	22611	-	-	5097	
62	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,96	6154		264376	-	264376	-	285526
					–		-	-	-	21150	
63	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	34,16	6154		210221	-	210221	-	227038
					–		-	-	-	16818	
64	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	142,72	6154		878299	-	878299	-	948563
					–		-	-	-	70264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	14,94	6154		91941	-	91941	-	99296
					–		-	-	-	7355	
66	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15-8К7"(L=3520 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП-8%									
			м2	42,16	6154		259453	-	259453	-	280209
					–		-	-	-	20756	
67	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-8К7"(L=3520 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП-8%									
			м2	58,66	6154		360994	-	360994	-	389873
					–		-	-	-	28879	
68	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	20,28	6154		124803	-	124803	-	134787
					–		-	-	-	9984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	34	6154		209236	-	209236	-	225975
					–		-	-	-	16739	
70	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-8К7"(L =2860 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 ПБ-2.42.9-8К7 СП-8%									
			м2	6,8	6154		41847	-	41847	-	45195
					–		-	-	-	3348	
71	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-8К7"(L=2860 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7 СП-8%									
			м2	25,68	6154		158035	-	158035	-	170677
					–		-	-	-	12643	
72	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	12,72	6154		78279	-	78279	-	84541
					–		-	-	-	6262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.12-8К7"(L =5770 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП-8%									
			м2	27,48	6154		169112	-	169112	-	182641
					–		-	-	-	13529	
74	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-8К7"(L =6080 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП-8%									
			м2	14,48	6154		89110	-	89110	-	96239
					–		-	-	-	7129	
75	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7"(L =3990 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП-8%									
			м2	9,5	6154		58463	-	58463	-	63140
					–		-	-	-	4677	
76	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-8К7"(L=3990 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 ПБ-2.42.9-8К7 СП-8%									
			м2	7,08	6154		43570	-	43570	-	47056
					–		-	-	-	3486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7									
			м2	12,1	6154		74463	-	74463	-	80420
					–		-	-	-	5957	
78	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7									
			м2	9	6154		55386	-	55386	-	59817
					–		-	-	-	4431	
79	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	4,97	6154		30585	-	30585	-	33032
					–		-	-	-	2447	
80	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	6,25	6154		38463	-	38463	-	41540
					–		-	-	-	3077	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-8К7"(L=1960мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7 СП-8%									
			м2	2,33	6154		14339	-	14339	-	15486
					–		-	-	-	1147	
82	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-8К7"(L=1960 мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 ПБ-2.42.9-8К7 СП-8%									
			м2	2,93	6154		18031	-	18031	-	19474
					–		-	-	-	1442	
83	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7									
			м2	28,17	6154		173358	-	173358	-	187227
					–		-	-	-	13869	
84	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П72.15-8AmVT, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	21,48	6147		132038	-	132038	-	142601
					–		-	-	-	10563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %									
			т стальных элементов(МС5,МС15)	0,08431	717091,54	6040,6	60458	509	54581	6334	72135
					63665,7	-	5368	-	-	5343	
86	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,08431	108311		9132	-	9132	-	9862
					–		-	-	-	731	
87	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство УМ2,УМ3,УМ4 НР = 91 %									
			м3	1,47	32444,3	2613,11	47693	3841	29599	12970	65517
					9696,01	-	14253	-	-	4853	
88	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00488	230520		1125	-	1125	-	1215
					–		-	-	-	90	
89	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф16									
			т	0,032	218353		6987	-	6987	-	7546
					–		-	-	-	559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12мм									
			т	0,01633	229990		3756	-	3756	-	4056
					–		-	-	-	300	
91	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм									
			т	0,00299	229990		688	-	688	-	743
					–		-	-	-	55	
92	1106-0701-0201	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15 НР = 91 %									
			м3	5,48	34380,42	4631,64	188405	25381	106557	51385	258973
					10304,25	-	56467	-	-	19183	

Итого по смете	**49 100 601**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 026 179
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 379 844
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 221 134
- накладные расходы, тенге	4 836 367
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 635 284
Итого по акту, тенге	**49 100 601**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	441 905
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	842 223
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	332 053
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 007 695
Всего	**51 724 477**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901					**54 305 580**				
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.					**54 305 580**				
		НДС (12 %)					6 516 669				
		Всего по акту с учетом НДС					**60 822 249**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технического надзора
ТОО "Нуралем Курылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпроек

_____ Жунусов К.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка
Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 3
приемки выполненных работ за июнь 2021 г
на надземную часть (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены										
1	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1.	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм пр высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М150. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича-0,77, раствора -0,9 (1,2,3,4,5,6 этажи) НР = 93 % , СП - 8%									
			м3 кладки	251,294	30797,65	1987,59	7739279	499471	5566659	1556028	10038932
					6658,12	-	1673149	-	-	743625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1.	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (1,2,3,4,5,6 этажи) торцы. НР = 93 %, СП - 8 %	м3 кладки	24,088	27112,77	1987,59	653101	47878	444841	149156	866438
					6658,12	-	160383	-	-	64181	
9	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9 ТЧ 08 табл.1 п.3.4. ТЧ 08 табл.1 п.3.6. ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Облицовка стен с двух сторон, применены коэфициенты к расходу кирпича и камней кладочных - 0,5. Облицовка стен с двух сторон, применены коэфициенты к расходу кирпича и камней лицевых -2. Из кирпича размером 250х120х88х мм, применены коэфициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (лоджии 1.2.3.4.5.6 этажи) НР = 93 %, СП - 8 %	м3 кладки	17,175	30797,65	1987,59	528950	34137	380460	106348	686122
					6658,12	-	114353	-	-	50824	
15	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 прим	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	29,176	15637,11	1703,25	456228	49694	-	308966	826410
					13933,86	-	406534	-	-	61216	
16	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем марки П 120 - 130	м3	29,760	21410		637151	-	637151	-	688123
					–		-	-	-	50972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,96045	71390,39	2243,99	68567	2155	-	61763	140756
					69146,4	-	66412	-	-	10426	
28	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6328	281662		178247	-	178247	-	192506
					–		-	-	-	14260	
29	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3276	269737		88369	-	88369	-	95439
					–		-	-	-	7070	
61	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % СП - 8 %	шт. сборных конструкций	280	473,54	253,13	132592	70877	11821	58875	206784
					178,19	-	49894	-	-	15317	
63	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,460	73868		403336	-	403336	-	435603
					–		-	-	-	32267	
64	1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Перемычки из уголков.Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 %	т конструкций	0,91344	110267,52	25907,125	100723	23665	2295	51587	164495
					81847,92	-	74764	-	-	12185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005125х125х8									
			т	0,91344	267504		244350	-	244350	-	263898
					–		-	-	-	19548	
	Раздел 6 Перекрытие										
127	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны									
			шт. сборных конструкций	42	4523,31	972,46	189979	40843	52889	113571	327833
		НР - 118 %; СП - 8 %			2291,58	-	96246	-	-	24284	
128	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны									
			шт. сборных конструкций	52	6864,8	1296,23	356970	67404	101036	222466	625790
					3625,58	-	188530	-	-	46355	
132	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-8 К7 (L=5960мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	469,787	6154		2891067	-	2891067	-	3122353
					–		-	-	-	231285	
	Итого по смете						**18 681 483**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						2 830 265				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						836 123				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						11 002 521				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге					2 628 760				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 383 814				
		Итого по акту, тенге					**18 681 483**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					168 133				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					320 443				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					232 936				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					383 401				
		Всего					**19 786 396**				
		Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901					**20 773 757**				
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.					**20 773 757**				
		НДС (12 %)					2 492 851				
		Всего по акту с учетом НДС					**23 266 608**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____ Жунусов К.Б.