Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка

Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 9
приемки выполненных работ за июль 2021 г
на электрооборудования и электроосвещение (2-1-6)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Ж И Л А Я Ч А С Т Ь										
	Комплектное устройство										
	1.1.а Вводно-распределительное устройство опросный лист ЭЛ-14										
2	5108-0401-0303 (об)	Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	193189	-	193189	-	-	-	193189
					-		-		193189	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	5108-0401-0812 (об)	Шкаф распределительный (ШРП)ШР-11-73707-22У3,номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-250 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	131616 –	263232 -	- 263232	- -	263232
5	5108-0401-0709 (об)	шкаф распределительный(ШР-АВР)(ШР11-73701-22)	шт.	1	110265 –	110265 -	- 110265	- -	110265
6	5108-0401-0829 (об)	Шкаф АВР на ток 100А(ШУ8253-22А2)	шт.	1	241625 –	241625 -	- 241625	- -	241625
8	2307-0201-0703	1.3 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16339 –	16339 -	16339 -	- 1307	17646
9	2307-0201-0701	1.4 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11552 –	11552 -	11552 -	- 924	12476
11	2307-0203-0602	1.5 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	10354 –	41416 -	41416 -	- 3313	44729
		1.4 .6 Щиток этажный(ЩЗ) на 4 квартиры)16шт									
13	2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	16	27814 –	445024 -	445024 -	- 35602	480626
15	2307-0204-0638	Выключатель автоматический на ток 63А АЕ2044	шт.	64	1550 –	99200 -	99200 -	- 7936	107136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2307-0501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	64	24096 –	1542144 -	1542144 -	-	123372	1665516
	1.7	**Щиток квартирный встроенного типа на 12 модулей (ШК) 64шт**									
19	2307-0201-0201	а)Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12-П-12 IP40, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	64	4717 –	301888 -	301888 -	-	24151	326039
21	2307-0204-0751	б)Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	64	1805 –	115520 -	115520 -	-	9242	124762
23	2307-0204-1617	В)Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	64	3426 –	219264 -	219264 -	-	17541	236805
25	2307-0204-1606	г)Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	128	3180 –	407040 -	407040 -	-	32563	439603
26	2307-0204-0713	Д)Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	64	428 –	27392 -	27392 -	-	2191	29583
28	2307-0208-0716	Пускатели магнитные ПМ12-010-260	шт.	1	4555 –	4555 -	4555 -	-	364	4919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2307-0506-0129	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных	шт.	1	115135 –	115135 -	115135 -	-	124346	
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА							9211		
31	2307-0218-1101	2.1 Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	64	925 –	59200 -	59200 -	-	63936		
34	2307-0204-1620	2.2 Автомат трехполюсный на ток 10А АП50Б-3МТ	шт.	2	4126 –	8252 -	8252 -	-	8912		
35	2307-0204-1801	2.3 Автомат трехполюсный на ток 10А АП50Б-2МТ	шт.	2	3128 –	6256 -	6256 -	-	6756		
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							500		
37	2307-0102-1304	3.1 Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО11-1х36 ГОСТ 17677-82	шт.	86	1968 –	169248 -	169248 -	-	182788		
39	2307-0101-0327	3.2 Светильник потолочный, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	65	2061 –	133965 -	133965 -	-	144682		
41	2977-7777-0101 (пл)СТ	3.5 Светильники, RKL 160	шт.	34	10725 –	364650 -	364650 -	-	393822		
									29172		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2307-0101-0701	3.4 Светильники, тип НПО22-100 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1179	–	4716	-	4716	-	5093
44	2307-0101-0901	3.5-3.6 Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1023	–	4092	-	4092	-	4419
45	2307-0101-2202	3.7 Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	1	3286	–	3286	-	3286	-	3549
47	2307-0101-0226	3.8 Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 6020)	шт.	7	1568	–	10976	-	10976	-	11854
50	2307-0219-0202	3.9 Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27ФП,номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	36	67	–	2412	-	2412	-	2605
51	2307-0219-0103	3.10 Патроны карболитовые подвесные модели Е27Н10 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	162	111	–	17982	-	17982	-	19421
58	2977-7777-0201 (пл)СТ	3.17 Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами CD 160	шт.	64	17831,25	–	1141200	-	1141200	-	1232496
59	2307-0104-0404	3.18 Лампы компактные люминесцентные, модели SH10 30W/840 E27, напряжение электрической сети 220 В, мощность 30 Вт, цоколь Е27	шт.	64	646	–	41344	-	41344	-	44652
61	2307-0101-0722	3.19 Светильники бра	шт.	8	1408		11264		11264		12165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Электроустановочные изделия				–	-		-	901		
63	2307-0220-0504	4.1 Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-004)	шт.	640	419	268160	268160	-	289613		
					–	-	-	21453			
64	2307-0220-0512	4.2 Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-007)	шт.	128	559	71552	71552	-	77276		
					–	-	-	5724			
66	2307-0220-0805	4.3 Розетки силовые для открытой установки на ток 40А для электроплиты РШ40-02	шт.	64	1482	94848	94848	-	102436		
					–	-	-	7588			
67	2307-0220-0506	4.4,4.5 Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(в электрощитке РА10-209)	шт.	17	285	4845	4845	-	5233		
					–	-	-	388			
69	2307-0218-1508	4.6,4.7 Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(РС16-053,РС16-057)	шт.	287	351	100737	100737	-	108796		
					–	-	-	8059			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2307-0218-1503	4.8 Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(РС56-043)	шт.	140	324 –	45360 -	45360 -	-	3629	48989
72	2307-0218-1603	4.9 Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А,	шт.	35	237 –	8295 -	8295 -	-	664	8959
74	2307-0218-1508	4.10 Выключатель автоматический одноклавишный для скрытой установки АВ-02-С-2,5/220	шт.	16	351 –	5616 -	5616 -	-	449	6065
		Электромонтажные изделия									
75	2307-0202-0702	5.1 Коробки для встраивания выключателей и розеток при скрытой проводке КУВ	шт.	1250	76 –	95000 -	95000 -	-	7600	102600
76	2307-0202-0702	5.2,5.3 Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194,У195	шт.	1940	76 –	147440 -	147440 -	-	11795	159235
77	2307-0202-0203	5.4 Коробки ответвительные для открытой кабельной проводки осветительной сети У409	шт.	120	1357 –	162840 -	162840 -	-	13027	175867
78	2307-0202-0512	5.5 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.129х129х81мм У994	шт.	15	433 –	6495 -	6495 -	-	520	7015
79	2307-0202-0205	5.6 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.221х221х101мм У996	шт.	20	1736 –	34720 -	34720 -	-	2778	37498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	2307-0202-0522	5.7 Крюк для подвески светильников накаливания У623уХЛ3	шт.	670	132 / –		88440 / -		88440 / -	- / 7075	95515
81	2307-0202-0522	5.8, 5.9 Шпилька для крепления люминисцентных светильников У632,потолочная розетка РП	шт.	715	132 / –		94380 / -		94380 / -	- / 7550	101930
82	2307-0202-0707	5.10-5.11 Колодка клеммная трехконтактная для светильников без установочного отверстия С-3-2,5/220У3,С-4-2,5/220У3	шт.	335	120 / –		40200 / -		40200 / -	- / 3216	43416
83	2306-1710-0601	5 .12 Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	30	445 / –		13350 / -		13350 / -	- / 1068	14418
85	2306-1710-0403	5.13 Полки кабельные К 1161 У3	шт.	60	330 / –		19800 / -		19800 / -	- / 1584	21384
87	2306-1710-0708	5.14 Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 У3	шт.	30	2030 / –		60900 / -		60900 / -	- / 4872	65772
88	2306-1710-0710	5.15 Лотки окрашенные прямые угловые НЛ-У45-У1,87 У3	шт.	7	2142 / –		14994 / -		14994 / -	- / 1200	16194
90	2306-1705-0102	5.17 Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	1,03	126 / –		130 / -		130 / -	- / 10	140
93	2307-0202-0104	5.18 Коробки соединительные(с шинкой заземления)	шт.	64	778 / –		49792 / -		49792 / -	- / 3983	53775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
94	2306-0131-1130	6.1 Кабели силовые АВВГ 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	2784303	340799	340799	-	368063		
					–	-	-	27264			
95	2306-0128-0307	6.2 Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,365кг/м)	км	0,6834	975521	666671	666671	-	720005		
					–	-	-	53334			
96	2306-0128-0306	6.3 Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,236кг/м)	км	0,918	578292	530872	530872	-	573342		
					–	-	-	42470			
97	2306-0128-0305	6.4 Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,175кг/м)	км	0,6018	400728	241158	241158	-	260451		
					–	-	-	19293			
98	2306-0128-0304	6.5 Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,127кг/м)	км	6,324	260494	1647364	1647364	-	1779153		
					–	-	-	131789			
99	2306-0902-0111	6.6 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,1948	183709	219496	219496	-	237055		
					–	-	-	17560			
100	2306-0902-0313	6.7 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2142	319009	68332	68332	-	73798		
					–	-	-	5467			
101	2306-0128-0505	6.8 Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1608804	16410	16410	-	17723		
					–	-	-	1313			
102	2306-0128-0504	6.9 Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,367кг/м)	км	0,0102	960261	9795	9795	-	10578		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2306-0128-0503	6.10 Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	667799 –	3406 -	3406 -	-	784	3678
104	2306-0128-0501	6.11 Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,136кг/м)	км	0,102	273246 –	27871 -	27871 -	-	272	30101
105	2306-0128-0205	6.12 Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,080кг/м)	км	0,102	172145 –	17559 -	17559 -	-	2230	18963
106	2306-0128-0302	6.13 Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,085кг/м)	км	6,528	168503 –	1099988 -	1099988 -	-	1405	1187987
107	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1000м	1,632	114760 –	187288 -	187288 -	-	87999	202271
108	2306-0128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1000м	1,02	220311 –	224717 -	224717 -	-	14983	242695
109	2306-0131-1010	Кабели силовые АВВГ 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(1,612кг/м)	км	0,00612	1764430 –	10798 -	10798 -	-	17977	11662
113	2306-1702-0808	Наконечники алюминиевые кабельные марки ТА 120-12-14	100 шт.	0,04	23957 –	958 -	958 -	-	864	1035
114	2306-1702-0807	Наконечники алюминиевые кабельные марки ТА -5-12-13	100 шт.	0,04	17406 –	696 -	696 -	-	77	752
									56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	2307-0202-0504	Сжим ответвительный У731А УТ2	шт.	20	220 –		4400 -		4400 -	- 352	4752
		ТРУБЫ									
117	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2223,6	80 –		177888 -		177888 -	- 14231	192119
118	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	408	60 –		24480 -		24480 -	- 1958	26438
119	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5278,5	32 –		168912 -		168912 -	- 13513	182425
120	2301-0101-0218	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	3036 –		6072 -		6072 -	- 486	6558
		НАСОСНАЯ									
130	5108-0401-0107 (об)	Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	71064 –		71064 -		- 71064	- -	71064
132	2304-1009-0902	Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	61076 –		61076 -		61076 -	- 4886	65962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	2307-0218-1101	Звонок ЭВП-220	шт.	1	925 –	925 -	925 -	-	74		999
136	2307-0218-1603	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А,	шт.	1	237 –	237 -	237 -	-	19		256
138	2307-0208-0112	Пускатель магнитный ПМ12-010-140	шт.	1	2557 –	2557 -	2557 -	-	205		2762
140	2307-0101-0740	Световой указатель СУП-М	шт.	1	806 –	806 -	806 -	-	64		870
141	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	667799 –	34058 -	34058 -	-	2725		36782
142	2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	425802 –	2172 -	2172 -	-	174		2345
143	2306-0128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	334334 –	1705 -	1705 -	-	136		1842
144	2306-0201-0304	Кабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0051	589513 –	3007 -	3007 -	-	241		3247
146	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00515	81511 –	420 -	420 -	-	34		453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 К О М М Е Р Ч Е С К И Е П О М Е Щ Е Н И Я										
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
	Пункт силовой распределительный навесного исполнения на 25 модулей распределения ПР-8-ВР-1102 21 (ЩР)										
149	5108-0401-0772 (об)	Пункт распределительный ПР 8-РУ-1102-21 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	112019 –	112019 -	-	-	112019		
151	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48438 –	48438 -	48438 -	-	52313		
153	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428 –	856 -	856 -	3875 -	924		
155	2307-0204-0831	Пускатель ручной,6,0А ВКИ-211	шт.	2	1419 –	2838 -	2838 -	68 -	3065		
157	2307-0220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	37	314 –	11618 -	11618 -	227 -	12547		
158	2307-0202-0603	Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48	шт.	37	64 –	2368 -	2368 -	929 -	2557		
160	2307-0202-0307	Коробки ответвительные стальная на 8 зажимов КЭНА-08 У3	шт.	4	7274	29096	29096	189 -	31424		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	2306-0128-0504	Кабели силовые ВВГп 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	960261	34281	34281	2328	37024
					–	-	-	-	
162	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГп 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	667799	40869	40869	2743	44139
					–	-	-	-	
163	2306-0128-1605	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,561	258038	144759	144759	3270	156340
					–	-	-	-	
165	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	10,2	80	816	816	11581	881
					–	-	-	-	
167	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	627,3	56	35129	35129	65	37939
					–	-	-	-	
		Электроосвещение									
		Щиток осветительный встроенный до 8 модулей(ЩО1,ЩО2)									
171	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-8 IP40, на 8 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	2059	4118	4118	2810	4447
					–	-	-	-	
173	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 31,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1482	2964	2964	329	3201
					–	-	-	-	
175	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	1397	16764	16764	237	18105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	2307-0204-1801	Автомат трехполюсный на ток 10А АП50Б-2МТ	шт.	2	3128 – –	6256 - -	6256 - -	1341 500 7549	6756
180	2307-0102-1103	Светильники для люминесцентных ламп, 2х18 OPL/S 218	шт.	6	15727 – –	94362 - -	94362 - -	148145	101911
181	2307-0103-0320	Светильник люминисцентный потолочный 4х18 OPL/S 418	шт.	112	16534 – –	1851808 - -	1851808 - -	17745	1999953
183	2307-0101-0553	Светильники люминисцентный аварийного освещения со встроенной уккумуляторной батареей мощностью 11Вт,цоколь 2G7 MARS EFS-203 LED	шт.	10	22181 – –	221810 - -	221810 - -	236	239555
185	2307-0101-0334	Светильники потолочные, тип НПП03-100-020-03 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1473 – –	2946 - -	2946 - -	1247	3182
187	2307-0101-0308	Светильники для ламп накаливания и компактных люминицнтных ламп Luna 60 03 01	шт.	10	1559 – –	15590 - -	15590 - -	848	16837
191	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220)	шт.	35	303 –	10605 -	10605 -	-	11453
192	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	324	4860	4860	-	5249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-		-	389	
194	2307-0218-1603	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А,	шт.	4	237		948		948	-	1024
					–		-		-	76	
195	2307-0202-0603	Коробки ответвительные пластмассовые У 194	шт.	150	64		9600		9600	-	10368
					–		-		-	768	
196	2307-0202-0603	Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48	шт.	50	64		3200		3200	-	3456
					–		-		-	256	
198	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	66,3	56		3713		3713	-	4010
					–		-		-	297	
201	2306-0128-1603	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,428	165082		235737		235737	-	254596
					–		-		-	18859	
202	2306-0128-1503	Кабели силовые ВВГ-П 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	113974		17438		17438	-	18833
					–		-		-	1395	
		Итого по смете					**17 634 069**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 409 884				
		- оборудование, тенге					991 394				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 232 791				
		Итого по акту, тенге					**17 634 069**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					149 784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					285 472				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					341 559				
		Всего					**18 410 884**				
		Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901					**19 329 605**				
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.					**19 329 605,22**				
		НДС (12 %)					2 319 552,63				
		Всего по акту с учетом НДС					**21 649 157,85**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Кунчаев Ш.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нуралем-Курылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейп

_____ Жунусов К.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка
Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 10
приемки выполненных работ за июль 2021 г
на связь и сигнализация (2-1-7)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Телефонные сети										
2	2404-0204-2013	Прим. Муфта комплектующая FOSC A8 24C	шт.	1	21180	–	21180	-	21180	-	22874
					-	-	-	-	-	1694	
4	2306-1706-0208	Прим. Шкаф оптический ШРПО12-SC/APC-32/4-0/4-2-4-16/2	шт.	2	33627	–	67254	-	67254	-	72634
					-	-	-	-	-	5380	
6	2307-0202-1101	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	2	25208	–	50416	-	50416	-	54449
					-	-	-	-	-	4033	
8	2307-0202-0207	Прим. Коробка протяжная КПЭ-01	шт.	35	3497	–	122395	-	122395	-	132187
					-	-	-	-	-	9792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2306-1706-0104	Прим. Шкаф для муфты ШРМ-02	шт.	1	15628		15628	-	15628	-	16878
12	2307-0220-0804	Прим. Розетка настенная 8686	шт.	68	1420		96560	-	96560	1250	104285
14	2306-0703-0505	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A	км	0,28	68855		19279	-	19279	7725	20822
15	2977-7777-0101 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Пачткорд FTTH-SC/APC-10м	шт	12	2116,07		25393	-	25393	1542	27424
16	2977-7777-0201 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Пачткорд FTTH-SC/APC-15м	шт	28	2455,36		68750	-	68750	2031	74250
17	2977-7777-0301 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Пачткорд FTTH-SC/APC-20м	шт	20	2803,57		56071	-	56071	5500	60557
18	2977-7777-0401 (пл)СТПРАЙС-	Пачткорд FTTH-SC/APC-25м	шт	8	2839,29		22714	-	22714	4486	24531
20	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	45	171		7695	-	7695	1817	8311
21	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	160	109		17440	-	17440	616	18835
23	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	150	81		12150	-	12150	1395	13122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	-	972	
24	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	280	37		10360	-	10360	-	11189
					–		-	-	-	829	
26	2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	199203		1992	-	1992	-	2151
					–		-	-	-	159	
	Раздел 2 Телевидение										
31	2308-0101-0102	Антенны эфирные всеволновая	шт.	2	5549		11098	-	11098	-	11986
					–		-	-	-	888	
33	2308-0505-0901	Прим. Усилитель мультидиапозонный Terra HA-126	шт.	2	16256		32512	-	32512	-	35113
					–		-	-	-	2601	
35	2307-0202-1107	Прим. Коробка антенная согласующая КАС-1	шт.	2	13851		27702	-	27702	-	29918
					–		-	-	-	2216	
36	2306-1701-0104	Прим. Коробка антенная согласующая УАР-6	шт.	64	2451		156864	-	156864	-	169413
					–		-	-	-	12549	
37	2308-0201-0101	Прим. Коробка распределительная КРТВ-6	шт.	16	1149		18384	-	18384	-	19855
					–		-	-	-	1471	
39	2307-0220-0701	Розетка телевизионная TV-R	шт.	192	351		67392	-	67392	-	72783
					–		-	-	-	5391	
42	2306-0407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,12	190432		22852	-	22852	-	24680
					–		-	-	-	1828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	2,88	87271	251340	-	251340	-	271448
					–	-	-	-	20107	
45	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	85	60	5100	-	5100	-	5508
					–	-	-	-	408	
47	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	285	855	-	855	-	923
					–	-	-	-	68	
	Раздел 3 Домофонная сеть									
50	2308-0504-0602	Блок вызова БВД-100 для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей	шт.	2	8261	16522	-	16522	-	17844
					–	-	-	-	1322	
52	2308-0504-1110	Блок коммутаций БК- 100, для многоквартирных домофонов (прим.)	шт.	2	3614	7228	-	7228	-	7806
					–	-	-	-	578	
54	2308-0504-0601	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)	шт.	2	18742	37484	-	37484	-	40483
					–	-	-	-	2999	
56	2308-0504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	11656	23312	-	23312	-	25177
					–	-	-	-	1865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	3783 –	7566 -	-	7566 -	-	605	8171
60	2308-0504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП-8, с регулировкой громкости вызова	шт.	64	2084 –	133376 -	-	133376 -	-	10670	144046
62	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,581	39265 –	62078 -	-	62078 -	-	4966	67044
64	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	540	37 –	19980 -	-	19980 -	-	1598	21578
66	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	70	159 –	11130 -	-	11130 -	-	890	12020
	Раздел 4 Пожарная сигнализация										
68	2308-0303-0104	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	19232 –	19232 -	-	19232 -	-	1539	20771
69	2308-0306-0203	Аккумулятор ТР 12-4,5	шт.	1	3418 –	3418 -	-	3418 -	-	273	3691
71	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	21	1662 –	34902 -	-	34902 -	-	2792	37694
73	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	5	1740 –	8700 -	-	8700 -	-	696	9396
75	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	5	132 –	660 -	-	660 -	-	53	713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,16995	39265 –		6673 -	- -	6673 -	- 534	7207
79	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	130	37 –		4810 -	- -	4810 -	- 385	5195
81	2301-0802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	0,153	1747 –		267 -	- -	267 -	- 21	289
	Раздел 5 Оповещение о пожаре										
83	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1580 –		3160 -	- -	3160 -	- 253	3413
85	2308-0304-0301	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1962 –		17658 -	- -	17658 -	- 1413	19071
87	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,08755	39265 –		3438 -	- -	3438 -	- 275	3713
89	2301-0802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	0,0306	1747 –		53 -	- -	53 -	- 4	58
		Итого по смете					**1 761 507**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 631 025				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					130 482				
		Итого по акту, тенге					**1 761 507**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					15 853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					30 215				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					36 152				
		Всего					**1 843 727**				
		Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901					**1 935 731**				
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.					**1 935 730,74**				
		НДС (12 %)					232 287,69				
		Всего по акту с учетом НДС					**2 168 018,43**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Кунчаев Ш.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпрое

_____ Жунусов К.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка
Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 11
приемки выполненных работ за июль 2021 г
на лифты (2-1-8)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5110-0101-1501 (об)	Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БГЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	2	6958884		13917768	-	-	-	13917768
					–		-	-	13917768	-	
6	5800-0000-0000 (пл) (об)	Вертикальная подъемная платформа для инвалидов стационарные ограждения НС, поликарбонатовый козырек на стойках из нержавейки до -50С, h подъема 2,15м, грузоподъемность 250кг, ПТУ-001 из нержавеющей стали 1112990:1,12	шт	1	993741,07		993741	-	-	-	993741
					–		-	-	993741	-	
		Итого по смете					**14 911 509**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе - оборудование, тенге					14 911 509				
		Итого по акту, тенге					**14 911 509**				
		Всего					**14 911 509**				
		Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901					**15 655 608**				
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.					**15 655 608,28**				
		НДС (12 %)					1 878 672,99				
		Всего по акту с учетом НДС					**17 534 281,27**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Кунчаев Ш.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпроек

_____ Жунусов К.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка

Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 12
приемки выполненных работ за июль 2021 г
на подкрановые пути (2-1-9)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0801-0102	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР = 84 %	звено длиной 12,5 м	4	145227,91	46331,25	580912	185325	309357	72433	705612
					21557,52	-	86230	-	-	52268	
2	1146-0801-0401	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров НР = 84 %	путь	2	2541,52	443,2	5083	886	-	3525	9297
					2098,32	-	4197	-	-	689	
		Итого по смете					**714 909**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					90 427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					186 211				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					309 357				
		- накладные расходы, тенге					75 958				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					52 957				
		Итого по акту, тенге					**714 909**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					6 434				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					12 263				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					5 575				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					14 672				
		Всего					**753 853**				
		Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901					**791 471**				
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.					**791 471,17**				
		НДС (12 %)					94 976,54				
		Всего по акту с учетом НДС					**886 447,71**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Кунчаев Ш.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нуралем-Курылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпроек

_____ Жунусов К.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка

Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 13
приемки выполненных работ за июль 2021 г
на вертикальную планировку (7-1-1)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	171,86	77,63	77,64	13342	13342	-	-	14410
					–	-	-	-	-	1067	
2	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 уплотненного грунта	171,86	14,67	14,67	2522	2522	-	-	2723
					–	-	-	-	-	202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(избыток пригодного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	920,37	226,96	218,29	208890	200905	73	5697	231753
					8,6	-	7912	-	-	17167	
4	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т (избыток пригодного грунта). Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1518,6105	484		735007	-	-	-	793808
					–		-	-	-	58801	

Итого по смете	**1 042 694**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 912
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	216 769
- материалы, изделия и конструкции, тенге	73
- перевозка грузов, тенге	735 006
- накладные расходы, тенге	5 697
- сметная прибыль (8 %), тенге	77 237
Итого по акту, тенге	**1 042 694**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	9 384
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	17 886
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного ри	562
Непредвиденные работы и затраты 2%	21 399
Всего	**1 091 925**
Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901	**1 146 414**
Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.	**1 146 413,64**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					137 569,64				
		Всего по акту с учетом НДС					**1 283 983,28**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Кунчаев Ш.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ТК "Семейпроек

_____ Жунусов К.Б.