Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — **110840016453**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №65 от 24.04.2020 года

Номер документа	Дата составления
189	19.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.1 по РП "Разработка 20-ти проектов на строительство 9 -ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка" Акты № 14,15,16,17,18. Период: за август 2021 года			Работа	1	24 285 715,00	24 285 715,00	2 602 040,89
				Итого	1	x	24 285 715,00	2 602 040,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 19.08.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		65	24.04.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
подземная часть (2-1-1)	61 361 639								182 994	1 707 943
Акт №14 на надземную часть (2-1-2)	275 593 030	1 524 949							1 287 220	12 014 055
Акт №15 на отделочные работы (2-1-3)	52 743 166	10 726 835							269 525	2 515 567
Акт №16 на водопровод, канализацию (2-1-4)	18 002 007	2 246 042								

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №17 на отопление и вентиляция (2-1-5)	30 978 642	2 218 773							266 253	2 485 026
Акт №18 на электрооборудования и электроосвещение (2-1-6)	27 212 282	4 967 075							596 049	5 563 124
на связь и сигнализация (2-1-7)	2 168 018									
на лифты (2-1-8)	17 534 281									
на подкрановые пути (2-1-9)	886 448									
на вертикальную планировку (7-1-1)	1 283 983									
ВСЕГО выполнено:	**487 763 496**	**21 683 674**							**2 602 041**	**24 285 715**
Минус аванс 30%										7 285 715
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**17 000 000**
К оплате: Семнадцать миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Кунчаев Ш.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нурелем-Құрылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпроект

_____ Алиев Р.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка

Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 14
приемки выполненных работ за август 2021 г
на надземную часть (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены										
47	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 к=2 прим	Поверхности бетонные. Окраска лаками ХСПЭ(2 слоя) НР = 69 %	м2	75,434	444,33	1,94	33518	146	29400	2741	39160
					52,66	-	3972	-	-	2901	
48	1113-0301-1909 РСНБ РК 2015 к=2 прим	Поверхности. Шпатлевка ХСПЭ(2 слоя) НР = 69 %	м2	75,434	2212,01	54,75	166861	4130	109644	36630	219770
					703,75	-	53087	-	-	16279	
	Раздел 7 Кровля										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СТ-1	т	0,1006	544367		54763		54763	-	59144
					–		-		-	4381	
	Раздел 11 Разные работы										
	Машинное помещение лифта										
277	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия стальные закладные ЗД1-ЗД9 массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,18165	717091,54	6040,6	130260	1097	117597	13647	155419
					63665,7	-	11565	-	-	11512	
278	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,18165	108311		19675		19675	-	21249
					–		-		-	1574	
282	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Крышка люка МКЛ	т	0,06842	707754		48425		48425	-	52298
					–		-		-	3874	
284	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка ЛВ6.12	т	0,02342	544367		12749		12749	-	13769
					–		-		-	1020	
	Вход в техподполье										
295	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	8,54	2977		25424		25424	-	27457
					–		-		-	2034	
	Кирпичная кладка и облицовка керамической плиткой главного входа и крылец										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	134,844	1895		255529		255529	-	275972
					–		-		-	20442	
	Козырек главного входа										
331	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из уголков и швеллеров	т	0,23722	399867		94856		94856	-	102445
					–		-		-	7589	
332	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12мм	т	0,0178	229990		4094		4094	-	4421
					–		-		-	328	
338	СТПРАЙС-ЛИСТ	Огнезащитная композиция "Спарк"-древесина	кг	3,0922	1087,5		3363		3363	-	3632
					–		-		-	269	
343	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 2мм	т	0,1727	310487		53621		53621	-	57911
					–		-		-	4290	
345	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2418	277735		67156		67156	-	72529
					–		-		-	5373	
346	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0261	327379		8545		8545	-	9228
					–		-		-	684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крыльцо №3									
383	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	10,8	2977 –		32152 -		32152 -	- 2572	34724
		Крыльцо №4									
400	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	10,8	2977 –		32152 -		32152 -	- 2572	34724
		Крыльцо №5									
417	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	7,2	2977 –		21434 -		21434 -	- 1715	23149
		Крыша крылец №1,2									
419	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из уголков и швеллеров	т	0,10172	399867 –		40674 -		40674 -	- 3254	43928
431	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0939	275596 –		25878 -		25878 -	- 2070	27949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0088	327379		2881		2881	-	3111
					–		-		-	230	
435	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0901	275596		24831		24831	-	26818
					–		-		-	1986	
436	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0088	327379		2881		2881	-	3111
					–		-		-	230	
	Козырек над входом в мусорокамеру										
444	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,092	267504		24610		24610	-	26579
					–		-		-	1969	
	Козырек КВ1										
451	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из уголков и швеллеров	т	0,1035	399867		41386		41386	-	44697
					–		-		-	3311	
		Итого по смете					**1 383 195**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					68 624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 374				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 153 720				
		- накладные расходы, тенге					53 017				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					102 459				
		Итого по акту, тенге					**1 383 195**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					12 449				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					23 726				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					4 712				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					28 387				
		Всего					**1 452 469**				
		Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901					**1 524 949**				
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.					**1 524 949**				
		НДС (12 %)					182 994				
		Всего по акту с учетом НДС					**1 707 943**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Кунчаев Ш.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нуралем-Курылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____ Алиев Р.Л.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка

Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 15
приемки выполненных работ за август 2021 г
на отделочные работы (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Внутренняя отделка										
81	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Затирка швов НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1029,82	398,21	2,38	410088	2448	17279	312288	780166
					379,06	-	390360	-	-	57790	
85	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2848,01	1225,36	74,26	3489830	211502	923594	1883787	5803506
					826,8	-	2354734	-	-	429889	
	Раздел 5 Ограждение лестниц										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	49,416	17072,89	84,32	843674	4167	747862	108141	1027960
					1854,56	-	91645	-	-	76145	
	Раздел 6 Лоджии										
102	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	199,7	3453,88	84,32	689740	16838	302546	437020	1216901
					1854,56	-	370356	-	-	90141	
104	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов МН110-6	0,87	717091,54	6040,6	623870	5255	563225	65359	744367
					63665,7	-	55389	-	-	55138	

Итого по смете	**9 572 900**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 262 484
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	240 211
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 554 507
- накладные расходы, тенге	2 806 595
- сметная прибыль (8 %), тенге	709 104
Итого по акту, тенге	**9 572 900**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	86 156
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	164 204
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	197 271
Непредвиденные работы и затраты 2%	196 465
Всего	**10 216 996**
Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901	**10 726 835**
Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.	**10 726 835**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					1 287 220				
		Всего по акту с учетом НДС					**12 014 055**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Кунчаев Ш.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем-құрылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____ Алиев Р.Л.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка

Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 16
приемки выполненных работ за август 2021 г
на водопровод, канализацию (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Холодный водопровод ниже 0.000										
36	2111-0403-0420 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	1890		8316		8316	-	8981
					–		-		-	665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2111-0403-0418 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77									
			м	95,7	1752		167666		167666	-	181080
					–		-		-	13413	
38	2111-0403-0414 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77									
			м	5,5	1268		6974		6974	-	7532
					–		-		-	558	
39	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77									
			м	16,5	997		16451		16451	-	17767
					–		-		-	1316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77									
			м	25,795	836		21565		21565	-	23290
					–		-		-	1725	
41	2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77									
			м	22	680		14960		14960	-	16157
					–		-		-	1197	
42	2111-0403-0404 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77									
			м	32,45	548		17783		17783	-	19205
					–		-		-	1423	

Раздел 2 Горячий водопровод Т3 ниже 0.000

Водомерный узел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	2111-0403-0414 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	55,55	1268	70437	70437	-	76072		
					–	-	-	5635			
69	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	28,27	836	23634	23634	-	25524		
					–	-	-	1891			
70	2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	30,69	680	20869	20869	-	22539		
					–	-	-	1670			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	2111-0403-0406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	39,6	581		23008		23008	-	24848
					–		-		-	1841	
	Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0,000)										
84	2111-0403-0414 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	55	1268		69740		69740	-	75319
					–		-		-	5579	
	Раздел 6 Холодный водопровод В1(выше0.000)										
138	2111-0403-0406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	581		8947		8947	-	9663
					–		-		-	716	
	Раздел 7 Горячий водопровод Т3 выше 0.000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	180,4	836	–	150814	-	150814	-	162880
										12065	
159	2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	461,12	680	–	313562	-	313562	-	338647
										25085	
160	2111-0403-0406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	319	581	–	185339	-	185339	-	200166
										14827	
	Раздел 8 Циркуляционный водопровод Т4 выше 0.000										
173	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	85,25	997	–	84994	-	84994	-	91794
										6800	
	Раздел 9 Бытовая канализация К1(выше 0.000)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	2111-0403-0428 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	44	4280		188320		188320	-	203386
					–		-		-	15066	
202	2111-0403-0424 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	44	2838		124872		124872	-	134862
					–		-		-	9990	
203	2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	1359		11959		11959	-	12916
					–		-		-	957	
	Раздел 10 Водосток К2(выше 0.000)										
213	2111-0403-0424 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	44	2838		124872		124872	-	134862
					–		-		-	9990	
	Раздел 12 Холодный водопровод ниже 0.000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	2111-0403-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	680 –		11220 -		11220 -	- 898	12118
233	2111-0403-0406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	44	581 –		25564 -		25564 -	- 2045	27609
	Раздел 14 Горячий водопровод Т3 выше 0.000										
245	5104-0106-0103 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	2	27730 –		55460 -		- 55460	- -	55460
250	2303-0102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	2480 –		4960 -		4960 -	- 397	5357
251	2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	4	3772 –		15088 -		15088 -	- 1207	16295
	Раздел 16 Бытовая канализация К1(выше 0.000)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	2303-0102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	4	6844		27376		27376	-	29566
					–		-		-	2190	
260	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	957		3828		3828	-	4134
					–		-		-	306	
262	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6	13315		79890		79890	-	86281
					–		-		-	6391	
264	2303-0102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	9253		18506		18506	-	19986
					–		-		-	1480	
265	2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	2	957		1914		1914	-	2067
					–		-		-	153	

Итого по смете	**2 046 362**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 843 428
- оборудование, тенге	55 460
- сметная прибыль (8 %), тенге	147 474
Итого по акту, тенге	**2 046 362**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	17 918
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	34 150
Непредвиденные работы и затраты 2%	40 859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Всего	**2 139 289**
	Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901	**2 246 042**
	Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.	**2 246 042**
	НДС (12 %)	269 525
	Всего по акту с учетом НДС	**2 515 567**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Кунчаев Ш.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____ Алиев Р.Л.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка

Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 17
приемки выполненных работ за август 2021 г
на отопление и вентиляция (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление жилых квартир										
24	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 27 мм ГОСТ 16381-77	м	4254,8	339 –		1442377 -		1442377 -	- 115390	1557767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 34 мм ГОСТ 16381-77	м	190,3	396 –		75359 -		75359 -	- 6029	81388
26	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	68,2	677 –		46171 -		46171 -	- 3694	49865
27	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	22	842 –		18524 -		18524 -	- 1482	20006
	Раздел 3 Узел управления										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	842 –		4631 -		4631 -	- 370	5001
51	2111-0403-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	1609 –		79646 -		79646 -	- 6372	86017
	Раздел 4 Отопление 1-го этажа (коммерческие помещения)										
70	2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 27 мм ГОСТ 16381-77	м	206,8	339 –		70105 -		70105 -	- 5608	75714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 34 мм ГОСТ 16381-77	м	214,5	396	–	84942	-	84942	-	91737
										6795	
72	2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	72,6	450	–	32670	-	32670	-	35284
										2614	
73	2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	29,7	508	–	15088	-	15088	-	16295
										1207	
		Итого по смете					**2 019 074**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 869 513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- сметная прибыль (8 %), тенге					149 561				
		Итого по акту, тенге					**2 019 074**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					18 172				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					34 633				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					41 438				
		Всего					**2 113 317**				
		Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901					**2 218 773**				
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.					**2 218 773**				
		НДС (12 %)					266 253				
		Всего по акту с учетом НДС					**2 485 026**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Кунчаев Ш.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нуралем-Курылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпрое

_____ Алиев Р.Л.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка
Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 18
приемки выполненных работ за август 2021 г
на электрооборудования и электроосвещение (2-1-6)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
110	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %	м кабеля	28	381,79	177,29	10690	4964	849	3512	15338
					174,2	-	4878	-	-	1136	
111	1308-0206-2203	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1723,78	119,46	3,65	205927	6299	37938	116417	348131
					93,8	-	161690	-	-	25788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	3732,67	371,1679	2,74	1385446	10229	574933	576204	2118582
					214,4	-	800284	-	-	156932	
	Т Р У Б Ы										
116	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	2585,00	430,63	14,92	1113170	38572	312541	548682	1794800
					294,8	-	762058	-	-	132948	
	Раздел 2 К О М М Е Р Ч Е С К И Е П О М Е Щ Е Н И Я										
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
	Пункт силовой распределительный навесного исполнения на 25 модулей распределения ПР-8-ВР-1102 21 (ЩР)										
164	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм кабельные каналы. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72	м	10	430,63	14,92	4306	149	1209	2123	6943
					294,8	-	2948	-	-	514	
168	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	615	119,46	3,65	73469	2247	13535	41535	124204
					93,8	-	57687	-	-	9200	
169	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	20	371,17	2,74	7423	55	3080	3087	11352
					214,4	-	4288	-	-	841	
	Итого по смете						**4 419 351**				
	в том числе										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 793 833				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					62 515				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					944 084				
		- накладные расходы, тенге					1 291 560				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					327 359				
		Итого по акту, тенге					**4 419 351**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					39 774				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					75 805				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					105 365				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					90 699				
		Всего					**4 730 994**				
		Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901					**4 967 075**				
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.					**4 967 075**				
		НДС (12 %)					596 049				
		Всего по акту с учетом НДС					**5 563 124**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Кунчаев Ш.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____ Алиев Р.Л.