Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		65	24.04.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №23 подземная часть (2-1-1)	57 664 973	-3 374 380							-404 926	-3 779 306
Акт №24 на надземную часть (2-1-2)	321 933 839	-17 887 966							-2 146 556	-20 034 522
Акт №25 на отделочные работы (2-1-3)	159 952 144	82 948 447							9 953 814	92 902 261
Акт №26 на водопровод, канализацию (2-1-4)	27 031 460	8 062 012							967 441	9 029 453

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №27 на отопление и вентиляция (2-1-5)	39 983 951	8 040 454							964 855	9 005 309
Акт №28 на электрооборудования и электроосвещение (2-1-6)	49 729 267	12 691 800							1 523 016	14 214 816
Акт №29 на связь и сигнализация (2-1-7)	9 298 399	6 366 412							763 969	7 130 381
Акт №30 на лифты (2-1-8)	20 536 717	2 680 746							321 690	3 002 436
на подкрановые пути (2-1-9)	886 448									
на вертикальную планировку (7-1-1)	1 283 983									
Акт №31 ТР №1. Добавляемые работы (2-8-1)	75 436 542	67 354 055							8 082 487	75 436 542
ВСЕГО выполнено:	**763 737 724,32**	**166 881 582**							**20 025 790**	**186 907 371**
Минус аванс										55 570 571
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**131 336 800**
К оплате: Сто тридцать один миллион триста тридцать шесть тысяч восемьсот тенге										

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Айтбаев Д.У.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Асыл"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка

Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 23
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
на подземную часть (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Фундаменты										
7	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	-461,66	5941,49	1761,14	-2742948	-813048	-1512767	-387934	-3381352
					903,55	-	-417133	-	-	-250471	
	Раздел 5 Перекрытие на отм.-0,32										
	5.1 Монолитные участки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство УМ2,УМ3,УМ4 НР = 91 %	м3	-0,81	32444,3	2613,11	-26280	-2117	-16309	-7147	-36101
					9696,01	-	-7854	-	-	-2674	
90	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12мм	т	-0,0052	229990		-1196	-	-1196	-	-1292
					–		-	-	-	-96	
Раздел 6 Разные работы											
93	1111-0101-0209	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	14,0895	21545,9	6,72	303571	95	248660	51527	383506
					3890,58	–	54816	-	-	28408	

Итого по смете	**-3 035 239**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-370 170
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-815 070
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1 281 614
- накладные расходы, тенге	-343 553
- сметная прибыль (8 %), тенге	-224 832
Итого по акту, тенге	**-3 035 239**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	-27 317
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	-52 064
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-37 086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%									

Всего	**-3 213 998**
Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901	**-3 374 380**
Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.	**-3 374 380**
НДС (12 %)	-404 926
Всего по акту с учетом НДС	**-3 779 306**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Айтбаев Д.У.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____ Кусаинов А.Л.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ф... "Асыл"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка

Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 24

приемки выполненных работ за декабрь 2021 г

на надземную часть (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены										
1	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1.	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм пр высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М150. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича-0,77, раствора -0,9 (1,2,3,4,5,6 этажи) НР = 93 % , СП - 8%	м3 кладки	-460,065	30797,65	1987,59	-14168919	-914421	-10191330	-2848746	-18379079
					6658,12	-	-3063168	-	-	-1361413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1003 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1.	М125 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора -0,9 (7,8 этажи) НР = 93 %, СП - 8%									
			м3 кладки	-37,197	29433,48	1987,59	-1094837	-73932	-773242	-230326	-1431176
					6658,12	-	-247662	-	-	-106013	
3	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1.	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича -0,77, раствора - 0,9 (9 этаж) НР = 93 %, СП - 8 %	м3 кладки	-18,6	29014,21	1987,59	-539664	-36969	-378854	-115172	-707223
					6658,12	-	-123841	-	-	-52387	
4	1108-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1.	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича -0,77, раствора - 0,9 (чердак) НР = 93 %, СП - 8 %	м3 кладки	-20,9475	27579,49	1927,36	-577721	-40373	-409478	-118919	-752371
					6104,28	-	-127869	-	-	-55731	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,838	92,21	2,33	77	2	36	27	112
					46,34	–	39	-	-	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1406 РСНБ РК 2015 к=2	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % СП - 8 %	м2	11,313	169,93	3,32	1922	38	1271	423	2533
					54,19	-	613	-	-	188	
58	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % Т	т конструкций	0,02342	78669,17	25843,16	1842	605	239	688	2733
					42598,6	-	998	-	-	202	
60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % СП - 8 %	м2	0,63	169,93	3,32	107	2	71	24	141
					54,19	–	34	-	-	10	
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % СП - 8 %	м2	221,967	169,93	3,32	37719	736	24955	8299	49700
					54,19	-	12028	-	-	3681	
	Раздел 3 Окна										
	3.1 Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам										
110	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-125 жесткие толщиной 20мм НР = 76 %	м3 изоляции	5,8390	15637,11	1703,25	91306	9945	-	61834	165391
					13933,86	-	81360	-	-	12251	
111	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	5,95582	21410		127514	-	127514	-	137715
					–		-	-	-	10201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,75	92,21	2,33	69	2	32	24	101
					46,34	–	35	-	-	7	
120	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	10,15	169,93	3,32	1725	34	1141	380	2273
					54,19	-	550	-	-	168	
	Раздел 5 Экраны и двери										
121	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015	Экрана и дверей в санузлах. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок	10,13	1582,94	106,98	16035	1084	4108	9758	27857
					1070,36	-	10843	-	-	2063	
125	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг МС-1,МС-2. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,006	717091,54	6040,6	4303	36	3885	451	5134
					63665,7	-	382	-	-	380	
126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 %	м2	0,324	84,97	1,66	28	1	18	6	36
					27,09	–	9	-	-	3	
	Раздел 6 Перекрытие										
	6.2 Монолитные участки										
167	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	-8,1	36299,88	1825,41	-294029	-14786	-202141	-70164	-393328
					9518,86	-	-77103	-	-	-29135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	2105-0301- РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм	т	-0,052	229990		-11959	-	-11959	-	-12916
					–		-	-	-	-957	
	6.3 Плиты ПМ1,ПМ2										
182	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	2,04768	169,93	3,32	348	7	230	77	458
					54,19	-	111	-	-	34	
	Раздел 7 Кровля										
198	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 %	т конструкций	0,1006	78669,17	25843,16	7914	2600	1029	2957	11741
					42598,6	-	4285	-	-	870	
200	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	2,72	169,93	3,32	462	9	306	102	609
					54,19	-	147	-	-	45	
	Чердак (АС9, АС10)										
212	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,22	169,93	3,32	37	1	24	8	49
					54,19	–	12	-	-	4	
	Раздел 8 Лестница №1=2шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Окраска грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,692	91,21 46,24	2,33 –	64 32	2 -	36 -	11 7	22
235	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	9,332	169,93 54,19	3,32 -	1586 506	31 -	1049 -	349 155	2089
	Раздел 9 Лоджии										
245	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	48,573	169,93 54,19	3,32 -	8254 2632	161 -	5461 -	1816 806	10876
247	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,9 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	-467,316	2825 –		-1320168 -		-1320168 -	- -105613	-1425781
	Раздел 10 Наружная отделка										
248	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.4	Окраска нижних поверхностей плит лоджий и боковых поверхностей парапетных плит акриловыми красками НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	344,3	219,56 115,9	1,44 -	75596 39903	495 -	35198 -	31922 8601	116119
249	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.11	Цоколь,боковых поверхностей крылец,пандусов и приямков,входов в техподполье. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными сплиттерными плитками цоколя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	215	3877,8 3417	31,17 -	833728 734655	6701 -	92372 -	587724 113716	1535168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	2103-0302-0610 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	215	2133		458595		458595	-	495283
					–		-		-	36688	
	Раздел 11 Разные работы										
	11.1 Шкаф квартирного узла ввода системы отопления(16 шт)										
252	1110-0111-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.16 прим	Устройство шкафов квартирного узла ввода системы отопления ШКСО-1 НР = 90 %	м2 деталей	100,8	1014,9	161,38	102302	16267	19602	59790	175060
					659,06	-	66433	-	-	12967	
	Вентканалы										
259	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	прим.Решетки наружные, размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	36	1751,31	32,2	63047	1159	11371	49507	121558
					1403,25	-	50517	-	-	9004	
260	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	прим.Решетки наружные, размер 250х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	42	1845,49	32,2	77511	1353	17221	57758	146090
					1403,25	-	58937	-	-	10821	
	Приямок										
265	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,07752	559175,56	9141,87	43347	709	38618	3739	50853
					51859,8	-	4020	-	-	3767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,002	463580,52	70702,76	927	141	18	760	1823
					384054	-	768	-	-	135	
269	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2,8	3027,78	13,99	8478	39	5287	2899	12287
					1125,58	-	3152	-	-	910	
270	1134-0108-0713 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.2	Каркасы потолков. Облицовка полигалью толщиной 10 мм НР = 76 %	м2 поверхности	2,8	4035,63	8,84	11300	25	8159	2368	14761
					1112,87	-	3116	-	-	1093	
	Машинное помещение лифта										
283	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.16	Монтаж стремянки ЛВ6.12 НР = 69 %	т конструкций	0,02342	74796,57	25843,16	1752	605	240	626	2568
					38726	-	907	-	-	190	
285	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	0,64	169,93	3,32	109	2	72	24	143
					54,19	–	35	-	-	11	
	Вход в техподполье										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	1110-0105- РК 2015 Изм.и доп. вып.16	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,102	96587,33	1438,75	9852	147	7225	2232	13050
					24310	-	2480	-	-	967	
300	1110-0102- 0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.16	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,014	96290,49	1054,18	1348	15	981	317	1799
					25177,5	-	352	-	-	133	
301	1110-0102- 0205 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.16	Устройство лобовой доски НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,8	3654,6	25,09	2924	20	1579	1192	4445
					1655,94	-	1325	-	-	329	
302	1110-0114- 0505 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	7,2	2894,93	61,8	20843	445	17927	2224	24912
					343,14	-	2471	-	-	1845	
303	1110-0115- 0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,122	8871,67	58,47	1082	7	963	101	1278
					921,18	-	112	-	-	95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.10	Конструкции деревянные каркасов эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,014	8416,09	42,34	118	1	85	29	158
					2263,52	–	32	-	-	12	
305	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	7,2	309,07	2,71	2225	20	1954	226	2648
					34,92	-	251	-	-	196	
306	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	7	3027,78	13,99	21194	98	13217	7249	30719
					1125,58	-	7879	-	-	2275	
307	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.12 к=2	Лобовой доски. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,8	891,9	2,43	714	2	171	433	1238
					676,7	-	541	-	-	92	
	Кирпичная кладка и облицовка керамической плиткой главного входа и крылец										
310	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	132,2	1234,5	95,23	163201	12590	45036	99240	283436
					798,6	-	105575	-	-	20995	
	Крыльцо главного входа										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0106 РСНБ РК 2015	Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	6864,8	1296,23	34324	6481	9715	21391	60172
					3625,58	-	18128	-	-	4457	
325	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	23	14327,26	78,13	329527	1797	314940	15093	372189
					556,1	-	12790	-	-	27570	
326	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	4,08	169,93	3,32	693	14	458	153	914
					54,19	-	221	-	-	68	
	Козырек главного входа										
333	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	186,03	169,93	3,32	31612	617	20915	6956	41653
					54,19		10080	-	-	3085	
334	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,178	96587,33	1438,75	17193	256	12610	3894	22774
					24310	-	4327	-	-	1687	
335	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,178	980,24	58,47	174	10	-	148	348
					921,18	-	164	-	-	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	1110-0114-0502 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	4,3	1666,59	32,07	7166	138	5900	1015	8836
					262,36	-	1128	-	-	655	
337	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	4,3	37,65	2,71	162	12	-	135	321
					34,92	-	150	-	-	24	
339	1109-0306-0302 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Реечные панели. Монтаж НР = 69 %	м2	12,3	5285,03	1430,44	65006	17594	3135	30551	103202
					3599,76	-	44277	-	-	7645	
340	ТПРАЙС-	Металлосайдинг	м2	12,3	2232,14		27455		27455	-	29652
					–		-		-	2196	
341	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	17	3027,78	13,99	51472	238	32099	17604	74602
					1125,58	-	19135	-	-	5526	
342	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Листовая сталь толщ.2мм (лоток). Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	11	3027,78	13,99	33306	154	20771	11391	48272
					1125,58	-	12381	-	-	3576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16		т конструкций	0,2679	92372,58	21791,68	24747	5838	685	12575	40307
					68026	-	18224	-	-	2986	
347	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	14,46	169,93	3,32	2457	48	1625	541	3238
					54,19	-	784	-	-	240	
348	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Обетонирование стоек СТ1 бетон В12,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	19017,59	1183,73	5705	355	5013	307	6493
					1123,26	-	337	-	-	481	
	Крыльцо №1,2										
364	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	97,26	14327,26	78,13	1393469	7599	1331784	63822	1573874
					556,1	-	54086	-	-	116583	
365	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 %	м2	34,46	84,97	1,66	2928	57	1937	644	3858
					27,09	-	934	-	-	286	
	Крыльцо №3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	6	148,26	2,33	890	14	493	264	1246
					63,77	-	383	-	-	92	
380	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	5,98	14327,26	78,13	85677	467	81885	3924	96769
					556,1	-	3325	-	-	7168	
381	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	2,4	169,93	3,32	408	8	270	90	537
					54,19	-	130	-	-	40	
	Крыльцо №4										
392	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	9,3	148,26	2,33	1379	22	764	409	1931
					63,77	-	593	-	-	143	
397	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	4,32	14327,26	78,13	61894	338	59154	2835	69907
					556,1	-	2402	-	-	5178	
398	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	2,09	169,93	3,32	355	7	235	78	468
					54,19	-	113	-	-	35	
	Крыльцо №5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	1107-0519- РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	2,98	14327,26 556,1	78,13 -	42695 1657	233 -	40805 -	1955 3572	48223
415	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % k	м2	1,15	169,93 54,19	3,32 –	195 62	4 -	129 -	43 19	257
	Крыша крылец №1,2										
420	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	13,3	169,93 54,19	3,32 -	2260 721	44 -	1495 -	497 221	2978
421	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	96290,49 25177,5	1054,18 -	26961 7050	295 -	19616 -	6345 2664	35971
422	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,1	96587,33 24310	1438,75 -	9659 2431	144 -	7084 -	2188 948	12794
423	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,38	8871,67 921,18	58,47 -	3371 350	22 -	2999 -	315 295	3981
424	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	14,82	2894,93 343,14	61,8 -	42903 5085	916 -	36902 -	4577 3798	51278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
425	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	14,82	309,07	2,71	4580	40	4023
					34,92	-	517	-	-
426	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	17	3027,78	13,99	51472	238	32099
					1125,58	-	19135	-	-
427	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	20	5907,29	99,97	118146	1999	81189
					1747,88	-	34958	-	-
428	1109-0306-0302 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Реечные панели. Монтаж НР = 69 %	м2	26	5285,03	1430,44	137411	37191	6626
					3599,76	-	93594	-	-
430	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Стойка Ст 1. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1027	92372,58	21791,68	9487	2238	263
					68026	-	6986	-	-
433	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	2,7729	169,93	3,32	471	9	312
					54,19	-	150	-	-
434	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Стойка Ст 2. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0989	92372,58	21791,68	9136	2155	253
					68026	-	6728	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	1113-0301-	Поверхности металлические									
	1406 РСНБ РК 2015	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	2,6703	169,93	3,32	454	9	300	100	598
					54,19	-	145	-	-	44	
	Козырек над входом в мусорокамеру										
441	1110-0105- 0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Установка элементов каркаса из брусьев НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,03	96587,33	1438,75	2898	43	2126	656	3838
					24310	-	729	-	-	284	
442	1110-0115- 0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,03	8416,09	42,34	252	1	183	61	339
					2263,52	–	68	-	-	25	
443	1109-0302- 0301 РСНБ РК 2015 Изм.и	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,092	92372,58	21791,68	8498	2005	235	4318	13842
					68026	-	6258	-	-	1025	
445	1113-0301- 1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,484	169,93	3,32	422	8	279	93	556
					54,19	-	135	-	-	41	
446	1112-0101- 0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	4,4	6748,03	99,97	29691	440	20365	8175	40896
					2019,51	-	8886	-	-	3029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	1109-0306	Ребристые панели. Монтаж. НР = 69 %									
	0302 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16		м2	2	5285,03	1430,44	10570	2861	509	4968	16781
					3599,76	-	7200	-	-	1243	
448	ТПРАЙС-ЛИСТ	Металлосайдинг	м2	2	2232,14		4464		4464	-	4821
					–		-		-	357	
449	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Устройство пандусов в мусорокамеры из бетона класса В15 НР = 91 %	м3	2,4	19957,01	1183,73	47897	2841	42360	2453	54378
					1123,26	-	2696	-	-	4028	
	Козырек КВ1										
452	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	5,58	169,93	3,32	948	19	627	209	1249
					54,19	-	302	-	-	93	
453	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,144	96290,49	1054,18	13866	152	10088	3263	18499
					25177,5	-	3626	-	-	1370	
454	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0634	96587,33	1438,75	6124	91	4492	1387	8112
					24310	-	1541	-	-	601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конструкции деревянные ферм, арок,									
	0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0634	8871,67	58,47	562	4	500	53	664
					921,18	-	58	-	-	49	
456	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,034	8416,09	42,34	286	1	208	69	384
					2263,52	–	77	-	-	28	
457	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	9	309,07	2,71	2782	24	2444	283	3310
					34,92	-	314	-	-	245	
458	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	6,7	6748,03	99,97	45212	670	31011	12448	62273
					2019,51	-	13531	-	-	4613	
459	1109-0306-0302 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Реечные панели. Монтаж НР = 69 %	м2	3,6	5285,03	1430,44	19026	5150	917	8942	30205
					3599,76	-	12959	-	-	2237	
		Итого по смете					**-16 177 561**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-1 999 524				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-922 437				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-10 053 133				
		- накладные расходы, тенге					-2 004 129				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-1 198 338				
		Итого по акту, тенге					**-16 177 561**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					-145 598				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					-277 494				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					-105 098				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					-332 013				
		Всего					**-17 037 764**				
		Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901					**-17 887 966**				
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.					**-17 887 966**				
		НДС (12 %)					-2 146 556				
		Всего по акту с учетом НДС					**-20 034 522**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Айтбаев Д.У.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Пускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____ Кусаинов А.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка

Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 25
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
на отделочные работы (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Двери									
		2.1 Дверные блоки внутренние									
6	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	115,2	2953,14	48,25	340202	5558	55606	192536	575357
					2422,21	-	279038	-	-	42619	
8	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	647,96	1728,35	77,42	1119903	50165	308864	684787	1949065
					1174,26	-	760874	-	-	144375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм.и	стеклом на штапиках по замазке НР = 80 %	м2 площади остекления	206,81	2600,69	32,62	537848	6746	330652	160360	754064
					969,25	-	200450	-	-	55857	
16	1115-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке армированное НР = 80 %	м2 площади остекления	36,8	5010,06	32,62	184370	1200	147502	28535	229937
					969,25	-	35668	-	-	17032	
	Раздел 3 Полы										
22	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74мм) НР = 94 %	м2 стяжки	1979,8	1070,61	28,76	2119596	56949	1149464	858392	3216227
					461,25	-	913183	-	-	238239	
23	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	21381,84	154,29	4,86	3299100	103978	3098690	90646	3660926
					4,51	-	96432	-	-	271180	
24	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	1979,8	2324,32	21,41	4601696	42394	3727390	781997	5814388
					420,2	-	831912	-	-	430695	
	По типу 43, S=1236,8м2, (кухни, прихожие типового этажа)										
25	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74мм) НР = 94 %	м2 стяжки	1236,8	1070,61	28,76	1324132	35576	718082	536246	2009208
					461,25	-	570474	-	-	148830	
26	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	13357,44	154,29	4,86	2060980	64956	1935782	56628	2287016
					4,51	-	60242	-	-	169409	
27	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	1236,8	2324,32	21,41	2874723	26484	2328536	488521	3632304
					420,2	-	519703	-	-	269060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(15мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	468,96	769,68	28,71	360948	13466	179364	158031	560498
					358,49	-	168118	-	-	41518	
29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	468,96	-104,68	-4,86	-49093	-2281	-44734	-1953	-55130
					-4,43	-	-2078	-	-	-4084	
30	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	468,96	1558,11	80,99	730689	37981	363791	309182	1123061
					701,38	-	328917	-	-	83190	
31	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	468,96	988,4	40,27	463518	18884	246177	186550	702073
					423,19	-	198457	-	-	52005	
32	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(12мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	468,96	769,68	28,71	360948	13466	179364	158031	560498
					358,49	-	168118	-	-	41518	
33	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	750,336	-104,68	-4,86	-78548	-3649	-71575	-3125	-88207
					-4,43	-	-3325	-	-	-6534	
34	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	468,96	1716,1	73,89	804783	34649	171628	562595	1476769
					1276,24	-	598506	-	-	109390	

По типу 62, S=542,8 м2, (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток типового этажа)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	(32мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	542,8	769,68	28,71	417701				
					358,49	-	194589	-	-	48056	
37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	1302,72	104,68	4,86	136374	6335	124267	5426	153144
					4,43	-	5772	-	-	11344	
38	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	542,8	1716,1	73,89	931500	40105	198652	651178	1709293
					1276,24	-	692743	-	-	126614	
	1-этаж (с коммерческими помещениями) По типу ТД 451, S=28,24 м2, (4,5,6)										
40	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,412	19476,61	1620,99	27501	2289	19587	5287	35411
					3983,52	-	5625	-	-	2623	
41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (26мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	28,24	769,68	28,71	21736	811	10801	9516	33752
					358,49	-	10124	-	-	2500	
42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	33,888	104,68	4,86	3548	165	3233	141	3984
					4,43	-	150	-	-	295	
43	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	28,24	1498,75	80,99	42325	2287	20231	18618	65818
					701,38	-	19807	-	-	4875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	84,72	929,04	40,27	78708	3412	39444	33701	121402
					423,19	-	35852	-	-	8993	
45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	28,24	769,68	28,71	21736	811	10801	9516	33752
					358,49	-	10124	-	-	2500	
46	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	28,24	1716,1	73,89	48463	2087	10335	33879	88929
					1276,24	-	36041	-	-	6587	
	По типу ТД 446, S=74,08 м2, (2,3,7,8,9,10,11,12)										
48	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	4,74112	19476,61	1620,99	92341	7685	65770	17753	118902
					3983,52	-	18886	-	-	8808	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	74,08	769,68	28,71	57018	2127	28334	24964	88540
					358,49	-	26557	-	-	6559	
50	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	296,32	104,68	4,86	31020	1441	28266	1234	34834
					4,43	-	1313	-	-	2580	
51	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	74,08	1690,79	73,89	125254	5473	25237	88871	231255
					1276,24	-	94544	-	-	17130	
	По типу ТД 446, S=489,52 м2, (1)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	489,52	353,28	31,04	172937	15193	-	148279	346913
					322,24	-	157744	-	-	25697	
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (54мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	489,52	769,68	28,71	376773	14056	187228	164960	585071
					358,49	-	175489	-	-	43339	
56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	3328,736	104,68	4,86	348466	16187	317530	13864	391316
					4,43	-	14749	-	-	28986	
57	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	489,52	4454,99	73,89	2180807	36169	1519893	587260	2989513
					1276,24	-	624745	-	-	221445	
	По типу 250, S=10,7 м2, (мусорокамеры)										
58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм.и	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,856	21545,9	6,72	18443	6	15107	3131	23300
					3890,58	–	3330	-	-	1726	
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	10,7	769,68	28,71	8236	307	4093	3606	12789
					358,49	-	3836	-	-	947	
60	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	10,7	1558,11	80,99	16672	867	8300	7054	25624
					701,38	-	7505	-	-	1898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	10,7	988,4 423,19	40,27 -	10576 4528	431 -	5617 -	4256 1187	16019
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	10,7	769,68 358,49	28,71 -	8236 3836	307 -	4093 -	3606 947	12789
63	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	10,7	1716,1 1276,24	73,89 -	18362 13656	791 -	3915 -	12836 2496	33695
	По типу 9, S=45,9 м2, (машинное помещение лифтов)										
65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (50мм) НР = 94 %	м2 стяжки	45,9	769,68 358,49	28,71 -	35328 16455	1318 -	17555 -	15467 4064	54859
66	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	275,4	104,68 4,43	4,86 -	28830 1220	1339 -	26271 -	1147 2398	32375
	По типу 174, S=27,9 м2, (электрощитовая, узел управления)										
67	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм.и	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,232	21545,9 3890,58	6,72 –	48090 8684	15 -	39391 -	8163 4500	60753
68	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20мм). Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	27,9	1034,89 363,53	96,52 -	28873 10142	2693 -	16038 -	9534 3073	41480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	55,8	-101,49	-4,22	-5663	-235	-4844	-549	-6710
					-10,47	-	-584	-	-	-497	
	По типу 11, S=387,72 м2, (лоджии)										
70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	387,72	769,68	28,71	298420	11133	148292	130655	463400
					358,49	-	138995	-	-	34326	
71	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	775,44	104,68	4,86	81176	3771	73969	3230	91158
					4,43	-	3436	-	-	6752	
72	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	387,72	152,91	3,6	59288	1397	5045	49675	117680
					136,3	-	52846	-	-	8717	
73	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм.и	Полы. Окраска улучшенная масляными составами НР = 80 %	окрашиваемой поверхности	387,72	835,71	3,48	324020	1349	92356	184252	548934
					594,02	-	230315	-	-	40662	
	S=492,6 м2, (техподполье)										
	Плинтуса										
75	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	1439,28	356,31	0,83	512835	1196	329068	171617	739208
					126,85	-	182571	-	-	54756	
76	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	2005,38	587,7	1,66	1178560	3333	530160	606363	1927717
					321,67	-	645067	-	-	142794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Подпольные каналы для труб отопления										
77	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	8,1	36415,13 25177,5	1054,18 -	294963 203938	8539 -	82486 -	183544 38281	516787
78	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Доски. Укладка над подпольными каналами НР = 90 %	м2	327,666667	342,49 215,53	126,96 -	112221 70620	41601 -	- -	63558 14062	189842
79	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150,200 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,83	52875 –		519761 -		519761 -	- 41581	561342
80	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и	Конструкции деревянные. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	17,93	8871,67 921,18	58,47 -	159069 16517	1048 -	141504 -	14865 13915	187849
	Раздел 4 Внутренняя отделка										
81	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Затирка швов НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2317,1	398,21 379,06	2,38 -	922697 878311	5508 -	38878 -	702649 130028	1755373
82	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4554,9	353,14 192,35	2,71 -	1608537 876117	12340 -	720080 -	700893 184754	2494185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	72,3	107,53	0,77	7774	56	647	5657	14505
					97,8	-	7071	-	-	1074	
84	1115-0403-0109 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.12	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7	469,13	1,6	3284	11	1520	1402	5061
					250,43	-	1753	-	-	375	
85	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	6056,655	1225,36	74,26	7421569	449787	1964140	4006114	12341898
					826,8	-	5007642	-	-	914215	
86	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10867,13	319	2,43	3466583	26430	1567073	1498464	5362251
					172,36	-	1873080	-	-	397204	
87	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	173,95	107,53	0,77	18704	134	1558	13609	34898
					97,8	-	17012	-	-	2585	
88	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	38,05	5249,38	19,79	199739	753	100436	78840	300865
					2590	-	98550	-	-	22286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1736,91	424,97	1,6	738140	2781	333841	321214	1144103
					231,17	-	401518	-	-	84748	
90	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	559,29	3304,96	44,52	1848434	24898	505049	1054790	3135481
					2357,43	-	1318487	-	-	232258	
91	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	223,714	319	2,43	71364	544	32261	30848	110389
					172,36	-	38560	-	-	8177	
92	1134-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство НР = 76 %	м2 площади	489,3	5586,71	74,16	2733578	36286	1807275	676413	3682790
					1818,96	-	890017	-	-	272799	
93	1134-0108-0705 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	Стояки труб. Облицовка гипсокартоном ГКЛВ НР = 76 %	м2 поверхности	489,3	1747,14	28,65	854878	14020	288798	419565	1376398
					1128,26	-	552060	-	-	101955	
94	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	489,3	466,19	2,99	228106	1461	85472	112938	368327
					288,52	-	141172	-	-	27283	

Раздел 5 Ограждение лестниц

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]									
	РСНБ РК 2015	поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	74,124	17072,89	84,32	1265511	6250	1121793	162212	1541940
					1854,56	-	137467	-	-	114218	
100	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,9	92,21	2,33	267	7	126	93	389
					46,34	–	134	-	-	29	
101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	39,2	169,93	3,32	6661	130	4407	1466	8777
					54,19	-	2124	-	-	650	
	Раздел 6 Лоджии										
102	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	-199,7	3453,88	84,32	-689740	-16838	-302546	-437020	-1216901
					1854,56	-	-370356	-	-	-90141	
105	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	343,44	84,97	1,66	29181	570	19306	6420	38449
					27,09	-	9305	-	-	2848	
		Итого по смете					**74 238 703**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 346 478				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 325 073				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					27 990 093				
		- накладные расходы, тенге					18 077 896				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					5 499 163				
		Итого по акту, тенге					**74 238 703**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					668 148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					1 273 417				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									
		Непредвиденные работы и затраты 2%					1 523 605				
		Всего					**79 005 970**				
		Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901					**82 948 447**				
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.					**82 948 447**				
		НДС (12 %)					9 953 814				
		Всего по акту с учетом НДС					**92 902 261**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Айтбаев Д.У.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____ Кусаинов А.Л.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка

Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 26
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
на водопровод, канализацию (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Холодный водопровод ниже 0.000										
1	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	40419,75	1423,72	40420	1424	1476	22887	68372
					37520	-	37520	-	-	5065	
2	Прайс лист ТОО "ПФК Ульба-Электро"	Консольно-моноблочный насосный агрегат с частотным преобразователем Q	компл	-2	343750		-687500		-	-	-687500
					–		-		-687500	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прайс лист ТОО	Шкаф управления 2-мя насосами									
4	"ПФК Ульба-Электро"	1400000.1,12	компл	-1	1250000		-1250000		-	-	-1250000
					–		-		-1250000	-	
5	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	5523,4	107,9	5523	108	3780	1602	7696
					1634,8	-	1635	-	-	570	
8	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах,диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1470,28	215,24	1470	215	21	1210	2894
					1234,42	-	1234	-	-	214	
10	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2524,53		2525		2199	319	3071
					325,62		326		-	227	
11	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	1529,07	55,4	7645	277	1644	5610	14315
					1144,8	-	5724	-	-	1060	
16	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	3	619,11	–	1857		611	1221	3324
					415,2	–	1246		-	246	
19	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб низкого давления, среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	2642,45	711,8	10570	2847	90	7480	19494
					1908,2	-	7633	-	-	1444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	87	797,18	48,52	69354	4221	2604	61278	141084
					718,73	-	62529	-	-	10451	
22	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	654,58	36,57	3273	183	94	2936	6706
					599,27	-	2996	-	-	497	
23	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	501,01	20,9	7515	313	206	6856	15521
					466,41	-	6996	-	-	1150	
24	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	23,45	499,9	20,9	11723	490	296	10719	24236
					466,41	-	10937	-	-	1795	
25	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	499,12	20,9	9982	418	236	9142	20654
					466,41	-	9328	-	-	1530	
26	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	29,5	498,35	20,9	14701	617	325	13484	30440
					466,41	-	13759	-	-	2255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	РСНБ РК 2015	водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	20	915 –		18300 -		1830
32	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	29,5	398 –		11741 -		1174
33	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	92,95	90,96 87,73	0,98 –	8455 8154	91 -	21
34	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	91	95,89 87,73	0,98 –	8726 7983	89 -	6
35	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР = 76 %	м трубопровода	185,45	638,48 303,21	69,25 -	118406 56230	12842 -	493
43	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя НР = 69 %	м2	66,3	49,77 20,35	3 -	3300 1349	199 -	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1312-0701-0502 РСНБ РК 2015	Оросители. насадки установок водяного и пенного пожаротушения. спринклерные с декоративной розеткой. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	712,88 692	2,46 -	1426 1384	5 -	37 -	844 182	2452
46	2308-0309-0103 РСНБ РК 2015	Ороситель спринклерный водяной универсальный СПЗо-8/72	шт.	2	1754 –		3508 -		3508 -	- 281	3789
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 ниже 0.000										
	Водомерный узел										
49	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	599,01 549,4	27,7 -	599 549	28 -	22 -	538 91	1228
52	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2524,53 325,62	– –	2525 326	- -	2199 -	319 227	3071
53	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	1529,07 1144,8	55,4 -	4587 3434	166 -	987 -	3366 636	8589
58	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50,5	654,58 599,27	36,57 -	33056 30263	1847 -	946 -	29658 5017	67732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25,7	499,9	20,9	12847	537	323	11747	26562
					466,41	-	11987	-	-	1968	
60	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27,9	499,12	20,9	13926	583	330	12753	28812
					466,41	-	13013	-	-	2134	
61	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	36	498,68	20,9	17953	752	410	16455	37160
					466,41	-	16791	-	-	2753	
66	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	140,1	90,96	0,975	12744	137	317	12044	26772
					87,73	–	12290	-	-	1983	
67	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	140,1	638,48	69,25	89451	9702	37270	32284	131474
					303,21	-	42479	-	-	9739	
72	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя НР = 69 %	м2	36	49,77	3	1792	108	951	506	2481
					20,35	-	733	-	-	184	

Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0,000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм.									
74	РСНБ РК 2015	Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	599,01	27,7	599	28	22	538	1228
					549,4	-	549	-	-	91	
	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном.									
77	РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Установка НР = 98 %	комплект	1	2524,53	–	2525		2199	319	3071
					325,62	–	326		-	227	
	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных									
80	РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	501,01	20,9	25050	1045	685	22854	51737
					466,41	-	23320	-	-	3832	
	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления,									
82	РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.5	водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	50	90,96	0,98	4548	49	113	4299	9554
					87,73	–	4386	-	-	708	
	1126-0101-1701	Трубопроводы.Изоляция трубками из									
83	РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	вспененного каучука K-Flex НР = 76 %	м трубопровода	50	638,48	69,25	31924	3463	13301	11522	46922
					303,21	-	15160	-	-	3476	
	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные.									
85	РСНБ РК 2015	Окраска битумно-полимерное в 2слоя НР = 69 %	м2	14	49,77	3	697	42	370	197	965
					20,35	-	285	-	-	71	

Раздел 4 Бытовая канализация К1 (ниже 0.000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труо высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	90	813,51 804,72	3,37 -	73216 72425	303 -	488 -	70976 11535	155728
88	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	11,5	842,96 839,21	1,38 -	9694 9651	16 -	27 -	9458 1532	20684
91	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	2	1392,01 1093,36	74,24 -	2784 2187	148 -	449 -	2143 394	5321
94	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	воронка	1	1258,24 1017,58	– –	1258 1018	- -	240 -	997 180	2436
96	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1529,07 1144,8	55,4 -	1529 1145	55 -	329 -	1122 212	2863
100	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Опоры под трубы простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,31	11328,65 4994	2409,2 -	3512 1548	747 -	1217 -	1440 396	5348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр [illegible] мм. Укладка [illegible]	км трубопровода	0,0159	675133,71	248165,1	10735	3946	488	6238	18330
					396270	-	6301	-	-	1358	
105	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	15,9	1329,45	7,58	21138	120	2445	18387	42687
					1168,1	-	18573	-	-	3162	
106	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм на выпуске. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17,1	813,51	3,37	13911	58	92	13485	29588
					804,72	-	13761	-	-	2192	
	Раздел 5 Водосток К2 (ниже 0.000)										
108	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21	1154,87	69,17	24252	1452	1318	21053	48929
					1022,98	-	21482	-	-	3624	
110	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	844,92	39,65	11829	555	350	10705	24337
					780,28	-	10924	-	-	1803	
117	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за два раза НР = 69 %	м2	17,4	312,65	1,94	5440	34	4897	351	6255
					29,26	-	509	-	-	463	
	Раздел 6 Холодный водопровод В1(выше0.000)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	131,7	499,9 466,41	20,9 -	65837 61426	2752 -	1659 -	60197 10083	136117
122	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	226,6	499,125 466,41	20,9 -	113102 105688	4736 -	2678 -	103574 17334	234010
125	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2	м	226,6	915 –		207339 -		207339 -	- 16587	223926
127	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое. НР = 98 %	м трубопровода	769,3	89,2 87,73	0,98 –	68624 67487	750 -	387 -	66137 10781	145543
128	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за два раза НР = 69 %	м2	129	312,65 29,26	1,94 -	40332 3774	250 -	36308 -	2604 3435	46371
130	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	112	599,01 549,4	27,7 -	67089 61533	3102 -	2454 -	60302 10191	137583
134	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	619,11 415,2	– –	1238 830	- -	408 -	814 164	2216
137	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	14	638,48 303,21	69,25 -	8939 4245	970 -	3724 -	3226 973	13138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. [illegible] в 2слоя. НР = 69 %	м2	1,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	42	22	110
					20,35	–	33	-	-	8	
	Раздел 7 Горячий водопровод Т3 выше 0.000										
143	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	112	599,01	27,7	67089	3102	2454	60302	137583
					549,4	-	61533	-	-	10191	
147	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм стояк. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	132,5	499,9	20,9	66237	2769	1669	60563	136944
					466,41	-	61799	-	-	10144	
148	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм технический этаж. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31,5	499,9	20,9	15747	658	397	14398	32556
					466,41	-	14692	-	-	2412	
149	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм технический этаж. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	57,5	499,12	20,9	28700	1202	680	26282	59380
					466,41	-	26818	-	-	4399	
150	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм стояк. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	361,7	499,12	20,9	180533	7559	4274	165326	373528
					466,41	-	168700	-	-	27669	
153	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2	м	419,2	915		383568		383568	-	414253
					–		-		-	30685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1058,2	90,96 87,73	0,98 –	96258 92831	1032 -	2395 -	90974 14979	202210
156	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт.	64	7140,25 844,24	27,92 -	456976 54031	1787 -	401158 -	52951 40794	550721
157	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	873,2	638,48 303,21	69,25 -	557522 264760	60469 -	232293 -	201218 60699	819439
161	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя НР = 69 %	м2	165	49,77 20,35	3 -	8212 3358	495 -	4359 -	2317 842	11372
162	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за да раза НР = 69 %	м2	56	312,65 29,26	1,94 -	17509 1638	108 -	15763 -	1130 1491	20130
	Раздел 8 Циркуляционный водопровод Т4 выше 0.000										
168	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	77,5	501,01 466,41	20,9 -	38828 36147	1620 -	1061 -	35424 5940	80192
171	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	77,5	90,96 87,73	0,98 –	7050 6799	76 -	175 -	6663 1097	14809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. [illegible] НР = 76 %	м трубопровода	77,5	638,48	69,25	49482	5367	20616	17859	72729
					303,21	-	23499	-	-	5387	
174	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляно-битумная НР = 69 %	м2	21,8	124,74	3	2719	65	2210	306	3268
					20,35	-	444	-	-	242	
	Раздел 9 Бытовая канализация К1(выше 0.000)										
177	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	64	2571,9	67,09	164602	4294	22129	135415	324018
					2159,04	-	138179	-	-	24001	
180	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	64	3024,48	89,25	193567	5712	15132	169269	391863
					2698,8	-	172723	-	-	29027	
183	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	64	3755,41	177,4	240346	11354	35337	189782	464538
					3025,86	-	193655	-	-	34410	
185	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	64	3305,44	352,46	211548	22557	16268	169269	411282
					2698,8	-	172723	-	-	30465	
188	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	40	2151,52	540,08	86061	21603	2305	60910	158728
					1553,82	-	62153	-	-	11758	
189	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	420	813,51	3,37	341675	1415	2278	331223	726730
					804,72	-	337982	-	-	53832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	300	842,96	1,38	[illegible]	[illegible]	710	246727	539583
					839,21	-	251762	-	-	39969	
200	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	88	638,48	69,25	56186	6094	23410	20279	82582
					303,21	-	26682	-	-	6117	
	Раздел 10 Водосток К2(выше 0.000)										
205	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	110	813,51	3,37	89486	371	596	86749	190334
					804,72	-	88519	-	-	14099	
212	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	40	638,48	69,25	25539	2770	10641	9217	37537
					303,21	-	12128	-	-	2781	
	Раздел 12 Холодный водопровод ниже 0.000										
216	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	599,01	27,7	599	28	22	538	1228
					549,4	-	549	-	-	91	
220	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2524,53	–	2525		2199	319	3071
					325,62	–	326		-	227	
224	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	499,12	20,9	7487	313	178	6856	15491
					466,41	-	6996	-	-	1147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных [illegible] диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопрово да	40	[illegible] / 466,41	[illegible] / -	[illegible] / 18656	[illegible] / -	[illegible] / -	[illegible] / 3058	41289
226	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопрово да	1	498,35 / 466,41	20,9 / -	498 / 466	21 / -	11 / -	457 / 76	1032
230	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопрово да	56	90,96 / 87,73	0,98 / –	5094 / 4913	55 / -	126 / -	4814 / 793	10701
231	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопрово да	55	638,48 / 303,21	69,25 / -	35116 / 16676	3809 / -	14631 / -	12674 / 3823	51614
234	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2слоя НР = 69 %	м2	9,4	49,77 / 20,35	3 / -	468 / 191	28 / -	249 / -	132 / 48	648
	Раздел 13 Холодный водопровод В1(выше0.000)										
239	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопрово да	1,5	498,68 / 466,41	20,9 / -	748 / 700	31 / -	17 / -	686 / 115	1548
241	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8	м	-42	398 / –		-16716 / -		-16716 / -	- / -1337	-18053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные.									
243		69 %	м2	5	312,65 / 29,26	1,94 / -	625 / 146	4 / -	562 / -	101 / 133	1797
	Раздел 14 Горячий водопровод Т3 выше 0.000										
244	1308-0305-1202	Водонагреватели электрические. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2968,21 / 2874	94,21 / -	5936 / 5748	188 / -	- / -	4139 / 806	10881
248	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8	м	-16	398 / –		-6368 / -		-6368 / -	- / -509	-6877
249	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за два раза НР = 69 %	м2	2	312,65 / 29,26	1,94 / -	625 / 59	4 / -	562 / -	40 / 53	719
	Раздел 15 Бытовая канализация К1(ниже 0.000)										
252	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	64	813,51 / 804,72	3,37 / -	52065 / 51502	216 / -	347 / -	50472 / 8203	110740
253	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	842,96 / 839,21	1,38 / -	8430 / 8392	14 / -	24 / -	8224 / 1332	17986
	Раздел 16 Бытовая канализация К1(выше 0.000)										
258	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	4	3024,48 / 2698,8	89,25 / -	12098 / 10795	357 / -	946 / -	10579 / 1814	24491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно	комплект	6	3755,41	177,4	22532	1064	3313	17792	43550
					3025,86	-	18155	-	-	3226	
263	1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка НР = 98 %	комплект	2	2648,86	226,59	5298	453	555	4205	10263
					2145,2	-	4290	-	-	760	
269	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	32	813,51	3,37	26032	108	173	25236	55370
					804,72	-	25751	-	-	4101	
270	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	842,96	1,38	1686	3	5	1645	3597
					839,21	–	1678	-	-	266	

Итого по смете	**7 059 500**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 326 941
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	233 258
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 630 912
- оборудование, тенге	-1 937 500
- накладные расходы, тенге	3 139 445
- сметная прибыль (8 %), тенге	666 444
Итого по акту, тенге	**7 059 500**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	80 973
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	154 326
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	199 386
Непредвиденные работы и затраты 2%	184 646
Всего	**7 678 831**
Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901	**8 062 012**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НДС (12 %)	967 441
Всего по акту с учетом НДС	**9 029 453**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Айтбаев Д.У.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____ Кусаинов А.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка

Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 27
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
на отопление и вентиляция (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление жилых квартир										
2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	173	1317,32	18,34	227897	3173	153613	69689	321393
					411,05	-	71111	-	-	23807	
3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1888,1	18,34	52867	514	40844	11279	69278
					411,05	-	11509	-	-	5132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	48	2021,21	18,34	97018	881	76407	19336	125662
					411,05	-	19730	-	-	9308	
5	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	72	2888,66	39,65	207984	2855	148949	55057	284084
					780,28	-	56180	-	-	21043	
6	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	3374,91	47,53	67498	951	48035	18142	92491
					925,62	-	18512	-	-	6851	
7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4329	89,46	0,98	387288	4221	3305	372167	820211
					87,73	–	379762	-	-	60756	
8	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	20	90,19	0,98	1804	20	29	1719	3805
					87,73	–	1755	-	-	282	
10	1118-0301-0407 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР = 98 %	м труб нитки регистра	14	2144,67	31,56	30025	442	25199	4296	37067
					313,13	-	4384	-	-	2746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт	198	297,2		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
					184,29	–	36489	-	-	7568	
20	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за два раза НР = 69 %	м2	1252	312,65	1,94	391442	2424	352389	25274	450053
					29,26	-	36629	-	-	33337	
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20	92,21	2,33	1844	47	870	640	2682
					46,34	-	927	-	-	199	
22	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Прим. Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя НР = 69 %	м2	40	409,23	1,94	16369	77	15590	484	18202
					17,55	-	702	-	-	1348	
23	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	4123	638,48	69,25	2632460	285518	1096820	950093	3869157
					303,21	-	1250122	-	-	286604	
28	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электропечь. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2968,21	94,21	2968	94	-	2069	5440
					2874	-	2874	-	-	403	
	Раздел 2 Квартирный узел ввода										
30	2304-0902-1516 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	-256	6571		-1682176		-1682176	-	-1816750
					–		-		-	-134574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Прим. Теплосчетчик с механическим расходомером для подающего трубопровода д±20.Установка НР = 75 %	шт.	64	1242,72	–	79534	-	2478	57792	148312
					1204	–	77056	-	-	10986	
41	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	128	89,46	0,98	11451	125	97	11004	24252
					87,73	–	11229	-	-	1796	
	Раздел 3 Узел управления										
42	1118-0801-0102 РСНБ РК 2015	Прим. Блочный тепловой пункт. Установка НР = 98 %	узел	1	86510,16	1309,03	86510	1309	68665	16205	110933
					16536,03	-	16536	-	-	8217	
44	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015	Прим. Электромагнитный расходомер-счетчик д±65. Установка НР = 75 %	шт.	1	6500,19	443,2	6500	443	1241	3612	10921
					4816	-	4816	-	-	809	
46	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	5299,87	69,17	238494	3112	189348	45113	306296
					1022,98	-	46034	-	-	22689	
47	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	3374,91	47,53	16875	238	12009	4536	23123
					925,62	-	4628	-	-	1713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснаожения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	50	90,19	0,98	4510	49	75	4299	9513
					87,73	–	4386	-	-	705	
49	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	50	638,48	69,25	31924	3463	13301	11522	46922
					303,21	-	15160	-	-	3476	
	Раздел 4 Отопление 1-го этажа (коммерческие помещения)										
55	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	66	1888,1	18,34	124614	1211	96274	26587	163297
					411,05	-	27129	-	-	12096	
56	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	2021,21	18,34	54573	495	42980	10876	70685
					411,05	-	11098	-	-	5236	
57	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	491	89,46	0,98	43927	479	375	42212	93029
					87,73	–	43073	-	-	6891	
60	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	28	297,2	–	8322	-	3162	5057	14449
					184,29	–	5160	-	-	1070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1113-0301-1403	Поверхности металлические									
		51 за два раза НР = 69 %	м2	237,44	312,65	1,94	74236	460	66829	4793	85352
					29,26	-	6947	-	-	6322	
67	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,6	92,21	2,33	885	22	418	307	1288
					46,34	-	445	-	-	95	
68	1113-0301-1420	Прим. Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в два слоя НР = 69 %	м2	19,2	409,23	1,94	7857	37	7483	233	8737
					17,55	-	337	-	-	647	
69	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	476	638,48	69,25	303917	32963	126627	109688	446694
					303,21	-	144327	-	-	33088	
	Раздел 5 Узел учета 1-го этажа										
76	1311-0203-0103	Прим. Теплосчетчик с механическим расходомером для подающего трубопровода д±32.Установка НР = 75 %	шт.	4	1263,32	–	5053	-	237	3612	9358
					1204	–	4816	-	-	693	
83	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	2021,21	18,34	8085	73	6368	1611	10472
					411,05	-	1644	-	-	776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1317,32	18,34	5269	73	3552	1611	7431
					411,05	-	1644	-	-	550	
85	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	8	89,46	0,98	716	8	6	688	1516
					87,73	–	702	-	-	112	
	Раздел 6 Вентиляция жилых этажей										
86	1120-0301-0210	Прим. Решетки вентиляционные вытяжные пластиковые1515РЦ. Установка НР = 98 %	решетка	154	1751,31	32,21	269702	4960	48642	211778	519999
					1403,25	-	216101	-	-	38518	
87	1120-0301-0211	Прим. Решетки переточные РП 150х200. Установка НР = 98 %	решетка	16	1845,49	32,2	29528	515	6561	22003	55653
					1403,25	-	22452	-	-	4122	
88	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	32	5569,81	219,95	178234	7039	1461	166339	372139
					5304,18	-	169734	-	-	27566	
91	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР =	решетка	2	1751,31	32,2	3503	64	632	2750	6753
					1403,25	-	2807	-	-	500	
92	1120-0301-0201	Решетки жалюзийные переточные, размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1855,37	51,1	3711	102	802	2750	6978
					1403,25	-	2807	-	-	517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1120-0301-0210	Решетки вытяжные пластиковые с обратным клапаном 1515К10ФР. Установка НР = 98 %	решетка	2	1751,31	32,2	3503	64	632	2750	6753
					1403,25	-	2807	-	-	500	
94	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,34	5088,06	53,28	11906	125	7225	4465	17680
					1946,87	-	4556	-	-	1310	
	Раздел 7 Вентиляция коммерческих помещений										
96	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,68	5088,06	53,28	39076	409	23715	14653	58028
					1946,87	-	14952	-	-	4298	
97	1120-0301-0211	Прим. Решетки переточные РП 150х200. Установка НР = 98 %	решетка	16	1845,49	32,2	29528	515	6561	22003	55653
					1403,25	-	22452	-	-	4122	
98	1120-0301-0210	Прим. Решетки вентиляционные вытяжные пластиковые1515РЦ. Установка НР = 98 %	решетка	8	1751,31	32,2	14010	258	2526	11001	27013
					1403,25	-	11226	-	-	2001	
99	1120-1501-0101	Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	2	5569,81	219,95	11140	440	92	10396	23259
					5304,18	-	10608	-	-	1723	

Итого по смете	**7 127 434**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 798 354
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	360 265
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 042 606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге					2 398 251				
		Итого по акту, тенге					**7 127 434**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					64 147				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					122 257				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					198 183				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					146 277				
		Всего					**7 658 298**				
		Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901					**8 040 454**				
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.					**8 040 454**				
		НДС (12 %)					964 855				
		Всего по акту с учетом НДС					**9 005 309**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Айтбаев Д.У.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____ Кусаинов А.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка
Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 28
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
на электрооборудования и электроосвещение (2-1-6)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Ж И Л А Я Ч А С Т Ь									
		Комплектное устройство									
		1.1.а Вводно-распределительное устройство опросный лист ЭЛ-14									
1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	3	26488,6	3901,35	79466	11704	50518	12416	99232
					5748	-	17244	-	-	7351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения [illegible] высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	2	26488,6	3901,35	52977	7803	33678	8277	66155
					5748	-	11496	-	-	4900	
7	1308-0305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции НР = 72 %	шт.	2	5389,87	191,7	10780	383	1775	6208	18347
					4311	-	8622	-	-	1359	
10	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1640,56	185,56	6562	742	72	4139	11557
					1437	-	5748	-	-	856	
	1.4 .6 Щиток этажный(ЩЗ) на 4 квартиры)16шт										
12	1308-0305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции НР = 72 %	шт.	16	5389,87	191,7	86238	3067	14195	49663	146773
					4311	-	68976	-	-	10872	
14	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	64	4966,62	116,09	317864	7430	135970	125614	478956
					2726	-	174464	-	-	35478	
16	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	64	601,3	91,35	38483	5846	1368	22514	65876
					488,58	-	31269	-	-	4880	
	1.7 Щиток квартирный встроенного типа на 12 модулей (ШК) 64шт										
18	1308-0305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции НР = 72 %	шт.	64	5989,35	191,7	383318	12269	95145	198651	628527
					4311	-	275904	-	-	46558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	64	4966,62	116,09	317864	7430	135970	125614	478956
					2726	-	174464	-	-	35478	
22	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	64	4966,62	116,09	317864	7430	135970	125614	478956
					2726	-	174464	-	-	35478	
24	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	192	2762,43	19,94	530386	3828	264862	188421	776312
					1363	–	261696	-	-	57505	
27	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6892,3	111,29	6892	111	2830	2845	10516
					3951	-	3951	-	-	779	
29	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4346,52	1399,13	4347	1399	74	2069	6929
					2874	-	2874	-	-	513	
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА									
32	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	64	958,27	11,25	61329	720	1749	42379	112004
					919,68	-	58860	-	-	8297	
33	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2762,43	19,94	11050	80	5518	3925	16173
					1363	–	5452	-	-	1198	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	86	1925,84	630,79	165622	54248	17452	67624	251906
					1092,12	-	93922	-	-	18660	
38	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	65	2183,07	665,78	141899	43276	60327	27573	183030
					589,17	-	38296	-	-	13558	
40	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	38	1992,5	785,52	75715	29850	4910	29487	113618
					1077,75	-	40955	-	-	8416	
43	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1389,61	140,71	5558	563	282	3394	9668
					1178,34	-	4713	-	-	716	
46	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	7	1992,5	785,52	13947	5499	904	5432	20930
					1077,75	-	7544	-	-	1550	
48	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	36	724,51	12,01	26082	432	301	18251	47880
					704,13	-	25349	-	-	3547	
49	1308-0305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	162	1682,27	12,64	272528	2048	156411	82130	383031
					704,13	-	114069	-	-	28373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для [illegible] среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	64	1992,5	785,52	127520	50274	8270	49663	191357
					1077,75	-	68976	-	-	14175	
60	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	8	1992,5	785,52	15940	6284	1034	6208	23920
					1077,75	-	8622	-	-	1772	
	Электроустановочные изделия										
62	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	768	515,41	3,65	395832	2806	17797	270165	719277
					488,58	-	375229	-	-	53280	
65	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	81	528,71	4,36	42826	353	570	30170	78835
					517,32	-	41903	-	-	5840	
68	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	427	433,32	3,65	185030	1560	5526	128119	338201
					416,73	-	177944	-	-	25052	
71	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	35	1137,31	16,1	39806	563	5042	24624	69585
					977,16	-	34201	-	-	5154	
73	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	16	433,32	3,65	6933	58	207	4801	12673
					416,73	-	6668	-	-	939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРОВОДА И КАБЕЛИ										
110	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %	м кабеля	63	381,79	177,29	24053	11169	1909	7902	34511
					174,2	-	10975	-	-	2556	
111	1308-0206-2203	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	3879,22	119,46	3,65	463422	14175	85376	261987	783441
					93,8	-	363871	-	-	58033	
112	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	5599,33	371,1679	2,74	2078292	15345	862450	864357	3178061
					214,4	-	1200496	-	-	235412	
	ТРУБЫ										
116	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	3878	430,63	14,92	1669971	57865	468871	823129	2692547
					294,8	-	1143234	-	-	199448	
121	1308-0206-1710	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	2	904,95	179,03	1810	358	219	888	2913
					616,4	-	1233	-	-	216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	5800-0000-0000	Плита электрическая двухкомфорочная									
	(пл) (об)	ДАРИНА S EM 521 404 W	шт	-64	41062,5		-2628000		-	-	-2628000
					–		-		-2628000	-	
	НАСОСНАЯ										
129	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4346,52	1399,13	4347	1399	74	2069	6929
					2874	-	2874	-	-	513	
131	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг(Датчик-реле уровня с тремя датчиками). Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	1	725,05	–	725	-	6	539	1365
					718,5	–	719	-	-	101	
133	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2.(звонок) Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1789,11	365,4	1789	365	40	996	3008
					1384	-	1384	-	-	223	
135	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1137,31	16,1	1137	16	144	704	1988
					977,16	-	977	-	-	147	
137	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6892,3	111,29	6892	111	2830	2845	10516
					3951	-	3951	-	-	779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1389,61	140,71	1390	141	71	848	2417
					1178,34	-	1178	-	-	179	

Раздел 2 К О М М Е Р Ч Е С К И Е П О М Е Щ Е Н И Я

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Пункт силовой распределительный навесного исполнения на 25 модулей распределения ПР-8-ВР-1102 21 (ЩР)

148	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	5042,32	2083,21	5042	2083	85	2069	7681
					2874	-	2874	-	-	569	
150	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362,91	91,35	1363	91	22	900	2444
					1250,19	-	1250	-	-	181	
152	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2762,43	19,94	5525	40	2759	1963	8087
					1363	–	2726	-	-	599	
154	1308-0303-1102	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4525,89	19,94	9052	40	3264	4139	14246
					2874	–	5748	-	-	1055	
156	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	37	515,41	3,65	19070	135	858	13016	34653
					488,58	-	18077	-	-	2567	
159	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	641,83	10,33	2567	41	312	1594	4495
					553,6	-	2214	-	-	333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					222,03	-	136550	-	-	19773	
	Электроосвещение										
	Щиток осветительный встроенный до 8 модулей(ЩО1,ЩО2)										
170	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4346,52	1399,13	8693	2798	147	4139	13858
					2874	-	5748	-	-	1027	
172	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(вводной) НР = 72 %	шт.	2	4966,62	116,09	9933	232	4249	3925	14967
					2726	-	5452	-	-	1109	
174	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	12	2762,43	19,94	33149	239	16554	11776	48519
					1363	–	16356	-	-	3594	
176	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2762,43	19,94	5525	40	2759	1963	8087
					1363	–	2726	-	-	599	
178	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	6	2528,85	903,29	15173	5420	1217	6146	23024
					1422,63	-	8536	-	-	1706	
179	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	112	3555,22	1254,26	398184	140478	22728	169184	612758
					2098,02	-	234978	-	-	45389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	1389,61	146,71	13896	1467	766	8484	24171
					1178,34	-	11783	-	-	1790	
184	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	2	1992,5	785,52	3985	1571	258	1552	5980
					1077,75	-	2156	-	-	443	
186	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	10	1992,5	785,52	19925	7855	1292	7760	29900
					1077,75	-	10778	-	-	2215	
190	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	50	433,32	3,65	21666	183	646	15002	39602
					416,73	-	20837	-	-	2933	
193	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1137,31	16,1	4549	64	576	2814	7953
					977,16	-	3909	-	-	589	
197	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	65	242,04	2,17	15732	141	1159	10391	28213
					222,03	-	14432	-	-	2090	
		Итого по смете					**11 124 454**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 551 895				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					533 194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 651 279				
		- оборудование, тенге					[illegible]				
		- накладные расходы, тенге					3 997 386				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 018 700				
		Итого по акту, тенге					**11 124 454**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					123 772				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					235 896				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					322 205				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					282 242				
		Всего					**12 088 569**				
		Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901					**12 691 800**				
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.					**12 691 800**				
		НДС (12 %)					1 523 016				
		Всего по акту с учетом НДС					**14 214 816**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Айтбаев Д.У.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____ Кусаинов А.Л.