Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка

Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 29
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
на связь и сигнализация (2-1-7)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Телефонные сети										
1	1310-0603-0101	Прим. Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 4х4 НР = 61 %	муфта	1	26806,64	–	26807	-	4847	13396	43418
					21960	–	21960	-	-	3216	
3	1310-0902-0902	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише НР =72 %	шкаф	2	21738,94	2725,18	43478	5450	10236	20010	68567
					13896	-	27792	-	-	5079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 72	коробка	2	4167,72	1041,08	8335	2082	717	3986	13307
					2768	-	5536	-	-	986	
7	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	35	710,45	–	24866	-	173	15062	43122
					705,5	–	24693	-	-	3194	
9	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	5042,32	2083,21	5042	2083	85	2069	7681
					2874	-	2874	-	-	569	
11	1310-0408-0507	Прим. Розетка настенная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	68	1173,13	–	79773	-	1029	48034	138031
					1158	–	78744	-	-	10225	
13	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР =	м кабеля	280	675,47	70,28	189131	19679	51919	71695	281692
					419,76	-	117533	-	-	20866	
19	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	205	391,47	30,76	80252	6305	21754	37579	127257
					254,6	-	52193	-	-	9426	
22	1308-0206-0101	Кабельного канала . Монтаж оборудования НР = 72 %	м	430	242,04	2,17	104076	933	7669	68741	186642
					222,03	-	95474	-	-	13825	
25	1308-0206-1001	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР = 72 %	м	10	64,12	0,91	641	9	96	386	1109
					53,6	-	536	-	-	82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	15,4	1320,42	–	20334	-	-	14641	37773
					1320,42	–	20334	-	-	2798	
28	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	15,4	818,63	–	12607	-	-	9077	23418
					818,63	–	12607	-	-	1735	
29	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	55	686,71	24,79	37769	1364	26087	7429	48814
					187,6	-	10318	-	-	3616	
	Раздел 2 Телевидение										
30	1310-0410-0102	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования НР = 61 %	устройство	2	26222,96	3467,88	52446	6936	6758	23639	82171
					19376	-	38752	-	-	6087	
32	1310-0501-0116	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал НР = 61 %	усилитель	2	4204,86	–	8410	-	-	5130	14623
					4204,86	–	8410	-	-	1083	
34	1310-0902-1212	Коробка. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	82	316,47	–	25950	-	2828	16648	46006
					281,98	–	23122	-	-	3408	
38	1310-0408-0507	Розетка телевизионная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	192	1173,13	–	225241	-	2905	135625	389735
					1158	–	222336	-	-	28869	
40	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР =	м кабеля	2912	675,47	70,28	1966963	204659	539963	745628	2929598
					419,76	-	1222341	-	-	217007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	88	101,6	1,83	8941	161	1705	5094	15158
					80,4	-	7075	-	-	1123	
44	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	85	276,73	10,19	23522	866	6710	11481	37804
					187,6	-	15946	-	-	2800	
46	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	3	463,09	53,62	1389	161	183	753	2313
					348,4	-	1045	-	-	171	
48	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	60	417,29	15,09	25037	905	10464	9841	37669
					227,8	-	13668	-	-	2790	
	Раздел 3 Домофонная сеть										
49	1310-0701-0106	Монтаж оборудования блока вызова НР = 61 %	шт.	2	23715,53	1,76	47431	4	579	28577	82089
					23424	–	46848	-	-	6081	
51	1310-0701-0106	Монтаж оборудования блока коммутации НР = 61 %	шт.	2	23715,53	1,76	47431	4	579	28577	82089
					23424	–	46848	-	-	6081	
53	1310-0701-0303	Блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	7633,17	1,43	15266	3	353	9095	26310
					7455	–	14910	-	-	1949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1308-0103-2001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1789,11	365,4	3578	731	79	1993	6017
					1384	-	2768	-	-	446	
57	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	2	1316,14	1,87	2632	4	-	1814	4802
					1314,27	–	2629	-	-	356	
59	1310-0702-0501	Устройство переговорное НР = 61 %	шт.	64	710,45	–	45469	-	317	27543	78852
					705,5	–	45152	-	-	5841	
61	1308-0206-1001	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР = 72 %	м	1550	64,12	0,91	99379	1416	14883	59818	171933
					53,6	-	83080	-	-	12736	
63	1308-0206-0101	Кабельного канала . Монтаж оборудования НР = 72 %	м	540	242,04	2,17	130700	1172	9630	86326	234388
					222,03	-	119898	-	-	17362	
65	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	70	818,55	47,7	57298	3339	26757	19585	83034
					388,6	-	27202	-	-	6151	
	Раздел 4 Пожарная сигнализация										
67	1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	16966,3	3,19	16966	3	265	10186	29324
					16698	–	16698	-	-	2172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	21	2864,29	1,76	60150	37	1985	35458	103257
					2768	–	58128	-	-	7649	
72	1310-0701-0201	Прим.Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	1434,66	0,66	7173	3	250	4221	12306
					1384	–	6920	-	-	912	
74	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	4755,23	–	23776	-	616	14128	40936
					4632	–	23160	-	-	3032	
76	1308-0206-1001	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР = 72 %	м	165	64,12	0,91	10579	151	1584	6368	18303
					53,6	-	8844	-	-	1356	
78	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	130	242,04	2,17	31465	282	2319	20782	56427
					222,03	-	28864	-	-	4180	
80	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	430,63	14,92	2153	75	604	1061	3472
					294,8	-	1474	-	-	257	

Раздел 5 Оповещение о пожаре

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1789,11	365,4	3578	731	79	1993	6017
					1384	-	2768	-	-	446	
84	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	1389,61	140,71	12506	1266	635	7636	21753
					1178,34	-	10605	-	-	1611	
86	1308-0206-1001	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР = 72 %	м	85	64,12	0,91	5450	78	816	3280	9429
					53,6	-	4556	-	-	698	
88	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	1	430,63	14,92	431	15	121	212	694
					294,8	-	295	-	-	51	

Итого по смете	**5 647 343**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 574 935
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	260 905
- материалы, изделия и конструкции, тенге	758 584
- накладные расходы, тенге	1 634 597
- сметная прибыль (8 %), тенге	418 322
Итого по акту, тенге	**5 647 343**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	50 826
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	96 869
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	152 883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%					115 901				
		Всего					**6 063 822**				
		Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901					**6 366 412**				
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.					**6 366 412**				
		НДС (12 %)					763 969				
		Всего по акту с учетом НДС					**7 130 381**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Айтбаев Д.У.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____ Кусаинов А.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Асыл"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка

Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 30

приемки выполненных работ за декабрь 2021 г

на лифты (2-1-8)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1303-0501-0111	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	2	951910,93	19913,434	1903822	39827	130168	1057634	3198373
					866913,4	-	1733827	-	-	236916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1303-0501-0113	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-1,000;	м	28,96	-9856,87	-75,2	-285455	-2178	-44594	-145596	-465535
					-8241,8	-	-238683	-	-	-34484	
3	1303-0501-0112	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-1,000;	остановка	6	-46652,85	-331,01	-279917	-1986	-32513	-149705	-463992
					-40902,96	-	-245418	-	-	-34370	
5	1303-0502-0103	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР = 61 %	подъемник	1	58590,46	6220,69	58590	6221	-	31946	97779
					52369,77	-	52370	-	-	7243	
		Итого по смете					**2 366 625**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 302 096				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					41 884				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					53 061				
		- накладные расходы, тенге					794 279				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					175 305				
		Итого по акту, тенге					**2 366 625**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Временные здания и сооружения (0,9 %)	21 299
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	40 595
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	76 243
Непредвиденные работы и затраты 2%	48 570
Всего	**2 553 332**
Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901	**2 680 746**
Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.	**2 680 746**
НДС (12 %)	321 690
Всего по акту с учетом НДС	**3 002 436**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Айтбаев Д.У.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____ Кусаинов А.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №65 от 24 апреля 2020 г.

Наименование стройки: Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей) поз 1.Корректировка

Наименование объекта: Жилой дом поз.1

Акт № 31
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Техническое решение №1. Добавляемые работы (2-8-1)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Подземная часть										
1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	461,66	5941,49	1761,14	2742948	813048	1512767	718082	3737912
					903,55	768,96	417133	354998	–	276882	
	Раздел 2 Надземная часть										
2	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	460,065	27682,84	1987,59	12735905	914421	8758316	3044159	17042469
					6658,12	456,72	3063168	210121	–	1262405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	37,197	26601,74	1987,58	989505	73932	667911	246125	1334480
					6658,12	456,73	247662	16989	–	98850	
4	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	18,6	26182,47	1987,58	486994	36969	326184	123072	658871
					6658,12	456,72	123841	8495	–	48805	
5	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	20,9475	25292,33	1927,34	529811	40373	361569	127546	709946
					6104,26	442,87	127869	9277	–	52589	
6	1115-0402-0801	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2000	1073,45	29,76	2146901	59528	1708459	305567	2648665
					189,46	1,52	378914	3045	–	196197	
7	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	11	7094,09	1303,27	78035	14336	42291	30451	117165
					1946,18	399,82	21408	4398	–	8679	
8	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	22,264	6154		137013		137013	–	147974
					–		–		–	10961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление газобетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					2625,99	470,56	217458	38967	–	54532	
10	1110-0404-0101	Косоуры. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	140	1985,64	14,47	277990	2026	135370	127255	437665
					1004,24	5,71	140594	800	–	32420	
11	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	140	6268,28	92,97	877559	13016	759654	75997	1029840
					749,21	37,51	104889	5251	–	76284	
12	2110-0104-0210	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	467,316	2064		964540		964540	–	1041703
					–		–		–	77163	
13	2106-0106-0301	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	2	75367		150734		150734	–	162793
					–		–		–	12059	
	Раздел 3 Отделочные работы										
14	2111-0401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	25,21028	29474		743048		743048	–	802492
					–		–		–	59444	
15	1134-0108-0703	Устройство пластиковых откосов НР = 76 %	м2 поверхности	335,574	3902,62	8,84	1309617	2968	977837	250674	1685114
					979,85	3,05	328812	1022	–	124823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	ограждения	359,46	708,25	78,13	254589	28084	26609	250718	545732
					556,1	34,99	199896	12577	–	40425	
	Раздел 4 Водопровод и канализация										
17	5800-0000-0000 (пл) (об)	Насосная установка повышения давления AQUA 2 MHI 1603	компл	1	1553571		1553571		–	–	1553571
					–		–		1553571	–	
18	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	411	1576,46	13,64	647924	5606	47328	583130	1329538
					1447,66	0,1	594990	41	–	98484	
19	2304-0702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	80	2061		164880		164880	–	178070
					–		–		–	13190	
20	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	475	1629,92	13,64	774210	6479	80091	673934	1563996
					1447,66	0,1	687640	48	–	115852	
21	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	42	1576,43	13,62	66210	572	4836	59590	135864
					1447,67	0,1	60802	4	–	10064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	16	1629,94 / 1447,69	13,56 / 0,13	26079 / 23163	217 / 2	2699 / –	22702 / 3902	52683
	Раздел 5 Отопление и вентиляция										
23	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	4008	1413,81 / 1120,67	13,64 / 0,1	5 666 567 / 4 491 662	54 669 / 401	1 120 236 / –	4 402 221 / 805 503	10 874 291
24	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	234,75	1139,03 / 686,58	15,65 / 5,62	267387 / 161174	3674 / 1320	102539 / –	159244 / 34130	460761
25	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1565	1944 / –		3042360 / –		3042360 / –	– / 243389	3285749
26	2304-0902-2004	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	256	5070 / –		1297920 / –		1297920 / –	– / 103834	1401754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	128	1858,33	16,37	237866	2095	35749	196043	468622
					1562,67	0,17	200022	22	–	34713	
28	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	203	1858,33	16,36	377242	3322	56697	310912	743206
					1562,67	0,17	317223	34	–	55052	
29	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	195	2168,56	19,34	422869	3771	86606	325894	808664
					1705,09	0,27	332492	53	–	59901	
30	1120-0301-0211	Прим. Решетки переточные РП 150х200. Установка НР = 98 %	решетка	18	1778,67	32,22	32016	580	7380	23832	60316
					1336,44	14,56	24056	262	–	4468	
	Раздел 6 Электромонтажные работы										
31	5800-0000-0000 (пл) (об)	Плита электрическая FLAMA CE 320	шт	64	41062,5		2628000		–	–	2628000
					–		–		2628000	–	

Итого по смете	**58 384 083**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 264 868
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 222 668
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	668 127
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 406 917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4 181 571				
		- накладные расходы, тенге					12 293 059				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 015 000				
		Итого по акту, тенге					**58 384 083**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					478 507				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					913 091				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					364 813				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					1 092 485				
		Всего					**61 232 979**				
		Итого в текущих ценах 2020 г. 91% К=1,049901					**3 186 249**				
		Итого в текущих ценах 2021 г. 9% К=1,1025743					**64 167 806**				
		Итого в текущих ценах 2020-2021 гг.					**67 354 055**				
		НДС (12 %)					8 082 487				
		Всего по акту с учетом НДС					**75 436 542**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Семей ВКО"

_____ Айтбаев Д.У.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрөлем-Құрылыс"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель
авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____ Кусаинов А.Л.