Форма N 2в

Заказчик: ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик: ТОО «НТА Талдыкорган»

Договор №757 от 06.06.2018г.

Наименование строительства и его адрес: г.Алматы, ул. Айтеке би, 200 - ул. Нурмакова. Реконструкция кабельных линий насосной станции №129.

Наименование обьекта: Электроснабжение насосной станций №129

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	E0101-13-11	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	24,00	87,80	86,11	2107	2067	0,01	0
					1,69	13,09	41	314	0,05	1
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,00	251,77	--	1007	--	1,77	7
					251,77	--	1007	--	--	--
3.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	18,40	140,51	--	2585	--	1,02	19
					140,51	--	2585	--	--	--
4.	C01031-A7-1	Погрузка лишнего грунта /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	17,28	30,00	--	518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	17,28	176,40	--	3049	--	--	--
					35,28	--	610	--	--	--
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								9267
		Раздел: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабелев траншее	м	62,00	42,19	31,97	2616	1982	0,07	4
					10,12	7,93	627	492	0,05	3
7.	С143008-9 2	Песок природный	м3	9,00	563,00	--	5067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	62,00	37,24	27,26	2309	1690	0,07	4
					9,89	6,79	613	421	0,04	2
9.	Ц0108-143 -1	Исключить:Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	-62,00	37,24	27,26	-2309	-1690	0,07	-4
					9,89	6,79	-613	-421	0,04	-2
10.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемыйв готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	43,00	31,00	4,60	1333	198	0,14	6
					22,20	0,81	954	35	0,00	0
11.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	15,00	42,90	3,68	644	55	0,17	3
					33,12	0,81	497	12	0,00	0
12.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением наповоротах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	10,00	25,99	2,42	260	24	0,12	1
					18,98	0,35	190	3	0,00	0
13.	С143006-9	Кирпич керамический одинарный рядовойполнотелый марки М150, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,25	7867,00	--	1951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143006-9	Исключить:Кирпич керамический одинарный рядовойполнотелый марки М150, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	-0,25	7867,00	--	-1951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151608-1	Добавить:Сигнальная лента	1000м	0,06	37500,00	--	2325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151601-4 48	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке	1000м	0,08	732700,00	--	58294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2,00	2321,25	1431,75	4642	2863	4,60	9
					869,40	316,24	1739	632	1,83	4
18.	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей	компл	2,00	5070,00	--	10140	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3			--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-167 -1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	1,00	1704,74 1202,90	1,84 --	1705 1203	2 --	6,90 --	7 --
20.	С151610-49	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х35-50	комплект	1,00	12000,00 --	-- --	12000 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	349419,08 31567,50	-- --	5241 474	-- --	201,25 --	3 --
22.	Е0134-101 -1	Исключить:Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	-0,01	349419,08 31567,50	-- --	-5241 -474	-- --	201,25 --	-3 --
23.	Е0122-11-3	Добавить:Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	67607,24 38036,25	29549,61 7835,47	1014 571	443 118	223,10 30,34	3 0
24.	С130804-887	Добавить:Труба полиэтиленовая ф110мм	м	15,05	450,00 --	-- --	6772 --	-- --	-- --	-- --
25.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	191,41 181,70	6,21 2,65	191 182	6 3	1,15 0,02	1 0
26.	С151801-1063	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5	шт.	1,00	11447,00 --	-- --	11447 --	-- --	-- --	-- --
27.	Ц0108-155 -1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	проход	2,00	385,62 90,62	-- --	771 181	-- --	-- --	-- --
28.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	537,23 261,05	15,18 2,64	537 261	15 3	1,15 0,02	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С151801-2 44	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	494,00	--	494	--	--	--
		Итого по разделу: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ			--	--	--	--	--	120252

ИТОГО:			129518	7658	62
			10648	1612	8

Накладные расходы :

На монтажные работы			6663
На общестроительные работы			5298
Всего накладных расходов:			11961
Итого с накладными			141479

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %			8489
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			149968
Итого с временными		- 2,24 %	153327
Итого с зимними удорожаниями		- 1,71 %	155949
Итого с затратами на дополнительные отпуска		- 0,4 %	156562
Итого с затратами на выслугу лет		- 1 %	158093
Пересчет в текущих ценах	К=2,92774		462855,2
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %		9257,1
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			472112,3
Налог на добавленную стоимость	12 %		56653,5
Итого с НДС			528765,8

Принял: ГКП на ПХВ "Алматы Су" и КХ г.Алматы
Заместитель генерального директора -
директор департамента
водопроводных сетей
Нахметова Г.М. _____

Руководитель управления насосных станций
Буркитбаев Ж.П. _____

Сдал: ГКП "НТА Талдыкорган"
Директор
Аманкулов Е.Н _____

Технадзор: _____

Форма N 2в

Заказчик: ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик: ТОО «НТА Талдыкорган»

Договор №757 от 06.06.2018г.

Наименование строительства и его адрес: г.Алматы, ул. Айтеке би, 200 - ул. Нурмакова. Реконструкция кабельных линий насосной станции №129.

Наименование обьекта: Электроснабжение насосной станций №129. Благоустройство.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	5,00	9,86	--	49	--	0,07	0
					9,86	--	49	--	--	--
2.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,40	722,49	78,35	289	31	0,17	0
					24,59	14,68	10	6	0,05	0
3.	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м3	0,50	1337,26	285,60	669	143	0,25	0
					37,01	90,37	19	45	0,31	0
4.	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	5,00	331,11	17,65	1656	88	0,04	0
					6,83	5,82	34	29	0,02	0
5.	E0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористымкрупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	5,00	152,10	--	761	--	0,00	0
					0,05	--	--	--	--	--
6.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВВ	м2	5,00	351,33	17,65	1757	88	0,04	0
					6,83	5,82	34	29	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5,00	162,23	--	811	--	0,00	0
					0,05	--	--	--	--	--
8.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	2,00	367,10	7,63	734	15	0,80	2
					124,98	2,02	250	4	0,01	0
9.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	0,09	10059,00	--	905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						7631	365		3
							396	113		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы		678
Всего накладных расходов:		678
Итого с накладными		8309

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		499
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		8808
Итого с временными	- 2,24 %	9005
Итого с зимними удорожаниями	- 1,71 %	9159
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	9195
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	9285

Пересчет в текущих ценах	К=2,92774	27184
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	544
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		27728
Налог на добавленную стоимость	12 %	3327
Итого с НДС		31055

Принял: ГКП на ПХВ "Алматы СУ" УЭ и КХ г.Алматы
Заместитель генерального директора
директор департамента
водопроводных сетей
Нахметова Г.М._____

Руководитель управления насосных станций

Буркитбаев Ж.П. _____

Сдал: ТОО "НТА Таллыкорган"
Директор
Айнакулов Е.Н._____

Технадзор: _____

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР