Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за декабрь 2020 г
30 декабря 2020г.

Заказчик: ТОО "Сарыагаш Аман"

Подрядчик ТОО "StroyEnergy XXI"

Договор : № 02/2020 от " 08 "июня 2020 г.

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар, Жанаталап, Игилик, 20 лет Независимости РК, Кокбулак города Шымкент (Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Кокбулак)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и затрат	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начало года		С начала года за отчетный по		всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар, Жанаталап, Игилик, 20 лет Независимости РК, Кокбулак города Шымкент (Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Кокбулак)	141953571,42	158 988 000.00	141 953 571.00	158 988 000.00	11 507 142.85	12 888 000.00
	Всего к оплате:	**141953571,42**	**158 988 000.00**	**141 953 571.00**	**158 988 000.00**	**11 507 142.85**	**12 888 000.00**

Заказчик: ТОО "Сарыагаш Аман"
Директор:

Жиенбекова А. А

Подрядчик: ТОО "StroyEnergy XXI"
Директор :

Макулбаев Б. А

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Сарыагаш Аман"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "StroyEnergy XXI"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар, Жанаталап, Игилик, 20 лет Независимости РК, Кокбулак города Шымкент (Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Кокбулак)**

(наименование, адрес)

Объект **Внутриквартальные водопроводные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02/2020** от **08.06.2020**

Акт приемки выполненных работ

за декабрь месяц 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3925.300	191.10	750106
			Накладные расходы			28.09	110271
			Сметная прибыль			14.16	55563
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	267.200	2393.63	639578
			Накладные расходы			927.76	247898
			Сметная прибыль			177.31	47376
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	317.900	2098.23	667028
			Накладные расходы			911.48	289760
			Сметная прибыль			155.42	49409
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ МЯГКИЙ ГРУНТ	м3 грунта	1235.100	1236.27	1526917

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			479.17	591828
			Сметная прибыль			91.58	113105
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1406.140	22.05	31005
			Накладные расходы			4.40	6186
			Сметная прибыль			1.63	2297
6	6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1406.140	9.75	13708
			Накладные расходы			1.95	2735
			Сметная прибыль			0.72	1015
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1406.140	224.34	315455
			Накладные расходы			72.60	102090
			Сметная прибыль			16.62	23367
8	8	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	350.000	39.52	13830
			Накладные расходы			7.88	2760
			Сметная прибыль			2.93	1024
9	9	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ НЕДОСТУП.ТЕХНИКИ	м3 грунта	18.960	1994.69	37819
			Накладные расходы			773.14	14659
			Сметная прибыль			147.75	2801
10	10	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	71.690	2393.63	171599
			Накладные расходы			927.76	66511
			Сметная прибыль			177.31	12711
11	11	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧ.КОМ-ЦИЙ	м3 грунта	35.380	1994.69	70572
			Накладные расходы			773.14	27354
			Сметная прибыль			147.75	5228
12	12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода	1.700	575600.85	978521

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			231385.04	393355
			Сметная прибыль			42637.10	72483
13	13	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.056	513677.40	28766
			Накладные расходы			209860.15	11752
			Сметная прибыль			38050.18	2131
14	14	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	1.770	488182.94	864084
			Накладные расходы			201227.39	356172
			Сметная прибыль			36161.70	64006
15	17	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5.000	2021.82	10109
			Накладные расходы			635.55	3178
			Сметная прибыль			149.76	749
16	18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.001	1529691.63	1530
			Накладные расходы			541466.04	541
			Сметная прибыль			113310.49	113
17	19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	16.000	2021.82	32349
			Накладные расходы			635.55	10169
			Сметная прибыль			149.76	2396
18	20	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.050	30911.31	32457
			Накладные расходы			11727.75	12314
			Сметная прибыль			2289.73	2404
19	22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5.650	513.97	2904
			Накладные расходы			220.55	1246
			Сметная прибыль			38.07	215

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14.700	30911.31	454396
			Накладные расходы			11727.75	172398
			Сметная прибыль			2289.73	33659
21	25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	84.780	513.97	43574
			Накладные расходы			220.55	18698
			Сметная прибыль			38.07	3228
22	26	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3.440	30911.31	106335
			Накладные расходы			11727.75	40343
			Сметная прибыль			2289.73	7877
23	28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33.912	513.97	17430
			Накладные расходы			220.55	7479
			Сметная прибыль			38.07	1291
24	29	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ	м3 подстилающего слоя	27.770	6634.34	184236
			Накладные расходы			2972.51	82546
			Сметная прибыль			491.43	13647
25	30	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ЩЕБЕНЬ+ПЕСОК. Разборка ТОЛЩ.01+015=0,25М	м3 конструкции	1.925	512.72	987
			Накладные расходы			150.01	289
			Сметная прибыль			37.98	73
26	31	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка ТОЛЩ.10СМ	м3 конструкции	0.770	4775.98	3678
			Накладные расходы			1977.88	1523
			Сметная прибыль			353.78	272

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	32	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство ТОЛЩ.0,1М	м3 материала основания в плотном теле	0.770	1533.70	1181
			Накладные расходы			339.65	262
			Сметная прибыль			113.61	87
28	33	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	7.700	367.19	2827
			Накладные расходы			101.23	779
			Сметная прибыль			27.20	209
29	34	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.005	2684.19	12
			Накладные расходы			842.51	4
			Сметная прибыль			198.83	1
30	35	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ТОЛЩ.6СМ	м2 покрытия	7.700	213.53	1644
			Накладные расходы			68.79	530
			Сметная прибыль			15.82	122
31	36	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	7.700	1.00	8
			Накладные расходы			0.44	3
			Сметная прибыль			0.07	1
32	37	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.002	2684.19	6
			Накладные расходы			842.51	2
			Сметная прибыль			198.83	0
33	38	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7.700	213.85	1647
			Накладные расходы			68.88	530
			Сметная прибыль			15.84	122
34	39	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ПГС. Разборка ТОЛЩ.0,25М	м3 конструкции	5.650	512.72	2897
			Накладные расходы			150.01	848
			Сметная прибыль			37.98	215

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	40	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.25СМ	м2 основания или покрытия	22.600	526.53	11899
			Накладные расходы			160.39	3625
			Сметная прибыль			39.00	881
36	41	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	5.000	2137.48	10687
			Накладные расходы			945.40	4727
			Сметная прибыль			158.33	792
37	42	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	23.000	1811.00	41653
			Накладные расходы			798.93	18375
			Сметная прибыль			134.15	3085
38	43	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1.000	963.31	963
			Накладные расходы			426.10	426
			Сметная прибыль			71.36	71
39	45	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7.000	3930.95	27517
			Накладные расходы			1762.58	12338
			Сметная прибыль			291.18	2038
40	46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.062	1529691.63	94841
			Накладные расходы			541466.04	33571
			Сметная прибыль			113310.49	7025
41	48	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6.000	3120.08	18720
			Накладные расходы			1416.67	8500
			Сметная прибыль			231.12	1387
42	51	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0.008	187522.11	1406
			Накладные расходы			70314.66	527
			Сметная прибыль			13890.53	104
43	52	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.038	597945.05	22722
			Накладные расходы			263208.96	10002
			Сметная прибыль			44292.23	1683

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	55	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ ФУТЛЯР	км трубопровода	0.024	992427.70	23818
			Накладные расходы			379877.04	9117
			Сметная прибыль			73513.16	1764
45	56	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24.000	2052.22	49253
			Накладные расходы			942.74	22626
			Сметная прибыль			152.02	3648
46	57	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.640	130729.89	83667
			Накладные расходы			62486.76	39992
			Сметная прибыль			9683.70	6198
47	73	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5.000	1926.59	9633
			Накладные расходы			880.61	4403
			Сметная прибыль			142.71	714
48	74	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5.000	994.60	4973
			Накладные расходы			449.00	2245
			Сметная прибыль			73.67	368
49	75	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5.000	963.31	4817
			Накладные расходы			426.10	2130
			Сметная прибыль			71.36	357
50	76	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Установка	шт.	50.000	2021.82	101091
			Накладные расходы			635.55	31777
			Сметная прибыль			149.76	7488
51	79	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих/ ДИАМ.1500ММ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3.753	30911.31	116010
			Накладные расходы			11727.75	44014
			Сметная прибыль			2289.73	8593
52	80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1.340	84.23	113

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			30.73	41
			Сметная прибыль			6.24	8
53	81	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30.160	513.97	15501
			Накладные расходы			220.55	6652
			Сметная прибыль			38.07	1148
54	82	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0.013	187522.11	2438
			Накладные расходы			70314.66	914
			Сметная прибыль			13890.53	181
55	83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0.370	71.40	26
			Накладные расходы			26.17	10
			Сметная прибыль			5.29	2
56	84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0.370	84.23	31
			Накладные расходы			30.73	11
			Сметная прибыль			6.24	2
57	85	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.005	597945.05	2990
			Накладные расходы			263208.96	1316
			Сметная прибыль			44292.23	221
58	86	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.011	1529691.63	16827
			Накладные расходы			541466.04	5956
			Сметная прибыль			113310.49	1246
59	87	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	5.000	1811.00	9055
			Накладные расходы			798.93	3995
			Сметная прибыль			134.15	671
60	88	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3.000	1926.59	5780
			Накладные расходы			880.61	2642
			Сметная прибыль			142.71	428
61	89	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	5.000	2021.82	10109
			Накладные расходы			635.55	3178
			Сметная прибыль			149.76	749

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	90	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.019	761203.97	14615
			Накладные расходы			330311.66	6342
			Сметная прибыль			56385.48	1083
63	91	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5.000	1926.59	9633
			Накладные расходы			880.61	4403
			Сметная прибыль			142.71	714
64	92	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5.000	994.60	4973
			Накладные расходы			449.00	2245
			Сметная прибыль			73.67	368
65	93	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3.000	963.31	2890
			Накладные расходы			426.10	1278
			Сметная прибыль			71.36	214
66	94	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Установка	шт.	5.000	2021.82	10109
			Накладные расходы			635.55	3178
			Сметная прибыль			149.76	749
67	95	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0.019	992427.70	19055
			Накладные расходы			379877.04	7294
			Сметная прибыль			73513.16	1411
68	96	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ОТМОСТКА ТОЛЩ.150ММ	м3 подстилающего слоя	1.280	6634.34	8492
			Накладные расходы			2972.51	3805
			Сметная прибыль			491.43	629
69	97	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих/ ДИАМ.1500ММ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7.577	30911.31	234206
			Накладные расходы			11727.75	88858
			Сметная прибыль			2289.73	17349
70	98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0.800	84.23	67

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			30.73	25
			Сметная прибыль			6.24	5
71	99	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17.870	513.97	9185
			Накладные расходы			220.55	3941
			Сметная прибыль			38.07	680
72	100	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0.008	187522.11	1500
			Накладные расходы			70314.66	563
			Сметная прибыль			13890.53	111
73	101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0.222	71.40	16
			Накладные расходы			26.17	6
			Сметная прибыль			5.29	1
74	102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0.222	84.23	19
			Накладные расходы			30.73	7
			Сметная прибыль			6.24	1
75	103	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.003	597945.05	1794
			Накладные расходы			263208.96	790
			Сметная прибыль			44292.23	133
76	104	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.061	1529691.63	93005
			Накладные расходы			541466.04	32921
			Сметная прибыль			113310.49	6889
77	105	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	32.000	1811.00	57952
			Накладные расходы			798.93	25566
			Сметная прибыль			134.15	4293
78	106	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	16.000	1926.59	30825
			Накладные расходы			880.61	14090
			Сметная прибыль			142.71	2283
79	107	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	32.000	2021.82	64698
			Накладные расходы			635.55	20338
			Сметная прибыль			149.76	4792

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	108	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.022	761203.97	17051
			Накладные расходы			330311.66	7399
			Сметная прибыль			56385.48	1263
81	109	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	64.000	1926.59	123301
			Накладные расходы			880.61	56359
			Сметная прибыль			142.71	9133
82	110	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	64.000	994.60	63654
			Накладные расходы			449.00	28736
			Сметная прибыль			73.67	4715
83	111	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	32.000	963.31	30826
			Накладные расходы			426.10	13635
			Сметная прибыль			71.36	2283
84	112	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Установка	шт.	64.000	2021.82	129396
			Накладные расходы			635.55	40675
			Сметная прибыль			149.76	9585
85	113	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0.019	992427.70	19055
			Накладные расходы			379877.04	7294
			Сметная прибыль			73513.16	1411
86	114	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ОТМОСТКА ТОЛЩ.150ММ	м3 подстилающего слоя	12.816	6634.34	85026
			Накладные расходы			2972.51	38096
			Сметная прибыль			491.43	6298
87	115	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих/ ДИАМ.1500ММ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22.240	30911.31	687468
			Накладные расходы			11727.75	260825
			Сметная прибыль			2289.73	50924
88	116	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7.925	84.23	668

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			30.73	244
			Сметная прибыль			6.24	49
89	117	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	178.720	513.97	91856
			Накладные расходы			220.55	39416
			Сметная прибыль			38.07	6804
90	118	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0.076	187522.11	14345
			Накладные расходы			70314.66	5379
			Сметная прибыль			13890.53	1063
91	119	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2.218	71.40	158
			Накладные расходы			26.17	58
			Сметная прибыль			5.29	12
92	120	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2.218	84.23	187
			Накладные расходы			30.73	68
			Сметная прибыль			6.24	14
93	121	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.029	597945.05	17473
			Накладные расходы			263208.96	7692
			Сметная прибыль			44292.23	1294
94	122	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.061	1529691.63	93005
			Накладные расходы			541466.04	32921
			Сметная прибыль			113310.49	6889
95	123	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	32.000	1811.00	57952
			Накладные расходы			798.93	25566
			Сметная прибыль			134.15	4293
96	124	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	16.000	1926.59	30825
			Накладные расходы			880.61	14090
			Сметная прибыль			142.71	2283
97	125	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	32.000	2021.82	64698
			Накладные расходы			635.55	20338
			Сметная прибыль			149.76	4792

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	126	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.032	761203.97	24663
			Накладные расходы			330311.66	10702
			Сметная прибыль			56385.48	1827
99	127	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	90.000	1926.59	173393
			Накладные расходы			880.61	79254
			Сметная прибыль			142.71	12844
100	128	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	90.000	994.60	89514
			Накладные расходы			449.00	40410
			Сметная прибыль			73.67	6631
101	129	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	36.000	963.31	34679
			Накладные расходы			426.10	15339
			Сметная прибыль			71.36	2569
102	130	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Установка	шт.	90.000	2021.82	181964
			Накладные расходы			635.55	57199
			Сметная прибыль			149.76	13479
103	131	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0.022	992427.70	21436
			Накладные расходы			379877.04	8205
			Сметная прибыль			73513.16	1588
104	132	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ОТМОСТКА ТОЛЩ.150ММ	м3 подстилающего слоя	14.418	6634.34	95654
			Накладные расходы			2972.51	42858
			Сметная прибыль			491.43	7085
			ИТОГО:				10 407 017.71
			В том числе :				
			Накладные расходы				3 918 528.00
			Сметная прибыль				770 890.00
			Итого с временными		2,32 %	241 442.81	10 648 460.52
			Итого с зимними удорожаниями		0,91 %	96 900.99	10 745 361.51
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605		1.050		11 281 512.61
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		1.02		11 507 142.86

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		***12 %***	***1 380 857.14***	***12 888 000.00***

Заказчик

ТОО "Сарыагаш Аман"

(наименование организации)

Директор: _____ **Жиенбекова А.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "StroyEnergy XXI"

(наименование организации)

Директор: Б.Макулбаев

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)