Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
30 июля 2020г.

Заказчик: ТОО "Сарыагаш Аман"

Подрядчик ТОО "StroyEnergy XXI"

Договор : № 02/2020 от " 08 "июня 2020 г.

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар, Жанаталап, Игилик, 20 лет Независимости РК, Кокбулак города Шымкент (Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Кокбулак)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и затрат	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начало строительство		С начала года за отчетный по		всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар, Жанаталап, Игилик, 20 лет Независимости РК, Кокбулак города Шымкент (Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Кокбулак)	88 375 000.00	98 980 000.00	88 375 000.00	98 980 000.00	57 125 000.00	63 980 000.00
	Всего к оплате:	**88 375 000.00**	**98 980 000.00**	**88 375 000.00**	**98 980 000.00**	**57 125 000.00**	**63 980 000.00**

Заказчик: ТОО "Сарыагаш Аман"
Директор:
_____ Жиенбекова А. А

Подрядчик: ТОО "StroyEnergy XXI"
Директор :
_____ Макулбаев Б. А

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 58/ОД

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар, Жанаталап, Игилик, 20 лет Независимости РК, Кокбулак города Шымкент (Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Кокбулак)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар, Жанаталап, Игилик, 20 лет Независимости РК, Кокбулак города Шымкент (Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Кокбулак)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02** от **08.06.2020г**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за июль

на 02-01 Внутриквартальные водопроводные сети

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E11-010101-0313	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8478.195	148.85	141.67	1261960	1201097	0	238172	1620142
					7.18	31.84	60862	269932		120011	
2	E11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	577.3413	1288.56	0	743939	0	0	535636	1381941
					1288.56	0	743939	0		102366	
3	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	686.75364	3089.43	150.05	2121674	103044	1413408	625964	2967449
					881.28	39.41	605222	27065		219811	
4	E11-010205-0501	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ МЯГКИЙ ГРУНТ	м3 грунта	2667.816	665.52	0	1775485	0	0	1278349	3298141
					665.52	0	1775485	0		244307	
5	E11-010104-0405	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3037.2624	16.02	16.02	48648	48648	0	13362	66971
					0	6.11	0	18559		4961	
6	E11-010104-0411	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3037.2624	7.08	7.08	21507	21507	0	5908	29608
					0	2.7	0	8205		2193	
7	E11-010201-0501	Грунт I. 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3037.2624	135.12	63.84	410395	193899	0	220514	681382
					71.28	29.56	216496	89774		50473	
8	E11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	756	28.7	28.7	21700	21700	0	5961	29874
					0	10.95	0	8279		2213	
9	E11-010205-0301	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами/ НЕДОСТУП.ТЕХНИКИ	м3 грунта	40.9536	1073.8	0	43976	0	0	31663	81690
					1073.8	0	43976	0		6051	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010205-0301 =ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	154.8504	1288.56 1288.56	0 0	199534 199534	0 0	0	143665 27456	370654
11	Е11-010205-0301	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧ.КОМ-ЦИЙ	м3 грунта	76.4208	1073.8 1073.8	0 0	82061 82061	0 0	0	59084 11292	152436
12	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.602	306773.03 207968	93610.71 25754.26	184677 125197	56354 15504	3127	139294 25918	349889
13	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	1.07368	252245.33 185456	65337.85 17803.99	270831 199120	70152 19116	1558	216054 38951	525835
14	Е11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	43	1108.04 954.95	78.8 0	47646 41063	3388 0	3194	40652 7064	95362
15	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	487.08 430.4	35.46 0	3897 3443	284 0	170	3409 584	7890
16	С123-020103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	43	2804		120572		120572	9646	130218
17	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	9	1102		9918		9918	793	10711
18	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.006884	893724.56 420581.5	454333.6 126353.89	6152 2895	3128 870	129	3727 790	10670
19	С123-020103-3421	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	878		3512		3512	281	3793
20	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-2	т	0.0854	521278		44517		44517	3561	48079
21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56.52	828.67 234.9	20.45 2.25	46836 13276	1156 127	32404	12465 4744	64046
22	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	86	20326		1748036		1748036	139843	1887879
23	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	14	23411		327754		327754	26220	353974
24	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-2	т	1.708	521278		890343		890343	71227	961570
25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	847.8	828.67 234.9	20.45 2.25	702544 199145	17338 1909	486062	186980 71162	960686
26	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	344	20326		6992144		6992144	559372	7551516
27	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-2	т	0.06832	521278		35614		35614	2849	38463
28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33.912	828.67 234.9	20.45 2.25	28102 7966	694 76	19442	7479 2846	38427

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТО.ПЦ.150ММ	м3 подстилающего слоя	242.446	19250.27	8.16	4667150	1978	3898500	720672	5818848
					3162.24	0	766672	0		431026	
30	Е11-270302-0102	Покрытия и основания ЩЕБЕНЬ-ПЕСОК. Разборка ТО.ПЦ.01÷015=0.25М	м3 конструкции	19.25	324.73	232.53	6251	4476	0	2888	9870
					92.2	46.7	1775	899		731	
31	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка ТО.ПЦ.100М	м3 конструкции	7.7	2444.32	1057.07	18821	8139	0	15230	36775
					1387.25	444.12	10682	3420		2724	
32	Е11-270302-0102	Покрытия и основания ПГС. Разборка ТО.ПЦ.0.25М	м3 конструкции	56.5	324.73	232.53	18347	13138	0	8476	28969
					92.2	46.7	5209	2639		2146	
33	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	150.21	71		10665				11518
										853	
34	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	150.21	120		18025				19467
										1442	
35	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010	м3	5.184	13655		70788		70788		76451
										5663	
36	Е11-090305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0.07488	113787.12	1818.53	8520	136	784	5265	14888
					101498.4	406.9	7600	30		1103	
37	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов 'кронштейны, планки, хомуты'	кг	74.88	542		40585		40585		43832
										3247	
38	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.38304	290443.86	2021.86	111252	774	0	100820	229037
					288422	818.62	110477	314		16966	
39	С121-130201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.38304	238441		91332		91332		98639
										7307	
40	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка/ МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА	км трубопровода	0.0108	447930.37	98714.53	4838	1066	170	3939	9479
					333450	34986.33	3601	378		702	
41	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10.8432	2480		26891		26891		29042
										2151	
42	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0.0861	539819.54	216819.5	46478	18668	67	32707	85521
					322218	61496.18	27743	5295		6335	
43	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ ФУТЛЯР	км трубопровода	0.241	539819.54	216819.5	130097	52253	188	91550	239379
					322218	61496.18	77655	14821		17732	
44	С123-010501-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101.101	5211		526837		526837		568984
										42147	
45	Е11-221401-0301	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	241	1111.54	7.12	267881	1717	37131	227199	534687
					950.34	1.91	229033	461		39606	
46	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0084	387159.73	62051.83	3252	521	106	2775	6509
					312455	21193.14	2625	178		482	
47	С123-010101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4.2168	1018		4293		4293		4636
										343	
48	С123-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	4.2168	439		1851		1851		1999
										148	
49	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0.0042	301679.03	93610.71	1267	393	0	972	2418
					207968	25754.26	873	108		179	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4.2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4.242	914		3877		3877		4187
51	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ОТМОСТКА ТОЛЩ.150ММ	м3 подстилающего слоя	5.607	19250.27 3162.24	8.16 0	107936 17731	46 0	90160	16667 9968	134571
52	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-2	т	0.11956	521278		62324		62324		67310
53	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	20326		142282		142282	4986	153665
54	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ СОЕД. ЭЛ-ТЫ МС	т стальных элементов	0.19656	681916.2 51795.1	6764.34 1159.78	134037 10181	1330 228	122527	11383 12282 11706	158025
55	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	78.19	828.67 234.9	20.45 2.25	64793 18367	1599 176	44828	17245 6563	88601
56	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010/ ОПОРА	м3	0.224	13655		3059		3059	245	3303
57	Е11-090305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0.0334684	113787.12 101498.4	1818.53 406.9	3808 3397	61 14	350	2353 493	6655
58	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16.7342	542		9070		9070	726	9796
59	Е11-060301-0401	Болты. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.0127848	290443.86 288422	2021.86 818.62	3713 3687	26 10	0	3365 566	7645
60	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0127848	404706		5174		5174	414	5588
61	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.027	387159.73 312455	62051.83 21193.14	10453 8436	1675 572	342	8918 1550	20921
62	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 3262-75	м	16.2648	1059		17224		17224	1378	18602
63	С123-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 3262-75	м	10.8432	439		4760		4760	381	5141
64	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	54	487.08 430.4	35.46 0	26303 23242	1915 0	1146	23009 3945	53257
65	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	54	1102		59508		59508	4761	64269
66	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Установка	шт.	54	1236.51 428.49	808.02 213.48	66771 23138	43633 11528	0	34320 8087	109178
67	С123-020301-0303 прим	Адаптер С внутренней резьбой DN 15х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54	144		7776		7776	622	8398
68	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ ПЛЬЗЫ	км трубопровода	0.0324	539819.54 322218	216819.5 61496.18	17490 10440	7025 1992	25	12308 2384	32182
69	С123-010501-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315х7.7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32.724	5211		170525		170525	13642	184167
70	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ОТМОСТКА ТОЛЩ.150ММ	м3 подстилающего слоя	21.627	19250.27 3162.24	8.16 0	416326 68390	176 0	347759	64286 38449	519061

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-2	т	0.46116	521278		240393		240393		259624
72	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	27	20326		548802		548802	19231	592706
73	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	301.59	828.67 234.9	20.45 2.25	249918 70842	6168 679	172908	43904 66515 25315	341747
74	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ ОПОРА	м3	1.458	13655		19909		19909		21502
75	Е11-090305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0.1290924	11787.12 101498.4	1818.53 406.9	14689 13103	235 53	1352	1593 9077 1901	25667
76	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	64.5462	542		34984		34984		37783
77	Е11-060301-0401	Болты. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.0493128	290443.86 288422	2021.86 818.62	14323 14223	100 40	0	2799 12980 2184	29486
78	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0493128	404706		19957		19957		21554
79	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.1026	893724.56 420581.5	454333.6 126353.89	91696 43152	46615 12964	1930	1597 55554 11780	159031
80	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/ ДУ 100Х50ММ	шт.	27	2479		66933		66933		72288
81	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ	шт.	54	2156		116424		116424	5355	125738
82	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	54	939.47 807	70.92 0	50731 43578	3830 0	3324	9314 43142 7510	101384
83	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	54	2156		116424		116424		125738
84	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	27	1078 878.24	25.03 11.26	29106 23712	676 304	4718	9314 23776 4231	57113
85	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BY-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	27	48768		1316736		1316736		1422075
86	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	54	1236.51 428.49	808.02 213.48	66771 23138	43633 11528	0	105339 34320 8087	109178
87	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54	1485		80190		80190		86605
88	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0224	387159.73 312455	62051.83 21193.14	8672 6999	1390 475	283	6415 7399 1286	17357
89	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	9.6384	1059		10207		10207		11024
90	С123-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	12.8512	439		5642		5642	817 451	6093

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	32	487.08	35.46	15587	1135	679	13635	31560
					430.4	0	13773	0		2338	
92	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	32	1102		35264		35264		38085
										2821	
93	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Установка	шт.	64	1236.51	808.02	79136	51713	0	40675	129396
					428.49	213.48	27423	13663		9585	
94	С123-020301-0303 прим	Адаптер С внутренней резьбой DN 15х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	144		9216		9216		9953
										737	
95	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ ПИЛЬЗЫ	км трубопровода	0.0192	539819.54	216819.5	10365	4163	15	7294	19071
					322218	61496.18	6187	1181		1413	
96	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ОТМОСТКА ТОЛЩ.150ММ	м3 подстилающего слоя	12.816	19250.27	8.16	246711	105	206080	38096	307592
					3162.24	0	40527	0		22785	
97	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-2	т	0.27328	521278		142455		142455		153851
										11396	
98	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	16	20326		325216		325216		351233
										26017	
99	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	178.72	828.67	20.45	148099	3655	102464	39416	202517
					234.9	2.25	41981	402		15001	
100	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010. ОПОРА	м3	0.864	13655		11798		11798		12742
										944	
101	Е11-090305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0.0764992	113787.12	1818.53	8705	139	801	5379	15210
					101498.4	406.9	7765	31		1127	
102	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38.2496	542		20731		20731		22390
										1659	
103	Е11-060301-0401	Болты. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.0292224	290443.86	2021.86	8487	59	0	7692	17473
					288422	818.62	8428	24		1294	
104	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0292224	404706		11826		11826		12773
										946	
105	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0608	893724.56	454333.6	54338	27623	1144	32921	94240
					420581.5	126353.89	25571	7682		6981	
106	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/ ДУ 100Х50ММ	шт.	16	2479		39664		39664		42837
										3173	
107	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ	шт.	32	2156		68992		68992		74511
										5519	
108	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	32	939.37	70.92	30063	2269	1970	25566	60079
					807	0	25824	0		4450	
109	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	32	2156		68992		68992		74511
										5519	
110	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	32	1236.51	808.02	39568	25857	0	20338	64698
					428.49	213.48	13712	6831		4792	
111	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	1485		47520		47520		51322
										3802	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимо с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0324	3[illegible]37159.73 312455	62051.83 21193.14	12544 10124	2010 687	410	10702 1860	25
113	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	14.4576	1059		15311		15311		16
114	С123-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	18.072	439		7934		7934	1225	85
115	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	36	487.08 430.4	35.46 0	17535 15494	1277 0	764	635 15339 2630	355
116	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	36	1102		39672		39672		428
117	Е11-220501-0201	Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Установка	шт.	90	1236.51 428.49	808.02 213.48	111286 38564	72721 19213	0	3174 57199 13479	1819
118	С123-020301-0303 прим	Адаптер С внутренней резьбой DN 15х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	144		12960		12960		139
119	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0.0216	53[illegible]9819.54 322218	216819.5 61496.18	11660 6960	4683 1328	17	1037 8205 1589	2145
120	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ОТМОСТКА ТОЛЩ.150ММ	м3 подстилающего слоя	14.418	1[illegible]250.27 162.24	8.16 0	277550 45593	118 0	231840	42858 25633	34604
121	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-2	т	0.30744	[illegible]21278		160262		160262		17308
122	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип 1 (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	18	20326		365868		365868	12821	39513
123	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	201.06	[illegible]828.67 234.9	20.45 2.25	166612 47228	4112 453	115272	29269 44343 16876	22783
124	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010/ ОПОРА	м3	0.972	13655		13273		13273		1433
125	Е11-090305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0.0560616	113[illegible]787.12 10[illegible]498.4	1818.53 406.9	9793 8735	157 35	901	1062 6051 1268	17112
126	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	43.0308	542		23323		23323		25189
127	Е11-060301-0401	Болты. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.0328752	290[illegible]43.86 2[illegible]38422	2021.86 818.62	9548 9482	66 27	0	1866 8653 1456	19658
128	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0328752	4[illegible]04706		13305		13305		14369
129	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	1 фасонных частей	0.0684	8937[illegible]24.56 420[illegible]581.5	454333.6 126353.89	61131 28768	31076 8643	1287	1064 37036 7853	106020
130	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/ ДУ 100Х50ММ	шт.	18	2479		44622		44622		48192
131	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ	шт.	36	2156		77616		77616	3570 6209	83825

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	36	939.47	70.92	33821	2553	2216	28761	67589
					807	0	29052	0		5007	
133	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	36	2156		77616		77616		83825
134	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	36	1236.51	808.02	44514	29089	0	6209	72786
					428.49	213.48	15426	7685		22880	
135	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	1485		53460		53460	5392	57737
136	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0192	387159.73	62051.83	7433	1191	243	4277	14877
					312455	21193.14	5999	407		6342	
137	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 3262-75	м	9.6384	1059		10207		10207	1102	11024
138	С123-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	9.6384	439		4231		4231	817	4570
139	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	32	487.08	35.46	15587	1135	679	339	31560
					430.4	0	13773	0		13635	
140	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	32	1102		35264		35264	2338	38085
141	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Установка	шт.	48	1236.51	808.02	59352	38785	0	2821	97047
					428.49	213.48	20568	10247		30506	
142	С123-020301-0303 прим	Адаптер С внутренней резьбой DN 15x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	144		6912		6912	7189	7465
143	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ ПИЛЬЗЫ	км трубопровода	0.0192	539819.54	216819.5	10365	4163	15	553	19071
					322218	61496.18	6187	1181		7294	
144	С123-010501-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7.7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19.392	5211		101052		101052	1413	109136
145	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ОПМОСТКА ТО.ШЬ.150ММ	м3 подстилающего слоя	12.816	19250.27	8.16	246711	105	206080	8084	307592
					3162.24	0	40527	0		38096	
146	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип I (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	16	20326		325216		325216	22785	351233
147	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	178.72	828.67	20.45	148099	3655	102464	26017	202517
					234.9	2.25	41981	402		39416	
148	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010/ ОПОРА	м3	0.864	13655		11798		11798	15001	12742
149	Е11-090305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкции	0.0764992	113787.12	1818.53	8705	139	801	944	15210
					101498.4	406.9	7765	31		5379	
150	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38.2496	542		20731		20731	1127	22390
151	Е11-060301-0401	Болты. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.0292224	290443.86	2021.86	8487	59	0	1659	17473
					288422	818.62	8428	24		7692	
152	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0292224	404706		11826		11826	1294	12773
										946	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	1 фасонных частей	0.0608	893724.56	454333.6	54338	27623	1144	32921	94240
					420581.5	126353.89	25571	7682		6981	
154	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3.5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/ ДУ 100Х50ММ	шт.	16	2479		39664		39664	3173	42837
155	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ	шт.	32	2156		68992		68992	5519	74511
156	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	32	939.47	70.92	30063	2269	1970	25566	60079
					807	0	25824	0		4450	
157	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	32	2156		68992		68992	5519	74511
158	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	32	1236.51	808.02	39568	25857	0	20338	64698
					428.49	213.48	13712	6831		4792	
159	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	1485		47520		47520	3802	51322
160	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих/ ДИАМ.1500ММ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22.24	17875.3	8219.9	397547	182811	21828	260825	711041
					8673.94	3172.27	192908	70551		52670	
161	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	16	14310		228960		228960	18317	247277
162	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	16	13750		220000		220000	17600	237600
163	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.96	шт.	16	13750		220000		220000	17600	237600
164	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1	шт.	16	15762		252192		252192	20175	272367
165	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	16	2082		33312		33312	2665	35977
166	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-2	т	0.27328	521278		142455		142455	11396	153851
167	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.096	387159.73	62051.83	37167	5957	1215	31710	74387
					312455	21193.14	29996	2035		5510	
168	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	38.5536	1059		40828		40828	3266	44095
169	С123-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	57.8304	439		25388		25388	2031	27419
170	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Установка	шт.	288	1236.51	808.02	356114	232709	0	183038	582284
					428.49	213.48	123405	61482		43132	
171	С123-020301-0303 прим	Адаптер С внутренней резьбой DN 15х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	288	144		41472		41472	3318	44790
172	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ ГИЛЬЗЫ		0.0576	539819.54	216819.5	31094	12489	45	21881	57212

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ОТМОСТКА ТО.ПЦ.150ММ	км трубопровода		322218	61496.18	18560	3542		4238	
			м3 подстилающего слоя	38.448	19250.27	8.16	740134	314	618239	114287	922775
174	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	48	3162.24	0	121582	0		68354	
					20326		975648		975648		1053700
175	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	536.16	828.67	20.45	444298	10964	307392	78052	
					234.9	2.25	125942	1207		118249	607551
176	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010/ ОПОРА	м3	2.592	13655		35394		35394	45004	
											38225
177	Е11-090305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкции	0.2294976	113787.12	1818.53	26114	417	2403	2832	
					101498.4	406.9	23294	93		16137	45631
178	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	114.5232	542		62072		62072	3380	
											67037
179	Е11-060301-0401	Болты. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.0876672	290443.86	2021.86	25462	177	0	4966	
					288422	818.62	25285	72		23075	52420
180	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0876672	404706		35479		35479	3883	
											38318
181	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.1824	893724.56	454333.6	163015	82870	3431	2838	
					420581.5	126353.89	76714	23047		98763	282721
182	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3.5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/ ДУ 100Х50ММ	шт.	48	2479		118992		118992	20942	
											128511
183	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ	шт.	96	2156		206976		206976	9519	
											223534
184	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	96	939.47	70.92	90189	6808	5909	16558	
					807	0	77472	0		76697	180237
185	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	96	2156		206976		206976	13351	
											223534
186	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих/ ДИАМ.1500ММ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	66.72	17875.3	8219.9	1192640	548432	65483	16558	
					8673.94	3172.27	578725	211654		782475	2133124
187	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	48	14310		686880		686880	158009	
											741830
188	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	48	13750		660000		660000	54950	
											712800
189	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.96	шт.	48	13750		660000		660000	52800	
											712800
190	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1	шт.	48	15762		756576		756576	52800	
											817102
191	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	48	2082		99936		99936	60526	
											107931
192	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-2	т	0.81984	521278		427365		427365	7995	
										34189	461554

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	223.5	148.85 7.18	141.67 31.84	33267 1604	31663 7116	0	6279 3164	42710
194	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	223.5	16.02 0	16.02 6.11	3580 0	3580 1366	0	983 365	4928
195	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	223.5	135.12 71.28	63.84 29.56	30199 15931	14268 6606	0	16227 3714	50140
196	Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	210	5585.94 665.72	4912.75 867.33	1173047 139801	1031677 182139	1570	318720 119341	1611109
197	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0.12456	608585.29 198656.5	397389.15 103614.57	75805 24745	49499 12906	1562	37274 9046	122126
198	С123-021103-1110	Кольца опорно-направляющее ПМГД для трубопроводов DN 315	шт.	36	8464		304704		304704		329080
199	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,394	Концы футляра диаметром 800 мм/ ДПАМ.315ММ. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5688.58 3198.43	1239.84 22.18	5689 3198	1240 22	1250	3188 710	9587
200	С121-130816-0302	Вата минеральная	т	0.00028	299532		84		84		91
201	Е11-260301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	0.6	1132.64 453.59	24.59 5.29	680 272	15 3	393	209 71	960
202	Е11-221401-0301	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	210	1111.54 950.34	7.12 1.91	233423 199572	1496 402	32355	197974 34512	465909
		ИТОГО:					44675326	4592722	31608580	8476562	57404045
		В том числе :					8445339	1207455		4252155	
		Накладные расходы									
		сметная прибыль							0		8476562
		Итого с временными							0		4252155
		Итого с зимними удорожаниями			**2,32 %**		**1331774**				**58735821**
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**0,91 %**		**534496**				**59270317**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			**2 %**		**1185406**				**60455720**
		Понижающий коэф-0,9									**63472222**
		НДС									**57125000**
		Итого с НДС			**12 %**		**7609569**				**6855000**
											63 980 000

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Б. А Макулбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор А.А Жиенбекова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)