Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
30 июля 2020г.

Заказчик: **ТОО "Сарыагаш Аман"**

Подрядчик **ТОО "StroyEnergy XXI"**

Договор : № 03/2020 от " 08 "июня 2020 г.

Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент.(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)**

№ п/п	*Наименование пусковых комплексов объектов и затрат*	*Стоимость выполненных работ (тенге)*					
		С начало строительство		*С начала года за отчетный по*		*всего за отчетный период*	
		без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
1	Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар, Жанаталап, Игилик, 20 лет Независимости РК, Кокбулак города Шымкент (Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Кокбулак)	72 122 732.14	80 777 460.00	72 122 732.14	80 777 460.00	40 872 732.00	45 777 460.00
	Всего к оплате:	**72 122 732.14**	**80 777 460.00**	**72 122 732.14**	**80 777 460.00**	**40 872 732.00**	**45 777 460.00**

Заказчик: ТОО "Сарыагаш Аман"
Директор:

_____ **Жиенбекова А. А**

Подрядчик: ТОО "StroyEnergy XXI"
Директор :

_____**Макулбаев Б. А**

Форма 2в пр 3-1

Заказчик : **Товарищество с ограниченнной ответственностью "Сарыагаш-Аман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченнной ответственностью "StroyEnergyXXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент.(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент.(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03/2020** от **08.06.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за июль 2020 года

на 2-1 Наружние сети водоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3,	м3 грунта	3779.774	187.94 9.06	178.88 40.2	710359 34252	676107 151947	0	134063 67554	911977
2	Е11-010205-0302 =ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	201.2	1681.68 1681.68	0 0	338354 338354	0 0	0	243615 46558	628526
3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	264.37	3089.43 881.28	150.05 39.41	816751 232984	39667 10419	544100	240969 84618	1142338
4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1140.23	730.94 730.94	0 0	833444 833444	0 0	0	600080 114682	1548206
5	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2702.35	28.7 0	28.7 10.95	77569 0	77569 29592	0	21306 7910	106785
6	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	346.8	36.59 0	36.59 12.16	12690 0	12690 4216	0	3035 1258	16983
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									2789167.18
		Раздел: 2. Водопровод В1									
7	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб(гильза), диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0.0438	587929.54 322218	216819.5 61496.18	25754 14113	9497 2694	2141	16639 3391	45781
8	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	м трубопровода	43.8	73.03 71.39	1.22 0	-3199 -3127	-53 0	-18	-3064 -501	-6764
9	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб(гильза), диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0.0603	539551.73 311688	193687.69 54637.28	32535 18795	11679 3295	2061	21869 4352	58756

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	м трубопровода	69.3	73.03 71.39	1.22 0	-4404 -4305	-73 0	-25	-4219 -690	-9312
11	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб(гильза), диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0.2055	495158.41 301158	172276.37 48674.43	101755 61888	35403 9879	4464	71050 13824	186629
12	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	м трубопровода	205.5	73.03 71.39	1.22 0	-15008 -14671	-250 0	-87	-14378 -2351	-31736
13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб(гильза), диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0615	306773.03 207908	93610.71 25754.26	18867 12790	5757 1584	319	14230 2648	35744
14	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	м трубопровода	61.5	73.03 71.39	1.22 0	-4491 -4391	-75 0	-26	-4303 -704	-9498
15	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб(футляр), диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0.025	587929.54 322218	216819.5 61496.18	14698 8055	5420 1537	1222	9497 1936	26131
16	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	73.03 71.39	1.22 0	-1826 -1785	-30 0	-11	-1749 -286	-3861
17	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб(футляр), диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0.012	539551.73 311688	193687.69 54637.28	6475 3740	2324 656	410	4352 866	11693
18	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	73.03 71.39	1.22 0	-876 -857	-15 0	-5	-840 -137	-1853
19	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	74	1802.71 1397.2	75.09 33.78	133401 103393	5557 2500	24451	104834 19059	257293
20	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	59	1078 878.24	25.03 11.26	63602 51816	1477 664	10309	51956 9245	124802
21	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	98	487.08 430.4	35.46 0	47734 42179	3475 0	2080	41757 7159	96651
22	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	148	939.47 807	70.92 0	139042 119436	10496 0	9110	118242 20583	277866
		Итого по разделу: 2. Водопровод В1									554055.92
		Раздел: 3. Колодцы круглые									
23	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12К=2	Масляная окраска стремянок(за 2 раза)	м2	50.02732	1557.35 1289.42	1.89 0.86	77910 64506	95 43	13310	51639 10364	139913
24	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12К=2	Масляная окраска стремянок(за 2 раза)	м2 окрашиваемой поверхности	3.96256	1557.35 1289.42	1.89 0.86	6171 5109	7 3	1054	4090 821	11082
		Итого по разделу: 3. Колодцы круглые									84081.19
		Раздел: 4. Водоразборные колодцы									
25	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28.8	3398.91 487.56	33.54 12.5	97658 14042	966 360	82651	14114 8942	120714
26	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		43.2	1848.06	19.12	79836	826	62618	16360	103892

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб-гильз, диаметр 350 мм. Укладка	м трубопровода	0.0432	379.46	6.98	16393	302		7696	
					762786.6	270165.6	32952	11671	2494	21876	59214
28	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	км трубопровода		434889	76609.06	18787	3310		4386	
				43.2	73.03	1.22	-3155	-52	-18	-3022	-6672
29	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные(отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками	м трубопровода		71.39	0	-3084	0		-494	
				192.24	19250.27	8.16	3700672	1569	3691194	571434	4613874
30	Е11-410103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м3 подстилающего слоя		3162.24	0	607909	0		341768	
				402.12	724.33	21.23	291268	8535	140633	112259	435889
31	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3-бетонная опора. Устройство	м2		353.38	0	142100	0		32282	
				1.944	20086.18	914.52	39048	1778	30185	6989	49719
32	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг (прокат листовой 40х200х2 (0.2512кг),уголок равнополочный 50х2 (4.53кг) (п14.15)	м3		3644.5	306.15	7085	595		3683	
				0.1721232	369567.08	1183.08	63611	204	28134	32173	103447
33	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные(Тройник) диаметром 100-250 мм. Установка	т		204930	477.66	35273	82		7663	
				0.1368	893724.56	454333.6	122262	62153	2573	74073	212041
34	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	1 фасонных частей		420581.5	126353.89	57536	17285		15707	
				72	939.47	70.92	67642	5106	4432	57523	135178
35	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	фланец		807	0	58104	0		10013	
				36	1078	25.03	38808	901	6290	31702	76150
36	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	задвижка или клапан		878.24	11.26	31617	405		5641	
				72	1236.51	808.02	89028	58177	0	45760	145571
37	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12К-2	Масляная окраска стремянок(за 2 раза)	шт.		428.49	213.48	30851	15370		10783	
				17.83152	1557.35	1.89	27770	34	4744	18406	49870
38	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м2		1289.42	0.86	22992	15		3694	
				24.8	3390.91	33.54	84095	832	71171	12153	103948
39	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		487.56	12.5	12091	310		7700	
				31	1848.06	19.12	57290	593	44934	11740	74552
40	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб-гильз, диаметр 350 мм. Укладка	м трубопровода		379.46	6.98	11763	216		5522	
				0.0372	762786.6	270165.6	28376	10050	2148	18837	50990
41	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	км трубопровода		434889	76609.06	16178	2850		3777	
				37.2	73.03	1.22	-2717	-45	-16	-2603	-5745
42	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные(отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками	м трубопровода		71.39	0	-2656	0		-426	
				24.831	19250.27	8.16	478003	203	399279	73810	595059
43	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип .1 СТ РК 2384-2013	м3 подстилающего слоя		3162.24	0	78522	0		44145	
				31	5248		162688		162688		175703
44	Е11-410103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	комплект							13015	
				346.27	724.33	21.23	250814	7350	121101	96667	375280
45	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3-бетонная опора. Устройство	м2		353.38	0	122364	0		27799	
				1.674	20086.18	914.52	33624	1531	25992	6018	42814

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		3644.5	306.15	6101	512		3171	
46	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг (прокат листовой 40х200х2 (0.2512кг),уголок равнополочный 50х2 (4.53кг) п14.15)		0.1482172	369567.08	1183.08	54776	175	24227	27705	89080
			1т		204930	477.66	30374	71		6598	
47	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные(Тройник) диаметром 100-250 мм. Установка		0.1178	893724.56	454333.6	105281	53520	2216	63785	182591
			1 фасонных частей		420581.5	126353.89	49545	14884		13525	
48	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		62	939.47	70.92	58247	4397	3816	49534	116403
			фланец		807	0	50034	0		8622	
49	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		31	1078	25.03	33418	776	5416	27299	65574
			задвижка или клапан		878.24	11.26	27225	349		4857	
50	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка		62	1236.51	808.02	76663	50097	0	39404	125353
			шт.		428.49	213.48	26566	13236		9285	
51	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12К=2	Масляная окраска стремянок(за 2 раза)		15.35492	1557.35	1.89	23913	29	4885	15850	42944
			м2		1289.42	0.86	19799	13		3181	
52	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		28.8	3390.91	33.54	97658	966	82651	14114	120714
			м трубопровода		487.56	12.5	14042	360		8942	
53	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		38.4	1848.06	19.12	70966	734	55660	14543	92349
			м трубопровода		379.46	6.98	14571	268		6841	
54	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб-гильз, диаметр 350 мм. Укладка		0.0576	762786.6	270165.6	43937	15562	3325	29168	78953
			км трубопровода		434889	76609.06	25050	4413		5848	
55	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое		57.6	73.03	1.22	-4207	-70	-24	-4030	-8895
			м трубопровода		71.39	0	-4112	0		-659	
56	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные(отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками		38.448	19250.27	8.16	740134	314	618239	114287	922775
			м3 подстилающего слоя		3162.24	0	121582	0		68354	
57	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013		48	5248		251904		251904		272956
			комплект							20152	
58	Е11-410103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя		536.16	724.33	21.23	388358	11380	187511	149678	581079
			м2		353.38	0	189466	0		43043	
59	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3-бетонная опора. Устройство		2.592	20086.18	914.52	52063	2370	40246	9318	66292
			м3		3644.5	306.15	9447	794		4911	
60	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг (прокат листовой 40х200х2 (0.2512кг),уголок равнополочный 50х2 (4.53кг) п14.15)		0.2294976	369567.08	1183.08	84815	272	37512	42898	137930
			1т		204930	477.66	47031	110		10217	
61	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные(Тройник) диаметром 100-250 мм. Установка		0.1824	893724.56	454333.6	163015	82870	3431	98763	282721
			1 фасонных частей		420581.5	126353.89	76714	23047		20942	
62	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		96	939.47	70.92	90189	6808	5909	76697	180237
			фланец		807	0	77472	0		13351	
63	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		48	1078	25.03	51744	1201	8387	42269	101534
			задвижка или клапан		878.24	11.26	42156	540		7521	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	96	1236.51	808.02	118705	77570	0	61013	194095
					428.49	213.48	41135	20494		14377	
65	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12К=2	Масляная окраска стремянок(за 2 раза)	м2	23.77536	1557.35	1.89	37027	45	6325	24541	66494
					1289.42	0.86	30656	21		4925	
66	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35.4	3390.91	33.54	120038	1187	101591	17348	148377
					487.56	12.5	17260	442		10991	
67	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35.4	1848.06	19.12	65421	677	51312	13406	85134
					379.46	6.98	13433	247		6306	
68	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб-гильза, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0.0708	762786.6	270165.6	54005	19128	4087	35852	97046
					434889	76609.06	30790	5424		7189	
69	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	м трубопровода	70.8	73.03	1.22	-5171	-86	-30	-3953	-10934
					71.39	0	-5055	0		-810	
70	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные(отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	47.259	19250.27	8.16	909748	386	759918	140478	1134244
					3162.24	0	149444	0		84018	
71	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип I ГОСТ РК 2384-2013	комплект	59	5248		309632		309632		334403
										24771	
72	Е11-410103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	659.03	724.33	21.23	477356	13988	230483	183979	714243
					353.38	0	232885	0		52907	
73	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3-бетонная опора. Устройство	м3	3.186	20086.18	914.52	63995	2914	49470	11454	81484
					3644.5	306.15	11611	975		6036	
74	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг (прокат листовой 40х200х2 (0,2512кг),уголок равнополочный 50х2 (4,53кг) п14,15)	т	0.2820908	369567.08	1183.08	104251	334	46109	52729	169539
					204930	477.66	57809	135		12558	
75	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные(Тройник) диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.2242	893724.56	454333.6	200373	101862	4217	121397	347511
					420581.5	126353.89	94294	28329		25742	
76	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	118	939.47	70.92	110858	8369	7263	94274	221542
					807	0	95226	0		16411	
77	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	59	1078	25.03	63602	1477	10309	51956	124802
					878.24	11.26	51816	664		9245	
78	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	118	1236.51	808.02	145908	95346	0	74995	238575
					428.49	213.48	50562	25191		17672	
79	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-стремянка С2	т	1.00772	521278		525302		525302		567326
										42024	
80	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12К=2	Масляная окраска стремянок(за 2 раза)	м2	29.22388	1557.35	1.89	45512	55	7775	30166	81732
					1289.42	0.86	37682	25		6054	
81	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	19.2	3390.91	33.54	65106	644	55100	9409	80476
					487.56	12.5	9361	240		5961	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12.8	1848.06	19.12	23655	245	18553	4848	30783
					379.46	6.98	4857	89		2280	
83	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0.0384	762786.6	270165.6	29291	10374	2217	19445	52635
					434889	76609.06	16700	2942		3899	
84	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные(отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	25.632	19250.27	8.16	493423	209	412159	76191	615183
					3162.24	0	81055	0		45569	
85	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Д СТ РК 2384-2013	комплект	32	5248		167936		167936		181371
										13435	
86	Е11-410103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	357.44	724.33	21.23	258905	7587	125008	99785	387386
					353.38	0	126311	0		28695	
87	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3-бетонная опора. Устройство	м3	1.728	20086.18	914.52	34709	1580	26831	6212	44195
					3644.5	306.15	6298	529		3274	
88	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг (прокат листовой 40х200х2 (0.2512кг),уголок равнополочный 50х2 (4.53кг) п14.15)	т	0.1529984	369567.08	1183.08	56543	181	25008	28599	91953
					204930	477.66	31354	73		6811	
89	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные(Тройник) диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.1216	893724.56	454333.6	108677	55247	2287	65842	188481
					420581.5	126353.89	51143	15365		13962	
90	С123-020103-0110	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	64	2169		138816		138816		149921
										11105	
91	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	64	939.47	70.92	60126	4539	3939	51132	120158
					807	0	51648	0		8901	
92	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	64	2169		138816		138816		149921
										11105	
93	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	32	1078	25.03	34496	801	5591	28179	67689
					878.24	11.26	28104	360		5014	
94	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	64	1236.51	808.02	79136	51713	0	40675	129396
					428.49	213.48	27423	13663		9585	
95	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	44.48	32770.47	8219.9	1457630	365621	706192	521650	2137623
					8673.94	3172.27	385817	141102		158342	
96	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	32	14310		457920		457920		494554
										36634	
97	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КС15.9,КС15.9б	шт.	64	13750		880000		880000		950400
										70400	
98	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	32	15762		504384		504384		544735
										40351	
99	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КО6	шт.	32	2082		66624		66624		71954
										5330	
100	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-стремянка С2	т	0.54656	521278		284910		284910		307702
										22793	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12К=2	Масляная окраска стремянок(за 2 раза)	м2	15.85024	1557.35 1289.42	1.89 0.86	24684 20435	30 14	4217	16361 3284	44329
102	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7.8	2977.8 379.46	19.12 6.98	23227 2960	149 54	20118	2954 2094	28275
103	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7.8	1848.06 379.46	19.12 6.98	14415 2960	149 54	11306	2954 1390	18758
104	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0.0078	370334.35 252992	100035.03 29908.6	2889 1973	850 233	65	2185 406	5479
105	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные(отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10.413	19250.27 3162.24	8.16 0	200453 32928	85 0	167440	30953 18512	249918
106	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип .1 СТ РК 2384-2013	комплект	13	5248		68224		68224	5458	73682
107	Е11-070107-0103	Изделия монтажные(Закладные детали МС-3 МС-7 МС-5) массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.36504	681916.2 51795.1	6764.34 1159.78	248927 18907	2469 423	227550	22810 21739	293476
108	Е11-410103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	145.21	724.33 353.38	21.23 0	105180 51314	3082 0	50784	40538 11657	157375
109	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3-бетонная опора. Устройство	м3	0.416	20086.18 3644.5	914.52 306.15	8356 1516	380 127	6459	1496 788	10640
110	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг (прокат листовой 40х200х2 (0,2512кг),уголок равнополочный 50х2 (4,53кг) п14.15)	1т	0.0621556	369567.08 204930	1183.08 477.66	22971 12738	74 30	10160	11618 2767	37356
111	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип .1 СТ РК 2384-2013	комплект	5	5248		26240		26240	2099	28339
112	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12К=2	Масляная окраска стремянок(за 2 раза)	м2	2.4766	1557.35 1289.42	1.89 0.86	3857 3193	5 2	659	2556 513	6926
113	Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	24	10771.01 3073.96	7629.16 4071.04	258504 73775	183100 97705	1629	169765 34262	462531
114	Е11-221401-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	10760.61 3211.6	7466.37 4095.16	86085 25693	59731 32761	661	57870 11516	155471
115	Е11-221401-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	12	10760.61 3211.6	7466.37 4095.16	129127 38539	89596 49142	992	86804 17275	233206
116	Е11-070107-0103	Изделия монтажные(Закладные детали МС-3 МС-7 МС-5) массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	6.396	681916.2 51795.1	6764.34 1159.78	4361536 331281	43265 7418	3986990	399065 380896	5142097
117	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12К=2	Масляная окраска стремянок(за 2 раза)	м2	2.4766	1557.35 1289.42	1.89 0.86	3857 3193	5 2	659	2556 513	6926
118	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1802.71 1397.2	75.69 33.78	3605 2794	150 68	661	2833 515	6954
119	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		27	1078	25.03	29106	676	4718	23776	57113

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			заслижка или клапан		878.24	11.26	23712	304		4231	
120	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		40	62742.98	162.75	2509719	6510	2434632	70503	2786640
			шт.		1714.44	65.94	68578	2638		206418	
121	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		2.774	74413.63	2628.15	206423	7290	89121	112159	344069
			т фасонных частей		39658.2	1182.3	110012	3280		25487	
122	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка		0.672	69820.3	13657.03	46919	9178	17042	23098	75619
			т фасонных частей		30803.4	3915.82	20700	2631		5601	
123	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0.4011	893724.56	454333.6	358473	182233	7544	217182	621707
			т фасонных частей		420581.5	126353.89	168695	50681		46052	
124	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/тройник переходник 125х100		0.012	1237168.56	454333.6	14846	5452	4347	6498	23051
			т фасонных частей		420581.5	126353.89	5047	1516		1707	
125	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка/крест 100х1,8		0.07065	326778.63	2628.15	23087	186	20099	2857	28019
			т фасонных частей		39658.2	1182.3	2802	84		2075	
126	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		40	487.08	35.46	19483	1418	849	17044	39449
			фланец		430.4	0	17216	0		2922	
127	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		409	939.47	70.92	384244	29006	25175	326762	767887
			фланец		807	0	330063	0		56881	
128	Е11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка		115	1108.04	78.8	127424	9062	8543	108721	255037
			фланец		954.95	0	109819	0		18892	
129	Е11-201301-0101	Установка указателя пожарного гидранта. Установка		15.353	748.07	3.07	11485	47	10586	842	13313
			10 изделия		55.5	0.47	852	7		986	
		Итого по разделу: 4. Водоразборные колодцы									26133461.49
		Раздел: 5. Колодцы круглые									
130	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка		37.09	324.73	232.53	12044	8625	0	5564	19017
			м3 конструкции		92.2	46.7	3420	1732		1409	
131	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		59.344	71		4213				4550
			тенге за 1 тонну							337	
132	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		59.344	285		16913				18266
			т							1353	
133	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3- опора под пожарный гидрант и задвижку. Устройство		47.86	20086.18	914.52	961325	43769	743130	172061	1224057
			м3		3644.5	306.15	174426	14652		90671	
134	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты		272.552	542		147723		147723		159541
			кг							11818	
135	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0.165788	225836.35	1947.36	37441	323	31438	5259	46116
			т		34258.5	897.89	5680	99		3416	
		Итого по разделу: 5. Колодцы круглые									1179659.31
		ИТОГО:					30740421	2809394	20498412	7559067	41363448
		В том числе :					7411491	840693		3063959	
		Накладные расходы							0		7559067
		Сметная прибыль							0		3063959
		Итого с временными			1,6 %		661815				42025265
		Итого с зимними удорожаниями			0,91 %		382430				42407695
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		848154				43255850
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									45414147

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Понижающий коэф-0,9									**40 872 732.00**
		НДС			**12 %**						**4 904 728.00**
		Итого с НДС									**45 777 460.00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Б. А Макулбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор А.А Жиенбекова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)