Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
30 июня 2020г.

Заказчик: ТОО "Сарыагаш Аман"

Подрядчик ТОО "StroyEnergy XXI"

Договор : № 03/2020 от " 08 "июня 2020 г.

Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент.(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)**

№ п/п	*Наименование пусковых комплексов объектов и затрат*	*Стоимость выполненных работ (тенге)*					
		С начало строительство		*С начала года за отчетный по*		*всего за отчетный период*	
		без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
1	Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар, Жанаталап, Игилик, 20 лет Независимости РК, Кокбулак города Шымкент (Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Кокбулак)	31 250 000.00	35 000 000.00	31 250 000.00	35 000 000.00	31 250 000.00	35 000 000.00
	Всего к оплате:	**31 250 000.00**	**35 000 000.00**	**31 250 000.00**	**35 000 000.00**	**31 250 000.00**	**35 000 000.00**

Заказчик: ТОО "Сарыагаш Аман"
Директор:
Жиенбекова А. А

Подрядчик: ТОО "StroyEnergy XXI"
Директор :
Макулбаев Б. А

Форма 2в пр 3-1

Заказчик : **Товарищество с ограниченнной ответственностью "Сарыагаш-Аман"**

(Полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченнной ответственностью "StroyEnergyXXI"**

(Полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент.(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)**

(Наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент.(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)**

(Наименование)

Договор подряда (контракт) **№03/2020** от **08.06.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за июнь 2020 года

на 2-1 Наружние сети водоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3,	м3 грунта	4735.1374	187.94	178.88	889908	846998	0	167949	1142485
					9.66	40.2	42910	190353		84629	
2	Е11-010205-0302 #1Ц 01 табл. 11 п.3.179 Кпр=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемок грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	240.92282	1681.68	0	415245	0	0	298977	771359
					1681.68	0	415245	0		57138	
3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	324.384256	3089.43	150.05	1002161	48672	667615	295671	1401658
					881.28	39.41	285873	12784		103827	
4	Е11-010205-0502	Грунтов 2	м3 грунта	1399.045376	730.94	0	1022624	0	0	736289	1899626
					730.94	0	1022624	0		140713	
5	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3315.729152	28.7	28.7	95175	95175	0	26142	131023
					0	10.95	0	36309		9705	
6	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	425.5808	36.59	36.59	15572	15572	0	3725	20841
					0	12.16	0	5174		1544	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									3440684.7
		Раздел: 2. Водопровод В1									
7	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	6.893	370334.35	109035.03	2552715	751578	57262	1930533	4841908
					252992	29008.6	1743874	206160		358660	
8	С123-018501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	392.89	1812		711917		711917		768870
										56953	
9	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.501	306773.03	93610.71	153693	46899	2682	115924	291187
					207968	25754.26	104192	12903		21569	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	506.01	642		324858		324858	25989	350847
11	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2.027	252245.33 185456	65337.85 17803.99	511301 375919	132440 36089	2942	40788 73535	992724
12	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2047.27	292		597803		597803	47824	645627
13	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	8.662	252245.33 185456	65337.85 17803.99	2184949 1606420	565956 154218	12573	174303 31423	4242219
		Итого по разделу: 2. Водопровод В1									7037236.23
		Раздел: 3. Колодцы круглые									
14	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	44.4	19964.2 8673.94	8219.9 3172.27	886410 385123	364964 140849	136324	52071 11257	1519692
15	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	14310		572400		572400	45792	618192
16	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КС15.9,КС 15.96	шт.	80	13750		1100000		1100000	88000	1188000
17	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, 2ПН15-1	шт.	38	15762		598956		598956	47916	646872
18	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КО6	шт.	40	2082		83280		83280	6662	89942
19	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л ГОСТ РК 2384-2013	комплект	101	5248		530048		530048	42404	572452
20	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12.992	19964.2 8673.94	8219.9 3172.27	259375 112692	106793 41214	39890	15236 3293	444681
21	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	24801		198408		198408	15873	214281
22	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.66 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	12165		97320		97320	7786	105106
23	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9,КС20.96	шт.	8	18607		148856		148856	11908	160764
24	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПН20-1	шт.	8	24266		194128		194128	15530	209658
25	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8	2082		16656		16656	1332	17988
26	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л ГОСТ РК 2384-2013	комплект	8	5248		41984		41984	3359	45343
		Итого по разделу: 3. Колодцы круглые									4727821.12
		Раздел: 4. Водоразборные колодцы									
27	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	49.68	19964.2 8673.94	8219.9 3172.27	991821 430921	408365 157598	152535	58263 12595	1700412
28	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		36	14310		515160		515160		550373

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							41213	
29	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КС15.9,КС15.96		72	13750		990000		990000		1069200
			шт.							79200	
30	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		36	15762		567432		567432		612827
			шт.							45395	
31	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КО6		36	2082		74952		74952		80948
			шт.							5996	
32	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип 1 СТ РК 2384-2013		36	5248		188928		188928		204042
			комплект							15114	
33	Е11-221301-0101 Изм. в доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		43.09	32770.47	8219.9	1412079	354196	684124	505349	2070822
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			8673.94	3172.27	373760	136693		153304	
34	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		31	14310		443610		443610		479099
			шт.							35489	
35	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КС15.9,КС15.96		62	13750		852500		852500		920700
			шт.							68200	
36	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010.1ПП15-1, 2ПП15-1		31	15762		488622		488622		527712
			шт.							39090	
37	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КО6		31	2082		64542		64542		69705
			шт.							5163	
		Итого по разделу: 4. Водоразборные колодцы									6589646.7
		ИТОГО:					21795388	3737608	11158227	7487192	31625185
							6899553	1130344		2342605	
		В том числе :									
		Накладные расходы							0		7487192
		Сметная прибыль							0		2342605
		Итого с временными			1.6 %		506003				31131188
		Итого с зимними удорожаниями			0.91 %		292394				32423582
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		648472				33072057
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									34722222
		Понижающий коэф-0,9									31 250 000.00
		НДС			12 %						3 750 000.00
		Итого с НДС									35 000 000.00

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Б. А Макулбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор А.А Жиенбекова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)