Форма N 2в

Заказчик: ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик: ТОО «НТА Талдыкорган»

Договор №757 от 06.06.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция кабельных линий насосных станций. Линий электроснабжения повысительной насосной станции №99 г.Алматы, ул. Розыбакиева - ул. Болотникова

Наименование обьекта: Электроснабжение насосной станций №99.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1.	E0101-13-11	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	115,00	87,80	86,11	10097	9903	0,01	1		
					1,69	13,09	194	1505	0,05	5		
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	20,00	251,77	--	5035	--	1,77	35		
					251,77	--	5035	--	--	--		
3.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	86,19	140,51	--	12110	--	1,02	88		
					140,51	--	12110	--	--	--		
4.	C01031-A7-1	Погрузка лишнего грунта /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	87,86	30,00	--	2636	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	87,86	176,40	--	15498	--	--	--		
					35,28	--	3100	--	--	--		
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										45377
		Раздел: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабелев траншее	м	300,00	42,19	31,97	12657	9591	0,07	21
					10,12	7,93	3036	2380	0,05	14
7.	С143008-9 2	Песок природный	м3	46,00	563,00	--	25898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	300,00	37,24	27,26	11174	8177	0,07	21
					9,89	6,79	2967	2036	0,04	12
9.	Ц0108-143 -1	Исключить:Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	-300,00	37,24	27,26	-11174	-8177	0,07	-21
					9,89	6,79	-2967	-2036	0,04	-12
10.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	230,00	31,00	4,60	7129	1058	0,14	32
					22,20	0,81	5105	185	0,00	1
11.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	60,00	42,90	3,68	2574	221	0,17	10
					33,12	0,81	1987	48	0,00	0
12.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением наповоротах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	20,00	25,99	2,42	520	48	0,12	2
					18,98	0,35	380	7	0,00	0
13.	С143006-9	Кирпич керамический одинарный рядовойполнотелый марки М150, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	1,20	7867,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143006-9	Исключить:Кирпич керамический одинарный рядовойполнотелый марки М150, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	-1,20	7867,00	--	-9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151608-2	Добавить:Сигнальная лента	1000м	0,30	43800,00	--	13140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151601-4 48	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке	1000м	0,34	732700,00	--	246627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151601-4 48	Исключить:Кабели силовые с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке	1000м	-0,34	732700,00	--	-246627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПРАЙС	Кабель АПвБбШв3х35+1х16	м	237,00	248,16	--	58813	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2,00	2321,25	1431,75	4642	2863	4,60	9
					869,40	316,24	1739	632	1,83	4
20.	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	компл	2,00	5070,00	--	10140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-167 -1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2,00	1704,74	1,84	3409	4	6,90	14
					1202,90	--	2406	--	--	--
22.	С151610-4 9	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х35-50	комплект	2,00	12000,00	--	24000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,06	349419,08	--	20965	--	201,25	12
					31567,50	--	1894	--	--	--
24.	Е0134-101 -1	Исключить:Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	-0,06	349419,08	--	-20965	--	201,25	-12
					31567,50	--	-1894	--	--	--
25.	Е0122-11-3	Добавить:Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,06	67607,24	29549,61	4056	1773	223,10	13
					38036,25	7835,47	2282	470	30,34	2
26.	С130804-887	Добавить:Труба полиэтиленовая ф110мм	м	61,42	450,00	--	27639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-155 -1	Герметизация проходов при вводе кабелей уплотнительной массой	проход	2,00	385,62	--	771	--	--	--
					90,62	--	181	--	--	--
		Итого по разделу: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ								195390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							240764	25460		226
							37555	5227		26
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						17182		
		На общестроительные работы						24601		
		Всего накладных расходов:						41783		
		Итого с накладными						282547		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						16953		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						299500		
		Итого с временными					- 2,24 %	306209		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,71 %	311445		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	312670		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	315735		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,92774	924390		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	18488		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						942878		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	113145		
		Итого с НДС						1056023		

Принял: ГКП на ПХВ "Алматы Су" УПР ЖКХ г.Алматы
Заместитель генерального директора - директор департамента водопроводных сетей
Нахметова Г.М. _____

Сдал: ТОО "НПП Талдыкорган"
Директор
Айдакулов Е.Т. _____

Руководитель управления насосных станций
Буркитбаев Ж.П. _____

Технадзор: _____

Форма N 2в

Заказчик: ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик: ТОО «НТА Талдыкорган»

Договор №757 от 06.06.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция кабельных линий насосных станций. Линий электроснабжения повысительной насосной станции №99 г.Алматы, ул. Розыбакиева - ул. Болотникова

Наименование обьекта: Электроснабжение насосной станций №99. Благоустройство.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	50,00	469,33	195,05	23466	9753	1,78	89
					274,27	4,68	13714	234	0,02	1
2.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	4,00	722,49	78,35	2890	313	0,17	1
					24,59	14,68	98	59	0,05	0
	ИТОГО:						26356	10067		90
							13812	293		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы		18759
Всего накладных расходов:		18759
Итого с накладными		45115

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		2707
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		47822
Итого с временными	- 2,24 %	48893
Итого с зимними удорожаниями	- 1,71 %	49729
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	49925
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	50414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах	К=2,92774	147599
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	2952
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		150551
Налог на добавленную стоимость	12 %	18066
Итого с НДС		168617

Принял: ГКП на ПХВ "Алматы Су" г.Алматы
Заместитель генерального директора
директор департамента
водопроводных сетей
Нахметова Г.М.

Руководитель управления насосных станций
Буркитбаев Ж.П.

Сдал: МТОО "ЧТА Талдыкорган"
Директор
Аинакулов Е.Н.

Технадзор:

Юнай О.