Заказчик: АО «Республиканский центр Космической связи»
Подрядчик: ТОО «Камила»

Наименование строі Капитальный ремонт жилищно-бытового комплекса АО "РЦКС" по улице Пушкина 167/3 в городе Акколь Аккольского района Акмолинской области

А К Т № 11

Выполненных работ за ноябрь 2016 года

на Трансформаторная подстанция

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2016г.

№ п.п	Шифр норм и	Наименование работ и затрат	Единица из	Количество на единицу	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу изме	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % сумма, тенге
1	2		3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки		2,3	29063,05	66845,02	59,1 20976,39
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	21,241	48,854	664,19	32448,54	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	3,53	862,34	3044,51	
		Итого оплата труда:				15431,76	35493,04	
1. 3	659 С (31-060102-0101)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	3,163	1632,72	5163,48	
1. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,368	2847,15	1047,75	
	1159 С	Молотки отбойные пневматические при						

1. 5	(34-030401-0301)	работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	6,325	16,86	106,64	
		Итого эксплуатация машин:				2746,9	6317,87	
		Итого прямые затраты:				16854,96	38766,41	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25975,13	59742,79	
		НР второго уровня	%	3,6		935,1	2150,74	
		Накладные расходы	%	--		10055,27	23127,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2152,82	4951,48	
								59,1
2	E12-080101-0201 12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли		66,2	209,4	13862,56	4596,14
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1741	11,525	674,76	7776,89	
		Итого оплата труда:				117,48	7776,89	
2. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	0,55608	29,92	16,64	
		Итого эксплуатация машин:				0,251328	16,64	
		Итого прямые затраты:				117,73	7793,53	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				187,16	12389,67	
		НР второго уровня	%	3,6		6,74	446,03	
		Накладные расходы	%	--		76,17	5042,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,51	1026,86	
								59,1
3	E12-070101-0208 12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2		66,2	1971,99	130545,77	38863,49

3. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,112	73,614	737,57	54295,77
3. 2		3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	13,902	824,56	11463,09
		Итого оплата труда:				993,34	65758,87
3. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	12,71	1689,04	21468,37
3. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	25,421	16,86	428,59
3. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	1,192	1358,82	1619,17
		Итого эксплуатация машин:				355,23	23516,14
		Итого прямые затраты:				1175,41	77811,91
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1762,47	116675,4
		НР второго уровня	%	3,6		63,45	4200,31
		Накладные расходы	%	--		650,51	43063,8
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		146,07	9670,06
4	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		9,785	77,2	755,43
		Итого прямые затраты:				69	675,16
		НР второго уровня	%	3,6		2,48	24,31
		Накладные расходы	%	--		2,48	24,31
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,72	55,96

5	С341-020103-1012 41-020103-1012 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	Тенге за 1 тонну		9,785	245,89	2405,99	
		Итого прямые затраты:				219,76	2150,35	
		НР второго уровня	%	3,6		7,91	77,41	
		Накладные расходы	%	--		7,91	77,41	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18,21	178,22	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				127197,36	64436,02
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				127197,36	
Всего заработная плата -			Тенге				109028,8	
Транспортные расходы -			Тенге				2825,52	
		Накладные расходы -	Тенге				71334,82	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				64436,02	64436,02
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6898,8	
		Сметная прибыль -	Тенге				15882,58	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				214414,76	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				151,43	
		Сметная заработная плата -	Тенге				109028,8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				214414,76	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				151,43	
		Сметная заработная плата -	Тенге				109028,8	
РАЗДЕЛ 2. Усиление стен								
								50,8
6	0402 11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т		0,55718	491508,47	273858,69	51790,74

6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	206,402	115,003	845,16	97195,99
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,063	4,492	1058,33	4754,28
		Итого оплата труда:				182975,46	101950,27
6. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	2,062	1,149	10,59	12,17
6. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	6,4	3,566	2847,15	10152,8
6. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	46,325	25,811	162,21	4186,86
6. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,663	0,926312	1683,69	1559,62
6. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,375	1,323	23,38	30,94
		Итого эксплуатация машин:				28612,64	15942,39
6. 8	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,016715	17276,64	288,79
6. 9	126298 С (21-050201-0157)	равнополо пыли из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,750045	0,41791	137157,07	57319,32
6.10	127421 С (21-050301-0107)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24064	0,13408	113905,67	15272,45
6.11	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,009333	0,0052	381819,66	1985,52

6.12	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,83	1,02	179,74	183,27	
6.13	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,083577	90,97	7,6	
6.14	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,035	0,019501	197175,18	3845,17	
6.15	150418 С (23-010102-0203)	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4,62	2,574	361,36	930,2	
		Итого материалов:				143279,24	79832,33	
		Итого прямые затраты:				346334,6	192970,71	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				439286,13	244761,45	
		НР второго уровня	%	3,6		15814,3	8811,41	
		Накладные расходы	%			108765,84	60602,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36408,03	20285,83	
								54,2
7	0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		19,5	80,23	1564,49	332,44
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,661538	921,03	609,3	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,004875	832,72	4,06	
		Итого оплата труда:				31,45	613,36	
7. 3	112 С (31-050501-0101) 1044 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,002438	3166,08	7,72	

7. 4	(31-050402-0301) 2509 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,002438	29,92	0,07	
7. 5	(33-010201-0101) 2515 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,002438	1683,69	4,1	
7. 6	(31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,273	52,15	14,24	
		Итого эксплуатация машин:				1,34	26,13	
7. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000293	273897,54	80,12	
7. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001755	199591,13	350,28	
		Итого материалов:				22,07	430,4	
		Итого прямые затраты:				54,66	1065,82	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				71,71	1398,26	
		НР второго уровня	%	3,6		2,58	50,34	
		Накладные расходы	%	--		19,63	382,78	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,94	115,89	
8	1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		19,5	1058,32	20637,32	54,8 / 6086,74
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,7429	14,487	766,18	11099,3	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00975	808,93	7,89	
		Итого оплата труда:				569,6	11107,19	
	1569 С							

8. 3	(31-050602-0401) 2509 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,002438	1358,82	3,31	
8. 4	(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,007312	1683,69	12,31	
		Итого эксплуатация машин:				0,801236	15,62	
8. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	0,0585	84,66	4,95	
8. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,5265	352,95	185,83	
8. 7	249392 С (22-040201-0601)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	4,797	219,34	1052,17	
		Итого материалов:				63,74	1242,95	
		Итого прямые затраты:				633,74	12357,88	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				945,88	18444,62	
		НР второго уровня	%	3,6		34,05	664,01	
		Накладные расходы	%	--		346,19	6750,75	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		78,39	1528,69	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				206394,42	58209,92
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				206394,42	
Материалы -			Тенге				81505,68	
Всего заработная плата -			Тенге				113670,82	
		Накладные расходы -	Тенге				67735,67	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				58209,92	58209,92
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				9525,75	

		Сметная прибыль -	Тенге				21930,41	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				296060,5	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				134,66	
		Сметная заработная плата -	Тенге				113670,82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				296060,5	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				134,66	
		Сметная заработная плата -	Тенге				113670,82	
РАЗДЕЛ 3. Кровля								
9	РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		66,2	730,02	48327,28	56,4 7794,25
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,27945	18,5	674,76	12482,78	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	1,605	832,72	1336,81	
		Итого оплата труда:				208,76	13819,59	
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01575	1,043	3166,08	3301,11	
9. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0295	1,953	140,27	273,93	
9. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	0,5627	3277,06	1844	
		Итого эксплуатация машин:				81,86	5419,05	
9. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,026	1104,54	2237,49	
9. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	1,013	14562,33	14749,6	

9. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	2,913	153	445,66	
9. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	2,549	25	63,72	
		Итого материалов:				264,3	17496,47	
		Итого прямые затраты:				534,72	35398,3	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				652,46	43192,55	
		НР второго уровня	%	3,6		23,49	1554,93	
		Накладные расходы	%	--		141,23	9349,18	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		54,08	3579,8	
								56,4
10	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки		66,2	96,91	6415.6	188,67
10. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,005175	0,342585	674,76	231,16	
10. 2		3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001875	0,124125	832,72	103,36	
		Итого оплата труда:				5,05	334,52	
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00125	0,08275	3166,08	261,99	
10. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000625	0,041375	3277,06	135,59	
		Итого эксплуатация машин:				6,01	397,58	
	102636 С							

10.5	(21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,33762	14562,33	4916,53	
		Итого материалов:				74,27	4916,53	
		Итого прямые затраты:				83,77	5545,28	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				86,62	5733,95	
		НР второго уровня	%	3,6		3,12	206,42	
		Накладные расходы	%	--		5,97	395,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,18	475,23	
								56,4
11	1601 11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли		66,2	136,47	9034,51	1464,92
11.1		Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,05129	3,395	756,85	2569,81	
11.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0331	832,72	27,56	
		Итого оплата труда:				39,24	2597,37	
11.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0331	1683,69	55,73	
		Итого эксплуатация машин:				0,841845	55,73	
11.4	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00025	0,01655	122070,6	2020,27	
11.5	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,038396	51147,9	1963,87	
		Итого материалов:				60,18	3984,14	
		Итого прямые затраты:				99,84	6609,68	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				121,97	8074,6	

		НР второго уровня	%		3,6		4,39	290,69	
		Накладные расходы	%	--			26,52	1755,6	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		10,11	669,22	
	0208 11-120101-0208								56.4
12	РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли			66,2	1531,37	101376,81	6464,65
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч		0,207	13,703	813,45	11147,03	
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,005375	0,355825	885,6	315,12	
		Итого оплата труда:					173,14	11462,15	
	698 С								
12.3	(31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч		0,002875	0,190325	3277,06	623,71	
	762 С								
12.4	(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч		0,001	0,0662	2847,15	188,48	
	2509 С								
12.5	(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч		0,0015	0,0993	1683,69	167,19	
	2558 С								
12.6	(32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч		0,08625	5,71	14,1	80,51	
		Итого эксплуатация машин:					16,01	1059,89	
	135635 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97							
12.7	(21-100403-0903)		м2		2,3	152,26	319,77	48688,18	

	135646 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст,						
12.8	(21-100403-1004)	крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	76,13	296,01	22535,24	
	146664 С							
12.9	(21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,118	7,812	90,97	710,62	
		Итого материалов:				1086,62	71934,04	
		Итого прямые затраты:				1271,01	84140,96	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1368,66	90605,61	
		НР второго уровня	%	3,6		49,27	3261,8	
		Накладные расходы	%	--		146,93	9726,45	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		113,43	7509,39	
								56,4
13	Е11-120101-0401 11-120101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий		22,8	1965,58	44815,18	2767,34
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,26565	6,057	794,79	4813,9	
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,1026	903,77	92,73	
		Итого оплата труда:				215,2	4906,63	
	698 С							
13.3	(31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001875	0,04275	3277,06	140,09	
	762 С							

13.4	(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001125	0,02565	2847,15	73,03
	1238 С						
13.5	(32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,06175	1,408	498,04	701,19
	2509 С						
13.6	(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0342	1683,69	57,58
		Итого эксплуатация машин:				42,63	971,9
	102634 С						
13.7	(21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0117	0,26676	12528,4	3342,08
	135635 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ					
13.8	(21-100403-0903)	30547-97	м2	1,26	28,728	319,77	9186,35
	135646 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ					
13.9	(21-100403-1004)	30547-97	м2	1,26	28,728	296,01	8503,78
	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ					
13.10	(21-100501-0701)	2889-80	кг	6,05	137,94	75,89	10468,27
		Итого материалов:				1381,6	31500,47

		Итого прямые затраты:				1635,36	37286,27	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1756,74	40053,6	
		НР второго уровня	%		3,6	63,24	1441,93	
		Накладные расходы	%	--		184,62	4209,27	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8	145,6	3319,64	
14	120101-1001 РСНБ РК 2015	парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство+костыль	м2 покрытия		1,1792	8176,27	9641,46	56,4 550,19
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	1,318	737,57	972,2	
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,00398	832,73	3,31	
		Итого оплата труда:				827,27	975,51	
14.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,002948	3277,06	9,66	
14.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,001032	1683,69	1,74	
		Итого эксплуатация машин:				9,67	11,4	
14.5	125715 С (21-050106-1001)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0314	0,037027	191010,07	7072,51	
14.6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,047168	228,32	10,77	
		Итого материалов:				6006,85	7083,28	
		Итого прямые затраты:				6840,97	8066,87	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7307,55	8617,06	

		НР второго уровня	%		3,6		263,07	310,21	
		Накладные расходы	%	--			729,65	860,4	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		605,65	714,18	
	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство+парапетный профиль	м2 покрытия			29,52	3213,34	94857,7	13773,39
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч		1,118	32,997	737,57	24337,93	
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,003375	0,09963	832,72	82,96	
		Итого оплата труда:					827,27	24420,9	
15.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч		0,0025	0,0738	3277,06	241,85	
15.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч		0,000875	0,02583	1683,69	43,49	
		Итого эксплуатация машин:					9,67	285,34	
15.5	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг		0,04	1,181	228,32	269,6	
15.6	271979 С (21-100105-0308)	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2		1	29,52	1562,09	46112,9	
		Итого материалов:					1571,22	46382,5	
		Итого прямые затраты:					2405,34	71005,77	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					2871,92	84779,15	
		НР второго уровня	%		3,6		103,39	3052,05	
		Накладные расходы	%	--			569,97	16825,44	

		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		238,02	7026,5	50,8
16	РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		2,3	27180,57	62515,31	4872,04
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,221	12,008	718,92	8633,01	
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	1,15	832,72	957,63	
		Итого оплата труда:				4169,84	9590,64	
16.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5	1,15	3277,06	3768,62	
		Итого эксплуатация машин:				1638,53	3768,62	
16.4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,552	12528,4	6915,68	
16.5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический лицевой одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,874	36196,94	31636,13	
16.6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00115	19426,45	22,34	
16.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	1,012	25	25,3	
		Итого материалов:				16782,37	38599,44	
		Итого прямые затраты:				22174,38	51001,07	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24292,66	55873,11	
		НР второго уровня	%	3,6		874,54	2011,43	
		Накладные расходы	%	--		2992,82	6883,47	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2013,38	4630,76	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				299054,19	37875,45

		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			299054,19	
		Материалы -	Тенге			221896,87	
		Всего заработная плата -	Тенге			68107,3	
		Накладные расходы -	Тенге			50004,91	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			37875,44	37875,44
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			12129,47	
		Сметная прибыль -	Тенге			27924,73	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			376983,83	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			91,8	
		Сметная заработная плата -	Тенге			68107,3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			376983,83	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			91,8	
		Сметная заработная плата -	Тенге			68107,3	
РАЗДЕЛ 4. Фасад							
	0102 12-						59,1
17	110101-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2		2,22	843,43	1872,42	467,34
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,487255	1,082	718,92	777,66	
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,01776	737,57	13,1	
		Итого оплата труда:				356,2	790,76	
	1569 С							
17.3	(31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,008	0,01776	1358,82	24,13	
		Итого эксплуатация машин:				10,87	24,13	
	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый,						

17.4	(21-020402-0206) 249132 С	цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0106	0,023532	17174,64	404,15	
17.5	(21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,00777	25	0,19	
		Итого материалов:				182,14	404,35	
		Итого прямые затраты:				543,31	1206,14	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				753,82	1673,48	
		НР второго уровня	%	3,6		27,14	60,25	
		Накладные расходы	%	--		237,65	527,58	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		62,48	138,7	
								54,8
18	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		112,8	1422,92	160505,93	37536,04
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,70265	79,259	832,72	66000,49	
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	3,384	737,57	2495,94	
		Итого оплата труда:				607,24	68496,42	
18.3	976 С (31-050402-0302) 3385 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,01125	1,269	56,2	71,32	
18.4	(31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03	3,384	951,43	3219,64	
		Итого эксплуатация машин:				29,18	3290,96	
	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый,						

18.5	(21-020402-0206) 249132 С	цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	2,132	17174,64	36614,96	
18.6	(21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,3948	25	9,87	
		Итого материалов:				324,69	36624,83	
		Итого прямые затраты:				938,97	105916,27	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1271,74	143452,31	
		НР второго уровня	%	3,6		45,78	5164,28	
		Накладные расходы	%	--		378,55	42700,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,4	11889,33	
								54,8
19	Е11-150402-0301 11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая+огрунтовка	м2 фасада		112,8	115,98	13082,01	2197,22
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,04669	5,267	756,85	3986,05	
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,0282	832,72	23,48	
		Итого оплата труда:				35,55	4009,53	
19.3	1044 С (31-050402-0301) 2509 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00175	0,1974	29,92	5,91	
19.4	(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,0282	1683,69	47,48	
		Итого эксплуатация машин:				0,473282	53,39	
	149247 С							

19.5	(22-040101-9912) 149729 С	Грунтовка воднодисперсионная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	0,04512	119455,93	5389,85	
19.6	(22-050101-0201) 249132 С	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006	кг	0,009	1,015	61,12	62,05	
19.7	(21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00124	0,139872	25	3,5	
		Итого материалов:				48,36	5455,4	
		Итого прямые затраты:				84,17	9494,83	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				103,65	11692,06	
		НР второго уровня	%	3,6		3,73	420,91	
		Накладные расходы	%	--		23,21	2618,14	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8,59	969,04	
20	0403 11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		112,8	203,44	22947,51	54,8 3564,79
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,07107	8,017	804,12	6446,39	
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000625	0,0705	832,72	58,71	
		Итого оплата труда:				57,67	6505,09	
20.3	1044 С (31-050402-0301) 2509 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,2256	29,92	6,75	
20.4	(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,0705	1683,69	118,7	
		Итого эксплуатация машин:				1,11	125,45	

20.5	272109 С (22-040802-0302)	Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,26	29,328	353,68	10372,73	
		Итого материалов:				91,96	10372,73	
		Итого прямые затраты:				150,22	16944,56	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				181,82	20509,35	
		НР второго уровня	%	3,6		6,55	738,34	
		Накладные расходы	%	--		38,15	4303,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,07	1699,82	
								54,2
21	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		21,93	80,23	1759,45	373,87
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,743975	921,03	685,22	
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,005483	832,72	4,57	
		Итого оплата труда:				31,45	689,79	
21.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,002741	3166,08	8,68	
21.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,002741	29,92	0,08	
21.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,002741	1683,69	4,62	
	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого						

21.6	(31-040301-0101)	давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,30702	52,15	16,01	
		Итого эксплуатация машин:				1,34	29,39	
	146883 С							
21.7	(21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000329	273897,54	90,1	
	149219 С							
21.8	(22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001974	199591,13	393,93	
		Итого материалов:				22,07	484,03	
		Итого прямые затраты:				54,66	1198,64	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				71,71	1572,51	
		НР второго уровня	%	3,6		2,58	56,61	
		Накладные расходы	%	--		19,63	430,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,94	130,33	
								54,2
22	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		43,86	60,61	2658,43	462,32
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	1,074	785,46	843,86	
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,010965	832,72	9,13	
		Итого оплата труда:				19,45	852,99	
	112 С							
22.3	(31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,005483	3166,08	17,36	
	1044 С							
22.4	(31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,005483	29,92	0,16	

22.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,005483	1683,69	9,23	
22.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,356362	52,15	18,58	
		Итого эксплуатация машин:				1,03	45,34	
22.7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000614	254754,01	156,43	
22.8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,003947	219897,88	868,02	
		Итого материалов:				23,36	1024,45	
		Итого прямые затраты:				43,63	1913,65	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				54,17	2375,97	
		НР второго уровня	%	3,6		1,95	85,53	
		Накладные расходы	%	--		12,49	547,86	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4,49	196,92	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				136674,1	44601,58
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				136674,1	
Материалы -			Тенге				54365,79	
Всего заработная плата -			Тенге				81344,59	
		Накладные расходы -	Тенге				51127,51	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				44601,58	44601,58
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6525,93	
		Сметная прибыль -	Тенге				15024,13	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				202825,74	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				98,96	

		Сметная заработная плата -	Тенге			81344,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			202825,74	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			98,96	
		Сметная заработная плата -	Тенге			81344,59	
РАЗДЕЛ 5. Отмостка							
	0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,612	10831,93	39124,93	60,9 7049,71
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,726	13,458	706,48	9508,03
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	2,483	832,72	2067,85
		Итого оплата труда:				3204,84	11575,88
23.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т.	маш.-ч	0,1125	0,40635	3166,08	1286,54
23.4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	2,077	1689,04	3507,97
23.5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,163	4,199	12,07	50,68
		Итого эксплуатация машин:				1341,41	4845,19
23.6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,047	2885,46	3022,46
23.7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,09	3,937	2674,32	10529,01
	249132 С						

23.8	(21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,5418	25	13,54	
		Итого материалов:				3755,54	13565,02	
		Итого прямые затраты:				7729,3	27918,23	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9681,05	34967,94	
		НР второго уровня	%	3,6		348,52	1258,85	
		Накладные расходы	%	--		2300,26	8308,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		802,37	2898,14	
	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015							60.9
24		Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3,612	22271,01	80442,9	6541
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4,209	15,203	706,48	10740,55	
		Итого оплата труда:				2973,57	10740,55	
	404 С							
24.2	(31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	2,167	11,24	24,36	
		Итого эксплуатация машин:				6,74	24,36	
	100328 С							
24.3	(21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,12	1104,54	1236,78	
	100467 С							
24.4	(21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,684	13787,39	50796,05	
	131654 С							
24.5	(21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,003612	12257,05	44,27	
	135832 С	Мастика битумно-латексная холодного						

24.6	(21-100501-0501) 249132 С	применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг		2	7,224	343,48	2481,3	
24.7	(21-130703-1405)	Вода техническая	м3		0,35	1,264	25	31,61	
		Итого материалов:					15113,51	54590,01	
		Итого прямые затраты:					18093,83	65354,92	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					19904,74	71895,91	
		НР второго уровня	%		3,6		716,57	2588,25	
		Накладные расходы	%	--			2527,48	9129,25	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		1649,7	5958,73	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					93273,15	13590,71
		В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге					93273,15	
Материалы -			Тенге					68155,02	
Всего заработная плата -			Тенге					22316,43	
		Накладные расходы -	Тенге					17437,81	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13590,71	13590,71
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3847,1	
		Сметная прибыль -	Тенге					8856,88	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге					119567,83	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					31,14	
		Сметная заработная плата -	Тенге					22316,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					119567,83	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					31,14	
		Сметная заработная плата -	Тенге					22316,43	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:									
Итого прямые затраты:			Тенге					862593,23	
в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге					367601,86	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66242,48	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26866,08	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге					425923,36	
		- перевозка грузов	Тенге					2825,52	

- инженерное оборудование поставки по	Тенге	0	
Накладные расходы I уровня	Тенге	218713,67	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	1081306,9	
Накладные расходы II уровня	Тенге	38927,05	
ИТОГО:	Тенге	1120233,94	
Сметная прибыль	Тенге	89618,72	
ИТОГО по смете:	Тенге	1209852,66	
Временные здания и сооружения 2,4*0,8%	Тенге	23229,17	0,0192
итого	Тенге	1233081,83	
Зимние удорожания 1,8*1,05*1,2%	Тенге	27966,30	0,02268
итого	Тенге	1261048,13	
НДС 12%	Тенге	151325,78	12,00%
Всего по АКТУ № 11		1412373,90	
К оплате с понижающим к-том 0,8989		1269582,90	0,8989

Заказчик:

Технадзор: АУБАКИРОВ К.С.

Подрядчик: