Заказчик: АО «Республиканский центр Космической связи»
Подрядчик: ТОО «Камила»

Наименование стройки: Капитальный ремонт жилищно-бытового комплекса АО "РЦКС" по улице Пушкина 167/3 в городе Акколь Аккольского района Акмолинской области

А К Т № 12
Выполненных работ за ноябрь 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
	Е11-460401-1102							50,8
	11-460401-1102 1 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2		68,0304	1939,03	131912,77	38614,04
1. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	1,515	103,093	699,64	72128,17	
1. 2		3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	5,266	737,57	3883,71	
	1569 С	Итого оплата труда:				1117,32	76011,89	
1. 3	(31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	5,266	1358,82	7154,94	
		Итого эксплуатация машин:				105,17	7154,94	
		Итого прямые затраты:				1165,41	79283,11	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1733,01	117897,15	
		НР второго уровня	%	3,6		62,39	4244,3	

		Накладные расходы	%	--			629,99	42858,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		143,63	9771,32	
									59,1
	E12-060101-0301 12-060101-0301 2 РСНБ РК 2015	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие	м2			37,14	3297,71	122477,02	40467,96
2. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч		2,756	102,358	664,19	67985,05	
2. 2		3 Затраты труда машинистов	чел-ч		0,0158	0,586812	832,72	488,65	
		Итого оплата труда:					1843,66	68473,7	
	660 С								
2. 3	(31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч		0,0158	0,586812	1689,04	991,15	
	1159 С								
2. 4	(34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч		0,0316	1,174	16,86	19,79	
		Итого эксплуатация машин:					27,22	1010,94	
		Итого прямые затраты:					1857,73	68995,99	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					2947,33	109463,95	
		НР второго уровня	%		3,6		106,1	3940,7	
		Накладные расходы	%	--			1195,71	44408,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		244,27	9072,37	
									59,8
	E11-100501-0204 11-100501-0204 РСНБ РК 2015 3 К=0,8	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей/ДЕМОНТАЖ	м2 проемс			3,105	812,56	2523	788,88
3. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч		0,63184	1,962	597,52	1172,25	
3. 2		3 Затраты труда машинистов	чел-ч		0,0756	0,234738	626	146,95	
		Итого оплата труда:					424,86	1319,2	
	521 С								
3. 3	(34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч		0,2939	0,912559	10,59	9,66	
	1569 С								

3. 4	(31-050602-0401) 2216 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0399	0,12389	1358,82	168,34	
3. 5	(34-030302-0501) 2509 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0992	0,308016	8,46	2,61	
3. 6	(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,110848	1683,69	186,63	
		Итого эксплуатация машин:				94,62	293,8	
		Итого прямые затраты:				472,16	1466,05	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				726,23	2254,93	
		НР второго уровня	%	3,6		26,14	81,18	
		Накладные расходы	%	--		280,21	870,06	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		60,19	186,89	
								50,8
4	Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2		23,826	1226,13	29213,86	8409,71
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,9115	21,717	699,64	15194,36	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,844	737,57	1360,18	
		Итого оплата труда:				694,81	16554,54	
4. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,844	1358,82	2505,84	
		Итого эксплуатация машин:				105,17	2505,84	
		Итого прямые затраты:				742,89	17700,21	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1095,86	26109,91	
		НР второго уровня	%	3,6		39,45	939,96	
		Накладные расходы	%	--		392,41	9349,66	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		90,82	2163,99	
								59,1
5	Е12-160101-2202 12-160101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наруж		439,29	244,44	107378,9	35649,44

5. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч		0,191	83,904	718,92	60320,54	
		Итого оплата труда:					137,31	60320,54	
		Итого прямые затраты:					137,31	60320,54	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					218,47	95969,99	
		НР второго уровня	%		3,6		7,86	3454,92	
		Накладные расходы	%	--			89,02	39104,36	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%		8		18,11	7953,99	
									59,1
	E12-130103-0102 12-130103-0102 6 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицо			524,89	6660,41	3495984	1146411,28
6. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч		5,323	2793,989	680,98	1902650,95	
6. 2		3 Затраты труда машинистов	чел-ч		0,0867	45,508	815,93	37131,26	
		Итого оплата труда:					3695,6	1939782,21	
6. 3	660 С (31-060102-0102) 1159 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч		0,0714	37,477	1689,04	63300,4	
6. 4	(34-030401-0301) 1569 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч		0,1428	74,954	16,86	1263,73	
6. 5	(31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч		0,0153	8,031	1358,82	10912,43	
		Итого эксплуатация машин:					143,8	75476,56	
		Итого прямые затраты:					3768,65	1978127,51	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					5952,75	3124538,8	
		НР второго уровня	%		3,6		214,3	112483,4	
		Накладные расходы	%	--			2398,4	1258894,68	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%		8		493,36	258961,78	
									59,1
	E12-080101-1804								

	12-080101-1804 РСНБ РК 2015 7 К=0,8	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов/ДЕМОНТАЖ	м		46	221,04	10167,65	3367,04
7. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,20896	9,612	590,06	5671,71	
7. 2		3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0414	615,43	25,48	
		Итого оплата труда:				123,85	5697,19	
	1569 С							
7. 3	(31-050602-0401) 2509 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,0276	1358,82	37,5	
7. 4	(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0138	1683,69	23,23	
		Итого эксплуатация машин:				1,06	48,59	
		Итого прямые затраты:				124,35	5720,3	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				197,55	9087,34	
		НР второго уровня	%	3,6		7,11	327,14	
		Накладные расходы	%			80,31	3694,18	
	Е11-150108-1801	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16,37	753,16	
	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 8 К=0,8	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля/демонтаж	м2		558,15	1043,77	582581,68	54,8 182857,01
8. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,96128	536,538	620,41	332872,74	
8. 2		3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,904203	893,54	807,95	
		Итого оплата труда:				597,83	333680,68	
	431 С							
8. 3	(34-030302-0701) 521 С	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	16,354	15,08	246,62	
8. 4	(34-030302-0301) 762 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	33,768	10,59	357,6	

8. 5	(31-050102-0102) 2698 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч		0,00162	0,904203	2847,15	2574,4	
8. 6	(34-030101-0101) 2875 С	Ножницы электрические	маш.-ч		0,0303	16,912	145,39	2458,83	
8. 7	(34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч		0,065	36,28	15,27	553,99	
		Итого эксплуатация машин:					8,87	4953,15	
		Итого прямые затраты:					605,26	337825,89	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					932,87	520682,9	
		НР второго уровня	%		3,6		33,58	18744,58	
		Накладные расходы	%	--			361,2	201601,6	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		77,32	43154,2	
									59,1
	E12-080101-1804 12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных							
9	К=0,8	отливов/ДЕМОНТАЖ	м			3,3	221,04	729,42	241,55
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч		0,20896	0,689568	590,06	406,88	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,0009	0,00297	615,42	1,83	
		Итого оплата труда:					123,85	408,71	
	1569 С								
9. 3	(31-050602-0401) 2509 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч		0,0006	0,00198	1358,82	2,69	
9. 4	(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч		0,0003	0,00099	1683,69	1,67	
		Итого эксплуатация машин:					1,06	3,49	
		Итого прямые затраты:					124,35	410,37	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					197,55	651,92	
		НР второго уровня	%		3,6		7,11	23,47	
		Накладные расходы	%	--			80,31	265,02	

	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16,37	54,03	
							59,1
E12-070101-0207 12-070101-0207 10 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		45,72	946,29	43264,52	14211,74
10. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6987	31,945	737,57	23561,35	
10. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,658368	737,57	485,59	
	Итого оплата труда:				525,96	24046,94	
1569 С							
10. 3 (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,658368	1358,82	894,6	
	Итого эксплуатация машин:				19,57	894,6	
	Итого прямые затраты:				534,91	24455,96	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				845,75	38667,7	
	НР второго уровня	%	3,6		30,45	1392,04	
	Накладные расходы	%	--		341,29	15603,78	
E11-060101-0101	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		70,1	3204,78	
11-060101-0101 РСНБ РК 2015							48,5
11 К=0,8	Подготовка бетонная. Демонтаж	м3		0,3	1568,99	470,7	102,4
11. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,08	0,324	539,81	174,9	
11. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,05439	666,18	36,23	
	Итого оплата труда:				703,77	211,13	
404 С							
11. 3 (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,144	11,24	1,62	
698 С							
11. 4 (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,054	3277,06	176,96	
2509 С							
11. 5 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00039	1683,69	0,66	
	Итого эксплуатация машин:				477,96	143,39	

	Итого прямые затраты:				1060,96	318,29	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				1402,29	420,69	
	НР второго уровня	%	3,6		50,48	15,14	
	Накладные расходы	%	--		391,81	117,54	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		116,22	34,87	
							62,1
E11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015 12 К=0,8	Ограждения металлические без поручня. Демонаж	м огражде		4,5	441,57	1987,07	651,17
12. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,332	1,494	650,76	972,24	
12. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,11655	655,01	76,34	
	Итого оплата труда:				233,02	1048,58	
1569 С							
12. 3 (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,0171	1358,82	23,24	
2509 С							
12. 4 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,09945	1683,69	167,44	
	Итого эксплуатация машин:				33,9	152,54	
	Итого прямые затраты:				249,95	1124,78	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				394,65	1775,94	
	НР второго уровня	%	3,6		14,21	63,93	
	Накладные расходы	%	--		158,91	715,1	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32,71	147,19	
							59,1
E12-030101-0201 12-030101-0201 13 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки		0,4	29063,05	11625,22	3648,07
13. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	21,241	8,496	664,19	5643,22	
13. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	0,614	862,34	529,48	
	Итого оплата труда:				15431,76	6172,7	

659 С							
13. 3 (31-060102-0101)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	0,55	1632,72	898	
762 С							
13. 4 (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,064	2847,15	182,22	
1159 С							
13. 5 (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	1,1	16,86	18,55	
	Итого эксплуатация машин:				2746,9	1098,76	
	Итого прямые затраты:				16854,96	6741,98	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				25975,13	10390,05	
	НР второго уровня	%	3,6		935,1	374,04	
	Накладные расходы	%	--		10055,27	4022,11	
	Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2152,82	861,13	
							59,1
Е12-070101-0205 12-070101-0205							
14 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		162,11	139,42	22601,91	7455,13
14. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1139	18,464	674,76	12458,99	
14. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,210743	737,57	155,44	
	Итого оплата труда:				77,81	12614,43	
1569 С							
14. 3 (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,210743	1358,82	286,36	
	Итого эксплуатация машин:				1,77	286,36	
	Итого прямые затраты:				78,62	12745,35	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				124,61	20200,48	
	НР второго уровня	%	3,6		4,49	727,22	
	Накладные расходы	%	--		50,47	8182,34	
	Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		10,33	1674,22	
							56,4
Е11-120101-1001							

15	11-120101-1001 РСНБ РК 2015 К=0,8	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Разборка п7,п.14,п23	м2 покрыт		170,14	810,97	137978,77	44201,21
15. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,7776	132,301	590,06	78064,92	
15. 2		3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,459378	666,18	306,03	
		Итого оплата труда:				460,63	78370,95	
	698 С							
15. 3	(31-050101-0102) 2509 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,34028	3277,06	1115,12	
15. 4	(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,119098	1683,69	200,52	
		Итого эксплуатация машин:				6,19	1052,51	
		Итого прямые затраты:				465,01	79117,43	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				724,81	123318,65	
		НР второго уровня	%	3,6		26,09	4439,47	
		Накладные расходы	%	--		285,89	48640,68	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		60,07	10220,65	
16	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1		14,1091	77,2	1089,26	
		Итого прямые затраты:				69	973,53	
		НР второго уровня	%	3,6		2,48	35,05	
		Накладные расходы	%	--		2,48	35,05	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,72	80,69	
17	С341-020103-1012 41-020103-1012 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	Тенге за 1		14,1091	245,89	3469,22	

	Итого прямые затраты:				219,76	3100,62	
	НР второго уровня	%	3,6		7,91	111,62	
	Накладные расходы	%	--		7,91	111,62	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18,21	256,98	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2678427,91	1527076,63
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2678427,91	
Всего заработная плата -		Тенге				2624713,39	
Транспортные расходы -		Тенге				4074,14	
	Накладные расходы -	Тенге				1678474,79	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1527076,63	1527076,63
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				151398,16	
	Сметная прибыль -	Тенге				348552,22	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4705454,92	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3903,39	
	Сметная заработная плата -	Тенге				2624713,39	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4705454,92	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3903,39	
	Сметная заработная плата -	Тенге				2624713,39	
РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы							
							50,8
Е11-460201-0601 11-460201-0601 18 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3		19,6	39268,87	769669,89	118348,24
18. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	16,824	329,76	706,48	232968,99	
	Итого оплата труда:				11886,17	232968,99	
1197 С							
18. 2 (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,4	7,84	70,74	554,6	
	Итого эксплуатация машин:				28,3	554,6	
102641 С							
18. 3 (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	4,704	11104,87	52237,31	

102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х						
18. 4 (21-030101-0103)	120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	7,84	36196,94	283784,01	
	Итого материалов:				17143,94	336021,32	
	Итого прямые затраты:				29058,41	569544,91	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				35096,59	687893,15	
	НР второго уровня	%	3,6		1263,48	24764,15	
	Накладные расходы	%	--		7301,65	143112,4	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2908,81	57012,58	
							54,8
Е11-150108-1807							
11-150108-1807	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми						
РСНБ РК 2015	панелями с устройством несущего каркаса,						
19 Изм. и доп. вып. 3	устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2		248,24	474,53	117797,18	27643,09
19. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,271055	67,287	746,9	50256,43	
19. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000675	0,167562	1116,93	187,16	
	Итого оплата труда:				203,2	50443,59	
762 С							
19. 3 (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	0,167562	2847,15	477,07	
2875 С							
19. 4 (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,043875	10,892	15,27	166,31	
	Итого эксплуатация машин:				2,59	643,39	
147202 С	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем						
19. 5 (21-130810-0103)	из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	273,064	97,92	26738,43	
	Итого материалов:				107,71	26738,43	
	Итого прямые затраты:				312,75	77638,25	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				424,11	105281,33	
	НР второго уровня	%	3,6		15,27	3790,13	
	Накладные расходы	%	--		126,62	31433,21	

	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		35,15	8725,72	
С121-110101-0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 20 года	Изовер Вент-фасад Низ 50мм	м3		47,689	20297,15	967951	
	Итого прямые затраты:	м3			18140,6	865107,07	
	НР второго уровня	%	3,6		653,06	31143,85	
	Накладные расходы	%	--		653,06	31143,85	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1503,49	71700,07	
							54,8
Е11-150108-1807 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 21 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2		202	474,53	95854,94	22493,97
21. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,271055	54,753	746,9	40895,1	
21. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000675	0,13635	1116,93	152,29	
	Итого оплата труда:				203,2	41047,39	
762 С							
21. 3 (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	0,13635	2847,15	388,21	
2875 С							
21. 4 (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,043875	8,863	15,27	135,33	
	Итого эксплуатация машин:				2,59	523,54	
147202 С	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем						
21. 5 (21-130810-0103)	из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	222,2	97,92	21757,82	
	Итого материалов:				107,71	21757,82	
	Итого прямые затраты:				312,75	63176,47	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				424,11	85670,44	
	НР второго уровня	%	3,6		15,27	3084,14	

	Накладные расходы	%	--		126,62	25578,11	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		35,15	7100,37	
							54,8
Е11-150108-1701 11-150108-1701 22 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверх		410,14	4954,6	2032078,77	583510,28
22. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	3,105	1273,485	832,72	1060456,18	
22. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013375	5,486	791,81	4343,6	
	Итого оплата труда:				2596,19	1064799,77	
521 С							
22. 3 (34-030302-0301) 1569 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0775	31,786	10,59	336,61	
22. 4 (31-050602-0401) 2509 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00575	2,358	1358,82	3204,51	
22. 5 (33-010201-0101) 2875 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007625	3,127	1683,69	5265,43	
22. 6 (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1	41,014	15,27	626,28	
	Итого эксплуатация машин:				23	9432,84	
144766 С							
22. 7 (21-130201-1204) 146017 С	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	196,867	297,84	58634,93	
22. 8 (21-130211-0302) 147672 С	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,053318	1546459,74	82454,45	
22. 9 (21-130816-2303)	Резина губчатая	кг	0,076	31,171	695,64	21683,54	
	Итого материалов:				396,87	162772,92	
	Итого прямые затраты:				3005,47	1232661,94	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				4428,18	1816172,22	

	НР второго уровня	%		3,6		159,41	65382,2
	Накладные расходы	%	--			1582,12	648892,48
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		367,01	150524,35
С122-060301-9901 22-060301-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 23 года	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2			163,26345	1757,73	286972,56
	Итого прямые затраты:	м2				1570,97	256481,98
	НР второго уровня	%		3,6		56,55	9233,35
	Накладные расходы	%	--			56,55	9233,35
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		130,2	21257,23
С121-050205-0701 21-050205-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 24 года	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т			1,3335	514769,95	686445,72
	Итого прямые затраты:	т				460076,1	613511,48
	НР второго уровня	%		3,6		16562,74	22086,41
	Накладные расходы	%	--			16562,74	22086,41
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		38131,11	50847,83
С121-130211-0201 21-130211-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 25 года	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.			12,9996	61419,97	798435
	Итого прямые затраты:	1000 шт.				54894,15	713601,99
	НР второго уровня	%		3,6		1976,19	25689,67
	Накладные расходы	%	--			1976,19	25689,67
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		4549,63	59143,33

	С121-130211-0402 21-130211-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 26 года	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т		0,000384	2573850,88	988,36	
		Итого прямые затраты:	т			2300381,52	883,35	
		НР второго уровня	%	3,6		82813,73	31,8	
		Накладные расходы	%	--		82813,73	31,8	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190655,62	73,21	
	Е11-150108-1901 11-150108-1901 РСНБ РК 2015 27	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		120	2296,04	275524,66	54,8 22520,23
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,451375	54,165	756,85	40994,78	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,09	1116,93	100,52	
		Итого оплата труда:				342,46	41095,3	
27. 3	(34-030302-0301) 521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	10,125	10,59	107,22	
27. 4	(31-050102-0102) 762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,09	2847,15	256,24	
27. 5	(34-030302-0501) 2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	0,57	8,46	4,82	
27. 6	(34-030101-0101) 2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	1,125	145,39	163,56	
		Итого эксплуатация машин:				4,43	531,85	
27. 7	(21-060902-1301) 131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	126	254,9	32117,4	
27. 8	(21-100502-0104) 135878 С	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	5,16	446,53	2304,09	

	146022 С	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/						
27. 9	(21-130211-0405)	3,2х16 мм	шт.		2,74	328,8	1	328,8
	146045 С	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой						
27.10	(21-130211-0601)	4,2х16 мм	шт.		1,37	164,4	1,03	169,33
	147464 С	Откосная планка шириной 250 мм из						
27.11	(21-130814-1201)	оцинкованной стали с полимерным покрытием	м		1,05	126	688,5	86751
	147470 С	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием,						
27.12	(21-130814-1501)	шириной полки 50 мм	м		1,05	126	480,42	60532,92
		Итого материалов:					1518,36	182203,55
		Итого прямые затраты:					1864,42	223730,18
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					2052,09	246250,41
		НР второго уровня	%		3,6		73,88	8865,01
		Накладные расходы	%	--			261,54	31385,24
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		170,08	20409,23
	Е12-080101-1804							53,19
	12-080101-1804 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных						
28	и К=1,25	отливов/лист АС14 прим.8	м			23	445,14	10238,16	3130,19
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч		0,345437	7,945	737,57	5860,03
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,001406	0,032344	769,29	24,88
		Итого оплата труда:					255,87	5884,91
	1569 С							
28. 3	(31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч		0,000937	0,021562	1358,82	29,3
	2509 С							
28. 4	(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч		0,000469	0,010781	1683,69	18,15
		Итого эксплуатация машин:					2,06	47,45

128068 С	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм						
28. 5 (21-050307-1011)	ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,23	182,69	42,02	
145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ						
28. 6 (21-130209-0401)	283-75	кг	0,02	0,46	153,64	70,67	
	Итого материалов:				4,9	112,69	
	Итого прямые затраты:				261,75	6020,18	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				397,84	9150,36	
	НР второго уровня	%	3,6		14,32	329,41	
	Накладные расходы	%	--		150,42	3459,6	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32,97	758,38	
С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р						
29 года	52146-2003	м2		18	1747,79	31460,24	
	Итого прямые затраты:	м2			1562,09	28117,62	
	НР второго уровня	%	3,6		56,24	1012,23	
	Накладные расходы	%	--		56,24	1012,23	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		129,47	2330,39	
							60,9
Е11-090305-0301 11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений						
30 РСНБ РК 2015	массой до 0,1 т. Монтаж	т конструк		0,040192	132662,53	5331,97	1635,09
30. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	84,64	3,402	785,46	2672,02	
30. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3375	0,013565	948,51	12,87	
	Итого оплата труда:				66801,46	2684,88	
376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с						
30. 3 (31-060103-0101)	номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	20,375	0,818912	310,62	254,37	
762 С							

30. 4 (31-050102-0102) 1198 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1375	0,005526	2847,15	15,73
30. 5 (31-050402-0304) 2346 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,625	0,185888	98,55	18,32
30. 6 (31-060103-0701) 2509 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,488	0,059786	175,95	10,52
30. 7 (33-010201-0101) 2577 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,008038	1683,69	13,53
30. 8 (31-060202-0501) 146649 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,9	0,116557	23,38	2,73
	Итого эксплуатация машин:				7842,43	315,2
30. 9 (21-130701-0401) 146664 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,078374	179,74	14,09
30.10(21-130701-1002) 147347 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,023713	90,97	2,16
30.11(21-130812-1045) 149219 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000563	208172,82	117,14
30.12(22-040101-0502) 149375 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000012	199591,13	2,49
30.13(22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000024	301591,27	7,27
	Итого материалов:				3561,41	143,14
	Итого прямые затраты:				77885,17	3130,36
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				118567,26	4765,46
	НР второго уровня	%	3,6		4268,42	171,56

	Накладные расходы	%	--		44950,51	1806,65	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	9826,85	394,96	
С121-050104-0119 21-050104-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 31 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,0 мм ГОСТ 14918-80	т		0,040192	247264,55	9938,06	
	Итого прямые затраты:	т			220992,91	8882,15	
	НР второго уровня	%	3,6		7955,74	319,76	
	Накладные расходы	%	--		7955,74	319,76	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	18315,89	736,15	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4662487,92	779281,09
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4659357,55	
Материалы -		Тенге				729606,73	
Всего заработная плата -		Тенге				1436240	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2486585,64	
	Накладные расходы -	Тенге				973378,12	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				777645,99	777645,99
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				195732,13	
	Сметная прибыль -	Тенге				450618,85	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6083354,52	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1793,31	
	Сметная заработная плата -	Тенге				1436240	
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				3130,36	
Материалы -		Тенге				143,14	
Всего заработная плата -		Тенге				2684,88	
	Накладные расходы -	Тенге				1806,65	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1635,09	1635,09
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				171,56	
	Сметная прибыль -	Тенге				394,96	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				5331,97	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3,42	

	Сметная заработная плата -	Тенге				2684,88	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6088686,5	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1796,72	
	Сметная заработная плата -	Тенге				1438924,84	
РАЗДЕЛ 3. Полы							60,9
Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 ТЧ 11 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,2, 32 Кмр=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат". Покрытия с рисунком, требующие подгонки на стыках, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2 и к расходу линолеума, релина и ковровых покрытий - 1,25	м2 покрыт		162,11	3184,09	516173,22	38247,76
32. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,52716	85,458	718,92	61437,4	
32. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	1,722	793,54	1366,81	
	Итого оплата труда:				387,42	62804,21	
1569 С							
32. 3 (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,709231	1358,82	963,72	
2509 С							
32. 4 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	1,013	1683,69	1705,89	
	Итого эксплуатация машин:				16,47	2669,61	
135936 С							
32. 5 (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,081055	207541,54	16822,28	
147047 С							
32. 6 (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,81055	84,66	68,62	
149999 С							
32. 7 (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,337	216,822	1577,72	342084,6	
	Итого материалов:				2214,39	358975,5	
	Итого прямые затраты:				2609,85	423082,51	

	Итого прямые затраты и НР первого уровня				2845,79	461330,28	
	НР второго уровня	%	3,6		102,45	16607,89	
	Накладные расходы	%	--		338,39	54855,65	
	Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		235,86	38235,05	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				423082,51	38247,76
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				423082,51	
Материалы -		Тенге				358975,5	
Всего заработная плата -		Тенге				62804,21	
	Накладные расходы -	Тенге				54855,65	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				38247,76	38247,76
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				16607,89	
	Сметная прибыль -	Тенге				38235,05	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				516173,22	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87,18	
	Сметная заработная плата -	Тенге				62804,21	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				516173,22	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87,18	
	Сметная заработная плата -	Тенге				62804,21	
РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы							
			Подвал				
							59,1
E12-110101-0209 12-110101-0209 33 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		125	3499,8	437475,46	127450,4
33. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	2,244	280,456	766,18	214879,97	
33. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008375	1,047	737,57	772,14	
	Итого оплата труда:				1725,22	215652,11	
1569 С							
33. 3 (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,008375	1,047	1358,82	1422,51	

	Итого эксплуатация машин:				11,38	1422,51	
102682 С							
33. 4 (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	2,75	17174,64	47230,26	
249132 С							
33. 5 (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,4375	25	10,94	
	Итого материалов:				377,93	47241,2	
	Итого прямые затраты:				2108,35	263543,68	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				3127,95	390994,08	
	НР второго уровня	%	3,6		112,61	14075,79	
	Накладные расходы	%	--		1132,21	141526,19	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		259,24	32405,59	
							54,8
Е11-150401-0201							
11-150401-0201 РСНБ РК 2015							
34 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окраш		735,7	140,47	103343,74	30255,8
34. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,1058	77,837	706,48	54990,33	
34. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,275888	801	220,99	
	Итого оплата труда:				75,05	55211,31	
1569 С							
34. 3 (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,091962	1358,82	124,96	
2509 С							
34. 4 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,183925	1683,69	309,67	
	Итого эксплуатация машин:				0,590775	434,63	
100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция						
34. 5 (21-010501-0601)	от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,002943	951,21	2,8	
144600 С							

34. 6 (21-130102-0801) 147047 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,125069	37070,6	4636,38	
34. 7 (21-130803-1001) 147307 С	Ветошь	кг	0,0001	0,07357	84,66	6,23	
34. 8 (21-130812-0801) 249440 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	5,886	162,18	954,53	
34. 9 (22-040201-9909) 249453 С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	3,679	120,36	442,74	
34.10(22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	11,771	54,38	640,12	
	Итого материалов:				9,08	6682,8	
	Итого прямые затраты:				84,42	62107,76	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				125,55	92363,56	
	НР второго уровня	%	3,6		4,52	3325,09	
	Накладные расходы	%	--		45,64	33580,89	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		10,41	7655,09	
			Отопление				59,1
Е12-130103-0503 12-130103-0503 35 РСНБ РК 2015	Поверхности стен, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 10 м2	м2		73	1044,66	76260,2	9519,05
35. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,28658	20,92	756,85	15833,56	
35. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00475	0,34675	787,65	273,12	
	Итого оплата труда:				220,64	16106,68	
1569 С							
35. 3 (31-050602-0401) 2509 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	0,16425	1358,82	223,19	

35. 4 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,1825	1683,69	307,27
	Итого эксплуатация машин:				7,27	530,46
102682 С						
35. 5 (21-020402-0206) 135937 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0438	17174,64	752,25
35. 6 (21-100502-1802) 144613 С	Клей марки 88-СА	кг	0,048	3,504	1612,62	5650,62
35. 7 (21-130103-0102) 145983 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0049	0,3577	12594,47	4505,04
35. 8 (21-130209-0401) 147023 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	2,19	153,64	336,47
35. 9 (21-130803-0102) 149136 С	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,012	0,876	3682,2	3225,61
35.10(22-030201-0105) 249132 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	76,65	362,69	27800,19
35.11(21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0024	0,1752	25	4,38
	Итого материалов:				579,1	42274,56
	Итого прямые затраты:				803,27	58638,58
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				933,67	68157,62
	НР второго уровня	%	3,6		33,61	2453,67
	Накладные расходы	%	--		164,01	11972,72
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		77,38	5648,9

54,8

	Е11-150401-0205 11-150401-0205 РСНБ РК 2015						
36	Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по дереву	м2 окраш		73	97,16	7092,44	1767,09
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,0621	4,533	706,48	3202,69	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,027375	801	21,93	
		Итого оплата труда:				44,17	3224,61	
	1569 С							
36. 3	(31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,009125	1358,82	12,4	
	2509 С							
36. 4	(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,01825	1683,69	30,73	
		Итого эксплуатация машин:				0,590775	43,13	
	149612 С	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2	14,6	90,82	1325,97	
36. 5	(22-040803-0202)							
		Итого материалов:				18,16	1325,97	
		Итого прямые затраты:				62,63	4571,78	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				86,83	6338,87	
		НР второго уровня	%	3,6		3,13	228,2	
		Накладные расходы	%	--		27,33	1995,29	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7,2	525,37	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				388861,8	168992,34
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				388861,8	
Материалы -			Тенге				97524,53	
Всего заработная плата -			Тенге				290194,72	
		Накладные расходы -	Тенге				189075,08	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				168992,33	168992,33
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				20082,75	
		Сметная прибыль -	Тенге				46234,95	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				624171,83	

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				385,44	
	Сметная заработная плата -	Тенге				290194,72	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				624171,83	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				385,44	
	Сметная заработная плата -	Тенге				290194,72	

РАЗДЕЛ 5. Окна

59.8

Е11-100501-0108 11-100501-0108 37 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1 50 шт, ОК-10 1 шт, ОК-8 7 шт, ОК-6 4 шт	м2 проемс		22,4461	2807	63006,21	12852,29
37. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,177	26,417	756,85	19993,74	
37. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	1,902	787,67	1498,39	
	Итого оплата труда:				957,5	21492,13	
1569 С							
37. 3 (31-050602-0401) 2216 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,90065	1358,82	1223,82	
37. 4 (34-030302-0501) 2509 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	3,706	8,46	31,36	
37. 5 (33-010201-0101) 2875 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	1,002	1683,69	1686,48	
37. 6 (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	5,71	15,27	87,19	
	Итого эксплуатация машин:				134,94	3028,84	
135963 С							
37. 7 (21-100502-1901) 145787 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	15,937	586,01	9339,08	

37. 8 (21-130207-9901) 147162 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	92,478	25,51	2359,11	
37. 9 (21-130809-0301) 147163 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	13,243	108,12	1431,85	
37.10(21-130809-0302) 147780 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	35,689	80,58	2875,84	
37.11(21-130816-3417) 249186 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	179,569	9,18	1648,44	
37.12(21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,53	56,789	49	2782,64	
	Итого материалов:				910,49	20436,98	
	Итого прямые затраты:				1936,17	43459,56	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				2508,76	56311,85	
	НР второго уровня	%	3,6		90,32	2027,23	
	Накладные расходы	%	--		662,9	14879,52	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		207,93	4667,13	
С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 38 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-1 50 шт, ОК-10 1 шт, ОК-6 4 шт	м2		3,326	15034,26	50003,94	
	Итого прямые затраты:	м2			13436,88	44691,06	
	НР второго уровня	%	3,6		483,73	1608,88	
	Накладные расходы	%	--		483,73	1608,88	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1113,65	3704	
Е11-100501-0106 11-100501-0106 39 РСНБ РК 2015	(откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-2 47 шт,ОК-4 6 шт,ОК-3 6 шт, ОК-5 11 шт,ОК-3 6 шт	м2 проемс		64,702	2451,48	158615,62	59,8 30047,61
39. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,938975	60,754	756,85	45981,33	

39. 2 1569 С	3 Затраты труда машинистов Итого оплата труда:	чел-ч	0,083625	5,411	788,35 776,59	4265,5 50246,83
39. 3 (31-050602-0401) 2216 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	2,523	1358,82	3428,82
39. 4 (34-030302-0501) 2509 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	10,085	8,46	85,32
39. 5 (33-010201-0101) 2875 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	2,887	1683,69	4861,36
39. 6 (34-030302-0101) 135963 С	Перфоратор электрический Итого эксплуатация машин:	маш.-ч	0,24025	15,545	15,27 133,12	237,37 8612,87
39. 7 (21-100502-1901) 145787 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	44,644	586,01	26162,05
39. 8 (21-130207-9901) 147162 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	251,691	25,51	6420,63
39. 9 (21-130809-0301) 147163 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	36,233	108,12	3917,52
39.10(21-130809-0302) 147780 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	100,935	80,58	8133,35
39.11(21-130816-3417) 249186 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	517,616	9,18	4751,71
39.12(21-130809-9901)	Лента бутиловая Итого материалов: Итого прямые затраты:	м	2,44	157,873	49 882,83 1726,61	7735,77 57121,05 111715,25

	Итого прямые затраты и НР первого уровня					2191,01	141762,86	
	НР второго уровня	%		3,6		78,88	5103,46	
	Накладные расходы	%	--			543,28	35151,07	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		181,59	11749,31	
С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 40 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2 47 шт,ОК-4 6 шт, ОК-5 11 шт,ОК-3 6 шт	м2 проемс			77,3614	17133,35	1325460,21	
	Итого прямые затраты:	м2 проемов				15312,95	1184631,25	
	НР второго уровня	%		3,6		551,27	42646,73	
	Накладные расходы	%	--			551,27	42646,73	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		1269,14	98182,24	
С121-090201-0303 21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 41 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-5 7 шт	м2			15,9607	16359,54	261109,65	
	Итого прямые затраты:	м2				14621,35	233366,98	
	НР второго уровня	%		3,6		526,37	8401,21	
	Накладные расходы	%	--			526,37	8401,21	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		1211,82	19341,46	
								59,8
Е11-100501-0105 11-100501-0105 42 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ ОК-7 2, ОК-11 1 шт, ОК-9 1шт	м2 проемс			5,9482	3256,06	19367,67	3677,51
42. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч		1,279	7,607	756,85	5757,54	
42. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч		0,083625	0,497418	788,35	392,14	

	Итого оплата труда:				1033,87	6149,68
1569 С						
42. 3 (31-050602-0401) 2216 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,23198	1358,82	315,22
42. 4 (34-030302-0501) 2509 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	1,459	8,46	12,34
42. 5 (33-010201-0101) 2875 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,265438	1683,69	446,92
42. 6 (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	2,248	15,27	34,32
	Итого эксплуатация машин:				135,97	808,8
135963 С						
42. 7 (21-100502-1901) 145787 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	5,472	586,01	3206,85
42. 8 (21-130207-9901) 147162 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	36,403	25,51	928,64
42. 9 (21-130809-0301) 147163 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	4,223	108,12	456,61
42.10(21-130809-0302) 147780 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	12,729	80,58	1025,71
42.11(21-130816-3417) 249186 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	47,586	9,18	436,84
42.12(21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	20,64	49	1011,37
	Итого материалов:				1187,93	7066,03
	Итого прямые затраты:				2291,85	13632,37

	Итого прямые затраты и НР первого уровня					2910,1	17309,87
	НР второго уровня	%		3,6		104,76	623,16
	Накладные расходы	%	--			723,02	4300,66
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		241,19	1434,64
С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 43 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-3 6 шт,ОК-11 1 шт	м2 проемс			1,599	17133,35	27396,23
	Итого прямые затраты:	м2 проемов				15312,95	24485,41
	НР второго уровня	%		3,6		551,27	881,47
	Накладные расходы	%	--			551,27	881,47
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		1269,14	2029,35
С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 44 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-9 1,ОК-7 2 шт шт	м2			4,7132	17133,35	80752,92
	Итого прямые затраты:	м2				15312,95	72173
	НР второго уровня	%		3,6		551,27	2598,23
	Накладные расходы	%	--			551,27	2598,23
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		1269,14	5981,7
							59,8
Е11-100501-0401 11-100501-0401 45 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м			62,92	739,14	46506,78	6835,35
45. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч		0,243685	15,333	737,57	11308,91
45. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч		0,002375	0,149435	812,69	121,44
	Итого оплата труда:					181,66	11430,35
1569 С							
45. 3 (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч		0,0005	0,03146	1358,82	42,75

2509 С							
45. 4 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,117975	1683,69	198,63	
	Итого эксплуатация машин:				3,84	241,38	
135963 С							
45. 5 (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	35,613	586,01	20869,41	
147780 С							
45. 6 (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	251,68	9,18	2310,42	
	Итого материалов:				368,4	23179,83	
	Итого прямые затраты:				551,97	34730,12	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				660,61	41565,48	
	НР второго уровня	%	3,6		23,78	1496,36	
	Накладные расходы	%	--		132,42	8331,71	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,75	3444,95	
С121-090205-0109 21-090205-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 46 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м		62,92	1493,25	93955,04	
	Итого прямые затраты:	м			1334,59	83972,4	
	НР второго уровня	%	3,6		48,05	3023,01	
	Накладные расходы	%	--		48,05	3023,01	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,61	6959,63	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1846857,4	53412,76
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1846857,4	
Материалы -		Тенге				107803,89	
Всего заработная плата -		Тенге				89319	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1643320,1	
	Накладные расходы -	Тенге				121822,49	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				53412,76	53412,76

	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				68409,73	
	Сметная прибыль -	Тенге				157494,39	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2126174,28	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				118,07	
	Сметная заработная плата -	Тенге				89319	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2126174,28	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				118,07	
	Сметная заработная плата -	Тенге				89319	

РАЗДЕЛ 6. Двери

60,9

Е11-090403-0203 11-090403-0203 47 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		5,835	9389,11	54785,43	18128,11
47. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	5,727	33,417	858,22	28679,18	
47. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,244375	1,426	762,9	1087,84	
	Итого оплата труда:				5101,46	29767,01	
521 С							
47. 3 (34-030302-0301) 783 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,07075	0,412826	10,59	4,37	
47. 4 (31-050104-0101) 1569 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,025	0,145875	2513,5	366,66	
47. 5 (31-050602-0401) 2509 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,2125	1,24	1358,82	1684,85	
47. 6 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006875	0,040116	1683,69	67,54	
	Итого эксплуатация машин:				363,91	2123,42	
130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий,						
47. 7 (21-060405-1403) 144746 С	соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,000006	0,000033	346922,27	11,54	

47. 8	(21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,00001	0,000058	381819,66	22,28	
		Итого материалов:					5,8	33,82	
		Итого прямые затраты:					5284,73	30836,42	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					8391,52	48964,53	
		НР второго уровня	%		3,6		302,09	1762,72	
		Накладные расходы	%	--			3408,88	19890,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		695,49	4058,18	
48	С121-090302-0510 21-090302-0510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-12 ГОСТ 23747-88	м2			5,835	45088,86	263093,51	
		Итого прямые затраты:	м2				40298,21	235140,06	
		НР второго уровня	%		3,6		1450,74	8465,04	
		Накладные расходы	%	--			1450,74	8465,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		3339,92	19488,41	
49	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемс			10,26	2890,22	29653,68	59,8 9289,87
49. 1		1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч		1,714	17,581	858,22	15087,95	
49. 2		3 Затраты труда машинистов	чел-ч		0,046	0,47196	947,02	446,96	
		Итого оплата труда:					1514,12	15534,9	
	762 С								
49. 3	(31-050102-0102) 2509 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч		0,0185	0,18981	2847,15	540,42	
49. 4	(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч		0,0275	0,28215	1683,69	475,05	
		Итого эксплуатация машин:					98,97	1015,47	
	127727 С								

49. 5 (21-050302-0101) 145983 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		0,0005	0,00513	205870,68	1056,12
49. 6 (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		0,034	0,34884	153,64	53,6
	Итого материалов:					108,16	1109,71
	Итого прямые затраты:					1677,69	17213,13
	Итого прямые затраты и НР первого уровня					2583,14	26503
	НР второго уровня	%		3,6		92,99	954,11
	Накладные расходы	%	--			998,44	10243,98
	Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		214,09	2196,57
С121-090403-0301 21-090403-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 50 года	Двери стальные двупольные с порогом ДСН ДПН 2,15х1,3	шт.			1	71268,72	71268,72
	Итого прямые затраты:	шт.				63696,49	63696,49
	НР второго уровня	%		3,6		2293,07	2293,07
	Накладные расходы	%	--			2293,07	2293,07
	Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		5279,16	5279,16
С121-090403-0301 21-090403-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 51 года	Двери стальные с порогом ДСН ППН 1,6х0,95	шт.			1	38757,95	38757,95
	Итого прямые затраты:	шт.				34639,95	34639,95
	НР второго уровня	%		3,6		1247,04	1247,04
	Накладные расходы	%	--			1247,04	1247,04
	Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		2870,96	2870,96

С121-090403-0301 21-090403-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 52 года	Двери стальные двупольные с порогом ДСН ДПН 2,05х1,3	шт.			1	67953,9	67953,9
	Итого прямые затраты:	шт.				60733,86	60733,86
	НР второго уровня	%		3,6		2186,42	2186,42
	Накладные расходы	%	--			2186,42	2186,42
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		5033,62	5033,62
С121-090403-0301 21-090403-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 53 года	Двери стальные однопольные с порогом ДСН ЛПН 2,0х0,8	шт.			1	40797,84	40797,84
	Итого прямые затраты:	шт.				36463,1	36463,1
	НР второго уровня	%		3,6		1312,67	1312,67
	Накладные расходы	%	--			1312,67	1312,67
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		3022,06	3022,06
С121-090403-0301 21-090403-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 54 года	Двери стальные однопольные с порогом ДСН ППН 2,1х0,8	шт.			1	42837,73	42837,73
	Итого прямые затраты:	шт.				38286,26	38286,26
	НР второго уровня	%		3,6		1378,31	1378,31
	Накладные расходы	%	--			1378,31	1378,31
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		3173,17	3173,17
Е12-030101-2022 12-030101-2022 55 РСНБ РК 2015	Стены, оконные, дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд на мастике	м стыка			7,2	540,72	3893,2
55. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,133975	0,96462		845,16	815,26
55. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0036		832,72	3
	Итого оплата труда:					113,65	818,26

59,1
483,59

2509 С							
55. 3 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0036	1683,69	6,06	
	Итого эксплуатация машин:				0,841845	6,06	
135861 С							
55. 4 (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,12	0,864	547,74	473,25	
147668 С							
55. 5 (21-130816-2203)	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,0105	0,0756	22505,28	1701,4	
	Итого материалов:				302,03	2174,65	
	Итого прямые затраты:				416,11	2995,97	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				483,27	3479,56	
	НР второго уровня	%	3,6		17,4	125,26	
	Накладные расходы	%	--		84,56	608,85	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		40,05	288,39	
			Оконные откосы				
Прайс ТПРАЙС 56 стр.13	Стартовый профиль /34:1,12/	м		690,32	33,97	23447,41	
	Итого прямые затраты:				30,36	20956,14	
	НР второго уровня	%	3,6		1,09	754,42	
	Накладные расходы	%	--		1,09	754,42	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,52	1736,85	
Прайс ТПРАЙС 57 стр.13	F-профиль /63:1,12/	м		759,35	62,94	47791,21	
	Итого прямые затраты:				56,25	42713,44	
	НР второго уровня	%	3,6		2,02	1537,68	
	Накладные расходы	%	--		2,02	1537,68	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4,66	3540,09	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				583674,81	27901,57
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				83878,67	
Материалы -		Тенге				3284,36	
Всего заработная плата -		Тенге				16353,16	

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				63669,58	
Накладные расходы -		Тенге				13144,94	
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				9773,46	9773,46
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				3371,48	
Сметная прибыль -		Тенге				7761,89	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				104785,5	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				19,02	
Сметная заработная плата -		Тенге				16353,16	
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				499796,13	
Материалы -		Тенге				33,82	
Всего заработная плата -		Тенге				29767,01	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				468959,71	
Накладные расходы -		Тенге				36773,38	
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				18128,11	18128,11
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				18645,27	
Сметная прибыль -		Тенге				42925,56	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				579495,08	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				34,84	
Сметная заработная плата -		Тенге				29767,01	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				684280,58	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				53,86	
Сметная заработная плата -		Тенге				46120,17	
РАЗДЕЛ 7. Пандус							
1 Е11-010201-0501							59,1
11-010201-0501 58 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотн		3,6	219,35	789,65	222,47
58. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,1242	0,44712	621,9	278,06	
58. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032813	0,118125	832,72	98,36	
	Итого оплата труда:				104,56	376,43	
58. 3 (31-060102-0102) 660 С 1866 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,032813	0,118125	1689,04	199,52	

58. 4 (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,13125	0,4725	12,07	5,7	
	Итого эксплуатация машин:				57,01	205,22	
	Итого прямые затраты:				134,25	483,28	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				196,04	705,75	
	НР второго уровня	%	3,6		7,06	25,41	
	Накладные расходы	%	--		68,85	247,88	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,25	58,49	
							50.8
Е11-080101-0202 11-080101-0202 59 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основа		1,5	6286,7	9430,05	964,15
59. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,9775	1,466	706,48	1035,88	
59. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,675	1,012	851,42	862,07	
	Итого оплата труда:				1265,3	1897,94	
660 С 59. 3 (31-060102-0102) 1866 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	0,8625	1689,04	1456,8	
59. 4 (34-030402-0101) 3007 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,15	1,725	12,07	20,82	
59. 5 (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,1	0,15	3008,6	451,29	
	Итого эксплуатация машин:				1285,94	1928,91	
100080 С 59. 6 (21-010201-0603) 249132 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,725	2604,96	4493,56	
59. 7 (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,225	25	5,63	
	Итого материалов:				2999,45	4499,18	
	Итого прямые затраты:				4975,98	7463,97	

	Итого прямые затраты и НР первого уровня				5618,75	8428,12	
	НР второго уровня	%	3,6		202,27	303,41	
	Накладные расходы	%	--		845,04	1267,57	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		465,68	698,52	
							48,5
Е11-060401-0101 11-060401-0101 60 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		4,8	24503,25	117615,61	6767,13
60. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	3,519	16,891	756,85	12784,1	
60. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,285875	1,372	851,73	1168,75	
	Итого оплата труда:				2906,84	13952,85	
112 С							
60. 3 (31-050501-0101) 403 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,0162	3166,08	51,29	
60. 4 (31-040101-0101) 698 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,227625	1,093	39,16	42,79	
60. 5 (31-050101-0102) 762 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,235	1,128	3277,06	3696,52	
60. 6 (31-050102-0102) 1794 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,019125	0,0918	2847,15	261,37	
60. 7 (34-030102-0201) 2509 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,048	59,5	2,86	
60. 8 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,028375	0,1362	1683,69	229,32	
	Итого эксплуатация машин:				892,53	4284,14	
100534 С							
60. 9 (21-020101-0602) 131548 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м	м3	1,02	4,896	15768,6	77203,07	

60.10(21-070201-0301) 131600 С	до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,0007	0,00336	25051,3	84,17	
60.11(21-070203-0305) 144600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,0086	0,04128	20497,88	846,15	
60.12(21-130102-0801) 144746 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т		0,00026	0,001248	37070,6	46,26	
60.13(21-130201-0901) 145983 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0005	0,0024	381819,66	916,37	
60.14(21-130209-0401) 249132 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		0,43	2,064	153,64	317,11	
60.15(21-130703-1405) 275940 С	Вода техническая	м3		0,00077	0,003696	25	0,09	
60.16(27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2		0,4	1,92	974,19	1870,44	
	Итого материалов:					16934,1	81283,67	
	Итого прямые затраты:					20489,98	98351,92	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня					21899,8	105119,05	
	НР второго уровня	%		3,6		788,39	3784,29	
	Накладные расходы	%	--			2198,21	10551,42	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		1815,06	8712,27	
								48,5
Е11-060101-0101 11-060101-0101 61 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3			2,7	21970,92	59321,48	1618,91
61. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч		1,552	4,192	674,76	2828,43	
61. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч		0,226625	0,611888	832,72	509,53	
	Итого оплата труда:					1236,28	3337,96	

	404 С						
61. 3 (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	1,62	11,24	18,21	
	698 С						
61. 4 (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,225	0,6075	3277,06	1990,81	
	2509 С						
61. 5 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,004387	1683,69	7,39	
	Итого эксплуатация машин:				746,82	2016,41	
	100512 С						
61. 6 (21-020101-0502)	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,754	15287,16	42100,84	
	147049 С						
61. 7 (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,675	6598,38	4453,91	
	249132 С						
61. 8 (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0054	25	0,14	
	Итого материалов:				17242,55	46554,88	
	Итого прямые затраты:				19036,93	51399,72	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				19636,53	53018,62	
	НР второго уровня	%	3,6		706,91	1908,67	
	Накладные расходы	%	--		1306,51	3527,58	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1627,48	4394,18	
	Е11-060301-0410						48,5
	11-060301-0410						
62 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,63	18382,97	11581,27	3261,2
62. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	13,34	8,404	766,18	6439,13	
62. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,475	0,29925	952,39	285	
	Итого оплата труда:				10673,23	6724,13	
	762 С						

62. 3 (31-050102-0102) 2509 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,126	2847,15	358,74	
62. 4 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,17325	1683,69	291,7	
	Итого эксплуатация машин:				1032,44	650,44	
	Итого прямые затраты:				11253,29	7089,57	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				16429,8	10350,77	
	НР второго уровня	%	3,6		591,47	372,63	
	Накладные расходы	%	--		5767,99	3633,83	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1361,7	857,87	
С121-050309-0126 21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 63 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2		15	471,36	7070,43	
	Итого прямые затраты:	м2			421,28	6319,2	
	НР второго уровня	%	3,6		15,17	227,49	
	Накладные расходы	%	--		15,17	227,49	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		34,92	523,74	
							50,8
Е11-080101-0307 11-080101-0307 64 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверх		19,9	961,32	19130,21	2050,42
64. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,2438	4,852	823,4	3994,82	
64. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,04975	832,72	41,43	
	Итого оплата труда:				202,83	4036,25	
1238 С							
64. 3 (32-010201-0101) 2509 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,024375	0,485063	498,04	241,58	
64. 4 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,04975	1683,69	83,76	

	Итого эксплуатация машин:				16,35	325,34	
135867 С							
64. 5 (21-100501-1404) 146741 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	47,76	212,16	10132,76	
64. 6 (21-130703-0201) 249073 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004776	51147,9	244,28	
64. 7 (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,003184	109927,89	350,01	
	Итого материалов:				539,05	10727,05	
	Итого прямые затраты:				756,14	15047,22	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				859,18	17097,64	
	НР второго уровня	%	3,6		30,93	615,51	
	Накладные расходы	%	--		133,97	2665,93	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		71,21	1417,05	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				186154,88	14884,28
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				186154,88	
Материалы -		Тенге				143064,79	
Всего заработная плата -		Тенге				30325,57	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6319,2	
	Накладные расходы -	Тенге				22121,7	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				14884,29	14884,29
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7237,41	
	Сметная прибыль -	Тенге				16662,13	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				224938,7	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				39,72	
	Сметная заработная плата -	Тенге				30325,57	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				224938,7	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				39,72	
	Сметная заработная плата -	Тенге				30325,57	

РАЗДЕЛ 8. Кровля

Демонтажные работы

								59,1
	Е12-080101-0203 12-080101-0203 65 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли		977,6	807,63	789541,55	261940,5
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,6719	656,849	674,76	443215,73	
		Итого оплата труда:				453,37	443215,73	
	1044 С							
65. 2	(31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,017	16,619	29,92	497,25	
		Итого эксплуатация машин:				0,50864	497,25	
		Итого прямые затраты:				453,88	443712,97	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				721,82	705653,47	
		НР второго уровня	%	3,6		25,99	25403,52	
		Накладные расходы	%	--		293,93	287344,02	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		59,82	58484,56	
								59,1
	Е12-080101-0101 12-080101-0101 66 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли		977,5	202,66	198103,76	62397,67
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,1516	148,189	687,2	101835,48	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	4,497	832,72	3744,33	
		Итого оплата труда:				108,01	105579,81	
	697 С							
66. 3	(31-050101-0101)	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	4,497	2851,61	12822,26	
		Итого эксплуатация машин:				13,12	12822,26	
		Итого прямые затраты:				117,3	114657,75	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				181,13	177055,41	
		НР второго уровня	%	3,6		6,52	6373,99	
		Накладные расходы	%	--		70,35	68771,66	

	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15,01	14674,35	59,1
Е12-080101-0102 12-080101-0102 67 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли		977,5	293,32	286719,33	93063,97
67. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,2268	221,697	699,64	155108,09	
67. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	2,835	832,72	2360,55	
	Итого оплата труда:				161,09	157468,64	
697 С							
67. 3 (31-050101-0101)	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	2,835	2851,61	8083,6	
	Итого эксплуатация машин:				8,27	8083,6	
	Итого прямые затраты:				166,95	163191,69	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				262,15	256255,66	
	НР второго уровня	%	3,6		9,44	9225,2	
	Накладные расходы	%	--		104,64	102289,17	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		21,73	21238,47	
С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 68 года	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1		40,97	77,2	3163	
	Итого прямые затраты:				69	2826,93	
	НР второго уровня	%	3,6		2,48	101,77	
	Накладные расходы	%	--		2,48	101,77	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,72	234,3	
С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 69 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1		40,97	124,41	5097,01	
	Итого прямые затраты:				111,19	4555,45	

	НР второго уровня	%		3,6	4	164	
	Накладные расходы	%	--		4	164	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8	9,22	377,56	
			Кровля				59,8
	Е11-100102-0401 11-100102-0401 70 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древеси		3,224	76978,31	248178,09	36896,61
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	83,421	725,14	60491,9	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,451	832,72	1208,11	
		Итого оплата труда:				19137,72	61700,01	
	521 С							
70. 3	(34-030302-0301) 1795 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,9269	10,59	9,82	
70. 4	(34-030102-0401) 2509 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	1,33	70,93	94,33	
70. 5	(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	1,451	1683,69	2442,7	
		Итого эксплуатация машин:				789,96	2546,84	
	127727 С							
70. 6	(21-050302-0101) 131542 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ	т		0,0031	0,009994	205870,68	2057,55
70. 7	(21-070201-0202) 131643 С	8486-86 Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм,	м3	1	3,224	31426,3	101318,39	
70. 8	(21-070204-0304) 135535 С	3 сорта ГОСТ 8486-86 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой	м3	0,01	0,03224	15944,6	514,05	
70. 9	(21-100401-0603) 144749 С	РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,45	4,675	153	715,24	

70.10(21-130201-0904) 145983 С	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т		0,0075	0,02418	395629,44	9566,32
70.11(21-130209-0401) 147697 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		3	9,672	153,64	1486,01
70.12(21-130816-2701) 249209 С	Смола каменноугольная	т		0,00258	0,008318	75443,28	627,53
70.13(21-130816-9902)	Паста антисептическая	т		0,00301	0,009704	575926,68	5588,93
	Итого материалов:					37802,12	121874,03
	Итого прямые затраты:					57355,08	184912,78
	Итого прямые затраты и НР первого уровня					68799,44	221809,39
	НР второго уровня	%		3,6		2476,78	7985,14
	Накладные расходы	%	--			13921,14	44881,75
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		5702,1	18383,56
							59,8
Е11-100114-0505 11-100114-0505 71 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрыт			95,62	1970,06	188377,11 15257,71
71. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч		0,32775	31,339	756,85	23719,27
71. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч		0,01875	1,793	1001,35	1795,3
	Итого оплата труда:					266,83	25514,56
762 С							
71. 3 (31-050102-0102) 2509 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч		0,011125	1,064	2847,15	3028,72
71. 4 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч		0,007625	0,729103	1683,69	1227,58
	Итого эксплуатация машин:					44,51	4256,3
131599 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32						
71. 5 (21-070203-0304)	мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,042	4,016	20497,88	82320,31

145983 С							
71. 6 (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,14	13,387	153,64	2056,75	
249209 С							
71. 7 (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00074	0,070759	575926,68	40751,88	
	Итого материалов:				1308,61	125128,93	
	Итого прямые затраты:				1601,18	153104,5	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				1760,74	168362,21	
	НР второго уровня	%	3,6		63,39	6061,04	
	Накладные расходы	%	--		222,95	21318,75	
	Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		145,93	13953,86	
							56,4
Е11-120101-1001 11-120101-1001 72 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрыт		108	1478,97	159728,4	50390,44
72. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	120,722	737,57	89041,22	
72. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,3645	832,72	303,53	
	Итого оплата труда:				827,27	89344,75	
698 С							
72. 3 (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,27	3277,06	884,81	
2509 С							
72. 4 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,0945	1683,69	159,11	
	Итого эксплуатация машин:				9,67	1043,91	
128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная,						
72. 5 (21-050307-1004)	диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	12,96	99,96	1295,48	
145975 С							
72. 6 (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	4,32	228,32	986,34	

	Итого материалов:				21,13	2281,82	
	Итого прямые затраты:				855,25	92366,96	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				1321,83	142757,4	
	НР второго уровня	%	3,6		47,59	5139,27	
	Накладные расходы	%	--		514,16	55529,7	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		109,55	11831,73	
С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 73 года	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2		108	1747,79	188761,46	
	Итого прямые затраты:	м2			1562,09	168705,72	
	НР второго уровня	%	3,6		56,24	6073,41	
	Накладные расходы	%	--		56,24	6073,41	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		129,47	13982,33	
							56,4
Е11-120101-0705 11-120101-0705 74 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		350	4860,66	1701231,58	294147,05
74. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,967	688,275	746,9	514072,6	
74. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	8,531	874,99	7464,73	
	Итого оплата труда:				1490,11	521537,33	
698 С							
74. 3 (31-050101-0102) 762 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	5,294	3277,06	17347,94	
74. 4 (31-050102-0102) 2509 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	1,269	2847,15	3612,32	
74. 5 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	1,969	1683,69	3314,76	
	Итого эксплуатация машин:				69,36	24275,02	
125561 С							

74. 6 (21-050104-0110) 127727 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,14	195418,84	27358,64	
74. 7 (21-050302-0101) 127728 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0175	205870,68	3602,74	
74. 8 (21-050302-0102) 131541 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,035	295123,74	10329,33	
74. 9 (21-070201-0201) 145791 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,019065	6,673	31426,3	209699,84	
74.10(21-130208-0103) 248495 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 35 мм	1000 шт.	0,008	2,8	8655,37	24235,04	
74.11(21-100101-9907)	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	м2	1,106	387,1	1066,28	412756,99	
	Итого материалов:				1965,66	687982,57	
	Итого прямые затраты:				3503,8	1226330,19	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				4344,22	1520477,25	
	НР второго уровня	%	3,6		156,39	54737,18	
	Накладные расходы	%	--		996,81	348884,24	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		360,05	126017,15	
Е11-120101-1501 11-120101-1501 75 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолир		883,14	399,04	352407,89	56,4 73797,49
75. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,17825	157,42	813,45	128053,06	
75. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	3,091	903,77	2793,55	
698 С	Итого оплата труда:				148,16	130846,61	
75. 3 (31-050101-0102) 762 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	1,214	3277,06	3979,39	

75. 4 (31-050102-0102) 1238 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,772747	2847,15	2200,13	
75. 5 (32-010201-0101) 2509 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022625	19,981	498,04	9951,36	
75. 6 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	1,104	1683,69	1858,67	
	Итого эксплуатация машин:				20,37	17989,54	
147202 С	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем						
75. 7 (21-130810-0103)	из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	971,454	97,92	95124,78	
	Итого материалов:				107,71	95124,78	
	Итого прямые затраты:				273,08	241167,38	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				356,64	314964,87	
	НР второго уровня	%	3,6		12,84	11338,74	
	Накладные расходы	%	--		96,4	85136,22	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		29,56	26104,29	
			Слуховое окно				59,1
Е12-080101-0302 12-080101-0302 76 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	окно		2	3785,74	7571,49	2512,35
76. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	3,093	6,186	687,2	4251,02	
	Итого оплата труда:				2125,51	4251,02	
1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79						
76. 2 (31-050402-0301)	кН (0,59 т)	маш.-ч	0,061	0,122	29,92	3,65	
	Итого эксплуатация машин:				1,83	3,65	
	Итого прямые затраты:				2127,33	4254,67	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				3383,51	6767,02	
	НР второго уровня	%	3,6		121,81	243,61	
	Накладные расходы	%	--		1377,98	2755,97	

	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,43	560,85	
	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016						
77	года Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1		0,9	77,2	69,48	
	Итого прямые затраты:				69	62,1	
	НР второго уровня	%	3,6		2,48	2,24	
	Накладные расходы	%	--		2,48	2,24	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,72	5,15	
	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016						
78	года Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1		0,9	124,41	111,97	
	Итого прямые затраты:				111,19	100,07	
	НР второго уровня	%	3,6		4	3,6	
	Накладные расходы	%	--		4	3,6	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,22	8,29	
							50,8
	Е11-080201-0101 11-080201-0101						
79	РСНБ РК 2015 Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		0,4	27180,57	10872,23	847,31
79. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,221	2,088	718,92	1501,39	
79. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	0,2	832,72	166,54	
	Итого оплата труда:				4169,84	1667,94	
	698 С						
79. 3	(31-050101-0102) Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5	0,2	3277,06	655,41	
	Итого эксплуатация машин:				1638,53	655,41	
	102634 С						
79. 4	(21-020401-2802) Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,096	12528,4	1202,73	
	102867 С Кирпич керамический одинарный рядовой						

	полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012						
79. 5 (21-030101-0103) 131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	1000 шт.	0,38	0,152	36196,94	5501,93	
79. 6 (21-070201-0401) 249132 С		м3	0,0005	0,0002	19426,45	3,89	
79. 7 (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	0,176	25	4,4	
	Итого материалов:				16782,37	6712,95	
	Итого прямые затраты:				22174,38	8869,75	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				24292,66	9717,06	
	НР второго уровня	%	3,6		874,54	349,81	
	Накладные расходы	%	--		2992,82	1197,13	
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2013,38	805,35	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				2808818,92	891251,1
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2808818,92	
Материалы -		Тенге				1039105,09	
Всего заработная плата -		Тенге				1541126,4	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				168705,72	
Транспортные расходы -		Тенге				7544,56	
	Накладные расходы -	Тенге				1024453,61	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				891251,09	891251,09
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				133202,52	
	Сметная прибыль -	Тенге				306661,8	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4139934,33	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2138,95	
	Сметная заработная плата -	Тенге				1541126,4	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4139934,33	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2138,95	
	Сметная заработная плата -	Тенге				1541126,4	

РАЗДЕЛ 9. Навес

62,1

Е11-070512-0106 11-070512-0106 80 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборн		16	14052,7	224843,23	54433,09
80. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	5,555	88,872	785,46	69805,4	
80. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	1,34	21,434	832,72	17848,52	
	Итого оплата труда:				5478,37	87653,92	
698 С 80. 3 (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,337	21,4	3277,06	70129,08	
2016 С 80. 4 (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	4,76	162,21	772,12	
2509 С 80. 5 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	0,034	1683,69	57,25	
	Итого эксплуатация машин:				4434,9	70958,45	
102636 С 80. 6 (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,352	14562,33	5125,94	
147348 С 80. 7 (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0032	197175,18	630,96	
	Итого материалов:				359,81	5756,9	
	Итого прямые затраты:				9157,55	146520,75	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				12559,61	200953,84	
	НР второго уровня	%	3,6		452,15	7234,34	
	Накладные расходы	%	--		3854,21	61667,42	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1040,94	16655,05	

С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 81 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3			1,676	36777,24	61638,65
	Итого прямые затраты:	м3				32869,69	55089,6
	НР второго уровня	%	3,6			1183,31	1983,23
	Накладные расходы	%	--			1183,31	1983,23
	Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8			2724,24	4565,83
							62,1
Е11-070112-0102 11-070112-0102 82 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов			0,0236992	218518,41	5178,71	1760,44
82. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	151,8		3,598	785,46	2825,72
82. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625		0,010961	832,72	9,13
	Итого оплата труда:					119617,96	2834,85
2509 С							
82. 3 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4625		0,010961	1683,69	18,45
	Итого эксплуатация машин:					778,71	18,45
128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм						
82. 4 (21-050307-1007)	ГОСТ 3282-74	кг	9,4		0,222772	107,1	23,86
	Итого материалов:					1006,74	23,86
	Итого прямые затраты:					121018,27	2868,04
	Итого прямые затраты и НР первого уровня					195301,03	4628,48
	НР второго уровня	%	3,6			7030,84	166,63
	Накладные расходы	%	--			81313,59	1927,07
	Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8			16186,55	383,61

С121-130201-1107 21-130201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 83 года	Болты самоанкерующиеся распорные М22х250 ГОСТ 28778-90	шт.		32	267,54	8561,31	
	Итого прямые затраты:	шт.			239,12	7651,68	
	НР второго уровня	%	3,6		8,61	275,46	
	Накладные расходы	%	--		8,61	275,46	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,82	634,17	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				212130,07	56193,53
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				212130,07	
Материалы -		Тенге				5780,76	
Всего заработная плата -		Тенге				90488,77	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7651,68	
Местные материалы -		Тенге				55089,6	
	Накладные расходы -	Тенге				65853,18	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				56193,53	56193,53
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				9659,65	
	Сметная прибыль -	Тенге				22238,66	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				300221,9	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				113,91	
	Сметная заработная плата -	Тенге				90488,77	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				300221,9	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				113,91	
	Сметная заработная плата -	Тенге				90488,77	
РАЗДЕЛ 10. Деформационный шов							59,1
Е12-030101-2001 12-030101-2001 84 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков прокладками на клею в один ряд. Стык горизонтальный и вертикальный	м стыка		9,3	465,52	4329,35	616,13
84. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,13202	1,228	845,16	1037,68	

84. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000625	0,005813	832,72	4,84
	Итого оплата труда:				112,1	1042,52
2509 С						
84. 3 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,005813	1683,69	9,79
	Итого эксплуатация машин:				1,05	9,79
135857 С						
84. 4 (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,721	6,705	322,32	2161,25
147327 С						
84. 5 (21-130812-1025)	Электроды ЦТ-26 ГОСТ 9466-75	кг	0,0105	0,09765	455,94	44,52
	Итого материалов:				237,18	2205,77
	Итого прямые затраты:				349,81	3253,24
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				416,06	3869,36
	НР второго уровня	%	3,6		14,98	139,3
	Накладные расходы	%	--		81,23	755,42
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		34,48	320,69
С121-100502-1001 21-100502-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 85 года	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг		1,76	763,5	1343,76
	Итого прямые затраты:	кг			682,38	1200,99
	НР второго уровня	%	3,6		24,57	43,24
	Накладные расходы	%	--		24,57	43,24
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		56,56	99,54
С121-130816-2203 21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 86 года	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м		0,02	25180,71	503,61
	Итого прямые затраты:	100 м			22505,28	450,11

	НР второго уровня	%		3,6		810,19	16,2
	Накладные расходы	%	--			810,19	16,2
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8		1865,24	37,3
							54,2
Е11-130301-0107 11-130301-0107 87 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2			4,65	270,66	1258,57
87. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	0,03358	0,156147		958,97	149,74
87. 2	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,002325		832,73	1,94
	Итого оплата труда:					32,62	151,68
112 С 87. 3 (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000581		3166,08	1,84
1044 С 87. 4 (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000581		29,92	0,02
2509 С 87. 5 (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,001744		1683,69	2,94
2515 С 87. 6 (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,037781		52,15	1,97
	Итого эксплуатация машин:					1,45	6,76
149375 С 87. 7 (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т		0,000174	0,000809	301591,27	244,02
249521 С 87. 8 (22-040501-1305)	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг		0,348	1,618	396,81	642,12
	Итого материалов:					190,57	886,14
	Итого прямые затраты:					224,22	1042,64
	Итого прямые затраты и НР первого уровня					241,9	1124,85
	НР второго уровня	%		3,6		8,71	40,49
	Накладные расходы	%	--			26,39	122,7

Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	20,05	93,23	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			5946,97	698,34
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5946,97	
Материалы -	Тенге			3091,91	
Всего заработная плата -	Тенге			1194,19	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1651,09	
Накладные расходы -	Тенге			937,57	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			698,34	698,34
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			239,23	
Сметная прибыль -	Тенге			550,76	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7435,3	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1,39	
Сметная заработная плата -	Тенге			1194,19	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			7435,3	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1,39	
Сметная заработная плата -	Тенге			1194,19	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге			13796443,18	
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			6113818,37	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			280639,28	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			101392,88	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			7390366,84	
- перевозка грузов	Тенге			11618,7	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0	
Накладные расходы I уровня	Тенге			3557939,38	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			17354382,56	
Накладные расходы II уровня	Тенге			624757,77	
ИТОГО:	Тенге			17979140,33	
Сметная прибыль	Тенге			1438331,23	
ИТОГО по смете:	Тенге			19417471,56	

Временные здания и сооружения 2,4*0,8%	Тенге	372815,45	0,0192
итого	Тенге	19790287,01	
Зимние удорожания 1,8*1,05*1,2%	Тенге	448843,71	0,02268
итого	Тенге	20239130,72	
НДС 12%	Тенге	2428695,69	12,00%
Всего по АКТУ № 11		22667826,41	
К оплате с понижающим к-том 0,8989		20376109,16	0,8989

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: