Заказчик: АО "Республиканский центр космической связи"
Подрядчик: ТОО "Камила"
Наименование стройки: Капитальный ремонт жилищно-бытового комплекса АО "РЦКС" по улице Пушкина 167/3 в городе Акколь Аккольского района Акмолинской области
Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ № 13

выполненных работ за декабрь 2016 года
на общестроительные работы и работы по благоустройству и озеленению

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы						
1	**Е11-460401-1102 11-460401-1102**	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	**м2**	**20,3700**		**1939,03**	**39497,97**	**50.8 11562,01**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	1,515	30,869	699,64	21596,98	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,577	737,57	1162,88	
		Итого оплата труда:				**1117,32**	**22759,86**	
1. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,577	1358,82	2142,37	
		Итого эксплуатация машин:				**105,17**	**2142,37**	
		Итого прямые затраты:				**1165,41**	**23739,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1733,01	35301,35	
		НР второго уровня	%	3,6		62,39	1270,85	
		Накладные расходы	%	--		629,99	12832,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,63	2925,78	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**23739,34**	**11562,01**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**23739,34**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**22759,86**	
		Накладные расходы -	Тенге				**12832,86**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11562,01**	**11562,01**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1270,85**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2925,78**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**39497,97**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32,45**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22759,86**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**39497,97**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32,45	
		Сметная заработная плата -	Тенге				22759,86	
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы						
2	Е11-150108-1701 11-150108-1701	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе**	м2 поверхност	148,8000		4954,60	737244,16	54,8 211699,25
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	3,105	462,024	832,72	384736,63	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013375	1,99	791,81	1575,87	
		Итого оплата труда:				2596,19	386312,49	
2. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0775	11,532	10,59	122,12	
2. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00575	0,8556	1358,82	1162,61	
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007625	1,135	1683,69	1910,31	
2. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1	14,88	15,27	227,22	
		Итого эксплуатация машин:				23,00	3422,26	
2. 7	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	71,424	297,84	21272,92	
2. 8	146017 С (21-130211-0302)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,019344	1546459,74	29914,72	
2. 9	147672 С (21-130816-2303)	Резина губчатая	кг	0,076	11,309	695,64	7866,85	
		Итого материалов:				396,87	59054,50	
		Итого прямые затраты:				3005,47	447213,38	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4428,18	658912,63	
		НР второго уровня	%	3,6		159,41	23720,85	
		Накладные расходы	%	--		1582,12	235420,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,01	54610,68	
3	Е11-150108-1901 11-150108-1901	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	847,5000		2296,04	1945892,88	54,8 159049,1
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,451375	382,54	756,85	289525,64	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,635625	1116,93	709,95	
		Итого оплата труда:				342,46	290235,58	
3. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	71,508	10,59	757,27	
3. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,635625	2847,15	1809,72	
3. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	4,026	8,46	34,06	
3. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	7,945	145,39	1155,17	
		Итого эксплуатация машин:				4,43	3756,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 7	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	889,875	254,90	226829,14	
3. 8	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	36,443	446,53	16272,67	
3. 9	146022 С (21-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	2322,15	1,00	2322,15	
3.10	146045 С (21-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	1161,075	1,03	1195,91	
3.11	147464 С (21-130814-1201)	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	889,875	688,50	612678,94	
3.12	147470 С (21-130814-1501)	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	889,875	480,42	427513,75	
		Итого материалов:				**1518,36**	**1286812,55**	
		Итого прямые затраты:				**1864,42**	**1580094,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2052,09	1739143,50	
		НР второго уровня	%	3,6		73,88	62609,17	
		Накладные расходы	%	--		261,54	221658,27	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		170,08	144140,21	
4	**Е12-080101-1804 12-080101-1804**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов/лист АС14 прим.8**	**м**	**105,8000**		**445,14**	**47095,52**	**53,19 14398,85**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,345437	36,547	737,57	26956,14	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001406	0,148781	769,29	114,46	
		Итого оплата труда:				**255,87**	**27070,60**	
4. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000937	0,099187	1358,82	134,78	
4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000469	0,049594	1683,69	83,50	
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**218,28**	
4. 5	128068 С (21-050307-1011)	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	1,058	182,69	193,29	
4. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	2,116	153,64	325,10	
		Итого материалов:				**4,90**	**518,39**	
		Итого прямые затраты:				**261,75**	**27692,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				397,84	42091,66	
		НР второго уровня	%	3,6		14,32	1515,30	
		Накладные расходы	%	--		150,42	15914,15	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32,97	3488,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**113,3760**		**1747,79**	**198157,58**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1562,09**	**177103,52**	
		НР второго уровня	%	3,6		56,24	6375,73	
		Накладные расходы	%	--		56,24	6375,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,47	14678,34	
6	Е11-110101-2707 11-110101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**36,4000**		**3477,64**	**126585,97**	**60,9 16522,53**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,92115	33,53	766,18	25689,91	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0478	1,74	828,02	1440,68	
		Итого оплата труда:				**745,35**	**27130,59**	
6. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,032375	1,178	10,59	12,48	
6. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000988	0,035945	2847,15	102,34	
6. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005313	0,193375	1358,82	262,76	
6. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,042	1,529	53,11	81,19	
6. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	1,511	2057,68	3108,33	
6. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,4004	159,26	63,77	
		Итого эксплуатация машин:				**99,75**	**3630,88**	
6. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,728	84,66	61,63	
6.10	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	27,3	134,16	3662,57	
6.11	150077 С (22-060301-0116)	Керамогранит матовый напольный размер 450 мм х 450 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	37,128	1421,38	52773,00	
6.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,069888	25,00	1,75	
6.13	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	296,296	36,43	10794,06	
		Итого материалов:				**1848,71**	**67293,01**	
		Итого прямые затраты:				**2654,23**	**96613,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3108,14	113136,32	
		НР второго уровня	%	3,6		111,89	4072,91	
		Накладные расходы	%	--		565,81	20595,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,60	9376,74	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2328717,90	401669,73
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2328717,90	
		Материалы -	Тенге				1413678,44	
		Всего заработная плата -	Тенге				730749,27	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				177103,52	
		Накладные расходы -	Тенге				499963,68	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				401669,73	401669,73
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				98293,95	
		Сметная прибыль -	Тенге				226294,53	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3054976,11	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				919,16	
		Сметная заработная плата -	Тенге				730749,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3054976,11	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				919,16	
		Сметная заработная плата -	Тенге				730749,27	
		РАЗДЕЛ 3. Полы						
7	**Е11-110101-4001 11-110101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**109,4000**		**362,02**	**39604,74**	**60,9 5842,25**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	11,31	845,16	9559,03	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,041025	832,72	34,16	
		Итого оплата труда:				**87,69**	**9593,19**	
7. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,041025	1683,69	69,07	
		Итого эксплуатация машин:				**0,63**	**69,07**	
7. 4	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	5,634	547,74	3086,02	
7. 5	249765 С (22-060401-9901)	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	110,494	152,41	16840,39	
		Итого материалов:				**182,14**	**19926,41**	
		Итого прямые затраты:				**270,15**	**29554,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				323,55	35396,77	
		НР второго уровня	%	3,6		11,65	1274,28	
		Накладные расходы	%	--		65,05	7116,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,82	2933,68	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				29554,52	5842,25
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				29554,52	
		Материалы -	Тенге				19926,41	
		Всего заработная плата -	Тенге				9593,19	
		Накладные расходы -	Тенге				7116,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5842,25**	**5842,25**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1274,29**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2933,68**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**39604,74**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11,35**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9593,19**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**39604,74**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11,35**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9593,19**	
		РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы						
			Отопление					
8	**Е12-130103-0503 12-130103-0503**	**Поверхности стен, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 10 м2**	**м2**	**84,7700**		**1044,66**	**88555,85**	**59,1 11053,83**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,28658	24,293	756,85	18386,45	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00475	0,402657	787,65	317,15	
		Итого оплата труда:				**220,64**	**18703,60**	
8. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	0,190733	1358,82	259,17	
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,211925	1683,69	356,82	
		Итого эксплуатация машин:				**7,27**	**615,99**	
8. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,050862	17174,64	873,54	
8. 6	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,048	4,069	1612,62	6561,69	
8. 7	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0049	0,415373	12594,47	5231,40	
8. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	2,543	153,64	390,72	
8. 9	147023 С (21-130803-0102)	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,012	1,017	3682,20	3745,68	
8.10	149136 С (22-030201-0105)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	89,008	362,69	32282,49	
8.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0024	0,203448	25,00	5,09	
		Итого материалов:				**579,10**	**49090,61**	
		Итого прямые затраты:				**803,27**	**68093,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				933,67	79146,87	
		НР второго уровня	%	3,6		33,61	2849,29	
		Накладные расходы	%	--		164,01	13903,12	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		77,38	6559,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	**Е11-150401-0205 11-150401-0205**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по дереву**	**м2 окрашивае**	**74,2000**		**97,16**	**7209,03**	**54,8 1796,14**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,0621	4,608	706,48	3255,33	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,027825	801,00	22,29	
		Итого оплата труда:				**44,17**	**3277,62**	
45. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,009275	1358,82	12,60	
45. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,01855	1683,69	31,23	
		Итого эксплуатация машин:				**0,59**	**43,84**	
45. 5	149612 С (22-040803-0202)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2	14,84	90,82	1347,77	
		Итого материалов:				**18,16**	**1347,77**	
		Итого прямые затраты:				**62,63**	**4646,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				86,83	6443,07	
		НР второго уровня	%	3,6		3,13	231,95	
		Накладные расходы	%	--		27,33	2028,09	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7,20	534,00	
10	**Е11-150403-0301 11-150403-0301**	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	**м2 окрашивае**	**10,5000**		**978,01**	**10269,13**	**54,8 2770,37**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,6118	6,424	785,46	5045,72	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001125	0,011812	822,15	9,71	
		Итого оплата труда:				**481,47**	**5055,43**	
10. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,001313	1358,82	1,78	
10. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0105	1683,69	17,68	
		Итого эксплуатация машин:				**1,85**	**19,46**	
10. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000252	951,21	0,24	
10. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,03255	84,66	2,76	
10. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,0882	162,18	14,30	
10. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,09	0,945	302,97	286,31	
10. 9	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,105	352,95	37,06	
10.10	249403 С (22-040201-0612)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ МА-15, темно-красная ГОСТ 10503-71	кг	0,258	2,709	289,72	784,85	
10.11	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,38	3,99	54,38	216,98	
		Итого материалов:				**127,86**	**1342,49**	
		Итого прямые затраты:				**610,25**	**6407,67**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				874,10	9178,05	
		НР второго уровня	%	3,6		31,47	330,41	
		Накладные расходы	%	--		295,31	3100,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,45	760,68	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**79147,65**	**15035,50**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**79147,65**	
		Материалы -	Тенге				**51780,87**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**27036,65**	
		Накладные расходы -	Тенге				**19031,99**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15620,34**	**15035,51**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3411,65**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7854,37**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**106034,01**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34,95**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27036,65**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**106034,01**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34,95**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27036,65**	

РАЗДЕЛ 5. Окна

11	**Е11-100501-0108 11-100501-0108**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых**	**м2 проемов**	**20,9612**		**2807,00**	**58838,09**	**59,8 12002,06**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,177	24,669	756,85	18671,07	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	1,776	787,67	1399,27	
		Итого оплата труда:				**957,50**	**20070,34**	
11. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,841068	1358,82	1142,86	
11. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	3,461	8,46	29,28	
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,935394	1683,69	1574,91	
11. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	5,332	15,27	81,42	
		Итого эксплуатация машин:				**134,94**	**2828,47**	
11. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	14,882	586,01	8721,27	
11. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	86,36	25,51	2203,05	
11. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	12,367	108,12	1337,13	
11.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	33,328	80,58	2685,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	167,69	9,18	1539,39	
11.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,53	53,032	49,00	2598,56	
		Итого материалов:				**910,49**	**19084,99**	
		Итого прямые затраты:				**1936,17**	**40584,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2508,76	52586,60	
		НР второго уровня	%	3,6		90,32	1893,12	
		Накладные расходы	%	--		662,90	13895,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,93	4358,38	
12	**С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-1 50 шт, ОК-10 1 шт, ОК-6 4 шт**	**м2**	**20,9613**		**15034,26**	**315136,05**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**13436,88**	**281653,13**	
		НР второго уровня	%	3,6		483,73	10139,51	
		Накладные расходы	%	--		483,73	10139,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1113,65	23343,41	
13	**С121-090201-0603 21-090201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-8 7 шт**	**м2**	**20,3700**		**21002,93**	**427829,74**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**18771,39**	**382373,21**	
		НР второго уровня	%	3,6		675,77	13765,44	
		Накладные расходы	%	--		675,77	13765,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1555,77	31691,09	
14	**Е11-100501-0106 11-100501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)**	**м2 проемов**	**20,3701**		**2451,48**	**49936,88**	**59,8 9459,87**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,938975	19,127	756,85	14476,28	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	1,703	788,35	1342,91	
		Итого оплата труда:				**776,59**	**15819,19**	
14. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,794434	1358,82	1079,49	
14. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	3,175	8,46	26,86	
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,909016	1683,69	1530,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	4,894	15,27	74,73	
		Итого эксплуатация машин:				**133,12**	**2711,59**	
14. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	14,055	586,01	8236,59	
14. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	79,24	25,51	2021,40	
14. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	11,407	108,12	1233,35	
14.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	31,777	80,58	2560,62	
14.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	162,961	9,18	1495,98	
14.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,44	49,703	49,00	2435,45	
		Итого материалов:				**882,83**	**17983,39**	
		Итого прямые затраты:				**1726,61**	**35171,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2191,01	44631,13	
		НР второго уровня	%	3,6		78,88	1606,72	
		Накладные расходы	%	--		543,28	11066,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,59	3699,03	
15	**Е11-100501-0401 11-100501-0401**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**14,2400**		**739,14**	**10525,37**	**59,8 1546,97**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,243685	3,47	737,57	2559,42	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002375	0,03382	812,69	27,49	
		Итого оплата труда:				**181,66**	**2586,91**	
15. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,00712	1358,82	9,67	
15. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,0267	1683,69	44,95	
		Итого эксплуатация машин:				**3,84**	**54,63**	
15. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	8,06	586,01	4723,15	
15. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	56,96	9,18	522,89	
		Итого материалов:				**368,40**	**5246,04**	
		Итого прямые затраты:				**551,97**	**7860,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				660,61	9407,06	
		НР второго уровня	%	3,6		23,78	338,65	
		Накладные расходы	%	--		132,42	1885,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,75	779,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**С121-090205-0109 21-090205-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**14,2400**		**1493,25**	**21263,82**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1334,59**	**19004,56**	
		НР второго уровня	%	3,6		48,05	684,16	
		Накладные расходы	%	--		48,05	684,16	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		110,61	1575,10	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**766646,79**	**23008,90**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**766646,79**	
		Материалы -	Тенге				**42314,42**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**38476,43**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**683030,91**	
		Накладные расходы -	Тенге				**51436,51**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**23008,91**	**23008,91**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**28427,60**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**65446,66**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**883529,97**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50,78**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38476,43**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**883529,97**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50,78**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38476,43**	

РАЗДЕЛ 6. Двери

Откосы дверные

17	**Е12-110101-0701 12-110101-0701**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**14,3000**		**6990,14**	**99959,00**	**59,1** **29123,59**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	4,43	63,346	775,51	49125,57	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	0,20735	737,57	152,94	
		Итого оплата труда:				**3446,05**	**49278,50**	
17. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0145	0,20735	1358,82	281,75	
		Итого эксплуатация машин:				**19,70**	**281,75**	
17. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,6292	17174,64	10806,28	
17. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,05005	25,00	1,25	
		Итого материалов:				**755,77**	**10807,53**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**4210,83**	**60214,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6247,44	89338,44	
		НР второго уровня	%	3,6		224,91	3216,18	
		Накладные расходы	%	--		2261,52	32339,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		517,79	7404,37	
18	**Е11-150405-0105 11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**14,3000**		**455,71**	**6516,61**	**54,8 1623,29**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	3,799	775,51	2946,00	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,019662	824,07	16,20	
		Итого оплата труда:				**207,15**	**2962,21**	
18. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,001788	1358,82	2,43	
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,017875	1683,69	30,10	
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**32,52**	
18. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,04433	84,66	3,75	
18. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,12012	162,18	19,48	
18. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,009009	133108,69	1199,18	
		Итого материалов:				**85,48**	**1222,41**	
		Итого прямые затраты:				**293,77**	**4200,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				407,29	5824,23	
		НР второго уровня	%	3,6		14,66	209,67	
		Накладные расходы	%	--		128,18	1832,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,76	482,71	
				Оконные откосы				
19	**Е11-100405-0101 11-100405-0101**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами**	**м откоса**	**275,4000**		**517,25**	**142451,89**	**59,8 47424,75**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,364665	100,429	785,46	78882,76	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001575	0,433755	974,82	422,84	
		Итого оплата труда:				**287,97**	**79305,59**	
19. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,00175	0,48195	10,59	5,10	
19. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000788	0,216878	2847,15	617,48	
19. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,009125	2,513	8,46	21,26	
19. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000788	0,216878	1683,69	365,15	
		Итого эксплуатация машин:				**3,66**	**1009,00**	
		Итого прямые затраты:				**290,09**	**79891,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				462,30	127316,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		16,64	4583,39	
		Накладные расходы	%	--		188,85	52008,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,32	10551,99	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**144307,55**	**78171,63**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**144307,55**	
	Материалы -		Тенге				**12029,94**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**131546,30**	
		Накладные расходы -	Тенге				**86180,88**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**78171,63**	**78171,63**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8009,25**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**18439,07**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**248927,50**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**168,23**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131546,30**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**248927,50**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**168,23**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131546,30**	
		РАЗДЕЛ 7. Пандус						
20	**Е11-110101-2501 11-110101-2501**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**16,6300**		**3302,82**	**54925,82**	**60,9 8860,89**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,09	18,13	775,51	14060,02	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035375	0,588286	832,72	489,88	
		Итого оплата труда:				**874,92**	**14549,89**	
20. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035375	0,588286	3166,08	1862,56	
		Итого эксплуатация машин:				**112,00**	**1862,56**	
20. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,071509	1104,54	78,98	
20. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1	1,663	14562,33	24217,15	
20. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,025	0,41575	25,00	10,39	
		Итого материалов:				**1461,61**	**24306,53**	
		Итого прямые затраты:				**2419,07**	**40229,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2951,89	49090,00	
		НР второго уровня	%	3,6		106,27	1767,24	
		Накладные расходы	%	--		639,09	10628,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,65	4068,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	**С121-040509-0103 21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**16,6300**		**1747,46**	**29060,19**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1561,79**	**25972,57**	
		НР второго уровня	%	3,6		56,22	935,01	
		Накладные расходы	%	--		56,22	935,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,44	2152,61	
22	**Е11-070519-0104 11-070519-0104**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**28,6000**		**810,58**	**23182,62**	**62,1 7365,79**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,47725	13,649	813,45	11103,06	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032375	0,925925	818,76	758,11	
		Итого оплата труда:				**414,73**	**11861,17**	
22. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,13585	1358,82	184,60	
22. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	0,790075	1683,69	1330,24	
		Итого эксплуатация машин:				**52,97**	**1514,84**	
22. 5	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0429	17134,79	735,08	
22. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,0286	25,00	0,71	
		Итого материалов:				**25,73**	**735,80**	
		Итого прямые затраты:				**466,91**	**13353,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				724,46	20719,49	
		НР второго уровня	%	3,6		26,08	745,90	
		Накладные расходы	%	--		283,63	8111,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,04	1717,23	
23	**Т Прайс стр.14**	**Ограждение Радмир тип 8**	**м**	**25,7000**		**18981,00**	**487811,70**	
		Итого прямые затраты:				**16964,29**	**435982,14**	
		НР второго уровня	%	3,6		610,71	15695,36	
		Накладные расходы	%	--		610,71	15695,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1406,00	36134,20	
24	**Т Прайс стр.14**	**Ограждение Радмир тип 1**	**м**	**2,9000**		**18981,00**	**55044,90**	
		Итого прямые затраты:				**16964,29**	**49196,43**	
		НР второго уровня	%	3,6		610,71	1771,07	
		Накладные расходы	%	--		610,71	1771,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1406,00	4077,40	
25	**Е11-150103-0201 11-150103-0201**	**Поверхности. Облицовка линейными чистотесаными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны до 150 мм**	**м2 поверхност**	**10,0000**		**41012,08**	**410120,82**	**54,8 126102,66**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,8)	чел-ч	24,38	243,8	933,47	227579,99	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,318433	3,184	795,89	2534,36	
		Итого оплата труда:				**23011,44**	**230114,35**	
25. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,031125	0,31125	3166,08	985,44	
25. 4	153 С (34-020102-0101)	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,315375	3,154	127,91	403,40	
25. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,15775	1,577	1689,04	2664,46	
25. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,12325	1,232	1358,82	1674,75	
		Итого эксплуатация машин:				**572,80**	**5728,04**	
25. 7	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,0255	0,255	1218,34	310,68	
25. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0075	0,075	1104,54	82,84	
25. 9	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,039	0,39	17276,64	6737,89	
25.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,015	0,15	25,00	3,75	
		Итого материалов:				**713,52**	**7135,16**	
		Итого прямые затраты:				**24044,32**	**240443,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				36654,59	366545,85	
		НР второго уровня	%	3,6		1319,57	13195,65	
		Накладные расходы	%	--		13929,83	139298,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3037,93	30379,32	
26	**С121-030302-0618 21-030302-0618 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года**	**Плитняк сланцевый, толщиной 20 мм**	**м2**	**10,0000**		**2176,19**	**21761,88**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1944,97**	**19449,70**	
		НР второго уровня	%	3,6		70,02	700,19	
		Накладные расходы	%	--		70,02	700,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,20	1611,99	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**824626,84**	**142329,34**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**824626,84**	
	Материалы -		Тенге				**32177,49**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**256525,42**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**485178,57**	
	Местные материалы -		Тенге				**45422,27**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				177139,76	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				142329,34	142329,34
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				34810,42	
		Сметная прибыль -	Тенге				80141,33	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1081907,92	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				280,28	
		Сметная заработная плата -	Тенге				256525,42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1081907,92	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				280,28	
		Сметная заработная плата -	Тенге				256525,42	
		РАЗДЕЛ 8. Кровля						
27	**Е11-120101-1501 11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**54,9000**		**517,55**	**28413,44**	**56,4 4587,59**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,17825	9,786	813,45	7960,36	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,19215	903,77	173,66	
		Итого оплата труда:				**148,16**	**8134,02**	
27. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	0,075487	3277,06	247,38	
27. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,048037	2847,15	136,77	
27. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022625	1,242	498,04	618,62	
27. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,068625	1683,69	115,54	
		Итого эксплуатация машин:				**20,37**	**1118,31**	
27. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	60,39	153,00	9239,67	
27. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,013725	58564,32	803,80	
27. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,03294	51147,90	1684,81	
		Итого материалов:				**213,63**	**11728,28**	
		Итого прямые затраты:				**379,00**	**20806,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				462,56	25394,54	
		НР второго уровня	%	3,6		16,65	914,20	
		Накладные расходы	%	--		100,21	5501,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,34	2104,70	
28	**Е11-120101-0901 11-120101-0901**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**135,0000**		**3762,88**	**507989,13**	**56,4 51173,26**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,8625	116,438	737,57	85880,81	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039875	5,383	901,32	4851,93	
		Итого оплата труда:				**672,09**	**90732,74**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01675	2,261	3277,06	7410,25	
28. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,009625	1,299	2847,15	3699,52	
28. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0135	1,823	1683,69	3068,53	
		Итого эксплуатация машин:				**105,02**	**14178,29**	
28. 6	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0066	0,891	195418,84	174118,19	
28. 7	125637 С (21-050106-0402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0006	0,081	178134,55	14428,90	
28. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000801	0,108135	295123,74	31913,21	
28. 9	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02267	3,06	20497,88	62732,74	
28.10	135553 С (21-100401-1101)	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,201	27,135	276,42	7500,66	
28.11	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	15,39	292,09	4495,27	
28.12	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	3,375	228,32	770,58	
28.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,09045	75443,28	6823,84	
		Итого материалов:				**2242,84**	**302783,37**	
		Итого прямые затраты:				**2984,02**	**402842,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3363,08	454015,74	
		НР второго уровня	%	3,6		121,07	16344,57	
		Накладные расходы	%	--		500,13	67517,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,73	37628,82	
29	**Е11-120101-0705 11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**533,1400**		**4860,66**	**2591413,16**	**56,4 448061,6**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,967	1048,42	746,90	783064,76	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	12,995	874,99	11370,71	
		Итого оплата труда:				**1490,11**	**794435,47**	
29. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	8,064	3277,06	26425,37	
29. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	1,933	2847,15	5502,49	
29. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	2,999	1683,69	5049,24	
		Итого эксплуатация машин:				**69,36**	**36977,10**	
29. 6	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,213256	195418,84	41674,24	
29. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,026657	205870,68	5487,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,053314	295123,74	15734,23	
29. 9	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,019065	10,164	31426,30	319426,78	
29.10	145791 С (21-130208-0103)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 35 мм	1000 шт.	0,008	4,265	8655,37	36916,19	
29.11	248495 С (21-100101-9907)	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	м2	1,106	589,653	1066,28	628735,03	
		Итого материалов:				**1965,66**	**1047974,37**	
		Итого прямые затраты:				**3503,80**	**1868016,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4344,22	2316077,83	
		НР второго уровня	%	3,6		156,39	83378,80	
		Накладные расходы	%	--		996,81	531440,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,05	191956,53	
30	**Е11-100115-0201 11-100115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанн**	**1448,7140**		**265,99**	**385345,66**	**59,8 22650,2**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	48,315	756,85	36566,91	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	1,431	915,46	1309,67	
		Итого оплата труда:				**26,14**	**37876,58**	
30. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,416505	2847,15	1185,85	
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	1,014	1683,69	1707,43	
		Итого эксплуатация машин:				**2,00**	**2893,28**	
30. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,057949	67003,80	3882,77	
30. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,086923	70889,99	6161,96	
30. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,333204	816764,99	272149,54	
30. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	1,144	25,00	28,61	
30. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,579486	120,36	69,75	
		Итого материалов:				**194,86**	**282292,63**	
		Итого прямые затраты:				**222,10**	**321752,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				237,73	344403,03	
		НР второго уровня	%	3,6		8,56	12398,51	
		Накладные расходы	%	--		24,19	35048,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,70	28544,12	
31	**Е11-100115-0102 11-100115-0102**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины**	**3,2240**		**8641,18**	**27859,15**	**59,8 3181,55**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	2,162	6,97	756,85	5275,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	0,04836	927,46	44,85	
		Итого оплата труда:				**1650,22**	**5320,31**	
31. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,01612	2847,15	45,90	
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03224	1683,69	54,28	
		Итого эксплуатация машин:				**31,07**	**100,18**	
31. 5	144574 С (21-130101-2001)	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,016249	19948,14	324,14	
31. 6	249433 С (22-040201-9902)	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	9,8	31,595	506,97	16017,82	
		Итого материалов:				**5068,84**	**16341,96**	
		Итого прямые затраты:				**6736,23**	**21717,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7723,06	24899,14	
		НР второго уровня	%	3,6		278,03	896,37	
		Накладные расходы	%	--		1264,86	4077,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		640,09	2063,64	
32	**Е11-120101-1201 11-120101-1201**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**126,8000**		**121,69**	**15429,74**	**56,4 4065,78**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,06785	8,603	766,18	6591,74	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005375	0,68155	905,42	617,09	
		Итого оплата труда:				**56,85**	**7208,83**	
32. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00225	0,2853	3277,06	934,95	
32. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,17435	2847,15	496,40	
32. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023625	2,996	162,21	485,92	
32. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,2219	1683,69	373,61	
		Итого эксплуатация машин:				**18,07**	**2290,88**	
32. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000634	197175,18	125,01	
32. 8	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0052	0,65936	1087,32	716,94	
		Итого материалов:				**6,64**	**841,94**	
		Итого прямые затраты:				**76,69**	**9724,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				108,76	13790,34	
		НР второго уровня	%	3,6		3,92	496,45	
		Накладные расходы	%	--		35,98	4562,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,01	1142,94	
33	**Т Прайс стр. 4 "МеталлПрофиль"**	**Ограждение кровельное L 1,86м /9055:1,12**	**шт**	**68,1720**		**9045,94**	**616680,55**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**8084,82**	**551158,79**	
		НР второго уровня	%	3,6		291,05	19841,72	
		Накладные расходы	%	--		291,05	19841,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		670,07	45680,04	
34	**Е11-120101-1201 11-120101-1201**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**122,5000**		**121,69**	**14906,49**	**56,4 3927,9**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,06785	8,312	766,18	6368,20	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005375	0,658438	905,42	596,17	
		Итого оплата труда:				**56,85**	**6964,37**	
34. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00225	0,275625	3277,06	903,24	
34. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,168437	2847,15	479,57	
34. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023625	2,894	162,21	469,45	
34. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,214375	1683,69	360,94	
		Итого эксплуатация машин:				**18,07**	**2213,19**	
34. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000612	197175,18	120,77	
34. 8	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0052	0,637	1087,32	692,62	
		Итого материалов:				**6,64**	**813,39**	
		Итого прямые затраты:				**76,69**	**9394,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				108,76	13322,69	
		НР второго уровня	%	3,6		3,92	479,62	
		Накладные расходы	%	--		35,98	4407,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,01	1104,18	
35	**Т Прайс стр. 4 "МеталлПрофиль"**	**Снегозадержатель L 3м/9055:1,12**	**шт**	**40,8333**		**9045,94**	**369376,09**	
		Итого прямые затраты:				**8084,82**	**330130,21**	
		НР второго уровня	%	3,6		291,05	11884,69	
		Накладные расходы	%	--		291,05	11884,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		670,07	27361,19	
36	**Е11-090304-0101 11-090304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкци**	**0,2920**		**83471,58**	**24373,70**	**60,9 5923,45**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	33,235	9,705	813,45	7894,22	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,55	1,913	958,01	1832,29	
		Итого оплата труда:				**33309,97**	**9726,51**	
36. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,738	3,135	310,62	973,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,075	0,3139	21,78	6,84	
36. 5	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,075	0,0219	4508,67	98,74	
36. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0438	2847,15	124,71	
36. 7	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,088	1,778	2513,50	4467,87	
36. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3625	0,10585	22,50	2,38	
36. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4875	0,14235	175,95	25,05	
36.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,06935	1683,69	116,76	
36.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,1	0,6132	23,38	14,34	
		Итого эксплуатация машин:				**19967,76**	**5830,58**	
36.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000566	139487,77	79,02	
36.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00876	66,30	0,58	
36.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром	10 м	0,0187	0,00546	1467,21	8,01	
36.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000292	327442,26	95,61	
36.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000301	31426,30	9,45	
36.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,003913	381819,66	1493,98	
36.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00292	153,64	0,45	
36.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,40004	179,74	71,90	
36.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,11972	90,97	10,89	
36.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000029	1774323,66	51,81	
36.22	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001168	208172,82	243,15	
36.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000091	199591,13	18,07	
36.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000175	301591,27	52,84	
		Итого материалов:				**7314,26**	**2135,76**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**54317,02**	**15860,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				74602,80	21784,02	
		НР второго уровня	%	3,6		2685,70	784,22	
		Накладные расходы	%	--		22971,47	6707,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6183,08	1805,46	
37	**Т Прайс стр. 4 "МеталлПрофиль"**	**Лестница кровельная стеновая L 1,86м/11070.1,02:1,12**	**шт**	**16,0000**		**11058,93**	**176942,88**	
		Итого прямые затраты:				**9883,93**	**158142,86**	
		НР второго уровня	%	3,6		355,82	5693,14	
		Накладные расходы	%	--		355,82	5693,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		819,18	13106,88	
38	**Т Прайс стр. 4 "МеталлПрофиль"**	**Переходной мостик L 1,25м/12580:1,12**	**шт**	**4,0000**		**12567,42**	**50269,68**	
		Итого прямые затраты:				**11232,14**	**44928,57**	
		НР второго уровня	%	3,6		404,36	1617,43	
		Накладные расходы	%	--		404,36	1617,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		930,92	3723,68	
39	**Т Прайс стр. 4 "МеталлПрофиль"**	**Кронштейн для лестницы/2520:1,12**	**шт**	**48,0000**		**2517,48**	**120839,04**	
		Итого прямые затраты:				**2250,00**	**108000,00**	
		НР второго уровня	%	3,6		81,00	3888,00	
		Накладные расходы	%	--		81,00	3888,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,48	8951,04	
40	**Е11-120101-0506 11-120101-0506**	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	**м ендовы**	**80,0000**		**1282,43**	**102594,41**	**56,4 18511,08**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,523135	41,851	775,51	32455,71	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004375	0,35	1043,85	365,35	
		Итого оплата труда:				**410,26**	**32821,06**	
40. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,26	2847,15	740,26	
40. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0675	5,4	8,46	45,68	
40. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,09	1683,69	151,53	
40. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,046875	3,75	145,39	545,21	
		Итого эксплуатация машин:				**18,53**	**1482,69**	
40. 7	135510 С (21-100304-0102)	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	82,4	391,71	32276,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 8	145798 С (21-130208-0201)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,00673	0,5384	4092,55	2203,43	
40. 9	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00673	0,5384	7289,58	3924,71	
40.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	2	419,66	839,32	
		Итого материалов:				**490,55**	**39244,36**	
		Итого прямые затраты:				**914,78**	**73182,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1146,17	91693,84	
		НР второго уровня	%	3,6		41,26	3300,98	
		Накладные расходы	%	--		272,65	21812,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,99	7599,59	
41	**С121-100102-0101 21-100102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**40,0000**		**1499,56**	**59982,26**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1340,23**	**53609,20**	
		НР второго уровня	%	3,6		48,25	1929,93	
		Накладные расходы	%	--		48,25	1929,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,08	4443,13	
42	**С121-100102-0102 21-100102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**40,0000**		**988,03**	**39521,08**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**883,05**	**35322,00**	
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	1271,59	
		Накладные расходы	%	--		31,79	1271,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,19	2927,49	
				Козырек				
43	**Е11-120101-0716 11-120101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**22,7500**		**984,63**	**22400,23**	**56,4** **6555,86**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	14,816	775,51	11489,82	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	0,127969	1047,46	134,04	
		Итого оплата труда:				**510,94**	**11623,86**	
43. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,096687	2847,15	275,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	0,836063	15,15	12,67	
43. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	1,848	8,46	15,64	
43. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,031281	1683,69	52,67	
		Итого эксплуатация машин:				**15,66**	**356,26**	
43. 7	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,008	0,182	7289,58	1326,70	
43. 8	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	68,933	1,46	100,64	
43. 9	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,455	419,66	190,95	
		Итого материалов:				**71,13**	**1618,29**	
		Итого прямые затраты:				**591,84**	**13464,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				880,01	20020,22	
		НР второго уровня	%	3,6		31,68	720,73	
		Накладные расходы	%	--		319,85	7276,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,94	1659,28	
44	**С121-100104-0913 21-100104-0913 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**26,1625**		**1810,27**	**47361,18**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1617,93**	**42329,09**	
		НР второго уровня	%	3,6		58,25	1523,85	
		Накладные расходы	%	--		58,25	1523,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,09	3508,24	
45	**Е11-120101-1001 11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**46,7900**		**1478,97**	**69200,85**	**56,4 21831,19**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	52,302	737,57	38576,28	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,157916	832,72	131,50	
		Итого оплата труда:				**827,27**	**38707,78**	
45. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,116975	3277,06	383,33	
45. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,040941	1683,69	68,93	
		Итого эксплуатация машин:				**9,67**	**452,27**	
45. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-	кг	0,12	5,615	99,96	561,26	
45. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,872	228,32	427,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**21,13**	**988,58**	
		Итого прямые затраты:				**855,25**	**40017,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1321,83	61848,32	
		НР второго уровня	%	3,6		47,59	2226,54	
		Накладные расходы	%	--		514,16	24057,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,55	5125,99	
46	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**46,7900**		**1747,79**	**81779,15**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1562,09**	**73090,19**	
		НР второго уровня	%	3,6		56,24	2631,25	
		Накладные расходы	%	--		56,24	2631,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,47	6057,72	
			Водосточная система					
47	**Е11-120101-0707 11-120101-0707**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**12,0000**		**1872,74**	**22472,91**	**56,4 6873,64**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,334	16,008	746,90	11956,38	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,264	874,71	230,92	
		Итого оплата труда:				**1015,61**	**12187,30**	
47. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,013625	0,1635	3277,06	535,80	
47. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,039	2847,15	111,04	
47. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005125	0,0615	1683,69	103,55	
		Итого эксплуатация машин:				**62,53**	**750,39**	
47. 6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,001344	295123,74	396,65	
47. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	0,468	231,07	108,14	
		Итого материалов:				**42,07**	**504,79**	
		Итого прямые затраты:				**1100,96**	**13211,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1673,77	20085,18	
		НР второго уровня	%	3,6		60,26	723,07	
		Накладные расходы	%	--		633,06	7596,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,72	1664,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	**Т Прайс стр. 3 "МеталлПрофиль"**	**Труба водосточная Д150 L 1м/1965:1,12**	**шт**	**3,0000**		**1963,04**	**5889,10**	
		Итого прямые затраты:				**1754,46**	**5263,39**	
		НР второго уровня	%	3,6		63,16	189,48	
		Накладные расходы	%	--		63,16	189,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,41	436,23	
49	**Т Прайс стр. 3 "МеталлПрофиль"**	**Труба водосточная Д150 L 3м/5860:1,12**	**шт**	**3,0000**		**5854,14**	**17562,42**	
		Итого прямые затраты:				**5232,14**	**15696,43**	
		НР второго уровня	%	3,6		188,36	565,07	
		Накладные расходы	%	--		188,36	565,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,64	1300,92	
50	**Т Прайс стр. 3 "МеталлПрофиль"**	**Держатель трубы Д150/855:1,12**	**шт**	**6,0000**		**854,14**	**5124,87**	
		Итого прямые затраты:				**763,39**	**4580,36**	
		НР второго уровня	%	3,6		27,48	164,89	
		Накладные расходы	%	--		27,48	164,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,27	379,62	
51	**Т Прайс стр. 4 "МеталлПрофиль"**	**Держатель желоба Д150/855:1,12**	**шт**	**9,0000**		**854,14**	**7687,31**	
		Итого прямые затраты:				**763,39**	**6870,54**	
		НР второго уровня	%	3,6		27,48	247,34	
		Накладные расходы	%	--		27,48	247,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,27	569,43	
52	**Т Прайс стр. 4 "МеталлПрофиль"**	**Желоб водосточный Д185/4380:1,12**	**шт**	**3,0000**		**4375,62**	**13126,86**	
		Итого прямые затраты:				**3910,71**	**11732,14**	
		НР второго уровня	%	3,6		140,79	422,36	
		Накладные расходы	%	--		140,79	422,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,12	972,36	
53	**Т Прайс стр. 4 "МеталлПрофиль"**	**Воронка выпускная Д185/Д150/3550:1,12**	**шт**	**3,0000**		**3546,45**	**10639,35**	
		Итого прямые затраты:				**3169,64**	**9508,93**	
		НР второго уровня	%	3,6		114,11	342,32	
		Накладные расходы	%	--		114,11	342,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,70	788,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	**Т Прайс стр. 4 "МеталлПрофиль"**	**Заглушка желоба Д185/305.1,02:1,12**	**шт**	**3,0000**		**304,70**	**914,09**	
		Итого прямые затраты:				**272,32**	**816,96**	
		НР второго уровня	%	3,6		9,80	29,41	
		Накладные расходы	%	--		9,80	29,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,57	67,71	
55	**Т Прайс стр. 4 "МеталлПрофиль"**	**Колено трубы сливное Д150/1475:1,12**	**шт**	**6,0000**		**1408,59**	**8451,54**	
		Итого прямые затраты:				**1258,93**	**7553,57**	
		НР второго уровня	%	3,6		45,32	271,93	
		Накладные расходы	%	--		45,32	271,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,34	626,04	
56	**Т Прайс стр. 4 "МеталлПрофиль"**	**Колено трубы Д150/1410:1,12**	**шт**	**3,0000**		**1408,59**	**4225,77**	
		Итого прямые затраты:				**1258,93**	**3776,79**	
		НР второго уровня	%	3,6		45,32	135,96	
		Накладные расходы	%	--		45,32	135,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,34	313,02	
				Слуховое окно				
57	**Е11-100106-0101 11-100106-0101**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**4,0000**		**19371,00**	**77484,00**	**59,8 12977**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,992	27,968	737,57	20628,36	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	1,1	974,82	1072,31	
		Итого оплата труда:				**5425,17**	**21700,67**	
57. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1375	0,55	2847,15	1565,93	
57. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	0,8	15,15	12,12	
57. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	0,55	1683,69	926,03	
		Итого эксплуатация машин:				**626,02**	**2504,08**	
57. 6	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,125	0,5	31426,30	15713,15	
57. 7	131576 С (21-070203-0103)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,129	0,516	32109,34	16568,42	
57. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	5,6	153,64	860,38	
		Итого материалов:				**8285,49**	**33141,95**	
		Итого прямые затраты:				**14068,60**	**56274,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17312,85	69251,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		623,26	2493,05	
		Накладные расходы	%	--		3867,51	15470,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1434,89	5739,56	
58	**Е11-100107-0501 11-100107-0501**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Установка коробок**	**м2 проемов**	**5,8320**		**9541,11**	**55643,73**	**59,8 12528,83**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	4,301	25,083	832,72	20887,48	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,076545	832,72	63,74	
		Итого оплата труда:				**3592,46**	**20951,22**	
58. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,076545	1683,69	128,88	
		Итого эксплуатация машин:				**22,10**	**128,88**	
58. 4	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	0,244944	31426,30	7697,68	
58. 5	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	0,018662	25051,30	467,52	
58. 6	131822 С (21-070503-0201)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,87	34,234	232,82	7970,32	
58. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0376	0,219283	153,64	33,69	
58. 8	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000014	0,000082	187968,66	15,35	
58. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,013	0,075816	25,00	1,90	
		Итого материалов:				**2775,46**	**16186,46**	
		Итого прямые затраты:				**6379,08**	**37202,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8527,37	49731,64	
		НР второго уровня	%	3,6		306,99	1790,34	
		Накладные расходы	%	--		2455,28	14319,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		706,75	4121,76	
59	**Е11-100106-0704 11-100106-0704**	**Проемы оконные площадью более 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение переплетами раздельными**	**м2 проемов**	**4,0480**		**22953,38**	**92915,29**	**59,8 11134,25**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	5,393	21,833	845,16	18452,28	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0495	0,200376	832,72	166,86	
		Итого оплата труда:				**4599,59**	**18619,14**	
59. 3	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12125	0,49082	8,46	4,15	
59. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0495	0,200376	1683,69	337,37	
		Итого эксплуатация машин:				**84,37**	**341,52**	
59. 5	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0039	0,015787	25051,30	395,49	
59. 6	131822 С (21-070503-0201)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	3,8	15,382	232,82	3581,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. 7	133147 С (21-070602-0101)	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	м2	1,255	5,08	8337,48	42356,40	
59. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,009	0,036432	153,64	5,60	
59. 9	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000073	0,000296	180808,26	53,43	
59.10	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000013	0,000053	187968,66	9,89	
59.11	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,8	7,286	498,78	3634,31	
59.12	147668 С (21-130816-2203)	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,03378	0,136741	22505,28	3077,40	
59.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,012	0,048576	25,00	1,21	
		Итого материалов:				**13121,31**	**53115,07**	
		Итого прямые затраты:				**17764,05**	**71908,87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20514,60	83043,12	
		НР второго уровня	%	3,6		738,53	2989,55	
		Накладные расходы	%	--		3489,08	14123,80	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1700,25	6882,61	
60	**С121-090205-0201 21-090205-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**4,6000**		**651,60**	**2997,37**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**582,37**	**2678,90**	
		НР второго уровня	%	3,6		20,97	96,44	
		Накладные расходы	%	--		20,97	96,44	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		48,27	222,03	
61	**Е11-120101-0716 11-120101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**8,0000**		**1976,65**	**15813,19**	**56,4 2305,36**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	5,21	775,51	4040,38	
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	0,045	1047,46	47,14	
		Итого оплата труда:				**510,94**	**4087,51**	
61. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,034	2847,15	96,80	
61. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	0,294	15,15	4,45	
61. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	0,65	8,46	5,50	
61. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,011	1683,69	18,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**15,66**	**125,28**	
61. 7	125944 С (21-050108-0106)	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	9,2	776,68	7145,46	
61. 8	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,0568	7289,58	414,05	
61. 9	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	24,24	1,46	35,39	
61.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,16	419,66	67,15	
		Итого материалов:				**957,76**	**7662,04**	
		Итого прямые затраты:				**1478,46**	**11827,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1766,63	14133,05	
		НР второго уровня	%	3,6		63,60	508,79	
		Накладные расходы	%	--		351,77	2814,15	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		146,42	1171,35	
62	**Е11-090304-0101 11-090304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0722**		**83471,58**	**6029,99**	**60,9 1465,44**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	33,235	2,401	813,45	1953,01	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,55	0,473172	958,01	453,30	
		Итого оплата труда:				**33309,97**	**2406,31**	
62. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,738	0,775677	310,62	240,94	
62. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,075	0,077658	21,78	1,69	
62. 5	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,075	0,005418	4508,67	24,43	
62. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,010836	2847,15	30,85	
62. 7	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,088	0,439761	2513,50	1105,34	
62. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3625	0,026187	22,50	0,59	
62. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4875	0,035217	175,95	6,20	
62.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,017157	1683,69	28,89	
62.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,1	0,151704	23,38	3,55	
		Итого эксплуатация машин:				**19967,76**	**1442,47**	
62.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,00014	139487,77	19,55	
62.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002167	66,30	0,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001351	1467,21	1,98	
62.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000072	327442,26	23,65	
62.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000074	31426,30	2,34	
62.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000968	381819,66	369,61	
62.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000722	153,64	0,11	
62.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,098969	179,74	17,79	
62.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,029618	90,97	2,69	
62.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000007	1774323,66	12,82	
62.22	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000289	208172,82	60,15	
62.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000022	199591,13	4,47	
62.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000043	301591,27	13,07	
		Итого материалов:				**7314,26**	**528,38**	
		Итого прямые затраты:				**54317,02**	**3923,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				74602,80	5389,31	
		НР второго уровня	%	3,6		2685,70	194,02	
		Накладные расходы	%	--		22971,47	1659,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6183,08	446,67	
63	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0722**		**335553,50**	**24240,38**	
		Итого прямые затраты:	т			**299901,24**	**21664,87**	
		НР второго уровня	%	3,6		10796,44	779,94	
		Накладные расходы	%	--		10796,44	779,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24855,81	1795,58	
64	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9,2000**		**60,61**	**557,63**	**54,2 / 96,98**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	0,225354	785,46	177,01	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,0023	832,74	1,92	
		Итого оплата труда:				**19,45**	**178,92**	
64. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00115	3166,08	3,64	
64. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,00115	29,92	0,03	
64. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00115	1683,69	1,94	
64. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,07475	52,15	3,90	
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**9,51**	
64. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000129	254754,01	32,81	
64. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000828	219897,88	182,08	
		Итого материалов:				**23,36**	**214,89**	
		Итого прямые затраты:				**43,63**	**401,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				54,17	498,38	
		НР второго уровня	%	3,6		1,95	17,94	
		Накладные расходы	%	--		12,49	114,92	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4,49	41,31	
65	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхност**	**41,8000**		**265,99**	**11118,45**	**59,8 653,53**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	1,394	756,85	1055,07	
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000987	0,041277	915,46	37,79	
		Итого оплата труда:				**26,14**	**1092,86**	
65. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,012018	2847,15	34,22	
65. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,02926	1683,69	49,26	
		Итого эксплуатация машин:				**2,00**	**83,48**	
65. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,001672	67003,80	112,03	
65. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,002508	70889,99	177,79	
65. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,009614	816764,99	7852,38	
65. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,033022	25,00	0,83	
65. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,01672	120,36	2,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**194,86**	**8145,04**	
		Итого прямые затраты:				**222,10**	**9283,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				237,73	9937,12	
		НР второго уровня	%	3,6		8,56	357,74	
		Накладные расходы	%	--		24,19	1011,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,70	823,59	
66	**Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкци**	**0,9000**		**8641,18**	**7777,06**	**59,8 888,15**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	2,162	1,946	756,85	1472,68	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	0,0135	927,46	12,52	
		Итого оплата труда:				**1650,22**	**1485,20**	
66. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0045	2847,15	12,81	
66. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,009	1683,69	15,15	
		Итого эксплуатация машин:				**31,07**	**27,97**	
66. 5	144574 С (21-130101-2001)	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,004536	19948,14	90,48	
66. 6	249433 С (22-040201-9902)	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	9,8	8,82	506,97	4471,48	
		Итого материалов:				**5068,84**	**4561,96**	
		Итого прямые затраты:				**6736,23**	**6062,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7723,06	6950,75	
		НР второго уровня	%	3,6		278,03	250,23	
		Накладные расходы	%	--		1264,86	1138,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		640,09	576,08	
67	**С121-090404-0603 21-090404-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**8,0000**		**316,84**	**2534,76**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**283,18**	**2265,44**	
		НР второго уровня	%	3,6		10,19	81,56	
		Накладные расходы	%	--		10,19	81,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,47	187,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**16,0000**		**378,94**	**6063,08**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**338,68**	**5418,88**	
		НР второго уровня	%	3,6		12,19	195,08	
		Накладные расходы	%	--		12,19	195,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,07	449,12	
				Водосточная система				
69	**Е11-120101-0707 11-120101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**137,0000**		**1872,74**	**256565,72**	**56,4 78474,01**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,334	182,758	746,90	136501,95	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	3,014	874,71	2636,36	
		Итого оплата труда:				**1015,61**	**139138,31**	
69. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,013625	1,867	3277,06	6117,04	
69. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,44525	2847,15	1267,69	
69. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005125	0,702125	1683,69	1182,16	
		Итого эксплуатация машин:				**62,53**	**8566,90**	
69. 6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,015344	295123,74	4528,38	
69. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	5,343	231,07	1234,61	
		Итого материалов:				**42,07**	**5762,99**	
		Итого прямые затраты:				**1100,96**	**150831,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1673,77	229305,84	
		НР второго уровня	%	3,6		60,26	8255,01	
		Накладные расходы	%	--		633,06	86729,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,72	19004,87	
70	**Т Прайс стр. 3 "МеталлПрофиль"**	**Труба водосточная Д150 L 1м/1965:1,12**	**шт**	**11,0000**		**1963,04**	**21593,38**	
		Итого прямые затраты:				**1754,46**	**19299,11**	
		НР второго уровня	%	3,6		63,16	694,77	
		Накладные расходы	%	--		63,16	694,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,41	1599,51	
71	Т Прайс стр. 3 "МеталлПрофиль"	**Труба водосточная Д150 L 3м/5860:1,12**	**шт**	**42,0000**		**5854,14**	**245873,88**	
		Итого прямые затраты:				**5232,14**	**219750,00**	
		НР второго уровня	%	3,6		188,36	7911,00	
		Накладные расходы	%	--		188,36	7911,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,64	18212,88	
72	Т Прайс стр. 3 "МеталлПрофиль"	**Держатель трубы Д150/855:1,12**	**шт**	**74,0000**		**854,14**	**63206,73**	
		Итого прямые затраты:				**763,39**	**56491,07**	
		НР второго уровня	%	3,6		27,48	2033,68	
		Накладные расходы	%	--		27,48	2033,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,27	4681,98	
73	Т Прайс стр. 3 "МеталлПрофиль"	**Колено трубы сливное Д150/1410:1,12**	**шт**	**11,0000**		**1408,59**	**15494,49**	
		Итого прямые затраты:				**1258,93**	**13848,21**	
		НР второго уровня	%	3,6		45,32	498,54	
		Накладные расходы	%	--		45,32	498,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,34	1147,74	
74	Т Прайс стр. 3 "МеталлПрофиль"	**Колено трубы Д150/1410:1,12**	**шт**	**22,0000**		**1408,59**	**30988,98**	
		Итого прямые затраты:				**1258,93**	**27696,43**	
		НР второго уровня	%	3,6		45,32	997,07	
		Накладные расходы	%	--		45,32	997,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,34	2295,48	
75	Т Прайс стр. 3 "МеталлПрофиль"	**Воронка водосборная Д350/150/3900:1,12**	**шт**	**11,0000**		**3896,10**	**42857,10**	
		Итого прямые затраты:				**3482,14**	**38303,57**	
		НР второго уровня	%	3,6		125,36	1378,93	
		Накладные расходы	%	--		125,36	1378,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,60	3174,60	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**5027635,37**	**717866,65**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4978501,75**	
	Материалы -		Тенге				**1833922,35**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1253266,15**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1840577,32**	
		Накладные расходы -	Тенге				**915281,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				710477,73	710477,73
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				204803,27	
		Сметная прибыль -	Тенге				471502,62	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6365285,37	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1665,02	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1253266,15	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				49133,62	
		Материалы -	Тенге				2664,14	
		Всего заработная плата -	Тенге				12132,82	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				29349,19	
		Накладные расходы -	Тенге				9423,70	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				7388,89	7388,89
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2034,81	
		Сметная прибыль -	Тенге				4684,59	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				63241,90	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14,49	
		Сметная заработная плата -	Тенге				12132,82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6428527,27	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1679,51	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1265399,00	

РАЗДЕЛ 9. Кровля пристройки

Монтажные работы

76	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,2500**		**2681,54**	**32848,90**	**56,4 5715,58**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	13,693	737,57	10099,58	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,041344	832,72	34,43	
		Итого оплата труда:				**827,27**	**10134,01**	
76. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,030625	3277,06	100,36	
76. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,010719	1683,69	18,05	
		Итого эксплуатация машин:				**9,67**	**118,41**	
76. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0055	0,067375	195418,84	13166,34	
76. 6	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,47	99,96	146,94	
76. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,49	228,32	111,88	
		Итого материалов:				**1095,93**	**13425,16**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1930,05**	**23643,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2396,63	29358,73	
		НР второго уровня	%	3,6		86,28	1056,91	
		Накладные расходы	%	--		552,86	6772,50	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		198,63	2433,25	
77	**Е11-120101-1001 11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,4800**		**3285,73**	**80434,59**	**564 11421,83**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	27,364	737,57	20182,68	
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,08262	832,72	68,80	
		Итого оплата труда:				**827,27**	**20251,48**	
77. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,0612	3277,06	200,56	
77. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,02142	1683,69	36,06	
		Итого эксплуатация машин:				**9,67**	**236,62**	
77. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	2,938	99,96	293,64	
77. 6	145789 С (21-130208-0101)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	0,0123	0,301104	5027,33	1513,75	
77. 7	271979 С (21-100105-0308)	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1	24,48	1562,09	38239,96	
		Итого материалов:				**1635,92**	**40047,35**	
		Итого прямые затраты:				**2470,04**	**60466,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2936,62	71888,48	
		НР второго уровня	%	3,6		105,72	2587,99	
		Накладные расходы	%	--		572,30	14009,82	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		243,39	5958,12	
78	**Т Прайс стр. 11 "МеталлПрофиль"**	**Кронштейн ККУ-90/157:1,12**	**шт**	**86,0000**		**156,84**	**13488,50**	
		Итого прямые затраты:				**140,18**	**12055,36**	
		НР второго уровня	%	3,6		5,05	433,99	
		Накладные расходы	%	--		5,05	433,99	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,62	999,15	
79	**Т Прайс стр. 11 "МеталлПрофиль"**	**Крепежный профиль КПГ 60х44/740:1,12**	**шт**	**7,8833**		**739,26**	**5827,83**	
		Итого прямые затраты:				**660,71**	**5208,63**	
		НР второго уровня	%	3,6		23,79	187,51	
		Накладные расходы	%	--		23,79	187,51	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		54,76	431,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Т Прайс стр. 12 "МеталлПрофиль"	**Анкер фасадный 10х100/311,30:1,12**	**шт**	**86,0000**		**310,99**	**26745,03**	
		Итого прямые затраты:				277,95	23903,39	
		НР второго уровня	%	3,6		10,01	860,52	
		Накладные расходы	%	--		10,01	860,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,04	1981,11	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**125277,19**	**17137,41**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**125277,19**	
		Материалы -	Тенге				**53472,52**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**30385,49**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**41167,38**	
		Накладные расходы -	Тенге				**22264,34**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**17137,41**	**17137,41**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5126,93**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**11803,32**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**159344,85**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41,18**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30385,49**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**159344,85**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41,18**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30385,49**	

РАЗДЕЛ 10. Вертикальная планировка

Снятие и восстановление ППС

81	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие ППС/**	**м3 грунта**	**174,0000**		**33,42**	**5814,85**	**59,1** **970,37**
81.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	1,712	958,97	1641,91	
		Итого оплата труда:				**9,44**	**1641,91**	
81.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	1,712	2468,61	4226,66	
		Итого эксплуатация машин:				**24,29**	**4226,66**	
		Итого прямые затраты:				**24,29**	**4226,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29,87	5197,02	
		НР второго уровня	%	3,6		1,08	187,09	
		Накладные расходы	%	--		6,65	1157,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,48	430,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	**Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**174,0000**		**61,88**	**10766,92**	**59,1 1796,76**
82.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01822	3,17	958,97	3040,20	
		Итого оплата труда:				**17,47**	**3040,20**	
82.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01822	3,17	2468,61	7826,18	
		Итого эксплуатация машин:				**44,98**	**7826,18**	
		Итого прямые затраты:				**44,98**	**7826,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				55,30	9622,95	
		НР второго уровня	%	3,6		1,99	346,43	
		Накладные расходы	%	--		12,32	2143,19	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4,58	797,55	
83	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/восстановление ППС/**	**м3 грунта**	**174,0000**		**33,42**	**5814,85**	**59,1 970,37**
83.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	1,712	958,97	1641,91	
		Итого оплата труда:				**9,44**	**1641,91**	
83.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	1,712	2468,61	4226,66	
		Итого эксплуатация машин:				**24,29**	**4226,66**	
		Итого прямые затраты:				**24,29**	**4226,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29,87	5197,02	
		НР второго уровня	%	3,6		1,08	187,09	
		Накладные расходы	%	--		6,65	1157,46	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,48	430,73	
84	**Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**174,0000**		**61,88**	**10766,92**	**59,1 1796,76**
84.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01822	3,17	958,97	3040,20	
		Итого оплата труда:				**17,47**	**3040,20**	
84.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01822	3,17	2468,61	7826,18	
		Итого эксплуатация машин:				**44,98**	**7826,18**	
		Итого прямые затраты:				**44,98**	**7826,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				55,30	9622,95	
		НР второго уровня	%	3,6		1,99	346,43	
		Накладные расходы	%	--		12,32	2143,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,58	797,55	
				Вертикальная планировка				
85	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1838,0000**		**39,06**	**71785,59**	**59,1 11979,42**
85.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	21,137	958,97	20269,75	
		Итого оплата труда:				**11,03**	**20269,75**	
85.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	21,137	2468,61	52179,01	
		Итого эксплуатация машин:				**28,39**	**52179,01**	
		Итого прямые затраты:				**28,39**	**52179,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34,91	64158,43	
		НР второго уровня	%	3,6		1,26	2309,70	
		Накладные расходы	%	--		7,77	14289,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	5317,45	
86	**Е11-010104-0110 11-010104-0110**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1838,0000**		**133,67**	**245693,97**	**59,1 41000,87**
86.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03936	72,344	958,97	69375,42	
		Итого оплата труда:				**37,75**	**69375,42**	
86.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,03936	72,344	2468,61	178588,33	
		Итого эксплуатация машин:				**97,16**	**178588,33**	
		Итого прямые затраты:				**97,16**	**178588,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				119,47	219589,20	
		НР второго уровня	%	3,6		4,30	7905,21	
		Накладные расходы	%	--		26,61	48906,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,90	18199,55	
87	**Е11-010104-0102 11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**538,0000**		**39,06**	**21012,32**	**59,1 3506,49**
87.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	6,187	958,97	5933,15	
		Итого оплата труда:				**11,03**	**5933,15**	
87.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	6,187	2468,61	15273,29	
		Итого эксплуатация машин:				**28,39**	**15273,29**	
		Итого прямые затраты:				**28,39**	**15273,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34,91	18779,78	
		НР второго уровня	%	3,6		1,26	676,07	
		Накладные расходы	%	--		7,77	4182,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	1556,47	
88	**Е11-010104-0110 11-010104-0110**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**538,0000**		**133,67**	**71916,95**	**59,1 12001,34**
88.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03936	21,176	958,97	20306,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**37,75**	**20306,84**	
88.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,03936	21,176	2468,61	52274,50	
		Итого эксплуатация машин:				**97,16**	**52274,50**	
		Итого прямые затраты:				**97,16**	**52274,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				119,47	64275,84	
		НР второго уровня	%	3,6		4,30	2313,93	
		Накладные расходы	%	--		26,61	14315,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,90	5327,18	
89	**Е11-010102-0314 11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**1300,0000**		**171,49**	**222935,66**	**59,1 38477,44**
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	16,9	621,90	10510,11	
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	48,88	1116,93	54595,54	
		Итого оплата труда:				**50,08**	**65105,65**	
89.3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	12,22	3027,97	37001,79	
89.4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	36,66	3089,46	113259,60	
		Итого эксплуатация машин:				**115,59**	**150261,40**	
		Итого прямые затраты:				**123,67**	**160771,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				153,27	199248,95	
		НР второго уровня	%	3,6		5,52	7172,96	
		Накладные расходы	%	--		35,12	45650,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,70	16513,75	
90	**С341-020103-1001 41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**Тенге за 1 тонну**	**2067,0000**		**57,95**	**119776,03**	
		Итого прямые затраты:				**51,79**	**107049,93**	
		НР второго уровня	%	3,6		1,86	3853,80	
		Накладные расходы	%	--		1,86	3853,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	8872,30	
91	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1300,0000**		**19,21**	**24966,72**	**59,1 4870,21**
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	4,316	674,76	2912,26	
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	4,797	1110,77	5328,36	
		Итого оплата труда:				**6,34**	**8240,62**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91.3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,104	1826,72	189,98	
91.4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	4,693	3027,97	14210,26	
		Итого эксплуатация машин:				**11,08**	**14400,24**	
91.5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,052	2525,40	131,32	
		Итого материалов:				**0,10**	**131,32**	
		Итого прямые затраты:				**13,42**	**17443,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17,16	22314,03	
		НР второго уровня	%	3,6		0,62	803,31	
		Накладные расходы	%	--		4,36	5673,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,42	1849,39	
92	**Е11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**8357,0000**		**1,19**	**9933,73**	**59,1 1657,72**
92.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	2,925	958,97	2804,94	
		Итого оплата труда:				**0,34**	**2804,94**	
92.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	2,925	2468,61	7220,56	
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**7220,56**	
		Итого прямые затраты:				**0,86**	**7220,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1,06	8878,28	
		НР второго уровня	%	3,6		0,04	319,62	
		Накладные расходы	%	--		0,24	1977,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,09	735,83	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**614906,63**	**119027,75**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**614906,63**	
	Материалы -		Тенге				**131,32**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**201400,59**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**107049,93**	
		Накладные расходы -	Тенге				**145449,39**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**119027,75**	**119027,75**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**26421,64**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**60828,48**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**821184,50**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**208,43**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**201400,59**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**821184,50**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**208,43**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**201400,59**	
		РАЗДЕЛ 11. Благоустройство						
93	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**242,0000**		**2958,09**	**715857,21**	**60,3 75535,48**
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	168,916	731,35	123536,72	
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,573	1099,44	1729,42	
		Итого оплата труда:				**517,63**	**125266,14**	
93.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,476	2847,15	4202,96	
93.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0968	1683,69	162,98	
		Итого эксплуатация машин:				**18,04**	**4365,94**	
93.5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	14,278	15381,14	219611,92	
93.6	100551 С (21-020101-0619)	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,055	13,31	15768,60	209880,07	
93.7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1452	14562,33	2114,45	
93.8	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4114	10650,55	4381,64	
93.9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,42	153,64	371,81	
		Итого материалов:				**1803,14**	**436359,88**	
		Итого прямые затраты:				**2331,66**	**564262,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2643,79	639798,02	
		НР второго уровня	%	3,6		95,18	23032,73	
		Накладные расходы	%	--		407,31	98568,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,12	53026,46	
		Плиточное покрытие						
94	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**66,0000**		**934,49**	**61676,11**	**60,3 8105,85**
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	16,038	731,35	11729,39	
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	1,927	888,93	1713,14	
		Итого оплата труда:				**203,67**	**13442,53**	
94.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,759	3166,08	2403,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94.4	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,858	2695,77	2312,97	
94.5	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,3102	3104,93	963,15	
		Итого эксплуатация машин:				**86,05**	**5679,17**	
94.6	100071 С (21-010201-0502)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	11,484	2575,38	29575,66	
94.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,02	1,32	25,00	33,00	
		Итого материалов:				**448,62**	**29608,66**	
		Итого прямые затраты:				**712,38**	**47017,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				835,20	55123,08	
		НР второго уровня	%	3,6		30,07	1984,43	
		Накладные расходы	%	--		152,88	10090,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,22	4568,60	
95	**Е11-270701-0202 11-270701-0202**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-**	**м2 покрытия**	**66,0000**		**163,23**	**10773,32**	**60,3 570,94**
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,0162	1,069	731,35	781,96	
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,198	832,72	164,88	
		Итого оплата труда:				**14,35**	**946,84**	
95.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,198	3166,08	626,88	
		Итого эксплуатация машин:				**9,50**	**626,88**	
95.4	100071 С (21-010201-0502)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,045	2,97	2575,38	7648,88	
		Итого материалов:				**115,89**	**7648,88**	
		Итого прямые затраты:				**137,24**	**9057,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145,89	9628,67	
		НР второго уровня	%	3,6		5,25	346,63	
		Накладные расходы	%	--		13,90	917,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	798,02	
96	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном**	**6,6000**		**2312,14**	**15260,13**	**60,3 944,72**
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	0,9504	693,42	659,03	
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	0,89562	1013,47	907,68	
		Итого оплата труда:				**237,38**	**1566,71**	
96.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,1023	6063,13	620,26	
96.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,28314	3166,08	896,44	
96.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,46728	5045,98	2357,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96.6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,0429	3104,93	133,20	
		Итого эксплуатация машин:				**607,24**	**4007,79**	
96.7	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	7,26	1104,54	8018,96	
96.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,05	0,33	25,00	8,25	
		Итого материалов:				**1216,24**	**8027,21**	
		Итого прямые затраты:				**1923,34**	**12694,03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2066,48	13638,75	
		НР второго уровня	%	3,6		74,39	491,00	
		Накладные расходы	%	--		217,53	1435,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,27	1130,38	
97	**Е11-110101-2501 11-110101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**66,0000**		**1445,86**	**95426,60**	**60,9 30497,18**
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,948	62,568	775,51	48522,11	
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	1,868	832,72	1555,35	
		Итого оплата труда:				**758,75**	**50077,46**	
97.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	1,868	3166,08	5913,60	
		Итого эксплуатация машин:				**89,60**	**5913,60**	
97.4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,2838	1104,54	313,47	
97.5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,025	1,65	25,00	41,25	
		Итого материалов:				**5,37**	**354,72**	
		Итого прямые затраты:				**830,16**	**54790,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1292,24	85287,61	
		НР второго уровня	%	3,6		46,52	3070,35	
		Накладные расходы	%	--		508,60	33567,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,10	7068,64	
98	**С121-040509-0412 21-040509-**	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**67,3200**		**1713,03**	**115321,02**	
		Итого прямые затраты:				**1531,02**	**103068,27**	
		НР второго уровня	%	3,6		55,12	3710,46	
		Накладные расходы	%	--		55,12	3710,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,89	8542,30	
99	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**84,0000**		**2481,72**	**208464,65**	**60,3 26218,93**
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	58,632	731,35	42880,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,546	1099,44	600,29	
		Итого оплата труда:				**517,63**	**43480,81**	
99.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,5124	2847,15	1458,88	
99.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0336	1683,69	56,57	
		Итого эксплуатация машин:				**18,04**	**1515,45**	
99.5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	4,956	15381,14	76228,93	
99.6	100551 С (21-020101-0619)	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,028	2,352	15768,60	37087,75	
99.7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0504	14562,33	733,94	
99.8	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1428	10650,55	1520,90	
99.9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,84	153,64	129,06	
		Итого материалов:				**1377,39**	**115700,57**	
		Итого прямые затраты:				**1905,91**	**160096,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2218,04	186315,47	
		НР второго уровня	%	3,6		79,85	6707,36	
		Накладные расходы	%	--		391,98	32926,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,83	15441,83	
			Песочное покрытие					
100	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном**	**27,4000**		**2312,14**	**63352,64**	**60,3 3922,04**
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	3,946	693,42	2735,96	
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	3,718	1013,47	3768,25	
		Итого оплата труда:				**237,38**	**6504,21**	
100.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,4247	6063,13	2575,01	
100.4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,175	3166,08	3721,60	
100.5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,94	5045,98	9788,80	
100.6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,1781	3104,93	552,99	
		Итого эксплуатация машин:				**607,24**	**16638,40**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100.7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	30,14	1104,54	33290,84	
100.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,05	1,37	25,00	34,25	
		Итого материалов:				**1216,24**	**33325,09**	
		Итого прямые затраты:				**1923,34**	**52699,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2066,48	56621,48	
		НР второго уровня	%	3,6		74,39	2038,37	
		Накладные расходы	%	--		217,53	5960,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,27	4692,79	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**1003686,20**	**145795,14**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1003686,20**	
Материалы -			Тенге				**631025,01**	
Всего заработная плата -			Тенге				**241284,69**	
Местные материалы -			Тенге				**103068,27**	
Накладные расходы -			Тенге				**187176,46**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**145795,14**	**145795,14**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**41381,32**	
Сметная прибыль -			Тенге				**95269,01**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1286131,67**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**322,85**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**241284,69**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**1286131,67**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**322,85**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**241284,69**	

РАЗДЕЛ 12. Озеленение

			Газон					
101	**Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**882,0000**		**328,98**	**290159,05**	**56,4** **92333,48**
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,2678	236,2	687,20	162316,37	
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	1,676	832,72	1395,47	
		Итого оплата труда:				**185,61**	**163711,84**	
101.3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	1,235	3104,93	3833,97	
101.4	1648 С (32-060101-1001)	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	1,235	32,08	39,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101.5	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,441	1828,77	806,49	
		Итого эксплуатация машин:				**5,31**	**4680,07**	
		Итого прямые затраты:				**189,34**	**166996,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				294,02	259329,91	
		НР второго уровня	%	3,6		10,58	9335,88	
		Накладные расходы	%	--		115,27	101669,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,37	21493,26	
102	**Е11-470112-0105 11-470112-0105 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключанисключать**	**м2**	**883,0000**		**-65,83**	**-58127,69**	**56,4 -18720,19**
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0547	48,3	-687,20	-33191,83	
		Итого оплата труда:				**-37,59**	**-33191,83**	
102.2	1648 С (32-060101-1001)	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	1,236	-32,08	-39,66	
		Итого эксплуатация машин:				**-0,04**	**-39,66**	
		Итого прямые затраты:				**-37,63**	**-33231,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-58,84	-14511,29	
		НР второго уровня	%	3,6		-2,12	-1870,26	
		Накладные расходы	%	--		-23,32	-20590,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-4,88	-4305,76	
103	**Е11-470112-0201 11-470112-0201 РСНБ РК 2015**	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	**га**	**0,2840**		**298995,46**	**84914,71**	**56,4 256,09**
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,59	0,16756	832,72	139,53	
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,33	0,37772	832,72	314,54	
		Итого оплата труда:				**1598,82**	**454,07**	
103.3	1648 С (32-060101-1001)	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0292	0,008293	32,08	0,27	
103.4	1753 С (32-060102-0101)	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,0146	0,004146	83,20	0,34	
103.5	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,33	0,37772	1828,77	690,76	
		Итого эксплуатация машин:				**2434,42**	**691,37**	
103.6	244576 С (25-030201-0201)	Семена многолетних трав	кг	200	56,8	1317,00	74805,60	
		Итого материалов:				**263400,00**	**74805,60**	
		Итого прямые затраты:				**266325,72**	**75636,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				267227,46	75892,60	
		НР второго уровня	%	3,6		9620,19	2732,13	
		Накладные расходы	%	--		10521,92	2988,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22147,81	6289,98	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**209401,45**	**73869,38**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**209401,45**	
		Материалы -	Тенге				**74805,60**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**130974,07**	
		Накладные расходы -	Тенге				**84067,13**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**73869,38**	**73869,38**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10197,75**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**23477,49**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**316946,07**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**190,12**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130974,07**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**316946,07**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**190,12**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130974,07**	
		РАЗДЕЛ 13. МАФ						
			Урна металлическая, тип 2, т.п. 320-49					
104	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,0600**		**1987,91**	**119,27**	**59,1 39,6**
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	0,0924	725,14	67,00	
		Итого оплата труда:				**1116,72**	**67,00**	
		Итого прямые затраты:				**1116,72**	**67,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1776,69	106,60	
		НР второго уровня	%	3,6		63,96	3,84	
		Накладные расходы	%	--		723,94	43,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,25	8,84	
105	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,0300**		**1140,63**	**34,22**	**59,1 11,36**
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	0,02916	659,21	19,22	
		Итого оплата труда:				**640,75**	**19,22**	
		Итого прямые затраты:				**640,75**	**19,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1019,44	30,58	
		НР второго уровня	%	3,6		36,70	1,10	
		Накладные расходы	%	--		415,38	12,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,49	2,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,3600**		**19844,66**	**7144,08**	**48,5 185,41**
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,486	674,76	327,93	
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,065268	832,72	54,35	
		Итого оплата труда:				**1061,90**	**382,28**	
106.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1728	11,24	1,94	
106.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0648	3277,06	212,35	
106.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000468	1683,69	0,79	
		Итого эксплуатация машин:				**597,45**	**215,08**	
106.6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3672	13787,39	5062,73	
106.7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,09	6598,38	593,85	
106.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00072	25,00	0,02	
		Итого материалов:				**15712,78**	**5656,60**	
		Итого прямые затраты:				**17221,16**	**6199,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17736,18	6385,03	
		НР второго уровня	%	3,6		638,50	229,86	
		Накладные расходы	%	--		1153,52	415,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1469,97	529,19	
107	**Е11-090601-0103 11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0226**		**130343,09**	**2944,45**	**60,9 969,17**
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	95	2,146	737,57	1582,86	
107.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,009036	946,40	8,55	
		Итого оплата труда:				**70447,71**	**1591,41**	
107.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,22	0,07274	310,62	22,59	
107.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,003614	2847,15	10,29	
107.5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,73	0,016491	22,50	0,37	
107.6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,26	0,005873	175,95	1,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,005422	1683,69	9,13	
107.8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,015813	23,38	0,37	
		Итого эксплуатация машин:				**1938,36**	**43,79**	
107.9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000044	139487,77	6,11	
107.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000678	66,30	0,04	
107.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000422	1467,21	0,62	
107.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000226	153,64	0,03	
107.13	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4	0,009036	179,74	1,62	
107.14	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,010166	90,97	0,92	
107.15	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000002	1774323,66	4,01	
107.16	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,000081	208172,82	16,93	
107.17	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000007	199591,13	1,40	
107.18	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000014	301591,27	4,09	
		Итого материалов:				**1584,08**	**35,78**	
		Итого прямые затраты:				**73591,60**	**1662,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				116494,25	2631,61	
		НР второго уровня	%	3,6		4193,79	94,74	
		Накладные расходы	%	--		47096,45	1063,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9655,04	218,11	
108	**С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0226**		**386910,86**	**8740,32**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**345801,93**	**7811,67**	
		НР второго уровня	%	3,6		12448,87	281,22	
		Накладные расходы	%	--		12448,87	281,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28660,06	647,43	
109	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,9000**		**957,06**	**861,35**	**54,8 244,27**
109.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,646	0,5814	766,18	445,46	
109.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00036	808,89	0,29	
		Итого оплата труда:				**495,28**	**445,75**	
109.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00009	1358,82	0,12	
109.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00027	1683,69	0,45	
		Итого эксплуатация машин:				**0,64**	**0,58**	
109.5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	0,0027	84,66	0,23	
109.6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,0243	352,95	8,58	
109.7	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,2214	319,45	70,73	
		Итого материалов:				**88,37**	**79,53**	
		Итого прямые затраты:				**583,96**	**525,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				855,37	769,84	
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	27,71	
		Накладные расходы	%	--		302,20	271,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,89	63,80	
				Скамья тип С-4г, т.п. 320-25				
110	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1290**		**67403,21**	**8695,01**	**60,9 2723,16**
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	46,6	6,011	737,57	4433,83	
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,03999	942,74	37,70	
		Итого оплата труда:				**34663,01**	**4471,53**	
110.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,22575	310,62	70,12	
110.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,01548	2847,15	44,07	
110.5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,05289	22,50	1,19	
110.6	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	1,171	98,55	115,43	
110.7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,01806	175,95	3,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,02451	1683,69	41,27	
110.9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,23994	23,38	5,61	
		Итого эксплуатация машин:				**2177,32**	**280,87**	
110.10	126898 С	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной)	т	0,00194	0,00025	139487,77	34,91	
110.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00387	66,30	0,26	
110.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002412	1467,21	3,54	
110.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000426	381819,66	162,54	
110.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00129	153,64	0,20	
110.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,1935	179,74	34,78	
110.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,05805	90,97	5,28	
110.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000013	1774323,66	22,89	
110.18	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000181	208172,82	37,60	
110.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00004	199591,13	7,98	
110.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000077	301591,27	23,34	
		Итого материалов:				**2583,82**	**333,31**	
		Итого прямые затраты:				**39131,91**	**5048,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				60241,68	7771,18	
		НР второго уровня	%	3,6		2168,70	279,76	
		Накладные расходы	%	--		23278,47	3002,92	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4992,83	644,08	
111	**С121-060801-0101 21-060801-**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной**	**т**	**0,1290**		**387412,50**	**49976,21**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346250,27**	**44666,28**	
		НР второго уровня	%	3,6		12465,01	1607,99	
		Накладные расходы	%	--		12465,01	1607,99	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28697,22	3701,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,6000**		**957,06**	**4402,47**	**54,8 1248,49**
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,646	2,972	766,18	2276,78	
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00184	808,91	1,49	
		Итого оплата труда:				**495,28**	**2278,27**	
112.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00046	1358,82	0,63	
112.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00138	1683,69	2,32	
		Итого эксплуатация машин:				**0,64**	**2,95**	
112.5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	0,0138	84,66	1,17	
112.6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,1242	352,95	43,84	
112.7	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,132	319,45	361,49	
		Итого материалов:				**88,37**	**406,49**	
		Итого прямые затраты:				**583,96**	**2686,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				855,37	3934,71	
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	141,65	
		Накладные расходы	%	--		302,20	1390,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,89	326,11	
113	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка + деревянные сидения**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1200**		**73500,83**	**8820,10**	**59,8 1192,32**
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	2,7	725,14	1957,88	
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0432	832,72	35,97	
		Итого оплата труда:				**16615,43**	**1993,85**	
113.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0276	10,59	0,29	
113.4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0396	70,93	2,81	
113.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0432	1683,69	72,74	
		Итого эксплуатация машин:				**631,97**	**75,84**	
113.6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000372	205870,68	76,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113.7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,1116	31426,30	3507,18	
113.8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0144	25960,75	373,83	
113.9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0012	15944,60	19,13	
113.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,174	215,22	37,45	
113.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,0009	395629,44	356,07	
113.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,36	153,64	55,31	
113.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,00031	75443,28	23,36	
113.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000361	575926,68	208,02	
		Итого материалов:				**38807,79**	**4656,93**	
		Итого прямые затраты:				**55755,41**	**6690,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65691,43	7882,97	
		НР второго уровня	%	3,6		2364,89	283,79	
		Накладные расходы	%	--		12300,92	1476,11	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5444,51	653,34	
114	**Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,6800**		**808,19**	**6206,92**	**54,8 1548,25**
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,467	3,587	785,46	2817,10	
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,009984	818,08	8,17	
		Итого оплата труда:				**367,87**	**2825,27**	
114.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,001536	1358,82	2,09	
114.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,008448	1683,69	14,22	
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**16,31**	
114.5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,023808	84,66	2,02	
114.6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,064512	162,18	10,46	
114.7	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	0,89088	352,95	314,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114.8	149726 С (22-050101-0101)	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	0,54	4,147	54,38	225,52	
114.9	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	1,92	319,45	613,34	
		Итого материалов:				**151,79**	**1165,78**	
		Итого прямые затраты:				**520,73**	**3999,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				722,32	5547,44	
		НР второго уровня	%	3,6		26,00	199,71	
		Накладные расходы	%	--		227,60	1747,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,87	459,77	
115	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0059**		**427210,38**	**2520,54**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**381819,66**	**2252,74**	
		НР второго уровня	%	3,6		13745,51	81,10	
		Накладные расходы	%	--		13745,51	81,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31645,21	186,71	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**81628,61**	**8162,03**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**22440,21**	
	Материалы -		Тенге				**11965,34**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**8011,64**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2252,74**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5438,45**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4469,70**	**4469,70**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**968,75**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2230,29**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**30108,96**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,57**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8011,64**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**59188,40**	
	Материалы -		Тенге				**369,10**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**6062,94**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**52477,95**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5956,04**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3692,33**	**3692,33**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2263,71**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5211,56**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**70355,99**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8,21**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6062,94**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**100464,95**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18,77**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14074,59**	
		РАЗДЕЛ 14. Устройство забора						
				Демонтаж существующего забора				
116	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**642,1756**		**77,20**	**49577,70**	
		Итого прямые затраты:				**69,00**	**44310,12**	
		НР второго уровня	%	3,6		2,48	1595,16	
		Накладные расходы	%	--		2,48	1595,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,72	3672,42	
117	**С341-020103-1012 41-020103-1012 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**Тенге за 1 тонну**	**642,1746**		**245,89**	**157901,15**	
		Итого прямые затраты:				**219,76**	**141124,29**	
		НР второго уровня	%	3,6		7,91	5080,47	
		Накладные расходы	%	--		7,91	5080,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,21	11696,38	
				Монтаж нового забора				
118	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**58,7040**		**27286,51**	**1601827,40**	**50,8** **107267,96**
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	266,516	718,92	191603,80	
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	23,482	832,72	19553,60	
		Итого оплата труда:				**3596,98**	**211157,40**	
118.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	23,482	3277,06	76950,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1310,82**	**76950,61**	
118.4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	12,68	12528,40	158860,91	
118.5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	17,177	52148,01	895735,44	
118.6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,029352	19426,45	570,21	
118.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	25,83	25,00	645,74	
		Итого материалов:				**17985,36**	**1055812,30**	
		Итого прямые затраты:				**22560,08**	**1324366,71**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24387,34	1431634,67	
		НР второго уровня	%	3,6		877,94	51538,85	
		Накладные расходы	%	--		2705,21	158806,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2021,22	118653,88	
119	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**95,8850**		**89,22**	**8554,88**	**54,2 1459,79**
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,0295	2,829	946,53	2677,36	
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,019177	832,72	15,97	
		Итого оплата труда:				**28,09**	**2693,33**	
119.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,009588	3166,08	30,36	
119.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,009588	29,92	0,29	
119.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,009588	1683,69	16,14	
119.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,074	52,15	56,00	
		Итого эксплуатация машин:				**1,07**	**102,79**	
119.7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,001544	273897,54	422,83	
39. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,006808	438194,93	2983,16	
		Итого материалов:				**35,52**	**3405,99**	
		Итого прямые затраты:				**64,52**	**6186,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79,74	7645,93	
		НР второго уровня	%	3,6		2,87	275,25	
		Накладные расходы	%	--		18,09	1735,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,61	633,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**269,1100**		**56,03**	**15076,98**	**54,2 2464,53**
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	5,732	785,46	4502,29	
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,053822	832,72	44,82	
		Итого оплата труда:				**16,90**	**4547,11**	
120.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,026911	3166,08	85,20	
120.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,026911	29,92	0,81	
120.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,026911	1683,69	45,31	
120.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	1,749	52,15	91,22	
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**222,54**	
120.7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,003768	254754,01	959,80	
120.8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,02422	219897,88	5325,90	
		Итого материалов:				**23,36**	**6285,70**	
		Итого прямые затраты:				**40,91**	**11010,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				50,07	13475,06	
		НР второго уровня	%	3,6		1,80	485,10	
		Накладные расходы	%	--		10,96	2949,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,15	1116,81	
121	**Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015**	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом/ограждения**	**м2**	**809,8576**		**434,12**	**351571,87**	**60,9 114428,24**
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,299	242,147	766,18	185528,51	
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	2,511	942,74	2366,80	
		Итого оплата труда:				**232,01**	**187895,31**	
121.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0421	34,095	10,59	361,07	
121.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,971829	2847,15	2766,94	
121.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	1,539	1683,69	2590,74	
		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**5718,75**	
121.6	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,00243	1215531,96	2953,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121.7	146019 С (21-130211-0402)	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,00243	2300381,52	5588,94	
		Итого материалов:				**10,55**	**8542,17**	
		Итого прямые затраты:				**246,70**	**199789,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				387,99	314217,67	
		НР второго уровня	%	3,6		13,97	11311,84	
		Накладные расходы	%	--		155,26	125740,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,16	26042,36	
122	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**105,8400**		**2524,35**	**267177,57**	**56,4 42929,75**
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	102,876	737,57	75878,61	
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,285768	832,72	237,96	
		Итого оплата труда:				**719,17**	**76116,57**	
122.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,21168	3277,06	693,69	
122.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,074088	1683,69	124,74	
		Итого эксплуатация машин:				**7,73**	**818,43**	
122.5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,603288	195418,84	117893,84	
122.6	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	12,701	99,96	1269,57	
		Итого материалов:				**1125,88**	**119163,41**	
		Итого прямые затраты:				**1850,53**	**195860,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2256,14	238790,19	
		НР второго уровня	%	3,6		81,22	8596,45	
		Накладные расходы	%	--		486,83	51526,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,99	19790,93	
123	**С121-130211-0609 21-130211-0609 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Шурупы с полукруглой головкой 6,3х150 мм**	**т**	**0,0706**		**202302,75**	**14274,48**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**180808,26**	**12757,83**	
		НР второго уровня	%	3,6		6509,10	459,28	
		Накладные расходы	%	--		6509,10	459,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14985,39	1057,37	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**1935405,50**	**268550,27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1735616,07	
		Материалы -	Тенге				1184667,40	
		Всего заработная плата -	Тенге				294514,41	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12757,83	
		Транспортные расходы -	Тенге				185434,41	
		Накладные расходы -	Тенге				222152,59	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				154122,02	154122,02
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				68030,57	
		Сметная прибыль -	Тенге				156621,49	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2114390,15	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				401,79	
		Сметная заработная плата -	Тенге				294514,41	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				199789,43	
		Материалы -	Тенге				8542,17	
		Всего заработная плата -	Тенге				187895,31	
		Накладные расходы -	Тенге				125740,08	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				114428,24	114428,24
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				11311,84	
		Сметная прибыль -	Тенге				26042,36	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				351571,87	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				244,66	
		Сметная заработная плата -	Тенге				187895,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2465962,00	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				646,45	
		Сметная заработная плата -	Тенге				482409,71	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				13190518,08	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3321337,88	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				735000,86	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				258472,18	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8841694,78	
		- перевозка грузов	Тенге				292484,56	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2028612,80	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				15219130,88	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				547542,16	
	ИТОГО:		Тенге				15766673,04	
	Сметная прибыль		Тенге				1261333,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО по акту:	Тенге				17028006,88	
		Временные здания и сооружения 2,4*0,8%	Тенге				326937,74	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				17354944,62	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8*1,05*1,2%	Тенге				393610,14	
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге				17748554,76	
		НДС 9%	Тенге				2129826,57	
		Всего по ЛСР	Тенге				19878381,33	
		Всего с пониж. коэф. 0,8989	Тенге				17867869,33	

Заказчик: Лефтер В.Ф

Исполнитель: Мубакиров К.С.

Подрядчик: