Заказчик:ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Камила"

Форма 2в

Наименование стройки - Реконструкция здания КГУ "Детский дом №1 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей г. Акколь Аккольского района Акмолинской области

А К Т № 1 от 29.09.2015г.

Выполненных работ за сентябрь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дефектная ведомость								
1	Е0109-42-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	1195	60,15	23,97	71884	28645	39324	0,19	227
		м2		30,65	5,91	36624	7068	90	0,02	25
2	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1195	24,15	2,64	28859	3155	28105	0,15	181
		м2		21,51	0,45	25704	538	107,1	--	5
3	Е0158-22-3	Устройство теплоизоляции насухо изсыпучих теплоизоляционных материалов	916,65	31,41	1,66	28790	1518	29460	0,18	161
		м2		29,75	0,26	27272	235	107,1	--	2
4	Е0158-4-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-водосточных труб с люлек	201,247059	44,58	0,64	8972	129	9494	0,29	59
		м		43,94	0,11	8843	22	107,1	--	--
5	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	500,7369	250,04	23,78	125204	11908	117793	1,52	759
		м2		226,26	8,98	113297	4497	100	0,04	22
6	Е0156-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	114,34	418,31	26,36	47830	3014	48918	2,76	315
		м2		391,95	4,19	44816	479	108	0,03	4
7	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	114,34	146,99	6,63	16807	758	17461	0,95	109
		м2		140,36	1,04	16049	119	108	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 9	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	130,116	158,38	23,78	20608	3094	18682	0,91	119
		м2		134,60	8,98	17514	1168	100	0,04	6
9 10	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	72,372	2719,44	399,69	196811	28926	183136	15,88	1149
		м3		2319,75	63,00	167885	4559	106,2	0,54	39
10 11	Е0110-9-1 К=0,8	Устройство чистых перегородок щитовых /глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых/	8,74	105,49	23,41	922	205	954	0,53	5
		м2		82,08	8,84	717	77	120	0,04	–
11 12	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	96	133,16	23,58	12783	2264	10318	0,74	71
		м2		109,58	4,16	10520	399	94,5	0,02	2
12 13	Е0162-36-1 прим.	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов + очистка стен	120	25,70	–	3084	–	2914	0,18	21
		м2		25,70	–	3084	–	94,5	–	–
13 14	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	920	16,97	0,07	15612	64	14710	0,12	108
		м2		16,90	0,02	15548	18	94,5	–	–
14 15	Е0162-36-4 прим.	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов + очистка стен	870	37,04	–	32225	–	30452	0,26	224
		м2		37,04	–	32225	–	94,5	–	–
15 16	Е0163-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок + декорпанели	125	12,89	1,05	1611	131	1447	0,07	9
		м2		11,84	0,41	1480	51	94,5	–	–
16 17	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов изкерамических плиток	170,55	116,63	10,56	19891	1801	20341	0,70	119
		1м2		106,07	1,67	18090	285	110,7	0,01	2
17 18	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1389,29	17,38	0,93	24146	1292	25514	0,11	158
		1м2		16,45	0,14	22854	195	110,7	–	2
18 20	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	314,59	51,33	4,89	16148	1538	16462	0,34	106
		1м2		46,44	0,83	14610	261	110,7	0,01	3
19 21	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	314,59	11,07	0,04	3483	13	3848	0,08	24
		1м2		11,03	0,02	3470	6	110,7	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	314,59	20,60	0,12	6481	38	7150	0,14	45
		1м2		20,48	0,05	6443	16	110,7	--	--
21	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	303,106084	27,10	--	8214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класе груза 1	303,106084	84,26	84,26	25540	25540	5108	--	--
		т		--	16,85	--	5108	100	0,35	107
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			715904	114032			3969
			Тенге			587044	25102			222
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			644020				
Всего заработная плата -			Тенге				568453			
		Накладные расходы -	Тенге			592270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88840			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74177				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1310467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4235
		Сметная заработная плата -	Тенге				657293			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			71884				
Материалы -			Тенге			6614				
Всего заработная плата -			Тенге				43693			
		Накладные расходы -	Тенге			39324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5899			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6672				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			117880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				49591			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1428347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4507
		Сметная заработная плата -	Тенге				706885			
РАЗДЕЛ 2. Демонтажно-монтажные работы 1-го этажа										
23	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	10,86	1795,50	627,75	19499	6817	15247	7,10	77
		м3		1167,75	236,25	12682	2566	100	1,16	13
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			19499	6817			77
			Тенге			12682	2566			13
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19499				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				15247			
		Накладные расходы -	Тенге			15247				8
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2287			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2085				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36831				97
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17535			
		Сметная заработная плата -	Тенге			36831				97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17535			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3. Окна, двери, витражи

Окна

24	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	3,3	6433,00	–	21229	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
25	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	15,0528	6433,00	–	96835	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
26	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	441,0427	6433,00	–	2837228	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2955291	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2955291				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2955291				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177317				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3132609				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3132609				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3690695	120849			4046
			Тенге			599725	27668			235
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3618811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				583700			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2955291				
		Накладные расходы -	Тенге			607517				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91128			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253580				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4479908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4332
		Сметная заработная плата -	Тенге				674828			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			71884				
		Материалы -	Тенге			6614				
		Всего заработная плата -	Тенге				43693			
		Накладные расходы -	Тенге			39324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5899			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6672				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			117880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				49591			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4597787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4604
		Сметная заработная плата -	Тенге				724419			
		Литер А - Отопление и вентиляция								
		РАЗДЕЛ 1. Дефектная ведомость								
1 ✓	**Е0165-19-1**	**Демонтаж радиаторов массой до 80 кг**	227	197,20	15,96	44764	3623	48054	1,21	274
		шт		181,24	2,52	41141	572	115,2	0,02	5
2 ✓	**Е0165-18-1**	**Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм**	1020	67,96	0,50	69319	510	79374	0,44	444
		м		67,46	0,09	68809	92	115,2	–	1
3 ✓	**Е0165-18-2**	**Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм**	240	100,07	1,00	24017	240	27435	0,64	154
		м		99,07	0,16	23777	38	115,2	–	–
4 ✓	**Е0165-18-3**	**Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм**	125	128,99	1,50	16124	187	18395	0,82	103
		м		127,49	0,25	15936	31	115,2	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			154224	4560			975
			Тенге			149664	733			6
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			154224				
		Всего заработная плата -	Тенге				150397			
		Накладные расходы -	Тенге			173258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19649				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			347131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1068
		Сметная заработная плата -	Тенге				176386			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			347131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1068
		Сметная заработная плата -	Тенге				176386			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			154224	4560			975
			Тенге			149664	733			6
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			154224				
	Всего заработная плата -		Тенге				150397			
		Накладные расходы -	Тенге			173258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19649				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			347131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1068
		Сметная заработная плата -	Тенге				176386			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			347131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1068
		Сметная заработная плата -	Тенге				176386			
		Литер А - Электромонтажные работы								
		РАЗДЕЛ 1. Дефектная ведомость								
1	E0167-7-3	**Демонтаж светильников с лампами накаливания**	214	9,32	0,23	1994	49	1901	0,06	14
		шт		9,09	0,05	1945	11	97,2	--	--
2	E0167-7-1	**Демонтаж выключателей, розеток**	327	8,42	--	2753	--	2676	0,06	19
		шт		8,42	--	2753	--	97,2	--	--
3	E0167-6-1	**Демонтаж кабеля**	3023	13,94	0,06	42141	181	40784	0,10	291
		м		13,88	--	41959	--	97,2	--	--
4	E0121-24-1 к=0,3	**Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене + демонтаж**	6	127,43	9,30	765	56	789	0,69	4
		шт		118,13	3,69	709	22	108	0,02	--
5	E0121-23-1 к=0,3	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	1	364,50	--	365	--	394	2,09	2
		шкаф		364,50	--	365	--	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			48017	286			330
			Тенге			47731	33			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			48017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				47764			
		Накладные расходы -	Тенге			46545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6982			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5674				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			100236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				54746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			100236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				54746			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			48017	286			330
			Тенге			47731	33			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			48017				
	Всего заработная плата -		Тенге				47764			
		Накладные расходы -	Тенге			46545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6982			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5674				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			100236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				54746			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			100236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				54746			
		Литер А.Б.В. - Водопровод и канализация								
		РАЗДЕЛ 1. Дефектная ведомость								
1	**Е0165-1-1**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм**	**370**	51,07	0,69	18896	255	21521	0,33	123
		м		50,38	0,11	18641	41	115,2	--	--
2	**Е0165-1-3**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм**	**310**	116,90	1,81	36239	561	41205	0,75	234
		м		115,09	0,29	35678	90	115,2	--	1
3	**Е0165-4-1**	**Демонтаж раковины /умывальника/**	**62**	101,59	3,33	6299	206	7057	0,61	38
		компл		98,26	0,54	6092	33	115,2	--	--
4	**Е0165-4-3**	**Демонтаж унитазов со смывным бачком**	**38**	244,84	6,45	9304	245	10481	1,43	54
		компл		238,39	1,04	9059	40	115,2	0,01	--
5	**Е0165-4-4**	**Демонтаж ванн чугунных**	**8**	477,11	22,41	3817	179	4223	2,61	21
		компл		454,70	3,56	3638	28	115,2	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	90	118,01	1,59	10621	143	12096	0,69	62
		м		116,42	0,25	10478	23	115,2	–	–
7	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	140	145,63	3,27	20388	458	23044	0,85	119
		м		142,36	0,52	19930	73	115,2	–	1
8	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	54	951,46	638,80	51379	34495	27164	2,01	109
		отверст		312,66	246,28	16884	13299	90	1,35	73
9	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	88	341,53	229,14	30055	20165	15894	0,73	65
		отверст		112,39	88,29	9890	7770	90	0,48	43
10	Е0146-29-2	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	28	166,59	77,24	4665	2163	3319	0,53	15
		1шт		89,35	29,18	2502	817	100	0,14	4
11	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	18	116,61	55,43	2099	998	1478	0,36	7
		шт		61,18	20,95	1101	377	100	0,10	2
12	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	26	896,38	6,06	23306	157	7045	1,48	39
		м2		256,29	1,76	6664	46	105	0,01	–
		Пожарный кран								
13	Е0116-20-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	20	11504,87	28,86	230097	577	4925	1,04	21
		1кран		181,13	11,25	3623	225	128	0,05	1
14	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	20	1230,00	–	24600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	5101-256	Огнетушитель порошковый	40	2540,00	–	101600	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0110-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	20	185,32	29,84	3706	597	3040	0,78	16
		шт		115,40	11,27	2308	225	120	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	СПрайс стр.217	Шкаф ШПК-315/(12600).1,02:2,5891:1,12/	20	4432,04	--	88641	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренний поливочный кран								
18	Е0116-20-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	6	73,06	1,96	438	12	477	0,35	2
		1кран		62,10	--	373	--	128	--	--
19	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	12	280,00	--	3360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 16 мм	60	375,00	--	22500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Наружный поливочный кран								
21	Е0116-20-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	6	73,06	1,96	438	12	477	0,35	2
		1кран		62,10	--	373	--	128	--	--
22	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	280,00	--	1680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 16 мм	120	375,00	--	45000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			739128	61224			924
			Тенге			147232	23086			126
		Стоимость оборудования -	Тенге			101600				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			101600				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			203850				
		Всего заработная плата -	Тенге				61883			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88641				
		Накладные расходы -	Тенге			57941				29
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				8691			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			15707				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277499				400
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				70574			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			433677				
		Сметная заработная плата -	Тенге				108435			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			97140				
		Всего заработная плата -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			125505				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18826			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33551				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			592734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							742
		Сметная заработная плата -	Тенге				127261			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			971832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1143
		Сметная заработная плата -	Тенге				197835			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			739128	61224			924
			Тенге			147232	23086			126
	Стоимость оборудования -		Тенге			101600				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			101600				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			203850				
	Всего заработная плата -		Тенге				61883			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88641				
		Накладные расходы -	Тенге			57941				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8691			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			277499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							400
		Сметная заработная плата -	Тенге				70574			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			433677				
	Всего заработная плата -		Тенге				108435			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97140				
		Накладные расходы -	Тенге			125505				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18826			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33551				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			592734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							742
		Сметная заработная плата -	Тенге				127261			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			971832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1143
		Сметная заработная плата -	Тенге				197835			
	Овощехранилище									
	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	**Е0101-18-2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**								
			180,9	**47,43**	**44,84**	**8580**	**8111**	**2878**	**0,02**	**3**
			м3	**2,59**	**13,81**	**469**	**2498**	**97**	**0,05**	**9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 + вывоз непригодного грунта**	298,485	84,26	84,26	25150	25150	5030	--	--
		т		--	16,85	--	5030	100	0,35	106
3	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	180,9	3,78	3,24	683	587	281	--	1
		м3		0,48	1,12	87	203	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			34413	33848			4
			Тенге			555	7731			116
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34413				
		Всего заработная плата -	Тенге				8286			
		Накладные расходы -	Тенге			8189				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1228			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2556				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				9515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				9515			
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы								
4	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм + демонтаж**	585,33	40,47	12,75	23689	7464	22629	0,19	114
		м2		27,72	4,77	16225	2791	119	0,02	14
5	Е0112-17-2 К=10	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек + демонтаж**	585,33	2,00	1,12	1171	656	892	0,01	4
		м2		0,88	0,40	515	234	119	--	1
6	Е0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой + демонтаж**	585,33	60,48	3,78	35401	2210	40489	0,32	189
		м2		56,70	1,42	33191	834	119	0,01	4
7	Е0158-2-1	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	585,33	29,02	2,02	16986	1182	17127	0,17	102
		м2		27,00	0,32	15804	187	107,1	--	2
8	Е0107-45-2	**Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2 + демонтаж**	42	702,95	308,75	29524	12968	29689	2,33	98
		шт		394,20	110,72	16556	4650	140	0,49	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0107-9-4	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м + демонтаж	14	701,42	391,82	9820	5486	8363	1,79	25
		шт		309,60	117,07	4334	1639	140	0,47	7
10	Е0107-5-1	Установка колонн прямоугольногосечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т + демонтаж	8	1035,79	465,19	8286	3722	8169	3,31	26
		шт		570,60	158,79	4565	1270	140	0,58	5
11	Е0152-1-2	Разборка фундаментов бутовых без очистки	145,26	1820,90	518,15	264504	75266	206665	7,90	1148
		м3		1302,75	202,78	189237	29456	94,5	1,16	169
12	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	36	158,38	23,78	5702	856	5169	0,91	33
		м2		134,60	8,98	4846	323	100	0,04	2
13	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	9,16575	2399,04	1107,54	21989	10151	15673	7,70	71
		м3		1291,50	418,50	11838	3836	100	2,04	19
14	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1110,29762	27,10	--	30089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1110,29762	84,26	84,26	93554	93554	18711	--	--
		т		--	16,85	--	18711	100	0,35	393
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			540715	213515			1809
			Тенге			297111	63931			634
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			540715				
	Всего заработная плата -		Тенге				361042			
		Накладные расходы -	Тенге			373576				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56036			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			969148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2630
		Сметная заработная плата -	Тенге				417079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			969148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2630
		Сметная заработная плата -	Тенге				417079			

РАЗДЕЛ 3. Фундаменты, стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0108-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,418	1976,06	126,11	10706	683	1216	0,98	5
		м3		142,31	47,81	771	259	118	0,23	1
17	Е0107-42-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	118	565,18	304,22	66691	35898	37874	0,77	91
		шт		122,91	106,35	14504	12549	140	0,42	50
18	Е0107-42-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	153	1253,87	748,00	191843	114445	105506	1,36	208
		шт		224,86	267,70	34404	40958	140	1,14	174
19	С143003-515 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	153	7058,00	--	1079874	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С143003-505 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	46	3319,00	--	152674	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С143003-495 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	72	2585,00	--	186120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1687908	151026			304
			Тенге			49678	53766			225
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1687908				
	Всего заработная плата -		Тенге				103445			
		Накладные расходы -	Тенге			144596				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21689			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1942454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							601
		Сметная заработная плата -	Тенге				125134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1942454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							601
		Сметная заработная плата -	Тенге				125134			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2263036	398389			2116
			Тенге			347345	125429			975
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2263036				
	Всего заработная плата -		Тенге				472773			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			526360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78954			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2956760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3355
		Сметная заработная плата -	Тенге				551727			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2956760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3355
		Сметная заработная плата -	Тенге				551727			
		Стоянка на 14 еденицах техники								
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
1	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,02976 т	62000,00 --	--	1845 --	--	--	--	--
2	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,41328 т	65900,00 --	--	27235 --	--	--	--	--
3	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,37024 т	62000,00 --	--	22955 --	--	--	--	--
4	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,78498 т	65900,00 --	--	51730 --	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			103765	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103765				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103765				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109991				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			109991				
		РАЗДЕЛ 2. Ограждающие конструкции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	38,4615	77365,00	--	2975574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	131,428	2890,00	--	379827	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С12023-11 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм	32	3900,00	--	124800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,16	4472,00	--	9660	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3489860**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3365060				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3365060				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201904				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3566964				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			124800				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			124800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7488				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			132288				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3699252				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3593626	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3468826				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3468826				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208130				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3676955				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			124800				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			124800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7488				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			132288				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3809243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наружные сети - Тепловые сети										
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1253,155	32,24	30,77	40404	38560	11870	0,01	12
		м3		1,42	8,34	1779	10458	97	0,03	36
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	62,654	262,72	–	16460	–	18600	1,85	116
		м3		262,72	–	16460	–	113	–	–
3	С010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	2302,66575	35,53	–	81814	–	16363	0,15	344
		т		7,11	–	16363	–	100	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			138677	38560			472
			Тенге			34602	10458			36
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			138677				
Всего заработная плата -			Тенге				45060			
		Накладные расходы -	Тенге			46833				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7025			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11131				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			196641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							531
		Сметная заработная плата -	Тенге				52085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			196641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							531
		Сметная заработная плата -	Тенге				52085			
РАЗДЕЛ 2. Лотковый канал КЛ-160х45-8										
4	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	8,28	992,90	97,07	8221	804	1451	0,78	6
		м3		112,50	36,00	932	298	118	0,18	1
5	Е0107-61-1	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	23,85	1986,57	564,43	47380	13462	25460	3,33	79
		м3		567,00	195,49	13523	4662	140	0,75	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3								
		м3	13,95	19800,00	--	276210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
		м3	13,95	191,00	--	2664	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные								
		м3	9,9	19800,00	--	196020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
		м3	9,9	191,00	--	1891	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Доборные элементы канала КЛ-160х45								
10	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты								
		м3	1,58976	992,90	97,07	1578	154	279	0,78	1
				112,50	36,00	179	57	118	0,18	--
11	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты								
		м3	6,28	1986,57	564,43	12476	3545	6704	3,33	21
				567,00	195,49	3561	1228	140	0,75	5
12	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5								
		м3	2,76	21000,00	--	57960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
		м3	2,76	191,00	--	527	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3**	3,52	22100,00	–	77792	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
15	С143001-47	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	3,52	191,00	–	672	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			683392	17964			108
			Тенге			18194	6245			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			683392				
		Всего заработная плата -	Тенге				24439			
		Накладные расходы -	Тенге			33893				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5084			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43037				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			760322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				29523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			760322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				29523			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			822069	56524			580
			Тенге			52796	16703			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			822069				
		Всего заработная плата -	Тенге				69499			
		Накладные расходы -	Тенге			80726				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12109			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54168				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			956963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							680
		Сметная заработная плата -	Тенге				81608			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			956963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							680
		Сметная заработная плата -	Тенге				81608			

Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-6-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 250 мм при заделке раструбов асбестоцементом + демонтаж	0,2329	91008,92	38763,92	21196	9028	20252	313,20	73
		км		52245,00	14643,45	12168	3410	130	71,52	17
2	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах + демонтаж	13,32	3675,87	1847,07	48963	24603	43646	11,10	148
		м3		1828,80	691,74	24360	9214	130	3,38	45
3	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	0,392	1795,50	627,75	704	246	550	7,10	3
		м3		1167,75	236,25	458	93	100	1,16	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70862	33877			224
			Тенге			36985	12717			62
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70862				
	Всего заработная плата -		Тенге				49702			
		Накладные расходы -	Тенге			64448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9667			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							318
		Сметная заработная плата -	Тенге				59370			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			143429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							318
		Сметная заработная плата -	Тенге				59370			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1								
		Трубопроводы								
4	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	16,766	302,00	--	5063	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	362,691	468,00	--	169739	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	19,695	113,00	–	2226	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
7	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,928	49,00	–	633	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			177662	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			177662				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			177662				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10660				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			188321				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			188321				
		РАЗДЕЛ 4. Канализация К1								
		Трубопроводы								
8	СПрайсстр.215	Трубы профилированные двухслойные КОРСИС Dn 200/Dв 176 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 /1519.1,02:1,12:2,5891/	285,83	534,31	–	152721	–	–	–	–
		м	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			152721	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			152721				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			152721				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9163				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			161884				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			161884				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			401245	33877			224
			Тенге			36985	12717			62
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70862				
	Всего заработная плата -		Тенге				49702			
		Накладные расходы -	Тенге			64448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9667			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							318
		Сметная заработная плата -	Тенге				59370			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			330383				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			330383				
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19823				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			350206				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			493635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							318
		Сметная заработная плата -	Тенге				59370			
		Благоустройство и озеленение								
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0146-59-5	**Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий**	2463,28	263,03	93,15	647914	229452	504160	1,07	2633
		м3		169,88	34,79	418462	85698	100	0,17	411
2	Е0152-1-2	**Разборка фундаментов бутовых без очистки**	371,4	1820,90	518,15	676282	192441	528400	7,90	2934
		м3		1302,75	202,78	483841	75312	94,5	1,16	431
3	Е0109-17-4 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	**Монтаж колонн составного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т /на разборку (демонтаж) металлических конструкций**	3,066	3891,31	2260,62	11931	6931	5226	7,50	23
		т		1269,00	624,79	3891	1916	90	2,36	7
4	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	90	408,11	169,61	36730	15265	29036	1,55	140
		м3		238,50	4,07	21465	366	133	0,01	1
5	Е0127-18-2	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	270	66,75	51,25	18024	13839	9021	0,12	32
		м3		15,50	9,62	4185	2597	133	0,04	10
6	Е0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	400	122,85	--	49140	--	65356	0,77	307
		м		122,85	--	49140	--	133	--	--
7	Е0107-24-7 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	**Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м + демонтаж**	545	328,66	147,76	179122	80531	168625	1,05	572
		м		180,90	40,10	98591	21856	140	0,14	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0107-25-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов + демонтаж	2	2751,48	820,98	5503	1642	6062	10,68	21
		шт		1930,50	234,33	3861	469	140	0,89	2
9	Е0107-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м + демонтаж	40	401,24	282,44	16050	11298	11090	0,73	29
		м		118,80	79,24	4752	3170	140	0,30	12
10	Е0109-53-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий + демонтаж флагштока	0,15	9278,99	476,99	1392	72	1201	57,00	9
		т		8802,00	92,93	1320	14	90	0,46	--
11	Е0110-43-5	Устройство заборов из щитов при установленных столбах глухих + демонтаж ограждения хоккейного корта	197,46	68,13	40,77	13453	8051	9319	0,18	35
		м2		27,36	11,97	5403	2363	120	0,05	9
12	Е0101-191-5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	44	24,61	1,43	1083	63	731	0,13	6
		дерево		23,18	0,54	1020	24	70	--	--
13	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	44	12,86	12,86	566	566	132	--	--
		пень		--	4,28	--	188	70	0,01	1
14	Е0101-192-2	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	44	139,53	102,40	6139	4506	2333	0,26	11
		хвост		37,13	38,63	1634	1700	70	0,15	7
15	Е0101-191-1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	180	9,83	0,69	1769	124	1183	0,05	9
		дерево		9,14	0,25	1645	45	70	--	--
16	Е0101-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см	180	6,34	6,34	1141	1141	266	--	--
		пень		--	2,11	--	380	70	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е01О1-192-1	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	180	80,12	58,74	14422	10574	5486	0,15	27
		хвост		21,38	22,16	3848	3989	70	0,08	15
18	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	5282,56085	27,10	27,10	143157	143157	100210	--	--
		т		--	18,97	--	100210	100	0,40	2113
19	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	5282,56085	84,26	84,26	445109	445109	89022	--	--
		т		--	16,85	--	89022	100	0,35	1869
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2268926	1164760			6788
			Тенге			1103058	389318			4968
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2255604				
	Всего заработная плата -		Тенге				1485235			
		Накладные расходы -	Тенге			1530431				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							765
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				229565			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4013197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12483
		Сметная заработная плата -	Тенге				1714800			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13323				
	Всего заработная плата -		Тенге				7141			
		Накладные расходы -	Тенге			6427				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				964			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1185				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4034131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12525
		Сметная заработная плата -	Тенге				1722905			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2268926	1164760			6788
			Тенге			1103058	389318			4968
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2255604				
	Всего заработная плата -		Тенге				1485235			
		Накладные расходы -	Тенге			1530431				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							765
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				229565			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4013197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12483
		Сметная заработная плата -	Тенге				1714800			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13323				
	Всего заработная плата -		Тенге				7141			
		Накладные расходы -	Тенге			6427				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				964			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1185				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8105			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4034131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12525
		Сметная заработная плата -	Тенге				1722905			
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001г.:	Тенге			18267718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24047
		Сметная заработная плата -	Тенге				3568996			

Временные здания и сооружения 0,864%	157833
Итого с временными зданиями и сооружениями:	18425551
Зимнее удорожание 2,772%	510756
Выслуга лет 1%	184256
Дополнительные отпуска 0,4%	73702
Итого в ценах 2001 г.	19194265
Итого в текущих ценах 2015 г. к-2,5574193548	49087785
Итого в текущих ценах 2016 г. к-2,7367741935	0
Обязательные налоги, сборы и платежи 2%	981756
НДС 12%	6008345
Итого по акту с НДС:	56077886

Заказчик: Сеитов А.К.

Подрядчик:

Технадзор: