Форма 2в

Заказчик:ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Камила"

Наименование стройки - Реконструкция здания КГУ "Детский дом №1 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей г. Акколь Аккольского района Акмолинской области

Объект номер - 2-1

А К Т № 2 от 23 октября 2015 года
Выполненных работ за октябрь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Литер А.Локальная смета 2-1-2.Общестроительные работы.								
		РАЗДЕЛ 1. Дефектная ведомость								
1	Е0107-53-5 К=0,8	**Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2 + демонтаж**	3	792,76	380,56	2378	1142	2279	2,10	6
		шт		412,20	130,34	1237	391	140	0,52	2
2	Е0157-2-8	**Разборка цементного покрытия полов + мозаичных**	173,99	358,97	192,06	62458	33417	46045	1,11	193
		1м2		166,91	72,15	29041	12553	110,7	0,40	70
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			64836	34559			200
			Тенге			30277	12944			71
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64836				
		Всего заработная плата -	Тенге				43222			
		Накладные расходы -	Тенге			48323				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7248			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6790				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата -	Тенге				50470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			119949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата -	Тенге				50470			
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажно-монтажные работы 1-го этажа								
3	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией**	306,3	1708,11	17,38	523193	5322	138409	2,21	676
		м2		370,01	6,55	113335	2006	120	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией м2	35,15	1846,71	17,38	64912	611	15883	2,21	78
				370,01	6,55	13006	230	120	0,03	1
5	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией м2	4,84	1905,51	17,38	9223	84	2187	2,21	11
				370,01	6,55	1791	32	120	0,03	--
6	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3	1,83	11580,63	154,03	21193	282	4307	14,63	27
				2295,00	58,50	4200	107	100	0,28	1
7	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной подготовки м3	0,21	6444,82	82,51	1353	17	57	1,55	--
				225,11	31,16	47	7	105	0,15	--
8	СПрайс стр.3	Добавка Пенетрон Адмикс /1467.1,02:2,5891:1,12/ кг	0,4284	516,02	--	221	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			620094	6316			792
			Тенге			132379	2382			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			620094				
		Материалы -	Тенге			463206				
		Всего заработная плата -	Тенге				134761			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			221				
		Местные материалы -	Тенге			17972				
		Накладные расходы -	Тенге			160843				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24126			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46856				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			827794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							884
		Сметная заработная плата -	Тенге				158887			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			827794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							884
		Сметная заработная плата -	Тенге				158887			
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажно-монтажные работы 2-го этажа								
9	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией м2	350	1708,11	17,38	597837	6081	158156	2,21	773
				370,01	6,55	129504	2292	120	0,03	11
10	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией м2	162,55	1846,71	17,38	300182	2824	73452	2,21	359
				370,01	6,55	60146	1065	120	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 38	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3	4	11580,63	154,03	46323	616	9414	14,63	59
				2295,00	58,50	9180	234	100	0,28	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			944342	9522			1190
			Тенге			198830	3591			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			944342				
		Материалы -	Тенге			699464				
		Всего заработная плата -	Тенге				202421			
		Местные материалы -	Тенге			36526				
		Накладные расходы -	Тенге			241023				121
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				36153			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			71122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1256486				1328
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				238574			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			1256486				1328
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				238574			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 4. Демонтажно-монтажные работы 3-го этажа								
12 39	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией м2	307,5	1708,11	17,38	525243	5343	138952	2,21	679
				370,01	6,55	113779	2014	120	0,03	10
13 40	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией м2	104,63	1846,71	17,38	193221	1818	47280	2,21	231
				370,01	6,55	38714	685	120	0,03	3
14 41	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3	3,1	11580,63	154,03	35900	477	7296	14,63	45
				2295,00	58,50	7115	181	100	0,28	1
15 42	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0148	10023,81	527,69	148	8	169	64,86	1
				9496,13	196,87	141	3	118	0,96	--
16 43	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0148	55620,00	--	823	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			755335	7646			956
			Тенге			159748	2884			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			755335				
		Материалы -	Тенге			558809				
		Всего заработная плата -	Тенге				162632			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			823				
		Местные материалы -	Тенге			28308				
		Накладные расходы -	Тенге			193696				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29054			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56942				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1005973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1067
		Сметная заработная плата -	Тенге				191686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1005973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1067
		Сметная заработная плата -	Тенге				191686			
		РАЗДЕЛ 5. Вентшахты								
17 44	**Е0108-6-7** **т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	**1,6908** **м3**	**9963,77** **771,08**	**421,76** **157,50**	**16847** **1304**	**713** **266**	**1853** **118**	**5,04** **0,78**	**9** **1**
18 45	**Е0110-5-1** **т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**1,05745** **м3**	**31711,94** **4010,63**	**395,71** **149,06**	**33534** **4241**	**418** **158**	**5278** **120**	**25,88** **0,73**	**27** **1**
19 46	**Е0110-7-4** **т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Обшивка каркасных стен досками под штукатурку**	**17,9** **м2**	**245,31** **40,11**	**7,60** **2,87**	**4391** **718**	**136** **51**	**923** **120**	**0,28** **0,01**	**5** **--**
20 47	**Е0110-51-1** **т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**1,63025** **м3**	**599,34** **142,31**	**35,14** **13,23**	**977** **232**	**57** **22**	**304** **120**	**0,90** **0,07**	**1** **--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**55749**	**1325**			**42**
			Тенге			**6495**	**497**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55749				
		Материалы -	Тенге			33141				
		Всего заработная плата -	Тенге				6992			
		Местные материалы -	Тенге			14788				
		Накладные расходы -	Тенге			8359				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3846				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			67954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8246			
		РАЗДЕЛ 6. Прочие работы								
		Утепление стен техэтажа и венткамеры								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E0108-6-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	3,882	9963,77	421,76	38679	1637	4254	5,04	20
		м3		771,08	157,50	2993	611	118	0,78	3
22	E0109-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0016	19786,84	2739,11	32	4	21	84,64	--
		т		14438,25	126,56	23	--	90	0,61	--
23	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0016	49389,00	--	79	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х100 мм	32	9,14	--	292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	E0110-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка ходовых досок	29,18	38,24	1,13	1116	33	233	0,04	1
		м		6,23	0,43	182	12	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			40198	1674			21
			Тенге			3198	624			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40167				
		Материалы -	Тенге			997				
		Всего заработная плата -	Тенге				3799			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			372				
		Местные материалы -	Тенге			33953				
		Накладные расходы -	Тенге			4487				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				673			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2679				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4472			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32				
		Материалы -	Тенге			4				
		Всего заработная плата -	Тенге				23			
		Накладные расходы -	Тенге			21				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56				
		Сметная заработная плата -	Тенге				26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			47388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4498			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. Окна, двери, витражи								
		Окна								
26 81	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	3,3	510,22	23,76	1684	78	1022	1,50	5
		м2		250,39	7,73	826	26	120	0,04	--
27 82	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	15,0528	371,23	23,59	5588	355	2979	0,94	14
		м2		156,91	7,99	2362	120	120	0,04	1
28 83	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	441,0427	379,30	23,60	167289	10406	108433	1,18	519
		м2		196,66	8,22	86736	3624	120	0,04	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			174561	10840			538
			Тенге			89924	3770			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			174561				
		Материалы -	Тенге			73797				
		Всего заработная плата -	Тенге				93694			
		Накладные расходы -	Тенге			112433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16865			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							613
		Сметная заработная плата -	Тенге				110559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			304214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							613
		Сметная заработная плата -	Тенге				110559			
		РАЗДЕЛ 8. Кровля								
29 118	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	360	117,17	1,24	42180	446	5913	0,08	29
		м2		13,33	0,47	4798	171	119	--	1
30 119	Е0112-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	201,06	201,26	5,90	40465	1186	20035	0,46	93
		м2		81,51	2,23	16389	447	119	0,01	2
31 120	Е0112-13-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	201,06	167,27	5,90	33632	1186	15578	0,36	72
		м2		62,88	2,23	12643	447	119	0,01	2
32 121	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P жесткие толщ. 100 мм	41,41836	14600,00	--	604708	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33 122	Е0112-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	49,5	6453,23	307,15	319435	15204	32703	3,12	154
		м3		439,88	115,31	21774	5708	119	0,56	28
34 123	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	334,39	171,10	19,93	57215	6663	18821	0,28	93
		м2		39,85	7,45	13325	2491	119	0,04	12
35 124	Е0112-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	334,39	60,88	1,75	20358	585	752	0,01	3
		м2		1,27	0,63	423	209	119	--	1
36 125	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3310461	5604,41	409,16	1855	135	809	13,34	4
		1т		2173,50	154,69	720	51	105	0,75	--
37 126	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,3310461	64100,00	--	21220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38 127	Е0112-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	360	25,88	0,28	9317	99	3595	0,05	18
		м2		8,28	0,11	2981	41	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	E0112-14-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	49,5	6453,23	307,15	319435	15204	32703	3,12	154
		м3		439,88	115,31	21774	5708	119	0,56	28
40	E0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	360	51,12	22,91	18404	8249	15758	0,16	57
		м2		28,21	8,58	10155	3087	119	0,04	15
41	С11011-1219 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	757,1	130,00	--	98423	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-1234 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	414	131,00	--	54234	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	E0112-19-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство аэраторов	9	182,75	2,52	1645	23	922	0,55	5
		шт		85,54	0,56	770	5	119	--	--
44	СПрайс стр.7	Аэратор кровельный /6143:2,5891.1,02:1,12/	9	2160,80	--	19447	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	E0112-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	151	212,30	1,49	32058	225	5680	0,18	27
		м2		31,05	0,56	4689	85	119	--	--
46	E0112-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	151	201,26	5,90	30390	891	15047	0,46	70
		м2		81,51	2,23	12308	336	119	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P жесткие толщ. 110 мм	17,1083	14600,00	--	249781	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	1,33	23553,43	395,71	31326	526	6639	25,88	34
		м3		4010,63	149,06	5334	198	120	0,73	1
49	Е0110-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка ходовых досок	72	129,64	1,13	9334	81	575	0,04	3
		м		6,23	0,43	449	31	120	--	--
50	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	16,78	599,34	35,14	10057	590	3132	0,90	15
		м3		142,31	13,23	2388	222	120	0,07	1
51	Е0161-28-1 прим.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям + устройство молниеприемной сетки	625	134,18	0,85	83863	531	69475	0,82	510
		м2		117,50	0,13	73438	81	94,5	--	1
52	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1329	52102,00	--	6924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	625	39,07	1,24	24416	773	10266	0,08	50
		м2		13,33	0,47	8330	297	119	--	1
54	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	781,25	38,09	--	29758	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0115-67-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обивка поверхностей изоляционным материалом	944	9,64	0,29	9098	271	9094	0,06	61
		м2		9,06	0,11	8555	106	105	--	--
56	Е0112-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1875	201,26	5,90	377357	11063	186838	0,46	869
		м2		81,51	2,23	152835	4172	119	0,01	20
57	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка ROOF толщ. 100 мм	128,75	7402,00	--	953008	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка ROOF толщ. 40 мм	25,75	9950,00	--	256213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1180	38,09	--	44946	--	--	--	--
148		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	440	988,15	10,25	434787	4510	166370	1,97	865
149		м2		313,89	3,85	138113	1694	119	0,02	8
		Слуховые окна - 4шт								
61	Е0110-15-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Устройство слуховых окон	4	7389,55	102,01	29558	408	5505	6,99	28
170		шт		1107,45	39,37	4430	157	120	0,19	1
62	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	4,56	3960,00	--	18058	--	--	--	--
171		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0112-10-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	24	185,12	1,55	4443	37	5049	1,12	27
172		м2		176,21	0,59	4229	14	119	--	--
64	СПрайс стр.10	Лист плоский 0,7 мм крашенный /1450,1,02:1,12:2,5891/	39,2	510,04	--	19993	--	--	--	--
173		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-813	Задвижка накладная	16	142,00	--	2272	--	--	--	--
174		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-819	Петля накладная	16	40,00	--	640	--	--	--	--
175		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	8	308,00	--	2464	--	--	--	--
176		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0115-67-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Обивка поверхностей изоляционным материалом	32	9,64	0,29	308	9	308	0,06	2
177		м2		9,06	0,11	290	4	105	--	--
69	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	32	38,09	--	1219	--	--	--	--
178		м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			4324241	68895			3245
			Тенге			521138	25763			126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4324241				
		Материалы -	Тенге			730379				
		Всего заработная плата -	Тенге				546900			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2383308				
		Местные материалы -	Тенге			620521				
		Накладные расходы -	Тенге			631570				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94735			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			297349				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5253159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3687
		Сметная заработная плата -	Тенге				641636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5253159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3687
		Сметная заработная плата -	Тенге				641636			
		РАЗДЕЛ 9. Проемы								
		Проем ПР-2								
70 181	Е0146-4-2	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами**	3,0914	38813,33	3209,40	119988	9922	103187	179,48	555
		т		32166,00	1212,75	99438	3749	100	5,92	18
71 182	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	3,0914	154400,00	--	477312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72 184	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	127,4	1005,92	6,15	128154	784	30011	1,32	168
		м2		222,01	2,34	28284	298	105	0,01	1
		Проем ПР-3								
73 185	Е0146-4-2	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами**	0,05346	38813,33	3209,40	2075	172	1784	179,48	10
		т		32166,00	1212,75	1720	65	100	5,92	--
74 186	Е0169-13-1	**Установка деревянной разгрузочной стойки при ремонте конструкций**	4,2	284,10	3,20	1193	13	396	0,70	3
		м		104,36	0,52	438	2	90	0,01	--
75 188	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	0,05346	154400,00	--	8254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76 188	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	1,8711	164,61	0,09	308	--	244	0,74	1
		м2		124,20	0,02	232	--	105	--	--
77 189	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	1,1	1005,92	6,15	1107	7	259	1,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		222,01	2,34	244	3	105	0,01	--
		Проем ПР-4								
78 190	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,23178	38813,33	3209,40	8996	744	7737	179,48	42
		т		32166,00	1212,75	7455	281	100	5,92	1
79 191	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,23178	154400,00	--	35787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80 193	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	19,2	1005,92	6,15	19314	118	4523	1,32	25
		м2		222,01	2,34	4263	45	105	0,01	--
		Проем ПР-5								
81 194	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,06468	38813,33	3209,40	2510	208	2159	179,48	12
		т		32166,00	1212,75	2080	78	100	5,92	--
82 195	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,06468	154400,00	--	9987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83 196	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	6,4	1005,92	6,15	6438	39	1508	1,32	8
		м2		222,01	2,34	1421	15	105	0,01	--
		Проем ПР-6								
84 198	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,05828	38813,33	3209,40	2262	187	1945	179,48	10
		т		32166,00	1212,75	1875	71	100	5,92	--
85 199	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,05828	154400,00	--	8998	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86 201	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1,6	1005,92	6,15	1609	10	377	1,32	2
		м2		222,01	2,34	355	4	105	0,01	--
		Проем ПР-7								
87 202	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,11124	38813,33	3209,40	4318	357	3713	179,48	20
		т		32166,00	1212,75	3578	135	100	5,92	1
88 203	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,11124	154400,00	--	17175	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	3,2	1005,92	6,15	3219	20	754	1,32	4
		м2		222,01	2,34	710	7	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			859004	12579			863
			Тенге			152094	4753			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			301490				
	Материалы -		Тенге			102414				
	Всего заработная плата -		Тенге				156847			
	Местные материалы -		Тенге			34403				
		Накладные расходы -	Тенге			158597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23790			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			487692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							965
		Сметная заработная плата -	Тенге				180636			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			557514				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			557514				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33451				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			590965				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1078657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							965
		Сметная заработная плата -	Тенге				180636			
		РАЗДЕЛ 10. Усиление плиты на отм +3.600 и +7.200								
90	Е0146-1-5	Усиление перекрытий сверху железобетоном	0,5	13436,56	2620,21	6718	1310	2333	20,91	10
		м3		3676,50	990,00	1838	495	100	4,83	2
91	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,57076	16234,07	5027,99	9266	2870	6058	64,98	37
		т		10453,50	1339,83	5966	765	90	4,76	3
92	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,57076	154400,00	--	88125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	33,1	20,99	0,03	695	1	143	0,02	1
		м2		4,78	--	158	--	90	--	--
		Дополнительная распределительная балка								
94	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,223272	16234,07	5027,99	3625	1123	2370	64,98	15
		т		10453,50	1339,83	2334	299	90	4,76	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**								
211		т	0,223272	154400,00	--	34473	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
96	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
212		м2	7,8	20,99	0,03	164	--	34	0,02	--
				4,78	--	37	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			143066	5304			63
			Тенге			10334	1559			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7577				
		Материалы -	Тенге			787				
		Всего заработная плата -	Тенге				2529			
		Местные материалы -	Тенге			3445				
		Накладные расходы -	Тенге			2509				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				376			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			605				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2905			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			135489				
		Материалы -	Тенге			598				
		Всего заработная плата -	Тенге				9364			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			122599				
		Накладные расходы -	Тенге			8428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1264			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8635				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			152552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			163243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13534			
		РАЗДЕЛ 11. Отделочные работы								
		Потолок								
97	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе**								
268		м2	923,47	891,34	3,58	823127	3301	315639	1,87	1731
				324,35	1,17	299524	1085	105	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	74,43	961,69	3,58	71579	266	25440	1,87	140
		м2		324,35	1,17	24141	87	105	0,01	--
99	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	735,67	1005,79	3,58	739930	2630	251450	1,87	1379
		м2		324,35	1,17	238612	864	105	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1634636	6198			3250
			Тенге			562276	2037			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1634636				
		Материалы -	Тенге			1047907				
		Всего заработная плата -	Тенге				564313			
		Местные материалы -	Тенге			18254				
		Накладные расходы -	Тенге			592529				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88879			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133630				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2360795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3556
		Сметная заработная плата -	Тенге				653193			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2360795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3556
		Сметная заработная плата -	Тенге				653193			
		РАЗДЕЛ 12. Подпольные каналы								
100	E0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной подготовки	12,76	6444,82	82,51	82236	1053	3434	1,55	20
		м3		225,11	31,16	2872	398	105	0,15	2
101	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,0152	379,00	--	4933	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	E0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен приямков и каналов	10,83	10408,84	370,75	112728	4015	15219	6,84	74
		м3		1053,11	137,81	11405	1493	118	0,68	7
103	E0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	65,6	252,00	4,78	16531	313	3464	0,24	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		42,95	1,80	2818	118	118	0,01	1
104	E0108-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	21,58	206,72	5,24	4461	113	1750	0,44	9
		м2		66,76	1,97	1441	43	118	0,01	--
105	E0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0711	16234,07	5027,99	1154	357	755	64,98	5
		т		10453,50	1339,83	743	95	90	4,76	--
106	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0711	154400,00	--	10978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	E0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,5	164,61	0,09	412	--	326	0,74	2
		м2		124,20	0,02	311	--	105	--	--
		Литер А..Локальная смета 2-1-3.Отоплени е и вентиляция								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			233432	5852			126
			Тенге			19590	2146			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			221300				
		Материалы -	Тенге			17982				
		Всего заработная плата -	Тенге				20897			
		Местные материалы -	Тенге			178977				
		Накладные расходы -	Тенге			24193				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3629			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14730				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			260223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				24526			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12132				
		Материалы -	Тенге			54				
		Всего заработная плата -	Тенге				839			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10978				
		Накладные расходы -	Тенге			755				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			773				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				952			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			273883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				25478			

РАЗДЕЛ 13. Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных радиаторов 1кВт	272,85	4357,14	44,71	1188846	12200	50714	0,81	220
5				128,46	16,75	35050	4570	128	0,08	22
109	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных комплект	77	66,28	--	5104	--	2627	0,14	11
6				26,65	--	2052	--	128	--	--
110	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях шт	114	311,79	--	35544	--	31626	2,00	228
7				308,25	--	35141	--	90	--	--
111	С130905-1601 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss шт.	114	2535,00	--	288990	--	--	--	--
8				--	--	--	--	--	--	--
112	С130903-220 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 шт.	114	2682,00	--	305748	--	--	--	--
9				--	--	--	--	--	--	--
113	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм шт	29	408,00	--	11832	--	--	--	--
10				--	--	--	--	--	--	--
114	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	1	507,00	--	507	--	--	--	--
11				--	--	--	--	--	--	--
115	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм шт	3	888,00	--	2664	--	--	--	--
12				--	--	--	--	--	--	--
116	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм шт	1	941,00	--	941	--	--	--	--
13				--	--	--	--	--	--	--
117	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	1	1000,45	116,04	1000	116	734	3,08	3
14				530,36	43,45	530	43	128	0,21	--
118	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	2	521,42	49,05	1043	98	799	1,69	3
15				292,39	19,69	585	39	128	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119 16	С130902-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	5950,00	--	5950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120 17	С130902-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3590,00	--	7180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121 18	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272,00	--	544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
122 19	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202,00	--	808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123 20	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	58	284,00	--	16472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124 21	С130904-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	15	495,00	--	7425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125 22	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	31	531,66	50,52	16481	1566	12755	1,74	54
		1шт		301,16	20,28	9336	629	128	0,09	3
126 23	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	531,66	50,52	3190	303	2469	1,74	10
		1шт		301,16	20,28	1807	122	128	0,09	1
127 24	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	1000,45	116,04	1000	116	734	3,08	3
		1шт		530,36	43,45	530	43	128	0,21	--
128 25	С130903-300 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	29	17335,00	--	502715	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129 26	С130809-29 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	58	135,00	--	7830	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	С130903-301 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	18900,00	--	37800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	157,00	--	628	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	С130903-302 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	21492,00	--	42984	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	198,00	--	792	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
134	С130903-303 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	25133,00	--	50266	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	228,00	--	912	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	С130903-304 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	28483,00	--	56966	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	305,00	--	1220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	С130903-306 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	57144,00	--	57144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
139	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	419,00	--	838	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0116-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	140	286,92	5,39	40168	755	13068	0,40	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		70,89	2,03	9925	285	128	0,01	1
141 38	Е0116-7-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	665	284,92	5,39	189470	3587	62075	0,40	265
		м		70,89	2,03	47143	1353	128	0,01	7
142 39	Е0116-7-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	115	363,92	5,39	41850	620	10735	0,40	46
		м		70,89	2,03	8153	234	128	0,01	1
143 40	Е0116-7-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	115	442,92	5,39	50935	620	10735	0,40	46
		м		70,89	2,03	8153	234	128	0,01	1
144 41	Е0116-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	80	492,92	5,39	39433	432	7468	0,40	32
		м		70,89	2,03	5671	163	128	0,01	1
145 42	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	165	646,27	18,18	106635	3000	26543	0,66	108
		м		118,86	6,81	19613	1124	128	0,03	5
146 43	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	65	827,78	20,59	53806	1338	12083	0,78	51
		м		137,52	7,71	8939	501	128	0,04	2
147 44	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	60	965,81	26,78	57948	1607	12642	0,86	52
		м		154,58	10,03	9275	602	128	0,05	3
148 45	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1395	12,96	--	18082	--	22610	0,06	83
		м		12,66	--	17664	--	128	--	--
149 46	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	195	13,10	--	2555	--	3161	0,06	12
		м		12,66	--	2469	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			3262248	26360			1283
			Тенге			222035	9942			48
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			35544				
		Материалы -	Тенге			404				
		Всего заработная плата -	Тенге			31626	35141			
		Накладные расходы -	Тенге							16
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4744			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4030				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			71201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				39884			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3226704				
Материалы -			Тенге			1604187				
Всего заработная плата -			Тенге				196837			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1409156				
Местные материалы -			Тенге			107				
Сдача и испытание -			Тенге			6191				
		Накладные расходы -	Тенге			251951				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37793			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208719				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3687375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1229
		Сметная заработная плата -	Тенге				234629			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			3758575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1473
		Сметная заработная плата -	Тенге				274514			

РАЗДЕЛ 14. Индивидуальный тепловой пункт

150 52	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	2	68,91	--	138	--	113	0,50	1
		шт		63,00	--	126	--	90	--	--
151 53	С131206-331 Изм. и доп.вып.19	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	1	5715,00	--	5715	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152 57	С131206-315 Изм. и доп.вып.19	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, тыс.тенге230В, типа Danfoss	1	41981,00	--	41981	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
153 55	С131206-322 Изм. и доп.вып.19	Ключ программирования A 230, типа Danfoss	1	12528,00	--	12528	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
154 56	Ц0112-805-2	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	725,17	101,72	725	102	582	3,00	3
		шт		618,75	28,12	619	28	90	0,16	--
155 58	С130903-397 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	118774,00	--	118774	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156 58	С130905-1631 Изм. и доп.вып.19	Привод электрический AMV 25, напряжение питания 230 В, типа Danfoss шт.	1	55181,00 --	-- --	55181 --	-- --	-- --	-- --	-- --
157 65	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	5	1000,45 530,36	116,04 43,45	5002 2652	580 217	3672 128	3,08 0,21	15 1
158 66	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	4	531,66 301,16	50,52 20,28	2127 1205	202 81	1646 128	1,74 0,09	7 --
159 67	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1	531,66 301,16	50,52 20,28	532 301	51 20	411 128	1,74 0,09	2 --
160 68	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2	10400,00 --	-- --	20800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
161 69	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм шт	3	5190,00 --	-- --	15570 --	-- --	-- --	-- --	-- --
162 70	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	4	419,00 --	-- --	1676 --	-- --	-- --	-- --	-- --
163 71	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	6	272,00 --	-- --	1632 --	-- --	-- --	-- --	-- --
164 72	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм шт	4	3500,00 --	-- --	14000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
165 73	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	8	202,00 --	-- --	1616 --	-- --	-- --	-- --	-- --
166 74	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм шт	2	362,00 --	-- --	724 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167 85	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм шт	3	408,00 --	-- --	1224 --	-- --	-- --	-- --	-- --
168 86	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	1	507,00 --	-- --	507 --	-- --	-- --	-- --	-- --
169 87	СПрайс стр.17	Клапан обратный 16кч9п д25мм/5880.1,02:2,5891/ м	1	2316,48 --	-- --	2316 --	-- --	-- --	-- --	-- --
170 88	Е0118-16-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм 1шт	2	15568,39 743,57	200,32 75,32	31137 1487	401 151	2096 128	4,24 0,36	8 1
171 89	Ц0112-699-2	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе шт	11	195,35 159,65	27,40 --	2149 1756	301 --	1581 90	1,03 --	11 --
172 80	СПрайс стр.18	Отборное устройство давления 1,6-70У ЗК-274.10-90 /1590:1,12:2,5891.1,02/ шт	11	559,28 --	-- --	6152 --	-- --	-- --	-- --	-- --
173 81	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка манометров с трехходовым краном комплект	9	866,62 47,97	2,02 --	7800 432	18 --	553 128	0,26 --	2 --
174 82	Ц0112-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширители до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм шт	5	1143,17 593,28	95,89 2,37	5716 2966	479 12	2680 90	3,09 0,01	15 --
175 83	Е0118-22-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	5	72,96 63,96	-- --	365 320	-- --	409 128	0,37 --	2 --
176 84	С131205-4	Термометры прямые в оправе шт	5	352,00 --	-- --	1760 --	-- --	-- --	-- --	-- --
177 85	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм м	12	965,81 154,58	26,78 10,03	11590 1855	321 120	2528 128	0,86 0,05	10 1
178 86	Е0116-10-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм м	2	1270,81 154,58	26,78 10,03	2542 309	54 20	421 128	0,86 0,05	2 --
179 87	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	6	827,78	20,59	4967	124	1115	0,78	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		137,52	7,71	825	46	128	0,04	--
180 88	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	4	646,27	18,18	2585	73	643	0,66	3
		м		118,86	6,81	475	27	128	0,03	--
181 89	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1	448,27	18,18	448	18	161	0,66	1
		м		118,86	6,81	119	7	128	0,03	--
182 90	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1	448,27	18,18	448	18	161	0,66	1
		м		118,86	6,81	119	7	128	0,03	--
183 98	Е0109-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0772	19786,84	2739,11	1528	211	1012	84,64	7
		т		14438,25	126,56	1115	10	90	0,61	--
184 99	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	77,2	200,00	--	15440	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			397393	2953			95
			Тенге			16681	747			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			173955				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			173955				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8728				
		Материалы -	Тенге			2378				
		Всего заработная плата -	Тенге				5507			
		Сдача и испытание -	Тенге			160				
		Накладные расходы -	Тенге			4957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				743			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			821				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			14505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6251			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1528				
		Материалы -	Тенге			201				
		Всего заработная плата -	Тенге				1124			
		Накладные расходы -	Тенге			1012				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				152			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1276			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			213183				
		Материалы -	Тенге			57584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				10796			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143642				
		Сдача и испытание -	Тенге			348				
		Накладные расходы -	Тенге			13818				7
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2073			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			13620				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			240621				68
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12868			
		Сметная заработная плата -	Тенге			431773				108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20395			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 15. ВЕ1-ВЕ16								
185 102	Е0120-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	24 м2	1212,35 298,86	17,27 6,47	29096 7173	415 155	9380 128	1,86 0,03	45 1
186 103	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	1,4 м2	1183,08 274,40	13,89 5,20	1656 384	19 7	501 128	1,70 0,03	2 --
187 104	Е0120-4-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	94 м2	1570,08 274,40	13,89 5,20	147588 25794	1305 489	33642 128	1,70 0,03	160 2
188 105	Е0113-29-6 прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2/Бирлик-2м/**	94 м2	2277,01 134,03	123,98 46,44	214039 12599	11654 4365	15268 90	0,68 0,23	64 21
189 106	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	50 кг	200,00 --	-- --	10000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
190 107	Е0120-23-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 630 мм**	2 шт	8037,69 1295,95	46,49 17,72	16075 2592	93 35	3363 128	8,21 0,09	16 --
191 108	Е0120-24-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм**	2 шт	11316,78 785,18	111,22 41,34	22634 1570	222 83	2116 128	5,12 0,20	10 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге Тенге			441088 50112	13708 5134			297 25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214039				
		Материалы -	Тенге			189786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				16964			
		Накладные расходы -	Тенге			15268				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2290			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			243065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				19254			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			227049				
	Материалы -		Тенге			177482				
	Всего заработная плата -		Тенге				38282			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10000				
	Сдача и испытание -		Тенге			1884				
		Накладные расходы -	Тенге			49001				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7350			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16563				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			292613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				45632			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			535678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата -	Тенге				64887			
		РАЗДЕЛ 16. В1 - В9								
192 121	Е0120-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	1,2	1212,35	17,27	1455	21	469	1,86	2
		м2		298,86	6,47	359	8	128	0,03	--
193 122	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	23	1183,08	13,89	27211	319	8231	1,70	39
		м2		274,40	5,20	6311	120	128	0,03	1
194 123	Е0120-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм**	48	1136,14	12,01	54535	576	14882	1,47	71
		м2		237,73	4,49	11411	215	128	0,02	1
195 124	Е0120-2-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм**	14,5	1462,41	11,03	21205	160	3390	1,11	16
		м2		178,50	4,13	2588	60	128	0,02	--
196 125	Е0120-2-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм**	18	1262,14	12,01	22719	216	5581	1,47	27
		м2		237,73	4,49	4279	81	128	0,02	--
197 126	Е0126-12-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	10	203,41	53,64	2034	536	1276	0,62	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		107,64	19,97	1076	200	100	0,10	1
198 128	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные**	0,927	10300,00	--	9548	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
199 128	Е0113-29-6 прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2/Бирлик-2м/**	32,5	2277,01	123,98	74003	4029	5279	0,68	22
		м2		134,03	46,44	4356	1509	90	0,23	7
200 129	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	70	200,00	--	14000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			226709	5858			183
			Тенге			30381	2192			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85585				
		Материалы -	Тенге			66039				
		Всего заработная плата -	Тенге				7141			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9548				
		Накладные расходы -	Тенге			6555				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				983			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				8125			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			141124				
		Материалы -	Тенге			100883				
		Всего заработная плата -	Тенге				25432			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14000				
		Сдача и испытание -	Тенге			1250				
		Накладные расходы -	Тенге			32553				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4883			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10421				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			184098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				30315			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			281766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				38440			
		РАЗДЕЛ 17. ПЗ								
201 149	Е0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	2,4	1174,73	9,61	2819	23	646	1,28	3
		м2		206,72	3,59	496	9	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,8	1183,08	13,89	3313	39	1002	1,70	5
159		м2		274,40	5,20	768	15	128	0,03	--
203	Е0120-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1212,35	17,27	7274	104	2345	1,86	11
158		м2		298,86	6,47	1793	39	128	0,03	--
204	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200,00	--	2000	--	--	--	--
157		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			15406	166			19
			Тенге			3058	62			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15406				
		Материалы -	Тенге			10183				
		Всего заработная плата -	Тенге				3120			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2000				
		Сдача и испытание -	Тенге			153				
		Накладные расходы -	Тенге			3993				2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				599			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1164				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20563				21
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3719			
		Сметная заработная плата -	Тенге			20563				21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3719			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 18. П1, П2, П4								
205	Е0120-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	118	1136,14	12,01	134065	1417	36585	1,47	174
155		м2		237,73	4,49	28052	530	128	0,02	3
206	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,8	1183,08	13,89	5679	67	1718	1,70	8
156		м2		274,40	5,20	1317	25	128	0,03	--
207	Е0120-2-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	20	1262,14	12,01	25243	240	6201	1,47	29
158		м2		237,73	4,49	4755	90	128	0,02	--
208	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100	200,00	--	20000	--	--	--	--
160		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			184986	1724			211
			Тенге			34124	644			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			184986				
		Материалы -	Тенге			129138				
		Всего заработная плата -	Тенге				34769			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20000				
		Сдача и испытание -	Тенге			1707				
		Накладные расходы -	Тенге			44504				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6676			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13769				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			243260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				41444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			243260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				41444			
		РАЗДЕЛ 19. В10								
209 193	Е0120-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	12,56	1052,35	17,27	13218	217	4909	1,86	23
		м2		298,86	6,47	3754	81	128	0,03	--
210 194	Е0120-1-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	2,355	1074,35	17,27	2530	41	920	1,86	4
		м2		298,86	6,47	704	15	128	0,03	--
211 195	Е0120-1-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	12,3716	1045,08	13,89	12929	172	4428	1,70	21
		м2		274,40	5,20	3395	64	128	0,03	--
212 196	Е0120-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	5,024	1004,14	12,01	5045	60	1558	1,47	7
		м2		237,73	4,49	1194	23	128	0,02	--
213 197	Е0120-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	7	291,83	7,06	2043	49	1852	1,24	9
		шт		203,77	2,95	1426	21	128	0,01	--
214 198	СПрайс стр.209	Клапан обратный КО д100мм /(1788).1,02:2,5891:1,12/	7	629,01	--	4403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215 199	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	0,16	647,00	--	104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Литер А. Локальная смета 2-1-5.Электромонтажные работы								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			40271	539			65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			10473	204			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			104				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110				
		Стоимость сантехнических работ -.	Тенге			40168				
		Материалы -	Тенге			24752				
		Всего заработная плата -	Тенге				10677			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4403				
		Сдача и испытание -	Тенге			524				
		Накладные расходы -	Тенге			13667				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2050			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3230				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				12727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			57174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				12727			
		РАЗДЕЛ 20. Кабели и провода								
216 20	Е0146-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	3631	50,92	24,74	184901	89822	128984	0,16	563
		м		26,19	9,34	95080	33904	100	0,05	166
217 21	Е0121-3-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 70 мм по основанию пола	2	57,80	--	116	--	70	0,20	--
		м		32,35	--	65	--	108	--	--
218 22	Е0121-3-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола	156	49,38	--	7704	--	4032	0,15	23
		м		23,93	--	3733	--	108	--	--
219 23	Е0121-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола	84	47,86	--	4021	--	2033	0,14	11
		м		22,41	--	1883	--	108	--	--
220 24	Е0121-3-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	3376	30,80	--	103991	--	75558	0,13	427
		м		20,72	--	69961	--	108	--	--
221 25	СПрайс стр.45	Труба полиэтиленовые гофрированные Ду 20мм/38:2,5891:1,12.1,02/	3266,34	13,37	--	43659	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
222 26	СПрайс стр.45	Труба полиэтиленовые гофрированные Ду 25мм/50,83:2,5891:1,12.1,02/	143,42	17,88	--	2564	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
223 27	СПрайс стр.45	Труба полиэтиленовые гофрированные Ду 32мм/60,27:2,5891:1,12.1,02/	84,84	21,20	--	1799	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	СПрайс стр.45	Труба полиэтиленовые гофрированные Ду 40мм/81,47:2,5891:1,12.1,02/	157,56	28,66	--	4515	--	--	--	--
78		м		--	--	--	--	--	--	--
225	СПрайс стр.45	Труба полиэтиленовые гофрированные Ду 110мм/195,64:2,5891:1,12.1,02/	2,02	68,82	--	139	--	--	--	--
79		м		--	--	--	--	--	--	--
226	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	15	114,40	7,80	1716	117	703	0,29	4
80		м		48,80	0,50	732	7	95	--	--
227	СПрайс стр.46	Металлорукав РЗ-ЦХ-20 /78,92:1,12.1,02:2,5891/	15	27,76	--	416	--	--	--	--
81		м		--	--	--	--	--	--	--
228	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3633	27,70	2,10	100634	7629	69717	0,10	363
82		м		19,70	0,50	71570	1817	95	--	11
229	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	369	30,63	--	11303	--	11343	0,17	65
83		м		28,46	--	10503	--	108	--	--
230	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09282	324951,00	--	30162	--	--	--	--
84		км		--	--	--	--	--	--	--
231	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0663	200060,00	--	13264	--	--	--	--
85		км		--	--	--	--	--	--	--
232	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09078	141785,00	--	12871	--	--	--	--
86		км		--	--	--	--	--	--	--
233	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,41004	61599,00	--	25258	--	--	--	--
87		км		--	--	--	--	--	--	--
234	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05916	115430,00	--	6829	--	--	--	--
88		км		--	--	--	--	--	--	--
235	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05304	53341,00	--	2829	--	--	--	--
89		км		--	--	--	--	--	--	--
236	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,408	33644,00	--	13727	--	--	--	--
90		км		--	--	--	--	--	--	--
237	СПрайс стр.47	Провод медный ПУНП сеч. 3х4мм2/207:2,5891:1,12.1,02/	36,05	72,81	--	2625	--	--	--	--
91		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238 92	СПрайс стр.49/2	Провод медный ПУНП сеч. 3х2,5мм2/161:2,5891:1,12.1,02/ м	1293,68	56,63	--	73263	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
239 93	СПрайс стр.47	Провод медный ПУНП сеч. 3х1,5мм2/103:2,5891:1,12.1,02/ м	1322,52	36,23	--	47915	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
240 94	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,02266	9081,00	--	206	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
241 95	СПрайс стр.29	Кабель монтажный МКЭШ сеч. 3х0,75мм2/148:2,5891:1,12.1,02/ м	20,6	52,06	--	1072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
242 96	СПрайс стр.47	Провод медный ПУНП сеч. 2х1,5мм2/63:2,5891:1,12.1,02/ м	232,78	22,16	--	5158	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

Литер А.Локальная смета 2-1-6.Пожарная сигнализация

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			702658	97568			1457
		Тенге			253526	35728			176
Стоимость монтажных работ -		Тенге			517757				
Материалы -		Тенге			63291				
Всего заработная плата -		Тенге				160270			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			288273				
	Накладные расходы -	Тенге			163456				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24518			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40873				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			722085				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							986
	Сметная заработная плата -	Тенге				184789			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			184901				
Всего заработная плата -		Тенге				128984			
	Накладные расходы -	Тенге			128984				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19348			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18833				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			332719				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							793
	Сметная заработная плата -	Тенге				148332			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			1054804				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1779
	Сметная заработная плата -	Тенге				333120			

РАЗДЕЛ 21.Пожарная сигнализация

243 97	Е0121-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	790	40,46	--	31963	--	25834	0,19	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		30,28	--	23921	--	108	--	--
244 26	Е0121-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	7	58,83	--	412	--	252	0,21	1
		м		33,38	--	234	--	108	--	--
245 27	СПрайс стр.45	Труба ПВХ гофрир. диам. 15мм /28,7.1,02:1,12:2,5891/	797,9	10,10	--	8055	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
246 28	СПрайс стр.45	Труба ПВХ гофрир. диам. 40мм /81,47.1,02:1,12:2,5891/	7,07	28,66	--	203	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
247 29	Е0121-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	315	40,46	--	12745	--	10301	0,19	59
		м		30,28	--	9538	--	108	--	--
248 30	СПрайс стр.103	Кабельный канал 10х7мм /39,91.1,02:1,12:2,5891/	315	14,04	--	4422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
249 31	Е0121-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	1112	10,73	1,02	11931	1136	11788	0,06	64
		м		9,19	0,63	10218	698	108	--	3
250 32	Е0121-9-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	683	23,50	--	16048	--	15362	0,13	89
		м		20,83	--	14224	--	108	--	--
251 33	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01224	33644,00	--	412	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
252 34	СПрайс стр.119	Кабель КСВВ 1х2х0,5 мм2 /84.1,02:2,5891/	1318,86	29,55	--	38968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
253 35	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,49	20800,00	--	10192	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

Литер А.Локальная смета 2-1-7.Слаботочные сети

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			135351	1136			360
	Тенге			58135	698			3
Стоимость монтажных работ -	Тенге			135351				
Материалы -	Тенге			13829				
Всего заработная плата -	Тенге				58832			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62252				
Накладные расходы -	Тенге			63539				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9531			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11933				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			210823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата -	Тенге				68363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			210823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата -	Тенге				68363			
		РАЗДЕЛ 22. Телефонизация								
254 4	Е0121-3-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола м	162	30,80	--	4990	--	3626	0,13	20
				20,72	--	3357	--	108	--	--
255 5	СПрайс стр.45	Труба ПВХ гофрированные Ду 16мм/28,7:2,5891:1,12.1,02/ м	103,02	10,10	--	1040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
256 6	СПрайс стр.45	Труба ПВХ гофрированные Ду 25мм/50,83:2,5891:1,12.1,02/ м	60,6	17,88	--	1083	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
257 7	Е0121-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	60	10,73	1,02	644	61	636	0,06	3
				9,19	0,63	551	38	108	--	--
258 8	Е0121-4-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 м	102	25,18	3,60	2568	367	2481	0,13	13
				20,47	2,05	2088	209	108	0,01	1
259 9	С151606-528 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,06528	61333,00	--	4004	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
260 10	СПрайс стр.88	Кабель телекоммуникационный сеч. 1х2х0,4мм2/20:2,5891:1,12.1,02/ м	112,2	7,03	--	789	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
261 12	Ц0110-892-1	Муфты прямые парных кабелей в котлованах: муфта на кабеле, емкостью 10х2 шт	1	2017,00	601,00	2017	601	990	5,00	5
				758,00	142,00	758	142	110	0,82	1
262 13	С151610-242 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ВССК 10(7/13)-2-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	1	2155,00	--	2155	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**			19291	1029			42
			Тенге			6754	389			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19291				
		Материалы -	Тенге			2435				
		Всего заработная плата -	Тенге				7143			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			7732				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1160			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1621				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			28645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			28645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8303			
		РАЗДЕЛ 23. Видеонаблюдение								
263 32	Ц0108-409-1	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	855	108,60	48,90	92853	41810	42075	0,22	188
		м		39,60	12,20	33858	10431	95	0,07	61
264 33	СПрайс стр.45	**Труба ПВХ диам. 16мм /28,7.1,02:1,12:2,5891/**	863,55	10,10	--	8718	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
265 34	Ц0108-412-1	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	855	8,50	0,10	7268	86	5929	0,05	43
		м		7,30	--	6242	--	95	--	--
266 35	Ц0108-146-2	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**	37	73,10	20,80	2705	770	977	0,14	5
		м		23,40	4,40	866	163	95	0,03	1
267 36	СПрайс стр.129	**Кабель КВК-2 ссеч 2х0,5мм/115:2,5891.1,02:1,12/**	909,84	40,45	--	36804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Овощехранилище.Локальная смета 3-2-2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**			**148347**	**42665**			**236**
			Тенге			**40965**	**10594**			**61**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			148347				
	Материалы -		Тенге			19195				
	Всего заработная плата -		Тенге				51559			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45522				
		Накладные расходы -	Тенге			48981				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11840				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			209168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				58906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			209168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				58906			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 24. Фундаменты, стены								
268 24	Е0106-1-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,32	7978,40	119,96	10531	158	1293	5,64	7
		м3		887,51	45,31	1172	60	105	0,22	--
269 25	Е0106-3-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	4,1	8401,96	322,14	34448	1321	3635	4,66	19
		м3		729,68	114,61	2992	470	105	0,50	2
270 26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0534	65900,00	--	3519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
271 27	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0201	67700,00	--	1361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
272 28	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	327,5	252,00	4,78	82529	1564	17295	0,24	80
		м2		42,95	1,80	14067	589	118	0,01	3
		Утепление стен по осям В, 2, 3								
273 29	Е0108-4-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	121,35	725,79	10,29	88075	1248	14002	0,54	65
		м2		93,93	3,85	11399	467	118	0,02	2
274 30	Е0126-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	121,35	236,23	116,03	28666	14080	19358	0,68	82
		м2		115,92	43,60	14067	5291	100	0,21	26
275 31	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	12,49905	8390,00	--	104867	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
276 32	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	1456,2	43,00	--	62617	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
277 33	Е0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	121,35	1798,02	61,54	218189	7468	29222	1,28	155
		м2		200,74	3,33	24360	404	118	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278 34	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	121,35	252,00	4,78	30580	579	6408	0,24	30
		м2		42,95	1,80	5212	218	118	0,01	1
		Стены, перегородки, колонны								
279 35	Е0106-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных стен подвалов	14,4	7420,13	108,25	106850	1559	9147	3,52	51
		м3		564,08	40,90	8123	589	105	0,20	3
280 36	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	14,688	379,00	--	5567	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
281 37	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,688	441,00	--	6477	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
282 38	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	87,6	1380,77	42,96	120956	3764	24130	1,39	122
		м2		217,35	16,09	19040	1409	118	0,08	7
283 39	Е0108-8-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	1,08	10887,21	457,36	11758	494	1910	7,66	8
		м3		1327,39	171,56	1434	185	118	0,84	1
284 40	Е0108-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Крепление сводов стальными затяжками	0,1144	162367,95	1058,20	18575	121	983	37,61	4
		т		6882,75	396,56	787	45	118	1,94	--
285 41	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	8,56	1005,92	6,15	8611	53	2016	1,32	11
		м2		222,01	2,34	1900	20	105	0,01	--
286 42	Е0108-6-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	35,2	9963,77	421,76	350725	14846	38569	5,04	177
		м3		771,08	157,50	27142	5544	118	0,78	27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			1294900	47254			812
			Тенге			131694	15292			74
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1294900				
		Материалы -	Тенге			276801				
		Всего заработная плата -	Тенге				146986			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			109747				
		Местные материалы -	Тенге			729403				
		Накладные расходы -	Тенге			167967				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1550639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							970
		Сметная заработная плата -	Тенге				172181			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			1550639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							970
		Сметная заработная плата -	Тенге				172181			
		РАЗДЕЛ 25. Перекрытие								
287 43	Е0107-45-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	25	1324,60	482,43	33115	12061	25888	3,35	84
		шт		566,66	173,00	14167	4325	140	0,76	19
288 44	С143017-16	**Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2**	213,71	1130,00	--	241492	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
289 45	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0152	99034,93	380,30	1505	6	609	227,70	3
		1т		38036,25	143,44	578	2	105	0,70	--
290 46	Е0107-9-4	**Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м**	10	1010,74	489,78	10107	4898	7467	2,24	22
		шт		387,00	146,34	3870	1463	140	0,59	6
291 47	С143015-9	**Прогоны для покрытий /ГОСТ 26992-86/, длина 6 м, расчетная нагрузка до 550 кгс/м**	50,2	674,00	--	33835	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
292 48	Е0107-53-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	4	415,08	30,19	1660	121	1169	1,18	5
		шт		197,69	11,04	791	44	140	0,05	--
293 49	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,36	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	0,072	23256,00	--	1674	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Наружные сети водопровода и канализации.Локальная смета 6-1-1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**			323389	17085			114
			Тенге			19405	5835			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			323389				
	Материалы -		Тенге			2849				
	Всего заработная плата -		Тенге				25240			
	Местные материалы -		Тенге			284050				
		Накладные расходы -	Тенге			35133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5270			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			380034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				30510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			380034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				30510			
		РАЗДЕЛ 26. Земляные работы								
294 1	E0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	2874,95	33,67	32,10	96803	92289	38750	0,01	31
		м3		1,57	12,33	4514	35435	97	0,05	143
295 2	E0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	393,83	56,25	52,36	22153	20621	8884	0,03	11
		м3		3,89	19,37	1532	7627	97	0,08	30
296 3	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	49,54	218,93	--	10846	--	12256	1,54	76
		м3		218,93	--	10846	--	113	--	--
297 4	E010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	739,8105	35,53	35,53	26285	26285	5257	--	--
		т		--	7,11	--	5257	100	0,15	110
298 5	E0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	57,89	1083,90	152,52	62747	8829	15866	1,02	59
		м3		153,68	57,15	8897	3308	130	0,28	16
299 6	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	332,2	134,10	--	44548	--	50339	0,97	323
		м3		134,10	--	44548	--	113	--	--
300 7	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	2954,95	6,48	6,48	19146	19146	6030	--	--
		м3		--	2,10	--	6216	97	0,01	24
301 8	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	2949,95	21,55	4,52	63560	13322	48731	0,11	319
		м3		17,03	--	50238	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**			**346089**	**180494**			**819**
			Тенге			**120574**	**57844**			**324**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			346089				
	Всего заработная плата -		Тенге				178417			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			45021				
		Накладные расходы -	Тенге			186113				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27917			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			564134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1236
		Сметная заработная плата -	Тенге				206334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			564134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1236
		Сметная заработная плата -	Тенге				206334			

РАЗДЕЛ 27. Водопровод В1

Трубопроводы

302	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки + упоры бетонные	1,608	6400,99	66,01	10293	106	373	1,35	2
12		м3		195,75	24,93	315	40	105	0,12	--
303	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,3024	58881,69	25695,31	17806	7770	15681	194,00	59
13		км		33075,00	6813,45	10002	2060	130	26,38	8
304	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0095	51202,26	20326,01	486	193	447	179,00	2
16		км		30825,00	5353,43	293	51	130	20,64	--
305	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0128	47611,09	17877,09	609	229	572	173,00	2
18		км		29700,00	4698,68	380	60	130	18,10	--
306	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
20		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	--
307	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
21		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
308	С130902-742 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	4	16229,00	--	64916	--	--	--	--
22		шт.		--	--	--	--	--	--	--
309	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	8868,00	--	17736	--	--	--	--
23		шт.		--	--	--	--	--	--	--
310	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	951	0,88	4
24		шт		144,00	2,25	720	11	130	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	668,00	--	2672	--	--	--	--
25		шт		--	--	--	--	--	--	--
312	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1	284,00	--	284	--	--	--	--
26		шт		--	--	--	--	--	--	--
313	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	18	156,43	21,43	2816	386	2948	0,60	11
27		фланец		126,00	--	2268	--	130	--	--
314	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
28		фланец		63,00	--	504	--	130	--	--
315	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	33	384,00	--	12672	--	--	--	--
29		шт.		--	--	--	--	--	--	--
316	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	202,00	--	1212	--	--	--	--
30		шт.		--	--	--	--	--	--	--
317	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	139,00	--	556	--	--	--	--
31		шт.		--	--	--	--	--	--	--
318	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	17	300,57	225,64	5110	3836	2840	0,41	7
32		шт		69,53	58,98	1182	1003	130	0,23	4
319	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 + SDR 17, SDR 26	14	552,00	--	7728	--	--	--	--
33		шт.		--	--	--	--	--	--	--
320	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 + SDR 26	2	297,00	--	594	--	--	--	--
34		шт.		--	--	--	--	--	--	--
321	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 + DN 32	1	244,00	--	244	--	--	--	--
35		шт.		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	4	21293,87	36,99	85175	148	1568	1,82	7
36		шт		288,00	13,50	1152	54	130	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323 37	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,146192	247994,13	49389,75	36255	7220	15476	312,70	46
		т		62775,00	18657,00	9177	2728	130	91,12	13
324 38	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки впр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,146192	49326,74	16388,64	7211	2396	4271	161,00	24
		т		28980,00	3478,90	4237	509	90	13,02	2
325 39	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	4	391,37	57,24	1565	229	1579	1,43	6
		фланец		301,50	2,25	1206	9	130	0,01	--
326 40	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	4	904,00	--	3616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
327 41	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	2	109,13	--	218	--	208	0,61	1
		шт		94,50	--	189	--	110	--	--
328 42	С11011-955	Таблички эмалированные для указаний номера дома + указатель пож. гидранта	2	451,00	--	902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
329 43	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением + Лестница Л1	0,0884	13711,47	5475,87	1212	484	525	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	446	137	90	5,46	--
330 44	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0884	133700,00	--	11819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
331 45	СПрайс стр.169	Рукав резинотканевый напорный диам. 70 мм /1400.1,02.1,05:1,12:2,5574/	80	523,48	--	41878	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
332 46	Е0122-22-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,3757	25659,00	6484,27	9640	2436	5988	54,10	20
		км		9810,00	2450,25	3686	921	130	11,96	4
333 47	Е0122-22-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,0128	21296,29	6461,17	273	83	204	54,00	1
		км		9810,00	2441,25	126	31	130	11,92	--
334 48	Е0122-22-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,0195	23104,53	6461,17	451	126	311	54,00	1
		км		9810,00	2441,25	191	48	130	11,92	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335 48	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	13	300,57 69,53	225,64 58,98	3907 904	2933 767	2172 130	0,41 0,23	5 3
336 50	С130804-2762 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 + DN 110 шт.	6	1279,00 --	-- --	7674 --	-- --	-- --	-- --	-- --
337 51	С130804-3642 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	1103,00 --	-- --	1103 --	-- --	-- --	-- --	-- --
338 52	С130804-3666 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	631,00 --	-- --	631 --	-- --	-- --	-- --	-- --
339 53	С130804-3665 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 + SDR 26 шт.	1	464,00 --	-- --	464 --	-- --	-- --	-- --	-- --
340 54	С130804-3587 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 + SDR 26 шт.	2	467,00 --	-- --	934 --	-- --	-- --	-- --	-- --
341 55	С130804-2755 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	258,00 --	-- --	516 --	-- --	-- --	-- --	-- --
342 56	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием км	0,0253	203956,79 95850,00	85907,16 32451,75	5160 2425	2173 821	4220 130	504,00 158,50	13 4
343 57	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм м	25,3	4203,00 --	-- --	106336 --	-- --	-- --	-- --	-- --
344 58	E0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,0253	1043569,02 14827,50	111422,27 42090,75	26402 375	2819 1065	1872 130	82,70 205,57	2 5
345 59	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	3	1876,34 536,55	227,42 3,77	5629 1610	682 11	2107 130	7,99 0,02	24 --
346 60	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	25,3	244,98 146,93	0,28 0,11	6198 3717	7 3	4836 130	0,84 --	21 --
		Колодцы водопроводные диам. 1,5 м - 5 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
347	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8,1	8215,32	1879,87	66544	15227	20785	8,86	72
		м3		1435,50	538,43	11628	4361	130	2,06	17
348	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	4	6912,00	--	27648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
349	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ - КС15.6-4шт	2,36	9330,20	--	22019	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
350	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	5	7549,00	--	37745	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
351	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ - КС15.9а-5шт	3,56	8482,00	--	30196	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
352	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	4	4857,00	--	19428	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
353	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	8	693,00	--	5544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
354	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	4	2321,00	--	9284	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
355	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-КС10.3-5шт	1,45	7742,50	--	11227	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
356	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,294	10197,33	296,60	2998	87	356	5,95	2
		м3		915,75	110,25	269	32	118	0,54	--
357	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
358 75	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
359 76	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,811	133700,00	--	108431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крышка деревянная								
360 79	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами /деревянная крышка/	1,248	1292,59	29,74	1613	37	66	0,23	--
		м2		32,85	11,23	41	14	120	0,05	--
361 80	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/+5х30мм	0,00284	46400,00	--	132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
362 81	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	1,248	193,62	92,82	242	116	169	0,59	1
		м2		100,80	34,88	126	44	100	0,17	--
363 82	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,064272	10300,00	--	662	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			896130	49923			345
			Тенге			58382	14811			63
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			132				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			132				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			140				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			457978				
		Материалы -	Тенге			171833				
		Всего заработная плата -	Тенге				67865			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1564				
		Местные материалы -	Тенге			183838				
		Накладные расходы -	Тенге			88005				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13201			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32759				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			578742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							424
		Сметная заработная плата -	Тенге				81066			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			128673				
		Материалы -	Тенге			861				
		Всего заработная плата -	Тенге				5328			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			120250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4795				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				719			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8008				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			141476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				6047			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			309346				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			309346				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18561				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			327907				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			1048266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата -	Тенге				87113			
		РАЗДЕЛ 28. Водопровод ТЗ								
		Трубопроводы								
364 83	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки + упоры бетонные**	0,262	6400,99	66,01	1677	17	61	1,35	--
		м3		195,75	24,93	51	7	105	0,12	--
365 84	Е0122-8-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием**	0,0276	62566,88	6788,50	1727	187	1731	253,00	7
		км		45675,00	2565,00	1261	71	130	12,52	--
366 85	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм**	27,7104	261,00	--	7232	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
367 86	Е0122-35-1	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм**	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144,00	2,25	432	7	130	0,01	--
368 87	С130901-71	**Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм**	2	668,00	--	1336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
369 88	С130904-6	**Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм**	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
370 89	Е0122-40-1	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм**	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
371 90	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	4	139,00	--	556	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372 91	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	2,76	189,31	0,14	523	--	7	0,01	--
		м2		2,84	0,05	8	--	90	--	--
373 92	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	27,6	90,91	8,47	2509	234	1428	0,28	8
		м		48,60	3,15	1341	87	100	0,02	--
374 93	С11031-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 40 мм	0,381	6000,00	--	2286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
375 94	С131103-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 25 мм	40	445,00	--	17800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец диам. 1,5 м - 1 шт								
376 95	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,42	8215,32	1879,87	11666	2669	3644	8,86	13
		м3		1435,50	538,43	2038	765	130	2,06	3
377 96	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	6912,00	--	6912	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
378 97	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	1	7549,00	--	7549	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
379 98	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ - КС15.9а-1шт	0,89	8482,00	--	7549	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
380 99	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	4857,00	--	4857	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
381 100	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	693,00	--	693	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,098	10197,33	296,60	999	29	119	5,95	1
10		м3		915,75	110,25	90	11	118	0,54	--
383	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
10		комплект		--	--	--	--	--	--	--
384	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0129	133700,00	--	1725	--	--	--	--
107		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			87009	3198			32
			Тенге			5473	947			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49969				
		Материалы -	Тенге			7532				
		Всего заработная плата -	Тенге				6420			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2286				
		Местные материалы -	Тенге			31480				
		Накладные расходы -	Тенге			7888				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1183			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3471				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7603			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1725				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1725				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1828				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35315				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35315				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2119				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37434				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			100590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7603			
		РАЗДЕЛ 29. Канализация К1								
		Трубопроводы								
385	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм + трубы Корсис	0,248	87054,21	19866,96	21589	4927	22809	375,00	93
106		км		63306,00	7440,75	15700	1845	130	36,34	9
386	С130804-6126 Изм. и доп.вып.19	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализацнонных труб DN/ID 200 PP ГОСТ Р 54475-2011	24	1479,00	--	35496	--	--	--	--
108		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
387	С130810-374 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	48	85,00	--	4080	--	--	--	--
108		шт.		--	--	--	--	--	--	--
388	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3704,98	83,18	3705	83	3726	16,84	17
110		врезка		2835,00	31,50	2835	32	130	0,15	--
		Колодцы диам. 1500мм - 15 шт, диам. 1000 мм - 1 шт								
389	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,24	6154,88	2308,84	7632	2863	5079	13,87	17
111		м3		2286,00	864,68	2835	1072	130	4,22	5
390	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	1	3681,00	--	3681	--	--	--	--
112		шт.		--	--	--	--	--	--	--
391	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	3	5513,00	--	16539	--	--	--	--
113		шт.		--	--	--	--	--	--	--
392	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	0,89	6194,00	--	5513	--	--	--	--
114		м		--	--	--	--	--	--	--
393	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	1	2321,00	--	2321	--	--	--	--
115		шт.		--	--	--	--	--	--	--
394	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	693,00	--	693	--	--	--	--
116		шт.		--	--	--	--	--	--	--
395	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	28,24	6354,15	1538,85	179441	43457	80479	9,66	273
117		м3		1615,95	576,23	45634	16273	130	2,81	79
396	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	13	6912,00	--	89856	--	--	--	--
118		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397 119	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ - КС15.6-16шт	8,26	9330,20	--	77067	--	--	--	--
м				--	--	--	--	--	--	--
398 120	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	14	7549,00	--	105686	--	--	--	--
шт.				--	--	--	--	--	--	--
399 121	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	13	4857,00	--	63141	--	--	--	--
шт.				--	--	--	--	--	--	--
400 122	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	13	693,00	--	9009	--	--	--	--
шт.				--	--	--	--	--	--	--
401 123	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	8	2321,00	--	18568	--	--	--	--
шт.				--	--	--	--	--	--	--
402 124	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-КС10.3-1шт	0,29	7742,50	--	2245	--	--	--	--
м				--	--	--	--	--	--	--
403 125	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-КС10.6-1шт	0,59	6813,40	--	4020	--	--	--	--
м				--	--	--	--	--	--	--
404 126	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1,421	10197,33	296,60	14490	421	1720	5,95	8
м3				915,75	110,25	1301	157	118	0,54	1
405 127	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	16	13400,00	--	214400	--	--	--	--
комплект				--	--	--	--	--	--	--
406 128	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2593	133700,00	--	34668	--	--	--	--
т				--	--	--	--	--	--	--
				Стоянка на 14 ед.техники.Локальная смета 3-1-1						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29			Тенге			913842	51752			408
			Тенге			68305	19378			95
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			625197				
Материалы -			Тенге			40391				
Всего заработная плата -			Тенге				87684			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			464749				
		Накладные расходы -	Тенге			113814				57
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				17072			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			44341				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			783352				560
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				104756			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			34668				
		Сметная заработная плата -	Тенге			34668				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2080				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36749				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253976				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			253976				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15239				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			269215				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1089315				560
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		чел.-ч				104756			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 30. Фундаменты

407 3	Е0105-30-1	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм в грунтах группы 1-2 м3	7,2	8820,18	6530,43	63505	47019	24551	7,72	56
				1374,75	1590,30	9898	11450	115	5,78	42
408 4	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3	7,2	6399,00	--	46073	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
409 5	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	7,344	379,00	--	2783	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
410 8	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование м3	18,6	7872,40	210,97	146427	3924	10672	3,06	57
				470,25	76,19	8747	1417	105	0,34	6
411 9	Е0106-3-6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование м3	28,35	7618,43	199,88	215983	5666	13474	2,49	71
				380,25	72,38	10780	2052	105	0,33	9
412 10	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	47,65425	379,00	--	18061	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
413 13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	189	245,44	3,82	46388	722	8651	0,21	40
				37,35	1,44	7059	272	118	0,01	1
414 14	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	63	196,97	4,19	12409	264	4433	0,38	24
				58,05	1,58	3657	100	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
415 15	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,38412	70437,87	304,24	27057	117	3948	58,00	22
		1т		9675,00	114,75	3716	44	105	0,56	--
416 16	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	3,48524	13864,97	4022,39	48323	14019	31875	56,50	197
		т		9090,00	1071,86	31681	3736	90	3,81	13
417 17	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	3,48524	63600,00	--	221661	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловые сети.Локальная смета 6-1-2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			848669	71731			466
			Тенге			75538	19071			73
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			800347				
		Материалы -	Тенге			97346				
		Всего заработная плата -	Тенге				59193			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			221661				
		Местные материалы -	Тенге			379769				
		Накладные расходы -	Тенге			65729				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9859			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51965				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			918040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата -	Тенге				69052			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			48323				
		Материалы -	Тенге			2623				
		Всего заработная плата -	Тенге				35417			
		Накладные расходы -	Тенге			31875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4781			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4812				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			85009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				40198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			1003049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							588
		Сметная заработная плата -	Тенге				109250			
		РАЗДЕЛ 31. Лотковый канал КЛ-160х45-8								
		Местные заделки канала КЛ-160х45								
418 21	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	0,48	7217,71	453,79	3465	218	248	1,51	1
		м3		228,15	169,88	110	82	130	0,83	--
419 22	Е0108-6-9	Кладка стен прямков и аналов	0,5	10197,33	296,60	5099	148	605	5,95	3
		м3		915,75	110,25	458	55	118	0,54	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
420	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,2	245,44	3,82	2503	39	467	0,21	2
		м2		37,35	1,44	381	15	118	0,01	--
		Деформационный шов для КЛ160х45(5шт)								
421	E0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	22,9	199,47	35,34	4568	809	1301	0,16	4
		м		27,23	13,34	624	305	140	0,07	1
422	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,8	507,26	11,21	1928	43	160	0,20	1
		м2		31,50	4,21	120	16	118	0,02	--
423	E0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,18	10197,33	296,60	1836	53	218	5,95	1
		м3		915,75	110,25	165	20	118	0,54	--
424	E0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	1,05	7298,04	283,24	7663	297	914	4,15	4
		м3		722,25	106,99	758	112	105	0,52	1
		Неподвижные опоры - 6шт								
		Опора Н1 - 1шт								
425	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,09	6398,95	66,01	576	6	21	1,35	--
		м3		195,75	24,93	18	2	105	0,12	--
426	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,0918	882,00	--	81	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
427	E0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	0,4	10090,72	248,05	4036	99	796	7,85	3
		м3		1329,75	91,83	532	37	140	0,43	--
428	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,408	882,00	--	360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
429	E0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,12356	5030,50	2020,02	622	250	309	14,10	2
		т		2272,50	502,43	281	62	90	1,79	--
430	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,12356	116760,00	--	14427	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
431	E0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,280608	20,36	0,02	209	--	38	0,02	--
		м2		4,16	--	43	--	90	--	--
		Опора Н2,Н3 - 2шт								
432	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,18	6398,95	66,01	1152	12	42	1,35	--
		м3		195,75	24,93	35	4	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
433 36	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,1836	882,00	--	162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
434 37	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	0,8	10090,72	248,05	8073	198	1592	7,85	6
		м3		1329,75	91,83	1064	73	140	0,43	--
435 38	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,816	882,00	--	720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
436 39	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,17896	5030,50	2020,02	900	362	447	14,10	3
		т		2272,50	502,43	407	90	90	1,79	--
437 40	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,17896	116760,00	--	20895	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
438 41	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	14,535872	20,36	0,02	296	--	54	0,02	--
		м2		4,16	--	60	--	90	--	--
		Опора Н5,Н6,Н7 - 3шт								
439 42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,27	6398,95	66,01	1728	18	63	1,35	--
		м3		195,75	24,93	53	7	105	0,12	--
440 43	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,2754	882,00	--	243	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
441 44	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	1,2	10090,72	248,05	12109	298	2388	7,85	9
		м3		1329,75	91,83	1596	110	140	0,43	1
442 45	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,224	882,00	--	1080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
443 46	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,257844	5030,50	2020,02	1297	521	644	14,10	4
		т		2272,50	502,43	586	130	90	1,79	--
444 47	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,26844	116760,00	--	31343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
445 48	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	20,8671216	20,36	0,02	425	--	78	0,02	--
		м2		4,16	--	87	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			127793	3372			44
			Тенге			7375	1120			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58309				
		Материалы -	Тенге			14555				
		Всего заработная плата -	Тенге				6941			
		Местные материалы -	Тенге			35412				
		Накладные расходы -	Тенге			8986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1348			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8289			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			69484				
		Материалы -	Тенге			414				
		Всего заработная плата -	Тенге				1555			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			66665				
		Накладные расходы -	Тенге			1399				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				210			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4253				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			75137				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			146469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				10054			
		РАЗДЕЛ 32. Лотковый канал КЛ-120х45-8 (основные элементы 14шт)								
446 56	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	6,216	992,90	97,07	6172	603	1089	0,78	5
		м3		112,50	36,00	699	224	118	0,18	1
447 57	Е0107-61-1	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	15,4	1986,57	564,43	30593	8692	16439	3,33	51
		м3		567,00	195,49	8732	3011	140	0,75	12
448 58	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0**	9,24	19800,00	--	182952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
449 59	С143001-47	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	9,24	191,00	--	1765	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
450 60	С143018-72 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Конструкции и детали коллекторов, каналов (П5-8 В25)и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты днища плоские из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3**	6,16	19800,00	--	121968	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
451 61	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,16	191,00	--	1177	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Лотковый канал КЛ120х45(доборные элементы 15шт)								
452 62	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,296	992,90	97,07	1287	126	227	0,78	1
		м3		112,50	36,00	146	47	118	0,18	--
453 63	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	5,08	1986,57	564,43	10092	2867	5423	3,33	17
		м3		567,00	195,49	2880	993	140	0,75	4
454 64	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов (Л10д-8 В25)и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	2,55	21000,00	--	53550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
455 65	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,55	191,00	--	487	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
456 66	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия (П11д-8 В25)из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	2,53	22100,00	--	55913	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
457 67	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,53	191,00	--	483	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			466438	12289			74
			Тенге			12457	4274			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			466438				
		Материалы -	Тенге			17556				
		Всего заработная плата -	Тенге				16731			
		Местные материалы -	Тенге			424137				
		Накладные расходы -	Тенге			23178				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3477			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29377				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			518994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				20208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			518994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				20208			
		РАЗДЕЛ 33. Лотковый канал КЛ-60х45-8								
458	E0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	0,88	992,90	97,07	874	85	154	0,78	1
33		м3		112,50	36,00	99	32	118	0,18	--
459	E0107-61-1	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	1,56	1986,57	564,43	3099	881	1665	3,33	5
38		м3		567,00	195,49	885	305	140	0,75	1
460	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0**	1,08	19800,00	--	21384	--	--	--	--
39		м3		--	--	--	--	--	--	--
461	С143001-47	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	1,08	191,00	--	206	--	--	--	--
100		м3		--	--	--	--	--	--	--
462	С143018-72 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Конструкции и детали коллекторов, каналов (П5-8 В25)и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты днища плоские из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3**	0,48	19800,00	--	9504	--	--	--	--
101		м3		--	--	--	--	--	--	--
463	С143001-47	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	0,48	191,00	--	92	--	--	--	--
102		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**			35159	966			6
			Тенге			984	337			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35159				
		Материалы -	Тенге			1339				
		Всего заработная плата -	Тенге				1320			
		Местные материалы -	Тенге			31870				
		Накладные расходы -	Тенге			1819				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				273			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2219				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39197				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1593			
		Сметная заработная плата -	Тенге			39197				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге							8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1593			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 34. Изоляция каналов								
464 110	E0113-13-1	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей** м2	131,2	13,91	0,07	1825	9	954	0,04	5
				8,06	0,02	1057	3	90	--	--
465 111	E0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов** м2	131,2	736,06	11,21	96571	1471	5528	0,20	26
				31,50	4,21	4133	552	118	0,02	3
466 112	E0108-4-2	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов** м2	131,2	434,42	7,14	56996	937	3836	0,14	19
				22,10	2,68	2900	352	118	0,01	2
467 113	E0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм** м2	131,2	203,99	13,43	26763	1762	9310	0,37	48
				52,65	5,04	6908	661	123	0,02	3
468 114	E0111-11-4 к-2 к объему работ	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек** м2	262,4	30,14	0,67	7908	176	284	--	1
				0,63	0,25	165	66	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			190062	4355			100
			Тенге			15163	1633			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			190062				
		Материалы -	Тенге			118794				
		Всего заработная плата -	Тенге				16796			
		Местные материалы -	Тенге			51751				
		Накладные расходы -	Тенге			19913				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12598				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			222573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				19783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			222573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				19783			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20952721	806833			18755
			Тенге			3127879	269825			1337
		Стоимость оборудования -	Тенге			173955				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			173955				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			865149				
		Материалы -	Тенге			101532				
		Всего заработная плата -	Тенге				318452			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			405250				
		Сдача и испытание -	Тенге			160				
		Накладные расходы -	Тенге			320291				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48044			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71126				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1256567				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2028
		Сметная заработная плата -	Тенге			366496				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14276791				
	Материалы -		Тенге			4733703				
	Всего заработная плата -		Тенге			2705690				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2729633				
	Местные материалы -		Тенге			3648629				
		Накладные расходы -	Тенге			3047915				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1524
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			457187				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1039482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18364188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17576
		Сметная заработная плата -	Тенге			3162877				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			989567				
	Материалы -		Тенге			4754				
	Всего заработная плата -		Тенге			53650				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			914398				
		Накладные расходы -	Тенге			48285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			7243				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62271				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1100123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							339
		Сметная заработная плата -	Тенге			60893				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4647258				
	Материалы -		Тенге			2104209				
	Всего заработная плата -		Тенге			319912				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2201838				
	Местные материалы -		Тенге			107				
	Сдача и испытание -		Тенге			12058				
		Накладные расходы -	Тенге			409487				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			61423				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			303405				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5360150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2063
		Сметная заработная плата -	Тенге			381335				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26254983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22005
		Сметная заработная плата -	Тенге			3971601				
		Всего в ценах 2001 г.				26 254 983				
		Временные здания и сооружения 1,44%				378 072				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				26 633 055				
		Зимние удорожание 2,772%				738 268				

		Выслуга лет 1%				266 331					
		Дополнительные отпуска 0,4%				106 532					
		Всего в базовых ценах 2001 года				27 744 186					
		Итого в текущих ценах 2015 г. к-2,5574193548				70 953 518					2,557419
		Итого в текущих ценах 2016 г. к-2,7367741935				-					2,736774
		Обязательные налоги, сборы и платежи 2%				1 419 070					
		НДС 12%				**8 684 711**					
		Итого с НДС:				**81 057 299**					

Жусіп Е.Х.

Заказчик: Смаилов А.Х.

Подрядчик: Кривицкий Г.К.

Технадзор: Мизёв С.Ю.

Абилов К.К.