Заказчик: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Камила"**

Наименование стройки - **Реконструкция здания КГУ "Детский дом №1 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей г. Акколь Аккольского района**

Форма 2в

# А К Т № 3 от 9.11.2015

## Выполненных работ за ноябрь 2015 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1. Окна, двери, витражи** | | | | | | | | | | |
| **Окна** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0156-10-1 | **Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов** | | | | | | | | |
| | | м | 223,7 | 292,20 | 0,47 | 65365 | 105 | 6083 | 0,16 | 35 |
| | | | | 25,09 | 0,09 | 5613 | 20 | 108 | – | – |
| 2 | С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм** | | | | | | | | |
| | | м | 223,7 | 4100,00 | -- | 917170 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Е0134-60-4 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 | **Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм** | | | | | | | | |
| | | м2 | 304,36 | 162,91 | 7,66 | 49584 | 2332 | 52956 | 0,98 | 299 |
| | | | | 155,25 | 2,92 | 47252 | 890 | 110 | 0,01 | 4 |
| 4 | СПрайс | **Сэндвич-панель /5400:3:1,5:2,5891.1,02:1,12/** | 304,36 | 422,10 | -- | 128470 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | СПрайс стр.4 | **Стартовый профиль /48:2,5891.1,02:1,12/** | 722,85 | 16,88 | -- | 12205 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | СПрайс стр.5 | **F-профиль /110:2,5891.1,02:1,12/** | 760,89 | 38,69 | -- | 29441 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | | Тенге | | 1202235 | 2437 | | | 334 |
| | | | | Тенге | | 52865 | 910 | | | 5 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | 1202235 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | 59647 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | 53775 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | 1087285 | | | | |
| | Накладные расходы - | | | Тенге | | 59040 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | | чел-ч | | | | | | 30 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | | Тенге | | | 8856 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | | Тенге | | 75676 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | 1336951 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел-ч | | | | | | 368 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 62631 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1336951 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 368 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 62631 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Кровля** | | | | | | | | |
| | E0112-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | 49,5 | -6453,23 | -307,15 | -319435 | -15204 | -32703 | -3,12 | -154 |
| | | м3 | | -439,88 | -115,31 | -21774 | -5708 | 119 | -0,56 | -28 |
| 8 | E0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов | 196,7 | 901,33 | 9,43 | 177291 | 1854 | 59110 | 1,64 | 323 |
| | | м2 | | 246,85 | 3,57 | 48555 | 703 | 120 | 0,02 | 3 |
| 9 | E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 645,6 | 988,15 | 10,25 | 637951 | 6617 | 244110 | 1,97 | 1270 |
| | | м2 | | 313,89 | 3,85 | 202649 | 2486 | 119 | 0,02 | 12 |
| 10 | C11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 102 | 396,00 | -- | 40392 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | C11011-3063 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 2 | 95,00 | -- | 190 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | C11011-2858 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | 202,2 | 153,00 | -- | 30937 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | E0112-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Ограждение кровель перилами | 161,82 | 15,49 | 3,11 | 2507 | 504 | 2365 | 0,07 | 11 |
| | | м | | 11,13 | 1,15 | 1801 | 186 | 119 | 0,01 | 1 |
| 14 | СПрайс стр.96 | Ограждение кровельное дл. 1860 мм /9735:2,5891.1,02:1,12/ | 87 | 3424,28 | -- | 297912 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | E0112-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим. | Ограждение кровель перилами + снегозадержатель | 162 | 15,49 | 3,11 | 2510 | 504 | 2368 | 0,07 | 11 |
| | | м | | 11,13 | 1,15 | 1803 | 186 | 119 | 0,01 | 1 |
| 16 | СПрайс стр.8 | Снегозадержатель дл. 3000 мм /9735:2,5891.1,02:1,12/ | 54 | 3424,28 | -- | 184911 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Подшивка карнизов** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0110-12-4 | Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву | | | | | | | | |
| 168 | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | 131,2 | 55,27 | 1,15 | 7252 | 151 | 7807 | 0,32 | 42 |
| | | м2 | | 49,16 | 0,42 | 6450 | 56 | 120 | -- | -- |
| 18 | С11011-3573 Изм. и доп. вып.17 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,55 мм ГОСТ 24045-2010 | | | | | | | | |
| 168 | | | 131,2 | 398,00 | -- | 52218 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1114636 | -5574 | | | 1503 |
| | | | Тенге | | | 239485 | -2091 | | | -10 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1114636 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 556622 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 237394 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 606560 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | -282457 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 283056 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 142 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 42458 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 83862 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1481553 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1634 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 279852 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1481553 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1634 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 279852 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы** | | | | | | | | |
| | | **Потолок** | | | | | | | | |
| 19 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков | | | | | | | | |
| 351 | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | 1351,049 | 192,30 | 4,93 | 259806 | 6654 | 169224 | 0,64 | 860 |
| | | м2 | | 117,43 | 1,86 | 158649 | 2516 | 105 | 0,01 | 12 |
| 20 | Е0115-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | | | | | | | | |
| 332 | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | 1157,632 | 131,71 | 2,91 | 152472 | 3372 | 62353 | 0,30 | 346 |
| | | м2 | | 50,20 | 1,10 | 58110 | 1273 | 105 | 0,01 | 6 |
| 21 | Е0115-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | | | | | | | | |
| 273 | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | 193,417 | 156,91 | 2,91 | 30349 | 563 | 10418 | 0,30 | 58 |
| | | м2 | | 50,20 | 1,10 | 9709 | 213 | 105 | 0,01 | 1 |
| | | **Стены** | | | | | | | | |
| 22 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен | | | | | | | | |
| 376 | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | 3534,454 | 234,05 | 4,29 | 827228 | 15154 | 320746 | 0,52 | 1850 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 84,79 | 1,64 | 299685 | 5788 | 105 | 0,01 | 28 |
| 23 | Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 3419,619 | 150,92 | 2,35 | 516087 | 8036 | 163981 | 0,27 | 908 |
| | | м2 | | 44,77 | 0,90 | 153095 | 3078 | 105 | -- | 15 |
| 24 | Е0115-165-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен | 164,05 | 123,40 | 2,01 | 20244 | 330 | 10428 | 0,36 | 58 |
| | | м2 | | 59,78 | 0,76 | 9806 | 125 | 105 | -- | 1 |
| 25 | Е0115-151-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая + грунтовкой | 388,703 | 15,04 | 0,23 | 5846 | 87 | 4368 | 0,07 | 25 |
| | | м2 | | 10,61 | 0,09 | 4126 | 34 | 105 | -- | -- |
| | | Дверные откосы | | | | | | | | |
| 26 | Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 328,51 | 320,53 | 5,08 | 105298 | 1669 | 54239 | 0,85 | 280 |
| | | м2 | | 156,03 | 1,21 | 51258 | 398 | 105 | 0,06 | 21 |
| 27 | Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 328,51 | 125,72 | 2,35 | 41300 | 772 | 15753 | 0,27 | 87 |
| | | м2 | | 44,77 | 0,90 | 14707 | 296 | 105 | -- | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1958630 | 36638 | | | 4473 |
| | | | Тенге | | | 759145 | 13721 | | | 86 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1958630 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 511885 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 772866 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 650962 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 811509 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 406 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 121726 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 166208 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2936347 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4965 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 894592 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 2936347 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4965 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 894592 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Полы** | | | | | | | | |
| | | Полы 1-го этажа | | | | | | | | |
| | | Тип 1 | | | | | | | | |
| 28 | Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 97,77 | 33,31 | 0,84 | 3257 | 82 | 125 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 0,72 | 0,31 | 71 | 31 | 123 | -- | -- |
| | | Тип 2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 329,94 | 33,31 | 0,84 | 10992 | 276 | 421 | 0,01 | 2 |
| | | м2 | | 0,72 | 0,31 | 239 | 103 | 123 | -- | -- |
| | | Тип 3 | | | | | | | | |
| 30 | Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 16,67 | 382,59 | 23,03 | 6378 | 384 | 2204 | 0,48 | 8 |
| | | м2 | | 98,84 | 8,64 | 1648 | 144 | 123 | 0,04 | 1 |
| 31 | Е0111-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 16,67 | 266,72 | 11,31 | 4446 | 189 | 1286 | 0,29 | 5 |
| | | м2 | | 58,48 | 4,25 | 975 | 71 | 123 | 0,02 | -- |
| 32 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 16,67 | 222,04 | 12,44 | 3701 | 207 | 1327 | 0,41 | 7 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 1001 | 78 | 123 | 0,02 | -- |
| 33 | Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 16,67 | 33,31 | 0,84 | 555 | 14 | 21 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 0,72 | 0,31 | 12 | 5 | 123 | -- | -- |
| | | Тип 4 | | | | | | | | |
| 34 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 191,36 | 222,04 | 12,44 | 42490 | 2380 | 15230 | 0,41 | 78 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 11487 | 895 | 123 | 0,02 | 4 |
| | | Тип 5 | | | | | | | | |
| 35 | Е0111-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 39,304 | 524,02 | 7,98 | 20596 | 313 | 4010 | 0,51 | 20 |
| | | м2 | | 79,96 | 2,99 | 3143 | 117 | 123 | 0,01 | 1 |
| 36 | Е0111-33-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 39,304 | 1244,00 | 13,79 | 48894 | 542 | 5542 | 0,69 | 27 |
| | | м2 | | 109,46 | 5,18 | 4302 | 203 | 123 | 0,03 | 1 |
| | | Тип 6 | | | | | | | | |
| 37 | Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 6,5624 | 6935,38 | -- | 45513 | -- | 5263 | 4,21 | 28 |
| | | м3 | | 652,05 | -- | 4279 | -- | 123 | -- | -- |
| 38 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 82,03 | 222,04 | 12,44 | 18214 | 1020 | 6529 | 0,41 | 34 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 4924 | 383 | 123 | 0,02 | 2 |
| | | Тип 7 | | | | | | | | |
| 39 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 29,92 | 222,04 | 12,44 | 6643 | 372 | 2381 | 0,41 | 12 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 1796 | 140 | 123 | 0,02 | 1 |
| 40 | Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 29,92 | 382,59 | 23,03 | 11447 | 689 | 3955 | 0,48 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 98,84 | 8,64 | 2957 | 258 | 123 | 0,04 | 1 |
| 41 | Е0111-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 29,92 | 266,72 | 11,31 | 7980 | 338 | 2308 | 0,29 | 9 |
| | | м2 | | 58,48 | 4,25 | 1750 | 127 | 123 | 0,02 | 1 |
| 42 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 29,92 | 222,04 | 12,44 | 6643 | 372 | 2381 | 0,41 | 12 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 1796 | 140 | 123 | 0,02 | 1 |
| 43 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 28,92 | 222,04 | 12,44 | 6421 | 360 | 2302 | 0,41 | 12 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 1736 | 135 | 123 | 0,02 | 1 |
| 44 | Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 28,92 | 33,31 | 0,84 | 963 | 24 | 37 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 0,72 | 0,31 | 21 | 9 | 123 | -- | -- |
| | | Полы 2-го этажа | | | | | | | | |
| | | Тип 1 | | | | | | | | |
| 45 | Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 46,23 | 33,31 | 0,84 | 1540 | 39 | 59 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 0,72 | 0,31 | 33 | 14 | 123 | -- | -- |
| 46 | Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 46,23 | 1900,73 | 14,65 | 87871 | 677 | 11539 | 1,22 | 56 |
| | | м2 | | 197,43 | 5,49 | 9127 | 254 | 123 | 0,03 | 1 |
| | | Тип 2 | | | | | | | | |
| 47 | Е0111-11-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | 181,49 | 397,46 | 16,79 | 72135 | 3047 | 18504 | 0,52 | 94 |
| | | м2 | | 76,59 | 6,30 | 13900 | 1143 | 123 | 0,03 | 6 |
| 48 | Е0111-11-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | 181,49 | 719,42 | 8,38 | 130568 | 1520 | 2315 | 0,05 | 9 |
| | | м2 | | 7,25 | 3,12 | 1315 | 567 | 123 | 0,02 | 3 |
| 49 | Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 181,49 | 33,31 | 0,84 | 6046 | 152 | 231 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 0,72 | 0,31 | 131 | 57 | 123 | -- | -- |
| | | Тип 3 | | | | | | | | |
| 50 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 55,06 | 222,04 | 12,44 | 12226 | 685 | 4382 | 0,41 | 23 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 3305 | 257 | 123 | 0,02 | 1 |
| 51 | Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 55,06 | 382,59 | 23,03 | 21065 | 1268 | 7279 | 0,48 | 26 |
| | | м2 | | 98,84 | 8,64 | 5442 | 476 | 123 | 0,04 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Е0111-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2 | 55,06 | 266,72 | 11,31 | 14686 | 623 | 4248 | 0,29 | 16 |
| | | | | 58,48 | 4,25 | 3220 | 234 | 123 | 0,02 | 1 |
| 53 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2 | 55,06 | 222,04 | 12,44 | 12226 | 685 | 4382 | 0,41 | 23 |
| | | | | 60,03 | 4,67 | 3305 | 257 | 123 | 0,02 | 1 |
| 54 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2 | 55,06 | 222,04 | 12,44 | 12226 | 685 | 4382 | 0,41 | 23 |
| | | | | 60,03 | 4,67 | 3305 | 257 | 123 | 0,02 | 1 |
| 55 | Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2 | 55,06 | 33,31 | 0,84 | 1834 | 46 | 70 | 0,01 | -- |
| | | | | 0,72 | 0,31 | 40 | 17 | 123 | -- | -- |
| | | Тип 4 | | | | | | | | |
| 56 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2 | 383,69 | 222,04 | 12,44 | 85195 | 4772 | 30537 | 0,41 | 157 |
| | | | | 60,03 | 4,67 | 23033 | 1794 | 123 | 0,02 | 9 |
| | | Тип 5 | | | | | | | | |
| 57 | Е0111-8-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной м3 | 4,108 | 1788,13 | 327,33 | 7346 | 1345 | 4077 | 4,61 | 19 |
| | | | | 683,10 | 123,75 | 2806 | 508 | 123 | 0,60 | 2 |
| 58 | Е0111-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство стяжек из древесноволокнистых плит м2 | 164,32 | 184,97 | 5,43 | 30395 | 891 | 2847 | 0,08 | 14 |
| | | | | 12,06 | 2,03 | 1982 | 333 | 123 | 0,01 | 2 |
| 59 | Е0111-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство стяжек из древесноволокнистых плит м2 | 164,32 | 131,01 | 5,43 | 21528 | 891 | 2847 | 0,08 | 14 |
| | | | | 12,06 | 2,03 | 1982 | 333 | 123 | 0,01 | 2 |
| 60 | Е0157-12-7 | Укладка лаг по перекрытию из досок площадью до 10 м2 1м2 | 164,32 | 339,60 | 1,51 | 55803 | 248 | 15791 | 0,54 | 89 |
| | | | | 86,58 | 0,23 | 14227 | 38 | 110,7 | -- | -- |
| 61 | Е0111-33-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм м2 | 164,32 | 1922,08 | 13,79 | 315836 | 2266 | 23169 | 0,69 | 114 |
| | | | | 109,46 | 5,18 | 17986 | 850 | 123 | 0,03 | 4 |
| | | Тип 6 | | | | | | | | |
| 62 | Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2 | 6,1 | 382,59 | 23,03 | 2334 | 140 | 806 | 0,48 | 3 |
| | | | | 98,84 | 8,64 | 603 | 53 | 123 | 0,04 | -- |
| 63 | Е0111-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2 | 6,1 | 266,72 | 11,31 | 1627 | 69 | 471 | 0,29 | 2 |
| | | | | 58,48 | 4,25 | 357 | 26 | 123 | 0,02 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 6,1 | 222,04 | 12,44 | 1354 | 76 | 485 | 0,41 | 2 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 366 | 29 | 123 | 0,02 | -- |
| 65 | Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 6,1 | 33,31 | 0,84 | 203 | 5 | 8 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 0,72 | 0,31 | 4 | 2 | 123 | -- | -- |
| | | **Полы 3-го этажа** | | | | | | | | |
| | | **Тип 1** | | | | | | | | |
| 66 | Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 8,06 | 33,31 | 0,84 | 269 | 7 | 10 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 0,72 | 0,31 | 6 | 3 | 123 | -- | -- |
| | | **Тип 2** | | | | | | | | |
| 67 | Е0111-11-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | 160,02 | 397,46 | 16,79 | 63602 | 2686 | 16315 | 0,52 | 83 |
| | | м2 | | 76,59 | 6,30 | 12256 | 1008 | 123 | 0,03 | 5 |
| 68 | Е0111-11-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | 160,02 | 719,42 | 8,38 | 115122 | 1340 | 2041 | 0,05 | 8 |
| | | м2 | | 7,25 | 3,12 | 1159 | 500 | 123 | 0,02 | 2 |
| 69 | Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 160,02 | 33,31 | 0,84 | 5331 | 134 | 204 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 0,72 | 0,31 | 116 | 50 | 123 | -- | -- |
| | | **Тип 3** | | | | | | | | |
| 70 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 43,62 | 222,04 | 12,44 | 9685 | 543 | 3472 | 0,41 | 18 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 2619 | 204 | 123 | 0,02 | 1 |
| 71 | Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 43,62 | 382,59 | 23,03 | 16688 | 1004 | 5767 | 0,48 | 21 |
| | | м2 | | 98,84 | 8,64 | 4312 | 377 | 123 | 0,04 | 2 |
| 72 | Е0111-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 43,62 | 266,72 | 11,31 | 11634 | 493 | 3365 | 0,29 | 13 |
| | | м2 | | 58,48 | 4,25 | 2551 | 185 | 123 | 0,02 | 1 |
| 73 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 43,62 | 222,04 | 12,44 | 9685 | 543 | 3472 | 0,41 | 18 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 2619 | 204 | 123 | 0,02 | 1 |
| 74 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 43,62 | 222,04 | 12,44 | 9685 | 543 | 3472 | 0,41 | 18 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 2619 | 204 | 123 | 0,02 | 1 |
| 75 | Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 43,62 | 33,31 | 0,84 | 1453 | 37 | 56 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 0,72 | 0,31 | 32 | 14 | 123 | -- | -- |
| | | **Тип 4** | | | | | | | | |
| 76 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 339,77 | 222,04 | 12,44 | 75443 | 4226 | 27041 | 0,41 | 139 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 20396 | 1588 | 123 | 0,02 | 8 |
| | | **Тип 5** | | | | | | | | |
| 77 | Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 6,08 | 382,59 | 23,03 | 2326 | 140 | 804 | 0,48 | 3 |
| | | м2 | | 98,84 | 8,64 | 601 | 53 | 123 | 0,04 | -- |
| 78 | Е0111-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 6,08 | 266,72 | 11,31 | 1622 | 69 | 469 | 0,29 | 2 |
| | | м2 | | 58,48 | 4,25 | 356 | 26 | 123 | 0,02 | -- |
| 79 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 6,08 | 222,04 | 12,44 | 1350 | 76 | 484 | 0,41 | 2 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 365 | 28 | 123 | 0,02 | -- |
| 80 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 6,08 | 222,04 | 12,44 | 1350 | 76 | 484 | 0,41 | 2 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 365 | 28 | 123 | 0,02 | -- |
| 81 | Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 6,08 | 33,31 | 0,84 | 203 | 5 | 8 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 0,72 | 0,31 | 4 | 2 | 123 | -- | -- |
| | | **Площадка на отметке +1.800** | | | | | | | | |
| 82 | Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа | 8,06 | 128,68 | 42,80 | 1037 | 345 | 503 | 0,36 | 3 |
| | | м2 | | 58,74 | 10,56 | 473 | 85 | 90 | 0,04 | -- |
| 83 | С11011-434 | Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 | 8,06 | 1190,00 | -- | 9591 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство бетонной подготовки | 1,09 | 7328,14 | 82,51 | 7988 | 90 | 293 | 1,55 | 2 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 245 | 34 | 105 | 0,15 | -- |
| 85 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,1118 | 379,00 | -- | 421 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,06445 | 5604,41 | 409,16 | 361 | 26 | 158 | 13,34 | 1 |
| | | 1т | | 2173,50 | 154,69 | 140 | 10 | 105 | 0,75 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | 0,02225 | 67700,00 | -- | 1506 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** | 0,0422 | 62000,00 | -- | 2616 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | 1488150 | 40074 | | | 1286 |
| | | | Тенге | | | 199841 | 14942 | | | 73 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1487113 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 544910 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 214225 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 13714 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 689391 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 261665 | | | | 131 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 39250 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 104927 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1853704 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | чел.-ч | | | | | | | 1486 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 253475 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 1037 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 219 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 559 | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 503 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 75 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 92 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1632 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 634 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 1855336 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | чел.-ч | | | | | | | 1490 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 254109 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 5. Подпольные каналы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Устройство бетонной подготовки** | 12,76 | 6444,82 | 82,51 | 82236 | 1053 | 3434 | 1,55 | 20 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 2872 | 398 | 105 | 0,15 | 2 |
| 90 | С143001-62 | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2** | 13,0152 | 379,00 | -- | 4933 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Кладка стен приямков и каналов** | 10,83 | 10408,84 | 370,75 | 112728 | 4015 | 15219 | 6,84 | 74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 1053,11 | 137,81 | 11405 | 1493 | 118 | 0,68 | 7 |
| 92 | Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 65,6 | 252,00 | 4,78 | 16531 | 313 | 3464 | 0,24 | 16 |
| | | м2 | | 42,95 | 1,80 | 2818 | 118 | 118 | 0,01 | 1 |
| 93 | Е0108-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов | 21,58 | 206,72 | 5,24 | 4461 | 113 | 1750 | 0,44 | 9 |
| | | м2 | | 66,76 | 1,97 | 1441 | 43 | 118 | 0,01 | -- |
| 94 | Е0107-53-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т | 106 | 415,08 | 30,19 | 43998 | 3200 | 30974 | 1,18 | 126 |
| | | шт | | 197,69 | 11,04 | 20955 | 1170 | 140 | 0,05 | 5 |
| 95 | С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 + ПТ 12.5-8.6 (25 шт), ПТ 12.5-16.14 (81 шт) | 15,449 | 20500,00 | -- | 316705 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | 0,0711 | 16234,07 | 5027,99 | 1154 | 357 | 755 | 64,98 | 5 |
| | | т | | 10453,50 | 1339,83 | 743 | 95 | 90 | 4,76 | -- |
| 97 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | 0,0711 | 154400,00 | -- | 10978 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 593723 | 9051 | | | 250 |
| | | Тенге | | | | 40234 | 3316 | | | 16 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 581591 | | | | |
| | Материалы - | Тенге | | | | 17881 | | | | |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | | 42711 | | | |
| | Местные материалы - | Тенге | | | | 515526 | | | | |
| | Накладные расходы - | чел.-ч | | | | 54842 | | | | 27 |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | | | 8226 | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 38186 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 674619 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | чел.-ч | | | | | | | | 288 |
| | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | | 50938 | | | |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12132 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 54 | | | | |
| | Материалы - | Тенге | | | | | 839 | | | |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 10978 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 755 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | | 113 | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 773 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 13660 | | | | 5 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 952 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 688279 | | | | 293 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 51889 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 6. Фасад

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Теплоизоляционные плиты ISOVER Вент Фасад Оптима 100мм | 40,845 | 7605,00 | -- | 310626 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Теплоизоляционные плиты ISOVER Вент Фасад Низ 100мм | 145,53 | 4518,00 | -- | 657505 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | С11031-605 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Теплоизоляционные плиты ISOVER Вент Фасад Верх 30мм | 43,9425 | 11383,00 | -- | 500197 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | С11011-2058 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкер фасадный HILTI HRD-H 8x210 | 25360 | 13,53 | -- | 343121 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | СПрайс стр.64 | Кассета фасадная PUZZLETON Премиум 1130x880/3080:2,5891:1,12.1,02/ | 1770 | 1083,39 | -- | 1917597 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | СПрайс стр.64 | Кассета фасадная PUZZLETON Премиум 1130x800/3230:2,5891:1,12.1,02/ | 194,36 | 1136,15 | -- | 220822 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | СПрайс стр.64 | Декоротивная полоса ПД-80x1250 /240:2,5891.1,02:1,12/ | 1624,56 | 84,42 | -- | 137145 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | С11011-2110 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Кронштейн крепежный усиленный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа ККУ-90x80 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | 140 | 35,98 | -- | 5037 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | С11011-2113 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Кронштейн крепежный усиленный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа ККУ-180х80 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | 7287 | 55,03 | -- | 401004 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | С11011-2077 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Профиль направляющий Г-образный широкий из оцинкованной стали марки КПГ 60х81 толщиной стенки 1,2 мм | 676,9 | 168,60 | -- | 114125 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | С11011-2076 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 60х44 толщиной стенки 1,2 мм | 694,433333 | 124,16 | -- | 86221 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | СПрайс стр.64 | Планка начальная для - 30х13х1250/470.1,02:2,5891:1,12/ | 329,6 | 165,32 | -- | 54490 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | СПрайс стр.64 | Планка верхняя для - 20х25х1250/370.1,02:2,5891:1,12/ | 172,4 | 130,15 | -- | 22437 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | СПрайс стр.64 | Планка левая кассетная для - 20х25х1250/370.1,02:2,5891:1,12/ | 452,672 | 130,15 | -- | 58914 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | СПрайс стр.64 | Планка правая кассетная для - 20х25х1250/370.1,02:2,5891:1,12/ | 680,352 | 130,15 | -- | 88546 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113 | СПрайс стр.64 | Планка нижняяя кассетная для - 20х16х1250/370.1,02:2,5891:1,12/ | 172,4 | 130,15 | -- | 22437 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | 4940225 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 4940225 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 4940225 | | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | | Тенге | | | 296414 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 5236639 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | 5236639 | | | | |

## РАЗДЕЛ 7. Отопление

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Е0113-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 + комплексное полиуретановое покрытие "Вектор" | 120 | 3,43 | 0,06 | 411 | 8 | 347 | 0,02 | 2 |
| | | м2 | | 3,19 | 0,03 | 382 | 3 | 90 | -- | -- |
| 115 | СПрайс стр.20 | Комплексное полиуретановое покрытие "Вектор-1214" (2 слоя) /530.3,6.1,02:2,5891:1,18/ | 16,25 | 637,01 | -- | 10351 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | Е0126-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм | 307 | 137,96 | 39,96 | 42352 | 12268 | 26344 | 0,39 | 121 |
| | | м | | 70,90 | 14,91 | 21766 | 4578 | 100 | 0,07 | 22 |
| 117 | С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные | 2,884 | 10300,00 | -- | 29705 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 82820 | 12276 | | | 123 |
| | | | Тенге | | | 22148 | 4581 | | | 22 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 82820 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 8340 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 26729 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 40057 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 26690 | | | | 13 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4004 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6571 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 116082 | | | | 159 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 30732 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 116082 | | | | 159 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 30732 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. Индивидуальный тепловой пункт** | | | | | | | | |
| 118 | С131206-332 Изм. и доп.вып.19 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss | 2 | 6415,00 | -- | 12830 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | С131206-332 Изм. и доп.вып.19 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss | 1 | 6415,00 | -- | 6415 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | Е0118-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 1 | 3524,53 | 154,72 | 3525 | 155 | 3438 | 15,40 | 15 |
| | | 1насос | | 2627,81 | 57,94 | 2628 | 58 | 128 | 0,28 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | СПрайс стр.22 | Насос Wilo TOP-S-40/15 /178780.1,02:2,5891:1,12/ | 1 | 62885,75 | -- | 62886 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 6 | 12,96 | -- | 78 | -- | 97 | 0,06 | -- |
| | | м | | 12,66 | -- | 76 | -- | 128 | -- | -- |
| 123 | Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 20 | 13,10 | -- | 262 | -- | 324 | 0,06 | 1 |
| | | м | | 12,66 | -- | 253 | -- | 128 | -- | -- |
| 124 | Е0113-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 + комплексное полиуретановое покрытие "Вектор" | 19,5 | 3,43 | 0,06 | 67 | 1 | 56 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 3,19 | 0,03 | 62 | -- | 90 | -- | -- |
| 125 | СПрайс стр.20 | Комплексное полиуретановое покрытие "Вектор-1236" (1 слой) /590.3,6.1,02:2,5891:1,18/ | 0,975 | 709,13 | -- | 691 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | СПрайс стр.20 | Комплексное полиуретановое покрытие "Вектор-1214" (2 слоя) /530.3,6.1,02:2,5891:1,18/ | 1,625 | 637,01 | -- | 1035 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | Е0126-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм | 12,5 | 137,96 | 39,96 | 1724 | 500 | 1073 | 0,39 | 5 |
| | | м | | 70,90 | 14,91 | 886 | 186 | 100 | 0,07 | 1 |
| 128 | С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные | 0,515 | 10300,00 | -- | 5305 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | Тенге | | | 94817 | 655 | | | 22 |
| | | | Тенге | | | 3905 | 245 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8822 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 342 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1135 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 7031 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1129 | | | | 1 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 169 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 597 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10548 | | | | 7 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 1305 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 85995 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | 749 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 3015 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 82131 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 4 | | | | |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 91 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3859 | | | | 2 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 579 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 5391 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 95246 | | | | 19 |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | чел.-ч | | | | 3594 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 105794 | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | 4898 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 9. В1 - В9

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | СПрайс стр.57 | Вентилятор канальный ВКП-50-30-4Е /(63000).1,02:2,5891:1,12/ | 2 | 22160,21 | -- | 44320 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 130 | СПрайс стр.56 | Вентилятор канальный ВК-2006(ВКК-200) /16300).1,02:1,12:2,5891/ | 2 | 5733,51 | -- | 11467 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 131 | СПрайс стр.74-80 | Вентилятор канальный NVS 23 /(222097).1,02:2,5891/ | 1 | 87497,18 | -- | 87497 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 132 | СПрайс стр.82 | Вентилятор осевой IN 15/6 /60,4.210,89.1,02:1,12:2,5891/ | 4 | 4289,29 | -- | 17157 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 160442 | -- | | | -- | |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 160442 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 160442 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9627 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 170068 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 170068 | | | | | |

## РАЗДЕЛ 10. П3

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | СПрайс стр.57 | Вентилятор канальный ВКП-40-20-4Е/50600.1,02:1,12:2,5891/ | 1 | 17798,52 | -- | 17799 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 134 | СПрайс стр.58 | Трансформаторный регулятор скорости STR-1/41000:1,12:2,5891.1,02/ | 1 | 14421,72 | -- | 14422 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 135 | СПрайс стр.59 | Водонагреватель ВНП-40-20/4/35300.1,012:1,12:2,5891/ | 1 | 12319,37 | -- | 12319 | -- | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | С131309-6 | Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР | 1 | 2300,00 | -- | 2300 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 46840 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 12319 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 12319 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 34520 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 34520 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2071 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 36591 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 48911 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. П1, П2, П4** | | | | | | | | |
| 137 | СПрайс стр.74-80 | Вентилятор канальный NVS 23 /(379449).1,012:2,5891/ | 3 | 148315,01 | -- | 444945 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 444945 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 444945 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 444945 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 444945 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.Овощехранилище** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 138 | Е0101-13-2 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 + устройство обваловки | 114,12 | 28,89 | 27,85 | 3296 | 3178 | 1049 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,04 | 8,44 | 119 | 963 | 97 | 0,03 | 4 |
| 139 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 114,12 | 21,55 | 4,52 | 2459 | 515 | 1885 | 0,11 | 12 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 1943 | -- | 97 | -- | -- |
| | | **Перемычки** | | | | | | | | |
| 140 | Е0107-44-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | 3 | 124,65 | 83,04 | 374 | 249 | 240 | 0,17 | 1 |
| | | шт | | 27,43 | 29,81 | 82 | 89 | 140 | 0,13 | -- |
| 141 | С143015-121 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84 | 2 | 493,00 | -- | 986 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | С143015-130 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ19-3-п ГОСТ 948-84 | 1 | 668,00 | -- | 668 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Кровля** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой<br>м2 | 267 | 72,51<br>13,33 | 1,24<br>0,47 | 19359<br>3559 | 330<br>127 | 4386<br>119 | 0,08<br>-- | 21<br>1 |
| 144 | Е0112-13-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо<br>м2 | 325 | 69,86<br>52,53 | 17,33<br>6,50 | 22704<br>17073 | 5631<br>2112 | 22831<br>119 | 0,35<br>0,03 | 112<br>10 |
| 145 | С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P<br>м3 | 40,17 | 14600,00<-- | --<-- | 586482<-- | --<-- | --<-- | --<-- | --<-- |
| | | **Двери, ворота** | | | | | | | | |
| | | **Двери** | | | | | | | | |
| | | **Ворота** | | | | | | | | |
| 146 | Е0109-46-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания<br>т | 1,03346 | 36982,82<br>8797,50 | 21793,74<br>3035,84 | 38220<br>9092 | 22523<br>3137 | 11006<br>90 | 47,61<br>10,19 | 49<br>11 |
| 147 | С12022-4 | Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные<br>шт | 2 | 131400,00<-- | --<-- | 262800<-- | --<-- | --<-- | --<-- | --<-- |
| | | **Отделочные работы** | | | | | | | | |
| 148 | Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен<br>м2 | 377,212 | 1005,92<br>222,01 | 6,15<br>2,34 | 379444<br>83744 | 2320<br>882 | 88857<br>105 | 1,32<br>0,01 | 499<br>4 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | 1316792 | 34746 | | | 695 |
| | | | **Тенге** | | | 115612 | 7311 | | | 30 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1015772 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 228983 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 110693 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 586482 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 81564 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 119248 | | | | 60 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 17887 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 68101 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1203121 | | | | 725 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | чел.-ч | | | | 128580 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 301020 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 6605 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 12229 | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 262800 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 11006 | | | | 6 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 1651 | | | |
| | | Накладные расходы - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18722 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 330748 | | | | 65 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 13880 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 1533869 | | | | 790 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | | чел.-ч | | | | 142461 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 13. Стоянка на 14 ед. техники

**Земляные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Е0101-164-2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | 5,1 | 218,93 | -- | 1117 | -- | 1262 | 1,54 | 8 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 1117 | -- | 113 | -- | -- |
| 150 | Е0101-166-2 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы + подсыпка с уплотнением** | 25 | 134,10 | -- | 3353 | -- | 3788 | 0,97 | 24 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 3353 | -- | 113 | -- | -- |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13** | | Тенге | | | 4469 | -- | | | 32 |
| | | | Тенге | | | 4469 | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4469 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4469 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5050 | | | | 3 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 758 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 571 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10090 | | | | 35 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | чел.-ч | | | | 5227 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 10090 | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5227 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 14. Тепловые сети

**Угол поворота УПК 160х45(4шт)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Е0108-3-1 | **Устройство песчаного основания под фундаменты** | 4,7472 | 992,90 | 97,07 | 4713 | 461 | 832 | 0,78 | 4 |
| | | м3 | | 112,50 | 36,00 | 534 | 171 | 118 | 0,18 | 1 |
| 152 | Е0107-61-1 | **Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты** | 14,36 | 1986,57 | 564,43 | 28527 | 8105 | 15329 | 3,33 | 48 |
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 8142 | 2807 | 140 | 0,75 | 11 |
| 153 | С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0** | 7,08 | 19800,00 | -- | 140184 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные(П15д-8,П18д-8, В25) | 6,72 | 19800,00 | -- | 133056 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 | 0,56 | 19300,00 | -- | 10808 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156 | С143001-47 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | 14,36 | 191,00 | -- | 2743 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 0,8 | 10197,33 | 296,60 | 8158 | 237 | 969 | 5,95 | 5 |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 733 | 88 | 118 | 0,54 | -- |
| | | Угол поворота УПК 120х45(3шт) | | | | | | | | |
| 158 | Е0108-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 1,5318 | 992,90 | 97,07 | 1521 | 149 | 268 | 0,78 | 1 |
| | | м3 | | 112,50 | 36,00 | 172 | 55 | 118 | 0,18 | -- |
| 159 | Е0107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 6,99 | 1986,57 | 564,43 | 13886 | 3945 | 7462 | 3,33 | 23 |
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 3963 | 1366 | 140 | 0,75 | 5 |
| 160 | С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 | 3,78 | 19800,00 | -- | 74844 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные(П15д-8,П18д-8, В25) | 2,94 | 19800,00 | -- | 58212 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162 | С143001-47 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | 6,72 | 191,00 | -- | 1284 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 | 0,27 | 19300,00 | -- | 5211 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 0,48 | 10197,33 | 296,60 | 4895 | 142 | 581 | 5,95 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 440 | 53 | 118 | 0,54 | -- |
| | | **Местные заделки канала КЛ-120х45** | | | | | | | | |
| 165 | Е0123-1-4 | **Устройство бетонного основания под трубопроводы** | 0,54 | 7217,71 | 453,79 | 3898 | 245 | 279 | 1,51 | 1 |
| | | м3 | | 228,15 | 169,88 | 123 | 92 | 130 | 0,83 | -- |
| 166 | Е0108-6-9 | **Кладка стен приямков и каналов** | 0,625 | 10197,33 | 296,60 | 6373 | 185 | 757 | 5,95 | 4 |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 572 | 69 | 118 | 0,54 | -- |
| 167 | Е0108-4-7 | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** | 9,45 | 245,44 | 3,82 | 2319 | 36 | 433 | 0,21 | 2 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 353 | 14 | 118 | 0,01 | -- |
| | | **Деформационный шов для КЛ120х45(6шт)** | | | | | | | | |
| 168 | Е0107-57-6 | **Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой** | 23,16 | 199,47 | 35,34 | 4620 | 818 | 1315 | 0,16 | 4 |
| | | м | | 27,23 | 13,34 | 631 | 309 | 140 | 0,07 | 2 |
| 169 | Е0108-4-3 | **Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов** | 4,32 | 507,26 | 11,21 | 2191 | 48 | 182 | 0,20 | 1 |
| | | м2 | | 31,50 | 4,21 | 136 | 18 | 118 | 0,02 | -- |
| 170 | Е0108-6-9 | **Кладка стен приямков и каналов** | 0,216 | 10197,33 | 296,60 | 2203 | 64 | 262 | 5,95 | 1 |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 198 | 24 | 118 | 0,54 | -- |
| 171 | Е0106-19-2 | **Устройство поясов без опалубки** | 0,612 | 7298,04 | 283,24 | 4466 | 173 | 533 | 4,15 | 3 |
| | | м3 | | 722,25 | 106,99 | 442 | 65 | 105 | 0,52 | -- |
| | | **Опора Н4** | | | | | | | | |
| 172 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки** | 0,09 | 6398,95 | 66,01 | 576 | 6 | 21 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 18 | 2 | 105 | 0,12 | -- |
| 173 | С143001-64 | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2** | 0,0918 | 882,00 | -- | 81 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174 | Е0107-62-3 | **Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона** | 0,4 | 10090,72 | 248,05 | 4036 | 99 | 796 | 7,85 | 3 |
| | | м3 | | 1329,75 | 91,83 | 532 | 37 | 140 | 0,43 | -- |
| 175 | С143001-64 | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2** | 0,408 | 882,00 | -- | 360 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176 | Е0109-25-1 | **Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м** | 0,038608 | 5030,50 | 2020,02 | 194 | 78 | 96 | 14,10 | 1 |
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 88 | 19 | 90 | 1,79 | -- |
| 177 | С12021-260 | **Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков** | 0,038608 | 116760,00 | -- | 4508 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля | 0,038608 | 148960,00 | -- | 5751 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179 | Е0113-26-6 к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 3,1365872 | 20,36 | 0,02 | 64 | -- | 12 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 13 | -- | 90 | -- | -- |
| | | **Опора Н8** | | | | | | | | |
| 180 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,09 | 6398,95 | 66,01 | 576 | 6 | 21 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 18 | 2 | 105 | 0,12 | -- |
| 181 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 0,0918 | 882,00 | -- | 81 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 182 | Е0107-62-3 | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона | 0,4 | 10090,72 | 248,05 | 4036 | 99 | 796 | 7,85 | 3 |
| | | м3 | | 1329,75 | 91,83 | 532 | 37 | 140 | 0,43 | -- |
| 183 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 0,408 | 882,00 | -- | 360 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184 | Е0109-25-1 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м | 0,041244 | 5030,50 | 2020,02 | 207 | 83 | 103 | 14,10 | 1 |
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 94 | 21 | 90 | 1,79 | -- |
| 185 | С12021-260 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | 0,041244 | 116760,00 | -- | 4816 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186 | Е0113-26-6 к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 3,3696096 | 20,36 | 0,02 | 69 | -- | 13 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 14 | -- | 90 | -- | -- |
| | | **Деформационный шов для КЛ60х45** | | | | | | | | |
| 187 | Е0107-57-6 | Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой | 4,32 | 199,47 | 35,34 | 862 | 153 | 245 | 0,16 | 1 |
| | | м | | 27,23 | 13,34 | 118 | 58 | 140 | 0,07 | -- |
| 188 | Е0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | 1 | 507,26 | 11,21 | 507 | 11 | 42 | 0,20 | -- |
| | | м2 | | 31,50 | 4,21 | 32 | 4 | 118 | 0,02 | -- |
| 189 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 0,072 | 10197,33 | 296,60 | 734 | 21 | 87 | 5,95 | -- |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 66 | 8 | 118 | 0,54 | -- |
| 190 | Е0106-19-2 | Устройство поясов без опалубки | 0,02 | 7298,04 | 283,24 | 146 | 6 | 17 | 4,15 | -- |
| | | м3 | | 722,25 | 106,99 | 14 | 2 | 105 | 0,52 | -- |
| | | **Местные заделки канала КЛ-60х45** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | E0123-1-4 | Устройство бетонного основания под трубопроводы | 0,0416 | 7217,71 | 453,79 | 300 | 19 | 22 | 1,51 | -- |
| | | м3 | | 228,15 | 169,88 | 9 | 7 | 130 | 0,83 | -- |
| 192 | E0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 0,073 | 10197,33 | 296,60 | 744 | 22 | 88 | 5,95 | -- |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 67 | 8 | 118 | 0,54 | -- |
| 193 | E0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 1,703 | 245,44 | 3,82 | 418 | 7 | 78 | 0,21 | -- |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 64 | 2 | 118 | 0,01 | -- |
| | | **Изоляция каналов** | | | | | | | | |
| 194 | E0113-13-1 | Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | 196,8 | 13,91 | 0,07 | 2737 | 14 | 1431 | 0,04 | 8 |
| | | м2 | | 8,06 | 0,02 | 1586 | 4 | 90 | -- | -- |
| 195 | E0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | 196,8 | 736,06 | 11,21 | 144857 | 2206 | 8293 | 0,20 | 40 |
| | | м2 | | 31,50 | 4,21 | 6199 | 829 | 118 | 0,02 | 4 |
| 196 | E0108-4-2 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов | 196,8 | 434,42 | 7,14 | 85494 | 1405 | 5755 | 0,14 | 28 |
| | | м2 | | 22,10 | 2,68 | 4349 | 527 | 118 | 0,01 | 3 |
| 197 | E0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | 196,8 | 203,99 | 13,43 | 40144 | 2643 | 13965 | 0,37 | 72 |
| | | м2 | | 52,65 | 5,04 | 10362 | 992 | 123 | 0,02 | 5 |
| 198 | E0111-11-4 к-2 к объему работ | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек | 393,6 | 30,14 | 0,67 | 11861 | 264 | 426 | -- | 2 |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | 248 | 98 | 123 | -- | -- |
| | | **Теплофикационная камера** | | | | | | | | |
| | | **УТ 1** | | | | | | | | |
| 199 | E0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 11,4 | 78,47 | 2,62 | 895 | 30 | 161 | 0,07 | 1 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 120 | 11 | 123 | -- | -- |
| 200 | E0107-62-1 | Устройство камер со стенками из бетонных блоков | 12,543 | 10425,93 | 789,92 | 130772 | 9908 | 29405 | 8,27 | 104 |
| | | м3 | | 1401,75 | 272,75 | 17582 | 3421 | 140 | 1,04 | 13 |
| 201 | E0107-31-1 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 0,28 | 2822,06 | 1856,11 | 790 | 520 | 553 | 4,93 | 1 |
| | | м3 | | 812,93 | 597,97 | 228 | 167 | 140 | 2,37 | 1 |
| 202 | E0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных+нижняя плита основания | 2,02 | 6850,33 | -- | 13838 | -- | 1409 | 3,66 | 7 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 1145 | -- | 123 | -- | -- |
| 203 | E0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов+монолитные заделки | 4,04 | 7838,64 | 95,97 | 31668 | 388 | 3428 | 4,90 | 20 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 3118 | 146 | 105 | 0,18 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 9,0984 | 379,00 | -- | 3448 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,06089 | 65000,00 | -- | 3958 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,13115 | 21,80 | 0,05 | 46 | -- | 11 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 12 | -- | 90 | -- | -- |
| 207 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 4,2623 | 20,36 | 0,02 | 87 | -- | 16 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 18 | -- | 90 | -- | -- |
| 208 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные + ПО-3 (4 шт) | 1,44 | 19800,00 | -- | 28512 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 209 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3+ балка Б-7 | 0,71 | 19300,00 | -- | 13703 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 210 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные(П15д-8, В25) | 0,32 | 19800,00 | -- | 6336 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211 | С143001-47 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | 2,47 | 191,00 | -- | 472 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 212 | С143003-511 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 6 | 5009,00 | -- | 30054 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213 | С143003-491 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 10 | 1826,00 | -- | 18260 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | С143003-500 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 | 13 | 1304,00 | -- | 16952 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215 | С143015-171 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84 | 3 | 3133,00 | -- | 9399 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 216 | С143015-64 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 1,65 | 24954,00 | -- | 41174 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217 | С143015-144 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84 | 3 | 1169,00 | -- | 3507 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218 | С143018-30 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м + КС7-3 | 1,16 | 4568,75 | -- | 5300 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 219 | С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/ + КО-6 | 0,28 | 3525,00 | -- | 987 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 4 | 13400,00 | -- | 53600 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 221 | С | Надбавка за марку стали С245 | 0,48 | 1860,00 | -- | 893 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 222 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,01806 | 13711,47 | 5475,87 | 248 | 99 | 107 | 28,90 | 1 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 91 | 28 | 90 | 5,46 | -- |
| 223 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,01806 | 133700,00 | -- | 2415 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0,6321 | 20,36 | 0,02 | 13 | -- | 2 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 3 | -- | 90 | -- | -- |
| 225 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 9 | 200,44 | 9,95 | 1804 | 90 | 619 | 0,36 | 3 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 470 | 34 | 123 | 0,02 | -- |
| 226 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 9 | 340,45 | 18,42 | 3064 | 166 | 1028 | 0,42 | 4 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 774 | 62 | 123 | 0,03 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 9 | 232,19 | 9,05 | 2090 | 81 | 601 | 0,25 | 2 |
| | | м2 | | 50,85 | 3,40 | 458 | 31 | 123 | 0,02 | -- |
| | | УТ 2 | | | | | | | | |
| 228 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 9,15 | 78,47 | 2,62 | 718 | 24 | 129 | 0,07 | 1 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 96 | 9 | 123 | -- | -- |
| 229 | Е0107-62-1 | Устройство камер со стенками из бетонных блоков | 11,293 | 10239,25 | 789,92 | 115632 | 8921 | 26474 | 8,27 | 93 |
| | | м3 | | 1401,75 | 272,75 | 15830 | 3080 | 140 | 1,04 | 12 |
| 230 | Е0107-31-1 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 0,36 | 2822,06 | 1856,11 | 1016 | 668 | 711 | 4,93 | 2 |
| | | м3 | | 812,93 | 597,97 | 293 | 215 | 140 | 2,37 | 1 |
| 231 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных+нижняя плита основания | 1,65 | 6850,33 | -- | 11303 | -- | 1151 | 3,66 | 6 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 936 | -- | 123 | -- | -- |
| 232 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов+монолитные заделки | 2,85 | 7838,64 | 95,97 | 22340 | 274 | 2418 | 4,90 | 14 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 2199 | 103 | 105 | 0,18 | 1 |
| 233 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 6,528 | 379,00 | -- | 2474 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 6,528 | 189,00 | -- | 1234 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 235 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,04902 | 65000,00 | -- | 3186 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,7157 | 21,80 | 0,05 | 37 | -- | 9 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 10 | -- | 90 | -- | -- |
| 237 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 3,4314 | 20,36 | 0,02 | 70 | -- | 13 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 14 | -- | 90 | -- | -- |
| 238 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные + ПО-3 (4 шт) | 1,44 | 19800,00 | -- | 28512 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3+ балка Б-5 | 0,24 | 19300,00 | -- | 4632 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | С143001-47 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме яченстого: выше 22,5 до 25 | 1,68 | 191,00 | -- | 321 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 | С143003-511 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 8 | 5009,00 | -- | 40072 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | С143003-491 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 7 | 1826,00 | -- | 12782 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243 | С143003-501 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 4 | 2330,00 | -- | 9320 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | С143003-500 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 | 4 | 1304,00 | -- | 5216 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245 | С143015-171 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84 | 1 | 3133,00 | -- | 3133 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246 | С143015-64 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 0,55 | 24954,00 | -- | 13725 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 | С143015-144 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84 | 3 | 1169,00 | -- | 3507 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248 | С143015-140 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84 | 3 | 831,00 | -- | 2493 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249 | С143018-30 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м + КС7-3 | 2,32 | 4568,75 | -- | 10600 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/ + КО-6 | 0,28 | 3525,00 | -- | 987 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 251 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | | комплект | 4 | 13400,00 | -- | 53600 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 252 | С | Надбавка за марку стали С245 | | | | | | | | |
| | | т | 0,48 | 1860,00 | -- | 893 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | | | | | | | | |
| | | т | 0,01806 | 13711,47 | 5475,87 | 248 | 99 | 107 | 28,90 | 1 |
| | | | | 5040,00 | 1552,87 | 91 | 28 | 90 | 5,46 | -- |
| 254 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | | | | | | | | |
| | | т | 0,01806 | 133700,00 | -- | 2415 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | | | | | | | |
| | | м2 | 0,6321 | 20,36 | 0,02 | 13 | -- | 2 | 0,02 | -- |
| | | | | 4,16 | -- | 3 | -- | 90 | -- | -- |
| 256 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 7 | 200,44 | 9,95 | 1403 | 70 | 482 | 0,36 | 2 |
| | | | | 52,20 | 3,74 | 365 | 26 | 123 | 0,02 | -- |
| 257 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | | | | | | | | |
| | | м2 | 7 | 340,45 | 18,42 | 2383 | 129 | 800 | 0,42 | 3 |
| | | | | 85,95 | 6,91 | 602 | 48 | 123 | 0,03 | -- |
| 258 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | | | | | | | | |
| | | м2 | 7 | 232,19 | 9,05 | 1625 | 63 | 467 | 0,25 | 2 |
| | | | | 50,85 | 3,40 | 356 | 24 | 123 | 0,02 | -- |
| | | УТ 3 | | | | | | | | |
| 259 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | | | | | | | | |
| | | м2 | 9,15 | 78,47 | 2,62 | 718 | 24 | 129 | 0,07 | 1 |
| | | | | 10,51 | 0,99 | 96 | 9 | 123 | -- | -- |
| 260 | Е0107-62-1 | Устройство камер со стенками из бетонных блоков | | | | | | | | |
| | | м3 | 11,603 | 10213,92 | 789,92 | 118512 | 9165 | 27201 | 8,27 | 96 |
| | | | | 1401,75 | 272,75 | 16265 | 3165 | 140 | 1,04 | 12 |
| 261 | Е0107-31-1 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,36 | 2822,06 | 1856,11 | 1016 | 668 | 711 | 4,93 | 2 |
| | | | | 812,93 | 597,97 | 293 | 215 | 140 | 2,37 | 1 |
| 262 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных+нижняя плита основания | | | | | | | | |
| | | м3 | 1,65 | 6850,33 | -- | 11303 | -- | 1151 | 3,66 | 6 |
| | | | | 567,00 | -- | 936 | -- | 123 | -- | -- |
| 263 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов+монолитные заделки | 2,52 | 7838,64 | 95,97 | 19753 | 242 | 2138 | 4,90 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 1945 | 91 | 105 | 0,18 | -- |
| 264 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 6,1914 | 379,00 | -- | 2347 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 265 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,04902 | 65000,00 | -- | 3186 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 266 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,7157 | 21,80 | 0,05 | 37 | -- | 9 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 10 | -- | 90 | -- | -- |
| 267 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 3,4314 | 20,36 | 0,02 | 70 | -- | 13 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 14 | -- | 90 | -- | -- |
| 268 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные + ПО-3 (4 шт) | 1,44 | 19800,00 | -- | 28512 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3+ балка Б-5 | 0,24 | 19300,00 | -- | 4632 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270 | С143001-47 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | 1,68 | 191,00 | -- | 321 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 271 | С143003-511 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 10 | 5009,00 | -- | 50090 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 272 | С143003-491 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 9 | 1826,00 | -- | 16434 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 273 | С143003-500 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 | 3 | 1304,00 | -- | 3912 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 274 | С143015-171 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84 | 1 | 3133,00 | -- | 3133 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | С143015-64 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 0,55 | 24954,00 | -- | 13725 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 276 | С143015-144 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые ЗПБ18-37-п ГОСТ 948-84 | 3 | 1169,00 | -- | 3507 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 277 | С143015-142 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые ЗПБ16-37-п ГОСТ 948-84 | 3 | 929,00 | -- | 2787 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 278 | С143018-30 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м + КС7-3 | 2,32 | 4568,75 | -- | 10600 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 279 | С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/ + КО-6 | 0,28 | 3525,00 | -- | 987 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 280 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 4 | 13400,00 | -- | 53600 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 281 | С | Надбавка за марку стали С245 | 0,48 | 1860,00 | -- | 893 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 282 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,01806 | 13711,47 | 5475,87 | 248 | 99 | 107 | 28,90 | 1 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 91 | 28 | 90 | 5,46 | -- |
| 283 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,01806 | 133700,00 | -- | 2415 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 284 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0,6321 | 20,36 | 0,02 | 13 | -- | 2 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 3 | -- | 90 | -- | -- |
| 285 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 7 | 200,44 | 9,95 | 1403 | 70 | 482 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 365 | 26 | 123 | 0,02 | -- |
| 286 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 7 | 340,45 | 18,42 | 2383 | 129 | 800 | 0,42 | 3 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 602 | 48 | 123 | 0,03 | -- |
| 287 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 7 | 232,19 | 9,05 | 1625 | 63 | 467 | 0,25 | 2 |
| | | м2 | | 50,85 | 3,40 | 356 | 24 | 123 | 0,02 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Опорная подушка ОП1 (189шт)** | | | | | | | | |
| 288 | Е107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 0,756 | 1986,57 | 564,43 | 1502 | 427 | 807 | 3,33 | 3 |
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 429 | 148 | 140 | 0,75 | 1 |
| 289 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+опорная подушка ОП1 | 0,756 | 17100,00 | -- | 12928 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Опорная подушка ОП2 (62шт)** | | | | | | | | |
| 290 | Е107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 0,31 | 1986,57 | 564,43 | 616 | 175 | 331 | 3,33 | 1 |
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 176 | 61 | 140 | 0,75 | -- |
| 291 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+опорная подушка ОП2 | 0,31 | 17100,00 | -- | 5301 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Трубопроводы и арматура** | | | | | | | | |
| | | **Горячее водоснабжение** | | | | | | | | |
| 292 | Е0124-2-1 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,31 | 129797,21 | 46381,71 | 40237 | 14378 | 37505 | 424,00 | 131 |
| | | км | | 76050,00 | 17015,25 | 23576 | 5275 | 130 | 88,37 | 27 |
| 293 | С130806-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм | 20 | 601,00 | -- | 12020 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 294 | С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм | 85 | 389,00 | -- | 33065 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 295 | С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм | 70 | 326,00 | -- | 22820 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 296 | С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм | 135 | 261,00 | -- | 35235 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 297 | С130902-10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | 2 | 6880,00 | -- | 13760 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 298 | С130901-112 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм | 1 | 6460,00 | -- | 6460 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 299 | С130901-111 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм | 3 | 6380,00 | -- | 19140 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 300 | С130901-110 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм | 6 | 4760,00 | -- | 28560 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 301 | Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 к=4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 + 4 слоя | 200 | 189,31 | 0,14 | 37862 | 28 | 520 | 0,01 | 3 |
| | | м2 | | 2,84 | 0,05 | 568 | 10 | 90 | -- | -- |
| 302 | Е0126-11-2 | Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм + толщиной утеплителя 40 мм | 310 | 142,47 | 33,05 | 44164 | 10246 | 28601 | 0,44 | 137 |
| | | м | | 79,88 | 12,38 | 24763 | 3838 | 100 | 0,06 | 19 |
| 303 | С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные | 6,18 | 10300,00 | -- | 63654 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Компенсаторы | | | | | | | | |
| 304 | Е0124-11-1 | Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм + сильфонных | 4 | 777,30 | 95,55 | 3109 | 382 | 3100 | 3,05 | 12 |
| | | шт | | 587,25 | 9,00 | 2349 | 36 | 130 | 0,04 | -- |
| 305 | СПрайс стр.171 | Компенсатор сильфонный КСО 32-16-50 /17650:1,12:2,5891.1,02/ | 2 | 6208,38 | -- | 12417 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 306 | СПрайс стр.172 | Компенсатор сильфонный КСО 40-16-50 /21500:1,12:2,5891.1,02/ | 1 | 7562,61 | -- | 7563 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | СПрайс стр.173 | Компенсатор сильфонный КСО 50-16-30 /13500:1,12:2,5891.1,02/ | 1 | 4748,62 | -- | 4749 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Опоры неподвижные -16шт** | | | | | | | | |
| 308 | С12021-263 | Опоры неподвижные | 0,01176 | 107900,00 | -- | 1269 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 309 | Е0133-254-2 | Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой | 0,01176 | 813,05 | -- | 10 | -- | 6 | 2,97 | -- |
| | | т | | 497,25 | -- | 6 | -- | 105 | 1,44 | -- |
| | | **Опоры скользящие -157 шт** | | | | | | | | |
| 310 | С12021-262 | Опоры скользящие | 0,16195 | 107900,00 | -- | 17474 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 311 | Е0133-254-2 | Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой | 0,16195 | 813,05 | -- | 132 | -- | 85 | 2,97 | -- |
| | | т | | 497,25 | -- | 81 | -- | 105 | 1,44 | -- |
| | | **Плита опорная диэлектрическая ТС-632.000-00-157шт** | | | | | | | | |
| 312 | С11011-212 | Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1), толщина 4-6 мм | 0,07622 | 93000,00 | -- | 7088 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Теплоснабжение** | | | | | | | | |
| 313 | Е0124-2-5 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,04 | 191443,49 | 61465,99 | 7658 | 2459 | 6616 | 583,00 | 23 |
| | | км | | 107100,00 | 20133,00 | 4284 | 805 | 130 | 104,89 | 4 |
| 314 | С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм | 40 | 822,12 | -- | 32885 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 315 | Е0124-2-4 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,14 | 161079,73 | 52482,23 | 22551 | 7348 | 19685 | 494,00 | 69 |
| | | км | | 91125,00 | 17035,50 | 12758 | 2385 | 130 | 88,49 | 12 |
| 316 | С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | 140 | 641,58 | -- | 89821 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 317 | Е0124-2-3 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,056 | 139169,14 | 47716,89 | 7793 | 2672 | 7037 | 440,00 | 25 |
| | | км | | 79650,00 | 17008,50 | 4460 | 952 | 130 | 88,36 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм | 56 | 408,00 | -- | 22848 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 319 | Е0124-2-2 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,1 | 132585,92 | 46655,79 | 13259 | 4666 | 12213 | 428,00 | 43 |
| | | км | | 76950,00 | 16999,50 | 7695 | 1700 | 130 | 88,32 | 9 |
| 320 | С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм | 100 | 339,66 | -- | 33966 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 321 | С130902-12 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм | 6 | 11800,00 | -- | 70800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 322 | С130902-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | 8 | 10400,00 | -- | 83200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 323 | С130901-110 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм | 5 | 4760,00 | -- | 23800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 324 | С130901-101 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм | 12 | 5320,00 | -- | 63840 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 325 | С130901-109 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм | 2 | 4440,00 | -- | 8880 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 326 | Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 к=4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 + 4 слоя | 440 | 189,31 | 0,14 | 83297 | 62 | 1144 | 0,01 | 6 |
| | | м2 | | 2,84 | 0,05 | 1250 | 22 | 90 | -- | -- |
| 327 | Е0126-11-2 | Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм + толщиной утеплителя 40 мм | 336 | 142,47 | 33,05 | 47869 | 11105 | 30999 | 0,44 | 149 |
| | | м | | 79,88 | 12,38 | 26840 | 4160 | 100 | 0,06 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные | 7,21 | 10300,00 | -- | 74263 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Опоры скользящие -96 шт** | | | | | | | | |
| 329 | С12021-262 | Опоры скользящие | 0,13492 | 107900,00 | -- | 14558 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 330 | Е0133-254-2 | Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой | 0,13492 | 813,05 | -- | 110 | -- | 70 | 2,97 | -- |
| | | т | | 497,25 | -- | 67 | -- | 105 | 1,44 | -- |
| | | **Плита опорная диэлектрическая -96 шт** | | | | | | | | |
| 331 | С11011-212 | Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1), толщина 4-6 мм | 0,07088 | 93000,00 | -- | 6592 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Компенсаторы** | | | | | | | | |
| 332 | Е0124-11-1 | Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм + сильфонных | 4 | 777,30 | 95,55 | 3109 | 382 | 3100 | 3,05 | 12 |
| | | шт | | 587,25 | 9,00 | 2349 | 36 | 130 | 0,04 | -- |
| 333 | СПрайс стр.174 | Компенсатор сильфонный КСО 100-16-50 /25800:1,12:2,5891.1,02/ | 4 | 9075,13 | -- | 36301 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Опоры неподвижные -16 шт** | | | | | | | | |
| 334 | С12021-263 | Опоры неподвижные | 0,056 | 107900,00 | -- | 6042 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 335 | Е0133-254-2 | Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой | 0,056 | 813,05 | -- | 46 | -- | 29 | 2,97 | -- |
| | | т | | 497,25 | -- | 28 | -- | 105 | 1,44 | -- |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14** | | | **Тенге** | | | **3151587** | **108069** | | | **1264** |
| | | | **Тенге** | | | **218323** | **38258** | | | **175** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 2263173 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 506766 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 256003 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 161928 | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 1269000 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 316150 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 158 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 47423 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 154759 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 2734083 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1594 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 303426 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 65485 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | 232 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 579 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 64340 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 521 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 78 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3960 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | чел.-ч | | | 69966 | | | | 3 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 657 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 822929 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 822929 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 49376 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 872304 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 3676353 | | | | 1598 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | чел.-ч | | | | 304082 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 15. Наружные сети водопровода и канализации

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,6999 | -133700,00 | -- | -93577 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | | | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | -93577 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | -93577 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | -93577 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -5615 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | -99191 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | -99191 | | | | 9982 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 16506734 | 238374 | | | 397 |
| | | | Тенге | | | 1656027 | 81194 | | | |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 457264 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 457264 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 14659486 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2435377 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1720000 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 7443282 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2923985 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1938379 | | | | 969 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 290757 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 995872 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 17593738 | | | | 11260 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | чел.-ч | | | | 2010757 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 286098 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 7110 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 14205 | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 244542 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | | | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12785 | | | | 6 | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 1918 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 17933 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 316815 | | | | 77 | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | чел.-ч | | | | 16123 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 1103886 | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 749 | | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | 3015 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1100021 | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 4 | | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 91 | | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 3859 | | | | 2 | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | чел.-ч | | | | 579 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | 66465 | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 1174209 | | | | 19 | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | чел.-ч | | | | 3594 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 19542027 | | | | 11357 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2030474 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | | | | **СМР** | **Оборудование** | | | | |
| | | | | | | **19 084 763** | **457 264** | | | | |
| | | Всего в ценах 2001 г. | | | | 274 821 | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения ,44% | | | | 19 359 584 | | | | | |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениями:** | | | | 536 648 | | | | | |
| | | Зимние удорожание 2,772% | | | | 193 596 | | | | | |
| | | Выслуга лет 1% | | | | 77 438 | | | | | |
| | | Дополнительные отпуска 0,4% | | | | 20 167 265 | 457 264 | | | | 2,557419 |
| | | Всего в базовых ценах 2001 го | | | | 51 576 155 | 1 169 416 | | | | 2,736774 |
| | | **Итого в текущих ценах 2015 г. к-2,5574193548** | | | | - | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2016 г. к-2,7367741935** | | | | 1 031 523 | 23 388 | | | | |
| | | Обязательные налоги, сборы и платежи 2% | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6 312 921 | 143 136 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | **58 920 599** | **1 335 941** | | | | |
| | | **Итого с НДС:** | | | | **60 256 540** | | | | | |
| | | **Всего по акту № 1** | | | | | | | | | |

Заказчик: Смаилов А.Х.

Генподрядчик: Кривицкий Г.К.

Технадзор: Мизев С.В.



Абдиев К.К.