Форма 4

Заказчик:**ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Камила"**

Наименование стройки - Реконструкция здания КГУ "Детский дом №1 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей г. Акколь Аккольского района

А К Т №6 от 21.12.2015 г.

Выполненных работ за декабрь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Окна, двери, витражи								
		Витражи								
93	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке**	82,831	1112,25	36,06	92129	2986	80418	5,73	474
		м2		1066,05	12,69	88302	1051	90	0,05	4
94	С12031-920 Изм. и доп.вып.18	**Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 70 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003**	20,212	21121,00	--	426898	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
95	С12031-993 Изм. и доп.вып.18	**Блоки оконные из алюминиевыхпрофилей с анодированным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм двухстворчатые одинарной конструкции с одинарным остеклением, раздвижной фурнитурой: двухэлементные - импост и раздвижная створка ГОСТ 21519-2003**	62,619	9610,00	--	601769	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
96	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	141,57	448,56	128,16	63503	18144	37202	1,03	146
		м2		174,40	44,59	24689	6312	120	0,17	25
97	Е0110-23-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**	10,45	366,88	103,92	3834	1086	2459	0,92	10
		м2		159,65	36,46	1668	381	120	0,15	2
106	С11011-788	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание**	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
108	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	87	1380,00	--	120060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	87	77,90	--	6777	--	7184	0,39	34
		шт		76,46	--	6652	--	108	--	--
110	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	87	583,00	--	50721	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	3	5500,00	--	16500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки санузлов								
112	Е0109-53-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,3024	18738,70	851,78	5667	258	4637	109,25	33
		т		16870,50	165,94	5102	50	90	0,81	--
113	С11011-5405 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 8 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,286	47826,00	--	13678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С11011-4179 Изм. и доп. вып.17	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,017	48210,00	--	820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	СПрайс стр.4	Сэндвич-панель /5400:3:1,5:2,5891.1,02:1,12/	32,63	422,10	--	13773	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,58596	20,99	0,03	222	--	46	0,02	--
		м2		4,78	--	51	--	90	--	--
117	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	14	1380,00	--	19320	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1442570	22474			698
			Тенге			126464	7794			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			316108				
	Материалы -		Тенге			22045				
	Всего заработная плата -		Тенге				39754			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			241772				
		Накладные расходы -	Тенге			46891				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7034			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			384779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				46787			
	Стоимость металлоконтажных работ -		Тенге			1126462				
	Материалы -		Тенге			1148				
	Всего заработная плата -		Тенге				94505			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1028666				
		Накладные расходы -	Тенге			85054				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12758			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72691				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ -		Тенге			1284207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							554
		Сметная заработная плата -	Тенге				107263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1668986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							794
		Сметная заработная плата -	Тенге				154050			
		РАЗДЕЛ 2. Кровля								
157	Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,012828	22818,49	6844,83	293	88	89	33,24	--
		т		5796,00	1941,09	74	25	90	6,83	--
158	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,0121	133700,00	--	1618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	СПрайс стр.12	**Выход канализации вентиляционный диам. 110/500 на металлочерепицу /8600:2,5891.1,02:1,12/**	5	3025,04	--	15125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Слуховые окна - 4шт								
179	Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,3448	15836,43	6844,83	5460	2360	2401	33,24	11
		т		5796,00	1941,09	1998	669	90	6,83	2
180	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,3448	133700,00	--	46100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			68596	2448			12
			Тенге			2073	694			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15125				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16033				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53471				
	Материалы -		Тенге			1232				
	Всего заработная плата -		Тенге				2767			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47718				
		Накладные расходы -	Тенге			2490				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				374			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3358				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			59319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			75351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3141			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы								
		Проем ПР-2								
183	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	108,199	164,61	0,09	17811	9	14113	0,74	80
		м2		124,20	0,02	13438	3	105	--	--
		Проем ПР-4								
192	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,1123	164,61	0,09	1335	1	1058	0,74	6
		м2		124,20	0,02	1008	--	105	--	--
		Проем ПР-5								
196	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,2638	164,61	0,09	373	--	295	0,74	2
		м2		124,20	0,02	281	--	105	--	--
		Проем ПР-6								
200	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,0398	164,61	0,09	336	--	266	0,74	2
		м2		124,20	0,02	253	--	105	--	--
		Проем ПР-7								
204	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,8934	164,61	0,09	641	--	508	0,74	3
		м2		124,20	0,02	484	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20496	11			92
			Тенге			15464	3			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20496				
	Материалы -		Тенге			5021				
	Всего заработная плата -		Тенге				15467			
		Накладные расходы -	Тенге			16240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2436			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				17903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			38940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				17903			
		РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы								
		Стены								
276	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	514,766	234,05	4,29	120479	2207	46714	0,52	269
		м2		84,79	1,64	43647	843	105	0,01	4
277	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	465,551	150,92	2,35	70261	1094	22325	0,27	124
		м2		44,77	0,90	20842	419	105	--	2
280	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	183,645	1067,70	5,78	196078	1061	56751	1,75	321
		м2		293,22	3,93	53848	721	104	0,02	4
		Дверные откосы								
282	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	140,79	320,53	5,08	45128	715	23245	0,85	120
		м2		156,03	1,21	21968	171	105	0,06	9
283	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	140,79	125,72	2,35	17700	331	6751	0,27	37
		м2		44,77	0,90	6303	127	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			449646	5408			871
			Тенге			146608	2280			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			449646				
	Материалы -		Тенге			171141				
	Всего заработная плата -		Тенге				148888			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			126489				
		Накладные расходы -	Тенге			155786				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23368			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			641758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							969
		Сметная заработная плата -	Тенге				172256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			641758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							969
		Сметная заработная плата -	Тенге				172256			
		РАЗДЕЛ 5. Полы								
284	E0157-23-5	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	1092,85	178,36	0,09	194921	98	18316	0,09	103
		1м		15,12	0,02	16524	22	110,7	--	--
		Полы 1-го этажа								
		Тип 1								
286	E0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	97,77	1900,73	14,65	185834	1432	24403	1,22	119
		м2		197,43	5,49	19303	537	123	0,03	3
		Тип 2								
288	E0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	194,246	1900,73	14,65	369208	2846	48482	1,22	237
		м2		197,43	5,49	38350	1066	123	0,03	5
		Тип 3								
293	E0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	16,67	830,79	14,65	13849	244	4161	1,22	20
		м2		197,43	5,49	3291	91	123	0,03	--
		Тип 4								
295	E0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	191,36	982,01	6,13	187917	1172	16379	0,44	84
		м2		67,28	2,31	12874	443	123	0,01	2
		Тип 5								
297	E0111-33-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм**	9,826	1244,00	13,79	12224	135	1385	0,69	7
		м2		109,46	5,18	1076	51	123	0,03	--
		Тип 6								
300	E0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	82,03	982,01	6,13	80554	502	7021	0,44	36
		м2		67,28	2,31	5519	190	123	0,01	1
		Тип 7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	29,92	830,79	14,65	24857	438	7468	1,22	36
		м2		197,43	5,49	5907	164	123	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1069365	6869			643
			Тенге			102843	2563			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1069365				
		Материалы -	Тенге			916221				
		Всего заработная плата -	Тенге				105406			
		Местные материалы -	Тенге			43431				
		Накладные расходы -	Тенге			127615				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19142			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71819				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1268798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							719
		Сметная заработная плата -	Тенге				124549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1268798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							719
		Сметная заработная плата -	Тенге				124549			
		РАЗДЕЛ 6.Отопление,вентиляция								
		ВЕ1-ВЕ16								
100	Е0120-12-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	34	353,08	21,20	12005	721	9726	1,29	44
		шт		214,63	8,86	7298	301	128	0,04	1
101	Е0120-12-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	10	388,08	21,20	3881	212	2861	1,29	13
		шт		214,63	8,86	2146	89	128	0,04	--
		В1 - В9								
109	Е0120-32-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	822,56	37,38	1645	75	2048	4,41	9
		шт		785,18	14,77	1570	30	128	0,07	--
111	Е0120-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,3	1456,51	9,12	437	3	430	6,94	2
		м2		1116,64	2,95	335	1	128	0,01	--
112	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,3	2070,00	--	621	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0120-32-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	822,56	37,38	1645	75	2048	4,41	9
		шт		785,18	14,77	1570	30	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0120-12-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	14	353,08	21,20	4943	297	4005	1,29	18
		шт		214,63	8,86	3005	124	128	0,04	1
116	Е0120-12-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	20	388,08	21,20	7762	424	5721	1,29	26
		шт		214,63	8,86	4293	177	128	0,04	1
117	Е0120-32-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822,56	37,38	823	37	1024	4,41	4
		шт		785,18	14,77	785	15	128	0,07	--
119	Е0120-32-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	4	822,56	37,38	3290	150	4096	4,41	18
		шт		785,18	14,77	3141	59	128	0,07	--
130	Е0120-21-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	2	1665,01	16,18	3330	32	419	0,93	2
		шт		157,58	5,91	315	12	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			40381	2025			144
			Тенге			24458	837			4
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40381				
	Материалы -		Тенге			13277				
	Всего заработная плата -		Тенге				25295			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			621				
	Сдача и испытание -		Тенге			1261				
		Накладные расходы -	Тенге			32377				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4857			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4366				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			77124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				30151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			77124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				30151			
		РАЗДЕЛ 7. ПЗ								
131	Е0120-32-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822,56	37,38	823	37	1024	4,41	4
		шт		785,18	14,77	785	15	128	0,07	--
134	Е0120-46-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	2000,49	171,85	2000	172	1905	8,05	8
		шт		1423,64	64,97	1424	65	128	0,32	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0120-37-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров ячейковых м2	0,08	1028,98	55,61	82	4	91	5,00	--
				872,12	20,67	70	2	128	0,11	--
138	Е0120-26-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм шт	1	8753,09	23,24	8753	23	474	2,20	2
				361,34	8,86	361	9	128	0,04	--
139	Е0120-52-1	Установка клапанов воздушных К-0,5 /Н-503 мм/ производительностью до 20 тыс. м3-час шт	1	952,22	94,64	952	95	1143	4,81	5
				857,59	35,44	858	35	128	0,17	--
140	СПрайс стр.59а	Клапан воздушный ВКП20х40/19400.1,02:2,5891:1,12/ шт	1	6823,94	--	6824	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
141	Е0120-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам м2	0,08	1456,51	9,12	117	1	115	6,94	1
				1116,64	2,95	89	--	128	0,01	--
142	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали м2	0,08	2070,00	--	166	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
143	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования шкаф	1	3227,50	521,85	3228	522	2377	13,65	14
				2386,65	115,50	2387	116	95	0,67	1
144	75-6-230 Изм. и доп.вып.19	Шкаф управления модели ШУ ТП-10-2, для теплового пункта с 1 циркуляционным насосом отопления, без подпитки, с 1 циркуляционным насосом закрытой ГВС, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 шт.	1	37002,00	--	37002	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
145	СПрайс стр.61	Регулятор температуры МРТ24/36400:1,12:2,5891.1,02/ шт	1	12803,68	--	12804	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
146	СПрайс стр.62	Термостат защиты от замерзания/19300:1,12:2,5891.1,02/ шт	1	6788,76	--	6789	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
147	Е0120-12-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм шт	4	388,08	21,20	1552	85	1144	1,29	5
				214,63	8,86	859	35	128	0,04	--
148	Е0120-12-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм шт	1	1258,08	21,20	1258	21	286	1,29	1
				214,63	8,86	215	9	128	0,04	--

П1, П2, П4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0120-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	3	10674,51	1322,38	32024	3967	33204	48,42	145
		шт		8150,63	496,13	24452	1488	128	2,42	7
158	Е0120-12-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	37	388,08	21,20	14359	784	10585	1,29	48
		шт		214,63	8,86	7941	328	128	0,04	1
159	Е0120-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3	831,08	21,20	2493	64	858	1,29	4
		шт		214,63	8,86	644	27	128	0,04	--
161	Е0113-29-6 прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2/Бирлик-2м/	20	2277,01	123,98	45540	2480	3248	0,68	14
		м2		134,03	46,44	2681	929	90	0,23	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			176765	8255			251
			Тенге			42765	3057			15
	Стоимость оборудования -		Тенге			37002				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			37002				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3228				
	Материалы -		Тенге			319				
	Всего заработная плата -		Тенге				2502			
	Сдача и испытание -		Тенге			139				
		Накладные расходы -	Тенге			2377				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			336				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2859			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45540				
	Материалы -		Тенге			40380				
	Всего заработная плата -		Тенге				3609			
		Накладные расходы -	Тенге			3248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				487			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2927				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				4097			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			90995				
	Материалы -		Тенге			21463				
	Всего заработная плата -		Тенге				39710			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26582				
	Сдача и испытание -		Тенге			2045				
		Накладные расходы -	Тенге			50829				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7624			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8509				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			150334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата -	Тенге				47335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			244993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							294
		Сметная заработная плата -	Тенге				54290			
		РАЗДЕЛ 8. Водопровод,канадизация								
		Водопровод В1								
58	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	212	12,59	--	2670	--	3336	0,06	12
		м		12,29	--	2606	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			2670	--			12
			Тенге			2606	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2670				
	Материалы -		Тенге			53				
	Всего заработная плата -		Тенге				2606			
	Местные материалы -		Тенге			11				
		Накладные расходы -	Тенге			3336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				500			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			360				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				3107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			6366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				3107			
		РАЗДЕЛ 9. Оборудование сантехническое К1								
263	Е0117-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	24	5987,64	26,91	143703	646	12587	2,24	54
		комплект		398,48	11,25	9563	270	128	0,05	1
264	Е0117-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	19	9194,48	49,05	174695	932	11302	2,55	49
		комплект		445,05	19,69	8456	374	128	0,09	2
265	Е0117-1-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка биде**	5	7466,29	35,60	37331	178	3650	3,16	16
		комплект		556,31	14,06	2782	70	128	0,06	--
266	Е0117-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка писсуаров настенных /одиночных/**	6	2415,56	17,38	14493	104	1474	1,07	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		186,30	5,62	1118	34	128	0,04	--
267	Е0117-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	20	12048,73	68,37	240975	1367	5550	1,14	23
		комплект		191,48	25,31	3830	506	128	0,13	3
268	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	20	1812,61	1,96	36252	39	3709	0,81	16
		шт		144,90	--	2898	--	128	--	--
269	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	1	5522,61	1,96	5523	2	185	0,81	1
		шт		144,90	--	145	--	128	--	--
270	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	2	1912,61	1,96	3825	4	371	0,81	2
		шт		144,90	--	290	--	128	--	--
271	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	2	1700,00	--	3400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
274	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	6	1700,00	--	10200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0117-2-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	6	7362,17	8,69	44173	52	3678	2,85	17
		шт		476,10	2,81	2857	17	128	0,01	--
279	Е0117-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка моек на одно отделение	5	5652,73	17,38	28264	87	2089	1,79	9
		комплект		320,85	5,62	1604	28	128	0,04	--
282	Е0118-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3524,53	154,72	3525	155	3438	15,40	15
		1насос		2627,81	57,94	2628	58	128	0,28	--
283	СПрайс стр.70	Насос Wilo TM 32/8 /45198.1,02:1,12:2,5891/	1	15898,37	--	15898	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
284	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		шт		239,00	2,30	239	2	95	0,01	--
285	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	399	1,69	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		292,39	19,69	292	20	128	0,09	--
286	С130901-46	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм**	1	600,00	--	600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	С130903-16	**Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм**	1	1472,00	--	1472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
288	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80**	2	198,00	--	396	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**765703**	**3640**			**210**
			Тенге			**36701**	**1379**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			456				
	Материалы -		Тенге			193				
	Всего заработная плата -		Тенге				241			
		Накладные расходы -	Тенге			229				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				276			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			765247				
	Материалы -		Тенге			693203				
	Всего заработная плата -		Тенге				37839			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31966				
	Сдача и испытание -		Тенге			81				
		Накладные расходы -	Тенге			48434				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7265			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48821				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			862502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				45104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			863228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				45380			
		РАЗДЕЛ 10. Электромонтажные работы								
		Оборудование светотехническое								
36	Е0121-18-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	158	438,21	111,23	69237	17574	61477	1,85	293
		шт		297,56	62,71	47015	9908	108	0,28	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0121-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	59	283,46	81,70	16724	4820	13857	1,09	64
		шт		174,40	43,07	10289	2541	108	0,20	12
51	Е0121-17-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания	52	339,71	89,20	17665	4639	13553	1,17	61
		шт		183,71	57,61	9553	2996	108	0,25	13
53	Е0121-17-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	52	212,07	7,88	11027	410	5087	0,56	29
		шт		87,46	3,12	4548	162	108	0,02	1
55	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	26	154,18	--	4009	--	4011	0,89	23
		шт		142,83	--	3714	--	108	--	--
		Электроустановочные изделия								
61	Е0121-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	44	39,82	--	1752	--	1611	0,22	9
		шт		33,90	--	1492	--	108	--	--
62	Е0121-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	72	50,40	--	3629	--	2777	0,23	16
		шт		35,71	--	2571	--	108	--	--
63	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	44	156,00	--	6864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	72	182,00	--	13104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	95	39,12	--	3717	--	3478	0,22	21
		шт		33,90	--	3221	--	108	--	--
66	С151801-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	95	171,00	--	16245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс стр.44	Разъем 380 В РШ/ВШ/390:1,12:2,5891.1,02/	2	137,18	--	274	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабели и провода								
103	Ц0110-99-6	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый+СЕРВЕР**	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
104	СПрайс стр.55	**Блок питания 12В/24060:2,5891.1,02:1,12/**	1	8463,09	--	8463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С151704-3прим.	**Указатель световой "Вход" СУП-М-У2 + Бликз-12**	1	441,00	--	441	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			174677	27442			525
			Тенге			83842	15607			70
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			174677				
		Материалы -	Тенге			18001				
		Всего заработная плата -	Тенге				99449			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45391				
		Накладные расходы -	Тенге			107146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16072			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16909				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			298732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							648
		Сметная заработная плата -	Тенге				115521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			298732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							648
		Сметная заработная плата -	Тенге				115521			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4210868	78572			3459
			Тенге			583824	34215			160
		Стоимость оборудования -	Тенге			37002				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			37002				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			178361				
		Материалы -	Тенге			18513				
		Всего заработная плата -	Тенге				102193			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45391				
		Сдача и испытание -	Тенге			139				
		Накладные расходы -	Тенге			109752				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16463			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17287				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			305400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							665
		Сметная заработная плата -	Тенге				118656			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1916280				
		Материалы -	Тенге			1154809				
		Всего заработная плата -	Тенге				313124			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			256897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			169920				
		Накладные расходы -	Тенге			349781				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52467			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2402025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2048
		Сметная заработная плата -	Тенге				365592			
	Стоимость металлромонтажных работ -		Тенге			1179933				
	Материалы -		Тенге			2380				
	Всего заработная плата -		Тенге				97272			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1076384				
		Накладные расходы -	Тенге			87545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13132			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76049				
	ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ -		Тенге			1343526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							570
		Сметная заработная плата -	Тенге				110403			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			899293				
	Материалы -		Тенге			727996				
	Всего заработная плата -		Тенге				105450			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59169				
	Местные материалы -		Тенге			11				
	Сдача и испытание -		Тенге			3387				
		Накладные расходы -	Тенге			134976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20246			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62056				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1096326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							677
		Сметная заработная плата -	Тенге				125697			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			5184278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3960
		Сметная заработная плата -	Тенге				720347			

				СМР	Оборудование				
Всего в ценах 2001 г.				5 147 276	37 002				
Временные здания и сооружения 1 ,44%				74 121					1,44%
Итого с временными зданиями и сооружениями:				5 221 397					
Зимние удорожание 2,772%				144 737					2,772%
Выслуга лет 1%				52 214					1%
Дополнительные отпуска 0,4%				20 886					0,40%
Всего в базовых ценах 2001 го				5 439 233	37 002				
Итого в текущих ценах 2015 г. к-2,5574193548				13 910 398	94 630				2,557419
Итого в текущих ценах 2016 г. к-2,7367741935				-					2,736774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обязательные налоги, сборы и платежи 2%				278 208	1 893			2%
		НДС 12%				1 702 633	11 583			
		Итого с НДС:				**15 891 238**	**108 105**			
		Всего по акту № 6				**15 999 343**				

Заказчик: Смаилов А.Х.

Генподрядчик: Кривицкий Г.К.

Технадзор: Мизев С.Ю.