Заказчик: ГУ "Отдел строительства Есильского района" Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Наименование объекта: Завершение строительства по объекту "Котельная, инженерные сети и благоустройство к детскому саду в с. Курское Есильского района Акмолинской области"

Акт №1
выполненных работ за ноябрь 2012год
Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	482,251	9,24	9,24	4456	4456	1404	–	–
		м3 грунта		–	3	–	1447	97	0,0115	6
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=5,000;	2410,115	7,91	7,91	19064	19064	6008	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	6194	97	0,00984	24
3	Е1-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	440,729	39,75	37,82	17519	16668	5502	0,013	6
		м3 грунта		1,87	11	824	4848	97	0,0376	17
4	П8-3-1	Транспортировка грунта на 3км	909,53	35,53	35,53	32316	32316	6467	–	–

	т		–	7,11	–	6467	100	0,01493	14
5 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3,3	14	14	46	46	16	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	16	97	0,01567	–
6 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	3,3	1,39	1,39	5	5	1	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	1	97	0,00137	–
7 Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход. Окончательная по нивилировачным отметкам т.ч. п.3.73: ктрм1=1,34; кэкс1=1,34; кзпм1=1,34;	4688	0,38	0,38	1781	1781	546	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,12	–	563	97	0,00047	2
	Всего прямые затраты				**75187**	**74336**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**824** 26	**19536**			**63**
	Накладные расходы, тенге				19944				
	- заработная плата, тенге				2992				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5708				
	Всего				**100839**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				2743				
	- сметная заработная плата, тенге				387				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				2393				
	- сметная заработная плата, тенге				1101				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1036
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	414
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**107425**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**224303**
- материалы, тенге	54
- сметная заработная плата, тенге	54894
Налог (2 %)	4486
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**228789**
НДС (12 %)	27455
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**256244**

Заказчик:

Начальник отдела
ГУ "Отдел строительства Есильского района" _____ Алдамуратов Т.Д.

Технический надзор заказчика
ТОО "Техстрой-Лия" _____ Шамет Ж.Р.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К" _____ Хасенов К.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Есильского района" Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Наименование объекта: Завершение строительства по объекту "Котельная, инженерные сети и благоустроитство к детскому саду в с Курское Есильского района Акмолинской области"

Акт №2
выполненных работ за ноябрь 2012год
Покрытие

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Покрытие проезда тип 1									
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	11,2	1651,76	68,13	18500	763	508	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	239	143	133	0,0438	–
2	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	224,0022	448	33,29	100353	7457	4916	0,033	7
		м2 основания		5	11,5	1120	2576	133	0,04038	9
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,1344	40097,59	339,59	5389	46	25	0,58	–
		т		–	140,94	–	19	133	0,58	–

4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	223,9989	634,07	15,35	142031	3438	3277	0,0336	8
		м2 покрытия		5,94	5,06	1331	1133	133	0,01766	4
5	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	448	76,37	–	34214	–	5	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	4	–	133	–	–
	0.2 Покрытие тротуара тип1									
6	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 15см	118,5	1651,76	68,13	195734	8073	5381	0,144	17
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	2534	1512	133	0,0438	5
7	Е27-56-1	Устройство оснований отсева толщиной 12 см	790	177,67	12,52	140359	9891	44571	0,243	192
		м2 покрытия		38,03	4,39	30044	3468	133	0,0177	14
8	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=-2,000;	-1580	11,78	–	-18612	–	-1744	0,0054	-9
		м2 покрытия		0,83	–	-1311	–	133	–	–
9	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,474	40097,59	339,59	19006	161	89	0,58	–
		т		–	140,94	–	67	133	0,58	–
10	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	789,992	464,85	–	367228	–	26004	0,144	114
		м2 покрытия		24,75	–	19552	–	133	–	–
	0.3 Песчано-грунтовое покрытие									
11	Е47-25-2	Подготовка почвы (взрыхленный на 10см, очищенный от примесей и уплотненный грунт)	297	24,82	–	7372	–	9510	0,1727	51
		м2		24,82	–	7372	–	129	–	–

12	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	8,91	1651,76	68,13	14717	607	404	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	190	114	133	0,0438	–
	0.4 Бордюры и поребрики									
13	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под бордюры	2,03	1777,2	97,07	3608	197	355	0,78	2
		м3 основания		112,5	36	228	73	118	0,18	–
14	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	58	619,87	6,63	35952	385	8519	0,698	40
		м бортового камня		108,68	1,76	6303	102	133	0,0061	–
15	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	2,49399	27300		68086				
		м3								
16	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	298	301,24	6,63	89770	1976	43772	0,698	208
		м бортового камня		108,68	1,76	32387	524	133	0,0061	2
17	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	4,768	26700		127306				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1351013**	**32994**			**633**
						99993	**9731**			**34**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1218023				
		Накладные расходы, тенге				145592				
		- заработная плата, тенге				21839				
		- трудоемкость, чел-ч				73				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				89796				
		Всего				**1586401**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				43150				
		- сметная заработная плата, тенге				6084				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	35
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	37643
- сметная заработная плата, тенге	17316
- нормативная трудоемкость, чел-ч	105
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16296
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6518
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1690008**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**3528737**
- материалы, тенге	2543232
- сметная заработная плата, тенге	371198
Налог (2 %)	70575
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3599312**
НДС (12 %)	431917
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4031229**

Заказчик:

Начальник отдела
ГУ "Отдел строительства Есильского района" _____ Алдамуратов Т.Д.

Технический надзор заказчика
ТОО "Техстрой-Лия" _____ Шамет Ж.Р.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К" _____ Хасенов К.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Есильского района"

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Наименование объекта: Завершение строительства по объекту "Котельная, инженерные сети и благоустройство к детскому саду в с. Курское Есильского района Акмолинской области"

Акт №3

выполненных работ за ноябрь 2012 год

Малые формы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т1-49-1	Урна т.п 320-10 тип 1 – строительные работы	3	2720,42	80,96	8161	243	3190	6	18
		урна		990	22,56	2970	68	105	0,11	–
2	Т1-43-4	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типы II и V, т.п 320-18– строительные работы	6	5717,3	152,63	34304	916	5852	5,4	32
		скамья		889,35	39,48	5336	237	105	0,193	1
3	Т1-38-4	Песочница деревянная, тип I – строительные работы	6	8168,42	182,99	49011	1098	10385	8,5	51
		песочница		1394,25	47,94	8366	288	120	0,234	1
4	Т1-7-4	Бум-балансир, тип II, т.п 4092/1 – строительные работы	6	5161,95	118,62	30972	712	8626	8,1	49
		балансир								

				1338,15	31,02	8029	186	105	0,152	1
5	Т1-8-7	Горка-скат, тип IV, т.п 320-50 – строительные работы	1	21325,95	651,99	21326	652	2561	12	12
		горка		1930,5	203,04	1931	203	120	0,992	1
6	Т1-8-8	Горка-скат, тип IV – монтаж металлоконструкций	1	18104,73	27,48	18105	27	1697	11	11
		горка		1878,65	7,48	1879	7	90	0,028	–
7	Т1-18-7	Карусель на 8 мест , тип IV – строительные работы	6	4319,03	72,83	25914	437	2924	2,7	16
		карусель		438,9	25,38	2633	152	105	0,124	1
8	Т1-18-8	Карусель на 8 мест, тип IV – монтаж металлоконструкций	6	6032,66	–	36196	–	5243	5,6	34
		карусель		971,06	–	5826	–	90	–	–
9	Т1-19-4	Качалка, тип IV – строительные работы	6	9577,87	217,33	57467	1304	11987	9,7	58
		качалка		1597,2	67,68	9583	406	120	0,331	2
10	Т1-21-8	Качели, тип II – строительные работы	1	7012,24	197,59	7012	198	1226	6,8	7
		качели		1120,35	47,94	1120	48	105	0,234	–
11	Т1-21-9	Качели, тип II – монтаж металлоконструкций	1	7684,52	6,87	7685	7	985	6,3	6
		качели		1091,65	1,87	1092	2	90	0,007	–
12	Т1-22-1	Кольца для игры с мячом, типы I, II, III – монтаж металлоконструкций	2	1999,78	–	4000	–	556	1,8	4
		кольцо		308,88	–	618	–	90	–	–
13	Т1-22-2	Кольцо для игры с мячом, тип IV – монтаж металлоконструкций	2	2393,59	–	4787	–	632	2	4
		кольцо		351,19	–	702	–	90	–	–
14	Т1-40-2	Площадка хозяйственная, тип II – строительные работы	1	58400,97	2321,13	58401	2321	6310	23	23
		площадка								

			3861	645,78	3861	646	140	3,2	3
0.2 Ящик для золы 3х3м высотой 1,0м из листовой стали									
15	Е9-62-1								
	Изготовление листовых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,551	33051,57	14360,59	18211	7913	9678	91,8	51
	т конструкций		16524	2990,06	9105	1648	90	10,22	6
16	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,551	54900		30250			
	т								
17	Е9-4-3	Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т	1,102	12993,54	2788,66	14319	3073	9699	53,9	59
	т конструкций		9090	689,27	10017	760	90	3,2	4
18	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	46,8	21,8	0,05	1020	2	246	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	272	1	90	0,0001	–
19	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	46,8	20,24	0,02	947	1	131	0,016	1
	м2		3,13	–	146	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				428088	18904			437
					73486	4652			20
	В том числе стоимость: материалов, тенге				335699				
	Накладные расходы, тенге				81928				
	- заработная плата, тенге				12289				
	- трудоемкость, чел-ч				41				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30601				
	Всего				540617				

Временные здания и сооружения (3,4 %)	14705
- сметная заработная плата, тенге	2073
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	12828
- сметная заработная плата, тенге	5901
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5553
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2221
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**575924**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1202529**
- материалы, тенге	700940
- сметная заработная плата, тенге	221693
Налог (2 %)	24051
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1226580**
НДС (12 %)	147190
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1373770**

Заказчик:

Начальник отдела
ГУ "Отдел строительства Есильского района" _____ Алдамуратов Т.Д.

Технический надзор заказчика
ТОО "Техстрой-Лия" _____ Шамет Ж.Р.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К" _____ Хасенов К.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Есильского района" Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Наименование объекта: Завершение строительства по объекту "Котельная, инженерные сети и благоустройство к детскому саду в с. Курское Есильского района Акмолинской области"

Акт №4
выполненных работ за ноябрь 2012 год.
Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т1-32-17	Ограда металлическая из сетчатой панели по железобетонным столбам, без цоколя выстой 1,65м, типа М4Б – строительные работы	286,96	1619,78	133,05	464812	38180	47104	0,444	127
		м		73,26	43,99	21023	12623	140	0,215	62
2	Т1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,65 м, тип М4Б – монтаж металлоконструкций	286,96	1191,71	2,09	341973	600	36609	0,82	235
		м		141,11	0,64	40493	184	90	0,002	1
3	Т1-34-7	Ворота металлические с калиткой из сварной сетки по железобетонным столбам, высота 1,6 м, тип ВМ2Б – строительные работы	3	46431,25	2042,41	139294	6127	19986	25	75
		ворота		4158	600,66	12474	1802	140	2,9	9

4	Т1-34-8	Ворота металлические с калиткой из сварной сетки по железобетонным столбам, высота 1,6 м, тип ВМ2Б – монтаж металлоконструкций	3	18458,44	33,72	55375	101	5972	13	39
		ворота		2200,22	11,22	6601	34	90	0,042	–
5	Т1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высота 1,2 м, тип КМ1А; высота 1,6 м, тип КМ1Б; высота 1,6 м, тип КМ2Б – монтаж металлоконструкцийК=-1,000;	-2	4487,91	6,87	-8976	-14	-990	3,2	-6
		калитка		547,94	1,87	-1096	-4	90	0,007	–
		Всего прямые затраты				**992478**	**44994**			**470**
						79495	**14639**			**72**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				867990				
		Накладные расходы, тенге				108681				
		- заработная плата, тенге				16302				
		- трудоемкость, чел-ч				54				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				66070				
		Всего				**1167229**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				31749				
		- сметная заработная плата, тенге				4477				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				27696				
		- сметная заработная плата, тенге				12740				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				78				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11990				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4796				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1243460**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**2596344**				
		- материалы, тенге				1812363				

- сметная заработная плата, тенге	301589
Налог (2 %)	51927
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2648271**
НДС (12 %)	317793
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2966064**

Заказчик:

Начальник отдела
ГУ "Отдел строительства Есильского района" _____ Алдамуратов Т.Д.

Технический надзор заказчика
ТОО "Техстрой-Лия" _____ Шамет Ж.Р.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К" _____ Хасенов К.К.