Заказчик: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Камила"**

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция здания КГУ "Детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Акколь Аккольского района Акмолинской области"

Наименование объекта - Реконструкция здания КГУ "Детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Акколь Аккольского района Акмолинской области"

Объект номер - 6-1

А К Т № 15 см 13.06.2016-г

Выполненных работ за *июнь* месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети ВК Лок.см. 6-1-1										
		Земляные работы										
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	380	33,67	32,10	12795	12198	5122	0,01	4		
		м3		1,57	12,33	597	4684	97	0,05	19		
2	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	40	56,25	52,36	2250	2094	902	0,03	1		
		м3		3,89	19,37	156	775	97	0,08	3		
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5	218,93	--	1095	--	1237	1,54	8		
		м3		218,93	--	1095	--	113	--	--		
4	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	66	35,53	35,53	2345	2345	469	--	--		
		т		--	7,11	--	469	100	0,15	10		
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10	1083,90	152,52	10839	1525	2741	1,02	10		
		м3		153,68	57,15	1537	572	130	0,28	3		
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,10	--	671	--	758	0,97	5		
		м3		134,10	--	671	--	113	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	300	6,48	6,48	1944	1944	612	--	--
		м3		--	2,10	--	631	97	0,01	2
8	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	305	21,55	4,52	6572	1377	5038	0,11	33
		м3		17,03	--	5194	--	97	--	--
				Водопровод В1						
				Трубопроводы						
61	E0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	0,0323	8097,13	--	262	--	337	51,50	2
		км		8032,50	--	259	--	130	--	--
62	E0122-31-3	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм**	0,3757	8287,75	--	3114	--	3923	51,50	19
		км		8032,50	--	3018	--	130	--	--
63	E0122-38-3	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм**	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
				Колодцы водопроводные диам. 1,5 м - 5 шт						
64	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	1,14	8215,32	1879,87	9365	2143	2925	8,86	10
		м3		1435,50	538,43	1636	614	130	2,06	2
65	C143018-342 Изм. и доп. вып. 20	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	1	6912,00	--	6912	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	C143018-331 Изм. и доп. вып. 20	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	1	7549,00	--	7549	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	C143018-37 Изм. и доп. вып. 20	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ - КС15.9а-5шт**	0,89	8482,00	--	7549	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	C143018-346 Изм. и доп. вып. 20	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1**	1	4857,00	--	4857	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	C143018-340 Изм. и доп. вып. 20	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	1	693,00	--	693	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
70	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	1	2321,00	--	2321	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка									
77	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1,602	1048,30	73,75	1679	118	70	0,14	--
					21,38	11,67	34	19	133	0,04	--
78	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	16,02	375,60	--	6017	--	527	0,14	2
					24,75	--	396	--	133	--	--
		Водопровод Т3									
		Отмостка									
104	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,188	1048,30	73,75	197	14	8	0,14	--
					21,38	11,67	4	2	133	0,04	--
105	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1,88	375,60	--	706	--	62	0,14	--
					24,75	--	47	--	133	--	--
		Канализация К1									
		Трубопроводы									
		Колодцы диам. 1500мм - 15 шт, диам. 1000 мм - 1 шт									
117	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	2,03	6354,15	1538,85	12899	3124	5785	9,66	20
					1615,95	576,23	3280	1170	130	2,81	6
118	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	6912,00	--	13824	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
119	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ - КС15,6-16шт	м	1,18	9330,20	--	11010	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9								
		шт.	2	7549,00 --	-- --	15098 --	-- --	-- --	-- --	-- --
121	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1								
		шт.	2	4857,00 --	-- --	9714 --	-- --	-- --	-- --	-- --
122	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
		шт.	2	693,00 --	-- --	1386 --	-- --	-- --	-- --	-- --
123	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1								
		шт.	2	2321,00 --	-- --	4642 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Отмостка								
129	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
		м3	2,82	1048,30 21,38	73,75 11,67	2956 60	208 33	124 133	0,14 0,04	-- --
130	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
		м2	28,2	375,60 24,75	-- --	10592 698	-- --	928 133	0,14 --	4 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			186168 19078	27271 9035			121 46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			172768				
	Всего заработная плата -		Тенге				28113			
		Накладные расходы -	Тенге			32173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4826			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			217238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				32939			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			804				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14204				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			231442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				32939			

РАЗДЕЛ 2.Овощехранилище. Лок.см.3-2-2

Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0110-23-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**								
		м2	6,54	366,88	103,92	2399	680	1539	0,92	6
				159,65	36,46	1044	238	120	0,15	1
89	С12062-21	**Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние + ДВГ 21-15, ДВГ 24-15**								
		м2	6,54	5300,00	--	34662	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**								
		комплект	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
91	С11011-789	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**								
		комплект	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
92	Е0120-28-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм**								
		шт	1	5160,12	159,77	5160	160	656	2,42	2
				453,72	59,06	454	59	128	0,29	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			47982	839			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1498	298			1
		Всего заработная плата -	Тенге			42821				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1283			
		Накладные расходы -	Тенге			40422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1539				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				231			1
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			47022				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1513			8
		Всего заработная плата -	Тенге			5160				
		Накладные расходы -	Тенге				513			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				98			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6165				
		Сметная заработная плата -	Тенге				611			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2125			11
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3. Электрооборудование. Лок. См. 3-2-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-524-7	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А**	1	1627,70	49,70	1628	50	445	3,00	3
		шт		459,00	9,00	459	9	95	0,05	--
2	СПрайс стр.181	**Ящик с рубильником ЯРП 12-63А/10368.1,012:2,5891:1,12/**	1	3618,33	--	3618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс стр.183	**Предохранитель ПН-2 63А/242.1,02:2,5891:1,12/**	3	85,12	--	255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-573-4	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х3[illegible] мм**	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
5	СПрайс стр.33	**Щиток распределительный пластиковый ЩРн-18 /3780.1,02:1,12:2,5891/**	1	1329,61	--	1330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс стр.184	**Щиток распределительный пластиковый ЩРн-п-4 /590.1,02:1,12:2,5891/**	1	207,53	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	11	501,20	13,20	5513	145	2396	1,00	11
		шт		227,00	2,30	2497	25	95	0,01	--
8	СПрайс стр.30	**Диференциальные автоматические выключатели трехполюсные АД32-25-30 25 А 30мА/2110:1,12.1,012:2,5891/**	1	736,37	--	736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс стр.31	**Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 10А/561.1,012:2,5891:1,12/**	1	195,78	--	196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс стр.32	**Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-63 25А/189.1,012:2,5891:1,12/**	1	65,96	--	66	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс стр.31	**Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-63 10А/189.1,012:2,5891:1,12/**	4	65,96	--	264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс стр.31	**Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-63 6А/189.1,012:2,5891:1,12/**	3	65,96	--	198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	СПрайс стр.178	Выключатель автоматический трехполюсный АП50Б-2МТ 10А 10А/2212.3,67.1,012:2,5891/								
		шт	1	3173,09	--	3173	--	--	--	--
14	Е0121-24-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене								
		шт	1	750,30	51,67	750	52	665	3,45	3
15	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25								
		шт	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
16	Ц0108-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
		шт	6	888,30	23,30	5330	140	2055	2,00	12
17	75-6-27	Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5110-2474, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А								
		шт	4	17733,00	--	70932	--	--	--	--
18	75-6-30	Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5111-2674, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А								
		шт	2	20416,00	--	40832	--	--	--	--
51	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм		Автоматизация						
		шт	6	266,57	--	1599	--	1191	1,00	6
52	СПрайс стр.186	Датчик температуры дилатометрический 0-250 град./3000.3,67:2,5891:1,18.1,02/								
		м	4	3675,84	--	14703	--	--	--	--
53	СПрайс стр.188	Датчик влажности ДВТ-03./6481.3,67:2,5891:1,18.1,02/								
		м	2	7941,04	--	15882	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			172962	596			39
			Тенге			7518	122			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			120015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			120015				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			52946				
	Всего заработная плата -		Тенге				7641			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37098				
		Накладные расходы -	Тенге			7272				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1091			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3613				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			63832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				8731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			183847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				8731			
		РАЗДЕЛ 4.Благоустройство и озеленение								
		Демонтажные работы								
12	Е0109-4-4	Монтаж стационарных бункеров и силосов + 1 - сущ., 1 - новый	7,6	22519,63	14924,45	171149	113426	57034	30,30	230
		т		5647,50	2690,85	42921	20450	90	9,34	71
		Ограждение территории								
		Ограждение Ог-1								
145	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без поколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	390	517,64	243,27	201879	94875	178831	1,49	581
		м		261,00	66,53	101790	25947	140	0,24	94
146	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	5,1	6399,00	--	32635	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
147	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,1	379,00	--	1933	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,1	441,00	--	2249	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Ворота								
152	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9946	17,80	36
		шт		3217,50	334,76	6435	670	140	1,28	3
153	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,16	6399,00	--	1024	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
154	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,6	379,00	--	606	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**								
		м3	1,6	441,00	--	706	--	--	--	--
		Калитка		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0107-25-8	**Устройство калиток с установкой столбов металлических**								
		шт	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
				1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
		Ограждение по серии 3.017-3								
170	У1-32-21	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, строительные работы**								
		м	21	3027,86	178,99	63585	3759	5314	0,75	16
				122,93	57,81	2582	1214	140	0,28	6
171	У1-32-22	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, монтаж металлоконструкций**								
		м	21	1046,50	1,81	21977	38	2350	0,72	15
				123,76	0,56	2599	12	90	--	--
172	У1-34-3	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы**								
		ворота	1	46653,25	2042,41	46653	2042	6662	25,00	25
				4158,00	600,66	4158	601	140	2,90	3
173	У1-34-4	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций**								
		ворота	1	18911,46	33,72	18911	34	2028	13,00	13
				2242,54	11,22	2243	11	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			574149	216553			924
			Тенге			164163	48917			176
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			362112				
		Всего заработная плата -	Тенге				144844			
		Накладные расходы -	Тенге			202781				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30417			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33894				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			598786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							872
		Сметная заработная плата -	Тенге				175261			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			212037				
		Всего заработная плата -	Тенге				68236			
		Накладные расходы -	Тенге			61412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9212			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16407				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			289856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				77448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			888643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1232
		Сметная заработная плата -	Тенге				252709			
		РАЗДЕЛ 5. Водоотводные лотки								
175	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основании под фундаменты**	20	992,90	97,07	19858	1941	3505	0,78	16
		м3		112,50	36,00	2250	720	118	0,18	4
176	Е0107-61-1	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	45,47	1986,57	564,43	90330	25665	48539	3,33	151
		м3		567,00	195,49	25781	8889	140	0,75	3
177	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3**	3,15	21000,00	--	66150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
178	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3**	24,48	19800,00	--	484704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
179	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные**	0,105	19800,00	--	2079	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
180	С143001-60	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов**	27,735	1370,00	--	37997	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	1,49	6398,95	66,01	9534	98	345	1,35	2
		м3		195,75	24,93	292	37	105	0,12	--
182	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,7799	379,00	--	675	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0106-35-1	**Устройство дотков в емкостных сооружениях**	4,39	15554,60	1731,70	68285	7602	24528	24,40	107
		м3		4727,25	593,87	20753	2607	105	2,22	10
184	С143001-60	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов**	4,45585	1370,00	--	6105	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	0,00644	60500,00	--	390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,089345	68200,00	--	6093	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
187	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,004595	65000,00	--	299	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
188	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
		т	0,002875	64100,00	--	184	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
189	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм								
		т	0,011945	50800,00	--	607	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
190	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
		т	0,05012	13864,97	4022,39	695	202	458	56,50	3
				9090,00	1071,86	456	54	90	3,81	--
191	С11011-4482 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т	0,05012	54230,00	--	2718	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
192	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	0,05012	9739,20	3333,30	488	167	267	29,80	1
				5917,50	--	297	--	90	--	--
193	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов								
		м3	0,14	10197,33	296,60	1428	42	169	5,95	1
				915,75	110,25	128	15	118	0,54	--
194	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м + опорная рама РМ-1, решетка Р-1								
			1,138	13864,97	4022,39	15778	4577	10408	56,50	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9090,00	1071,86	10344	1220	90	3,81	4
195	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**								
		т	1,138	154400,00	--	175707	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				Озеленение						
92	Е0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом**								
		м2	2352	225,58	0,34	530574	809	119453	0,27	630
				39,24	0,13	92292	307	129	--	1
				Плиточное покрытие дорожек						
44	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**								
		м2	1290	210,60	34,29	271669	44235	25401	0,04	51
				6,01	8,79	7753	11346	133	0,03	39
45	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**								
		м3	129	867,46	68,13	111903	8789	5858	0,14	19
				21,38	12,76	2758	1646	133	0,04	6
46	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**								
		м2	490	1156,11	21,26	566494	10417	98915	0,95	465
				156,15	7,97	76514	3905	123	0,04	19
47	Е0127-14-4	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня**								
		м3	8,46	2120,48	248,35	17939	2101	1246	0,22	2
				32,18	78,59	272	665	133	0,27	2
48	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**								
		м	440	298,90	6,63	131517	2918	64628	0,70	307
				108,68	1,76	47819	773	133	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2620199	109564			1819
			Тенге			287709	32184			122
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2427530				
Всего заработная плата -			Тенге				307523			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			10291				
		Накладные расходы -	Тенге			392586				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел-ч							196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58888			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169207				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2989324				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							2064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.		Сметная заработная плата -	Тенге				366411			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			192669				
	Всего заработная плата -		Тенге				12370			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			175707				
		Накладные расходы -	Тенге			11133				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1670			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12228				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			216030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				14040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3205353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2143
		Сметная заработная плата -	Тенге				380451			

РАЗДЕЛ 6.Литер Б. Лок.см. 2-2-2

Подпольные каналы

184	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной подготовки	3,12	6499,21	103,14	20278	322	976	1,79	6
		м3		258,88	38,95	808	122	105	0,19	1
185	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен приямков и каналов	3,528	10408,84	370,75	36722	1308	4958	6,84	24
		м3		1053,11	137,81	3715	486	118	0,68	2
186	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26,145	252,00	4,78	6588	125	1381	0,24	6
		м2		42,95	1,80	1123	47	118	0,01	--
187	Е0108-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	11,35	206,72	5,24	2346	59	921	0,44	5
		м2		66,76	1,97	758	22	118	0,01	--
188	Е0107-53-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	28	415,08	30,19	11622	845	8182	1,18	33
		шт		197,69	11,04	5535	309	140	0,05	1
189	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 + ПТ 12.5-8,6 (20 шт), ПТ 8-13.13 (22 шт)	3,198	20500,00	--	65559	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

Фасад

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е0115-39-3 Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 1000 мм, из Г-образного профиля	136,996	218,60	4,82	146421	3230	124334	1,05	706
		м2		176,20	0,59	118020	394	105	--	2
				Отопление.вентиляция..Лок.см.2-2-3						
				ВЕ1-ВЕ6						
75	Е0120-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	1212,35	17,27	3637	52	1172	1,86	6
		м2		298,86	6,47	897	19	128	0,03	--
76	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1183,08	13,89	7572	89	2290	1,70	11
		м2		274,40	5,20	1756	33	128	0,03	--
77	Е0120-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,0192	1194,35	17,27	4800	69	1571	1,86	7
		м2		298,86	6,47	1201	26	128	0,03	--
				В1-В5						
81	СПрайс стр.56	Вентилятор канальный ВК-125б(ВКК-125) /(12500).1,02:1,12:2,5891/	3	4396,87	--	13191	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	СПрайс стр.56	Вентилятор канальный ВК-250б(ВКК-250) /17600.1,02:1,12:2,5891/	1	6190,79	--	6191	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	СПрайс стр.73	Вентилятор радиальный ВР 280-46-4 7,5кВт /135500.1,02:1,12:2,5891/	1	47662,04	--	47662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0120-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	1212,35	17,27	10911	155	3517	1,86	17
		м2		298,86	6,47	2690	58	128	0,03	--
88	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	1183,08	13,89	10648	125	3221	1,70	15
		м2		274,40	5,20	2470	47	128	0,03	--
89	Е0120-4-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	12,56	1634,35	17,27	20527	217	4909	1,86	23
		м2		298,86	6,47	3754	81	128	0,03	--

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0120-4-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	11,8692	1605,08	13,89	19051	165	4248	1,70	20
		м2		274,40	5,20	3257	62	128	0,03	--
91	Е0120-4-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	7,536	1564,14	12,01	11787	91	2336	1,47	11
		м2		237,73	4,49	1792	34	128	0,02	--
92	Е0120-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	16,642	1443,14	12,01	24017	200	5160	1,47	25
		м2		237,73	4,49	3956	75	128	0,02	--
100	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	110	200,00	--	22000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		П1								
105	СПрайс стр.74-80	Приточная установка NVS 65V /(471236).1,012:2,5891/	1	184191,74	--	184192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	40	1208,14	12,01	48326	480	12402	1,47	59
		м2		237,73	4,49	9509	180	128	0,02	1
107	Е0120-4-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	33	1274,41	11,03	42056	364	7715	1,11	37
		м2		178,50	4,13	5891	136	128	0,02	1
110	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200,00	--	10000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Теплоснабжение приточной установки П1								
111	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	70	646,27	18,18	45239	1273	11261	0,66	46
		м		118,86	6,81	8321	477	128	0,03	2
113	СПрайс стр.83	Насос Wilo TOP-S-25/10 /117923.1,02:1,12:2,5891/	1	41479,34	--	41479	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электромонтажные работы..Лок.см.2-2-4								
		Кабели и провода								
64	Е0146-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	985,5	50,92	24,74	50185	24379	35008	0,16	153
		м		26,19	9,34	25806	9202	100	0,05	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0121-3-7 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 70 мм по основанию пола	2	57,80	--	116	--	70	0,20	--
		м		32,35	--	65	--	108	--	--
66	Е0121-3-6 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола	16	49,38	--	790	--	414	0,15	2
		м		23,93	--	383	--	108	--	--
67	Е0121-3-5 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола	27	47,86	--	1292	--	654	0,14	4
		м		22,41	--	605	--	108	--	--
68	Е0121-3-4 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	917,5	30,80	--	28262	--	20534	0,13	116
		м		20,72	--	19013	--	108	--	--
69	СПрайс стр.45	Труба полиэтиленовые гофрированные Ду 20мм/38:2,5891:1,12.1,02/	873,145	13,37	--	11671	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	СПрайс стр.45	Труба полиэтиленовые гофрированные Ду 25мм/50,83:2,5891:1,12.1,02/	53,53	17,88	--	957	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс стр.45	Труба полиэтиленовые гофрированные Ду 32мм/60,27:2,5891:1,12.1,02/	27,27	21,20	--	578	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс стр.45	Труба полиэтиленовые гофрированные Ду 40мм/81,47:2,5891:1,12.1,02/	16,16	28,66	--	463	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	СПрайс стр.45	Труба полиэтиленовые гофрированные Ду 110мм/195,64:2,5891:1,12.1,02/	2,02	68,82	--	139	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	15	114,40	7,80	1716	117	703	0,29	4
		м		48,80	0,50	732	7	95	--	--
75	СПрайс стр.46	Металлорукав РЗ-ЦХ-20 /78,92:1,12.1,02:2,5891/	15	27,76	--	416	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0121-1-5 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм	8	187,63	5,20	1501	42	313	0,20	2
		м		34,16	2,04	273	16	108	0,01	--
77	Ц0108-148-1	Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	985,5	27,70	2,10	27298	2070	18912	0,10	99
		м		19,70	0,50	19414	493	95	--	3
78	Е0121-9-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	143,5	30,63	--	4396	--	4411	0,17	25
		м		28,46	--	4084	--	108	--	--
79	С151601-1246 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0051	162317,00	--	828	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С151601-1245 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,0051	**115637,00**	--	**590**	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-1244 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,0102	**78043,00**	--	**796**	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
82	С151601-929 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,01632	**45734,00**	--	**746**	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
83	С151601-928 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,03366	**37570,00**	--	**1265**	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
84	С151601-927 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,02346	**29078,00**	--	**682**	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
85	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,14688	**61599,00**	--	**9048**	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
86	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,12342	**33644,00**	--	**4152**	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**894236**	**33206**			**900**
			Тенге			**151946**	**12013**			**59**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**184192**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**184192**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**97702**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**45087**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**32331**				
		Накладные расходы -	Тенге			**46010**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6901**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8623**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**152334**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**278**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51988**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**223249**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**72153**			
		Накладные расходы -	Тенге			**76855**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11528**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18006**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**318110**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**460**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				83681			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			389094				
	Всего заработная плата -		Тенге				46720			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			140523				
		Накладные расходы -	Тенге			59802				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8970			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26934				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			475829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата -	Тенге				55690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1130466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1050
		Сметная заработная плата -	Тенге				191360			
		РАЗДЕЛ 7.Литер В. Лок.см. 2-3-2								
		Окна, двери, витражи								
51	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	92,2	292,20	0,47	26941	43	2507	0,16	15
		м		25,09	0,09	2313	8	108	--	--
52	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	92,2	4100,00	--	378020	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0134-60-4 прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм + облицовка откосов сэндвич-панелями	197,408	392,04	7,66	77392	1513	34348	0,98	194
		м2		155,25	2,92	30648	577	110	0,01	3
		Двери								
59	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	198,968	448,56	128,16	89249	25500	52285	1,03	206
		м2		174,40	44,59	34700	8871	120	0,17	35
60	Е0110-23-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	8,596	366,88	103,92	3154	893	2023	0,92	8
		м2		159,65	36,46	1372	313	120	0,15	1
		Отделочные работы								
97	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску+ВА-27	1123,227	131,71	2,91	147940	3271	60500	0,30	336
		м2		50,20	1,10	56383	1236	105	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску+ВА-17								
			561,855	156,91	2,91	88161	1636	30263	0,30	168
		м2		50,20	1,10	28204	618	105	0,01	3
102	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку+ВА17								
			2845,017	150,92	2,35	429369	6686	136427	0,27	756
		м2		44,77	0,90	127370	2561	105	--	12
				Полы						
				Полы 2 этажа						
		Тип 1								
161	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
			30,8	1900,73	14,65	58542	451	7687	1,22	38
		м2		197,43	5,49	6081	169	123	0,03	1
		Тип 2								
165	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
			92,915	1900,73	14,65	176606	1361	23191	1,22	113
		м2		197,43	5,49	18344	510	123	0,03	2
		Тип 3								
171	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
			56,5	830,79	14,65	46940	828	14102	1,22	69
		м2		197,43	5,49	11155	310	123	0,03	2
				Полы 3-го этажа						
		Тип 1								
175	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
			5,5	1900,73	14,65	10454	81	1373	1,22	7
		м2		197,43	5,49	1086	30	123	0,03	--
		Тип 2								
179	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
			63,625	1900,73	14,65	120934	932	15880	1,22	78
		м2		197,43	5,49	12562	349	123	0,03	2
		Тип 3								
185	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
			89,648	830,79	14,65	74479	1313	22375	1,22	109
		м2		197,43	5,49	17699	492	123	0,03	2
				Отопление,вентиляция. .Лок.см. 2-3-3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				В1-В6						
100	СПрайс стр.56	Вентилятор канальный ВК-2506(ВКК-250) /(17600).1,02:1,12:2,5891/	2	6190,79	--	12382	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	СПрайс стр.56	Вентилятор канальный ВК-2006(ВКК-200) /16300.1,02:1,12:2,5891/	4	5733,51	--	22934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				П1						
113	СПрайс стр.57	Вентилятор канальный ВКП-40-20-4Е/50600.1,02:1,12:2,5891/	1	17798,52	--	17799	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	СПрайс стр.58	Трансформаторный регулятор скорости STR-1/41000:1,12:2,5891.1,02/	1	14421,72	--	14422	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	СПрайс стр.59	Водонагреватель ВНП-40-20/4/35300.1,012:1,12:2,5891/	1	12319,37	--	12319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	СПрайс стр.59а	Клапан воздушный ВКП20х40/19400:1,12:2,5891.1,02/	1	6823,94	--	6824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	75-6-230 Изм. и доп.вып.19	Шкаф управления модели ШУ ТП-10-2, для теплового пункта с 1 циркуляционным насосом отопления, без подпитки, с 1 циркуляционным насосом закрытой ГВС, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1	37002,00	--	37002	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	80	200,00	--	16000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,4	1174,73	9,61	2819	23	646	1,28	3
		м2		206,72	3,59	496	9	128	0,02	--
132	Е0120-3-3 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5	1183,08	13,89	5915	69	1789	1,70	9
		м2		274,40	5,20	1372	26	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1876596	44602			2106
			Тенге			349785	16080			70
		Стоимость оборудования -	Тенге			49321				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге			49321				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1728180				
		Всего заработная плата -	Тенге				363962			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			378020				
		Накладные расходы -	Тенге			402961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60444			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2259010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2365
		Сметная заработная плата -	Тенге				424406			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			99095				
	Всего заработная плата -		Тенге				1903			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90360				
		Накладные расходы -	Тенге			2436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				365			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6092				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2415953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2378
		Сметная заработная плата -	Тенге				426674			
		РАЗДЕЛ 8. Теплоснабжение приточной установки П1								
145	Е0116-10-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**								
			40	270,27	18,18	10811	727	6435	0,66	26
		м		118,86	6,81	4755	272	128	0,03	1
147	СПрайс стр.63	**Водосмесительный узел СУ-2-40-2,5 /(95700+5400):1,12:2,5891.1,012/**								
			1	35282,94	--	35283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электромонтажные работы. Лок.см. 2-3-4								
		Электрооборудование								
6	Ц0108-572-3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**								
			1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
7	75-6-67	**Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3014-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм**								
			1	36500,00	--	36500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**								
			53	501,20	13,20	26564	700	11545	1,00	53
		шт		227,00	2,30	12031	122	95	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	14	862,00	28,00	12068	392	4582	2,00	28
		шт		340,00	4,50	4760	63	95	0,03	--
10	СПрайс стр.32	**Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 32А/589.1,012:2,5891:1,12/**	4	205,56	--	822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс стр.30	**Диференциальные автоматические выключатели трехполюсные АД4-16-30 16 А 30мА/2806:1,12.1,012:2,5891/**	5	979,27	--	4896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс стр.30	**Диференциальные автоматические выключатели однополюсные АД32-25-30 25 А 30мА/2110:1,12.1,012:2,5891/**	12	736,37	--	8836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс стр.92	**Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-100 100А/3207.1,012:2,5891:1,12/**	3	1119,21	--	3358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс стр.30	**Диференциальные автоматические выключатели трехполюсные АД4-25-30 25 А 30мА/2507:1,12.1,012:2,5891/**	1	874,92	--	875	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс стр.30	**Диференциальные автоматические выключатели однополюсные АД32-16-30 16 А 30мА/2110:1,12.1,012:2,5891/**	13	736,37	--	9573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс стр.30	**Диференциальные автоматические выключатели однополюсные АД32-32-30 16 А 30мА/2110:1,12.1,012:2,5891/**	3	736,37	--	2209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс стр.31	**Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 10А/561.1,012:2,5891:1,12/**	1	195,78	--	196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс стр.31	**Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 6А/561.1,012:2,5891:1,12/**	2	195,78	--	392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс стр.31	**Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-63 16А/189.1,012:2,5891:1,12/**	18	65,96	--	1187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс стр.32	**Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 25А/561.1,012:2,5891:1,12/**	1	195,78	--	196	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс стр.32	**Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 40А/589.1,012:2,5891:1,12/**	4	205,56	--	822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-573-4	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	11	514,00	105,00	5654	1155	2866	2,00	22
		шт		254,00	20,30	2794	223	95	0,12	1
23	СПрайс стр.34	**Щиток распределительный пластиковый ЩРВ-18 /3660.1,02:1,12:2,5891/**	4	1287,40	--	5150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс стр.93	**Щиток распределительный пластиковый ЩРВ-36 /5133.1,02:1,12:2,5891/**	1	1805,53	--	1806	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс стр.94	**Щиток распределительный пластиковый ЩРВ-П-12 /1566.1,02:1,12:2,5891/**	1	550,84	--	551	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс стр.124	**Щиток распределительный пластиковый ЩРВ-П-18 /2155.1,02:1,12:2,5891/**	2	758,02	--	1516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс стр.35	**Щиток распределительный пластиковый ЩРН-8 /1090.1,02:1,12:2,5891/**	2	383,41	--	767	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс стр.95	**Щиток распределительный пластиковый ЩРВ-8 /1155.1,02:1,12:2,5891/**	1	406,27	--	406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0121-24-3 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	**Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	2	750,30	51,67	1501	103	1330	3,45	7
		шт		595,13	20,48	1190	41	108	0,10	--
30	С151803-192	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25**	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0111-350-1	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм**	5	193,78	--	969	--	739	1,00	5
		шт		164,25	--	821	--	90	--	--
32	СПрайс стр. 38	**Регулятор VRTE1,50 /103.201.89.1,02:1,12:2,5891/**	5	7314,51	--	36573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,90	17,90	893	18	376	2,00	2
		шт		394,00	2,30	394	2	95	0,01	--
34	СПрайс стр.39	Пускатель магнитный ПМ-12-025-210 /3204.1,012:1,12:2,5891/	1	1118,17	--	1118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс стр. 41	Промежуточное реле РП-16/966.3,67.1,012:1,12:2,5891/	1	1237,25	--	1237	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
37	СПрайс стр.97	Выключатель автоматический трехполюсный АП-50 10А/3080.1,012:2,5891:1,12/	2	1074,89	--	2150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование светотехническое								
39	С151701-211 Изм. и доп. вып. 20	Светильник настенный ЖБУ-02-50-003	6	3673,00	--	22038	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С151702-56	Светильник с люминесцентными лампами 4Х18 ARS/S 418	185	3220,00	--	595700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С151702-13	Светильник с люминесцентными лампами 4Х18 OPL/S 418	13	3850,00	--	50050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151702-56	Светильник с люминесцентными лампами 1Х18 AIS/OPL 118	79	3220,00	--	254380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151702-20	Светильник с люминесцентными лампами 2Х18 AIS/OPL 218 с аккумуляторной батареей	2	5570,00	--	11140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151702-48	Светильник с люминесцентными лампами 2Х18 AIS/OPL 218	25	5430,00	--	135750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151702-22	Светильник с люминесцентными лампами ARCTIC 236	5	4470,00	--	22350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151702-44	Светильники с люминесцентными лампами OD 111	11	1850,00	--	20350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С151702-74 Изм. и доп. вып. 20	Светильник аварийного освещения с аккумуляторной батареей ЛБА 1х20	14	1670,00	--	23380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс стр.86	Светильник трехрожковый INL-9210C-03GD/2700,3,67.1,02:1,18:2,5891/	24	3308,26	--	79398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С151702-64 Изм. и доп. вып. 20прим.	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	54	741,00	--	40014	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	3	561,00	--	1683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	34	457,00	--	15538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С151702-84 Изм. и доп. вып. 20	Светильник с люминесцентными лампами ARCTIC118	1	2305,00	--	2305	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С151702-49	Светильник с люминесцентными лампами 2Х36 AIS/OPL 236	4	6670,00	--	26680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	18	101,00	--	1818	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	931	82,00	--	76342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс стр.43	Лампа ДНаТ50/1122.1,02:1,12:2,5891/	6	394,66	--	2368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	967	17,00	--	16439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1624342	3190			147
			Тенге			27516	742			4

Стоимость оборудования -	Тенге	109650
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	109650
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1503880
Всего заработная плата -	Тенге	23231
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1453931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			22188				11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				3328			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			91564				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1617633				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге							135
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26559			
		Сметная заработная плата -	Тенге			10811				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5027			
		Всего заработная плата -	Тенге			6435				
		Накладные расходы -	Тенге							3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				965			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1035				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18280				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							31
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5992			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1745564				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге							165
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32552			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7996634	435821			6065
			Тенге			1009213	119390			479
		Стоимость оборудования -	Тенге			463179				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			463179				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1654529				
		Всего заработная плата -	Тенге				75958			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1523360				
		Накладные расходы -	Тенге			75470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11321			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103800				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1833799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							457
		Сметная заработная плата -	Тенге				87279			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4956661				
		Всего заработная плата -	Тенге				917876			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			428733				
		Накладные расходы -	Тенге			1108896				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							554
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				166334			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			363933				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6429490				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5952
		Сметная заработная плата -	Тенге				1084210			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			404706				
		Всего заработная плата -	Тенге				80606			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			175707				
		Накладные расходы -	Тенге			72545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10882			

907080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28635				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			505886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				91488			439
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			517559				
		Всего заработная плата -	Тенге				54163			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			244283				
		Накладные расходы -	Тенге			69328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10399			35
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35213				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			622101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				64562			359
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9854455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1327539			7206

				СМР	Оборудование				
Всего в ценах 2001 г.				9 391 276	463 179				
Временные здания и сооружения 1 ,44%				135 234					1,44%
Итого с временными зданиями и сооружениями:				9 526 510					
Зимние удорожание 2,772%				264 075					2,772%
Выслуга лет 1%				95 265					1%
Дополнительные отпуска 0,4%				38 106					0,40%
Всего в базовых ценах 2001 го				9 923 956	463 179				
Итого в текущих ценах 2015 г. к-2,5574193548				25 379 718	1 184 543				2.557419
Итого в текущих ценах 2016 г. к-2,7367741935				-					2.736774
Обязательные налоги, сборы и платежи 2%				507 594	23 691				2%
НДС 12%									
Итого с НДС:				3 106 478	144 988				
Всего по акту № 6				28 993 790	1 353 222				
Тендерная скидка 5%				30 347 012					5%
Всего к оплате				1 517 351					
в том числе: НДС к оплате:				28 829 661					
				3 088 892					

Заказчик: Смаилов А.Х.

Генподрядчик: Кривицкий Г.К.

Технадзор Мизер С.Ю.