Заказчик: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Камила"**

Форма 4

Наименование стро: Реконструкция здания КГУ "Детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Акколь Аккольского района Акмолинской области"
Наименование объе: Реконструкция здания КГУ "Детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Акколь Аккольского района Акмолинской области"

А К Т № 16
Выполненных работ за *июнь* месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Склад угля. Лок.см. 3-3-1								
		Земляные работы								
1	E0101-18-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**								
			52,7	47,43	44,84	2499	2363	838	0,02	1
		м3		2,59	13,81	136	728	97	0,05	3
2	E010333-A10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**								
			86,955	84,26	84,26	7327	7327	1465	--	--
		т		--	16,85	--	1465	100	0,35	31
3	E0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
			2,6	262,72	--	683	--	772	1,85	5
		м3		262,72	--	683	--	113	--	--
4	E0101-18-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**								
			31,82	47,43	44,84	1509	1427	506	0,02	1
		м3		2,59	13,81	82	439	97	0,05	2
5	E010333-A10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**								
			52,503	84,26	84,26	4424	4424	885	--	--
		т		--	16,85	--	885	100	0,35	19
6	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			4,77	134,10	--	640	--	723	0,97	5
		м3		134,10	--	640	--	113	--	--
7	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
			27,05	3,35	3,35	91	91	31	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,16	--	31	97	--	--
8	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			27,05	3,28	3,28	89	89	28	--	--
		м3		--	1,06	--	29	97	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			27,05	21,55	4,52	583	122	447	0,11	3
		м3		17,03	--	461	--	97	--	--
				Фундаменты						
10	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
			2,67	1932,27	100,89	5159	269	510	0,85	2
		м3		123,75	38,25	330	102	118	0,18	--
11	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т								
			15	488,30	243,37	7325	3651	4031	0,67	10
		шт		106,88	85,08	1603	1276	140	0,34	5
12	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т								
			54	1074,94	598,40	58047	32314	30973	1,18	64
		шт		195,53	214,16	10559	11565	140	0,91	49
13	С143003-493 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78								
			3	2282,00	--	6846	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78								
			12	2822,00	--	33864	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78								
			54	5816,00	--	314064	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			1,866	7838,64	95,97	14627	179	1583	4,90	9
		м3		771,75	36,25	1440	68	105	0,18	--
17	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			1,90332	274,00	--	522	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			107,93	245,44	3,82	26490	412	4940	0,21	23
		м2		37,35	1,44	4031	155	118	0,01	1
19	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов								
			19,06	736,06	11,21	14029	214	803	0,20	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		31,50	4,21	600	80	118	0,02	--
		Стены								
20	Е0108-15-4	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м								
			50	8750,89	211,86	437545	10593	57083	5,50	275
		м3		888,75	78,75	44438	3938	118	0,39	20
		Перекрытие								
22	С143017-737 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-6т СТ РК 949-92								
			10	16873,00	--	168730	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,028592	93997,62	304,24	2688	9	996	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	946	3	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1107779	63482			406
			Тенге			65949	20765			130
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1107779				
		Всего заработная плата -	Тенге				86714			
		Накладные расходы -	Тенге			106614				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15992			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72864				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1287257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							589
		Сметная заработная плата -	Тенге				102706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1287257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							589
		Сметная заработная плата -	Тенге				102706			
		РАЗДЕЛ 2 Автономный источник теплоснабжения. Лок.см.3-4-1								
		Фундамент под БМК								
		Земляные работы								
1	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			481,4	47,43	44,84	22832	21585	7658	0,02	9
		м3		2,59	13,81	1247	6648	97	0,05	25
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
			794,31	84,26	84,26	66929	66929	13386	--	--
		т		--	16,85	--	13386	100	0,35	281
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			7,6	262,72	--	1997	--	2256	1,85	14
		м3		262,72	--	1997	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			393,3	47,43	44,84	18654	17635	6257	0,02	7
		м3		2,59	13,41	1019	5432	97	0,05	20
5	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
			648,945	84,26	84,26	54680	54680	10936	--	--
		т		--	16,85	--	10936	100	0,35	230
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			59	134,10	--	7912	--	8940	0,97	57
		м3		134,10	--	7912	--	113	--	--
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			334,3	3,35	3,35	1120	1120	377	--	--
		м3		--	1,16	--	389	97	--	1
8	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			334,3	3,28	3,28	1096	1096	345	--	--
		м3		--	1,06	--	356	97	--	1
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			334,3	21,55	4,52	7203	1510	5522	0,11	36
		м3		17,03	--	5693	--	97	--	--
				Фундамент под ствол						
28	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			10	78,47	2,62	785	26	141	0,07	1
		м2		10,51	0,99	105	10	123	--	--
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			1	6243,91	66,01	6244	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	--
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
		м2		37,35	1,44	374	14	118	0,01	--
31	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование								
			13,47	7860,94	230,16	105887	3100	7401	2,88	39
		м3		441,00	82,31	5940	1109	105	0,36	5
32	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			13,7394	274,00	--	3765	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
			0,4398	65900,00	--	28983	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			330540	167786			166
			Тенге			24482	38304			564
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			330540				
		Всего заработная плата -	Тенге				62786			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28983				
		Накладные расходы -	Тенге			63910				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9587			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23667				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			418117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							762
		Сметная заработная плата -	Тенге				72373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			418117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							762
		Сметная заработная плата -	Тенге				72373			
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети электроснабжения, ок.см.4-1-1								
1	Е0133-253-2	Демонтаж железобетонных опор контактной сети массой до 3,5 т								
			10	876,91	467,41	8769	4674	5600	1,75	18
		опора		409,50	123,84	4095	1238	105	0,43	4
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			242,19	218,93	--	53023	--	59916	1,54	373
		м3		218,93	--	53023	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			143,22	134,10	--	19206	--	21703	0,97	139
		м3		134,10	--	19206	--	113	--	--
4	С143008-92	Песок природный								
			98,97	707,00	--	69972	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-916 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			516,11	432,00	--	222960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С151601-28978 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	91632,00	--	2804	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-117 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,11424	12893,00	--	1473	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-492 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,275	126202,00	--	160908	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс стр.119	Кабель КСВВ 2х0,5 мм2 /84.1,02:1,12:2,5891/	15,3	29,55	--	452	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
15	С151601-490 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,8874	79592,00	--	70630	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
1	СПрайс Стр. 198	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602/8926.3,67.1,012:2,5891:1,18/	1	10851,07	--	10851	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
18	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20прим.	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98+c;bv E 739	7	49,00	--	343	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс стр.199	Анкерный фундамент под опоры ЭФ-3 1800/300 /8075.1,02.1,05:1,12:2,5891/	48	2982,39	--	143155	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс стр.199	Стальная опора освещения СТВ-9,0-3,0 /42000.1,02:1,12:2,5891/	35	14773,47	--	517072	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс стр.199	Стальная опора освещения СТВ-4,0-3,0 /25000.1,02:1,12:2,5891/	13	8793,73	--	114319	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс стр.199	Кронштейн для светильника "Ива" /4268.1,02:1,12:2,5891/	35	1501,27	--	52544	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
28	С151703-93 Изм. и доп. вып. 20	Светильник СДС ММЗ-70-03	35	12505,00	--	437675	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	СПрайс стр.201	Светильник NVT 190S70 торшерный/28881,19.3,67.1,02:2,5891:1,18/	13	35387,55	--	460038	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс стр.43	Лампа ДНаТ70/1170.1,02:1,12:2,5831/	13	411,55	--	5350	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
32	С151702-20	Светильник двусторонний 30 Вт 30N2W	7	5570,00	--	38990	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2390532	4674			530
			Тенге			76323	1238			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			10851				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			10851				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2005752				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2005752				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120345				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2126097				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150969				
		Всего заработная плата -	Тенге				77562			
		Накладные расходы -	Тенге			87218				44
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13083			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14291				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			252479				578
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				90645			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			222960				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			222960				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13378				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			236337				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2625764				578
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				90645			

РАЗДЕЛ 4.Наружное электроснабжение. Лок.см. 4-1-2

5	С130804-916 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	279,77	432,00	--	120861	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	75-5-9	Камера серии КСО 386 01.10.60 1 /с разъединителем/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800х800х1900 мм	1	101300,00	--	101300	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
12	С5-6-98	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-37 ГОСТ 30011.1-2012	1	201927,00	--	201927	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
14	С151803-80	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 445х46х76,5 мм, тип К1163 У3	0,002	73000,00	--	146	--	--	--	--
		1000шт	--	--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс стр.204	Ящик с переключателем РУСМ 8105-40АОА /1470,3,67.1,012:1,18:2,5891/	1	1787,04	--	1787	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс стр.205	Рубильник РПС 34А /2646.3,67.1,012:1,18:2,5891/	1	3216,66	--	3217	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
35	С151601-561 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВЬбШв 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,3264	594116,00	--	193919	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
36	С151601-560 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВЬбШв 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,1224	481721,00	--	58963	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
37	С151601-559 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВЬбШв 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0816	384889,00	--	31407	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
38	С151601-556 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВЬбШв 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,5406	159340,00	--	86139	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
39	С151601-555 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВЬбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0918	131066,00	--	12032	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С151601-553 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,2448	81673,00	--	19994	--	--	--	--
		км	--	--		--	--	--	--	--
41	С151601-118 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	18506,00	--	189	--	--	--	--
		км	--	--		--	--	--	--	--
		Резервный источник питания								
49	СПрайс стр.206	Дизельная электростанция/1390000,1,012:1,12:2,5891/	1	485192,73	--	485193	--	--	--	--
		м	--	--		--	--	--	--	--
50	СПрайс стр.208	Контейнер для ДЭС типа "СЕВЕР"/200000,3,67,1,018:1,12:2,5891/	1	243134,03	--	243134	--	--	--	--
		м	--	--		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1608707	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			733330				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			733330				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			402788				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			402788				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24167				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			426956				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			120861				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			120861				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7252				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			128112				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			351727				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21104				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			372831				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1661229				
		РАЗДЕЛ 5.Благоустройство и озеленение. .Зок.см.7-1								
		Тартановое покрытие волейбольно-баскетбольной площадки								
76	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	54	867,46	68,13	46843	3679	2452	0,14	8
		м3		21,38	12,76	1155	689	133	0,04	2
77	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	540	269,55	33,28	145560	17972	11841	0,03	18
		м2		5,00	11,49	2700	6203	133	0,04	22
137	СПрайс ТОО "Металстрой"стр.145	Мусороконтейнер с крышкой /31900,1,02:1,12:2,5891/	3	11220,80	--	33662	--	--	--	--
		шт	--	--		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	СПрайс стр. 135	Ограждение баскетбольно-волейбольной площадки (стоимость с монтажом) (4510,1,02+550):1,12:2,5891								
			288	1776,06	--	511505	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
140	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы								
			1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18,00	18
		комплект		2937,00	360,96	2937	361	105	1,80	2
142	У1-11-9	Стойка баскетбольная, тип I строительные работы								
			2	14786,34	1757,88	29573	3516	5990	14,00	28
		стойка		2277,00	575,28	4554	1151	105	2,80	6
144	СПрайс ТОО "Карат" стр.134	Многофункциональный хоккейный корт (в летнее время - мини-футбол) 30х60 R-7,5 (из стеклопластика толщиной 5 мм) с сетчатым ограждением по периметру высотой 1400 мм, с укладкой искусственной травы "Жасыл Алан" высотой ворса 40 мм, с подготовленным основанием, освещением, хоккейными и футбольными воротами (стоимость с монтажом "под ключ") /(15450000,1,02+1050000+140000):1,12:2,5891								
			0,25	5844901,98	--	1461225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Асфальтобетонное покрытие проездов								
32	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			177,04	867,46	68,13	153575	12062	8039	0,14	25
		м3		21,38	12,76	3785	2259	133	0,04	8
33	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм								
			1770,4	212,46	34,29	376147	60708	34860	0,04	70
		м2		6,01	8,79	10640	15571	133	0,03	53
34	Е0127-26-3 К=6	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2								
			1770,4	93,56	8,20	165643	14526	7078	--	7
		м2		0,60	2,41	1062	4260	133	0,01	14
41	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня								
			12,6	2120,48	248,35	26718	3129	1856	0,22	3
		м3		32,18	78,59	405	990	133	0,27	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, Сз РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
			560	457,91	6,63	256427	3713	82253	0,70	391
		м		108,68	1,76	60861	984	133	0,01	3
				Плиточное покрытие дорожек						
46	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
			400	1156,11	21,26	462444	8504	80747	0,95	379
		м2		156,15	7,97	62460	3188	123	0,04	16
48	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
			230	298,90	6,63	68748	1525	33783	0,70	161
		м		108,68	1,76	24996	404	133	0,01	1
				Водоотводные лотки						
175	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты								
			24	992,90	97,07	23830	2330	4206	0,78	19
		м3		112,50	36,00	2700	864	118	0,18	4
176	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты								
			10	1986,57	564,43	19866	5644	10675	3,33	33
		м3		567,00	195,49	5670	1955	140	0,75	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	3,15	21000,00	--	66150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
178	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	24,48	19800,00	--	484704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
179	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,105	19800,00	--	2079	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
180	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	27,735	1370,00	--	37997	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2	6398,95	66,01	12798	132	463	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	--
182	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,7799	379,00	--	675	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	4,39	15554,60	1731,70	68285	7602	24528	24,40	107
		м3		4727,25	593,87	20753	2607	105	2,22	10
184	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	4,45585	1370,00	--	6105	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,00644	60500,00	--	390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,089345	68200,00	--	6093	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,004595	65000,00	--	299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
			0,002875	64100,00	--	184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм								
			0,011945	50800,00	--	607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
			0,05012	13864,97	4022,39	695	202	458	56,50	3
		т		9090,00	1071,86	456	54	90	3,81	--
191	С11011-4482 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
			0,05012	54230,00	--	2718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	Е0109-48-3	**Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий**								
			0,05012	9739,20	3333,30	488	167	267	29,80	1
		т		5917,50	--	297	--	90	--	--
194	Е0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м + опорная рама РМ-1, решетка Р-1**								
			1,138	13864,97	4022,39	15778	4577	10408	56,50	64
		т		9090,00	1071,86	10344	1220	90	3,81	4
195	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**								
			1,138	154400,00	--	175707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
			132	20,36	0,02	2687	3	494	0,02	3
		м2		4,16	--	549	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			4709648	151440			1341
			Тенге			216715	42808			157
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4516979	247154			
		Всего заработная плата -	Тенге			2016683				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			312727				156
		Накладные расходы -	чел.-ч				46909			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			289782				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5119489				1581
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч				294063			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			192669				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				12370			
		Сметная заработная плата -	Тенге			175707				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11133				6
		Всего заработная плата -	чел.-ч				1670			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12228				
		Накладные расходы -	Тенге			216030				79
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				14040			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5335519				1660
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				308103			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 6. Литер В. Лок.см.2-3-2

		Устройство ножных ванн								
33	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Кладка стен приямков и каналов**								
			5	10544,84	370,75	52724	1854	7026	6,84	34
		м3		1053,11	137,81	5266	689	118	0,68	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0111-2-9 т.ч.,п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4	7455,58	--	2982	--	321	4,21	2
		м3		652,05	--	261	--	123	--	--
35	СПрайс стр.3	Добавка Пенетрон Адмикс /1467.1,02:2,5891:1,12/	0,816	516,02	--	421	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	14	1071,63	19,00	15003	266	3590	1,23	17
		м2		199,30	9,21	2790	129	123	0,05	1
		Проемы								
		Проем ПР-1								
86	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,603	164,61	0,09	1416	1	1122	0,74	6
		м2		124,20	0,02	1068	--	105	--	--
87	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	9,8	1005,92	6,15	9858	60	2309	1,32	13
		м2		222,01	2,34	2176	23	105	0,01	--
		Проем ПР-2								
91	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,1	164,61	0,09	346	--	274	0,74	2
		м2		124,20	0,02	261	--	105	--	--
92	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1,1	1005,92	6,15	1107	7	259	1,32	1
		м2		222,01	2,34	244	3	105	0,01	--
		Отделочные работы								
		Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е01!5-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002,СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2	179,4	1067,70 293,22	5,78 3,93	191545 52603		1036 704	55439 104	1,75 0,02	314 4
		Облицовка стен керамогранитом на h=0,3м									
106	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2	92,53	1832,70 293,22	5,78 3,93	169580 27131		534 363	28594 104	1,75 0,02	162 2
		Дверные откосы									
107	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
		м2	164,85	320,53 156,03	5,08 1,21	52840 25722		838 200	27218 105	0,85 0,06	140 11
108	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску								
		м2	164,85	125,72 44,77	2,35 0,90	20725 7380		387 148	7905 105	0,27 --	44 1
		Полы									
109	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных								
		1м	978,348	178,36 15,12	0,09 0,02	174498 14793		88 20	16397 110,7	0,09 --	92 --
		Полы 2-го этажа									
		Тип 1									
165	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
		м2	92,915	1900,73 197,43	14,65 5,49	176606 18344		1361 510	23191 123	1,22 0,03	113 2
		Тип 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е011[1-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	468,65	982,01	6,13	460219	2870	40113	0,44	206
		м2		67,28	2,31	31528	1084	123	0,01	5
		Полы 3-го этажа								
		Тип 1								
179	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	63,625	1900,73	14,65	120934	932	15880	1,22	78
		м2		197,43	5,49	12562	349	123	0,03	2
		Тип 3								
185	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	22,412	830,79	14,65	18620	328	5594	1,22	27
		м2		197,43	5,49	4425	123	123	0,03	1
		Тип 4								
187	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	465,15	982,01	6,13	456782	2849	39813	0,44	204
		м2		67,28	2,31	31293	1076	123	0,01	5
		Крыльцо Кр-1(1 шт)								
195	Е0111-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	4,7	1342,64	--	6310	--	3171	3,44	16
		м3		548,55	--	2578	--	123	--	--
196	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной подготовки + монолитные участки	1,7	6965,02	82,51	11841	140	457	1,55	3
		м3		225,11	31,16	383	53	105	0,15	--
197	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0487	5604,41	409,16	273	20	119	13,34	1
		т		2173,50	154,69	106	8	105	0,75	--
198	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0487	65000,00	--	3166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо Кр-3 (1 шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	Е0168-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,415 м3	1034,04 129,38	121,34 45,00	429 54	50 19	85 118	0,90 0,23	-- --
224	Е0107-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т/ФБС 9.4.6/	9 шт	397,32 87,72	215,86 75,26	3576 789	1943 677	2054 140	0,55 0,30	5 3
225	Е0107-42-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т/ФБС 12.4.6/	1 шт	565,18 122,91	304,22 106,35	565 123	304 106	321 140	0,77 0,42	1 --
226	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	1 шт.	2330,00 --	-- --	2330 --	-- --	-- --	-- --	-- --
227	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	9 шт.	1826,00 --	-- --	16434 --	-- --	-- --	-- --	-- --
228	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,96 м2	252,00 42,95	4,78 1,80	2510 428	48 18	526 118	0,24 0,01	2 --
229	Е0106-1-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,13 м3	8356,82 887,51	119,96 45,31	1086 115	16 6	127 105	5,64 0,22	1 --
230	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,1326 м3	274,00 --	-- --	36 --	-- --	-- --	-- --	-- --
231	Е0101-166-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,88 м3	154,22 154,22	-- --	1678 1678	-- --	1896 113	1,12 --	12 --
232	С143008-92	Песок природный	10,88 м3	707,00 --	-- --	7692 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной подготовки + площадка	2,47	6823,24	82,51	16853	204	665	1,55	4
		м3		225,11	31,16	556	77	105	0,15	--
234	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,5194	274,00	--	690	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00825	5604,41	409,16	46	3	20	13,34	--
		1т		2173,50	154,69	18	1	105	0,75	--
236	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00825	41200,00	--	340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Вход в подвал								
257	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	0,64	1795,50	627,75	1149	402	899	7,10	5
		м3		1167,75	236,25	747	151	100	1,16	1
258	Е0108-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,525	1034,04	121,34	543	64	108	0,90	--
		м3		129,38	45,00	68	24	118	0,23	--
259	Е0107-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	21	397,32	215,86	8344	4533	4792	0,55	11
		шт		87,72	75,26	1842	1581	140	0,30	6
260	Е0107-42-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	3	565,18	304,22	1696	913	963	0,77	2
		шт		122,91	106,35	369	319	140	0,42	1
261	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	8	1577,00	--	12616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
262	С143003-499 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.6-Т ГОСТ 13579-78	13	1995,00	--	25935	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	3	3480,00	--	10440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
264	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной подготовки + монолитные участки	0,27	6965,02	82,51	1881	22	73	1,55	--
		м3		225,11	31,16	61	8	105	0,15	--
265	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,62	252,00	4,78	4944	94	1036	0,24	5
		м2		42,95	1,80	843	35	118	0,01	--
266	Е0108-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3	439,52	8,93	1319	27	102	0,16	--
		м2		25,42	3,35	76	10	118	0,02	--
267	Е0108-4-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3	743,59	14,01	2231	42	147	0,23	1
		м2		36,23	5,26	109	16	118	0,03	--
		Фасад								
377	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	200	44,84	1,27	8969	254	9192	0,27	54
		м2		43,57	0,20	8715	40	105	--	--
394	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	100	185,12	1,55	18512	155	21039	1,12	112
		м2		176,21	0,59	17621	59	119	--	--
395	СПрайс стр.10	Лист плоский 0,7 мм /1450,1,02:1,12:2,5891/	100	510,04	--	51004	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2151642	22646			1692
			Тенге			275125	8628			50
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2151642	283753			
		Всего заработная плата -	Тенге			54930				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			322838				
		Накладные расходы -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				48426			161
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			148469				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2622950				1903
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				332179			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге			2622950				1903
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	чел.-ч				332179			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 7.Блок Б. Технологическое оборудование. Лок.см.2-2-1

8	1830-52	Котел пищеварочный КПЭ-60	1	78300,00	--	78300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	3201-53	Кипятильник КНЭ-50	1	31791,00	--	31791	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	5544-24 прим.	Подставка под утюг+для кипятильника	1	180,00	--	180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	1203-60	Машина универсальная ПУ-0,6	1	26975,00	--	26975	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	1203-48	Машина тестомесительная ТММ-1М	1	89971,00	--	89971	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	5555-18	Весы технические до 1 кг с разновесами	1	8939,00	--	8939	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	5562-29	Весы настольные циферблатные	3	5200,00	--	15600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс стр.13	Ванна моечная односекционная ВМП-6-1-5 РИ/13220,34.3,67.1,02:2,5891/	2	19114,37	--	38229	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс стр.13	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5 РИ/21779,66.3,67.1,02:2,5891/	2	31489,70	--	62979	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	1103-29	Шкаф для посуды	2	13330,00	--	26660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	5560-22	Хлеборезка	1	89967,00	--	89967	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	5101-179	Стол для хлеборезки	1	3483,00	--	3483	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	5102-135	Шкаф для хлеба	1	11180,00	--	11180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	5302-98	Стеллаж производственный 1200х600х1600 мм	10	10535,00	--	105350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	5102-125	Подтоварник металлический	5	1600,00	--	8000	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
32	5302-122	Стол производственный	12	7955,00	--	95460	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
33	1205-153	Стол производственный для сбора остатков пищи ТЛ-18	1	8300,00	--	8300	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
34	5536-70	Полка подвесная	5	2580,00	--	12900	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
35	8101-105	Тележка для сбора грязной посуды	1	4983,00	--	4983	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс стр.14	Тележка для сушки тарелок ТСТ-100/30254,24.3,67.1,012:2,5891/	2	43399,43	--	86799	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
37	1204-166	Тележка грузовая Т-058 грузоподъемностью 125 кг	1	2615,00	--	2615	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
40	С 201-90	Шкаф холодильный ШХ-0,4М, 750х750х1810 мм	2	99857,00	--	199714	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
41	1204-125	Ларь для овощей	1	13760,00	--	13760	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
42	5101-172	Подтоварник	2	1600,00	--	3200	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
43	1105-28	Шкаф для уборочного инвентаря	1	14620,00	--	14620	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
44	8101-18	Шкаф для одежды	8	12900,00	--	103200	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
45	5302-21	Скамья для переодевания	8	3010,00	--	24080	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
49	5101-1	Банкетка двухместная	1	4515,00	--	4515	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
50	3201-1	Стол обеденный шести местный	16	9245,00	--	147920	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
51	5551-4	Стул	96	2258,00	--	216768	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
61	1203-32	Ванна моечная ВМС М-5	2	12896,00	--	25792	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1562230	--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			1261308				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1261308				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			101208				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101208				
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6072				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			107281				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			199714				
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11983				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			211697				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1580285				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			13861078	410028			4135
			Тенге			658595	111744			904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			2005489				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2005489				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2408540				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2408540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144512				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2553053				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8257910				
		Всего заработная плата -	Тенге				757969			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2100596				
		Накладные расходы -	Тенге			893309				447
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				133996			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			549073				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9700292				5412
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				891965			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			192669				
		Сметная заработная плата -	Тенге				12370			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			175707				
		Всего заработная плата -	Тенге			11133				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге							6
		Накладные расходы -	чел.-ч				1670			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			12228				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			216030				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							79
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				14040			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			445028				
		Сметная заработная плата -	Тенге			445028				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26702				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			471730				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			551441				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33086				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			584527				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15531121				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге							5491
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				906005			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

				СМР	Оборудование				
Всего в ценах 2001 г.				13 525 632	2 005 489				
Временные здания и сооружения 1,44%				194 769					1.44%
Итого с временными зданиями и сооружениями:				13 720 401					
Зимние удорожание 2,772%				380 330					2.772%
Выслуга лет 1%				137 204					
Дополнительные отпуска 0,4%				54 882					1%
Всего в базовых ценах 2001 года для индекса 2015 г.				10 007 529	1 404 203				0.40%
Всего в базовых ценах 2001 года для индекса 2016 г.				4 285 287	601 286				
Итого в текущих ценах 2015 г. к-2,5574193548				25 593 448	3 591 136				2.557419
Итого в текущих ценах 2016 г. к-2,7367741935				11 727 864	1 645 584				2.736774
Обязательные налоги, сборы и платежи 2%				746 426	104 734				2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%				4 568 129	640 975			
		Итого с НДС:				**42 635 867**	**5 982 429**			
		Всего по акту № 6				**48 618 296**				
		Тендерная скидка 5%				**2 430 915**				
		Всего к оплате				**46 187 381**				
		в том числе: НДС к оплате:				**4 948 648**				

5%

Заказчик: Смаилов А.Х.

Генподрядчик: Кривицкий Г.К.

Технадзор: Мизев С.Ю.