Форма 4

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Камила"**

Форма 4

Наименование строй Реконструкция здания КГУ "Детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Акколь Аккольского района Акмолинской области"

Наименование объек Реконструкция здания КГУ "Детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Акколь Аккольского района Акмолинской области"

А К Т № 18 от 27.07.2016г.

Выполненных работ за *июль* **месяц 2016 года**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Литер Б.								
		ТХ. Лок.см.2-2-1								
1	Е0121-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=0,4	**Установка электрических плит+демонтаж**								
			2	152,07	51,67	304	103	261	0,58	1
		шт		100,40	20,48	201	41	108	0,10	--
2	Е0121-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка электрических плит**								
			2	385,79	129,18	772	258	653	1,45	3
		шт		250,99	51,20	502	102	108	0,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц0128-927-5 к=0,4	Сковорода электрическая+демонтаж шт	1	553,29 541,80	11,49 4,50	553 542	11 4	492 90	4,40 0,03	4 --
4	Ц0128-927-5	Сковорода электрическая шт	1	1397,41 1354,50	28,73 11,25	1397 1355	29 11	1229 90	11,00 0,07	11 --
5	Ц0128-927-8 к=0,4	Шкаф жарочный электрический+демонтаж шт	1	548,31 542,70	5,61 1,80	548 543	6 2	490 90	3,20 0,01	3 --
6	Ц0128-927-8	Шкаф жарочный электрический шт	1	1415,66 1356,75	14,02 4,50	1416 1357	14 4	1225 90	8,00 0,03	8 --
7	Ц0128-924-2	Котел пищеварочный электрический шт	1	3421,10 3352,50	29,62 9,00	3421 3353	30 9	3025 90	24,00 0,05	24 --
11	Ц0128-925-2	Машина универсальная шт	1	2071,80 1973,25	73,74 29,25	2072 1973	74 29	1802 90	12,00 0,17	12 --
13	Ц0128-922-3 к=0,4	Мясорубка+демонтаж шт	1	385,57 383,40	2,17 0,90	386 383	2 1	346 90	2,80 0,01	3 --
14	Ц0128-922-3	Мясорубка шт	1	984,01 958,50	5,43 2,25	984 959	5 2	865 90	7,00 0,01	7 --
15	Ц0128-926-1	Машина тестомесильная шт	1	1291,30 1224,00	27,14 11,25	1291 1224	27 11	1112 90	9,00 0,07	9 --
17	Ц0128-538-9	Весы шкальные для взвешивания продуктов и товаров шт	1	568,01 456,75	106,53 38,25	568 457	107 38	446 90	3,00 0,22	3 --
18	Ц0128-538-8	Весы циферблатные для взвешивания продуктов и товаров шт	3	547,90 452,25	90,92 33,75	1644 1357	273 101	1312 90	3,00 0,20	9 1
21	Е0117-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка моек на одно отделение комплект	2	432,73 320,85	17,38 5,62	865 642	35 11	836 128	1,79 0,04	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0117-5-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка моек на два отделения								
			3	667,24	77,06	2002	231	1817	2,60	8
		комплект		445,05	28,13	1335	84	128	0,14	--
26	Ц0128-60-1	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч								
			1	8075,55	918,86	8076	919	6393	43,00	43
		шт		6885,00	218,25	6885	218	90	1,27	1
38	Ц0128-911-2 к=0,4	Шкаф холодильный+демонтаж								
			3	732,50	15,20	2198	46	1954	4,80	14
		шт		717,30	6,30	2152	19	90	0,04	--
39	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный								
			5	1850,15	38,00	9251	190	8141	12,00	60
		шт		1793,25	15,75	8966	79	90	0,09	--
46	Е0121-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка рукосушителей								
			5	149,72	--	749	--	780	0,89	4
		шт		144,38	--	722	--	108	--	--
47	5560-26	Электросушитель для рук								
			5	3268,00	--	16340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	5101-2	Вешалка для полотенец на 5 мест								
			1	2473,00	--	2473	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0128-932-1	Местный вентиляционный отсос								
			5	459,49	7,01	2297	35	2025	3,00	15
		шт		447,75	2,25	2239	11	90	0,01	--
53	СПрайс стр.223	Зонт приточно вытяжной ЗВЭ-900-2П /17627,12.3,67:2,5891.1,012/								
			1	25285,94	--	25286	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс стр.223	Зонт приточно вытяжной ЗВЭ-900-1,5П /16440,68.3,67:2,5891.1,012/								
			4	23770,44	--	95082	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0128-932-1	Местный вентиляционный отсос								
			8	459,49	7,01	3676	56	3240	3,00	24
		шт		447,75	2,25	3582	18	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С131312-54	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П500Х8001Ц для вентиляционной шахты периметром 2600 мм								
		шт	3	2860,00	--	8580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	С131312-55	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П800Х10001Ц для вентиляционной шахты периметром 3600 мм								
		шт	4	5810,00	--	23240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	С131312-49	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П1000Х10001Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм								
		шт	1	6740,00	--	6740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	1104-26	Табурет								
		шт.	8	864,00	--	6912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	5536-165	Ведро педальное для отходов								
		шт.	8	540,00	--	4320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	5302-147	Шторы-жалюзи								
		шт.	29	2550,00	--	73950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	5569-8	Огнетушитель порошковый								
		шт.	10	2540,00	--	25400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс стр.202	Набор для туалета с ершиком/1900.1,02:2,5891:1,12/								
		м	1	668,32	--	668	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	5536-204	Держатель для туалетной бумаги								
		шт.	1	467,00	--	467	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	5537-133	Зеркало настенное								
		шт.	1	1832,00	--	1832	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Решетка Р-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0109-53-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0456	11244,84	1453,68	513	66	353	53,59	2
		т		8461,13	135,00	386	6	90	0,66	--
158	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,0456	134000,00	--	6110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,6	164,61	0,09	263	--	209	0,74	1
		м2		124,20	0,02	199	--	105	--	--
		Фасад								
193	Е0115-39-3 Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 1000 мм, из Т-образного профиля	136,998	218,60	4,82	29948	661	25431	1,05	144
		м2		176,20	0,59	24139	80	105	--	--
206	С11011-869 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,6 мм ГОСТ 14918-80 + 2 мм(костыли)	0,07498	54,00	--	4	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	105,2	185,12	1,55	19475	163	22133	1,12	118
		м2		176,21	0,59	18538	62	119	--	--
208	СПрайс стр.10	Лист плоский 0,7 мм /1450.1,02:1,12:2,5891/	105,2	510,04	--	53656	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Цоколь								
209	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	57	511,47	54,76	29154	3121	29656	2,59	148
		м2		456,45	39,06	26017	2226	105	0,18	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40								
		м3	2,9355	8390,00	--	24629	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
211	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ								
		кг	114	43,00	--	4902	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
212	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ								
		кг	10,285	71,96	--	740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
213	С11011-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки, d 1,2 мм								
		м2	75,6	353,00	--	26687	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
214	С143002-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:1								
		м3	1,42884	7840,00	--	11202	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
215	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ								
		кг	151,2	43,00	--	6502	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
216	Е0115-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен								
		м2	60,5	2035,71	3,20	123160	194	34266	3,11	188
				538,20	1,21	32561	73	105	0,01	--
		Отмостка								
217	Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта щебнем								
		м2	330	80,70	3,28	26631	1081	5408	0,08	26
				12,09	1,24	3989	408	123	0,01	2
218	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			33	6935,38	--	228868	--	26467	4,21	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		652,05	--	21518	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**928204**	**7736**			**1035**
			Тенге			**168073**	**3655**			**18**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**252062**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**252062**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**42270**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**39452**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**668**				
		Накладные расходы -	Тенге			**35789**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5368**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4684**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**82743**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**280**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44821**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**585822**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**129811**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**105716**				
		Накладные расходы -	Тенге			**143570**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**72**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**21536**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**43763**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**773155**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**848**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**151346**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**6623**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**392**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**6110**				
		Накладные расходы -	Тенге			**353**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**53**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**419**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**7395**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**445**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**41427**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2072**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**38560**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2653**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				398			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2645				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1162079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1144
		Сметная заработная плата -	Тенге				199082			

РАЗДЕЛ 2.Литер В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТХ. Лок.см 2-3-1								
2	5102-125	**Подтоварник металлический**	15	1600,00	--	24000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	5101-44	**Стол-верстак, 1200x750x720**	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	5101-159	**Верстак универсальный**	1	23600,00	--	23600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	5561-54	**Бак для отходов с педалью и крышкой**	1	540,00	--	540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	5537-19	**Стол журнальный**	7	4085,00	--	28595	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	1305-32	**Стол сапожника для среднего ремонта**	1	11200,00	--	11200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	5302-119	**Машина швейная**	1	6375,00	--	6375	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	5536-193	**Электроплитка одноконфорочная, настольная**	1	1900,00	--	1900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0121-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка электрических плит**	3	385,79	129,18	1157	388	979	1,45	4
		шт		250,99	51,20	753	154	108	0,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0121-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка рукосушителей								
		шт	3	149,72 144,38	-- --	449 433	-- --	468 108	0,89 --	3 --
30	5560-26	Электросушитель для рук								
		шт.	3	3268,00 --	-- --	9804 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	5302-6	Тумба для телефонов								
		шт.	2	4300,00 --	-- --	8600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	5568-5	Вешалка гардеробная консольная на 20 крючков								
		шт.	2	9525,00 --	-- --	19050 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	5544-3	Стол для раскроя								
		шт.	1	10105,00 --	-- --	10105 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	8101-92	Ларь для белья								
		шт.	3	9138,00 --	-- --	27414 --	-- --	-- --	-- --	-- --
47	1903-54	Доска гладильная								
		шт.	3	2700,00 --	-- --	8100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	Ц0136-3-1	Каток сушильно-гладильный вакуумный, масса до 2 т								
		шт	1	10846,24 8730,00	1270,46 308,25	10846 8730	1270 308	8134 90	51,00 1,79	51 2
49	3201-109	Каток сушильно-гладильный КП-408, 1780х2690х1355 мм								
		шт.	1	295990,00 --	-- --	295990 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	5101-169	Весы товарные								
		шт.	1	8400,00 --	-- --	8400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	Ц0136-2-4	Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,2 т								
		шт	3	3800,35 3172,50	386,87 96,75	11401 9518	1161 290	8827 90	20,00 0,56	60 2
58	Ц0128-932-1	Местный вентиляционный отсос								
		шт	1	459,49 447,75	7,01 2,25	459 448	7 2	405 90	3,00 0,01	3 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С131312-56	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П800Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 3200 мм								
		шт	1	4380,00 --	-- --	4380 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65	5537-66	Доска классная								
		шт.	1	7740,00 --	-- --	7740 --	-- --	-- --	-- --	-- --
68	3201-191	Скамья в мыльной детского отделения, 1500х500 мм								
		шт.	5	4021,00 --	-- --	20105 --	-- --	-- --	-- --	-- --
69	Е0117-5-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка моек на два отделения								
		комплект	1	667,24 445,05	77,06 28,13	667 445	77 28	606 128	2,60 0,14	3 --
70	СПрайс стр.13	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5 РН/21779,66.3,67.1,012:2,5891/								
		м	1	31242,72 --	-- --	31243 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	5536-165	Ведро педальное для отходов								
		шт.	2	540,00 --	-- --	1080 --	-- --	-- --	-- --	-- --
75	1306-109	Зеркало, 1250х500 мм								
		шт.	1	5480,00 --	-- --	5480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	1208-87	Весы медицинские ВМ-90								
		шт.	1	10800,00 --	-- --	10800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	Ц0134-2-1	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т								
		компл	1	4660,88 4590,00	-- --	4661 4590	-- --	4131 90	25,00 --	25 --
84	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный								
		компл	3	1599,47 1581,75	-- --	4798 4745	-- --	4271 90	10,00 --	30 --
87	5302-147	Шторы-жалюзи								
		шт.	155	2550,00 --	-- --	395250 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	СПрайс стр.218	Микроволновая печь LG/14990.1,012:2,5891:1,12/	1	5231,37	--	5231	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	5545-57	Чайник	1	600,00	--	600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	СПрайс стр.202	Набор для туалета с ершиком/1900.1,02:2,5891:1,12/	29	668,32	--	19381	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	5536-204	Держатель для туалетной бумаги	29	467,00	--	13543	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	2202-42	Полка настенная	4	3655,00	--	14620	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	5536-274	Вешалка для полотенец на два крючка	4	1960,00	--	7840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	5568-7	Зеркало настенное	38	3664,00	--	139232	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	5569-8	Огнетушитель порошковый	60	2540,00	--	152400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Общестроительные работы..Лок.см. 2-3-2						
				Лок. см.2-2-2						
		Полы 1 этаж.Тип6								
132	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	70,92	33,31	0,84	2363	59	90	0,01	--
		м2		0,72	0,31	51	22	123	--	--
		Полы 3-го 3этажа.Тип3								
185	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	22,412	830,79	14,65	18620	328	5594	1,22	27
		м2		197,43	5,49	4425	123	123	0,03	1
		Полы. Подвал. Тип 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			59,97	222,04	12,44	13316	746	4773	0,41	25
		м2		60,03	4,67	3600	280	123	0,02	1
194	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2								
			59,97	982,01	6,13	58891	367	5133	0,44	26
		м2		67,28	2,31	4034	139	123	0,01	1
		Крыльцо КР-1 (1 шт)								
199	Е0109-53-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали + /решетки для чистки обуви/								
			0,01517	11244,84	1453,68	171	22	117	53,59	1
		т		8461,13	135,00	128	2	90	0,66	--
200	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
			0,01517	154400,00	--	2342	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0111-27-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток								
			23,3	981,17	20,99	22861	489	3903	0,83	19
		м2		128,34	7,85	2990	183	123	0,04	1
202	Е0115-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен								
			8,4	2035,71	3,20	17100	27	4758	3,11	26
		м2		538,20	1,21	4521	10	105	0,01	--
203	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических ограждений без поручня								
			6,2	89,91	7,36	557	46	741	0,48	3
		м		82,55	2,79	512	17	140	0,01	--
204	СПрайс стр.96	Ограждение тип-2 ТОО "Радмир" /16600.1,02:2,5891:1,12/								
			6,2	5839,04	--	36202	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	Е0109-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,1408	19786,84	2739,11	2786	386	1846	84,64	12
		т		14438,25	126,56	2033	18	90	0,61	--
206	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	12,2	884,00	--	10785	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
207	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00942	154200,00	--	1453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,25	164,61	0,09	864	--	685	0,74	4
		м2		124,20	0,02	652	--	105	--	--
209	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,94766	16234,07	5027,99	15384	4765	10058	64,98	62
		т		10453,50	1339,83	9906	1270	90	4,76	5
210	Е0109-48-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,94766	2747,45	682,20	2604	646	1207	6,04	6
		т		1415,36	--	1341	--	90	--	--
211	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,94766	154400,00	--	146319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	33,2	164,61	0,09	5465	3	4330	0,74	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		124,20	0,02	4123	1	105	--	--
213	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
			18,57	112,62	42,80	2091	795	1158	0,36	7
		м2		58,74	10,56	1091	196	90	0,04	1
214	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7								
			18,57	793,00	--	14726	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
215	С11011-2858 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90								
			27,8	153,00	--	4253	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			13,6	598,35	1,55	8138	21	2861	1,12	15
		м2		176,21	0,59	2397	8	119	--	--
217	Е0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит								
			19,1	374,77	2,76	7158	53	7390	2,02	39
		м2		367,43	1,04	7018	20	105	0,01	--
218	С11011-443	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цвет белый матовый								
			19,1	3490,00	--	66659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Водосточная система						
219	Е0158-19-2	Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек								
			8	163,58	0,69	1309	6	671	0,44	4
		м		78,19	0,11	626	1	107,1	--	--
220	СПрайс стр.9	Колено сливное D 150 /1475:2,5891.1,02:1,12/								
			6	518,83	--	3113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
221	СПрайс стр.9	Труба соединительная D 100х1000 /1965:2,5891.1,02:1,12/								
			2	691,19	--	1382	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
222	СПрайс стр.9	Труба водосточная D 100х2000 /3750:2,5891.1,02:1,12/	4	1319,06	--	5276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо КР-3 (1 шт)								
237	Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	6,62	9879,74	419,80	65404	2779	7516	5,22	35
		м3		804,71	157,50	5327	1043	118	0,76	5
238	Е0107-44-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	127,32	83,04	255	166	160	0,17	--
		шт		27,43	29,81	55	60	140	0,13	--
239	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	2	493,00	--	986	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0109-53-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали + /решетки для чистки обуви/	0,01517	11244,84	1453,68	171	22	117	53,59	1
		т		8461,13	135,00	128	2	90	0,66	--
241	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,01517	154400,00	--	2342	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,53095	164,61	0,09	87	--	69	0,74	--
		м2		124,20	0,02	66	--	105	--	--
243	Е0111-27-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	14,68	981,17	20,99	14404	308	2459	0,83	12
		м2		128,34	7,85	1884	115	123	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
			14,72	259,23	2,45	3816	36	1944	0,70	10
		м2		125,24	0,56	1843	8	105	0,03	--
245	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			1,83	1832,70	5,78	3354	11	566	1,75	3
		м2		293,22	3,93	537	7	104	0,02	--
246	Е0115-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен								
			20,77	2035,71	3,20	42282	66	11764	3,11	64
		м2		538,20	1,21	11178	25	105	0,01	--
247	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических ограждений без поручня								
			8,96	89,91	7,36	806	66	1070	0,48	4
		м		82,55	2,79	740	25	140	0,01	--
248	СПрайс стр.96	Ограждение тип-2 ТОО "Радмир" /16600.1.02:2,5891:1,12/								
			9,6	5839,04	--	56055	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Козырек К-3								
249	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
			0,16505	16234,07	5027,99	2679	830	1752	64,98	11
		т		10453,50	1339,83	1725	221	90	4,76	1
250	Е0109-48-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			0,16505	2747,45	682,20	453	113	210	6,04	1
		т		1415,36	--	234	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
			0,16505	154400,00	--	25484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			10,1	164,61	0,09	1663	1	1317	0,74	8
		м2		124,20	0,02	1254	--	105	--	--
253	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев								
			0,049	22799,99	395,71	1117	19	245	25,88	1
		м3		4010,63	149,06	197	7	120	0,73	--
254	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей								
			6,3	796,91	10,25	5021	65	2066	1,70	11
		м2		271,69	3,85	1712	24	119	0,02	--
255	Е0110-12-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву								
			5,04	55,27	1,15	279	6	300	0,32	2
		м2		49,16	0,42	248	2	120	--	--
256	С11011-3592 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010								
			5,04	441,00	--	2223	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Вход в подвал								
268	Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
			3,17	9853,34	419,80	31235	1331	3599	5,22	17
		м3		804,71	157,50	2551	499	118	0,76	2
269	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
			0,6	2399,15	--	1439	--	451	3,73	2
		м3		610,65	--	366	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной подготовки + подготовка, ступени								
			1,41	6444,82	82,51	9087	116	379	1,55	2
		м3		225,11	31,16	317	44	105	0,15	--
271	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,04698	5604,41	409,16	263	19	115	13,34	1
		1т		2173,50	154,69	102	7	105	0,75	--
272	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,04698	65000,00	--	3054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0107-44-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			2	127,32	83,04	255	166	160	0,17	--
		шт		27,43	29,81	55	60	140	0,13	--
274	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84								
			2	493,00	--	986	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
275	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
			0,15097	16234,07	5027,99	2451	759	1602	64,98	10
		т		10453,50	1339,83	1578	202	90	4,76	1
276	Е0109-48-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			0,15097	2747,45	682,20	415	103	192	6,04	1
		т		1415,36	--	214	--	90	--	--
277	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
			0,15097	154400,00	--	23310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			5,3	164,61	0,09	872	--	691	0,74	4
		м2		124,20	0,02	658	--	105	--	--
279	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
			9,55	128,68	42,80	1229	409	596	0,36	3
		м2		58,74	10,56	561	101	90	0,04	--
280	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7								
			9,55	896,00	--	8557	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
281	С11011-3057 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка примыкания верхняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80								
			5,9	369,00	--	2177	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /лист плоский/								
			6,18	185,12	1,55	1144	10	1300	1,12	7
		м2		176,21	0,59	1089	4	119	--	--
283	СПрайс стр.10	Лист плоский 0,7 мм /1450.1,02:1,12:2,5891/	6,18	510,04	--	3152	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
284	Е0115-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен								
			15,27	2035,71	3,20	31085	49	8649	3,11	47
		м2		538,20	1,21	8218	19	105	0,01	--
285	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			20,95	257,94	4,23	5404	89	2980	0,75	16
		м2		134,55	0,90	2819	19	105	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286	Е0115-152-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке								
			20,95	19,52	0,15	409	3	349	0,11	2
		м2		15,79	0,06	331	1	105	--	--
287	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических ограждений без поручня								
			11	3808,94	7,36	41898	81	1314	0,48	5
		м		82,55	2,79	908	31	140	0,01	--
		Пандус								
288	Е0106-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм								
			20,85	10554,13	450,60	220054	9395	39980	10,34	216
		м3		1656,00	170,21	34528	3549	105	0,83	17
289	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,22791	68200,00	--	15544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
290	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
			0,01746	52102,00	--	910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
291	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			21,267	274,00	--	5827	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
292	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
			18,77	2399,15	--	45032	--	14098	3,73	70
		м3		610,65	--	11462	--	123	--	--
293	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки + пандус								
			3,4	6398,95	66,01	21756	224	788	1,35	5
		м3		195,75	24,93	666	85	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			3,468	274,00	--	950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
295	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,83232	5604,41	409,16	4665	341	2035	13,34	11
		1т		2173,50	154,69	1809	129	105	0,75	1
296	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,83232	41200,00	--	34292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
297	Е0111-27-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток								
			17	981,17	20,99	16680	357	2848	0,83	14
		м2		128,34	7,85	2182	133	123	0,04	1
298	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических ограждений без поручня								
			33,5	104,13	9,20	3488	308	4616	0,55	18
		м		94,93	3,48	3180	117	140	0,02	1
299	СПрайс стр.96	Ограждение тип-8 ТОО "Радмир" /16000.1,02:2,5891:1,12/								
			33,5	5627,99	--	188538	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0115-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен								
			20,86	2035,71	3,20	42465	67	11815	3,11	65
		м2		538,20	1,21	11227	25	105	0,01	--
		Фасад								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм								
			560	44,84	1,27	25113	712	25739	0,27	152
		м2		43,57	0,20	24401	112	105	--	--
381	Е0115-39-3 Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 1000 мм, из Г-образного профиля								
			1035,36	218,60	4,82	226335	4992	192194	1,05	1091
		м2		176,20	0,59	182434	608	105	--	3
396	Е0115-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен								
			19	2035,71	3,20	38678	61	10761	3,11	59
		м2		538,20	1,21	10226	23	105	0,01	--
397	Е0111-27-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток								
			4,3	981,17	20,99	4219	90	720	0,83	4
		м2		128,34	7,85	552	34	123	0,04	--
398	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен								
			1,9	234,05	4,29	445	8	172	0,52	1
		м2		84,79	1,64	161	3	105	0,01	--
399	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску+ВА17								
			1,9	150,92	2,35	287	4	91	0,27	1
		м2		44,77	0,90	85	2	105	--	--
		Цоколь								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
400	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	264,74	511,47 456,45	54,76 39,06	135408 120840	14497 10340	137739 105	2,59 0,18	686 48
401	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	13,6341	8390,00 --	-- --	114390 --	-- --	-- --	-- --	-- --
402	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	529,48	43,00 --	-- --	22768 --	-- --	-- --	-- --	-- --
403	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	45,0058	71,96 --	-- --	3239 --	-- --	-- --	-- --	-- --
404	С11011-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки, d 1,2 мм	м2	264,74	353,00 --	-- --	93453 --	-- --	-- --	-- --	-- --
405	С143002-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:1	м3	5,00359	7840,00 --	-- --	39228 --	-- --	-- --	-- --	-- --
406	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	529,48	43,00 --	-- --	22768 --	-- --	-- --	-- --	-- --
407	Е0115-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	156,32	2035,71 538,20	3,20 1,21	318222 84131	500 190	88537 105	3,11 0,01	485 1
		Отмостка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта щебнем								
		м2	163,5	80,70 12,09	3,28 1,24	13195 1976	535 202	2680 123	0,08 0,01	13 1
409	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство отмостки из бетона В7,5 толщ. 150 мм								
		м3	24,525	6935,38 652,05	-- --	170090 15992	-- --	19670 123	4,21 --	103 --
				Слаботочные сети. лок.см.2-3-5						
				Телефонизация						
1	Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	5	39,12 33,90	-- --	196 170	-- --	183 108	0,22 --	1 --
2	С151802-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная /без конденсатора/ РТШ-4								
		шт	5	179,00 --	-- --	895 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10								
		шт	2	463,00 --	-- --	926 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	8101-131	Аппарат переговорный								
		шт.	5	5600,00 --	-- --	28000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
				Видеонаблюдение						
12	Ц0110-350-23	Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство								
		шт	18	438,90 425,00	9,20 4,50	7900 7650	166 81	7808 101	2,00 0,03	36 --
13	СПрайс стр.120	Камера VSD-736F Light/877,12.3,67:2,5891.1,02/								
		шт	18	1268,17 --	-- --	22827 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	18	994,30	1,60	17897	29	15163	5,00	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		936,00	--	16848	--	90	--	--
15	СПрайс стр.120	Блок питания для камеры 12В/317,8.3,67:2,5891.1,02/	18	459,48	--	8271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-350-23	Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство	9	438,90	9,20	3950	83	3904	2,00	18
		шт		425,00	4,50	3825	40	101	0,03	--
17	СПрайс стр.121	Камера DS-2AF1-514/174000:2,5891.1,02/	9	68548,92	--	616940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	9	994,30	1,60	8949	14	7582	5,00	45
		шт		936,00	--	8424	--	90	--	--
19	СПрайс стр.124	Блок питания для камеры 24В/9250:1,12:2,5891.1,02/	9	3253,68	--	29283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс стр.125	Разъем питания М и Р для камеры/200:2,5891.1,02:1,12/	54	70,35	--	3799	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс стр.125	Разъем под винт для камеры/250:2,5891.1,02:1,12/	27	87,94	--	2374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0110-350-23	Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство+ВИДЕОРЕГИСТРАТО	1	438,90	9,20	439	9	434	2,00	2
		шт		425,00	4,50	425	4	101	0,03	--
23	СПрайс стр.126	Видеорегистратор на 16 каналов/159500:2,5891.1,02:1,12/	1	56104,02	--	56104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	9	994,30	1,60	8949	14	7582	5,00	45
		шт		936,00	--	8424	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	СПрайс стр.124	Блок питания для камеры 12В для видеорегистратора/6000:2,5891.1,02/	1	2363,76	--	2364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
27	СПрайс стр.127	DES-12010-32P Настраиваемый коммутатор с 32 портами PoE/22768.3,67:1,18.1,02:2,5891/	1	27897,18	--	27897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс стр.128	Сервер/174200.1,02:1,12:2,5891/	1	61274,74	--	61275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс стр.128	Монитор/26740.1,02:1,12:2,5891/	1	9405,78	--	9406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0110-350-22	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая	2	4209,80	27,80	8420	56	7836	19,00	38
		шт		3870,00	9,00	7740	18	101	0,05	--
36	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	110	199,30	4,95	21923	545	8714	0,34	38
		м		60,03	1,86	6603	205	128	0,01	1
37	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	1	162,72	143,86	163	144	54	0,13	--
		яма		18,86	36,68	19	37	97	0,14	--
38	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,027	18837,97	11119,34	509	300	333	42,50	1
		1т		7560,00	4200,75	204	113	105	20,52	1
39	СПрайс стр.199	Анкерный фундамент под опоры 3Ф-3 1800/300 /8075.1,02:1,12:2,5891/	1	2840,38	--	2840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0133-30-17	Установка стальных шпилей массой до 0,2 т								
		1т	0,04	12699,95 5737,50	6962,45 1815,60	508 230	278 73	317 105	31,60 6,35	1 --
41	СПрайс стр.199	Стальная опора освещения СТВ-4,0-3,0 /25000.1,02:1,12:2,5891/								
		шт	1	8793,73 --	-- --	8794 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Пожарно-охранная сигнализация								
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей								
		шт	2	4487,60 4275,00	1,60 --	8975 8550	3 --	7695 90	23,00 --	46 --
2	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный								
		луч	12	326,40 311,00	0,20 --	3917 3732	2 --	3359 90	1,70 --	20 --
3	СПрайс стр.102	Прибор приемно-контрольный на 16 шлейфа "Вектор-24" /15300.1,012:1,12:2,5891/								
		шт	2	5339,56 --	-- --	10679 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении								
		шт	37	153,50 144,00	-- --	5680 5328	-- --	4795 90	1,00 --	37 --
5	СПрайс стр.106	Извещатель тепловой ИП-101-1А-А3 /420.1,02:1,12:2,5891/								
		шт	10	147,73 --	-- --	1477 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	СПрайс стр.107	Извещатель ручной ИПР 513-10 Казахстан /600.1,02:1,12:2,5891/								
		шт	27	211,05 --	-- --	5698 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	СПрайс стр.108	Резистор /5.1,02:1,12:2,5891/								
		шт	23	1,76 --	-- --	40 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении								
			198	369,90	1,60	73240	317	61835	2,00	396
		шт		347,00	--	68706	--	90	--	--
9	СПрайс стр.105	Извещатель дымовой ИП 212-41М /700.1,02:1,12:2,5891/								
			198	246,22	--	48752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене								
			242	92,40	--	22361	--	19602	0,50	121
		шт		90,00	--	21780	--	90	--	--
11	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2								
			0,242	26100,00	--	6316	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении								
			1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2
		шт		347,00	--	347	--	90	--	--
13	СПрайс стр.117	Оповещатель комбинированный Маяк-12КП /915.1,02:1,12:2,5891/								
			1	321,85	--	322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс стр.118	Реле промежуточное РЭ 37-22 /488.06.3,67.1,02:1,12:2,5891/								
			2	598,01	--	1196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля								
			2	994,30	1,60	1989	3	1685	5,00	10
		шт		936,00	--	1872	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	СПрайс стр.104	Источник резервного питания 12В, 7 А/ч ТР 12-7 /3250.1,02:1,12:2,5891/								
			2	1143,19	--	2286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Оповещение о пожаре								
29	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении								
			4	980,00	1,60	3920	6	3420	5,00	20
		шт		950,00	--	3800	--	90	--	--
30	СПрайс стр.116	Оповещатель "Орфей БРО" /(3845).3,67:1,18.1,012:2,5891/								
			4	4674,25	--	18697	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении								
			51	332,40	--	16952	--	16329	2,00	102
		шт		317,00	--	16167	--	101	--	--
32	СПрайс стр.1116	Аккустический модуль "Орфей МА" /(634,84).3,67:1,18.1,012:2,5891/								
			51	771,76	--	39360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля								
			4	994,30	1,60	3977	6	3370	5,00	20
		шт		936,00	--	3744	--	90	--	--
34	СПрайс стр.104	Источник резервного питания 12В, 7 А/ч ТР 12-7 /3250.1,02:1,12:2,5891/								
			4	1143,19	--	4573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5298769**	**53354**			**4850**
			Тенге			**827883**	**21722**			**102**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1395678**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1395678**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1177417**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**219086**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**944038**				
		Накладные расходы -	Тенге			**201404**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**101**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			82729	30211			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1461550				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге							1340
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				249297			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2455729				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				601984			
		Всего заработная плата -	Тенге			657194				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			645261				
		Накладные расходы -	Тенге							323
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				96789			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			186059				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3287049				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							3872
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				698773			
		Сметная заработная плата -	Тенге			232191				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				21254			
		Всего заработная плата -	Тенге			201249				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19174				
		Накладные расходы -	Тенге							10
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2876			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			15082				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			266447				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							132
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24130			
		Сметная заработная плата -	Тенге			37755				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				7281			
		Всего заработная плата -	Тенге			15165				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9320				
		Накладные расходы -	Тенге							5
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1398			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2825				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49900				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							46
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8679			
		Сметная заработная плата -	Тенге			6460624				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							5390
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				980880			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3.Стоянка на 14 ед. техники

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пандус.Лок.см.3-1-1								
92	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	13,8	78,47	2,62	1083	36	195	0,07	1
		м2		10,51	0,99	145	14	123	--	--
93	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,07	7370,53	--	15257	--	1444	3,66	8
		м3		567,00	--	1174	--	123	--	--
94	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,1114	379,00	--	800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,1114	441,00	--	931	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Электромонтажные работы. Лок.см.3-1-3								
		Электрооборудование								
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	3	514,00	105,00	1542	315	782	2,00	6
		шт		254,00	20,30	762	61	95	0,12	--
2	СПрайс стр.35	Щиток распределительный пластиковый ЩРН-24 /4302.1,02:1,12:2,5891/	1	1513,23	--	1513	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс стр.37	Щиток распределительный пластиковый ЩРн-9 /2601.1,02:1,12:2,5891/	1	914,90	--	915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс стр.159	Щиток распределительный пластиковый ЩРУ Н-3-12 /5059.1,02:1,12:2,5891/	1	1779,50	--	1780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		шт		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
7	СПрайс стр.157	Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 16А/218:1,12.1,012:2,5891/	3	76,08	--	228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс стр.158	Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29 16А/655:1,12.1,012:2,5891/	3	228,59	--	686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс стр.161	Выключатель автоматический диференциальный СДВТ122 16А/233.3,67.1,012:2,5891/	1	334,24	--	334	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс стр.157	Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 10А/218:1,12.1,012:2,5891/	1	76,08	--	76	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс стр.158	Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29 32А/655:1,12.1,012:2,5891/	1	228,59	--	229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс стр.158	Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29 40А/655:1,12.1,012:2,5891/	1	228,59	--	229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С151801-1026 прим.	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 PQB.L2, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0+Счетчик Альфа А1141 (А1140) шт.	1	12714,00 --	-- --	12714 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Оборудование светотехническое								
15	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды шт	12	313,00 119,00	131,00 36,90	3756 1428	1572 443	1777 95	0,75 0,21	9 3
16	С151701-135 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 шт.	5	359,00 --	-- --	1795 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С151703-36	Светильник НВО 250S шт	7	26000,00 --	-- --	182000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	СПрайс стр.43	Лампа ДНаТ 250/1170.1,02:1,12:2,5891/ шт	7	411,55 --	-- --	2881 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Е0121-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	3	283,46 174,40	81,70 43,07	850 523	245 129	705 108	1,09 0,20	3 1
20	С151702-54	Светильник с люминесцентными лампами 2Х36 ARS/S 236 шт	3	4040,00 --	-- --	12120 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С151706-74	Лампа энергосберегающая 32W шт	2	263,00 --	-- --	526 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	С151706-64	ЛЛампа энергосберегающая 32W шт	3	146,00 --	-- --	438 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36								
		шт	6	101,00	--	606	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.								
		шт	2	154,18	--	308	--	309	0,89	2
				142,83	--	286	--	108	--	--
25	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3								
		шт	2	457,00	--	914	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				Электромонтажные изделия						
26	Е0121-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	2	39,82	--	80	--	73	0,22	--
				33,90	--	68	--	108	--	--
27	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
		шт	2	156,00	--	312	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	4	39,12	--	156	--	146	0,22	1
				33,90	--	136	--	108	--	--
29	С151801-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К								
			4	171,00	--	684	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,012	16100,00	--	193	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151802-20	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	4	70,00	--	280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс стр.165	Муфта натяжная К 804/809.1,02:1,12:2,5891/	4	284,57	--	1138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151803-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 У3	1	584,00	--	584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс стр.165	Подвес К354/449.1,02:1,12:2,5891/	6	157,94	--	948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс стр.166	Трос канат/60.1,02:1,12:2,5891/	100	21,10	--	2110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0121-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	9	39,82	--	358	--	330	0,22	2
		шт		33,90	--	305	--	108	--	--
37	С151801-52	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ-16/СП34 М1 56, силумин	9	919,00	--	8271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0121-24-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	750,30	51,67	1501	103	1330	3,45	7
		шт		595,13	20,48	1190	41	108	0,10	--
39	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м								
			2	443,00	--	886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0121-3-4 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола								
			42	30,80	--	1294	--	940	0,13	5
		м		20,72	--	870	--	108	--	--
42	СПрайс стр.45	Труба полиэтиленовые гофрированные Ду 20мм/38:2,5891:1,12.1,02/								
			42,42	13,37	--	567	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
			1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
44	СПрайс стр. 38	Регулятор VRS 1,5 /38.201,89.1,02:1,12:2,5891/								
			1	2698,56	--	2699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А								
			1	892,90	17,90	893	18	376	2,00	2
		шт		394,00	2,30	394	2	95	0,01	--
46	СПрайс стр.167	Пускатель магнитный ПМ-322 /16860.1,02:1,12:2,5891/								
			1	5930,49	--	5930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц0108-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
			1	888,30	23,30	888	23	342	2,00	2
		шт		356,00	4,50	356	4	95	0,03	--
48	Прайс стр.53	Распределительное устройство РУСМ 5410-2074/27555.1,012:1,12:2,5891/								
			1	9616,43	--	9616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2								
			200	175,20	75,70	35040	15140	17727	0,44	88
		м		72,70	20,60	14540	4120	95	0,12	24
50	СПрайс стр.214	Провод пвс сеч. 2х1,5мм2/102:2,5891:1,12.1,02/								
			105,06	35,88	--	3769	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста								
			4	750,20	13,20	3001	53	1042	2,00	8
		шт		272,00	2,30	1088	9	95	0,01	--
52	СПрайс стр.54	Пост управления кнопочный ПКЕ222-1-54У3/438:1,12:2,5891.1,02/								
			4	154,07	--	616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С151706-55	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-40								
			1	13,00	--	13	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Кабели и провода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц0108-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
			1	888,30	23,30	888	23	342	2,00	2
		шт		356,00	4,50	356	4	95	0,03	--
48	Прайс стр.53	Распределительное устройство РУСМ 5410-2074/27555.1,012:1,12:2,5891/								
			1	9616,43	--	9616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2								
			200	175,20	75,70	35040	15140	17727	0,44	88
		м		72,70	20,60	14540	4120	95	0,12	24
50	СПрайс стр.214	Провод пвс сеч. 2х1,5мм2/102:2,5891:1,12.1,02/								
			105,06	35,88	--	3769	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста								
			4	750,20	13,20	3001	53	1042	2,00	8
		шт		272,00	2,30	1088	9	95	0,01	--
52	СПрайс стр.54	Пост управления кнопочный ПКЕ222-1-54У3/438:1,12:2,5891.1,02/								
			4	154,07	--	616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С151706-55	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-40								
			1	13,00	--	13	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Кабели и провода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	671	30,63	--	20554	--	20626	0,17	117
		м		28,46	--	19098	--	108	--	--
55	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,44676	33644,00	--	15031	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
56	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05712	53341,00	--	3047	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
57	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07854	93270,00	--	7325	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
58	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0969	141785,00	--	13739	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
59	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0051	200060,00	--	1020	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
				Заземление						
60	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	61,90	3,30	3095	165	1111	0,14	7
		м		23,00	0,40	1150	20	95	--	--
61	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	18	330,10	24,10	5942	434	2026	0,70	13
		шт		116,00	2,50	2088	45	95	0,01	--
62	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	30	93,50	3,10	2805	93	932	0,18	5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м		32,40	0,30	972	9	95	--	--
63	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10	61,90 23,00	3,30 0,40	619 230	33 4	222 95	0,14 --	1 --
		Пожарно-охранная сигнализация									
1	Ц0110-667-5	Прибор ПС на 1 луч	шт	1	1139,50 1080,00	1,60 --	1140 1080	2 --	972 90	6,00 --	6 --
2	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	луч	1	326,40 311,00	0,20 --	326 311	-- --	280 90	1,70 --	2 --
3	СПрайс стр.102	Прибор приемно-контрольный на 2 шлейфа "Вектор-2" /10150.1,012:1,12:2,5891/	шт	1	3542,25 --	-- --	3542 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	8	153,50 144,00	-- --	1228 1152	-- --	1037 90	1,00 --	8 --
5	СПрайс стр.153	Извещатель тепловой Пульсар 1-01Н /19100.1,02:1,12:2,5891/	шт	6	6718,41 --	-- --	40310 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	СПрайс стр.107	Извещатель ручной ИПР 513-10 Казахстан /600.1,02:1,12:2,5891/	шт	2	211,05 --	-- --	422 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	4	369,90 347,00	1,60 --	1480 1388	6 --	1249 90	2,00 --	8 --
8	СПрайс стр.105	Извещатель дымовой ИП 212-41М /700.1,02:1,12:2,5891/	шт	4	246,22 --	-- --	985 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене								
			11	92,40	--	1016	--	891	0,50	6
		шт		90,00	--	990	--	90	--	--
10	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2								
			0,011	26100,00	--	287	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении								
			1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2
		шт		347,00	--	347	--	90	--	--
12	СПрайс стр.117	Оповещатель комбинированный Маяк-12КП /915.1,02:1,12:2,5891/								
			1	321,85	--	322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс стр.118	Реле промежуточное ПЭ 37-22 /488,06.3,67.1,02:1,12:2,5891/								
			1	598,01	--	598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля								
			1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
		шт		936,00	--	936	--	90	--	--
15	СПрайс стр.104	Источник резервного питания 12В, 7 А/ч ТР 12-7 /3250.1,02:1,12:2,5891/								
			1	1143,19	--	1143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс стр.108	Резистор /5.1,02:1,12:2,5891/								
			1	1,76	--	2	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении								
			2	980,00	1,60	1960	3	1710	5,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	СПрайс стр.110	Оповещатель сирена Маяк-12-3М /445.1,02.1,012:1,12:2,5891/	шт	950,00	--	1900	--	90	--	--
			2	158,41	--	317	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
19	Е0121-9-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок								
			292	23,50	--	6861	--	6568	0,13	38
			м	20,83	--	6081	--	108	--	--
20	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,051	33644,00	--	1716	--	--	--	--
			км	--	--	--	--	--	--	--
21	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,06324	22812,00	--	1443	--	--	--	--
			км	--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс стр.154	Кабель ТРВ 1х2х0,5 мм2 /4,7.3,67.1,02:2,5891/								
			185,4	5,76	--	1068	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**482581**	**18412**			**386**
			Тенге			**63807**	**4931**			**28**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**33901**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**33901**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**430608**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**67406**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**326456**				
		Накладные расходы -	Тенге			**67356**				**34**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**10103**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**29878**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**527843**				**439**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				**77509**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**18071**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1332**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1639**				
		Всего заработная плата -	Тенге							
		Накладные расходы -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				246			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1183				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			582637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				79087			

РАЗДЕЛ 4.Склад угля

Общестроительные работы. Лок.см.3-3-1

Перемычки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,47	66,43	418	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
25	С143015-148 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	3	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С143015-168 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	1	2402,00	--	2402	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0107-9-4	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м	2	1010,74	489,78	2021	980	1493	2,24	4
		шт		387,00	146,34	774	293	140	0,59	1
28	С143015-9	Прогоны для покрытий /ГОСТ 26992-86/, длина 6 м, расчетная нагрузка до 550 кгс/м	11,96	674,00	--	8061	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	4	383,26	24,15	1533	97	1012	1,03	4
		шт		171,90	8,83	688	35	140	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,36	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
		м3	0,108	23256,00 --	-- --	2512 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг + хомут Х-1								
		1т	0,0179	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1683 592	5 2	624 105	198,00 0,56	4 --
32	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
		т	0,00523	8679,65 8257,50	422,15 157,50	45 43	2 1	52 118	56,40 0,77	-- --
33	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,00523	52400,00 --	-- --	274 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Кровля								
34	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
		м3	8,04	6334,42 382,50	245,72 92,25	50929 3075	1976 742	4542 119	2,71 0,45	22 4
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
		м2	85,39	161,92 34,65	15,94 5,96	13826 2959	1361 509	4127 119	0,24 0,03	21 2
36	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
		м2	85,39	60,36 1,10	1,40 0,50	5155 94	120 43	163 119	0,01 --	1 --
37	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,08138	5239,08 1890,00	327,33 123,75	426 154	27 10	172 105	11,60 0,60	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**								
		т	0,08138	64100,00 --	-- --	5216 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	Е0112-16-1	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер**								
		м2	85,39	24,75 7,20	0,22 0,09	2113 615	19 8	741 119	0,04 --	4 --
40	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов**								
		м2	92,6	429,83 20,22	3,28 0,78	39802 1872	303 72	2314 119	0,12 --	11 --
				Ворота						
41	Е0109-46-1	**Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания**								
		т	0,83	31476,57 7650,00	17434,99 2428,67	26126 6350	14471 2016	7529 90	41,40 8,15	34 7
42	С12022-6	**Ворота распашные складчатые РСВ 3.6х3.6 огрунтованные и окрашенные**								
		шт	1	103600,00 --	-- --	103600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			266142	19626			107
			Тенге			17311	3825			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136417				
	Всего заработная плата -		Тенге				12771			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5491				
		Накладные расходы -	Тенге			15506				8
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2326			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			9115				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161038				89
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15097			
		Сметная заработная плата -	Тенге			129726				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			103600	8365			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7529				4
		Накладные расходы -	Тенге				1129			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			8235				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			145490				45
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9495			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			306528				134
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24591			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы								
43	Е0115-172-2	**Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 + ворота**	25,92	65,24	1,84	1691	48	521	0,11	3
		м2		18,45	0,70	478	18	105	--	--
		Цоколь								
44	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	10,45	242,40	1,96	2533	20	1200	0,61	6
		м2		108,90	0,45	1138	5	105	0,03	--
		Отмостка								
45	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	28,084	78,47	2,62	2204	74	397	0,07	2
		м2		10,51	0,99	295	28	123	--	--
46	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	4,2126	6850,33	--	28858	--	2938	3,66	15
		м3		567,00	--	2389	--	123	--	--
47	С143001-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	4,29685	274,00	--	1177	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Пожарно-охранная сигнализация								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении								
			8	153,50	--	1228	--	1037	1,00	8
		шт		144,00	--	1152	--	90	--	--
2	СПрайс стр.106	Извещатель тепловой ИП-101-1А-А3 /420.1,02:1,12:2,5891/								
			8	147,73	--	1182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении								
			2	153,50	--	307	--	259	1,00	2
		шт		144,00	--	288	--	90	--	--
4	СПрайс стр.107	Извещатель ручной ИПР 513-10 Казахстан /600.1,02:1,12:2,5891/								
			2	211,05	--	422	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении								
			1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2
		шт		347,00	--	347	--	90	--	--
6	СПрайс стр.211	Оповещатель Шмель /132.3,67.1,012:1,12:2,5891/								
			1	172,45	--	172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене								
			104	92,40	--	9610	--	8424	0,50	52
		шт		90,00	--	9360	--	90	--	--
8	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2								
			0,103	26100,00	--	2688	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,001	22300,00	--	22	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0121-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	85	40,46	--	3439	--	2780	0,19	16
		м		30,28	--	2574	--	108	--	--
11	СПрайс стр.45	Труба ПВХ гофрир. диам. 15мм /28,7.1,02:1,12:2,5891/	85,85	10,10	--	867	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0121-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	85	10,73	1,02	912	87	901	0,06	5
		м		9,19	0,63	781	53	108	--	--
13	СПрайс стр.119	Кабель КСВВ 1х2х0,5 мм2 /84.1,02:2,5891/	90,78	29,55	--	2682	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Электромонтажные работы..Лок.см.3-3-3								
1	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	2	444,10	182,00	888	364	485	1,27	3
		шт		204,00	51,10	408	102	95	0,30	1
2	СПрайс стр.216	Светильник светодиодный УСС 70ех/18500.3,67:1,12.1,02:2,5891/	2	23882,02	--	47764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С151803-57	Муфта натяжная К798У3	2	145,00	--	290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С151803-56	Зажимы К296У3	2	92,00	--	184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С151803-53	Тросовые зажимы К676У3	2	244,00	--	488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С151803-54	Анкер К675У3	2	381,00	--	762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С151803-58	Подвес К354У3	2	359,00	--	718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-5681 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм ГОСТ3282-74	3,9	80,00	--	312	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	34	175,20	75,70	5957	2574	3014	0,44	15
		м		72,70	20,60	2472	700	95	0,12	4
10	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03468	33644,00	--	1167	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			118894	3168			129
			Тенге			21682	907			5
		Стоимость оборудования -	Тенге			172				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			172				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			81947				
		Всего заработная плата -	Тенге				18238			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59236				
		Накладные расходы -	Тенге			17211				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2582			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5949				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			105108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				20819			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36775				
		Всего заработная плата -	Тенге				4351			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			312				
		Накладные расходы -	Тенге			5056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				758			3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2510				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44341				30
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5109			
		Сметная заработная плата -	Тенге			149621				145
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25928			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 6.Автономный источник теплоснабжения.

Общестроительные работы..Лок.см.3-4-1

34	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,028	70437,87	304,24	1972	9	288	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	271	3	105	0,56	--
35	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0204	172357,31	536,06	3516	11	1021	289,00	6
		1т		47475,00	202,50	968	4	105	0,99	--
36	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0484	40200,00	--	1946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0113-3-6	Футеровка прямым кислотоупорным кирпичом на замазке "Арзамит" при укладке плашмя	23,0769	5676,35	31,61	130993	729	14814	3,40	78
		м2		702,00	11,25	16200	260	90	0,06	1
38	Е0113-2-1	Футеровка керамической кислотоупорной плиткой толщиной 20 мм на кислотоупорном силикатном растворе	2	1847,29	23,09	3695	46	741	2,07	4
		м2		402,75	9,00	806	18	90	0,04	--
39	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	2,6	222,28	1,80	578	5	192	0,42	1
		м2		69,75	0,68	181	2	105	--	--
40	Е0106-9-2 К=3	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	2,6	276,86	2,25	720	6	181	0,36	1
		м2		65,49	0,87	170	2	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	35,1	245,44 37,35	3,82 1,44	8615 1311	134 51	1607 118	0,21 0,01	7 --
42	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3								
		м3	0,05	11444,63 2295,00	154,03 58,50	572 115	8 3	118 100	14,63 0,28	1 --
43	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2	21	78,47 10,51	2,62 0,99	1648 221	55 21	297 123	0,07 --	1 --
44	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
		м2	21	414,94 24,75	-- --	8714 520	-- --	691 133	0,14 --	3 --
45	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами								
		м2	1,65	1292,59 32,85	29,74 11,23	2133 54	49 19	87 120	0,23 0,05	-- --
46	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
		м2	1,65	20,48 4,68	0,91 0,34	34 8	2 1	10 120	0,03 --	-- --
47	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м								
		т	0,03018	14327,66 2902,50	4594,36 1541,87	432 88	139 47	121 90	17,10 5,95	1 --
48	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
		т	0,03018	154400,00 --	-- --	4660 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	1,65	167,60	50,15	277	83	183	0,53	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		92,03	18,68	152	31	100	0,09	--
50	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100								
			0,033	6730,00	--	222	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия								
			1,65	191,79	26,19	316	43	267	0,91	1
		м2		151,65	9,90	250	16	100	0,05	--
52	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм								
			0,0106	63600,00	--	674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз								
			5	44,77	0,09	224	--	26	0,03	--
		м2		5,81	0,05	29	--	90	--	--
54	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124								
			15	42,36	0,09	635	1	38	0,01	--
		м2		2,75	0,05	41	1	90	--	--
				Фундамент под оттяжку						
55	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			5,5	78,47	2,62	432	14	78	0,07	--
		м2		10,51	0,99	58	5	123	--	--
56	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			0,55	6243,91	66,01	3434	36	127	1,35	1
		м3		195,75	24,93	108	14	105	0,12	--
57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			5,5	245,44	3,82	1350	21	252	0,21	1
		м2		37,35	1,44	205	8	118	0,01	--
58	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
			8,24	8252,09	260,48	67997	2146	6088	3,94	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		614,25	89,46	5061	737	105	0,35	3
59	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	8,4048	274,00	--	2303	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
60	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0145	70437,87	304,24	1021	4	149	58,00	1
				9675,00	114,75	140	2	105	0,56	--
		1т								
61	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,16	245,44	3,82	5194	81	969	0,21	4
				37,35	1,44	790	30	118	0,01	--
		м2								
		Автономный источник теплоснабжения..Лок.см.3-4-2								
1	С Коммерческое предложение стр. 220	Стоимость автономного источника теплоснабжения с монтажом и пуско-наладочными работами /(30062500.1,02+1187500):1,12:2,5891/	0,1	10901040,49	--	1090104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1344410	3623			149
			Тенге			27748	1273			6
		Стоимость оборудования -	Тенге			1090104				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1090104				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			249214				
		Всего заработная плата -	Тенге				28887			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2842				
		Накладные расходы -	Тенге			28224				14
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				4234			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			16646				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			294083				168
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33120			
		Сметная заработная плата -	Тенге			5092				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				134			
		Всего заработная плата -	Тенге			4660				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			121				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			313				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1389713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				33273			

РАЗДЕЛ 7.Наружные сети

Электроосвещение. Лок.см.4-1-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-149-4	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**	48	162,72	143,86	7810	6905	2586	0,13	6
		яма		18,86	36,68	905	1761	97	0,14	7
6	Е0134-103-1	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	0,511	21603,38	--	11039	--	11686	133,00	68
		кан.-км		20790,00	--	10624	--	110	--	--
8	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	511	27,70	2,10	14155	1073	9806	0,10	51
		м		19,70	0,50	10067	256	95	--	1
9	Ц0108-146-2	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**	637	73,10	20,80	46565	13250	16823	0,14	89
		м		23,40	4,40	14906	2803	95	0,03	16
10	Ц0108-141-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	972	26,40	3,10	25661	3013	18099	0,11	107
		м		19,10	0,50	18565	486	95	--	3
16	Ц0108-102-1	**Шкаф управления и регулирования**	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
19	Е0111-2-3	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	7,84	4637,00	--	36354	--	4578	3,10	24
		м3		474,75	--	3722	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	12,25	6159,25	66,01	75451	809	2838	1,35	17
		м3		195,75	24,93	2398	305	105	0,12	1
21	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1,296	18837,97	11119,34	24414	14411	16004	42,50	55
		1т		7560,00	4200,75	9798	5444	105	20,52	27
23	Е0133-30-17	Установка стальных шпилей массой до 0,2 т	3,81	12699,95	6962,45	48387	26527	30216	31,60	120
		1т		5737,50	1815,60	21860	6917	105	6,35	24
27	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	48	1745,38	1411,25	83778	67740	28872	2,01	96
		шт		333,00	239,85	15984	11513	105	0,81	39
31	Ц0108-358-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами люминисцентными	7	1583,29	979,88	11083	6859	3775	1,87	13
		шт		362,78	204,88	2539	1434	95	1,19	8
		Наружное электроснабжение.Лок.см.4-1-2				387786	141083			660
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			113641	31029			128
			Тенге							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			184330				
	Всего заработная плата -		Тенге				80935			
		Накладные расходы -	Тенге			79638				40
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				11946			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			15838				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279807				478
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				92881			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			155069				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				34957			
	Всего заработная плата -		Тенге			37693				19
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				5654			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11566				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			204327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				40611			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			48387				
		Всего заработная плата -	Тенге				28777			
		Накладные расходы -	Тенге			30216				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4532			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4716				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			83319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				33310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			567453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							862
		Сметная заработная плата -	Тенге				166802			
		РАЗДЕЛ 8.Электроснабжение								
4	Е0134-103-1	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**								
			0,277	21603,38	--	5984	--	6335	133,00	37
		кан.-км		20790,00	--	5759	--	110	--	--
		Демонтажные работы								
6	Ц0108-53-1 К=0,3	**Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ**								
			1	109,68	5,58	110	6	100	0,60	1
		шт		104,10	1,35	104	1	95	0,01	--
		Электрооборудование								
7	Ц108-7-1	**Трансформатор напряжения, напряжение 35 кВ**								
			--	9089,00	4562,00	--	--	--	17,00	--
		компл		3015,00	979,01	--	--	--	5,68	--
9	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**								
			1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	СС151801-1007	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-02 RS, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0								
			1	6481,00	--	6481	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя								
			1	3913,00	425,00	3913	425	3286	18,00	18
		шт		3353,00	106,00	3353	106	95	0,61	1
13	Ц0108-103-1	Шкаф с однополюсным автоматом на ток до 4000 А								
			1	3412,00	380,00	3412	380	2369	13,00	13
		шкаф		2408,00	85,50	2408	86	95	0,50	--
15	Ц0108-152-9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг								
			2	5,60	1,40	11	3	8	0,02	--
		шт		3,50	0,60	7	1	95	--	--
17	Ц0108-524-3	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 400 А								
			1	2342,00	73,00	2342	73	755	4,00	4
		шт		781,00	13,50	781	13	95	0,08	--
20	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную								
			1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
		шт		1386,00	85,50	1386	86	105	0,42	--
21	СПрайс стр.212	Разъединитель РВ-4 /7823.3,67.1,012:1,18:2,5891/								
			1	9510,19	--	9510	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2								
		м	24	102,60 80,10	14,40 2,80	2462 1922	346 67	1890 95	0,44 0,02	11 --
23	С151609-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм								
		т	0,02326	322300,00 --	-- --	7495 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм								
		т	0,00405	336000,00 --	-- --	1361 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С151803-68прим.	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, держатель, НЛ-Д У3								
		шт	16	45,00 --	-- --	720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
		шт	7	862,00 340,00	28,00 4,50	6034 2380	196 31	2291 95	2,00 0,03	14 --
27	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А								
		шт	4	1008,70 441,00	32,70 4,50	4035 1764	131 18	1693 95	2,00 0,03	8 --
28	СПрайс стр.26	Выключатель автоматический трехполюсный ВА 51-35 63А/2030.3,67.1,012:2,5891/								
		шт	5	2912,02 --	-- --	14560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	СПрайс стр.26	Выключатель автоматический трехполюсный ВА 51-35 100А/2230.3,67.1,012:2,5891/								
		шт	2	3198,91 --	-- --	6398 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	СПрайс стр.27	Выключатель автоматический трехполюсный ВА 51-35 125А/1928.3,67.1,012:2,5891/								
		шт	2	2765,70 --	-- --	5531 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	СПрайс стр.25	Выключатель автоматический трехполюсный ВА 51-35 160А/2251.3,67.1,012:2,5891/								
		шт	2	3229,04	--	6458	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Кабели и провода								
32	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м	277	27,70	2,10	7673	582	5316	0,10	28
				19,70	0,50	5457	139	95	--	1
33	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг								
		м	260	73,10	20,80	19006	5408	6867	0,14	36
				23,40	4,40	6084	1144	95	0,03	7
34	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
		м	812,5	26,40	3,10	21450	2519	15129	0,11	89
				19,10	0,50	15519	406	95	--	2
43	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2								
		шт	40	33,00	--	1320	--	1239	0,18	7
				32,60	--	1304	--	95	--	--
44	Ц0108-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2								
		шт	40	26,50	--	1060	--	999	0,15	6
				26,30	--	1052	--	95	--	--
45	С151803-211	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-12-13-А УХЛ3								
		шт	40	140,00	--	5600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	С151803-210	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-12-А УХЛ3								
		шт	20	126,00	--	2520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	С151803-212	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-14-А УХЛ3								
		шт	40	171,00	--	6840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Резервный источник питания								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Ц0108-483-1	**Установка машин электрических со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающих в собранном виде. Машина переменного или постоянного тока, масса до 1.2 т**								
		шт	1	5577,00 3353,00	1537,00 441,00	5577 3353	1537 441	3604 95	18,00 2,56	18 3
		Заземление ДЭС								
51	Ц0108-472-2	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**								
		м	80	61,90 23,00	3,30 0,40	4952 1840	264 32	1778 95	0,14 --	11 --
52	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**								
		шт	8	330,10 116,00	24,10 2,50	2641 928	193 20	901 95	0,70 0,01	6 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			167349	12298			315
			Тенге			55559	2594			15
		Стоимость оборудования -	Тенге			48939				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			48939				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			112426				
		Всего заработная плата -	Тенге				52394			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24536				
		Накладные расходы -	Тенге			49921				25
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				7488			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			9741				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172088				318
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				59882			
		Сметная заработная плата -	Тенге			5984				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5759			
		Всего заработная плата -	Тенге			6335				3
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				950			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			739				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13058				40
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6709			
		Сметная заработная плата -	Тенге			234085				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							358
		Сметная заработная плата -	Тенге				66591			

РАЗДЕЛ 9.Благоустройство и озеленение,Лок.см.7-1

Малые архитектурные формы

94	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	65	218,93	--	14230	--	16080	1,54	100
		м3		218,93	--	14230	--	113	--	--
95	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	55	6398,95	66,01	351942	3631	12744	1,35	74
		м3		195,75	24,93	10766	1371	105	0,12	7
96	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	55,825	379,00	--	21158	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	55,825	441,00	--	24619	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	10,785	16367,84	681,42	176527	7349	143683	95,00	1025
		т		14670,00	132,75	158216	1432	90	0,65	7
135	У1-40-9	Установка для сушки белья типа I, строительные работы	8	10251,95	262,79	82016	2102	22836	16,00	128
		установ.		2656,50	62,04	21252	496	105	0,30	2
136	У1-40-10	Установка для сушки белья типа I, монтаж металлоконструкций	8	8973,58	13,74	71789	110	6409	5,20	42
		установ.		886,44	3,74	7092	30	90	0,01	--
139	У1-50-7	Флагшток типа I, строительные работы	1	4773,02	136,04	4773	136	746	4,10	4
		флагшток		676,50	33,84	677	34	105	0,17	--
141	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		2454,10	11,22	2454	11	90	0,04	--
143	У1-11-10	**Стойка баскетбольная, тип 1 монтаж металлоконструкций**	2	27662,17	43,09	55324	86	8173	26,00	52
		стойка		4527,38	13,09	9055	26	90	0,05	--
144	СПрайс ТОО "Карат" стр.134	**Многофункциональный хоккейный корт (в летнее время - мини-футбол) 30х60 R-7,5 (из стеклопластика толщиной 5 мм) с сетчатым ограждением по периметру высотой 1400 мм, с укладкой искусственной травы "Жасыл Алан" высотой ворса 40 мм, с подготовленным основанием, освещением, хоккейными и футбольными воротами (стоимость с монтажом "под ключ") /(15450000.1,02+1050000+140000):1,12:2,5891**								
			0,06	5844901,98	--	350694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1177888**	**13450**			**1439**
			Тенге			**223742**	**3400**			**17**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**849432**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**350694**	**48827**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**52406**				
		Накладные расходы -	Тенге							**26**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**7861**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**54110**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**955949**				**342**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56687**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**328456**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**178315**			
		Всего заработная плата -	Тенге			**160484**				**80**
		Накладные расходы -								
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**24073**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**29336**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**518276**				**1220**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**202388**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1474225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1562
		Сметная заработная плата -	Тенге				259075			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10172023	272750			9070
			Тенге			1519444	73337			334
		Стоимость оборудования -	Тенге			2820856				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2820856				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2028998				
		Всего заработная плата -	Тенге				477511			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1354935				
		Накладные расходы -	Тенге			451321				226
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				67698			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			148819				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2629138				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге							2971
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				545209			
		Сметная заработная плата -	Тенге			4492511				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				868678			
		Всего заработная плата -	Тенге			1122248				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			935690				
		Накладные расходы -	Тенге							468
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				140354			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			325692				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5753893				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							5622
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1009031			
		Сметная заработная плата -	Тенге			750475				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				237238			
		Всего заработная плата -	Тенге			315619				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			217876				
		Накладные расходы -	Тенге							109
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				32681			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			58101				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1026452				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							1559
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				269920			
		Сметная заработная плата -	Тенге			79182				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				9354			
		Всего заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			11973				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5469				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			96624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				11150			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12326965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10212
		Сметная заработная плата -	Тенге				1835310			

				СМР	Оборудование			
Всего в ценах 2001 г.				9 506 199	2 820 856			
Временные здания и сооружения 1,44%				136 888				
Итого с временными зданиями и сооружениями:				9 642 997				
Зимние удорожание 2,772%				267 304				
Выслуга лет 1%				96 430				
Дополнительные отпуска 0,4%				38 572				
Всего в базовых ценах 2001 года для индекса 2015 г.				-	-			
Всего в базовых ценах 2001 года для индекса 2016 г.				10 045 303	2 820 856			
Итого в текущих ценах 2015 г. к-2,55574193548				-	-			
Итого в текущих ценах 2016 г. к-2,7367741935				27 491 725	7 720 046			
Обязательные налоги, сборы и платежи 2%				549 835	154 401			
НДС 12%				3 364 987	944 934			
Итого с НДС:				**31 406 547**	**8 819 380**			
Всего по акту № 18				**40 225 928**				
Тендерная скидка 5%				**2 011 296**				
Всего к оплате:				**38 214 631**				
в том числе: НДС к оплате:				**4 094 425**				

Заказчик: Смаилов А.Х.

Генподрядчик: Кривицкий Г.К.

Технадзор: Мизев С.Ю.