Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной отвественностью СК Максат LTD.,120008, Республика Казахстан, Кызылорда, ул. Муратбаева, дом № 12** — **020240006089**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной отвественностью Кызылорда Жилстрой.,120008, Республика Казахстан, Кызылорда, ул. Муратбаева, дом № 12** — **111240007752**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №2 от 05.03.2018г.

Номер документа	Дата составления
3	20.05.2018г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Малоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и паркингом»			работа	1	7 100 000,00	7 100 000,00
				Итого	1	x	7 100 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Аяпова Ж.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Альжанов Б.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2018г

М.П.

деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Субподрядчик: ТОО «КызылордаЖилстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство малоэтажного жилого дома со встроенными помещениями и паркингом»,г. Астана, район Есиль, жилой массив Комсомольский, ул. Умай Ана, 13

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		8	05.03.2018 г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2018г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству										
Акт вып работ №1	**7 100 000,00**	**6 339 285.71**							**760 714,29**	**7 100 000,00**
Всего к оплате:	**7 100 000,00**	**6 339 285.71**							**760 714,29**	**7 100 000,00**

Субподрядчик
ТОО «КызылордаЖилСтрой» _____ **Аяпова Ж.К**

Подрядчик
ТОО «СК Максат LTD» _____ **Альжанов Б.К**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО малоэтажного жилого дома со встроенными помещениями паркингами, г. Астана, район Есиль, жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ, УЛ. Умай Ана,13.

Форма 2

АКТ выполненных работ

За май месяц 2018год

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ РАЗДЕЛ 1. Лестницы									
1.	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/	м2	17,12	86,99	1,65	1489	28	1041	293	1925
					24,54	0,25	420	4	--	143	
		НР - 69%; СП - 8%									
2.	Е11-15020 7-0102 Изм. и доп. вып. 16	-Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /косоуров/	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,56	3604,34	33,33	30853	285	17716	10387	44540
					1501,44	15,39	12852	132	--	3299	
		НР - 80%; СП - 8%									
3.	Е11-15020 7-0202 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,56	904,69	9,28	7744	79	3528	3333	11964
					483,28	3,5	4137	30	--	886	
		НР - 80%; СП - 8%									
		Поручень П-1									
4.	Е11-09060 6-0110 Изм. и доп. вып. 6	-Монтаж металлоконструкций ограждения	т конструкций	0,0217	54867,93	7525,36	1191	163	73	679	2019
					44015,4	1339,8	955	29	--	150	
		НР - 69%; СП - 8%									

4.19.	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		406720				17		
С											
4.20.	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000217				0,07		
С					312						
5.	С121-0608 01-0301	-Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0217	514897	--	11173	--	11173	--	12067
					--	--	--	--	--	894	
		СП - 8%									
6.	Е11-09050 1-0301	-Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами /крепление пластин к железобетонным конструкциям/	болт	10	137,88	0,79	1379	8	--	949	2513
					137,09	0,38	1371	4	--	186	
		НР - 69%; СП - 8%									
8.	С121-0604 05-1402	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /пластины для крепленияограждений/	т	0,00295	547142	--	1614	--	1614	--	1743
					--	--	--	--	--	129	
		СП - 8%									
9.	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза атмосферостойкой эмалью/	м2	2,04	86,99	1,65	177	3	124	35	229
					24,54	0,25	50	1	--	17	
		НР - 69%; СП - 8%									

РАЗДЕЛ 2. Окна /АС-28/

Окна

10.				2	3209,94	167,28	6420	335	3242	2696	9846
	Е11-10050 1-0103 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадьюдо 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2		1421,57	76,45	2843	153	--	729	
		НР - 90%; СП - 8%									
10.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,3 2,61	1090,94		2843				
10.2.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659 0,1318							
10.3.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302 0,0604		2087		126			
С											
11.				2	23326	--	46652	--	46652	--	50384
	С121-0902 01-0202	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкциисо стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные /ОК-4/ ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	3732	
		СП - 8%									

РАЗДЕЛ. 3. Двери /АС-22/

Двери металлические

12.				6,363	2724,35	46,8	17335	298	3071	9719	29219
	Е11-09040 3-0401 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка вкирпичных стенах.	м2		2194,87	18,85	13966	120	--	2164	
		НР - 69%; СП - 8%									

Внутренние

13.				6,36	27783	--	176700	--	176700	--	190836
	С121-0904 02-0103	-Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-6/	м2		--	--	--	--	--	14136	
		СП - 8%									

Доводчик

14.	E11-09040 3-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка.	шт.	3	1193,54	2,55	3581	8	--	2465	6530
					1190,99	--	3573	--	--	484	
		НР - 69%; СП - 8%									
15.	C121-0904 04-0107	-Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	13821	--	41463	--	41463	--	44780
					--	--	--	--	--	3317	
		СП - 8%									

Скобяные изделия для однопольных стальных дверей

16.	C121-0904 04-0201	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	490	--	2940	--	2940	--	3175
					--	--	--	--	--	235	
		СП - 8%									
17.	C121-0904 04-0301	-Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011	шт.	3	1612	--	4836	--	4836	--	5223
					--	--	--	--	--	387	
		СП - 8%									

РАЗДЕЛ 4. Полы /АС-21/

Подвальный этаж

Плинтуса /лист АР-23/

18.	E11-11010 1-3902 примен.	-Плинтуса цементные. Устройство /устройство плинтусов из бетона класса В-15/	м плинтусов	50,24	154,74	1,05	7774	53	1169	6183	15073
					130,42	0,5	6552	25	--	1117	
		НР - 94%; СП - 8%									

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка /лист АС-23/

Места общего пользования жилого дома

Стены и перегородки

19.	E11-15020 3-0201 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутризданий. Оштукатуривание цементно-известковым илицементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхно	171,44	1116,32	71,31	191382	12226	50782	110353	325875
					748,8	55,81	128374	9568	--	24139	

20.	E11-15040 5-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионнымисоставами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	118,47	302,7	2,31	35861	274	17080	14911	54834
					156,22	1,11	18507	131	--	4062	
		Потолки									
21.	E11-15020 6-0104 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	50,85	360,07	2,3	18310	117	736	14012	34908
					343,3	1,15	17457	59	--	2586	
22.	E11-15040 5-0102 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	50,85	334,96	2,58	17033	131	8037	7142	26109
					174,33	1,23	8865	63	--	1934	
		Откосы									
23.	E11-15020 4-0101	-Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,6	2916,48	42,99	10499	155	2656	6212	18049
					2135,47	21,61	7688	78	--	1337	
24.	E11-15040 5-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены /откосы/. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая поштукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1,66	302,7	2,31	502	4	239	209	768
					156,22	1,11	259	2	--	57	

РАЗДЕЛ 6. Крыльца жилого дома

Крыльцо КВ-2,/вход в жилые помещения/

25.	E11-08010 1-0201	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	15,38	3899,63	982,64	59976	15113	33310	16225	82297
					751,14	383,18	11553	5893	--	6096	
26.	E11-01020	-Засыпка песком за	м3	3,93	741,63	--	2915	--	--	2099	5414

	5-0501	боковые поверхности плит крылец и пандусов	грунта		741,63	--	2915	--	--	401	
		НР - 72%; СП - 8%									
27.	С121-0104 01-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 /с К-1,12 на уплотнение/	м3	4,4016	1965	--	8649	--	8649	--	9341
					--	--	--	--	--	692	
		СП - 8%									
28.	Е11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5, W4	м3	2,4	17250,01	1089,24	41400	2614	35941	3085	48044
					1185,3	227,35	2845	546	--	3559	
		НР - 91%; СП - 8%									
29.	Е11-06010 1-0118 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство.Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,8	24498,97	2080,13	142094	12065	104842	25219	180698
					4342,52	435,54	25187	2526	--	13385	
31.	Е11-06030 1-0701 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасыарматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10164	18837,36	1338,48	1915	136	30	1625	3823
					17210,88	358,2	1749	36	--	283	
		НР - 91%; СП - 8%									
32.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03876	221225	--	8575	--	8575	--	9261
					--	--	--	--	--	686	
		СП - 8%									
33.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК	т	0,06288	202102	--	12708	--	12708	--	13725
					--	--	--	--	--	1017	

34.			23,75	654,94	28,05	15555	666	7178	7546	24949
E11-11010 1-1101	-Стяжки цементные. Устройство.толщиной 20 мм	м2 стяжки		324,67	13,32	7711	316	--	1848	
	НР - 94%; СП - 8%									
35.			23,75	168,18	9,55	3994	227	3576	278	4614
E11-11010 1-1102 К=2	-Стяжкицементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К-2до 30мм плита/	м2 стяжки		8,03	4,41	191	105	--	342	
36.			23,75	1150,3	127,62	27320	3031	584	23540	54928
E11-11010 1-2707 Изм. и доп.. вып. 16	-Покрытия из плит керамогранитных /гранитных/ на клее из сухих смесей /крылец на морозостойком клее/.Устройство	м2 покрытия		998,12	56,3	23705	1337	--	4069	
	НР - 94%; СП - 8%									
38.			49,6268657	1950	--	96772	--	96772	--	104514
C121-1005 02-1816	-Клей типа Бона	л		--	--	--	--	-- 7742		
	СП - 8%									

Ограждение пандусов с.2-1 жилого дома /л. АС-34 /
Ограждение Оп-1

39.доп. вып.			0,08276	54867,93	7525,36	4541	623	275	2590	7701
E11-09060 6-0110 Изм. и	-Монтаж металлоконструкций ограждения	т конструк		44015,4	1339,8	3643	111	--	570	
16	НР - 69%; СП - 8%									

43.	С121-1302 05-0501	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90/и 12х50/	шт.	20	92	--	1840	--	1840	--	1987
					--	--	--	--	--	147	
		СП - 8%									
44.	С121-0604 05-1402	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /пластины для крепленияограждений/	т	0,0059	547142	--	3228	--	3228	--	3486
					--	--	--	--	--	258	
		СП - 8%									
45.	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза атмосферостойкой эмалью/	м2	7,14	86,99	1,65	621	12	434	122	803
					24,54	0,25	175	2	--	59	
		НР - 69%; СП - 8%									

РАЗДЕЛ 7. Отмостка

46.	Е11-27070 1-0201	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	101,73	947,6	125,66	96399	12783	58154	31870	138531
					250,29	39,79	25462	4048	--	10262	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.	Е11-27070 1-0202	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство.Добавлять	м2 покрытия	305,19	59,22	4,43	18073	1351	15025	2247	21945
					5,56	1,25	1697	383	--	1626	

48.	E11-27070 1-0101 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	101,73	1125,29	2,82	114476	287	96713	18983	144136
					171,79	0,99	17476	100	--	10677	

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 8. Стены наружные /1-4-го этажей, чердака и парапета. /

Утепление стен остекленых лоджий 2-4-го этажей

49.	E11-26020 1-0101 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистыхи зернистых материалов на битуме /на универсальномклеевом составе/	м3 изоляции	22,3685	43983,62	2427,02	983848	54289	367435	441924	1539833
					25130,16	865,26	562124	19355	--	114062	
50.	С121-1101 02-0106	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 СП - 8%	м3	22,81587	22834	--	520978	--	520978	--	562656
					--	--	--	--	--	41678	
51.	С121-1308 16-2806	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем изполиамида 10х160 мм СП - 8%	шт.	1017	15	--	15255	--	15255	--	16475
					--	--	--	--	--	1220	
52.	E11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	203,35	3437,19	33,33	698953	6777	417867	221951	994576
					1348,95	15,39	274309	3130	--	73672	

		Утепление цоколя								
54.	Е11-26020 1-0101 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых изернистых материалов на битуме /на универсальномклеевом составе/	м3 изоляции	6,1116	43983,62	2427,02	268810	14833	100392	120744	420719
					25130,16	865,26	153585	5288	--	31164	
55.	С121-1101 02-0106	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 СП - 8%	м3	6,233832	22834	--	142343	--	142343	--	153731
					--	--	--	--	--	11387	
56.	С121-1308 16-2806	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм СП - 8%	шт.	278	15	--	4170	--	4170	--	4504
					--	--	--	--	--	334	
57.	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,56	3437,19	33,33	190970	1852	114170	60642	271742
					1348,95	15,39	74948	855	--	20129	
58.	Е11-15020 7-0201 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,56	524,03	6,25	29115	347	14235	11732	44115
					261,58	2,37	14533	132	--	3268	

РАЗДЕЛ 9. Утепление 1-7-го этажа (жилые помещения) /АС-9-10/

Утепление стен и перегородок тамбура и перегородки лестницы Л-2 /АС-62/

59.	Е11-26020 1-0101	-Поверхности стен и колонн прямоугольных,	м3 изоляции	0,3126	43983,62	2427,02	13749	759	5134	6176	21519
					25130,16	865,26	7856	270	--	1594	
60.	Е11-26020	-Поверхности	м3	1,8192	38782,88	2378,91	70554	4328	27577	30569	109213
				2,192628	11577	--	25384	--	25384	--	27415
61.	С121-1101 02-0102	-Плитытеплоизоляционные из базальтовой минеральной ватына синтетическом связующем марки П 45-50	м3		--	--	--	--	--	2031	
		СП - 8%		178	13	--	2314	--	2314	--	2499
62.	С121-1308 16-2803	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.		--	--	--	--	--	185	
		СП - 8%		35,54	3437,19	33,33	122158	1184	73032	38791	173825
63.	Е11-15020 7-0101	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства оштукату	м2		1348,95	15,39	47942	547	--	12876	

Утепление потолков тамбура /по узлу "А" АС-20/

65.	Е11-13030 1-0101 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	-Поверхности бетонные иоштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой/Глубокопроникающая грунтовка потолков/ НР - 69%; СП - 8%	м2	5,7	147,14	2,57	839	15	462	251	1177
					63,56	0,28	362	2	--	87	
66.	Е11-26020 1-0103 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /на универсальном клеевом составе/ НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,855	58236,23	2835,21	49792	2424	20547	20987	76441
					31369,76	927,96	26821	793	--	5662	

67.	С121-1101 02-0102	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическомсвязующем марки П 45-50 СП - 8%	м3	0,89775	11577 ---	-- --	10393 --	-- --	10393 --	-- 831	11225
68.	С121-1308 16-2808	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм СП - 8%	шт.	29	17 ---	-- --	493 --	-- --	493 --	-- 39	532
69.	Е11-15020 7-0102 Изм. и доп. вып. 16	-Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,7	3604,34 1501,44	33,33 15,39	20545 8558	190 88	11797 --	6917 2197	29658
70.	Е11-15020 7-0202 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,7	904,69 483,28	9,28 3,5	5157 2755	53 20	2349 --	2220 590	7967

РАЗДЕЛ 10. Лестницы /АС-96 - АС-99/

71.	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/ НР - 69%; СП - 8%	м2	250,46	86,99 24,54	1,65 0,25	21787 6146	414 63	15227 --	4284 2086	28157
72.	Е11-15020 7-0102 Изм. и доп. вып. 16	-Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /косоурови балок/ НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,79	3604,34 1501,44	33,33 15,39	381303 158837	3526 1628	218940 --	128373 40774	550450

				105,79	904,69	9,28	95707	981	43600	41197	147856
73.	Е11-150207-0202 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		483,28	3,5	51126	370	--	10952	
				0,18	87,56	2,33	16	--	8	5	23
74.	Е11-130301-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		42,01	0,25	8	--	--	2	
				0,36	86,99	1,65	31	1	21	6	40
75.	Е11-130301-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/	м2		24,54	0,25	9	--	--	3	
				20	86,99	1,65	1740	33	1216	342	2248
76.	Е11-130301-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/ НР - 69%; СП - 8%	м2		24,54	0,25	491	5	--	167	
				1,82	86,99	1,65	158	3	110	31	205
77.	Е11-130301-1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /необетонированных закладныхдеталей К-2 за 2 раза/	м2		24,54	0,25	45	--	--	15	
		Ограждение лестницы л. АС-30									
				0,310992	54867,93	7525,36	17063	2340	1035	9733	28940
78.	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж металлоконструкций ограждения НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		44015,4	1339,8	13688	417	--	2144	
				0,149673	463125	--	69317	--	69317	--	74863
79.	С121-060801-0101	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5545	
				0,158715	514897	--	81722	--	81722	--	88260
80.	С121-0608	-Отдельные	т								

				--	--	--	--	--	6538	
01-0301	конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
	СП - 8%		0,002607	463501	--	1208	--	1208	--	1305
81. С121-0608	-Отдельные	т		--	--	--	--	--	97	
01-0401	конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									
	СП - 8%		79,62	86,99	1,65	6926	131	4841	1362	8951
82. Е11-13030	-Поверхности	м2		24,54	0,25	1954	20	--	663	
1-1406	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза атмосферостойкой эмалью/									

РАЗДЕЛ 11. Двери 1-7 этажей /АС-22/

Двери 1-го этажа

Двери деревянные

			1,59	1642,54	74,83	2612	119	801	1569	4515
83. Е11-10010	-Установка блоков	м2		1064,05	32,39	1692	52	--	334	
7-0106 Изм. и доп. вып. 16	навнутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2									
	НР - 90%; СП - 8%									

Скобяные изделия для деревянных однопольных дверей

			2	490	--	980	--	980	--	1058
86. С121-0904	-Петля накладная ПН1,	шт.		--	--	--	--	--	78	
04-0201	ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005									
	СП - 8%		1	3544	--	3544	--	3544	--	3828
87. С121-0904	-Ручки на планке ГОСТ	пара		--	--	--	--	--	284	
04-1006	5087-80									
	СП - 8%									
			1	1612	--	1612	--	1612	--	1741
88. С121-0904	-Замок цилиндровый	шт.		--	--	--	--	--	129	
04-0301	врезной ЗВ1									

ГОСТ5089-2011

СП - 8%

Двери металлические

89.	Е11-09040 3-0401 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах.	м2	1,911	2724,35 / 2194,87	46,8 / 18,85	5206 / 4194	89 / 36	923 / --	2919 / 650	8775

Наружные

90.	С121-0904 02-0201	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-7/	м2	1,911	52098 / --	-- / --	99559 / --	-- / --	99559 / --	-- / 7965	107524

СП - 8%

Доводчик

91.	Е11-09040 3-0501 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка.	шт.	1	1193,54 / 1190,99	2,55 / --	1194 / 1191	3 / --	-- / --	822 / 161	2177

НР - 69%; СП - 8%

92.	С121-0904 04-0107	-Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	13821 / --	-- / --	13821 / --	-- / --	13821 / --	-- / 1106	14927

СП - 8%

Скобяные изделия для однопольных стальных дверей

93.	С121-0904 04-0201	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490 / --	-- / --	980 / --	-- / --	980 / --	-- / 78	1058

СП - 8%

94.	С121-0904 04-0301	-Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011	шт.	1	1612 / --	-- / --	1612 / --	-- / --	1612 / --	-- / 129	1741

СП - 8%

Двери 2-4-го этажа

Двери деревянные

95.				304,68	1642,54	74,83	500450	22800	153455	300658	865196

		перегородках на площадь проема до 3м2							
98.	С121-0901 02-0111	-Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	86,4	6433	--	555811	--	555811	--	600276
					--	--	--	--	--	44465	
		СП - 8%		58,08	6972	--	404934	--	404934	--	437328
					--	--	--	--	--	32395	
99.	С121-0901 02-0114	-Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком /ДО21-12/ СТ РК 943-92	м2								
		СП - 8%		1488,456	354,09	1,05	527053	1566	413396	101553	678895
					75,31	0,5	112091	747	--	50289	
100.	Е11-10011 1-0401	-Установка и крепление наличников	м								
	Изм. и доп. 16	вып. НР - 90%; СП - 8%									
		Скобяные изделия для деревянных однопольных дверей									
101.	С121-0904 04-0201	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	288	490	--	141120	--	141120	--	152410
					--	--	--	--	--	11290	
		СП - 8%		144	3544	--	510336	--	510336	--	551163
102.	С121-0904 04-1006	-Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара		--	--	--	--	--	40827	
		СП - 8%		60	1612	--	96720	--	96720	--	104458
103.	С121-0904 04-0301	-Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	7738	
		СП - 8%									
				84	1567	--	131628	--	131628	--	142158
104.	С121-0904 04-0401	-Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	10530	
		СП - 8%									
		Скобяные изделия для деревянных двупольных дверей									

105.	С121-0904 04-0201	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	96	490	--	47040	--	47040	--	50803
					--	--	--	--	--	3763	
		СП - 8%									
106.	С121-0904 04-1006	-Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	24	3544	--	85056	--	85056	--	91860
					--	--	--	--	--	6804	
		СП - 8%									
107.	С121-0904 04-0603	-Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	48	472	--	22656	--	22656	--	24468
					--	--	--	--	--	1812	
		СП - 8%									
108.	С121-0904 04-0401	-Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	24	1567	--	37608	--	37608	--	40617
					--	--	--	--	--	3009	
		СП - 8%									
		Двери металлические									
109.	Е11-09040 3-0401 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах.	м2	114,121	2724,35	46,8	310906	5341	55084	174317	524040
					2194,87	18,85	250481	2152	--	38818	
		НР - 69%; СП - 8%									
		Наружные									
111.	С121-0904 02-0201	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-8/	м2	1,456	52098	--	75855	--	75855	--	81923
					--	--	--	--	--	6068	
		СП - 8%									
124.	Е11-11010 1-2702 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М-150 из плитки неглазурованной скрасителем/	м2 покрытия	40,5	3223,43	71,3	130549	2888	80824	45250	189863
					1156,46	32,15	46837	1302	--	14064	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Комната уборочного инвентаря									

Тип пола 3

125.	E11-11010 1-2702 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М-150 из плитки неглазурованной скрасителем/	м2 покрытия	4	3223,43	71,3	12894	285	7983	4469	18752
					1156,46	32,15	4626	129	--	1389	

НР - 94%; СП - 8%

2-4этаж

Помещения общего пользования

Коридор

Тип пола 4

126.	E11-11010 1-2702 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М-150 из плитки неглазурованной скрасителем/	м2 покрытия	242,52	3223,43	71,3	781745	17291	483989	270967	1136929
					1156,46	32,15	280465	7798	--	84217	

НР - 94%; СП - 8%

Жилые помещения

Гостиная, спальня, коридор

Тип пола 5

127.	E11-11010 1-3407 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	1646	2886,13	13,16	4750572	21666	3811321	871533	6071874
					557,46	5,82	917585	9578	--	449768	

Кухня, прихожая

НР - 94%; СП - 8%

Санузел,ванная

Тип пола 7

129.	E11-11010 1-2702 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М-150 из плитки неглазурованной скрасителем/	м2 покрытия	227,2	3223,43	71,3	732362	16199	453415	253850	1065109
					1156,46	32,15	262748	7305	--	78897	

Лоджия, балкон

Тип пола 8

130.	Е11-11010 1-2702 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на	м2 покрытия	251,04	3223,43	71,3	809209	17899	500992	280486	1176870
					1156,46	32,15	290318	8072	--	87176	

Лестница

Лестничная площадка в уровне 1 этажа

Тип пола 2

131.	Е11-11010 1-2702 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М-150 из плитки неглазурованной скрасителем/	м2 покрытия	17,88	3223,43	71,3	57635	1275	35682	19977	83821
					1156,46	32,15	20678	575	--	6209	

НР - 94%; СП - 8%

Лестничная площадка в уровне этажа, технический этаж

Тип пола 4

132.	Е11-11010 1-2702 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М-150 из плитки неглазурованной скрасителем/	м2 покрытия	29,79	3223,43	71,3	96026	2124	59451	33284	139655
					1156,46	32,15	34451	958	--	10345	

Лестничная площадка междуэтажная

Тип пола 9

133.	Е11-11010 1-2702 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М-150 из плитки неглазурованной скрасителем/	м2 покрытия	21,28	3223,43	71,3	68594	1517	42468	23776	99760
					1156,46	32,15	24609	684	--	7390	

НР - 94%; СП - 8%

Плинтуса /лист АР-23/

Места общего пользования

134.	E11-11010 1-3904	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство /на растворе М-150/	м плинтусов	529,43	554,01 / 291,46	1,58 / 0,75	293311 / 154308	835 / 398	138168 / --	145424 / 35099	473833

НР - 94%; СП - 8%

Жилые помещения 2-4 этажа

135.	E11-11010 1-4001 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1955,5	358,46 / 114,89	0,79 / 0,38	700959 / 224672	1543 / 736	474744 / --	211883 / 73027	985869

РАЗДЕЛ 13. Внутренняя отделка /лист АС-23/

Места общего пользования жилого дома

Стены и перегородки

138.	E11-15040 5-0111 Изм. и доп. вып. 10	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1694,93	302,41 / 228,35	0,73 / 0,36	512562 / 387043	1245 / 603	124274 / --	310117 / 65814	888493

НР - 80%; СП - 8%

139.	E11-15010 7-0105 Изм. и доп. вып.	-Стены, столбы, пилястры иоткосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток).	м2 поверхности облицовк	15	3899,66 / 1381,21	32,89 / 15,69	58495 / 20718	493 / 235	37284 / --	16763 / 6021	81278

Потолки

140.	E11-15020 6-0104 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями 293766	м2 отделываемой поверхности	579,8	360,07 / 343,3	2,3 / 1,15	208769 / 199043	1331 / 669	8395 / --	159770 / 29483	398022

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Тенге 6339285,71

Всего	Тенге	6339285,71
НДС 12%	Тенге	760714,29
ВСЕГО: по АКТУ	Тенге	7100000.00

ПОДРЯДЧИК:_____ Альжанов Б.К
ТОО «СК Максат LTD»

СУБПОДРЯДЧИК:_____ Аяпова Ж.К
ТОО «КызылордаЖилСтрой»