Заказчик: Деділ Акжол Амангелдіұлы
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес: "Түркістан облысы Жетісай ауданы, Жетісай қаласы, Абай көшесі, №71 «Б» мекен жайда орналасқан дүкен,кеңсе, тұрмыстық қызмет, дәріхана, асхана құрылысы үшін ғимаратын салу нысаны"

Договор: №8 от 11.08.2021 г

Общая стоимость по договору: 13 130 000 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		8	11.08.2021г.	частные средства	19	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г.	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Түркістан облысы Жетісай ауданы, Жетісай қаласы, Абай көшесі, №71 «Б» мекен жайда орналасқан дүкен,кеңсе, тұрмыстық қызмет, дәріхана, асхана құрылысы үшін ғимаратын салу нысаны"	**13 130 000**	11 723 214.29							1 406 785.71	13 130 000.00
	Итого	**13 130 000.00**	**11 723 214.29**							**1 406 785.71**	**13 130 000.00**
	Сумма к оплате	**13 130 000.00**	**11 723 214.29**							**1 406 785.71**	**13 130 000.00**

Заказчик:

Деділ А.А.

Инженер:
ТОО "iVision Build"

Оразбеков Ә.Т.

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Касимов Б.А.

форма 2

Деділ Акжол Амангелдіұлы

организация, адрес, телефон, факс

ТОО "ГрадСтройСервис"

наименование, адрес

Объект "Түркістан облысы Жетісай ауданы, Жетісай қаласы, Абай көшесі, №71 «Б» мекен жайда орналасқан дүкен,кеңсе, тұрмыстық қызмет, дәріхана, асхана құрылысы үшін ғимаратын салу нысаны"

Договор №8 от 11.08.2021г.

А К Т

о приемке выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	55.8		203.33	194.58	11346	10858	--	1865	14268
		НР - 72%, СП - 8%				8.75	37.67	488	2102		1057	
2	1101-0101-0334 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	55.8		377.25	358.01	21051	19976	--	3558	26577
		НР - 72%, СП - 8%				19.24	69.31	1074	3867		1969	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3.15		52.74	52.74	166	166	--	49	232
		НР - 72%, СП - 8%				--	21.56	--	68		17	
4	1101-0104-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3.15		166.93	166.93	526	526	--	155	735
		НР - 72%, СП - 8%				--	68.25	--	215		54	
5	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1.05		2875.82	--	3020	--	--	2174	5610
		НР - 72%, СП - 8%				2875.82	--	3020	--		415	
6	1101-0205-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1.05		6270.89	--	6584	--	--	4741	12231
		НР - 72%, СП - 8%				6270.89	--	6584	--		906	

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	...-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	24		521.46	519.61	12515	12471	1	2974	16728
		НР - 72%, СП - 8%				1.79	170.29	43	4087		1239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.004	0.096	14.00				1		
8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20.896		31.69	31.69	662	662	--	195	926
		НР - 72%, СП - 8%				--	12.96	--	271		69	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20.896		181.02	81.66	3783	1707	--	2115	6369
		НР - 72%, СП - 8%				99.36	41.19	2076	861		472	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	20.896		93.46	80.84	1953	1689	30	457	2603
		НР - 72%, СП - 8%				11.22	19.14	234	400		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.1	2.0896	14.00				29		
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5.224		927.48	--	4845	--	--	3489	9000
		НР - 72%, СП - 8%				927.48	--	4845	--		667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					66451	48055	31	21772	95279
								18364	11871	--	7058	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					66451				
	Материалы		Тенге					30				
	Всего заработная плата		Тенге						30235			
		Накладные расходы	Тенге					21772				
		Сметная прибыль	Тенге					7058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					95281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						30235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					95281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						30235			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты										
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3.3		17747.03	1165.54	58565	3847	49822	5310	68985
		НР - 91%, СП - 8%				1483.65	284.46	4896	939		5110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	3.366	13103.00				44105		
13	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	7.5		26926.73	2182.63	201950	16370	148050	37491	258596
		НР - 91%, СП - 8%				5004.00	489.14	37530	3669		19155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	7.6125	17778.00				135335		
14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.024		23525.36	1073.92	565	26	7	492	1142

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			22163.44	380.97	532	9		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 0.072	96.00				7		
15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.024	275482.00	--	6612	--	6612	--	7141
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
16	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0.024032	50531.46	5551.23	1214	134	9	1020	2413
		НР - 91%, СП - 8%			44557.80	2105.47	1071	51		179	
17	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.020556	264048.00	--	5428	--	5428	--	5862
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
18	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.003404	275482.00	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.000072	277977.00	--	20	--	20	--	22
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				275292	20377	210886	44313	345174
							44029	4668	--	25569	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				275292				
		Материалы	Тенге				197891				
		Всего заработная плата	Тенге					48697			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12998				
		Накладные расходы	Тенге				44313				
		Сметная прибыль	Тенге				25569				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				345174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					48697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				345174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					48697			
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
20	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	8.4	514.46	12.86	4321	108	--	3967	8951
		НР - 93%; СП - 8%			501.57	6.28	4213	53		663	
21	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.084	17717.00	--	1488	--	1488	--	1607
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
22	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	60.8	7816.28	2817.76	475230	171320	1060	320686	859589
		НР - 93%; СП - 8%			4981.08	690.36	302850	41974		63673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	261-101-0316	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3	0.92	55.936	--				--		
	1-030301-0401 прим.	Шлакоблок	м3	55.936		11400.00	--	637670	--	--	--	637670
						--	--	--	--		--	
	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для шлакоблоков СТ РК 1168-2006	кг	912		43.00	--	39216	--	39216	--	42353
		СП - 8%				--	--	--	--		3137	
25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.06684		376868.26	2469.26	25190	165	19785	4926	32525
		НР - 93%; СП - 8%				78396.00	847.26	5240	57		2409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								19785		
25.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0.06684	296003.00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1183115	171593	61549	329579	1582695
								312303	42084	--	70001	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					545445				
		Материалы	Тенге					20845				
		Всего заработная плата	Тенге						354387			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					39216				
		Местные материалы	Тенге					1488				
		Накладные расходы	Тенге					329579				
		Сметная прибыль	Тенге					70001				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					945025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									260
		Сметная заработная плата	Тенге						354387			
		Стоимость прочих работ	Тенге					637670				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					637670				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					637670				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1582695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									260
		Сметная заработная плата	Тенге						354387			

РАЗДЕЛ 4. Перекрытие

26	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	13		50435.48	1946.54	655661	25305	358807	252970	981321
		НР - 91%; СП - 8%				20888.40	495.37	271549	6440		72690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								234581		
26.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	13.195	17778.00						
26.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.006	0.078	498969.00				38920		
26.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0622	0.8086	34153.00				27616		
27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0.45496		275482.00	--	125333	--	125333	--	135360
		СП - 8%				--	--	--	--		10027	
28	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/(4мм)	т	0.0494		277157.00	--	13692	--	13692	--	14787

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	--	--		1095	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				794686	25305	497832	252970	1131468
		Материалы	Тенге				271549	6440	--	83812	
		Всего заработная плата	Тенге				794686				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				358807				
		Накладные расходы	Тенге					277989			
		Сметная прибыль	Тенге				139025				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				252970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				83812				
		Сметная заработная плата	Тенге				1131468				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								207
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1131468				
		Сметная заработная плата	Тенге					277989			
											207
								277989			
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
29	1110-0104-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом. Устройство	м2 перекрытия	82	1851.49	212.54	151822	17428	9644	119183	292686
		НР - 90%; СП - 8%			1521.34	93.61	124750	7676		21680	
30	215-202-0204 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2.3112	34153.00	--	78934	--	78934	--	85249
		СП - 8%			--	--	--	--		6315	
31	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2.46	51175.00	--	125890	--	125890	--	135961
		СП - 8%			--	--	--	--		10071	
32	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.642	34153.00	--	21926	--	21926	--	23680
		СП - 8%			--	--	--	--		1754	
33	234-101-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные жесткие марки ППЖ - 200	м3	12.3	11293.00	--	138904	--	138904	--	150016
		СП - 8%			--	--	--	--		11112	
34	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5.4132	8505.91	46.98	46044	254	31899	12607	63343
		НР - 90%; СП - 8%			2566.20	21.52	13891	116		4692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9.8 53.04936	591.00				31352		
35	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./МН-1 Установка	т стальных элементов	0.36176	776716.85	8219.17	280985	2974	251905	31495	337478
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	26106	585		24998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.36176	688015.00				248896		
	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5.0184		115711.70	1575.32	580688	7905	434482	127548	764895
		НР - 90%; СП - 8%				27558.70	681.33	138301	3419		56659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.038	0.190699	216199.00				41229		
36.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.16	0.802944	69870.00				56102		
36.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.83	4.165272	69663.00				290165		
37	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1.796		98127.03	1474.44	176236	2648	134701	36075	229295
		НР - 90%; СП - 8%				21652.20	665.64	38887	1195		16985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1.02	1.83192	70372.00				128916		
38	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6.8144		9003.28	65.15	61352	444	53791	6590	73377
		НР - 90%; СП - 8%				1044.42	30.03	7117	205		5435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.045656	1148617.00				52442		
39	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.82		41352.32	1214.08	33909	995	9519	21472	59811
		НР - 90%; СП - 8%				28530.00	564.84	23395	463		4430	
40	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.7		34153.00	--	23907	--	23907	--	25820
		СП - 8%				--	--	--	--		1913	
41	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.12		51175.00	--	6141	--	6141	--	6632
		СП - 8%				--	--	--	--		491	
42	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	98		899.67	23.09	88168	2263	7321	73140	174213
		НР - 92%; СП - 8%				801.88	9.35	78584	916		12905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.02	1.96	1090.00				2136		
42.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.0426	4.1748	1015.00				4237		
42.3	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1.15	112.7	--				--		

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	98	1570.00	--	153860	--	153860	--	166169
		СН - 8%			--	--	--	--		12309	
44	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	32	1920.84	29.14	61467	933	451	54481	125224
		НР - 90%, СН - 8%			1877.59	14.12	60083	452		9276	
45	215-204-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.44	51175.00	--	73692	--	73692	--	79587
		СН - 8%			--	--	--	--		5895	
46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции./СКРУТКА. Армирование кладки	т металлических изделий	0.00441	376868.26	2469.26	1662	11	1305	325	2146
		НР - 95%, СН - 8%			78396.00	847.26	346	4		159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1 0.00441	296003.00				1305		
47	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные А-1. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.03332	404228.18	2518.18	13469	84	--	12215	27739
		НР - 91%, СН - 8%			401710.00	1140.78	13385	38		2055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.01 0.000333	--				--		
48	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.03332	277977.00	--	9262	--	9262	--	10003
		СН - 8%			--	--	--	--		741	
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ									
49	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	68	52.38	5.54	3562	377	176	2856	6932
		НР - 90%, СН - 8%			44.25	2.42	3009	165		513	
50	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.544	34153.00	--	18579	--	18579	--	20065
		СН - 8%			--	--	--	--		1486	
51	215-204-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.51	51175.00	--	26099	--	26099	--	28187
		СН - 8%			--	--	--	--		2088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2176558	36316	1612388	497987	2888508
							527854	15234	--	213962	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2176558				
	Материалы		Тенге				935195				

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Заработная плата	Тенге						543088			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					677194				
		Накладные расходы	Тенге					497987				
		Сметная прибыль	Тенге					213962				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2888507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									404
		Сметная заработная плата	Тенге						543088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2888507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									404
		Сметная заработная плата	Тенге						543088			
		РАЗДЕЛ 6. Пол										
52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	9.6		23009.62	8.64	220892	83	178470	39799	281546
		НР - 94%; СП - 8%				4410.30	--	42339	--		20855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	9.792	15276.00				149583		
53	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	120		821.24	33.62	98549	4035	45770	47701	157950
		НР - 94%; СП - 8%				406.20	16.68	48744	2002		11700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0204	2.448	18673.00				45712		
54	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	130		5073.70	153.30	659581	19929	477311	161209	886453
		НР - 94%; СП - 8%				1248.78	70.44	162341	9157		65663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7.65	994.5	58.00				57681		
54.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	1.02	132.6	3092.00				409999		
55	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	76.5		1565.82	14.39	119785	1101	93769	23801	155073
		НР - 94%; СП - 8%				325.68	5.31	24915	406		11487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1.01	77.265	1173.00				90632		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1098807	25148	795320	272510	1481022
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					278339	11565	--	109705	
		Материалы	Тенге					1098807				
		Всего заработная плата	Тенге					795322				
		Накладные расходы	Тенге						289904			
		Сметная прибыль	Тенге					272510				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					109705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1481022				
		Сметная заработная плата	Тенге									221
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге						289904			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1481022				
		Сметная заработная плата	Тенге									221
									289904			

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦА Л-1										
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-1(4шт)										
	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25	м3		5.24	53346.50	1946.54	279536	10200	159881	101966	412023
		НР - 91%; СП - 8%				20888.40	495.37	109455	2596		30520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	5.3186	20646.00				109808		
56.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.006	0.03144	498969.00				15688		
56.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0622	0.325928	34153.00				11131		
57	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т		0.06804	277977.00	--	18914	--	18914	--	20427
		СП - 8%				--	--	--	--		1513	
58	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т		0.0456	277977.00	--	12676	--	12676	--	13690
		СП - 8%				--	--	--	--		1014	
59	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т		0.619312	250492.00	--	155133	--	155133	--	167544
		СП - 8%				--	--	--	--		12411	
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-1 (2шт)										
60	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25	м3		2.48	53346.50	1946.54	132299	4828	75668	48259	195003
		НР - 91%; СП - 8%				20888.40	495.37	51803	1229		14445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	2.5172	20646.00				51970		
60.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.006	0.01488	498969.00				7425		
60.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0622	0.154256	34153.00				5268		
61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т		0.021	277977.00	--	5838	--	5838	--	6305
		СП - 8%				--	--	--	--		467	
62	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т		0.30692	250492.00	--	76881	--	76881	--	83031
		СП - 8%				--	--	--	--		6150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					681277	15028	504991	150225	898023
								161258	3825	--	66520	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					681277				
	Материалы		Тенге					235550				
	Всего заработная плата		Тенге						165083			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					269442				
		Накладные расходы	Тенге					150225				

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					66520				
	О, Стоимость общестроительных работ		Тенге					898022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
		Сметная заработная плата	Тенге						165083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					898022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
		Сметная заработная плата	Тенге						165083			
		РАЗДЕЛ 8. Отделка фасада										
63	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	140		1199.40	37.40	167916	5236	28468	110899	301120
		НР - 80%; СП - 8%				958.66	31.51	134212	4411		22305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.01	1.4	20329.00				28461		
64	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	140		999.85	4.68	139979	655	23310	93052	251673
		НР - 80%; СП - 8%				828.67	2.15	116014	301		18642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	232-503-0500	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2.5	350	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					307895	5891	51778	203951	552793
								250226	4712	--	40947	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					307895				
	Материалы		Тенге					51778				
	Всего заработная плата		Тенге						254938			
		Накладные расходы	Тенге					203951				
		Сметная прибыль	Тенге					40947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					552793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									160
		Сметная заработная плата	Тенге						254938			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					552793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									160
		Сметная заработная плата	Тенге						254938			
		РАЗДЕЛ 9. Отделка помещений										
		Потолок										
65	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	131		2561.41	10.26	335545	1344	146143	169702	545666
		НР - 90%; СП - 8%				1435.56	3.81	188058	499		40420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	1.03	134.93	461.00				62203		
65.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.09	11.79	836.00				9856		
65.3	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2.8634	375.1054	146.00				54765		

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	06-0205 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	131		752.02	5.33	98515	698	14753	66640	178368
		НР - 80%; СП - 8%				634.08	1.80	83064	236		13212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1.22	159.82	86.00				13745		
		Стены и перегородки										
67	1115-0203-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором высококачественная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	170		2203.03	73.21	374515	12446	82370	231777	654795
		НР - 80%; СП - 8%				1645.29	58.95	279699	10022		48503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0.0212	3.604	20031.00				72192		
19.2	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	0.0528	8.976	124.00				1113		
68	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе с грунтовкой праймером	м2 отделываемой поверхности	170		1615.87	13.39	274698	2276	126006	117743	423837
		НР - 80%; СП - 8%				861.27	4.49	146416	763		31395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6.986	1187.62	86.00				102135		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1083273	16764	369272	585862	1802666
								697237	11520	--	133530	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1083273				
	Материалы		Тенге					369270				
	Всего заработная плата		Тенге						708757			
		Накладные расходы	Тенге					585862				
		Сметная прибыль	Тенге					133530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1802665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									460
		Сметная заработная плата	Тенге						708757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1802665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									460
		Сметная заработная плата	Тенге						708757			
		РАЗДЕЛ 10. Проемы										
69	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	16.2		7586.89	1335.07	122908	21628	735	73548	212172
		НР - 69%; СП - 8%				6206.49	373.22	100545	6046		15716	

		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	3-0614 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	16.2		71131.00	--	1152322	--	1152322	--	1244508
		СП - 8%				--	--	--	--		92186	
71	214-402-0301 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	16.2		8465.00	--	137133	--	137133	--	148104
		СП - 8%				--	--	--	--		10971	
72	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	13.2		1293.04	5.83	17068	77	13318	3339	22040
		НР - 90%; СП - 8%				278.22	2.88	3673	38		1633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.566	7.4712	1712.00				12791		
73	223-501-0114 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	13.2		1616.00	--	21331	--	21331	--	23037
		СП - 8%				--	--	--	--		1706	
74	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10		1930.63	89.81	19306	898	5095	12346	34184
		НР - 90%; СП - 8%				1331.28	40.53	13313	405		2532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.24	2.4	1712.00				4109		
74.2	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	10	--				--		
75	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10		5812.00	--	58120	--	58120	--	62770
		СП - 8%				--	--	--	--		4650	
76	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2.4		3357.86	54.08	8059	130	1338	4587	13657
		НР - 69%; СП - 8%				2746.11	23.59	6591	57		1012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.24	0.576	1712.00				986		
76.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0.4207	1.00968	314.00				317		
77	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	2.4		58149.00	--	139558	--	139558	--	150723
		СП - 8%				--	--	--	--		11165	
78	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1		5262.00	--	5262	--	5262	--	5683
		СП - 8%				--	--	--	--		421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1681067	22733	1534212	93820	1916878
								124122	6546	--	141992	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...ость общестроительных работ		Тенге				252958				
...атериалы		Тенге				18414				
Всего заработная плата		Тенге					17429			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				216584				
	Накладные расходы	Тенге				15685				
	Сметная прибыль	Тенге				21492				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				290135				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
	Сметная заработная плата	Тенге					17429			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1428109				
Материалы		Тенге				2072				
Всего заработная плата		Тенге					113239			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1297142				
	Накладные расходы	Тенге				78135				
	Сметная прибыль	Тенге				120500				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1626744				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
	Сметная заработная плата	Тенге					113239			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1916879				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
	Сметная заработная плата	Тенге					130668			
			РАЗДЕЛ 11. Отопление							
79 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	60	496.81	20.42	29809	1225	625	27889	62314
	НР - 98%, СП - 8%			465.99	8.32	27959	499		4616	
80 261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	60	1481.00	--	88860	--	88860	--	95969
	СП - 8%			--	--	--	--		7109	
81 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	14.4	1267.07	18.14	18246	262	6439	11407	32025
	НР - 98%, СП - 8%			801.73	6.57	11545	95		2372	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2.6 37.44	172.00				6440		
82 245-102-0113 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	120	2084.00	--	250080	--	250080	--	270086
	СП - 8%			--	--	--	--		20006	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				386995	1487	346004	39296	460394
						39504	594	--	34103	
Стоимость сантехнических работ		Тенге				386995				
Материалы		Тенге				7064				
Всего заработная плата		Тенге					40098			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				338940				
Сдача и испытание		Тенге				344				
	Накладные расходы	Тенге				39296				

2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					34103				
	ЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					460394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						40098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					460394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						40098			
		РАЗДЕЛ 12. Электричество										
83	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	250		149.82	1.38	37455	345	5070	23080	65377
		НР - 72%, СП - 8%				128.16	0.06	32040	15		4843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0.004	1	3991.00				3991		
83.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0021	0.525	836.00				439		
84	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.255		346715.00	--	88412	--	88412	--	95485
		СП - 8%				--	--	--	--		7073	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ										
85	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	17		212.49	0.22	3612	4	164	2481	6580
		НР - 72%, СП - 8%				202.60	0.09	3444	2		487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0204	0.3468	450.00				156		
86	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12		358.00	--	4296	--	4296	--	4640
		СП - 8%				--	--	--	--		344	
87	247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	5		1004.00	--	5020	--	5020	--	5422
		СП - 8%				--	--	--	--		402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					138795	349	102962	25561	177504
								35484	17	--	13149	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					97728				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					97728				
		Сметная прибыль	Тенге					7819				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					105547				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					41067				
	Материалы		Тенге					5234				
	Всего заработная плата		Тенге						35501			
		Накладные расходы	Тенге					25561				
		Сметная прибыль	Тенге					5330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					71958				

2		4	15	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
	Сметная заработная плата	Тенге					35501			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				177505				25
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					35501			
	Сметная заработная плата	Тенге								13332405
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2760269				
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					389046			
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					119076			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6724899		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2517846	
	- Накладные расходы	Тенге							940348	
	- Сметная прибыль	Тенге								

Итого с понижающим коэффициентом 0.8793023 11 723 214

НДС 12% 12% 1 406 786

Итого с НДС **13 130 000**

ЗАКАЗЧИК:

Деділ А.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "iVision Build"
Оразбеков Ә.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Касимов Б.А.