к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: **Товарищество согграниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**
Подрядчик: **Товарищество согграниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"**
Договор подряда (контракт) № 02/2021 от 08.02.2021г.

Наименование объекта: **«Строительство инженерных сетей (водопровод) в мкр. Асар-2 города Шымкент"**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
"15 "МАРТА 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										итого к оплате	
	Сначала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	в отчетном месяце	по монтажу		стоимость прочих затрат не входящих в состав в СМР в	Дополнительные			
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог к добавленую стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
«Строительство инженерных сетей (водопровод) в мкр. Асар-2 города Шымкент"	**35 000 000**	**35 000 000**	**3 750 000**	**31 625 187**							**3 750 000**	**35 000 000**
	35 000 000	**35 000 000**	**3 750 000**	**31 625 187**							**3 750 000**	**35 000 000**

"Заказчик "

Директор ТОО «Сарыагаш Аман»

_____ **А.А.Жиенбекова**

«Подрядчик»:

Директор ТОО «StroyEnergy XXI»

_____ **Б.А.Макулбаев**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **Товарищество согграниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(Суб) Подрядчик **Товарищество согграниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерных сетей (водопровод) в мкр. Асар-2 города Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство инженерных сетей (водопровод) в мкр. Асар-2 города Шымкент**

(наименование, адрес и квартал)

Договор подряда (контракт) № 02/2021 от 08.02.2021г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за **март 2021 года**

на **Наружные сети водоснабжения**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	№ по позициям	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
1	43	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0.6	539037.50	216819.50	323423	130092	--	227926	595457
						322218.00	61496.18	193331	36898		44108	
2	47	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1.821	392671.26	132580.26	715054	241429	--	535342	1350428
						260091.00	36860.92	473626	67124		100032	
3	49	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1.3	301578.71	93610.71	392052	121694	--	300801	748281
						207968.00	25754.26	270358	33481		55428	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	51	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	6.64	250793.85	65337.85	1665271	433843	--	1336150	3241535
						185456.00	17803.99	1231428	118218		240114	
5	56	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.3	1672161.41	854591.41	501648	256377	--	319995	887375
						817570.00	259854.32	245271	77956		65731	
6	57	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Испытание гидравлическое	м трубопровода	300	-72.61	-1.22	-21782	-365	--	-20989	-46193
						-71.39	--	-21418	--		-3422	
7	59	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.5	1246742.74	624302.74	623371	312151	--	403274	1108777
						622440.00	192255.17	311220	96128		82132	
8	60	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	м трубопровода	500	-72.61	-1.22	-36304	-608	--	-34982	-76989
						-71.39	--	-35696	--		-5703	
9	65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	218.18	39.94	2.24	8714	488	--	5710	15578
						37.70	0.23	8226	49		1154	
10	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	218.18	23.63	1.59	5156	346	--	3353	9189
						22.05	0.23	4810	49		681	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4176604	1495449	--	3076580	7833438
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2681155	429903	--	580255	
		Всего заработная плата		Тенге				4234690				
			Накладные расходы	Тенге					3168172			
			Сметная прибыль	Тенге				3132550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				589379				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7956619				
			Сметная заработная плата	Тенге								2893
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					3168172			
		Всего заработная плата		Тенге				-58086				
			Накладные расходы	Тенге					-57114			
			Сметная прибыль	Тенге				-55972				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-9125				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-123182				
			Сметная заработная плата	Тенге								-40
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-57114			
								7833437				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2853
			Сметная заработная плата	Тенге					3111058			
РАЗДЕЛ 2.Водопроводные колодцы Д=2000мм - 423шт (20 шт).												
11	67	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	35.2	16893.84	8219.90	594663	289341	--	412817	1088078
						8673.94	3172.27	305323	111664		80598	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				594663	289341	--	412817	1088078
								305323	111664	--	80598	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				594663				
		Всего заработная плата		Тенге					416987			
			Накладные расходы	Тенге				412817				
			Сметная прибыль	Тенге				80598				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1088078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								390
			Сметная заработная плата	Тенге					416987			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1088078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								390
			Сметная заработная плата	Тенге					416987			
РАЗДЕЛ 3.Водопроводные колодцы Д=2000мм - 423шт (5 шт).												
12	75	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8.8	16893.84	8219.90	148666	72335	--	103204	272020
						8673.94	3172.27	76331	27916		20150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				148666	72335	--	103204	272020
								76331	27916	--	20150	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				148666				
		Всего заработная плата		Тенге					104247			
			Накладные расходы	Тенге				103204				
			Сметная прибыль	Тенге				20150				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				272020				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
			Сметная заработная плата	Тенге					104247			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				272020				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
			Сметная заработная плата	Тенге					104247			
РАЗДЕЛ 4.Колодец прямоугольный 2500х2000х2500 - 467шт.(50шт)												
13	90	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	30	2127.49	1063.69	63825	31911	--	34615	106315

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1063.80	204.14	31914	6124		7875	
14	91	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	453.5	11406.79	2531.71	5172981	1148132	--	4520452	10468907
						8875.08	1193.53	4024849	541264		775475	
15	97	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5325	255.35	20.45	1359717	108896	--	1174416	2736864
						234.90	2.25	1250821	11992		202731	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6596523	1288939	--	5729483	13312086
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5307584	559380	--	986081	
		Всего заработная плата		Тенге				6596523	5866964			
			Накладные расходы	Тенге				5729483				
			Сметная прибыль	Тенге				986080				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13312087				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5233
			Сметная заработная плата	Тенге					5866964			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13312087				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5233
			Сметная заработная плата	Тенге					5866964			
			РАЗДЕЛ 5. Земляные работы									
16	110	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9406	187.94	178.88	1767735	1682498	--	333618	2269462
						9.06	40.20	85237	378121		168108	
17	111	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную.	м3 грунта	501.4	1401.40	--	702662	--	--	505917	1305265
						1401.40	--	702662	--		96686	
18	112	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	660.2	1031.33	150.05	680881	99060	--	601761	1385253
						881.28	39.41	581821	26018		102611	
19	113	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3013.2	665.52	--	2005345	--	--	1443848	3725129
						665.52	--	2005345	--		275935	
20	114	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 /10м/. Группа грунтов 2	м3 грунта	6080	16.02	16.02	97383	97383	--	26749	134063
						--	6.11	--	37151		9931	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	115	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	6080	7.08	7.08	43054	43054	--	11826	59270
						--	2.70	--	16425		4390	
22	116	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1193	36.59	36.59	43652	43652	--	10442	58422
						--	12.16	--	14503		4328	
23	117	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	814.4	135.12	63.84	110042	51991	--	59128	182703
						71.28	29.56	58050	24072		13534	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5450754	2017639	--	2993289	9119567
								3433115	496290	--	675523	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5450754				
		Всего заработная плата		Тенге					3929405			
			Накладные расходы	Тенге				2993289				
			Сметная прибыль	Тенге				675523				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9119566				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4630
			Сметная заработная плата	Тенге					3929405			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9119566				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4630
			Сметная заработная плата	Тенге					3929405			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31625187
			Временные здания и сооружения	Тенге	1.6%							506 003
			Итого с временными	Тенге								32 131 190
			Зимние удорожания	Тенге	0,91 %							292 394
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге								32 423 584
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							648 472
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								33 072 056
			в том числе в текущих ценах на 2019 год. - 100, К-1,0498961	Тенге								34 722 222
			Итого с понижающим коэффициентом: К=0,9	Тенге								31 250 000.00
			НДС	Тенге	12 %							3 750 000.00
			Итого с НДС	Тенге								35 000 000.00

Принял (Заказчик)

Товарищество сограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: А.А.Жиенбекова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество сограниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Б.А.Макулбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)