Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: **Товарищество согграниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**
Подрядчик: **Товарищество согграниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"**
Договор подряда (контракт) № 02/2021 от 08.02.2021г.

Наименование объекта: **«Строительство инженерных сетей (водопровод) в мкр. Асар-2 города Шымкент"**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
"12 "МАЯ 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										итого к оплате	
	Сначала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	в отчетном месяце, без НДС	по монтажу		стоимость прочих затрат не входящих в состав в СМР в сметном базовым цен	Дополнительные			
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог к добавленую стоимость	Всего к оплате
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
«Строительство инженерных сетей (водопровод) в мкр. Асар-2 города Шымкент"	156 000 000	156 000 000	16 714 285.71	109 332 789.78	108 035 714.29						12 964 285.71	121 000 000
	156 000 000	**156 000 000**	**16 714 285.71**	**109 332 789.78**	**108 035 714.29**						**12 964 285.71**	**121 000 000**

"Заказчик "

Директор ТОО «Сарыагаш Аман»

А.А.Киселекова

«Подрядчик»:

Директор ТОО «StroyEnergy XXI»

Б.А.Макулбаев

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: **Товарищество сограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(Суб) Подрядчик **Товарищество сограниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерных сетей (водопровод) в мкр. Асар-2 города Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство инженерных сетей (водопровод) в мкр. Асар-2 города Шымкент**

(наименование работ и затрат)

Договор подряда (контракт) № 02/2021 от 08.02.2021г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за **май 2021 года**

на **Наружные сети водоснабжения**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	№ по позициям	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
1	43	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	5	539037.50	216819.50	2695188	1084098	--	1899385	4962139
						322218.00	61496.18	1611090	307481		367566	
2	45	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	2	473434.37	172276.37	946869	344553	--	691480	1769417
						301158.00	48074.43	602316	96149		131068	
3	47	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	3	392671.26	132580.26	1178014	397741	--	881947	2224758
						260091.00	36860.92	780273	110583		164797	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	49	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	15	301578.71	93610.71	4523681	1404161	--	3470776	8634013
						207968.00	25754.26	3119520	386314		639556	
5	51	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	50	250793.85	65337.85	12539693	3266893	--	10061370	24409147
						185456.00	17803.99	9272800	890200		1808085	
6	53	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	2.46	2170817.34	1112422.34	5340211	2736559	--	3370110	9407146
						1058395.00	325406.32	2603652	800500		696826	
7	54	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Испытание гидравлическое	м трубопровода	2460	-72.61	-1.22	-178614	-2989	--	-172113	-378786
						-71.39	--	-175626	--		-28058	
8	56	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1.6	1672161.41	854591.41	2675458	1367346	--	1706640	4732666
						817570.00	259854.32	1308112	415767		350568	
9	57	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Испытание гидравлическое	м трубопровода	1600	-72.61	-1.22	-116172	-1944	--	-111943	-246365
						-71.39	--	-114228	--		-18249	
10	59	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.8	1246742.74	624302.74	997394	499442	--	645239	1774043
						622440.00	192255.17	497952	153804		131411	
11	60	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	м трубопровода	800	-72.61	-1.22	-58086	-972	--	-55972	-123182
						-71.39	--	-57114	--		-9125	
12	62	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	5	1038639.81	494004.81	5193199	2470024	--	3454436	9339446
						544635.00	153230.84	2723175	766154		691811	
13	63	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	м трубопровода	5000	-72.61	-1.22	-363038	-6075	--	-349823	-769890
						-71.39	--	-356963	--		-57029	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5201.62	39.94	2.24	207751	11645	--	136122	371383
						37.70	0.23	196106	1171		27510	
15	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5201.62	23.63	1.59	122919	8247	--	79932	219079
						22.05	0.23	114672	1171		16228	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35704465	13578727	--	25707586	66325014
								22125738	3929294	--	4912965	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				36420375				
		Всего заработная плата		Тенге					26758962			
			Накладные расходы	Тенге				26397436				
			Сметная прибыль	Тенге				5025425				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67843236				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23911
			Сметная заработная плата	Тенге					26758962			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-715910				
		Всего заработная плата		Тенге					-703930			
			Накладные расходы	Тенге				-689851				
			Сметная прибыль	Тенге				-112461				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-1518222				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-494
			Сметная заработная плата	Тенге					-703930			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				66325014				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23417
			Сметная заработная плата	Тенге					26055032			
РАЗДЕЛ 2.Водопроводные колодцы Д=2000мм - 423шт (409 шт).												
16	67	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	440	16893.84	8219.90	7433290	3616757	--	5160208	13600979
						8673.94	3172.27	3816534	1395798		1007480	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7433290	3616757	--	5160208	13600979
								3816534	1395798	--	1007480	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7433290				
		Всего заработная плата		Тенге					5212332			
			Накладные расходы	Тенге				5160208				
			Сметная прибыль	Тенге				1007480				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13600979				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4874
			Сметная заработная плата	Тенге					5212332			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13600979				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4874
			Сметная заработная плата	Тенге					5212332			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.Водопроводные колодцы Д=2000мм - 423шт (14 шт).									
17	75	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонн	7.04	16893.84	8219.90	118933	57868	--	82563	217616
						8673.94	3172.27	61065	22333		16120	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				118933	57868	--	82563	217616
								61065	22333	--	16120	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				118933				
		Всего заработная плата		Тенге					83397			
			Накладные расходы	Тенге				82563				
			Сметная прибыль	Тенге				16120				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				217616				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					83397			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				217616				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					83397			
			РАЗДЕЛ 4.Колодец прямоугольный 2500х2000х2500 - 467шт.									
18	90	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	54	2127.49	1063.69	114885	57439	--	62307	191367
						1063.80	204.14	57445	11024		14175	
19	91	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	816.3	11406.79	2531.71	9311366	2066638	--	8136813	18844033
						8875.08	1193.53	7244728	974275		1395854	
20	97	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2250	255.35	20.45	574529	46013	--	496232	1156422
						234.90	2.25	528516	5067		85661	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10000779	2170090	--	8695352	20191822
								7830689	990366	--	1495690	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10000779				
		Всего заработная плата		Тенге					8821055			
			Накладные расходы	Тенге				8695352				
			Сметная прибыль	Тенге				1495690				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20191822				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7849
			Сметная заработная плата	Тенге					8821055			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20191822				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7849
			Сметная заработная плата	Тенге					8821055			
			РАЗДЕЛ 5. Земляные работы									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	110	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9547.56	187.94	178.88	1794340	1707820	--	338639	2303617
						9.06	40.20	86520	383812		170638	
22	111	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную.	м3 грунта	502.524	1401.40	--	704237	--	--	507051	1308191
						1401.40	--	704237	--		96903	
23	112	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	633.732	1031.33	150.05	653584	95088	--	577636	1329717
						881.28	39.41	558495	24975		98498	
24	113	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2978.712	665.52	--	1982392	--	--	1427323	3682492
						665.52	--	1982392	--		272777	
25	114	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 /10м/. Группа грунтов 2	м3 грунта	5992.8	16.02	16.02	95987	95987	--	26365	132140
						--	6.11	--	36618		9788	
26	115	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5992.8	7.08	7.08	42436	42436	--	11656	58420
						--	2.70	--	16189		4327	
27	117	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	814.704	135.12	63.84	110083	52011	--	59150	182771
						71.28	29.56	58072	24081		13539	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5383059	1993342	--	2947820	8997348
								3389717	485675	--	666470	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5383059				
		Всего заработная плата		Тенге					3875392			
			Накладные расходы	Тенге				2947820				
			Сметная прибыль	Тенге				666470				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8997349				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4569
			Сметная заработная плата	Тенге					3875392			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8997349				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4569
			Сметная заработная плата	Тенге					3875392			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								109332790
			Временные здания и сооружения	Тенге	1.6%							1 749 325
			Итого с временными	Тенге								111 082 114
			Зимние удорожания	Тенге	0,91 %							1 010 847
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге								112 092 962
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							2 241 859
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								114 334 821

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе в текущих ценах на 2019 год. - 100, К-1,0498961	*Тенге*								*120 039 683*
			Итого с понижающим коэффициентом: К=0,9	*Тенге*								***108 035 714.29***
			НДС	*Тенге*	12 %							***12 964 285.71***
			Итого с НДС	*Тенге*								**121 000 000.00**

Принял (Заказчик)

Товарищество сограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: А.А.Жиенбекова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество сограниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Б.А.Макулбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)