"SANA-2015". Версия 20.4Д от 21.10.20 г. Цены региона Алматинская обл.

74ф

Форма 2В

Заказчик:ГУ"аппарат акима Жарлыозекского сельского окру

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Устройство уличного освещения 5-ти улиц Жарлыозекского сельского округа,Коксуского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №41 09.08.2021г

Акт приемки выполненных работ №3

за декабрь 2021 года

на Устройство уличного освещения 5-ти улиц Жарлыозекского сельского округа Коксуского района

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 5 Устройство уличного освещения ул.Мусабек батыра											
		5.1 Установка опор освещения ОМ-1,ОМ-2											
1	3	2106-0801-0301	Опоры металлические промежуточные ОМ-1 К=32,000;	т	2,86112	553098		1582480		1582480	–	1709078	Казахстан
						–		–		–	126598		

2	8 1133-0303-0111	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 % К=13,000;	опора	13	9763,82	6455,18	126930	83917	–	65369	207683	
					3308,64	2976,88	43012	38699	–	15384		
3	9 1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=13,000;	яма	13	705,7	571,29	9174	7427	–	4058	14291	
					134,41	299,16	1747	3889	–	1059		
4	10 1133-0303-0502	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство НР = 80 % К=26,000;	м3	10,4	18071,12	25,8	187940	268	145468	33763	239439	
					4058,06	–	42204	–	–	17736		
5	11 1133-0302-0801	Подкосы металлические. Установка к опорам НР = 80 % К=13,000;	подкос	13	19512,55	11705,67	253663	152174	6168	112865	395850	
					7332,44	3519,96	95322	45759	–	29322		
6	12 2106-0801-0301	Опоры металлические анкерные, угловые ОМ-2 (с приставкой) К=13,000;	т	1,67063	553098		924022		924022	–	997944	Казахстан
					–		–		–	73922		

7	13 1133-0303-0401	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью НР = 80 % К=13,000;	т	1,67063	13404,31	9108,32	22394	15217	1943	7095	31848	
					3132,96	2175,68	5234	3635	–	2359		
8	14 2307-0405-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм К=13,000;	шт.	13	6475		84175		84175	–	90909	Казахстан
					–		–		–	6734		
9	15 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=13,000;	шт.	26	2168,14	165,61	56372	4306	26258	19514	81957	
					992,6	49,79	25808	1295	–	6071		
10	16 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=13,000;	м	40,3	411,39	17,68	16579	713	6723	6728	25172	
					226,88	4,98	9143	201	–	1865		
11	17 1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник	45	5303,33	2677,32	238650	120479	766	136614	405285	
					2608,98	1185,84	117404	53363	–	30021		

12	18	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	45	30060		1352700		1352700	–	1460916	Казахстан
						–		–		–	108216		
13	19	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	135	343,8	152,22	46413	20550	6099	19153	70811	
						146,4	50,65	19764	6838	–	5245		
14	20	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1377	180030		24790		24790	–	26773	Казахстан
						–		–		–	1983		
15	21	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	64	1798		115072		115072	–	124278	Казахстан
						–		–		–	9206		
16	22	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	128	501		64128		64128	–	69258	Казахстан
						–		–		–	5130		
17	23	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	128	154		19712		19712	–	21289	Казахстан
						–		–		–	1577		
18	24	2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	40	3645		145800		145800	–	157464	Казахстан
						–		–		–	11664		

19	25	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	1180		29500		29500	–	31860	Казахстан
						–		–		–	2360		
20	26	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	1889		68004		68004	–	73444	Казахстан
						–		–		–	5440		
21	27	2404-0207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	135	1340		180900		180900	–	195372	Казахстан
						–		–		–	14472		
22	28	2404-0207-5512	Комплект (корпус для прехранителя, плавкая вставка)	шт.	45	7100		319500		319500	–	345060	Казахстан
						–		–		–	25560		
23	29	2404-0207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	418		3344		3344	–	3612	Казахстан
						–		–		–	268		
			5.2 Промежуточная двухцепная опора П2.Углавая анкерная двухцепная опора УА2										
24	30	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные (К2). Установка НР = 80 %	опора	1	7797,83	3260,38	7798	3260	639	4479	13259	
						3898,44	1700,72	3898	1701	–	982		

25	31 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	38137		38137		38137	–	41188	Казахстан
					–		–		–	3051		
26	32 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом (УА2). Установка НР = 80 %	опора	1	15794,33	7536,8	15794	7537	639	9242	27039	
					7618,52	3932,8	7619	3933	–	2003		
27	33 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	2	38137		76274		76274	–	82376	Казахстан
					–		–		–	6102		
28	34 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	605025		605		605	–	653	Казахстан
					–		–		–	48		

29	35	2404-0204-1201 Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	356 –		712 –		712 –	– 57	769	Казахстан
30	36	2404-0207-5910 Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1294 –		2588 –		2588 –	– 207	2795	Казахстан
		5.3 Проводниковая продукция										
31	38	1133-0204-0103 Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1,6	125203,05 46631,92	25102,93 10889,1	200325 74611	40165 17423	85549 –	73627 21916	295868	
32	39	2306-1201-0916 Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 К=1,045;	км	1,672	310403 –		518994 –		518994 –	– 41520	560514	Казахстан
		5.4 Оборудование										
33	40	1308-0303-0602 Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	5154,23 2884	114,33 35,56	10308 5768	229 71	4312 –	4204 1161	15673	

34	41 2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА98-63 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	7431		14862		14862	–	16051	Казахстан
					–		–		–	1189		
35	42 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12606,19	431,73	12606	432	9132	2295	16093	
					3042	146,4	3042	146	–	1192		
36	43 5108-0401-0259(об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А (прим.)	шт.	1	88520		88520		–	–	88520	Казахстан
					–		–		88520	–		
37	44 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	6	477,63	187,46	2866	1125	423	1209	4401	
					219,6	60,14	1318	361	–	326		
38	45 2306-0901-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,00612	110744		678		678	–	732	Казахстан
					–		–		–	54		

Итого	**7 945 524**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	708 709
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	703 108
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	282 480
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 346 471
- оборудование, тенге	88 520
- накладные расходы, тенге	779 422
в т.ч. зарплата, тенге	70 148
- сметная прибыль (8 %), тенге	683 017
Всего	**7 945 524**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	190 693
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	135 868
	8 272 085
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**165 442**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**8 437 527**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**8 859 403**
НДС (12 %)	1 063 128
Итого	**9 922 531**
тендерная скидка	992 253
Всего к оплате с учетом НДС12%	**8918872,58**

Заказчик:

Руководитель
ГУ"Аппарат акима Жарлыозекского сельского округа"

_____ Ихсанов С.Т.

Технический надзор:

_____ Вишняков Р.К.

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО"Энергохолдинг LTD"

_____ Токтарбаев М.А.