Приложение
к приказу Министерства
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2009 г. №

Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М. Есимбаев 31 июля 2009 г.
Председатель Агентства Республики Казахстан по статистике
_____ А. Смаилов 10 августа 2009 г.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 112 от 29 октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада" Свидетельство по НДС Серия 39001 № 0005698 от 16.08.2012г.
БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 961240000127, г. Костанай, пр. Абая 2/1
ИИК поставщика: KZ299650000001530921 АО "Альянс Банк" БИК IRTYKZKA Кбе 17
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №49 от 13.09.2013 г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (государство, область, город, район, село)
Поставка товаров осуществляется по доверенности №: от
Способ отправления: от
Товарно-транспортная накладная №: Товариществу с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", БИН 961240000127, г. Костанай, пр. Абая 2/1
Грузоотправитель: (фио, наименование и адрес)
Грузополучатель: Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области", БИН 060140003682, г.Костанай, пр. Аль-Фарабби, 65 (фио, наименование и адрес)
Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 060140003682, г.Костанай, пр. Аль-Фарабби, 65
ИИК получателя: KZ400701102KSN3901000, ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) Без НДС	НДС Ставка	НДС Сумма	Всего стоимость реализации	Акциз Ставка	Акциз Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области				10 614 644,64	12	1 273 757,36	11 888 402,00		
Всего по счету: Одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста два тенге 00 тиын.					10 614 644,64		1 273 757,36	11 888 402,00		

Руководитель организации
Громенко А.Н. _____ (фио, подпись)
Главный бухгалтер организации
Не предусмотрена (фио, подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер Рабош С.В. _____ (должность, ф.и.о., подпись)
Получил _____ (ф.и.о., подпись)

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Заказчик: ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Наименование строительства: "Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района, Костанайской области"

АКТ

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		40	13 сентября 2013 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из гр.1						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Диевка Аулиекольского района, Костанайской области"	11 888 402	10 614 645	4 410 131	4 410 131		249 054			1 273 757	11 888 402

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Мурзаканова Г.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Громченко А.Н.

Форма № 1

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Подрядчик ТОО "Производственно-коммерческая "Гренада"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 11 888 402 тенге

в том числе:
налог на добавленную стоимость 1 273 757 тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

за октябрь 2013 года

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1	Акт 1	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений	--	--	7 276	7 276
2	Акт 2	Общестроительные работы	2 127 161	--	--	2 127 161
3	Акт 3	Асфальтобетонное покрытие проездов	1 049 360	--	--	1 049 360
4	Акт 4	Наружные сети водопровода и канализации	201 492	--	--	201 492
5	Акт 5	Накопитель емк.8 м3	328 849	--	--	328 849
6	Акт 6	Плиточное, бетонное покрытие	228 844	--	--	228 844
7	Акт 7	Озеленение	11 031	--	--	11 031
8	Акт 8	Вертикальная планировка	208 287	--	--	208 287
		Всего по главе	4 155 024	--	7 276	4 162 300
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	4 155 024	--	7 276	4 162 300
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
9	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	141 271	--	--	141 271
10	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	21 191	--	--	21 191
		Всего по главе	141 271	--	--	141 271
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4 296 295	--	7 276	4 303 571

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
11	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	94 518	--	--	94 518
12	СН РК 8.02-05-2002	Разница в стоимости электроэнергии 0,15913%	6 837	--	--	6 837
13	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	42 963	42 963
14	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	17 185	17 185
15	СН РК 8.02-05-2002	Транспорт привозных материалов	12 481	--	--	12 481
16	ПП РК от 22.09.2000 года № 1428/с изменениями, внесенными ПП РК от18.04.01г. №514; от 17.02.05г. №146; от 28.07.05г. №783/	Командировочные расходы	--	--	181 630	181 630
		Всего по главе	113 836	--	241 778	355 614
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	4 410 131	--	249 054	4 659 185
17		В том числе возвратные суммы	21 191	--	--	21 191
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	4 410 131	--	249 054	4 659 185
18	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	9 850 241	--	556 274	10 406 515
19		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	47 330	--	--	47 330
20	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	208 130	208 130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	9 850 241	--	764 404	10 614 645
21	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	1 273 757	1 273 757
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	9 850 241	--	2 038 161	11 888 402

Заказчик

Руководитель
ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"
_____ Муршакиева Г.Б.

Технадзор

Подрядчик

Директор
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
_____ Громченко А.Н.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за октябрь м-ц 2013 г.

Разбивка геодезической строительной сетки основных зданий и сооружений.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СРДС РК8.02-03-2002 примеч.п.4 к=1,4	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстояния между знаками по разбивочной линии, м50(м20) км	0,19382	37541,00	--	7276	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			7276	--			--
			Тенге			--	--			--
		Итого в базовых ценах 2001г.				7 276				

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за октябрь м-ц 2013 г.

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	205,9	35,29	33,19	7266	6834	2243	0,01	3
		м3		2,10	9,13	432	1880	97	0,03	7
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,3	467,10	--	2943	--	3325	2,98	19
		м3		467,10	--	2943	--	113	--	--
3	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	109	7,57	7,57	825	825	260	--	--
		м3		--	2,46	--	268	97	0,01	1
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,2	134,10	--	1636	--	1849	0,97	12
		м3		134,10	--	1636	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	109	21,55	4,52	2349	492	1801	0,11	12
		м3		17,03	--	1856	--	97	--	--
		Лишний грунт 91м3 учтен в вертикальной планировке								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15019	8151			45
			Тенге			6867	2148			8
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
6	Е0111-13-3 К=2	Устройство шебеночных покрытий с пропиткой битумом(100мм)	121,04	1331,06	49,10	161112	5943	14599	0,53	64
		м2		79,66	18,40	9642	2227	123	0,09	11
7	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	5	396,16	172,69	1981	863	955	0,48	2
		шт		76,28	60,21	381	301	140	0,24	1
8	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	35	568,29	243,37	19890	8518	9406	0,67	23
		шт		106,88	85,08	3741	2978	140	0,34	12
9	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	21	847,27	389,08	17793	8171	8550	0,94	20
		шт		153,90	136,92	3232	2875	140	0,55	12
10	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	115	1228,94	598,40	141328	68816	65960	1,18	136
		шт		195,53	214,16	22486	24628	140	0,91	105
11	С143003-13 Изм. и	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из	6,109	12000,00	--	73308	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	6,766	11500,00	--	77809	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	105,128	11100,00	--	166921	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	118,003	284,00	--	33513	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-1-20 W4	Устройство ленточных фундаментов бетонных (местные заделки)	1,22	12111,41	311,32	14776	380	716	2,82	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		441,00	117,61	538	143	105	0,57	1
16	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	85,772	819,91	11,21	70325	962	3614	0,20	17
		м2		31,50	4,21	2702	361	118	0,02	2
17	Е0113-24-1 К=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	454,68	204,65	0,24	93050	109	6654	0,08	38
		м2		16,16	0,10	7348	45	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 871 805	93 762			303
			Тенге			50 070	33 560			143
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1 886 824	101 914			349
			Тенге			56 937	35 708			150
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 886 824				
	Всего заработная плата -		Тенге				92 645			
		Накладные расходы -	Тенге			119 932				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17 990			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120 405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 127 161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							559
		Сметная заработная плата -	Тенге				110 634			
		ИТОГО	Тенге			2 127 161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							559
		Сметная заработная плата -	Тенге				110 634			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт

Ребиков Д.В.

106600

Форма 3

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за октябрь м-ц 2013 г.

Асфальтобетонное покрытие проездов

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	728	19,95	15,58	14524	11342	6323	0,01	7
		м2		1,03	5,50	750	4004	133	0,03	20
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	72,8	1552,76	68,13	113041	4960	3306	0,14	10
		м3		21,38	12,76	1556	929	133	0,04	3
3	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	728	382,67	23,94	278585	17430	12621	0,03	24
		м2		5,00	8,04	3640	5850	133	0,03	21
4	Е0127-24-1 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	728	65,02	--	47332	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового(щебень фракции 10-20мм под бортовой камень)	4,905	2674,88	248,35	13120	1218	723	0,22	1
		м3		32,18	78,59	158	385	133	0,27	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.18)	200	2318,78	6,63	463755	1326	29376	0,70	140
		м		108,68	1,76	21736	351	133	0,01	1
9	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	11,8	615,00	--	7257	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			937 614	36 277			182
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27 840	11 519			46
		Всего заработная плата -	Тенге			937 614				
		Накладные расходы -	Тенге				39 360			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			52 348				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7 852			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59 398				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1 049 360				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							254
		ИТОГО	Тенге				47 212			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1 049 360				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							254
			Тенге				47 212			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт

Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за октябрь м-ц 2013 г.

Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-питьевой водопровод								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	244,22	35,29	33,19	8618	8106	2660	0,01	4
		м3		2,10	9,13	513	2230	97	0,03	8
2	Е0101-12-15 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	47,78	38,82	36,51	1855	1744	572	0,02	1
		м3		2,31	10,04	110	480	97	0,03	2
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. Сильно налипающего на инструмент	2,33	560,52	--	1306	--	1476	3,57	8
		м3		560,52	--	1306	--	113	--	--
4	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	286,6	7,57	7,57	2170	2170	684	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,46	--	705	97	0,01	3
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,4	134,10	--	724	--	818	0,97	5
		м3		134,10	--	724	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	286,6	21,55	4,52	6175	1294	4734	0,11	31
		м3		17,03	--	4881	--	97	--	--
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,3275	1769,20	152,52	4118	355	638	1,02	2
		м3		153,68	57,15	358	133	130	0,28	1
		Арматура и трубопроводы								
14	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,02803	47611,09	17877,09	1335	501	1253	173,00	5
		км		29700,00	4698,68	832	132	130	18,10	1
15	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11-32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	28,3103	66,00	--	1868	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов(втулки)	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
24	СПрайс 139	Втулка под фланец ПЭ100SDR11-32х3,0	1	250,68	--	251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов(упор УН1,УГ1)	0,05	12731,75	95,97	637	5	42	4,90	--
		м3		771,75	36,25	39	2	105	0,18	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29358	14401			57
		Тенге				8832	3740			13
		РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая								
		Земляные работы								
40	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	102,58	23,36	22,08	2396	2265	680	0,01	1
		м3		1,28	5,56	131	570	97	0,02	2
41	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,78	262,72	--	468	--	528	1,85	3
		м3		262,72	--	468	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	97,24	3,35	3,35	326	326	110	--	--
	м3			--	1,16	--	113	97	--	--
43	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,12	134,10	--	955	--	1079	0,97	7
	м3			134,10	--	955	--	113	--	--
44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	97,24	21,55	4,52	2095	439	1606	0,11	11
	м3			17,03	--	1656	--	97	--	--
45	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,7803	1769,20	152,52	3150	272	488	1,02	2
	м3			153,68	57,15	274	102	130	0,28	--
		Трубопроводы								
50	Е0122-7-5 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,01874	84424,09	23430,96	1582	439	1679	359,00	7
	км			60075,00	8851,50	1126	166	130	43,23	1
51	СПрайс 47	Трубы двухслойные профилированные Корсис 200/176 Р SN6	18,74	790,49	--	14814	--	--	--	--
	м			--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс 47	Уплотнительные кольца для трубы Д200(18,74:6 6шт)	3	76,54	--	230	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей(гильзы,дл.0,2м)	0,01749	247994,13	49389,75	4337	864	1852	312,70	5
	т			62775,00	18657,00	1098	326	130	91,12	2
		Колодец канализационный Д1500мм-2шт								
54	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	3,84	10130,05	1538,85	38899	5909	10943	9,66	37
	м3			1615,95	576,23	6205	2213	130	2,81	11
55	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН15,ПП10-1,3ПП15-1)	1,38	28900,00	--	39882	--	--	--	--
	м3			--	--	--	--	--	--	--
56	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/(КС15.6)	2,36	8041,00	--	18977	--	--	--	--
	м			--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С143018-35 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,25 попр.на высоту 0,29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dn 700 мм(КО6)	0,14	4337,50	--	607	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			128 718	10 514			73
			Тенге			11 912	3 490			16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			158 075	24 915			129
			Тенге			20 745	7 230			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157 825				
	Всего заработная плата -		Тенге				27 974			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16 912				
		Накладные расходы -	Тенге			32 011				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4 802			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11 390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			201 226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				32 776			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			251				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			251				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			266				
		ИТОГО	Тенге			201 492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				32 776			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

_____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт

_____ Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за октябрь м-ц 2013 г.

Накопитель емк. 8 м3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксепл. машин	Всего	Эксепл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	70,75	35,29	33,19	2497	2348	771	0,01	1
		м3		2,10	9,13	149	646	97	0,03	2
2	E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,25	467,10	--	584	--	660	2,98	4
		м3		467,10	--	584	--	113	--	--
3	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	50,56	7,57	7,57	383	383	121	--	--
		м3		--	2,46	--	124	97	0,01	--
4	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3	5,7	167,18	--	953	--	1077	1,21	7
		м3		167,18	--	953	--	113	--	--
5	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	50,56	25,65	5,38	1297	272	994	0,13	7
		м3		20,27	--	1025	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Лишний грунт 15,74м3 учтен в вертикальной планировке						
				Днище						
6	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом(толщ.100мм)	10,74	1331,06	49,10	14296	527	1295	0,53	6
		м2		79,66	18,40	856	198	123	0,09	1
7	Е0106-1-16 В7,5 W4	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,76	11425,12	196,62	20108	346	640	1,79	3
		м3		272,25	74,27	479	131	105	0,36	1
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(ВР-1, d 6 мм)	0,05216	41200,00	--	2149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,28	279,42	9,95	1755	62	432	0,36	2
		м2		52,20	3,74	328	23	123	0,02	--
10	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6,28	45,21	0,67	284	4	7	--	--
		м2		0,63	0,25	4	2	123	--	--
				Колодцы						
11	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,14	17534,65	2104,76	72593	8714	16071	13,90	58
		м3		2362,50	623,48	9781	2581	130	2,48	10
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента(шлакопортландцемент)	4,14	100,00	--	414	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм(КС20.9)	1,78	9160,00	--	16305	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,1 повр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм(КС20.6)	1,18	10076,00	--	11890	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС10.9)	1,78	4570,00	--	8135	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,25 попр.на высоту 0,29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС10.3)	0,58	5712,50	--	3313	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	0,14	4337,50	--	607	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПП10-1,1ПП20)	1,5	28900,00	--	43350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
						Изоляция стен				
26	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	2,25	12066,05	296,60	27149	667	2724	5,95	13
		м3		915,75	110,25	2060	248	118	0,54	1
27	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	18,65	477,68	1,27	8909	24	4540	1,42	26
		м2		270,00	0,47	5036	9	90	--	--
28	Е0113-43-2	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	18,65	357,23	0,30	6662	6	3967	1,24	23
		м2		236,25	0,11	4406	2	90	--	--
						Прочие работы				
31	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	5	315,46	149,23	1577	746	1113	0,95	5
		отверст.		166,23	56,36	831	282	100	0,28	1
32	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,1	26781,91	332,71	2678	33	1137	75,22	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		11245,50	126,00	1125	13	100	0,61	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			274 687	14 133			162
			Тенге			27 615	4 258			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			274 687				
	Всего заработная плата -		Тенге				31 873			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28 949				
		Накладные расходы -	Тенге			35 548				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5 332			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18 614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328 849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				37 206			
		ИТОГО	Тенге			328 849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				37 206			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Карылысконсалтинг"

Эксперт

Ребиков Д.В.

106620

Форма 2Б

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

за октябрь м-ц 2013 г.

Плиточное, бетонное покрытие

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприемными обочинами/	292	33,43	29,06	9762	8486	4385	0,01	3
		м2		1,03	10,26	301	2996	133	0,05	15
2	E0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	292	360,07	12,52	105140	3656	16475	0,24	71
		м2		38,03	4,39	11105	1282	133	0,02	5
5	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.20.8)	80	839,98	6,63	67198	530	11750	0,70	56
		м		108,68	1,76	8694	141	133	0,01	--
6	C143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,92	615,00	--	1181	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			183 281	12 672			130
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20 100	4 419			20
		Всего заработная плата -	Тенге			183 281				
		Накладные расходы -	Тенге				24 519			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			32 610				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4 892			16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			12 953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			228 844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				29 410			
		ИТОГО	Тенге			228 844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				29 410			

Временные здания и сооружения 3,40% 7 781

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт

Ребиков Д.В.

Форма 2г.

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

за октябрь м-ц 2013 г.

Озеленение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Снос деревьев								
19	E0101-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	32	68,08	55,91	2179	1789	733	0,08	3
		дерево		12,17	20,56	389	658	70	0,07	2
20	E0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	32	34,53	34,53	1105	1105	258	--	--
		пень		--	11,51	--	368	70	0,04	1
21	E0101-193-6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, получаемой от валки леса	32	81,12	5,07	2596	162	1746	0,48	16
		дерево		76,05	1,89	2434	60	70	0,01	--
22	E0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	32	12,86	12,86	411	411	96	--	--
		пень		--	4,28	--	137	70	0,01	--
23	E0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	32	18,70	18,70	598	598	145	--	--
		яма		--	6,49	--	208	70	0,02	1
24	C01031-A19-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	1,36	148,60	--	202	--	141	2,18	3
		т		104,02	--	141	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е010332-А15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1,36	119,79	119,79	163	163	33	--	--
		т		--	23,96	--	33	100	0,50	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			7 254	4 229			21
			Тенге			2 965	1 464			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7 254				
		Всего заработная плата -	Тенге				4 428			
		Накладные расходы -	Тенге			3 152				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				473			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			624				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11 031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4 901			
		ИТОГО	Тенге			11 031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4 901			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт

Ребиков Д.В.

Форма 2б

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8

за октябрь м-ц 2013 г.

Вертикальная планировка

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	703,5	7,91	7,91	5565	5565	1753	--	--
		м3		--	2,57	--	1807	97	0,01	7
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(непригодный грунт на вывоз)	345,8	7,32	7,32	2532	2532	798	--	--
		м3		--	2,38	--	822	97	0,01	3
3	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(непригодный грунт на вывоз)	345,8	26,22	25,02	9068	8652	2662	0,01	3
		м3		1,15	6,79	398	2347	97	0,02	8
4	Е010332-А5-1	Перевозка строительныхгрузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	414,96	54,89	54,89	22777	22777	4555	--	--
		т		--	10,98	--	4555	100	0,23	96
5	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(используемый для озеленения)	357,7	29,29	29,29	10479	10479	3300	--	--
		м3		--	9,51	--	3402	97	0,04	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	357,7	7,91	7,91	2830	2830	891	--	--
		м3		--	2,57	--	919	97	0,01	4
7	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	357,7	29,29	29,29	10479	10479	3300	--	--
		м3		--	9,51	--	3402	97	0,04	13
		Земляные работы								
8	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	842,5	9,24	9,24	7789	7789	2453	--	--
		м3		--	3,00	--	2529	97	0,01	10
9	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	842,5	7,91	7,91	6664	6664	2099	--	--
		м3		--	2,57	--	2164	97	0,01	8
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(подсыпка под полы)	54	134,10	--	7241	--	8183	0,97	52
		м3		134,10	--	7241	--	113	--	--
11	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	510,5	9,24	9,24	4719	4719	1486	--	--
		м3		--	3,00	--	1532	97	0,01	6
12	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	510,5	7,91	7,91	4038	4038	1272	--	--
		м3		--	2,57	--	1311	97	0,01	5
13	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(недост.грунт)	386	32,26	30,77	12453	11877	3656	0,01	4
		м3		1,42	8,34	548	3221	97	0,03	11
14	Е010332-А5-1	Перевозка строительныхгрузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(недост. грунт)	679,36	54,89	54,89	37290	37290	7458	--	--
		т		--	10,98	--	7458	100	0,23	157
15	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	386	9,24	9,24	3569	3569	1124	--	--
		м3		--	3,00	--	1159	97	0,01	4
16	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	386	7,91	7,91	3053	3053	962	--	--
		м3		--	2,57	--	991	97	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			150 547	142 314			59
			Тенге			8 187	37 619			348

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150 547				
		Всего заработная плата -	Тенге				45 806			
		Накладные расходы -	Тенге			45 951				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6 893			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11 790				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			208 287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							430
		Сметная заработная плата -	Тенге				52 698			
		ИТОГО	Тенге			208 287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							430
		Сметная заработная плата -	Тенге				52 698			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

_____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Құрылысконсалтинг"

Эксперт

_____ Ребиков Д.В.

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М. Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства Республики Казахстан по статистике
_____ А. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение
к приказу Министерства
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №

СЧЕТ-ФАКТУРА № 132 от 28 ноября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
Свидетельство по НДС Серия 39001 № 0005898 от 16.06.2012г.
БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 961240000127 г. Костанай, пр. Абая 2/1
ИИК поставщика KZ299860000001530921 АО "Альянс Банк " БИК IRTYKZKA Кбе 17
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) договор №40 от 13.09.2013 г.
Условия оплаты по договору (контракту) безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) _____
(государство, область, город, район, село)
Поставка товаров осуществляется по доверенности № _____ от _____
Способ отправления _____
Товарно-транспортная накладная № _____ от _____
Грузоотправитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", БИН 961240000127, г. Костанай, пр. Абая 2/1.
(ИИН, наименование, адрес)
Грузополучатель Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области", БИН 060140003682, г.Костанай, пр. Аль-Фараби, 65
(ИИН, наименование, адрес)
Получатель Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 060140003682, г.Костанай, пр. Аль-Фараби, 65
ИИК получателя KZ40070102KSN3901000, ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров, (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области				28 243 754	12	3 389 250	31 633 004,00		
Всего по счету: Тридцать один миллион шестьсот тридцать три тысячи четыре тенге 00 тиын.					28 243 754		3 389 250	31 633 004,00		

Руководитель организации
Гроченко А.Н. _____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
Не предусмотрена _____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер Рабош С.В. _____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил: _____
(Ф.И.О., подпись)

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Заказчик: ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Наименование строительства: "Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района, Костанайской области"

АКТ

выполненных работ и затрат за ноябрь 2013г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		40	13 сентября 2013 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из гр.1						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Диевка Аулиекольского района, Костанайской области"	43 521 406	28 243 754	16 178 141	11 768 010					3 389 250	31 633 004

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Мурзаканова Г.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Громченко А.Н.

106950

Форма № 1

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"
Подрядчик ТОО "Производственно-коммерческая фирма "гренада"
"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 31633004 тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 3389250 тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____" _____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

за ноябрь 2013 г.

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1	Акт 1	Общестроительные работы	6636468	--	--	6636468
2	Акт 2	Сантехнические работы ОВ	558091	--	--	558091
3	Акт 3	Сантехнические работы ВК	281473	--	--	281473
4	Акт 4	Наружные сети водопровода и канализации	41107	--	--	41107
5	Акт 5	Плиточное, бетонное покрытие	590142	--	--	590142
6	Акт 6	Ограждение	1003894	--	--	1003894
7	Акт 7	Асфальтобетонное покрытие проездов	784478	--	--	784478
8	Акт 8	Сантехнические работы ОВ(доп)	14131	--	--	14131
9	Акт 9	Сантехнические работы ВК(доп)	141901	--	--	141901
10	Акт 10	Наружные сети водопровода и канализации(доп)	97796	--	--	97796
11	Акт 11	Общестроительные работы(доп)	938832	--	--	938832

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	**11088313**	--	--	**11088313**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**11088313**	--	--	**11088313**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
12	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3.4%	377003	--	--	377003
13	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	56550	--	--	56550
		Всего по главе	**377003**	--	--	**377003**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**11465316**	--	--	**11465316**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
14	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.2%	252237	--	--	252237
15	СН РК 8.02-05-2002	Разница в стоимости электроэнергии 0,15913%	18245	--	--	18245
16	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	114653	114653
17	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%	--	--	45861	45861
18	СН РК 8.02-05-2002	Транспорт привозных материалов	32213	--	--	32213
19	ПП РК от 22.09.2000 года № 1428/с изменениями, внесенными ПП РК от18.04.01г. №514; от 17.02.05г. №146; от 28.07.05г. №783/	Командировочные расходы	--	--	468769	468769
		Всего по главе	**302694**	--	**629283**	**931978**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**11768010**	--	**629283**	**12397293**
20		В том числе возвратные суммы	56550	--	--	56550
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**11768010**	--	**629283**	**12397293**

1	2	3	4	5	6	7
21	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	26284420	--	1405535	27689955
22		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	126308	--	--	126308
23	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	553799	553799
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**26284420**	--	**1959334**	**28243754**
24	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	3389250	3389250
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**26284420**	--	**5348584**	**31633004**

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт

Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Дивная Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за ноябрь м-ц 2013 г.

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
		Монолитный фундамент ФО-1 (АС-37)								
1	E0106-3-1 W4	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	0,21	12499,99	260,48	2625	55	155	3,94	1
		м3		614,25	89,46	129	19	105	0,35	--
		Подвольные каналы								
2	E0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	0,3705	2472,77	100,89	916	37	71	0,85	--
		м3		123,75	38,25	46	14	118	0,18	--
3	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,3705	10898,17	66,01	4038	24	86	1,35	1
		м3		195,75	24,93	73	9	105	0,12	--
4	E0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	0,4875	11823,15	311,32	5764	152	286	2,82	1
		м3		441,00	117,61	215	57	105	0,57	--
5	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	1,95	245,44	3,82	479	7	89	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	73	3	118	0,01	--
6	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	6	480,18	24,15	2881	145	1518	1,03	6
		шт		171,90	8,83	1031	53	140	0,04	--
7	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см ПТ12,5-8-6	2,88	1950,00	--	5616	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			22318	421			10
			Тенге			1567	155			1
		РАЗДЕЛ 2. Стены								
8	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(отм.-0,15 до-0,0 цоколь)	9,48	12575,49	266,56	119216	2527	10219	5,07	48
		м3		814,50	99,00	7721	939	118	0,49	5
9	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(отм.-0,15 до-0,0 цоколь)	1,57	12675,06	337,41	19900	530	1476	4,38	7
		м3		670,50	126,00	1053	198	118	0,62	1
		Кладка 64В (на гибких связях)								
10	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	37,9657	12625,04	335,84	479318	12750	36993	4,54	172
		м3		699,75	126,00	26566	4784	118	0,61	23
11	Е0115-67-1 прим.	Обивка поверхностей изоляционным материалом	333,03125	8,40	0,23	2797	77	2787	0,06	19
		м2		7,88	0,09	2624	30	105	--	--
12	Е0115-67-1 прим.	Обивка поверхностей изоляционным материалом	333,03125	8,40	0,23	2797	77	2787	0,06	19
		м2		7,88	0,09	2624	30	105	--	--
13	СПрайс 38	Пленка пароизоляционная "Изоспан-В"	366,33438	33,28	--	12190	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0110-7-5 прим.	Обшивка каркасных стен пергамином	333,03125	81,96	0,22	27295	73	5359	0,08	28
		м2		13,32	0,09	4436	30	120	--	--
15	Е0108-7-5 Изм. и доп.изм.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	333,03125	1710,67	34,37	569707	11446	79330	1,21	403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		189,00	12,87	62943	4286	118	0,06	21
16	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	3,41024	59479,65	422,15	202840	1440	33863	56,40	192
		т		8257,50	157,50	28160	537	118	0,77	3
17	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	361,56	213,01	1,52	77016	550	47758	0,70	254
		м2		111,38	0,56	40271	202	118	–	1
		Кладка								
18	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м(парапет)	13,3	13112,73	305,80	174399	4067	18115	6,41	85
		м3		1039,50	114,75	13825	1526	118	0,56	7
19	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	9,36	12828,66	337,41	120076	3158	8797	4,38	41
		м3		670,50	126,00	6276	1179	118	0,62	6
		Перегородки								
20	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	106,6	1535,27	34,37	163660	3664	25393	1,21	129
		м2		189,00	12,87	20147	1372	118	0,06	7
21	Е0112-8-2	Устройство облелок на фасадах /наружные подоконники, поясы, балконы и др./ без водосточных труб	42,6	31,04	0,05	1322	2	391	0,05	2
		м2		7,70	0,02	328	1	119	–	–
		Деталь усиления пола под перегородки (АС-32)								
22	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	10,800125	11823,15	311,32	127691	3362	6335	2,82	30
		м3		441,00	117,61	4763	1270	105	0,57	6
23	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,11	5239,08	327,33	576	36	233	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	208	14	105	0,60	–
24	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,11	65000,00	–	7150	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Перемычки АС-14								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	68	111,81	66,43	7603	4518	4541	0,15	10
		шт		23,85	23,85	1622	1622	140	0,11	7
26	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	399,40	250,96	799	502	613	0,81	2
		шт		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
27	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	3,117	28100,00	--	87588	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Металлические перемычки УП1-УП4(АС-14)						
28	E0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,82512	5030,50	2020,02	4151	1667	2061	14,10	12
		т		2272,50	502,43	1875	415	90	1,79	1
29	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,82512	154686,00	--	127635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	E0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	21,700656	84,71	0,18	1838	4	109	0,03	1
		м2		5,50	0,10	119	2	90	--	--
31	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(скоба 6А1)	0,017289	59279,65	422,15	1025	7	172	56,40	1
		т		8257,50	157,50	143	3	118	0,77	--
32	E0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо(утепление перемычек)	0,72744	10369,79	169,49	7543	123	1241	9,47	7
		м3		1642,50	63,00	1195	46	100	0,31	--
				Вентшахты ВШ (АС29-31)						
33	E0108-20-1	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м	7,85	11155,19	274,19	87568	2152	9566	5,67	45
		м3		929,25	103,50	7295	812	118	0,50	4
34	E0108-12-1	Армирование кладки стен (простенков)и других конструкций	0,03132	8679,65	422,15	272	13	311	56,40	2
		т		8257,50	157,50	250	5	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,02062	58800,00	--	1212	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0107	50800,00	--	544	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2435728	52745			1508
			Тенге			234715	19479			94
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие								
37	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	45	1628,58	373,54	73286	16809	37852	2,66	120
		шт		465,75	135,07	20959	6078	140	0,61	27
38	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	336,294	2950,00	--	992067	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	336,294	45,00	--	15133	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С143017-71-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	336,294	389,00	--	130818	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов монтажных изделий массой до 20 кг	0,04533	175710,10	1826,10	7965	83	558	42,70	2
		т		8100,00	690,75	367	31	140	3,37	--
42	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04533	40200,00	--	1822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Монолитный участок МУ1 (3шт),МУ2 (3шт)						
43	Е0106-22-7 В20	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	2,88	17137,08	383,89	49355	1106	7379	14,20	41
		м3		2295,00	145,01	6610	418	105	0,71	2
44	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0237984	65000,00	–	1547	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01164	67700,00	–	788	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,10026	65900,00	–	6607	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				Швеллер №16						
47	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,076	5030,50	2020,02	382	154	190	14,10	1
		т		2272,50	502,43	173	38	90	1,79	–
48	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,076	101986,00	–	7751	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
49	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	3,078	84,71	0,18	261	1	16	0,03	–
		м2		5,50	0,10	17	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1287783	18152			164
			Тенге			28125	6566			30
				РАЗДЕЛ 4.Кровля						
50	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,225	22541,72	316,57	50155	704	9630	22,50	50
		м3		3487,50	119,25	7760	265	120	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0110-14-1	Установка стропил	6,684	21304,82	334,28	142401	2234	28261	22,10	148
		м3		3397,50	126,00	22709	842	120	0,62	4
52	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	1,42	20617,97	309,62	29278	440	4378	13,80	20
		м3		2452,50	117,00	3483	166	120	0,57	1
		Башмак опорный БО1(4шт), кирпичные столбики(АС-26)								
53	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	0,25992	13726,32	365,89	3568	95	396	6,66	2
		м3		1154,25	137,25	300	36	118	0,67	–
54	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (анкер А-1)	0,003472	72479,65	422,15	252	1	34	56,40	–
		т		8257,50	157,50	29	1	118	0,77	–
55	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,034328	13864,97	4022,39	476	138	314	56,50	2
		т		9090,00	1071,86	312	37	90	3,81	–
56	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т(башмак БО-1)	0,034328	154686,00	–	5310	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
57	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	0,9028264	84,71	0,18	76	–	5	0,03	–
		м2		5,50	0,10	5	–	90	–	–
		Шпилечное соединение ШС1								
58	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	12	20,14	0,23	242	3	216	0,12	1
		шт		19,91	0,09	239	1	90	–	–
59	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004908	149300,00	–	733	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			232491	3616			223
			Тенге			34836	1348			7
		РАЗДЕЛ 5. Проемы (АС-16)								
		Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,71	427,50	19,32	731	33	394	1,11	2
		м2		185,83	6,39	318	11	120	0,03	--
61	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	27,97	346,04	18,87	9679	528	4794	0,82	23
		м2		136,44	6,39	3816	179	120	0,03	1
62	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	5,25	348,93	18,88	1832	99	1119	1,02	5
		м2		171,01	6,57	898	35	120	0,03	--
63	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей сварные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	29,68	10948,00	--	324937	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей сварные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	5,25	5206,00	--	27332	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	12,7	228,06	5,58	2896	71	1466	0,59	7
		м2		94,05	2,12	1194	27	120	0,01	--
66	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	26	4100,00	--	106600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Двери ПВХ								
67	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	4,84	367,11	19,34	1777	94	848	0,83	4
		м2		139,39	6,57	675	32	120	0,03	--
68	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	4,84	12700,00	--	61468	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери металлические								
69	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокозлилок и пароварочных камер	0,0685	14806,01	1133,15	1014	78	819	82,10	6
		т		12892,50	398,25	883	27	90	1,95	--
70	Е0156-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пеной монтажной	1	332,91	0,99	333	1	219	1,16	1
		коробка		182,07	0,16	182	--	120	--	--
71	СПрайс 39	Дверь металлическая ДСН ПИН М2 2070-910	1	22184,07	--	22184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			360782	903			48
			Тенге			7966	310			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Полы								
72	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	22,63	4457,36	261,86	100870	5926	16659	3,44	78
		м3		499,50	99,00	11304	2240	123	0,48	11
		Тип ДП-1 S=164,3 м2								
73	Е0111-1-2 К=4	Уплотнение грунта щебнем (толщ.200мм)	164,3	413,84	10,48	67994	1722	9296	0,27	45
		м2		42,04	3,96	6907	651	123	0,02	3
74	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	13,144	11542,68	–	151717	–	9167	3,66	48
		м3		567,00	–	7453	–	123	–	–
		Тип ДП-2 S=26,24м2								
75	Е0111-1-2 К=4	Уплотнение грунта щебнем (толщ.200мм)	26,24	413,84	10,48	10859	275	1485	0,27	7
		м2		42,04	3,96	1103	104	123	0,02	1
76	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,0992	11542,68	–	24230	–	1464	3,66	8
		м3		567,00	–	1190	–	123	–	–
		Тип ДП-3 S=18,99м2								
77	Е0111-1-2 К=4	Уплотнение грунта щебнем (толщ.200мм)	18,99	413,84	10,48	7859	199	1074	0,27	5
		м2		42,04	3,96	798	75	123	0,02	–
78	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,5192	11542,68	–	17536	–	1060	3,66	6
		м3		567,00	–	861	–	123	–	–
		Тип ДП-4 S=109,03м2								
79	Е0111-1-2 К=4	Уплотнение грунта щебнем (толщ.200мм)	109,03	413,84	10,48	45121	1143	6169	0,27	30
		м2		42,04	3,96	4584	432	123	0,02	2
80	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,7224	11542,68	–	100680	–	6083	3,66	32
		м3		567,00	–	4946	–	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			526866	9264			258
			Тенге			39146	3502			17
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка (АС-18)								
		Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	307,15	366,30	4,07	112508	1249	44071	0,74	227
		м2		135,68	0,97	41674	298	105	0,05	16
82	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	276,79	294,51	3,39	81518	937	34213	0,65	180
		м2		117,00	0,72	32384	199	105	0,05	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			194026	2186			407
			Тенге			74059	497			30
		РАЗДЕЛ 8.Крыльца								
		Крыльцо КР1 (1шт) (АС-38)								
83	E0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,15	262,72	--	1616	--	1826	1,85	11
		м3		262,72	--	1616	--	113	--	--
84	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей и подсыпка под полы, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,15	134,10	--	825	--	932	0,97	6
		м3		134,10	--	825	--	113	--	--
85	E0106-1-20 W4	Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,075	12111,41	311,32	37243	957	1804	2,82	9
		м3		441,00	117,61	1356	362	105	0,57	2
86	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(ЗД1)	0,02668	70437,87	304,24	1879	8	274	58,00	2
		т		9675,00	114,75	258	3	105	0,56	--
87	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,01	11129,84	335,84	22371	675	1959	4,54	9
		м3		699,75	126,00	1406	253	118	0,61	1
		Деталь крыльца								
88	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,288	2931,00	--	3775	--	841	3,24	4
		м3		531,00	--	684	--	123	--	--
89	E0111-2-9 W4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,644	11832,36	--	7620	--	449	3,66	2
		м3		567,00	--	365	--	123	--	--
90	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02172	46439,08	327,33	1009	7	46	13,60	--
		т		1890,00	123,75	41	3	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	E0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	6,44	1749,34	29,99	11266	193	1599	1,18	8
		м2		190,58	11,23	1227	72	123	0,05	–
		Крыльцо КР2 (1шт) (АС-39)								
92	E0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,85	262,72	–	1800	–	2034	1,85	13
		м3		262,72	–	1800	–	113	–	–
93	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей и пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,85	134,10	–	919	–	1038	0,97	7
		м3		134,10	–	919	–	113	–	–
94	E0106-1-20 W4	Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,405	12111,41	311,32	41239	1060	1997	2,82	10
		м3		441,00	117,61	1502	400	105	0,57	2
95	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(3Д1)	0,02668	70437,87	304,24	1879	8	274	58,00	2
		т		9675,00	114,75	258	3	105	0,56	–
96	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,263	11129,84	335,84	25187	760	2205	4,54	10
		м3		699,75	126,00	1584	285	118	0,61	1
		Деталь крыльца								
97	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,49	2931,00	–	4367	–	973	3,24	5
		м3		531,00	–	791	–	123	–	–
98	E0111-2-9 W4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,747	11832,36	–	8839	–	521	3,66	3
		м3		567,00	–	424	–	123	–	–
99	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0252	46439,08	327,33	1170	8	53	11,60	–
		т		1890,00	123,75	48	3	105	0,60	–
100	E0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	7,47	1749,34	29,99	13068	224	1854	1,18	9
		м2		190,58	11,23	1424	84	123	0,05	–
		Крыльцо КР3 (1шт) (АС-40)								
101	E0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,354	262,72	–	356	–	402	1,85	3
		м3		262,72	–	356	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и подсыпки под полы, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,354	134,10	–	182	–	205	0,97	1
		м3		134,10	–	182	–	113	–	–
103	Е0106-1-20 W4	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,78	12111,41	311,32	9447	243	458	2,82	2
		м3		441,00	117,61	344	92	105	0,57	–
104	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,35	11129,84	335,84	3895	118	341	4,54	2
		м3		699,75	126,00	245	44	118	0,61	–
				Деталь крыльца						
105	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,412	2931,00	–	1208	–	269	3,24	1
		м3		531,00	–	219	–	123	–	–
106	Е0111-2-9 W4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,206	11832,36	–	2437	–	144	3,66	1
		м3		567,00	–	117	–	123	–	–
107	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00693	46439,08	327,33	322	2	15	11,60	–
		1т		1890,00	123,75	13	1	105	0,60	–
108	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	3,43	1749,34	29,99	6000	103	851	1,18	4
		м2		190,58	11,23	654	39	123	0,05	–
				Крыльцо КР4 (1шт) (АС-40)						
109	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	262,72	–	525	–	594	1,85	4
		м3		262,72	–	525	–	113	–	–
110	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и подсыпка под полы, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,10	–	268	–	303	0,97	2
		м3		134,10	–	268	–	113	–	–
111	Е0106-1-20 W4	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,38	12111,41	311,32	16714	430	809	2,82	4
		м3		441,00	117,61	609	162	105	0,57	1
112	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,49	11129,84	335,84	5454	165	477	4,54	2
		м3		699,75	126,00	343	62	118	0,61	–
				Деталь крыльца						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,61	2931,00	–	1788	–	398	3,24	2
		м3		531,00	–	324	–	123	–	–
114	Е0111-2-9 W4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,321	11832,36	–	3798	–	224	3,66	1
		м3		567,00	–	182	–	123	–	–
115	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0108	46439,08	327,33	502	4	23	11,60	–
		1т		1890,00	123,75	20	1	105	0,60	–
116	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	7,35	1749,34	29,99	12858	220	1824	1,18	9
		м2		190,58	11,23	1401	83	123	0,05	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			251823	5185			146
			Тенге			22327	1952			10
		РАЗДЕЛ 9.Дымовая труба Д=219х5, Н=7м (АС-1)								
117	Е0109-61-1 прим.	Монтаж каркасовнагревательных печей(дымовая труба)	0,21254	9031,50	4534,32	1920	964	873	19,60	4
		т		3600,00	965,84	765	205	90	3,30	1
118	С12021-176	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляц. и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 при массе 1 м свыше 50 до 100 кг(дымовая труба)	0,21254	121900,00	–	25909	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			27828	964			4
			Тенге			765	205			1
		РАЗДЕЛ 10. Разные работы								
		Отмостка S=118,2 м2 (АС-34)								
119	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	118,2	103,46	2,62	12229	310	1672	0,07	8
		м2		10,51	0,99	1242	117	123	–	1
120	Е0111-2-9 W4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	11,82	11832,36	–	139858	–	8243	3,66	43
		м3		567,00	–	6702	–	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			152087	310			51
			Тенге			7944	117			1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5691732	93744			2819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			451449	34131			190
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5494760				
	Всего заработная плата -		Тенге				480609			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			552929				
		Накладные расходы -	Тенге			564613				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84692			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			363562				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6422935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3263
		Сметная заработная плата -	Тенге				565301			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			196973				
	Всего заработная плата -		Тенге				4970			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			188788				
		Накладные расходы -	Тенге			4473				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				671			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12087				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			213533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5641			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6636468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3293
		Сметная заработная плата -	Тенге				570943			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ
Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Құрылысконсалтинг"

Ребиков Д.В.

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за ноябрь м-ц 2013 г.

Сантехнические работы ОВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование								
1	E0118-2-2	**Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,31 МВт /0,27 Гкал/ч/**	2	15330,69	2291,41	30661	4583	26401	55,00	110
		котел		9455,40	857,48	18911	1715	128	4,19	8
2	Прайс 20	**Котел отопительный стальной марки КСТГ 45 на твердом топливе**	2	45448,45	--	90897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	E0118-10-1	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3**	1	758,67	70,64	759	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
4	Прайс 21	**Расширительный бак закрытого типа РЕПЕХ-50**	1	7369,65	--	7370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	E0118-13-3	**Установка насосов центробежных с электродвигателем**	3	4945,50	540,37	14837	1021	12948	19,06	57
		1насос		3244,50	127,46	9734	382	128	0,62	2
6	Прайс 22	**Насос сетевой воды WilO-STAr-RS 25/4**	2	14783,17	--	29566	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	Прайс 22	Насос циркуляционный WilO-STAr-RS 25/6	1	17752,74	–	17753	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	E0118-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3	1	2078,56	156,33	2079	156	2429	11,33	11
		1бак		1840,10	57,94	1840	58	128	0,29	–
9	Прайс 23	Полиэтиленовый бак "ATP-1000"	1	26521,29	–	26521	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
				Опоры под бак см.часть АС						
				Отопление						
10	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	29	266,16	4,08	7719	118	2053	0,31	9
		м		53,77	1,53	1559	45	128	0,01	–
11	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	110	345,16	4,08	37968	449	7786	0,31	34
		м		53,77	1,53	5914	169	128	0,01	1
12	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	45	474,16	4,08	21337	184	3185	0,31	14
		м		53,77	1,53	2419	69	128	0,01	–
13	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	184	11,31	–	2081	–	2593	0,05	9
		м		11,01	–	2026	–	128	–	–
14	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	27	62,81	–	1696	–	801	0,12	3
		к-т		23,18	–	626	–	128	–	–
15	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	41,4	4331,44	35,77	179322	1481	6630	0,70	29
		1кВт		111,70	13,40	4625	555	128	0,07	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			470565	8062			280
			Тенге			48293	3018			15
		Стоимость оборудования -	Тенге			172107				
		ВСЕГО Стоимость оборудования -	Тенге			172107				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			298458				
		Всего заработная плата -	Тенге				51311			
		Накладные расходы -	Тенге			65678				
		Нормативная трудоемкость в ЧЕЛ.-Ч -	чел.-ч							33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9852			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			21848				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			385984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							328
		Сметная заработная плата -	Тенге				61163			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			558091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							328
		Сметная заработная плата -	Тенге				61163			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Кұрылысконсалтинг"

Эксперт

Ребиков Д.В.

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за ноябрь м-ц 2013 г.

Сантехнические работы ВК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-питьевой водопровод								
		Водомерный узел:								
1	Е0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	–
		1счетчик		67,50	–	68	–	128	–	–
2	СПрайс 140	**Счетчик холодной воды СХВ-15**	1	1035,26	–	1035	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0118-21-1	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм**	1	187,02	50,89	187	51	190	0,75	1
		1фильтр		130,50	18,00	131	18	128	0,09	–
4	СПрайс 141	**Фильтр грубой очистки ВФ-15**	1	250,68	–	251	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0118-22-2	**Установка манометров с трехходовым краном**	1	47,70	1,57	48	2	52	0,22	–
		комплект		40,50	–	41	–	128	–	–
6	СПрайс 142	**Манометр МП3-У**	1	612,28	–	612	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	С130901-20	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	3	420,00	–	1260	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	С130901-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	319,00	–	319	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	СПрайс 143	Муфта чугунная переходная 25х15 ГОСТ 8957-75	2	34,86	–	70	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Арматура								
10	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	40	275,00	–	11000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14857	54			1
			Тенге			239	18			–
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14857				
	Всего заработная плата -		Тенге				256			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14547				
		Накладные расходы -	Тенге			328				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			911				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				306			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение								
11	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	9	275,00	–	2475	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2475	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2475				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2475				
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			149				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2624				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2624				

РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,25	218,93	–	3120	–	3525	1,54	22
		м3		218,93	–	3120	–	113	–	–
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,25	134,10	–	1911	–	2159	0,97	14
		м3		134,10	–	1911	–	113	–	–
14	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	19,5	620,54	0,64	12101	12	2657	0,58	11
		м		106,20	0,25	2071	5	128	–	–
15	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	48	748,88	1,43	35946	69	6323	0,56	27
		м		102,38	0,54	4914	26	128	–	–
16	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (в земле)	6,9	748,88	1,43	5167	10	909	0,56	4
		м		102,38	0,54	706	4	128	–	–
17	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	52	300,57	225,64	15630	11733	8687	0,41	22
		шт		69,53	58,98	3616	3067	130	0,23	12
18	СПрайс 147	Отвод 045гр.110к-110к-ПНД	16	85,04	–	1361	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	СПрайс 147	Отвод 045гр.50к-50к-ПНД	20	24,03	–	481	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	СПрайс 147	Отвод 0гр.50к-50к-ПНД	11	29,21	–	321	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
21	СПрайс 147	Отвод 0гр.110к-110к-ПНД	3	120,16	–	360	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	СПрайс 149	Отвод приборный 0ПрУп-ПНД	2	548,69	–	1097	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	29	440,21	332,43	12766	9641	7135	0,61	18
		10шт		102,38	86,87	2969	2519	130	0,33	10
24	С139804-56	Тройник одинов, d-50 мм	1	820,00	–	820	–	–	–	–
		10шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	1,9	6190,00	–	11761	–	–	–	–
		10шт		–	–	–	–	–	–	–
26	СПрайс 148	Заглушка 3 50-ПНД	5	24,03	–	120	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
27	СПрайс 148	Заглушка 3 110-ПНД	7	61,01	–	427	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,70	6,95	1413	7	107	0,46	–
		комплект		81,00	2,25	81	2	128	0,01	–
29	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,20	2898	9	184	0,79	1
		комплект		139,50	4,50	140	4	128	0,02	–
		Футляр из труб Д=325х5мм								
30	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,0069	243707,18	102058,18	1682	704	1381	615,00	4
		км		115425,00	38553,75	796	266	130	188,29	1
31	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 попр.на Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	6,9276	2896,80	–	20068	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	6,9	244,98	0,28	1690	2	1319	0,84	6
		м		146,93	0,11	1014	1	130	–	–
33	Е0122-48-1 к=0,4 К=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	1847,47	223,92	1847	224	692	3,20	3
		футляр		528,30	3,72	528	4	130	0,01	–
34	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0069	164006,68	131084,68	1132	904	588	90,40	1
		км		16065,00	49518,00	111	342	130	241,85	2
35	СПрайс 3	Грунтовка битумная(праймер НК-50-расход 0,1кг/м2)	0,85	295,79	–	251	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
36	СПрайс 4	Пленка Полилен 40-, ПЛ-63 в 2 слоя	11,69	314,27	–	3674	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс 4	Обертка Полилен 40-ОБ-63 в 1 слой	5,38	314,27	--	1628	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			139672	23315			132
			Тенге			21977	6240			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45331				
	Всего заработная плата -		Тенге				20263			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5553				
		Накладные расходы -	Тенге			25487				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3823			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				24086			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			94341				
	Всего заработная плата -		Тенге				7953			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36817				
		Накладные расходы -	Тенге			10180				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1527			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6271				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			110793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			185859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				33566			

РАЗДЕЛ 4.Канализация бытовая К1и

38	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,25	218,93	--	930	--	1051	1,54	7
		м3		218,93	--	930	--	113	--	--
39	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,25	134,10	--	570	--	644	0,97	4
		м3		134,10	--	570	--	113	--	--
40	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,58	3
		м		106,20	0,25	531	1	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 160 мм	16,5	748,88	1,43	12357	24	2174	0,56	9
		м		102,38	0,54	1689	9	128	–	–
42	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 160 мм (в земле)	4,9	748,88	1,43	3670	7	646	0,56	3
		м		102,38	0,54	502	3	128	–	–
43	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	17	300,57	225,64	5110	3836	2840	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1182	1003	130	0,23	4
44	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	11	440,21	332,43	4842	3657	2706	0,61	7
		шт		102,38	86,87	1126	956	130	0,33	4
45	СПрайс 147	Отвод 045гр.110к-110к-ПНД	6	85,04	–	510	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
46	СПрайс 147	Отвод 045гр.50к-50к-ПНД	3	24,03	–	72	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
47	СПрайс 147	Отвод 0гр.50к-50к-ПНД	4	29,21	–	117	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
48	СПрайс 147	Отвод 0гр.110к-110к-ПНД	3	120,16	–	360	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
49	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	0,6	820,00	–	492	–	–	–	–
		10шт		–	–	–	–	–	–	–
50	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	0,5	6190,00	–	3095	–	–	–	–
		10шт		–	–	–	–	–	–	–
51	СПрайс 148	Заглушка З 110-ПНД	5	61,01	–	305	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
					Футляр из труб Д=325х5мм					
52	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,0049	243707,18	102058,18	1194	500	981	615,00	3
		км		115425,00	38553,75	566	189	130	188,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 непр.ла Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	4,9196	2896,80	--	14251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	4,9	244,98	0,28	1200	1	937	0,84	4
		м		146,93	0,11	720	1	130	--	--
55	Е0122-48-1 к=0,4 К=0,4	Заделка битумом в прядью концов футляра диам. 800 мм	1	1847,47	223,92	1847	224	692	3,20	3
		футляр		528,30	3,72	528	4	130	0,01	--
56	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0049	164006,68	131084,68	804	642	418	90,40	--
		км		16065,00	49518,00	79	243	130	241,85	1
57	СПрайс 3	Грунтовка битумная(праймер БК-50-расход 0,1кг/м2)	0,6	295,79	--	177	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс 4	Пленка Полизол 40-ЛИ-63 в 2 слоя	8,3	314,27	--	2608	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс 4	Обертка Полизол 40-ОБ-63 в 1 слой	3,68	314,27	--	1157	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			58772	8834			50
			Тенге			8423	2407			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20441				
	Всего заработная плата -		Тенге				8095			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3942				
		Накладные расходы -	Тенге			10269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1540			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			1843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9635			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38332				
	Всего заработная плата -		Тенге				2735			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19203				
		Накладные расходы -	Тенге			3500				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				525			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2510				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			44342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			76894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12895			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			215777	32264			184
			Тенге			30638	8664			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65771				
		Всего заработная плата -	Тенге				28358			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9496				
		Накладные расходы -	Тенге			35755				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5363			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6092				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				33721			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			150005				
		Всего заработная плата -	Тенге				10945			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73041				
		Накладные расходы -	Тенге			14089				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2101			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9841				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			173855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				13046			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			281473				
		Нормативная трудоемкость -								243
		Сметная заработная плата -					46767			

СДАЛ

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Главный [illegible]

Герасимов Н.А.

ПРИНЯЛ

Начальник отдела

[illegible] "Крымскоцелтинг"

Рябикова Л.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за ноябрь м-ц 2013 г.

Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-питьевой водопровод								
		Арматура и трубопроводы								
1	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных(дл.2250мм)	1	19322,87	36,99	19323	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	–
2	E0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	–
3	C130901-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	420,00	–	420	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
4	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,044119	247994,13	49389,75	10941	2179	4671	312,70	14
		т		62775,00	18657,00	2770	823	130	91,12	4
5	E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,4476	36,09	0,09	52	–	6	0,02	–
		м2		4,39	0,05	6	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	1,4476	70,08	0,12	101	–	4	0,01	–
		м2		2,77	0,05	4	–	90	–	–
7	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	–	126	–	130	–	–
8	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
		фланец		126,00	–	252	–	130	–	–
9	C130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	181,00	–	181	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	C130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм(для разъемного соединения Д25 на Д32)	1	225,00	–	225	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	C130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	–	984	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			32965	2297			19
			Тенге			3633	844			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32965				
	Всего заработная плата -		Тенге				4476			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1810				
		Накладные расходы -	Тенге			5815				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				872			
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5348			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			32965	2297			19
			Тенге			3633	844			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				4476			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1810				
		Накладные расходы -	Тенге			5815				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				872			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5348			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			41107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5348			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ
Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Карыпасконсалтинг"

Инженер Ребиков Д.В.

106660

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Лисаки Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за ноябрь м-ц 2013 г.

Плиточное, бетонное покрытие

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машиниста	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Плиточное покрытие								
1	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	29,2	1552,76	68,13	45341	1989	1326	0,14	4
		м3		21,38	12,76	624	373	133	0,04	1
2	E0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	292	1503,79	21,26	439106	6208	58945	0,95	277
		м2		156,15	7,97	45596	2327	123	0,04	11
3	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.20.8)	12	839,98	6,63	10080	80	1763	0,70	8
		м		108,68	1,76	1304	21	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов								
			0,288	615,00	--	177	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			494704	8277			289
			Тенге			47524	2721			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			494704				
		Всего заработная плата -	Тенге				50245			
		Накладные расходы -	Тенге			62034				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9305			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33404				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			590142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -	Тенге				59550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			590142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -	Тенге				59550			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			494704	8277			289
			Тенге			47524	2721			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			494704				
		Всего заработная плата -	Тенге				50245			
		Накладные расходы -	Тенге			62034				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9305			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33404				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			590142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -	Тенге				59550			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			590142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -	Тенге				59550			

СДАЛ

ТОО "Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

_____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФАО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт

_____ Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

за ноябрь м-ц 2013 г.

Ограждение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиция норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение металлическое инд. 1-84,7м								
1	Е0107-24-12 прим.	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м**	84,7	819,45	243,27	69408	20605	38839	1,49	126
		м		261,00	66,53	22107	5635	140	0,24	20
2	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	1,83769	173086,00	--	318078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			387486	20605			126
			Тенге			22107	5635			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69408				
		Всего заработная плата -	Тенге				27742			
		Накладные расходы -	Тенге			38839				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5826			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			6495				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				33568			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			318078				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			318078				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19085				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			337163				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			451904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				33568			
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение из профлиста L=141м								
		Ограждение (36шт)								
3	Е0107-24-12 прим.	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	121	1318,52	243,27	159540	29436	55484	1,49	180
		м		261,00	66,53	31581	8050	140	0,24	29
4	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	1,17805	173086,00	–	203904	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0109-43-1	Монтаж фахверка(каркас из уголка)	0,8352	11211,34	4460,56	9364	3725	4163	25,30	21
		т		4725,00	812,93	3946	679	90	3,01	3
6	С11011-899 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,8352	59200,00	–	49444	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз(уголок)	43,42	32,52	0,05	1412	2	228	0,03	1
		м2		5,81	0,02	252	1	90	–	–
		Демонтаж ж/б ограждения								
8	Е0107-24-2 к=0,8	Демонтаж/Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	50	401,24	282,44	20062	14122	13863	0,73	36
		м		118,80	79,24	5940	3962	140	0,30	15
9	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона,керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	10,08	152,80	–	1540	–	1078	2,25	23
		т		106,96	–	1078	–	100	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	10,08	54,89	54,89	553	553	111	--	--
		т		--	10,98	--	111	100	0,23	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			445819	47838			262
			Тенге			42798	12803			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232552				
	Всего заработная плата -		Тенге				50975			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49444				
		Накладные расходы -	Тенге			70763				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10614			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			321514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				61590			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			213268				
	Всего заработная плата -		Тенге				4625			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			203904				
		Накладные расходы -	Тенге			4163				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				624			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13046				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			230476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			551990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата -	Тенге				66839			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			833306	68443			388
			Тенге			64904	18438			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			301960				
	Всего заработная плата -		Тенге				78717			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49444				
		Накладные расходы -	Тенге			109602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16440			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			436255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							498
		Сметная заработная плата -	Тенге				95157			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			531346				
	Всего заработная плата -		Тенге				4625			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			521982				
		Накладные расходы -	Тенге			4163				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				624			
		Непредвиденные затраты -	Тенге			32131				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			567639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5250			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1003894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							514
		Сметная заработная плата -	Тенге				100407			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ
Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Карагандасконсалтинг"

Инженер Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

за ноябрь м-ц 2013 г.

Асфальтобетонное покрытие проездов

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3 типа АБВ	728	547,13	15,35	398309	11176	10651	0,03	24
		м2		5,94	5,06	4324	3684	133	0,02	13
2	Е0127-54-1 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	728	392,89	--	286021	--	58	--	--
		м2		0,06	--	44	--	133	--	--
3	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.18)	18	2318,78	6,63	41738	119	2644	0,70	13
		м		108,68	1,76	1956	32	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,062	615,00	--	653	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			726721	11295			37
			Тенге			6324	3715			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			726721				
	Всего заработная плата -		Тенге				10040			
		Накладные расходы -	Тенге			13353				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2003			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			784478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				12042			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			784478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				12042			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт Ребиков Д.В.

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8

за ноябрь м-ц 2013 г.

Сантехнические работы ОВ (доп)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Арматура								
1	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	296,00	–	592	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
2	СПрайс 25	Фильтр сетчатый д 25	2	868,56	–	1737	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	7	482,27	40,42	3376	283	2492	1,51	11
		1шт		261,58	16,22	1833	114	128	0,07	1
4	СПрайс 24	Вентиль паровый д 20мм, Valtek	7	733,45	–	5134	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10839	283			11
			Тенге			1833	114			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10839				
		Фонд заработной платы -	Тенге				1947			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7263				
		Накладные расходы -	Тенге			2492				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				374			
		Неучтенируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			800				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2320			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2320			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ
Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Инженер Ребиков Д.В.

106660
Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9

за ноябрь м-ц 2013 г.

Сантехнические работы ВК (доп)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-питьевой водопровод								
1	Е0116-14-1 Изм. в доп. явл. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм /из полипропиленовых сварных труб/								
			84	479,36	12,19	40266	1024	31941	1,64	138
			м	292,50	4,57	24570	384	128	0,02	2
2	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм /из полипропиленовых сварных труб/								
			48	411,12	7,90	19734	379	14420	1,29	62
			м	231,75	2,95	11124	142	128	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			60000	1403			200
			Тенге			35694	525			3
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			60000				
	Всего заработная плата -		Тенге				36219			
		Накладные расходы -	Тенге			46361				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел-ч							23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6054			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6382				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			112743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				43174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			112743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				43174			

РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение

3	ЕН16-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм /из полиэтиленовых сварных труб	32	479.36	12.19	15340	390	12168	1.64	52
			м	292.50	4.57	9360	146	128	0.02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15340	390			52
			Тенге			9360	146			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15340				
		Всего заработная плата -	Тенге				9506			
		Накладные расходы -	Тенге			12168				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1825			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1650				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				11331			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				11331			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			75340	1793			252
			Тенге			45054	672			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75340				
		Всего заработная плата -	Тенге				45726			
		Накладные расходы -	Тенге			58529				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8729			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8032				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			141901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				54505			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			141901				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							285
		Сметная заработная плата -	Тенге				54505			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

_____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НП "Курылысконсалтинг"

_____ Ребиков Д.В.

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10

за ноябрь м-ц 2013 г.

Наружные сети водопровода и канализации (доп)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-питьевой водопровод								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	549,5	35,29	33,19	19392	18238	5986	0,01	8
		м3		2,10	9,13	1154	5017	97	0,03	17
2	Е0101-12-15 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	107,51	38,82	36,51	4173	3925	1288	0,02	2
		м3		2,31	10,04	248	1080	97	0,03	4
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.178 к=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. Сильно налипающего на инструмент**	5,24	560,52	–	2937	–	3319	3,57	19
		м3		560,52	–	2937	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	644,85	7,57	7,57	4883	4883	1538	–	–
		м3		–	2,46	–	1585	97	0,01	6
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,15	134,10	–	1629	–	1841	0,97	12
		м3		134,10	–	1629	–	113	–	–
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	644,85	21,55	4,52	13894	2912	10652	0,11	70
		м3		17,03	–	10982	–	97	–	–
7	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,2369	1769,20	152,52	9265	799	1435	1,02	5
		м3		153,68	57,15	805	299	130	0,28	1
						Арматура и трубопроводы				
8	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,06307	47611,09	17877,09	3003	1128	2820	173,00	11
		км		29700,00	4698,68	1873	296	130	18,10	1
9	СН30804-999 Изм. и доп.изм.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11-32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	63,6982	66,00	–	4204	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			63381	31885			126
			Тенге			19629	8277			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63381				
	Всего заработная плата -		Тенге				27906			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4204				
		Накладные расходы -	Тенге			28880				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4332			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				32238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			97796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				32238			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			63381	31885			126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**19629**	**8277**			**30**
	Стоимость общестроительных рабо -		Тенге			**63381**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27906**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4204**				
		Накладные расходы -	Тенге			**28880**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4332**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5536**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**97796**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**170**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32238**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**97796**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**170**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32238**			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Құрылысконсалтинг"

Эксперт Ребиков Д.В.

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Денисовка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11

за ноябрь м-ц 2013 г.

Общестроительные работы (300)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
		Кладка 64В на гибких связях								
1	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	88,586175	2019,21	372,83	178874	33028	76674	3,72	330
		м3		594,00	139,50	52620	12358	118	0,68	60
2	СПрайс	Камни стеновые из горных пород	81,499281	4991,30	--	406788	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс	Плиты минераловатные ТЕХНОВЕНТ	34,32	2760,93	--	94755	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Кладка								
4	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	17,2	2019,21	372,83	34730	6413	14887	3,72	64
		м3		594,00	139,50	10217	2399	118	0,68	12
5	СПрайс	Камни стеновые из горных пород	15,824	4991,30	--	78982	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			794130	39440			394
			Тенге			62837	14757			72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			794130				
	Всего заработная плата -		Тенге				77594			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			580525				
	Накладные расходы -		Тенге			91561				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							46
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				13734			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			53141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			938832				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							511
	Сметная заработная плата -		Тенге				91328			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			938832				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							511
	Сметная заработная плата -		Тенге				91328			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			794130	39440			394
			Тенге			62837	14757			72
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			794130				
	Всего заработная плата -		Тенге				77594			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			580525				
	Накладные расходы -		Тенге			91561				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							46
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				13734			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			53141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			938832				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							511
	Сметная заработная плата -		Тенге				91328			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			938832				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							511
	Сметная заработная плата -		Тенге				91328			

СДАЛ

ТОО "Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

главный инженер Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

ГКП "АСЦ "Кустанайсксоцсельстрой"

Инженер Ребиков Д.В.

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М. Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства Республики Казахстан по статистике
_____ А. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение
к приказу Министерства
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №

СЧЕТ-ФАКТУРА № 138 от 13 декабря 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
Свидетельство по НДС Серии 39001 № 0005698 от 16.08.2012г.

БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН 961240000127 г. Костанай, пр. Абая 2/1

ИИК поставщика KZ299650000001530921 АО "Альянс Банк" БИК IRTYKZKA Кбе 17

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) договор №40 от 13.09.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту) безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) _____
(населенный пункт, область, город, район, район)

Поставка товаров осуществляется по доверенности № _____ от _____

Способ отправления _____

Товарно-транспортная накладная № _____ от _____

Грузоотправитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", БИН 961240000127, г. Костанай, пр. Абая 2/1.
(ФИО, наименование и адрес)

Грузополучатель Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области", БИН 060140003682, г.Костанай, пр. Аль-Фараби, 65
(ФИО, наименование и адрес)

Получатель Государственное у-реждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 060140003682, г.Костанай, пр. Аль-Фараби, 65

ИИК получателя KZ490709102KSN3901000, ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области				39 581 212	12	4 749 745	44 330 957,00		
Всего по счету: Сорок четыре миллиона триста тридцать тысяч девятьсот пятьдесят семь тенге 00 тиын.					39 581 212		4 749 745	44 330 957,00		

Руководитель организации

Громченко А.Н. _____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

Не предусмотрена
(Ф.И.О., подпись)

М. П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер Рабош С.В. _____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил:
(Ф.И.О., подпись)

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Заказчик: ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Наименование строительства: "Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района, Костанайской области"

АКТ

выполненных работ и затрат за декабрь 2013г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		40	13 сентября 2013 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из гр.1						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Диевка Аулиекольского района, Костанайской области"	87 852 363	39 581 212	30 702	14 524 121	4352429	812 145			4 749 745	44 330 957

Заказчик

Руководитель ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"

Мурзаканова Г.Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

Громченко А.Н.

Форма № 1

Заказчик ГУ "Управление строительства акимата Костанайской области"
Подрядчик ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 44 330 957 тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 4 749 745,39 тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____" _____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
выполненных работ за декабрь месяц 2013 года

Строительство врачебной амбулатории на 25посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского районаКостанайской области
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1	Акт №1	Общестроительные работы	5032493	--	--	5032493
2	Акт №2	Сантехнические работы ОВ	157132	--	--	157132
3	корр-ка акта №2 за ноябрь	Сантехнические работы ОВ	-172110	172110	--	0
4	Акт №3	Сантехнические работы ВК	446236	--	--	446236
5	Акт №4	Электроосвещение	735666	1448	--	737114
6	Акт №5	Электросиловое оборудование	322809	138616	--	461425
7	Акт №6	Пожарная и охранная сигнализация	181243	16444	--	197687
8	Акт №7	Слаботочные устройства	204642	247522	--	452164
9	Акт №8	Технологическое оборудование	91200	2581753	--	2672953
10	Акт №9	Санблок на 1 очко	45897	--	--	45897

1	2	3	4	5	6	7
11	Акт №10	Склад угля	396324	--	--	396324
12	Акт №11	Кабельная линия 0,4 кВ	98708	9797	--	108505
13	Акт №12	Наружное освещение	66135	--	--	66135
14	Акт №13	Наружная телефонизация	29290	--	--	29290
15	Акт №14	Наружные сети водопровода и канализации	89530	--	--	89530
16	Акт №15	Накопитель емк.8 м3	26538	--	--	26538
17	Акт №16	Стокоприемник-дезинфектор	106068	--	--	106068
18	Акт №17	Плиточное, бетонное покрытие	34442	--	--	34442
19	Акт №18	Озеленение	377733	--	--	377733
20	Акт №19	Малые архитектурные форм	168257	--	--	168257
21	Акт №20	Ограждение	844710	--	--	844710
22	Акт №21	Вертикальная планировка	159232	--	--	159232
23	Акт №22	Общестроительные работы(доп)	3343443	--	--	3343443
24	Акт №23	Сантехнические работы ОВ(доп)	17694	--	--	17694
25	Акт №24	Сантехнические работы ВК(доп)	46594	--	--	46594
26	Акт №25	Пожарная и охранная сигнализация(доп)	51377	--	--	51377
27	Акт №26	Слаботочные устройства(доп)	86153	21947	--	108100
28	Акт №27	Технологическое оборудование(доп)	3205	188405	--	191610
29	Акт №28	Санблок на 1 очко(доп)	39438	--	--	39438
30	Акт №29	Склад угля(доп)	14791	--	--	14791
31	Акт №30	Кабельная линия 0,4 кВ(доп)	464893	974387	--	1439280
32	Акт №31	Наружные сети водопровода и канализации(доп)	10190	--	--	10190
33	Акт №32	Накопитель емк.8 м3(доп)	1805	--	--	1805
34	Акт №33	Стокоприемник-дезинфектор(доп)	5997	--	--	5997
35	Акт №34	Озеленение(доп)	88604	--	--	88604
36	Акт №35	Малые архитектурные формы(доп)	64941	--	--	64941
37	Акт №36	Асфальтобетонное покрытие проездов	1632	--	--	1632
		Всего по главе	13682932	4352429	--	18035361
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	13682932	4352429	--	18035361
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
38	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	465220	--	--	465220
39	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	69783	--	--	69783
		Всего по главе	465220	--	--	465220
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	14148152	4352429	--	18500581
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
40	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	311 259	--	--	311 259

1	2	3	4	5	6	7
41	СН РК 8.02-05-2002	Разница в стоимости электроэнергии 0,15913%	22 514	--	--	22 514
42	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	141 482	141 482
43	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	56 593	56 593
44	СН РК 8.02-05-2002	Транспорт привозных материалов	42 196	--	--	42 196
45	ПП РК от 22.09.2000 года № 1428/с изменениями, внесенными ПП РК от18.04.01г. №514; от 17.02.05г. №146; от 28.07.05г. №783/	Командировочные расходы	--	--	614 071	614 071
		Всего по главе	375 969	--	812 145	1 188 114
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	14 524 121	4 352 429	812 145	19 688 695
46		В том числе возвратные суммы	69 783	--	--	69 783
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	14 524 121	4 352 429	812 145	19 688 695
47	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	32 440 327	9 721 361	1 813 965	43 975 653
48		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	155 864	--	--	155 864
49	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	879 513	879 513
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	32 440 327	9 721 361	2 693 478	44 855 166
50	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	5 382 620	5 382 620
51		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	32 440 327	9 721 361	8 076 098	50 237 786
52		Условная скидка по тендеру	4 320 225	612 445	974 159	5 906 829
53		ИТОГО К ОПЛАТЕ	28 120 102	9 108 916	7 101 939	44 330 957

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"
Главный инженер
_____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ
Технадзор Заказчика
КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"
Эксперт
_____ Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за декабрь м-ц 2013 г.

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
		Вентшахты ВШ (АС29-31)								
56	E0120-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1	3198,29	30,04	3198	30	377	1,73	2
		шт		283,50	11,25	284	11	128	0,06	--
57	E0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	1	4718,29	30,04	4718	30	377	1,73	2
		шт		283,50	11,25	284	11	128	0,06	--
58	E0120-21-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм	1	6307,03	61,65	6307	62	550	2,48	2
		шт		407,25	22,50	407	23	128	0,11	--
59	E0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	3	7332,90	56,27	21999	169	2013	3,04	9
		шт		504,00	20,25	1512	61	128	0,10	--
60	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на битумном связующем	41,93	164,72	50,15	6907	2103	4642	0,53	22
		м2		92,03	18,68	3859	783	100	0,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	2,0965	7530,00	--	15787	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0158-18-8	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	18,4	334,24	0,62	6150	11	441	0,15	3
		м		20,05	0,09	369	2	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			65066	2405			40
			Тенге			6714	891			4
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
77	Е0112-15-1	Устройство пароизоляции в один слой	184,62	239,11	1,19	44144	220	6031	0,16	29
		м2		27,00	0,45	4985	83	119	--	--
78	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	277,86	59,54	13,86	16544	3851	16824	0,30	83
		м2		45,68	5,20	12693	1445	119	0,03	7
79	Е0112-13-5 т.ч. п-3.1, К=2	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в 2 слоя	91,68	119,08	27,72	10917	2541	11102	0,60	55
		м2		91,36	10,40	8376	953	119	0,05	5
86	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	47,7	875,64	7,54	41768	360	12450	1,43	68
		м2		214,65	2,86	10239	136	120	0,01	1
87	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	500,05	12,58	0,99	6291	495	7123	0,07	35
		м2		11,59	0,38	5796	190	119	--	1
88	СПрайс 38	Пленка парогидроизоляционная "Изоспан-С"	550,055	51,76	--	28472	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	500,05	1933,35	8,20	966772	4100	164254	1,71	855
		м2		272,95	3,08	136489	1540	119	0,02	8
90	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	547,75	5,89	0,91	3226	498	3300	0,03	16
		м2		4,68	0,34	2563	186	120	--	1
91	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10,329	153,44	28,11	1585	290	1665	0,78	8
		м3		123,75	10,58	1278	109	120	0,05	1
92	СПрайс 35	Огнебиозащитный состав МИГ-09	843,5	204,59	--	172576	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(подшивка карниза)	84,8	161,83	1,24	13723	105	15510	0,97	82
		м2		133,23	0,47	12994	40	119	--	--
94	СПрайс 36	Лист гладкий с полиэфирным покрытием (подшивка карниза)	84,8	376,29	--	48911	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
95	СПрайс 37	Конек плоский	13,04	434,44	--	5665	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	СПрайс 37	Наклонное ребро	73,54	434,44	--	31949	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	СПрайс 37	Ендова нижняя	28,87	525,02	--	15157	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	СПрайс 37	Ендова верхняя	28,87	271,75	--	7846	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	СПрайс 37	Карнизная планка	106	144,20	--	15285	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Лестница-стремянка ЛХФ45-12.7 (3шт)(АС-22)						
107	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1653	13711,47	5475,87	2267	905	981	28,90	5
		т		5040,00	1552,87	833	257	90	5,46	1
108	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки кондукторов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1653	177686,00	--	29371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	8,5956	84,71	0,18	728	2	43	0,03	--
		м2		5,50	0,10	47	1	90	--	--
110	Е0110-13-1	Укладка хлопых досок	14,583333	151,80	0,90	2214	13	101	0,03	1
		м		5,42	0,34	79	5	120	--	--
				Слуховое окно СО-1 (3шт) (АС-27)						

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,609	22541,72	316,57	13728	193	2636	22,50	14
		м3		3487,50	119,25	2124	73	120	0,58	--
112	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	11,7	2061,57	8,20	24120	96	3843	1,71	20
		м2		272,95	3,08	3194	36	119	0,02	--
113	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	11,7	12,58	0,99	147	12	167	0,07	1
		м2		11,59	0,38	136	4	119	--	--
114	СПрайс 38	Пленка паропаропроницаемая "Изоспан-С"	12,87	51,76	--	666	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	11,7	5,89	0,91	69	11	70	0,03	--
		м2		4,68	0,34	55	4	120	--	--
116	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,609	153,44	28,11	93	17	98	0,78	--
		м3		123,75	10,58	75	6	120	0,05	--
117	СПрайс 35	Огнебиозащитный состав ТХЭФ	34,5	204,59	--	7059	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1511293	13709			1272
			Тенге			201954	5069			24

РАЗДЕЛ 6. Проемы (АС-16)

Окна

125	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	2,34585	9411,20	--	22077	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

Двери металлические

141	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокопателей и пароварочных камер	0,06855	14806,01	1133,15	1015	78	820	82,10	6
		т		12892,50	398,25	884	27	90	1,95	--
142	Е0156-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пеной монтажной	1	332,91	0,99	333	1	219	1,16	1
		коробка		182,07	0,16	182	--	120	--	--
143	СПрайс 39	Дверь металлическая ДСН ППН М2 2070-910	1	22184,07	--	22184	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Витражи						
144	E0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	74,53	669,07	55,88	49866	4165	37236	2,98	222
		м2		549,00	6,13	40917	457	90	0,03	2
145	СПрайс 40	Витражи ПВХ с одинарным стеклопакетом	61,62	9241,29	--	569449	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
146	СПрайс 41	Витражи ПВХ с одинарным остеклением	12,91	6653,73	--	85900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			750823	4243			229
			Тенге			41983	484			2
				РАЗДЕЛ 7. Полы						
				Тип ДП-1 S=164,3 м2						
150	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	164,3	291,87	9,95	47954	1635	11305	0,36	58
		м2		52,20	3,74	8576	614	123	0,02	3
151	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	164,3	193,29	2,68	31757	440	711	0,02	3
		м2		2,52	1,00	414	164	123	--	1
152	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита одноцветных с красителем плиток	164,3	1785,41	15,20	293343	2497	36511	1,07	176
		м2		173,30	7,37	28473	1211	123	0,04	6
				Тип ДП-2 S=26,24м2						
155	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	26,24	291,87	9,95	7659	261	1805	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1370	98	123	0,02	--
156	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	26,24	340,45	18,42	8933	483	2997	0,42	11
		м2		85,95	6,91	2255	181	123	0,03	1
157	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	26,24	232,19	9,05	6093	237	1751	0,25	7
		м2		50,85	3,40	1334	89	123	0,02	--
158	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	26,24	291,87	9,95	7659	261	1805	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1370	98	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	26,24	193,29	2,68	5072	70	114	0,02	--
		м2		2,52	1,00	66	26	123	--	--
160	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из однответных с красителем плиток	26,24	1550,81	15,20	40693	399	5831	1,07	28
		м2		173,30	7,37	4547	193	123	0,04	1
		Тип ДП-3 S=18,99м2								
163	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	18,99	442,47	14,76	8402	280	1354	0,36	7
		м2		52,43	5,54	996	105	123	0,03	1
164	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	18,99	-115,90	-1,34	-2201	-25	-91	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-64	-9	123	--	--
		Тип ДП-4 S=109,03м2								
167	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	109,03	291,87	9,95	31822	1085	7502	0,36	39
		м2		52,20	3,74	5691	408	123	0,02	2
168	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	109,03	193,29	2,68	21074	292	472	0,02	2
		м2		2,52	1,00	275	109	123	--	1
169	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	109,03	925,06	4,90	100859	534	8093	0,38	42
		м2		58,50	1,85	6378	202	123	0,01	1
		Примечание								
170	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03-2002 п.1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону(самозамок из керамогранита)	23,574	1623,30	4,62	38268	109	6328	1,52	36
		м2		254,97	3,14	6011	74	104	0,02	--
171	Е0111-40-1 п.2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	117,14	123,31	0,16	14445	19	2341	0,09	11
		м		16,18	0,07	1895	8	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			661831	8578			437
			Тенге			69588	3573			18
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка (АС-18)								
		Потолки								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	E0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	316,8	56,88	0,07	18021	22	23560	0,30	94
		м		53,10	0,02	16822	6	140	--	--
		Стены								
179	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(3мм) стен	760,75	161,67	3,43	122990	2600	59941	0,46	346
		м2		73,73	1,31	56090	997	105	0,01	5
180	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	343,06	119,41	1,88	40965	645	14282	0,23	79
		м2		38,93	0,72	13355	247	105	--	1
181	E0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	417,69	118,30	1,61	49413	672	23065	0,31	129
		м2		51,98	0,61	21712	255	105	--	1
182	E0115-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону(+фартук)	219,95	2446,41	2,10	538088	462	80725	2,08	457
		м2		348,75	0,79	76708	174	105	--	1
183	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	76,04	17,43	0,12	1325	9	1100	0,09	7
		м2		13,73	0,05	1044	4	105	--	--
		Деталь утепления и отделки внутренних откосов оконных блоков								
184	E0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо(откосов)	0,7915	2139,46	330,46	1693	262	1530	10,58	8
		м3		1809,00	123,75	1432	98	100	0,60	--
185	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,815245	14600,00	--	11903	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
186	E0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 прим.	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм(откос пластиковый)	79,15	73,68	2,02	5832	160	5369	0,39	31
		м		64,13	0,48	5076	38	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	СПрайс 42	Деталь пластиковая облицовки откосов	31,66	430,00	--	13614	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
188	СПрайс 42	Уголок декоративный облицовки откоса	79,15	83,56	--	6614	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
189	СПрайс 42	Профиль стартовый	79,15	68,77	--	5443	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		Облицовка тамбура С625(АС-10)								
196	Е0126-31-1 прим.	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо(стен)	0,4785	2139,46	330,46	1024	158	925	10,58	5
		м3		1809,00	123,75	866	59	100	0,60	--
197	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,4785	14600,00	--	6986	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
198	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (С625)	9,57	582,74	4,85	5577	46	2254	1,29	12
		м2		222,86	1,41	2133	13	105	0,01	--
199	С11011-2198 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	10,0485	321,00	--	3226	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			832713	5046			1171
			Тенге			195237	1891			9
		РАЗДЕЛ 9.Крыльца								
		Навес Н-1 (2шт) (АС-42)								
242	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,14492	5030,50	2020,02	729	293	362	14,10	2
		т		2272,50	502,43	329	73	90	1,79	--
243	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,26928	13864,97	4022,39	3734	1083	2463	56,50	15
		т		9090,00	1071,86	2448	289	90	3,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,14492	101986,00	--	14780	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
245	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,26928	154686,00	--	41654	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
246	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	39,72	42,36	0,09	1682	4	100	0,01	1
		м2		2,75	0,05	109	2	90	--	--
247	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(ЗД2)	0,01212	68979,65	422,15	836	5	120	56,40	1
		т		8257,50	157,50	100	2	118	0,77	--
248	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством(профлист, волнистый профиль)	16,02	404,12	8,20	6474	131	5262	1,71	27
		м2		272,95	3,08	4373	49	119	0,02	--
249	Е0112-7-4 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Добавлять на герметизацию соединений между асбестоцементными листами обыкновенного, среднего или унифицированного профиля(профлист)	16,02	14,47	0,07	232	1	62	0,02	--
		м2		3,22	0,02	52	--	119	--	--
250	СПрайс 36	Настил профилированный оцинкованный с полимерным покрытием НС44-1000-0,7 АД МЛ-1202/МЛ-1203	17,71812	691,40	--	12250	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
251	СПрайс 43	Шляповый профиль ПШ28	45	96,13	--	4326	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
252	СПрайс 37	Конек полукруглый	4,5	434,44	--	1955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
253	СПрайс 37	Фронтон	7,12	288,39	--	2053	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
254	Е0134-60-11	Обшивка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	12,06	145,29	0,76	1752	9	1554	0,86	10
		м2		142,88	0,29	1723	3	90	--	--
255	СПрайс 36	Профлист ПС-13Б	12,06	602,67	--	7268	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /бранмауэров, парапетов, сносов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,9	161,83	1,24	469	4	530	0,97	3
		м2		153,23	0,47	444	1	119	--	--
257	СПрайс 42	Фасадный пластиковый сайдинг	2,9	430,00	--	1247	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Ограждение из нержавеющей стали						
258	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	31,1	90,96	5,89	2829	183	3222	0,42	13
		м		71,78	2,23	2232	69	140	0,01	--
259	СПрайс 44	Ограждение из нержавеющей стали	31,1	4991,42	--	155233	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			259504	1713			72
			Тенге			11810	489			2
			РАЗДЕЛ 10.Дымовая труба Д=219х5, Н=7м (АС-1)							
262	Е0113-29-3 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811(снаружи)	5,63231	472,91	0,21	2664	1	42	0,04	--
		м2		8,16	0,06	46	--	90	--	--
263	Е0126-9-9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	7	172,86	15,18	1210	106	751	0,59	4
		м		101,70	5,63	712	39	100	0,03	--
264	С11031-75	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75 /ГОСТ 23307-78/, толщина 50 мм	0,294	5970,00	--	1755	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	7	370,61	26,66	2594	187	2070	1,58	11
		м		285,75	9,90	2000	69	100	0,05	--
266	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм(3,93кг/м2)	0,0189175	109500,00	--	2071	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			Деталь прохождения дымовой трубы через кровлю (АС-28)							
267	Е0122-1-5 прим.	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0004	1023658,69	26919,94	409	11	40	398,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		67275,00	10170,00	27	4	130	49,66	--
		Деталь прохождения дымовой трубы через перекрытие (АС-28)								
268	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,118692	11441,84	335,84	1358	40	116	4,54	1
		м3		699,75	126,00	83	15	118	0,61	--
269	E0113-41-1	Облицовка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке(толщ.25мм)	0,8949	3762,69	5,38	3367	5	38	0,24	--
		м2		45,00	2,25	40	2	90	0,01	--
270	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.д./ из листовой оцинкованной стали	0,532	715,87	1,24	381	1	97	0,97	1
		м2		153,23	0,47	82	--	119	--	--
		Крепление дымовой тубы АС-28								
271	E0120-30-1 прим.	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	7,36	107,48	1,20	791	9	85	0,05	--
		кг		8,53	0,45	63	3	128	--	--
272	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(М16х240)	0,0018332	172357,31	536,06	316	1	92	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	87	--	105	0,99	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			16917	360			18
			Тенге			3140	134			1
		РАЗДЕЛ 11. Разные работы								
		Отмостка S=138,2м2 (АС-34)								
273	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	20	103,46	2,62	2069	52	283	0,07	1
		м2		10,51	0,99	210	20	123	--	--
274	E0111-2-9 W4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2	11832,36	--	23665	--	1395	3,66	7
		м3		567,00	--	1134	--	123	--	--
		Решетка для вытирания ног Р-1(АС-43)								
280	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0568	177794,60	1941,97	10099	110	516	42,30	2
		т		6975,00	726,75	396	41	118	3,55	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			35833	163			11
			Тенге			1740	61			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4133979	36217			3250
			Тенге			532167	12592			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3929615				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -	Тенге				493861			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1262742				
	Накладные расходы -	Тенге			566838				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							283
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85026			
	Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			269787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4766240				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3314
	Сметная заработная плата -	Тенге				578886			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			167351				
	Всего заработная плата -	Тенге				48240			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107989				
	Накладные расходы -	Тенге			43416				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6512			
	Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12646				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			223413				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
	Сметная заработная плата -	Тенге				54752			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37013				
	Всего заработная плата -	Тенге				2658			
	Накладные расходы -	Тенге			3402				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				310			
	Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2425				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42841				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
	Сметная заработная плата -	Тенге				3168			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5032493				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3617
	Сметная заработная плата -	Тенге				636807			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КФ АО "НЦ "Крымгосконсалтинг"

Эксперт

Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2
за декабрь м-ц 2013 г.
Сантехнические работы ОВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Арматура								
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	482,27	40,42	2411	202	1780	1,51	8
		1шт		261,88	16,22	1309	81	128	0,07	--
11	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	482,27	40,42	2411	202	1780	1,51	8
		1шт		261,88	16,22	1309	81	128	0,07	--
12	СПрайс 24	Вентиль шаровый д 40мм, Valtex	4	1837,49	--	7350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс 24	Вентиль шаровый д 25мм, Valtex	1	748,89	--	749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс 24	Вентиль шаровый д 15мм, Valtex	1	304,96	--	305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	296,00	--	296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
19	СПрайс 25	Фильтр сетчатый д 25	1	868,56	--	869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Предохранительная группа котла								
21	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
		1шт		261,88	16,22	262	16	128	0,07	--
22	Е0118-22-3 прим.	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном (предохранительная группа котла)	1	65,18	1,62	65	2	74	0,32	--
		комплект		57,94	--	58	--	128	--	--
23	СПрайс 26	Предохранительная группа котла KSG 30	1	3290,89	--	3291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Отопление								
28	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,81	--	126	--	59	0,12	--
		к-т		23,18	--	46	--	128	--	--
30	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	17	482,27	40,42	8199	687	6051	1,51	26
		1шт		261,88	16,22	4452	276	128	0,07	1
31	СПрайс 24	Вентиль шаровый д 20мм, Valtex	17	733,45	--	12469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс 24	Вентиль шаровый д 25мм, Valtex	4	748,89	--	2996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс 24	Вентиль шаровый д 15мм, Valtex	4	304,96	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24	200,00	--	4800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	74	148,40	0,07	10981	5	8393	0,65	48
		м2		108,00	0,02	7992	1	105	--	--
36	Е0113-26-2 прим. К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	1	8,94	0,15	9	--	7	0,04	--
		м2		8,25	0,06	8	--	90	--	--
37	СПрайс 29	Антикоррозийное комплексное покрытие "Вектор"	1	390,39	--	390	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм (д=25)матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	10	91,37	8,47	914	85	518	0,28	3
		м		48,60	3,15	486	32	100	0,02	--
39	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марки KIM AL фольгированные-40мм	0,04	10300,00	--	412	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция								
40	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	3	1258,00	38,84	3774	117	4200	6,30	19
		шт		1079,66	14,18	3239	43	128	0,07	--
43	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих Р/ номер 150 размером 150х150 мм	20	320,85	16,96	6417	339	4959	1,12	22
		шт		186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
44	Е0120-23-1	Установка деффузоров	4	488,80	7,30	1955	29	2310	2,78	11
		шт		448,87	2,36	1796	9	128	0,01	--
45	СПрайс 32	Деффузор ДПУ-К 100	3	304,96	--	915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс 32	Диффузор ДПУ-К 160	1	449,72	--	450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,824	1151,91	13,82	3253	39	958	1,62	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		259,88	5,18	734	15	128	0,03	--
48	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	16	1169,91	13,82	18719	221	5428	1,62	26
		м2		259,88	5,18	4158	83	128	0,03	--
49	СПрайс 33	Хомут быстросъемный МХ160	4	316,54	--	1266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7	200,00	--	1400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Дымоудаление						
51	Е0109-61-10 прим.	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой(газоходы,шибер)	0,02638	10177,72	2506,94	268	66	160	36,86	1
		т		6426,00	310,20	170	8	90	1,42	--
52	С12021-183 прим.	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции(газоходы,переходы)	0,02512	179200,00	--	4502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С131310-18	Шиберы в обечайке из толстолистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм (200х200мм)	2	1140,00	--	2280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	240,26	92,82	481	186	271	0,59	1
		м2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
55	С11031-179 Изм. и дополн.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,4	10300,00	--	4120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			49799	997			85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			110736	2272			179
			Тенге			30088	875			4

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17307				
Всего заработная плата -		Тенге				8791			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4922				
	Накладные расходы -	Тенге			9189				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1378			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1590				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28086				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
	Сметная заработная плата -	Тенге				10169			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4770				
Всего заработная плата -		Тенге				178			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4502				
	Накладные расходы -	Тенге			160				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			296				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5226				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				202			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			88659				
Всего заработная плата -		Тенге				21994			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40654				
	Накладные расходы -	Тенге			28153				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4223			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7009				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			123820				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
	Сметная заработная плата -	Тенге				26217			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			157132				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
	Сметная заработная плата -	Тенге				36588			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада "

Главный инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КСУР АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт _____ Ребиков Д.В.

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

за декабрь м-ц 2013 г.

Сантехнические работы ВК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-питьевой водопровод								
		Водомерный узел:								
13	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(вверх отдельным)	2,24	107,48	1,20	241	3	26	0,05	--
		кг		8,53	0,45	19	1	128	--	--
14	1[0112-699-2	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	1	189,90	26,60	190	27	198	1,00	1
		шт		155,00	--	155	--	128	--	--
15	СПрайс 144	Отборное устройство с краном трехходовым 1,6-70-ст 20-МП	1	1138,78	--	1139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура								
16	С130903-11	Клапаны обратные окольцовые муфтовые латунные 16Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	225,00	--	225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130901-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	420,00	--	420	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм		Кран поливочный наружный Д15мм (1шт):						
		1кран	1	132,57	1,57	133	2	69	0,30	--
25	C130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		54,00	--	54	--	128	--	--
		шт	1	275,00	--	275	--	--	--	--
26	C131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м	35	375,00	--	13125	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм		Кран поливочный внутренний Д15мм (1шт):						
		1кран	1	132,57	1,57	133	2	69	0,30	--
28	C130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		54,00	--	54	--	128	--	--
		шт	1	275,00	--	275	--	--	--	--
29	C131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м	5	375,00	--	1875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм		Кран поливочный внутренний Д25мм (1шт):						
		1кран	1	132,57	1,57	133	2	69	0,30	--
31	C130901-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм		54,00	--	54	--	128	--	--
		шт	1	420,00	--	420	--	--	--	--
32	C131103-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 25 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м	5	445,00	--	2225	--	--	--	--
33	E0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре		--	--	--	--	--	--	--
		м	0,9	59,31	--	53	--	68	0,34	--
34	СПрайс 70	Гибкая подводка к унитазу		59,15	--	53	--	128	--	--
		шт	3	160,83	--	483	--	--	--	--
35	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		--	--	--	--	--	--	--
			73,08	200,00	--	14616	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32мм(фланец стальной для разъемного соединения труб)								
		шт	1	225,00	--	225	--	--	--	--
40	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
		шт	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
41	СПрайс 139	Втулка под фланец ПЭ100SDR11-32х3		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
		шт	1	250,68	--	251	--	--	--	--
42	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукоизолирующими толщиной 40 мм								
		м	7,5	91,37	8,47	685	64	388	0,28	2
43	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные		48,60	3,15	365	24	100	0,02	--
		м3	0,08	10300,00	--	824	--	--	--	--
44	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Обшивка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас(обшивка трубопроводов гипсокартоном)								
		м2	22	582,74	4,85	12820	107	5181	1,29	28
45	С11011-2191 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм		222,86	1,41	4903	31	105	0,01	--
		м2	23,1	236,00	--	5452	--	--	--	--
48	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.								
		шт	3	164,30	23,87	493	72	394	0,68	2
49	СПрайс 146п	Лючок технологический металлический с ручкой ЛТ250х300		100,35	9,02	301	27	120	0,04	--
		комп	3	804,17	--	2413	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			59422	501			35
		Тенге			6027	142			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20574				
	Всего заработная плата -	Тенге				5779			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6276				
	Накладные расходы -	Тенге			6130				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				919			
	Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28306				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
	Сметная заработная плата -	Тенге				6698			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38847				
	Всего заработная плата -	Тенге				390			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37965				
	Накладные расходы -	Тенге			500				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75			
	Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2361				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41708				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата -	Тенге				465			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70014				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
	Сметная заработная плата -	Тенге				7163			
	РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение								
50	Е0118-5-1 Установка водонагревателей емкостных вместимостью до 1 м3	9	4953,74	397,49	44584	3577	28149	13,40	121
	шт		2295,00	148,50	20655	1336	128	0,73	7
51	Сирайс 146 Электроводонагреватель типа "Ariston" 30л	2	12449,40	--	24899	--	--	--	--
	комп		--	--	--	--	--	--	--
52	Сирайс 146 Электроводонагреватель типа "Ariston" 10л	7	8087,28	--	56611	--	--	--	--
	комп		--	--	--	--	--	--	--
56	С130810-45 Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9,088	200,00	--	1818	--	--	--	--
	кг		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0113-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,52	21,80	0,05	77	--	18	0,03	--
	м2		5,81	0,02	20	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,52	40,72	0,04	143	--	26	0,04	--
		м2		8,32	--	29	--	90	--	--
		Кран поливочный внутренний Д15мм (1 шт):								
59	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	132,57	1,57	133	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
60	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15б1п для воды и пара,	1	275,00	--	275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			128539	3579			121
			Тенге			20759	1337			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			220				
	Всего заработная плата -		Тенге				50			
		Накладные расходы -	Тенге			45				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			281				
		Сметная заработная плата -	Тенге				57			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			128319				
	Всего заработная плата -		Тенге				22045			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83602				
		Накладные расходы -	Тенге			28218				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4233			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9392				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			165929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				26278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			166210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				26335			
		РАЗДЕЛ 3 Канализация бытовая К1								
82	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	636,62	39,24	1273	78	1031	2,22	4
		к-т		387,00	15,75	774	31	128	0,07	--
84	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	10	5930,28	21,53	59303	215	4550	1,95	20
		комплект		346,50	9,00	3465	90	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С131101-93	Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой	7	4790.00	--	33530	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
86	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	3	1430.00	--	4290	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
		комплект		265,50	6,75	266	7	128	0,03	--
88	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15мм	1	432,00	--	432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,70	4260	55	239	0,99	1
		комплект		166,50	20,25	167	20	128	0,10	--
90	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(прочистка в лючке Д50мм, Д110мм)	14,46	107,48	1,20	1554	17	166	0,05	1
		кг		8,53	0,45	123	7	128	--	--
91	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	2	107,86	10,40	216	21	127	0,35	1
		м		59,63	3,83	119	8	100	0,02	--
92	С11031-179 Изм. в доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,06	10300,00	--	618	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			111308	404			28
			Тенге			4914	163			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			834				
	Всего заработная плата -		Тенге				127			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			618				
		Накладные расходы -	Тенге			127				
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				19			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1018				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				146			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			110474				
	Всего заработная плата -		Тенге				4949			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38252				
		Накладные расходы -	Тенге			6335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				950			
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7009				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			123818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5900			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			124836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6046			
		РАЗДЕЛ 4.Канализация бытовая К1и								
116	СПрайс 149	Отвод приборный 0ПрУп-ПНД	1	548,69	--	549	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	636,62	39,24	637	39	516	2,22	2
		к-т		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
119	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с водводкой холодной и горячей воды	3	5930,28	21,53	17791	65	1365	1,95	6
		комплект		346,50	9,00	1040	27	128	0,04	--
120	С131101-93	Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой	3	4790,00	--	14370	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(прочистка в лючке Д110мм)	5,08	107,48	1,20	546	6	58	0,05	--
		кг		8,53	0,45	43	2	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			33892	110			8
			Тенге			1470	45			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33892				
	Всего заработная плата -		Тенге				1515			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14919				
		Накладные расходы -	Тенге			1939				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				291			
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2150				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37981				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
	Сметная заработная плата -	Тенге				1806			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			37981				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
	Сметная заработная плата -	Тенге				1806			

РАЗДЕЛ 5.Система дезраствора Д

130	Е0117-3-6 прим. К=0,3	Установка сливов больничных (бачок для дезинфецирующего раствора со шлангом и краном)	1	562,98	22,19	563	22	295	1,27	1
	комплект			222,75	8,10	223	8	128	0,04	--
131	С131101-61	Сливы больничные /кидуары/ полуфарфоровые и фарфоровые с	1	4350,00	--	4350	--	--	--	--
	комплект			--	--	--	--	--	--	--
132	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(сталь листовая для изготовления воронок)	4	107,48	1,20	430	5	46	0,05	--
	кг			8,53	0,45	34	2	128	--	--
133	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,36	218,93	--	2049	--	2316	1,54	14
	м3			218,93	--	2049	--	113	--	--
134	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,36	134,10	--	1255	--	1418	0,97	9
	м3			134,10	--	1255	--	113	--	--
135	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм(в земле)	0,00365	47611,09	17877,09	174	65	163	173,90	1
	км			29700,00	4698,68	108	17	130	18,10	--
136	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	2,85	202,57	5,28	577	15	695	1,05	3
	м			188,55	1,98	537	6	128	0,01	--
137	С130804-970 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,565	56,00	--	368	--	--	--	--
	м			--	--	--	--	--	--	--
138	СПрайс 139	Втулка под фланец ПЭ100SDR11-32x3,0	1	250,68	--	251	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
140	C130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	181,00	--	181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	C130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм(для разъемного соединения Д25 на Д32)	1	225,00	--	225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,000546	247994,13	49389,75	135	27	58	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	34	10	130	91,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10706	154			29
			Тенге			4367	43			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4535				
		Всего заработная плата -	Тенге				3600			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			774				
		Накладные расходы -	Тенге			4119				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				618			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			519				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4218			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6171				
		Всего заработная плата -	Тенге				810			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4601				
		Накладные расходы -	Тенге			1037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				155			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			16813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5183			

РАЗДЕЛ 6.Дополнительные объемы работ (ВК-2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	3	951,46	638,80	2854	1916	1677	2,01	6
		отверст		312,66	246,28	938	739	100	1,35	4
144	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в	3	314,56	3,80	944	11	634	1,32	4
		отв.		210,85	0,61	633	2	100	--	--
145	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	20	475,88	332,26	9518	6645	5423	0,94	19
		отверст		143,62	127,55	2872	2551	100	0,70	14
146	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах проходов трубопроводов в кирпичных стенах	20	216,86	2,32	4337	46	3274	1,09	22
		отверст		163,35	0,36	3267	7	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			17653	8619			51
			Тенге			7710	3299			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17653				
	Всего заработная плата -		Тенге				11009			
		Накладные расходы -	Тенге			11000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1651			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				12660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			30381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				12660			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			361320	13368			273
			Тенге			45247	5028			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43816				
	Всего заработная плата -		Тенге				20565			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7667				
		Накладные расходы -	Тенге			21429				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3214			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69160				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				23779			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			317703				
	Всего заработная плата -		Тенге				29710			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			179339				
	Накладные расходы -	Тенге			38029				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5704			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21344				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			377076				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
	Сметная заработная плата -	Тенге				35414			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			446236				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							329
	Сметная заработная плата -	Тенге				59193			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт

Ребиков Л.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4

за декабрь м-ц 2013 г.

Электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	589,67	36,17	2359	145	2025	2,64	11
		шт		454,50	14,34	1818	57	108	0,07	--
2	СПрайс 64	Щит распределительный утопленный на 12 модулей, ЩРВ-12	2	1227,52	--	2455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс 64	Щит распределительный навесной на 3 модуля, ЩРН-П-3	2	266,95	--	534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	15	501,20	13,20	7518	198	3268	1,00	15
		шт		227,00	2,30	3405	34	95	0,01	--
5	Прайс 66	Выключатель автоматический ВА-4729-1,ток 16А	13	76,42	--	994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс 66	Выключатель автоматический ВА-4729-3,ток 20	2	227,31	--	455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПрайс 65	Шина нулевая	2	87,26	--	175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс 65	Шина защитная PE	2	371,95	--	744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	E0121-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
10	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	E0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	9	169,86	57,56	1529	518	1193	0,55	5
		шт		86,85	33,93	782	323	108	0,16	1
12	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ(НПП03-60-003)	9	871,00	--	7839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	E0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	43	244,37	65,36	10508	2810	8643	0,95	41
		шт		151,65	34,45	6521	1481	108	0,16	7
14	E0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	32	377,15	88,98	12069	2847	10676	1,61	52
		шт		258,75	50,17	8280	1605	108	0,22	7
15	СПрайс 67	Светильник ЛПО50-4х36 с ЭМПРА	17	1683,08	--	28612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс 67	Светильник ЛПО50-2х36 с ЭМПРА	21	924,54	--	19415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс 68	Светильник OPL/S-4x18	15	3113,31	--	46700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс 69	Светильник медицинский прикроватный ВН236	8	15170,90	--	121367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс 70	Светильник ЛСП44-1х18 с ЭМПРА	4	3796,58	--	15186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс 70	Светильник ЛСП44-1х36 с ЭМПРА	8	4518,46	--	36148	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	СПрайс 71	Светильник INOX-2x36	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	12847,01	--	25694	--	--	--	--
22	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	--	--	--	--	--	--	--
			16	135,55	--	2169	--	2146	0,78	12
			шт	124,20	--	1987	--	108	--	--
23	СПрайс 72	Светильник аварийного освещения ЛБА01-2x8	3	4498,00	--	13494	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс 73	Светильник настенный "не входить" НББ/НЫП 02-15(25)	13	194,85	--	2533	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
25	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ЛУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561,00	--	1122	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	13	1526,20	--	19841	--	16848	9,00	117
			шт	1440,00	--	18720	--	90	--	--
27	СПрайс 74	Блок аварийного питания с аккумулятором NI-CD 7,2V	13	3400,91	--	44212	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
28	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20(ЛБ-18)	64	82,00	--	5248	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
29	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	124	101,00	--	12524	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс 75	Лампа светодиодная G45E27W5	9	628,84	--	5660	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	124	14,00	--	1736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151705-2	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	68	17,00	--	1156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	2	19,00	--	38	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб неоталяемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	721	72,13	6,92	52007	4990	39290	0,29	206
		м		46,13	4,33	33260	3120	108	0,02	14
35	СПрайс 76	Труба гофрированная поливинилхлоридная Д 20мм	721	9,98	--	7198	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	721	9,33	0,82	6725	589	6612	0,05	36
		м		7,99	0,50	5761	362	108	--	2
37	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	239	26,92	--	6434	--	6388	0,15	36
		м		24,75	--	5915	--	108	--	--
38	СПрайс 79	Провод ПУНП 3х1,5мм2	846,6	52,82	--	44714	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс 79	Провод ПУНП 2х1,5мм2	132,6	36,47	--	4836	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	39	35,40	--	1381	--	1242	0,19	7
		шт		29,48	--	1150	--	108	--	--
41	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	22	82,17	--	1808	--	1272	0,34	7
		шт		53,55	--	1178	--	108	--	--
42	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	10	45,74	--	457	--	335	0,20	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		31,05	--	311	--	108	--	--
43	СПрайс 77	Выключатель однополюсный 1СП с индикацией ВС6у-120-б	4	146,65	--	587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс 77	Выключатель двухклавишный 2СП с индикацией ВС5у-227-б	10	158,10	--	1581	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс 77	Выключатель однополюсный 1СП с индикацией ВС1у-125-б	35	130,63	--	4572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,07	24200,00	--	1694	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2(КУВ1)	0,041	18000,00	--	738	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс 78	Коробка распределительная с блокировкой облучателя	13	58,48	--	760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 (ВА66-102)	22	215,00	--	4730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			595286	12119			549
			Тенге			89307	6992			31
	Стоимость оборудования -		Тенге			1448				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1448				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			593838				
	Всего заработная плата -		Тенге				96299			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			468721				
		Накладные расходы -	Тенге			100186				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				15028			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41641				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			735666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							630

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге				111327			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			737114				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							630
	Сметная заработная плата -	Тенге				111327			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ
Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт

Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Дивека Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5

за декабрь м-ц 2013 г.

Электросиловое оборудование

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00	4
		шт		630,00	56,30	630	56	95	0,33	--
2	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+1НН2 4х100	1	106400,00	--	106400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	2	1245,70	66,70	2491	133	522	2,00	4
		шт		261,00	13,50	522	27	95	0,08	--
4	Прайс 64	Щит силовой утопленный на 36 модулей, ЩРВ-36	1	2208,07	--	2208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс 64	Щит силовой утопленный на 24 модуля, ЩРВ-24	1	1528,09	--	1528	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, ток до 25 А	26	501,20	13,20	13031	343	5664	1,00	26
		шт		227,00	2,30	5902	60	95	0,01	--
7	Прайс 80	Выключатель автоматический ВА-4763-3,ток 20А	2	319,19	--	638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс 81	Выключатель автоматический ВД1-63-1,ток 16А	24	854,80	--	20515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс 65	Шина нулевая	2	87,26	--	175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс 65	Шина защитная PE	2	371,95	--	744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	60	125,60	64,10	7536	3846	3260	0,26	16
		м		41,40	15,80	2484	948	95	0,09	5
12	С130806-55 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм (15мм)	60	47,00	--	2820	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	683	108,60	48,90	74174	33399	33610	0,22	150
		м		39,60	12,20	27047	8333	95	0,07	48
14	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы винипластовые	25,844	650,00	--	16799	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс 76	Труба гофрированная поливинилхлоридная Д 25мм	80	12,20	--	976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс 76	Труба гофрированная поливинилхлоридная Д 20мм	450	9,98	--	4492	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2								
		м	590	8,50	0,10	5015	59	4092	0,05	30
				7,30	--	4307	--	95	--	--
18	СПрайс 79	Провод ПУНП 3х1,5мм2								
		м	76,5	52,82	--	4040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс 79	Провод ПУНП 3х2,5мм2								
		м	525,3	84,36	--	44315	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м	112	27,70	2,10	3102	235	2149	0,10	11
				19,70	0,50	2206	56	95	--	--
21	СПрайс 81	Кабель ВВГнг-660 сеч.5х4мм2								
		м	85,68	212,90	--	18241	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс 81	Кабель ВВГнг-660 сеч.3х1,5мм2								
		м	28,56	56,30	--	1608	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	22	62,70	0,20	1379	4	1210	0,34	7
				57,80	0,10	1272	2	95	--	--
24	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220(РС16-756)								
		шт	22	68,00	--	1496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	5	64,00	1,00	320	5	279	0,36	2
				58,50	0,20	293	1	95	--	--
26	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3(РА16-1126)								
		шт	5	105,00	--	525	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2								
		1000шт	0,05	18000,00	--	900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409								
		шт	1	509,00	--	509	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3(КУВ-1)	0,027	24200,00	--	653	--	--	--	--
	1000шт			--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	892,90	17,90	1786	36	753	2,00	4
	шт			394,00	2,30	788	5	95	0,01	--
31	Прайс 84	Пускатель ПМЛ121002	2	3310,59	--	6621	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	2	467,40	9,40	935	19	500	2,00	4
	шт			263,00	--	526	--	95	--	--
33	Прайс 83	Пост управления кнопочный ПКЕ222-2У3	2	352,73	--	705	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
				Молниезащита						
34	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,58	218,93	--	1222	--	1380	1,54	9
	м3			218,93	--	1222	--	113	--	--
35	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,58	134,10	--	748	--	846	0,97	5
	м3			134,10	--	748	--	113	--	--
36	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	31	51,70	2,80	1603	87	819	0,16	5
	м			27,50	0,30	853	9	95	--	--
37	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
	шт			116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
38	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100мм2(80мм2)	21	88,90	3,10	1867	65	563	0,16	3
	м			27,90	0,30	586	6	95	--	--
39	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм (6мм)	240	84,60	2,80	20304	672	7433	0,17	41
	м			32,40	0,20	7776	48	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			378522	39337			327

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге			58089	9571			56
Стоимость оборудования -		Тенге			138616				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			138616				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			237935				
Всего заработная плата -		Тенге				65690			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			98293				
	Накладные расходы -	Тенге			62405				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9361			
	Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18020				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			318361				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							399
	Сметная заработная плата -	Тенге				75051			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1970				
Всего заработная плата -		Тенге				1970			
	Накладные расходы -	Тенге			2226				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				334			
	Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			252				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4448				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
	Сметная заработная плата -	Тенге				2304			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			461425				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							414
	Сметная заработная плата -	Тенге				77354			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

ГКФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт

Ребиков Д.В.

Форма 28

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6
за декабрь м-ц 2013 г.

Пожарная и охранная сигнализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пожарная сигнализация								
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
2	Прайс 90	Прибор пожарной сигнализации на 8 лучей "Вектор-8"	1	5878,78	--	5879	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-121-1	Аккумулятор	1	307,70	--	308	--	263	2,00	2
		шт		277,00	--	277	--	95	--	--
4	Прайс 91	Аккумулятор АКБ-2,3	1	474,70	--	475	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	50	369,90	1,60	18495	80	15615	2,00	100
		шт		347,00	--	17350	--	90	--	--
6	СПрайс 92	Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М	50	258,81	--	12941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	8	153,50	--	1228	--	1037	1,00	8
	шт			144,00	--	1152	--	90	--	--
8	СПрайс 93	Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1-А3 (извещатель дымовой)	4	107,22	--	429	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс 93	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	4	610,06	--	2440	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	18	2062,70	1,60	37129	29	32108	11,00	198
	шт			1982,00	--	35676	--	90	--	--
11	Прайс 94	Сигнальное устройство "Маяк-12КП"	1	489,90	--	490	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс 95	Сигнальное устройство "Маяк-12-3"	17	216,34	--	3678	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-698-1	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	26	92,40	--	2402	--	2106	0,50	13
	шт			90,00	--	2340	--	90	--	--
14	СПрайс 96	Коробка ответвительная КО-2	26	51,19	--	1331	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм(кабель-канал)	55	108,60	48,90	5973	2690	2707	0,22	12
	м			39,60	12,20	2178	671	95	0,07	4
16	СПрайс 97	Кабель-канал 10х15мм	55	12,20	--	671	--	--	--	--
	м			--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	55	27,70	2,10	1524	116	1055	0,10	6
	м			19,70	0,50	1084	28	95	--	--
18	СПрайс 98	Кабель КРВПМ-1х2х0,5	336,6	7,76	--	2614	--	--	--	--
	м			--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс 98	Кабель КРВПМ-1х4х0,5	45,9	14,05	--	645	--	--	--	--
	м			--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс 99	Провод ШВВП сеч.3х0,75	15,45	22,41	--	346	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м	--	--	--	--	--	--	--	--
		Охранная сигнализация							
22 ЦО110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
	шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
23 Прайс 90	Прибор пожарной сигнализации на 4 луча "Вектор-4"	1	4957,77	--	4958	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
24 ЦО108-121-1	Аккумулятор	1	307,70	--	308	--	263	2,00	2
	шт		277,00	--	277	--	95	--	--
25 Прайс 91	Аккумулятор АКБ-2,3	1	474,70	--	475	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
26 ЦО110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,70	1,60	2063	2	1784	11,00	11
	шт		1982,00	--	1982	--	90	--	--
27 Прайс 94	Сигнальное устройство "Маяк-12КП"	1	489,90	--	490	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
28 ЦО110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	3	195,70	--	587	--	481	1,00	3
	шт		178,00	--	534	--	90	--	--
29 СПрайс 100	Извещатель объемный оптико-электронный Bravo-201	3	573,25	--	1720	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
30 СПрайс 101	Резистор С2-23б-0,25	3	44,64	--	134	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
31 ЦО108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	7,8	108,60	48,90	847	381	384	0,22	2
	м		39,60	12,20	309	95	95	0,07	1
32 С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы винипластовые (д 20)	1,1544	650,00	--	750	--	--	--	--
	кг		--	--	--	--	--	--	--
33 ЦО108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	9	27,70	2,10	249	19	173	0,10	1
	м		19,70	0,50	177	5	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	СПрайс 98	Кабель КРВПМ-1х4х0,5	61,2	14,05	--	860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс 99	Провод ШВВП сеч.3х0,75	15,45	22,41	--	346	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			121757	3319			403
			Тенге			71886	798			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			16444				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16444				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			105314				
	Всего заработная плата -		Тенге				72684			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25227				
		Накладные расходы -	Тенге			65670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9851			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10259				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			181243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				82534			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			197687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							441
		Сметная заработная плата -	Тенге				82534			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Құрылысконсалтинг"

Эксперт _____ Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7

за декабрь м-ц 2013 г.

Слаботочные устройства

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация								
1	Ц0110-100-2	Устройства телефонные(цифровая АТС на 22 абонента)	1	5196,00	--	5196	--	4496	28,00	28
		шт		4995,00	--	4995	--	90	--	--
2	Прайс 102	Цифровая АТС на 22 абонента Panasonic KX-TEM 824RU	1	37820,14	--	37820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-111-3	Оборудование станции: таксофоны или аппараты телефонные	1	1520,90	--	1521	--	1328	8,00	8
		шт		1476,00	--	1476	--	90	--	--
4	Прайс 103	Таксофон карточный универсальный ТМГС-15280	1	51920,02	--	51920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	11	978,90	--	10768	--	9375	7,00	77
		шт		947,00	--	10417	--	90	--	--
6	Прайс 104	Аппарат телефонный "Panasonic", модель KX-T7730RU	1	5682,82	--	5683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Прайс 105	Аппарат телефонный(факс)"Panasonic", модель KX-FT 982RU-8	1	9794,05	--	9794	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс 106	Аппарат телефонный "Panasonic", модель KX-TS23560 CAB/RU	9	764,24	--	6878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	11	107,30	--	1180	--	1180	1,00	11
		шт		99,00	--	1089	--	101	--	--
10	СПрайс 109	Розетка телефонная RJ-11 для внутренней установки на 1 порт	11	129,41	--	1423	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-409-1 прим.	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм(кабель-канал)	24	108,60	48,90	2606	1174	1181	0,22	5
		м		39,60	12,20	950	293	95	0,07	2
12	СПрайс 108	Короб двухканальный (кабель-канал) 16х16мм	24,48	20,56	--	503	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	11	742,00	305,00	8162	3355	5687	2,00	22
		коробка		398,00	72,00	4378	792	110	0,42	5
14	СПрайс 107	Коробка для установки розеток №80041	11	112,40	--	1236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс 107	Рамка белая кат.№78802	12	97,61	--	1171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-55-8	Провод одноцарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	30	43,80	--	1314	--	662	0,15	5
		м		24,50	--	735	--	90	--	--
17	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	24	8,50	0,10	204	2	166	0,05	1
		м		7,30	--	175	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	16,5	5,40	0,10	89	2	58	0,02	--
		м		3,70	--	61	--	95	--	--
19	С151607-292	Провода телефонные распределительные одинарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,309	3660,00	--	1131	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			148601	4533			157
			Тенге			24277	1085			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			112095				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			112095				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			36506				
	Всего заработная плата -		Тенге				25361			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5465				
		Накладные расходы -	Тенге			24053				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3608			
		Непредусмотренные и непредвиденные затраты -	Тенге			3634				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			64193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				28969			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			176288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				28969			
		РАЗДЕЛ 2.Радиофикация								
		Система радиофикации								
20	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,70	--	1939	--	1659	12,00	12
		шт		1843,00	--	1843	--	90	--	--
22	Прайс 113	Усилитель мощности,24 Вт РА-9324	1	40207,78	--	40208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Прайс 115	Блок стабилизации(блок питания)PD-9359	1	43449,82	--	43450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс 117	Микрофон динамический МС-906	1	1577,24	--	1577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс 119	МРЗ-проигрыватель	1	3140,68	--	3141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0110-347-1	Громкоговоритель настольный	1	529,00	--	529	--	482	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	101	--	--
34	Прайс 122	Громкоговоритель абонентский АГ-305	1	596,39	--	596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм(кабель-канал)	22,5	108,60	48,90	2444	1100	1107	0,22	5
		м		39,60	12,20	891	275	95	0,07	2
41	СПрайс 108	Короб двухканальный (кабель-канал)16х16мм	22,5	20,56	--	463	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1м до 1кг	150	72,90	--	10935	--	7196	0,33	50
		м		53,30	--	7995	--	90	--	--
43	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг	22,5	27,70	2,10	623	47	432	0,10	2
		м		19,70	0,50	443	11	95	--	--
44	СПрайс 110	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи марка ПРППМ, диаметр жилы 1х2х1,2 мм	306	30,15	--	9225	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			116655	1148			81
			Тенге			13089	286			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			88972				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			88972				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			27683				
		Всего заработная плата -	Тенге				13375			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9688				
		Накладные расходы -	Тенге			12171				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1826			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2391				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			42246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				15201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			131218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				15201			
		РАЗДЕЛ 5.Система вызова пациента MULTICALL-VS.01(7к-тов)								
75	Ц0110-555-1	Станция распорядительная диспетчерской или постанционной связи на 2 направления	7	5815,00	--	40705	--	36893	29,00	203
		компл		5378,00	--	37646	--	98	--	--
76	Прайс 134	Система вызова пациента MULTICALL-VS.01	7	5718,42	--	40029	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0108-409-1	Трубы винилластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм(кабель-канал)	10,5	108,60	48,90	1140	513	517	0,22	2
		м		39,60	12,20	416	128	95	0,07	1
78	СПрайс 133	Кабель-канал 10х15мм	10,5	12,20	--	128	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	10,5	8,50	0,10	89	1	73	0,05	1
		м		7,30	--	77	--	95	--	--
80	СПрайс 133	Провод КСПВ-4х0,5мм	70	10,35	--	725	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			82816	514			206
			Тенге			38138	128			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			40029				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			40029				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			42787				
	Всего заработная плата -		Тенге				38267			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			853				
		Накладные расходы -	Тенге			37483				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5622			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4816				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			85086				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
	Сметная заработная плата -	Тенге				43889			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			125115				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
	Сметная заработная плата -	Тенге				43889			

РАЗДЕЛ 6.Система вызова персонала HOSTCALL-T(1к-т)

81	Ц0110-555-1	Станция распорядительная диспетчерской или постанционной связи на 2 направления	1	5815,00	--	5815	--	5270	29,00	29
		компл		5378,00	--	5378	--	98	--	--
82	Прайс 135	Кнопка вызова КВТ-01	1	1802,48	--	1802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Прайс 135	Сигнальная лампа КЛ-7.1Т	1	2031,63	--	2032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Прайс 135	Блок питания 12В	1	2592,22	--	2592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм(кабель-канал)	4,5	108,60	48,90	489	220	221	0,22	1
		м		39,60	12,20	178	55	95	0,07	--
87	СПрайс 133	Кабель-канал 10х15мм	4,5	12,20	--	55	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	4,5	8,50	0,10	38	--	31	0,05	--
		м		7,30	--	33	--	95	--	--
89	СПрайс 133	Провод КРВПМ-4х0,5мм	30	15,16	--	455	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			13278	220			30
		Стоимость оборудования -	Тенге			5589	55			--
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			6426				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6426				
						6852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				5644			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			510				
		Накладные расходы -	Тенге			5523				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				828			
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			742				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			13117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			19544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6472			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			361351	6415			474
			Тенге			81093	1554			9
		Стоимость оборудования -	Тенге			247522				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			247522				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			113828				
		Всего заработная плата -	Тенге				82647			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16516				
		Накладные расходы -	Тенге			79230				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11884			
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11583				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			204642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							523
		Сметная заработная плата -	Тенге				94531			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			452164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							523
		Сметная заработная плата -	Тенге				94531			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КГП АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт _____ Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8

за декабрь м-ц 2013 г.

Технологическое оборудование

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	сб.1.8 с.10п.17	Стол офисный 1100х620х750	2	18490,00	--	36980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	сб.1.8 с.10п.14	Кресло поворотно-подъемное	2	7095,00	--	14190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	сб.1.8 с.10п.19	Стул полужесткий	32	1398,00	--	44736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	сб.1.8 с.10п.22	Шкаф для одежды	9	16125,00	--	145125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	сб.1.8 с.10п.21	Шкаф для бумаг	11	15265,00	--	167915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	сб.1.8 с.9п.3	Кушетка медицинская смотровая	4	7110,00	--	28440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	сб.1.8 с.9п.4	Стол врача	8	12255,00	--	98040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	10134-71-4	Камера дезинфекционная электрическая шкафная	1	8258,46	3,88	8258	4	7231	46,00	46
		компл		8032,50	2,25	8033	2	90	0,01	--
9	Прайс 16	Камера хранения стерилизованных инструментов "УФК-2"	1	24302,87	--	24303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс 1	Кровать медицинская МК	3	47317,90	--	141954	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	сб.1.8 с.20п.14	Тумба прикроватная	3	6120,00	--	18360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс 2	Холодильник фармацевтический 1300х680х607	1	45240,73	--	45241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс 3	Стеллаж металлический 350х1000х2000	4	12672,80	--	50691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс 4	Шкаф медицинский двухстворчатый, мод.470	3	23596,63	--	70790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	сб.1.8 с.20п.10	Стол медицинский для приборов и аппаратов Л-234	1	18920,00	--	18920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	сб.1.8 с.91п.14	Стол обеденный	1	3225,00	--	3225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс 5	Микроволновая печь	1	14519,41	--	14519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс 6	Вешалка напольная на 24 крючка	2	9471,89	--	18944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс 7	Приставка угловая	2	3198,84	--	6398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	сб.1.8 с.34п.64	Ширма медицинская 4-х секционная	3	5000,00	--	15000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	сб.1.8 с.20п.7	Стол под весы для новорожденных	2	3763,00	--	7526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	10134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	12	1599,47	--	19194	--	17083	10,00	120
		компл		1581,75	--	18981	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Прайс 8	Бактерицидный облучатель настенно-потолочный ОБНП 1х30-01	12	4311,10	--	51733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0134-111-1	Кресло гинекологическое с ручным приводом	1	1027,63	--	1028	--	915	6,00	6
		компл		1017,00	--	1017	--	90	--	--
25	сб.1.8 с.52п.29	Кресло гинекологическое	1	91000,00	--	91000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	сб.1.8 с.52п.9	столик инструментальный	3	5590,00	--	16770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс 9	Ростомер РМ-2 "Диакомс" (в комплекте с устанавливаемыми на нем весами)	3	6534,77	--	19604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0134-166-16	Прибор для электрофореза	1	1521,79	--	1522	--	1355	8,00	8
		компл		1505,25	--	1505	--	90	--	--
29	сб.1.8 с.40п.27	Гальванизатор "Поток"	1	17820,00	--	17820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0134-21-1 прим.	Ингалятор аэрозолей универсальный (ультразвуковой)	1	3524,06	--	3524	--	3119	18,00	18
		компл		3465,00	--	3465	--	90	--	--
31	Прайс 10	Ингалятор ультразвуковой "Вулкан-1"(без НДС)	1	20937,86	--	20938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс 11	Небулайзер компрессорный Е С28-Е OMRON	1	7469,50	--	7469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	сб.1.8 с.20п.28	Тумба мобильная Т92-04	1	6235,00	--	6235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	сб.1.8 с.20п.22	Стол приставной	1	4730,00	--	4730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Приказ №156 с.2п1.3	Компьютер в комплекте с принтером с программным обеспечением	2	89644,50	--	179289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Прайс 12	МФУ	2	13713,23	--	27426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ЦЦ134-41-1	Светильник без аварийного питания двух- и четырехрефлекторный, масса до 0,06 т	2	2611,13	--	5222	--	4658	15,00	30
		комп.		2587,50	--	5175	--	90	--	--
38	сб.1.8 с.55п.37	Светильник передвижной однорефлекторный Альфа-751	2	28220,00	--	56440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс 4	Стол пеленальный с полкой	2	4428,68	--	8857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	сб.1.8	Стеллаж картотечный	3	15265,00	--	45795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс 13	Кулер водный (бытовой)	1	8622,21	--	8622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	сб.1.8 с.8п.60	Шкаф уборочного инвентаря	1	6665,00	--	6665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	сб.1.8 с.10п.22	Шкаф для халатов	1	16125,00	--	16125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	сб.1.8 с.10п.43	Зеркало бытовое	10	2720,00	--	27200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	сб.5.1 с.7	Бак для отходов	2	1550,00	--	3100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Прайс 14	Сейф	1	28768,78	--	28769	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	сб.1.8 с.12п.29	Весы для новорожденных электронные	2	14400,00	--	28800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	ЦЦ134-1-1	Паровой стерилизатор вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 30 л	1	3829,50	--	3830	--	3362	20,00	20
		комп.		3735,00	--	3735	--	90	--	--
49	Прайс 15	Стерилизатор ГК-30	1	176559,32	--	176559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	сб.1.8 с.17п.10	Стол перевязочный	1	5375,00	--	5375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Ц0134-41-1	Светильник без аварийного питания двух- и четырехрефлекторный, масса до 0,06 т	1	2611,13	--	2611	--	2329	15,00	15
		комп.		2587,50	--	2588	--	90	--	--
52	сб.1.8 с.60п.48	Светильник 3-х рефлекторный стационарный	1	47040,00	--	47040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	сб.1.8 с.17п.5	Стол рабочий	1	12255,00	--	12255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	сб.1.8 с.18п.18	Банкетка со спинкой Б-1	10	5268,00	--	52680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	сб.1.8 с.18п.18	Банкетка со спинкой Б-2	4	5268,00	--	21072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0121-30-1	Установка рукосушителей	3	130,89	--	393	--	407	0,77	2
		шт		125,55	--	377	--	108	--	--
57	сб.1.8 с.18п.48	Рукосушитель	3	3300,00	--	9900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	сб.5.1 п.256	Огнетушитель	4	2540,00	--	10160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	сб.5.1 п.256	Вешалка на 5 крючков	3	2473,00	--	7419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Набор инструментов врачебного приема (4 комплекта):								
60	Прайс 48	Лента измерительная	4	58,79	--	235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Прайс 48	Лоток почкообразный	4	815,19	--	3261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Прайс 49	Секундомер	4	6439,22	--	25757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Прайс 48	Стакан для дезинфекционного раствора	4	412,69	--	1651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Прайс 48	Термометр медицинский	20	366,66	--	7333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Прайс 50	Тонометр	4	1293,33	--	3173	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
66	Прайс 51	Фонендоскоп	4	1046,89	--	4188	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
67	Прайс 48	Шпатель медицинский	80	111,47	--	8917	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Набор инструментов акушера (1 комплект):								
68	Прайс 52	Кружка для сбрасывания с наборов наконечников	2	188,12	--	376	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
69	Прайс 53	Молокоотсос	1	2155,55	--	2156	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
70	Прайс 54	Набор для введения ВМС	1	14109,07	--	14109	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
71	Прайс 55	Набор инструментов акушера	2	152613,09	--	305226	--	--	--	--
		к-т	--	--	--	--	--	--	--	--
72	Прайс 48	Стетоскоп акушерский	1	1763,63	--	1764	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
73	Прайс 48	Тазомер акушерский	1	2798,30	--	2798	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Набор инструментов фельдшера (1 комплект):								
74	Прайс 56	Векоподъемник	2	405,05	--	810	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
75	Прайс 56	Грелка резиновая	2	587,88	--	1176	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
76	Прайс 57	Комплект жгутов кровоостанавливающих	1	446,59	--	447	--	--	--	--
		к-т	--	--	--	--	--	--	--	--
77	Прайс 58	Комплект шин транспортных	2	7270,09	--	14540	--	--	--	--
		к-т	--	--	--	--	--	--	--	--
78	Прайс 48	Контейнер для холодовой цепи	1	8565,38	--	8565	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--

	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
79	Прайс 52	Кружка Эсмарха	шт	1	137,17	--	137	--	--	--	--
80	Прайс 48	Лупа простая однолинзовая	шт	1	70,55	--	71	--	--	--	--
81	Прайс 48	Мешок Амбу	шт	1	5290,90	--	5291	--	--	--	--
82	Прайс 48	Набор воронок ушных	в-р	1	2037,98	--	2038	--	--	--	--
83	Прайс 48	Набор желудочных зондов	в-р	1	2719,33	--	2719	--	--	--	--
84	Прайс 48	Набор клистиров	в-р	1	4703,02	--	4703	--	--	--	--
85	Прайс 48	Набор клизм	в-р	1	372,32	--	372	--	--	--	--
86	Прайс 59	Набор трубок газоотводных	в-р	1	751,93	--	752	--	--	--	--
87	Прайс 48	Набор часов песочных	в-р	1	1048,38	--	1048	--	--	--	--
88	Прайс 48	Пипетка глазная	шт	5	5,49	--	27	--	--	--	--
89	Прайс 48	Подушка для кислорода	шт	1	1821,64	--	1822	--	--	--	--
90	Прайс 48	Пузырь для льда	шт	2	211,87	--	424	--	--	--	--
91	Прайс 48	Ретрактор	шт	1	297,86	--	298	--	--	--	--
92	Прайс 48	Скальпель медицинский	шт	3	207,72	--	623	--	--	--	--
93	Прайс 48	Термометр для воды	шт	2	587,88	--	1176	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Прайс 48	Шпатель медицинский	10	188,12	--	1881	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
95	Прайс 48	Штатив с аробеками (20шт)	2	402,70	--	805	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
96	Прайс 48	Языкодержатель	2	2328,00	--	4656	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
97	Прайс 60	Наборы:зажимов кровоостанавливающих, корцангов прямых и изогнутых, ножниц для ногтей, ножниц для перевязывающего материала, ножниц для разрезания гипсовых повязок, пинцетов анатомических, пинцетов хирургических	1	51733,25	--	51733	--	--	--	--
		к-т	--	--	--	--	--	--	--	--
98	Прайс 61	Биксодержатель	2	9246,57	--	18493	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
99	Прайс 62	Коробка стерилизационная	6	1478,66	--	8872	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
100	Прайс 48	Чемодан укладка неотложной помощи	2	16670,15	--	33340	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
101	С61.8 с.26п.30	Штатив для длительных вливаний	2	4500,00	--	9000	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
102	Прайс 63	Набор для снятия и наложения гипса	1	25239,56	--	25240	--	--	--	--
		набор	--	--	--	--	--	--	--	--
103	Прайс 48	Держатель для игл и нитей	1	1161,28	--	1161	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
104	Прайс 48	Комплект пинцет для исследования микроциркуляции	1	219,47	--	219	--	--	--	--
		к-т	--	--	--	--	--	--	--	--
105	Прайс 48	Комплект укладка для транспортировки биожидкостей	1	4982,26	--	4982	--	--	--	--
		к-т	--	--	--	--	--	--	--	--
106	Прайс 48	Лупа ручная	1	70,55	--	71	--	--	--	--

Для перевязочной

Набор инструментов процедурный (3 комплекта)

Набор инструменов лабораторный (1 комплект)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Прайс 48	Набор лабораторной посуды	1	2296,64	--	2297	--	--	--	--
		набор		--	--	--	--	--	--	--
108	Прайс 48	Набор планшет для определения группы крови, резус-фактора	1	219,47	--	219	--	--	--	--
		набор		--	--	--	--	--	--	--
109	Прайс 48	Набор штативов	1	1136,56	--	1137	--	--	--	--
		набор		--	--	--	--	--	--	--
110	Прайс 48	Прибор Панченвикова с капиляром	1	297,86	--	298	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Прайс 48	Спиртовка	1	219,47	--	219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2627334	4			265
			Тенге			44875	2			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			2581753				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2581753				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			45581				
	Всего заработная плата -		Тенге				44877			
		Накладные расходы -	Тенге			40457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6069			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5162				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			91201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата -	Тенге				50946			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2672953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата -	Тенге				50946			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гремлит "

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

ТОО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Инженер

Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Дивенка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1

за декабрь м-ц 2013 г.

Санблок на 1 очко

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	14,8	35,29	33,19	522	491	161	0,01	--
		м3		2,10	9,13	31	135	97	0,03	--
2	E0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,4	467,10	--	187	--	211	2,98	1
		м3		467,10	--	187	--	113	--	--
3	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	7,6	7,57	7,57	58	58	18	--	--
		м3		--	2,46	--	19	97	0,01	--
4	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,6	167,18	--	100	--	113	1,21	1
		м3		167,18	--	100	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	7,6	25,65	5,38	195	41	149	0,13	1
		м3		20,27	--	154	--	97	--	--
		Лишний грунт 13,3 м3 учтен в вертикальной планировке								
10	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	0,8	775,91	11,21	621	9	34	0,20	--
		м2		31,50	4,21	25	3	118	0,02	--
11	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,52	11441,84	335,84	17392	510	1481	4,54	7
		м3		699,75	126,00	1064	192	118	0,61	1
14	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,52	665,53	24,55	3008	111	273	0,26	1
		м2		39,83	9,20	180	42	123	0,04	--
15	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,452	11542,68	--	5217	--	315	3,66	2
		м3		567,00	--	256	--	123	--	--
16	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(с уклоном)	3,14	291,87	9,95	916	31	216	0,36	1
		м2		52,20	3,74	164	12	123	0,02	--
19	E0110-14-1	Установка стропил	0,03	21304,82	334,28	639	10	127	22,10	1
		м3		3397,50	126,00	102	4	120	0,62	--
20	E0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	4,62	567,59	8,20	2622	38	389	0,42	2
		м2		67,73	3,08	313	14	119	0,02	--
21	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	4,62	20,48	0,91	95	4	28	0,03	--
		м2		4,68	0,34	22	2	120	--	--
22	E0110-14-1	Установка стропил	0,036	21304,82	334,28	767	12	152	22,10	1
		м3		3397,50	126,00	122	5	120	0,62	--
23	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,036	573,75	28,11	21	1	6	0,78	--
		м3		123,75	10,58	4	--	120	0,05	--
24	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(дверь индивидуальная)	0,05	22541,72	316,57	1127	16	216	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	174	6	120	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	E0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,176	382,25	1,65	67	--	6	0,22	--
		м2		33,30	0,63	6	--	105	--	--
26	E0110-18-2	Установка приборов оконных,дверных	1	72,63	1,08	73	1	86	0,45	--
		шт		71,55	0,41	72	--	120	--	--
27	C11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	C11011-819	Петля накладная	1	40,00	--	40	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	C11011-813	Задвижка накладная	1	142,00	--	142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(крышка люка К-1)	0,02	22541,72	316,57	451	6	87	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	70	2	120	0,58	--
31	E0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм(пол из досок строганных-0,06м3	2	410,66	8,54	821	17	221	0,55	1
		м2		86,63	3,20	173	6	123	0,02	--
						Отмостка				
32	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,01	2931,00	--	2960	--	660	3,24	3
		м3		531,00	--	536	--	123	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	38349	1357	24
	Тенге	3756	442	2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	38349		
Всего заработная плата -	Тенге		4197	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	490		
Накладные расходы -	Тенге	4950		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		743	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2598		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	45897		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			29

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				4940			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			45897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				4940			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ
Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Крымэкспертиза"

Эксперт _____ Ребиков Д.В.

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области" Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-2

за декабрь м-ц 2013 г.

Склад угля

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,7	218,93	--	591	--	668	1,54	4
		м3		218,93	--	591	--	113	--	--
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,7	134,10	--	362	--	409	0,97	3
		м3		134,10	--	362	--	113	--	--
		Фундаменты								
3	E0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,25	1331,06	49,10	2995	110	271	0,53	1
		м2		79,66	18,40	179	41	123	0,09	--
4	E0106-1-13 попр.W4	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,17	12613,43	95,97	14758	112	993	4,90	6
		м3		771,75	36,25	903	42	105	0,18	--
5	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06003	70437,87	304,24	4228	18	617	58,00	3
		т		9675,00	114,75	581	7	105	0,56	--
		Каркас								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25м, массой до 1 т	0,42112	4646,85	2285,57	1957	963	833	9,35	4
		т		1579,50	617,13	665	260	90	2,34	1
7	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,42112	172800,00	--	72770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	E0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м(Б-1,Р-1,Н-1)	0,631314	5015,90	2020,02	3167	1275	1577	14,10	9
		т		2272,50	502,43	1435	317	90	1,79	1
9	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,631314	172800,00	--	109091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м(Св-1)	0,059189	13864,97	4022,39	821	238	541	56,50	3
		т		9090,00	1071,86	538	63	90	3,81	--
11	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	0,059189	154400,00	--	9139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,824	40,72	0,04	889	1	163	0,04	1
		м2		8,32	--	182	--	90	--	--
				Стены						
13	E0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	44,11	332,24	125,09	14655	5518	6897	0,94	41
		м2		144,00	29,74	6352	1312	90	0,10	5
14	C11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7(С44-1000-0,7)	46,7566	896,00	--	41894	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Кровля						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	19,04	96,39	34,24	1835	652	1020	0,32	6
		м2		51,08	8,45	973	161	90	0,03	1
16	Е0112-7-4 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Добавлять на герметизацию соединений между асбестоцементными листами обыкновенного, среднего или унифицированного профиля(профлист)	19,04	173,59	0,07	3305	1	73	0,02	--
		м2		3,22	0,02	61	--	119	--	--
17	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	20,1824	1190,00	--	24017	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,01	604700,00	--	6047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,01	899500,00	--	8995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			Двери							
20	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автомобилей и пароварочных камер(ДСН2,1х0,9)	0,1	14806,01	1133,15	1481	113	1196	82,10	8
		т		12892,50	398,25	1289	40	90	1,95	--
21	СПрайс 46	Дверь металлическая ДСН 2,1х0,9 ГОСТ 31173-2003	1	9317,31	--	9317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
			Полы							
22	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	15,81	103,46	2,62	1636	41	224	0,07	1
		м2		10,51	0,99	166	16	123	--	--
23	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,581	11542,68	--	18249	--	1103	3,66	6
		м3		567,00	--	896	--	123	--	--
			Отмостка							
24	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,425	2931,00	--	4177	--	931	3,24	5
		м3		531,00	--	757	--	123	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			356374	9043			102
			Тенге			15930	2260			8

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			141460				
Всего заработная плата -		Тенге				4785			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90270				
	Накладные расходы -	Тенге			5452				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				818			
	Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8815				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155726				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
	Сметная заработная плата -	Тенге				5603			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			214915				
Всего заработная плата -		Тенге				13405			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			190999				
	Накладные расходы -	Тенге			12064				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1810			
	Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13619				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			240598				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
	Сметная заработная плата -	Тенге				15214			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			396324				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
	Сметная заработная плата -	Тенге				20817			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КСФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт _____ Ребиков Д.В.

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гревада"

Форма 2В

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1

за декабрь м-ц 2013 г.

Кабельная линия КЛ 0,4 кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиция норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
15	Прайс 86	Выключатель автоматический А3716Др-63А	1	6624,41	--	6624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
17	Прайс 87	Счетчик трехфазный СА4У-3720, 5А	1	3172,97	--	3173	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,60	18,60	1481	56	1002	2,00	6
		шт		347,00	4,50	1041	14	95	0,03	--
19	СПрайс 88	Трансформатор тока Т-0,66, 50/5А	3	598,34	--	1795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	1В108-545-17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования(уголок 50х50х5 дл.3м)	0,01131	144,40	1,60	2	--	--	1,00	--
		кг		24,80	--	--	--	--	--	--
21	Е0133-117-4 прим.	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	Резервная дизельная электростанция							
		шт	1	4519,03	2804,53	4519	2805	2645	9,33	9
				1707,75	811,13	1708	811	105	3,37	3
23	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Строительные работы дизельной электростанции							
		м3	7,59	218,93	--	1662	--	1878	1,54	12
				218,93	--	1662	--	113	--	--
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	7,59	134,10	--	1018	--	1150	0,97	7
				134,10	--	1018	--	113	--	--
25	Е0111-1-2 К=3	Уплотнение грунта щебнем								
		м2	14,19	310,38	7,86	4404	112	602	0,20	3
				31,53	2,97	447	42	123	0,01	--
26	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
		м3	3,09	2472,77	100,89	7641	312	591	0,85	3
				123,75	38,25	382	118	118	0,18	1
27	Е0106-3-4 W4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
		м3	3,6	13078,32	257,71	47082	928	2745	4,05	15
				634,50	91,69	2284	330	105	0,40	1
28	С12041-73 Изм. и доп.№9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,10498	65900,00	--	6918	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Заземление ДЭС							
		м3	3,6	218,93	--	788	--	891	1,54	6
				218,93	--	788	--	113	--	--
31	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	3,6	134,10	--	483	--	546	0,97	3
				134,10	--	483	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
			4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			89039	4341			69
			Тенге			10775	1332			6
		Стоимость оборудования -	Тенге			9797				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			9797				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10146				
		Всего заработная плата -	Тенге				4552			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1795				
		Накладные расходы -	Тенге			4577				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				687			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			883				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			15606				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5239			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69906				
		Всего заработная плата -	Тенге				7555			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6918				
		Накладные расходы -	Тенге			8402				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1260			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4704				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				8815			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			108505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				14054			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт

Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2

за декабрь м-ц 2013 г.

Наружное освещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиция норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	9	269,19	38,56	2423	347	2296	1,29	12
		шт		229,50	13,50	2066	122	105	0,07	1
19	СПрайс 89а	Светильник наружного освещения ЖТУ-06-100-004	9	5983,43	--	53851	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс 89б	Лампа натриевая ДНаТ-100	9	424,63	--	3822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			60095	347			12
			Тенге			2066	122			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			60095				
	Всего заработная плата -		Тенге				2187			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57673				
		Накладные расходы -	Тенге			2296				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				344			
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3743				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			66135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2531			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			66135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2531			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ
Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

эксперт Ребиков Д.В.

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-2
за декабрь м-ц 2013 г.
Наружные сети телефонизации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	90	196,80	46,30	17712	4167	2813	0,14	13
		м		22,50	10,40	2025	936	95	0,06	5
2	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	5	23,20	2,10	116	11	80	0,10	1
		м		16,50	0,30	83	2	95	--	--
3	СПрайс 135	Кабели телефонные магистральные марки МКПЭпТ-1х2х0.4	96,9	34,94	--	3386	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С11071-13 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Консоли изолированные прямые швеллерные оцинкованные(консоль столбовая-7шт-1,26кг)	0.00378	182100,00	--	688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс 136	Анкер К300	1	48,25	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс 137	Муфта натяжная К-804	1	245,98	--	246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Заземление опор						
7	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м(ПСО-5)	3	170,43	--	511	--	364	0,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		110,25	--	331	--	110	--	--
8	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	0,54	218,93	--	118	--	134	1,54	1
		м3		218,93	--	118	--	113	--	--
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,54	134,10	--	72	--	82	0,97	1
		м3		134,10	--	72	--	113	--	--
10	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,90	3,30	929	50	333	0,14	2
		м		23,00	0,40	345	6	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23827	4227			19
			Тенге			2974	943			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			22436				
	Всего заработная плата -		Тенге				3396			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3680				
		Накладные расходы -	Тенге			3226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				484			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1540				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			27202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3880			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1390				
	Всего заработная плата -		Тенге				521			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			688				
		Накладные расходы -	Тенге			579				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				608			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			29290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4488			

СДАЛ

ТОО "Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

_____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт

_____ Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Дневка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

за декабрь м-ц 2013 г.

Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-питьевой водопровод								
26	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	1	109,13	--	109	--	104	0,61	1
		шт		94,50	--	95	--	110	--	--
27	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Знаки путевые и сигнальные(указатель пож.гидранта)	0,01	40800,00	--	408	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец водопроводный Д1500-1шт								
35	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей(лестница, полухомут)	0,0221	151200,00	--	3342	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(крышка деревянная)	0,012	22541,72	316,57	271	4	52	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	42	1	120	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4129	4			1
			Тенге			136	1			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			788				
		Всего заработная плата -	Тенге				138			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			408				
		Накладные расходы -	Тенге			156				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				161			1
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3342				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3342				
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3542				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				161			1
		РАЗДЕЛ 2 Канализация бытовая								
		Трубопроводы								
46	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342,00	11,25	342	11	130	0,05	--
47	СПрайс 47а	Затвор шиберный с ножом из нержавеющей стали ЗШ Д 100мм	1	18633,57	--	18634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,056	121294,13	49389,75	6792	2766	5928	312,70	18
		т		62775,00	18657,00	3515	1045	130	91,12	5
49	СПрайс 47б	Колонка управления задвижкой Д100мм	1	32144,54	--	32145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец канализационный Д1500мм-2шт								
59	С12021-222	Лестницы приставные и приспособления с ограждениями для негабаритных емкостей(стремянка С1-01)	0,0194	151200,00	--	2933	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-774	Скобы ходовые	5,44	129,00	--	702	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см (отмостка вокруг колодца-щебень толщ 15см)	1,88	360,07	12,52	677	24	106	0,24	--
		м2		38,03	4,39	71	8	133	0,02	--
62	Е0127-56-2к=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	1,88	79,89	--	150	--	6	0,02	--
		м2		2,49	--	5	--	133	--	--
64	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов(горловина колодцев)	0,08	11938,85	296,60	955	24	97	5,95	--
		м3		915,75	110,25	73	9	118	0,54	--
		Дополнительные объемы работ (НВК-2)								
65	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм(прочистка сетей канализации)	0,01874	4435,00	--	83	--	94	24,70	--
		км		3870,00	--	73	--	130	--	--
66	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	4118,18	83,18	4118	83	3226	16,84	17
		врезка		2835,00	31,50	2835	32	130	0,15	--
67	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,02803	8097,13	--	227	--	293	51,50	1
		км		8032,50	--	225	--	130	--	--
68	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			68864	3105			41
			Тенге			7536	1172			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15153				
		Всего заработная плата -	Тенге				8708			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			702				
		Накладные расходы -	Тенге			11313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1697			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1588				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				10405			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2933				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2933				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3109				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50778				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50778				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3047				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			53825				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			84988				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
	Сметная заработная плата -	Тенге				10405			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			72994	3109			42
		Тенге			7672	1174			6
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15941				
Всего заработная плата -		Тенге				8845			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1110				
	Накладные расходы -	Тенге			11468				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1720			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1645				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29054				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
	Сметная заработная плата -	Тенге				10566			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6275				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6275				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			376				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6651				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50778				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50778				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3047				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			53825				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			89530				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
	Сметная заработная плата -	Тенге				10566			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОО АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт

Рябиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Джавка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

за декабрь м-ц 2013 г.

Накопитель 8 м3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодцы								
20	E0110-5-1	Крышка деревянная	0,026	22541,72	316,57	586	8	113	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	91	3	120	0,58	--
22	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,039144	247994,13	49389,75	9707	1933	4144	312,70	12
		т		62775,00	18657,00	2457	730	130	91,12	4
23	C12021-222	Лестницы приставные и приклепанные с ограждениями для негабаритных емкостей(стремянка)	0,03201	151486,00	--	4849	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	E0113-26-12к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124(стремянка Ст2)	0,928	84,71	0,18	79	--	5	0,03	--
		м2		5,50	0,10	5	--	90	--	--
		Изоляция стен								
25	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен(внутри)	28,574	113,15	1,19	3233	34	1823	0,37	11
		м2		60,30	0,45	1723	13	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прочие работы								
29	С11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое(3% к цем.р-ру)	0.0079344	16100,00	--	128	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
30	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток(стальных деталей)	2,1	89,06	--	187	--	183	0,52	1
		м2		82,80	--	174	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18769	1976			25
			Тенге			4450	746			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13920				
	Всего заработная плата -		Тенге				5196			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			128				
		Накладные расходы -	Тенге			6266				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				940			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				6136			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4849				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4849				
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5140				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				6136			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КГП АО "ШЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт _____ Робиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3

за декабрь м-ц 2013 г.

Стокоприемник-дезинфектор

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	32,46	35,29	33,19	1146	1077	354	0,01	--
		м3		2,10	9,13	68	296	97	0,03	1
2	E0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	467,10	--	467	--	528	2,98	3
		м3		467,10	--	467	--	113	--	--
3	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	20,31	7,57	7,57	154	154	48	--	--
		м3		--	2,46	--	50	97	0,01	--
4	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	8,71	167,18	--	1456	--	1645	1,21	11
		м3		167,18	--	1456	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-134-2	Увлотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	20,31	25,65	5,38	521	109	399	0,13	3
		м3		20,27	--	412	--	97	--	--
				Лишний грунт 4,44м3 учтен в вертикальной планировке						
6	Е0111-13-3к-2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом(толщ.100мм)	4,91	1331,06	49,10	6536	241	592	0,53	3
		м2		79,66	18,40	391	90	123	0,09	--
7	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	2,09	9826,51	1152,38	20537	2408	4841	8,06	17
		м3		1350,23	431,55	2822	902	130	2,11	4
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента(шлакопортландцемент)	2,09	100,00	--	209	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм(КС20.9)	0,89	9160,00	--	8152	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС10.9)	0,89	4570,00	--	4067	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,25 попр.на высоту 0,29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КО6)	0,07	4337,50	--	304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПП10-1,ПП20,ПН20)	1,24	28900,00	--	35836	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	–	–	–	–	–	–
14	E0110-5-1	Крышка деревянная	0,012	22541,72	316,57	271	4	52	22,50	–
		м3		3487,50	119,25	42	1	120	0,58	–
16	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,015584	247994,13	49389,75	3865	770	1650	312,70	5
		т		62775,00	18657,00	978	291	130	91,12	1
		Прочие работы								
17	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,14	279,42	9,95	877	31	216	0,36	1
		м2		52,20	3,74	164	12	123	0,02	–
18	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3,14	45,21	0,67	142	2	3	–	–
		м2		0,63	0,25	2	1	123	–	–
19	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен(внутри)	8,48	113,15	1,19	960	10	541	0,37	3
		м2		60,30	0,45	511	4	105	–	–
20	C11011-950	Стекло натриевое жидкое каустическое(3% к цем.р-ру)	0,0011856	16100,00	–	19	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	E0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток(стальных деталей)	0,88	89,06	–	78	–	77	0,52	–
		м2		82,80	–	73	–	105	–	–
22	E0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	3	315,46	149,23	946	448	668	0,95	3
		отверст		166,23	56,36	499	169	100	0,28	1
23	E0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,05	26781,91	332,71	1339	17	569	75,22	4
		м3		11245,50	126,00	562	6	100	0,61	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			87882	5271			53
			Тенге			8447	1822			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87882				
	Всего заработная плата -		Тенге				10270			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19				
		Накладные расходы -	Тенге			12183				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1827			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			6004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12097			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			106068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12097			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

ТОО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт _____ Ребиков Л.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №17

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1

за декабрь м-ц 2013 г.

Плиточное, бетонное покрытие

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Бетонное покрытие				
7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,23	1552,76	68,13	1910	84	56	0,14	--
		м3		21,38	12,76	26	16	133	0,04	--
8	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	12,3	360,07	12,52	4429	154	694	0,24	3
		м2		38,03	4,39	468	54	133	0,02	--
9	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	12,3	97,44	--	1199	--	41	0,02	--
		м2		2,49	--	31	--	133	--	--
10	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,968	11458,22	100,65	22550	198	381	0,97	2
		м3		146,25	38,03	288	75	105	0,19	--
11	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,007	615,00	--	1234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			31321	436			5
			Тенге			813	145			1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31321				
Всего заработная плата -		Тенге				957			
	Накладные расходы -	Тенге			1171				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1950				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34442				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата -	Тенге				1133			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34442				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата -	Тенге				1133			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

_____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт

_____ Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №18
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-2
за декабрь м-ц 2013 г.
Озеленение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	1630	12,15	--	19805	--	25548	0,07	121
		м2		12,15	--	19805	--	129	--	--
2	E0147-7-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5x0,5x0,4 м	11	393,53	--	4329	--	5584	2,73	30
		яма		393,53	--	4329	--	129	--	--
3	E0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,5x0,4 м	11	500,13	177,05	5501	1948	5185	1,85	20
		шт		321,98	43,43	3542	478	129	0,18	2
4	C143012-55	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5x0,4 м, высотой до 1,5м	11	2840,00	--	31240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	E0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	52,5	104,18	--	5469	--	7056	0,75	39
		м2		104,18	--	5469	--	129	--	--
12	E0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см (местный растительный грунт)	52,5	68,04	--	3572	--	4608	0,47	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		68,04	--	3572	--	129	--	--
13	Е0147-28-2 К=2	Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя (местный растительный грунт)	52,5	15,80	--	830	--	1070	0,11	6
		м2		15,80	--	830	--	129	--	--
16	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом (местный растительный грунт)	1630	39,58	0,34	64522	561	82784	0,27	437
		м2		39,24	0,13	63961	213	129	--	1
17	Е0147-25-5 К=3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять (местный растительный грунт)	1630	23,91	--	38973	--	50276	0,16	267
		м2		23,91	--	38973	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			174241	2508			945
			Тенге			140481	690			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174241				
	Всего заработная плата -		Тенге				141171			
		Накладные расходы -	Тенге			182111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27317			
		Непромируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			377733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1039
		Сметная заработная плата -	Тенге				168488			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			377733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1039
		Сметная заработная плата -	Тенге				168488			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

ТОО "АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт

Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-3

за декабрь м-ц 2013 г.

Малые архитектурные формы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С12022-20	Металлический мусоросборник	4	18800,00	--	75200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	У1-43-3	Скамья, тип I, строительные работы	3	9155,54	432,17	27467	1297	4533	7,90	24
		скамья		1295,25	143,82	3886	431	105	0,70	2
4	У1-49-7	Урна металлическая вариант II, строительные работы	3	5447,64	27,54	16343	83	1951	3,70	11
		урна		613,80	5,64	1841	17	105	0,03	--
		Ящик с песком и пожарный щит								
5	СПрайс 34	Ящик с песком	2	7376,20	--	14752	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс 34	Пожарный щит ЩП-А	2	9243,36	--	18487	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			152249	1379			35
			Тенге			5727	448			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27049				
		Всего заработная плата -	Тенге				6176			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33239				
		Накладные расходы -	Тенге			6484				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				973			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7148			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			75200				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4512				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79712				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			168257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7148			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

ТОО "НЦ "Жұрмыбасконсалтинг"

эксперт

Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №20

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-4

за декабрь м-ц 2013 г.

Ограждение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение металлическое инд. L=84,7м								
2	ЕО107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	17135,09	1172,83	34270	2346	9946	17,80	36
		шт		3217,50	334,76	6435	670	140	1,28	3
3	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,007	93997,62	304,24	658	2	244	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	232	1	105	0,56	--
4	ЕО107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	3754,85	33,47	7510	67	4055	7,85	16
		шт		1435,50	12,65	2871	25	140	0,06	--
6	С12021-268	Сварная решетка ограждения	1,509813	134286,00	--	202747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124(трубы)	43,04389	84,71	0,18	3646	8	217	0,03	1
		м2		5,50	0,10	237	4	90	--	--
8	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124(решетка ограждения)	94,84	84,71	0,18	8034	17	478	0,03	3
		м2		5,50	0,10	522	9	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010(стойки)	8,49	67,45	0,05	573	--	40	0,03	--
		м2		5,22	0,02	44	--	90	--	--
10	E0113-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773(стойки)	8,49	46,10	0,05	391	--	21	0,01	--
		м2		2,75	0,02	23	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			257829	2440			57
			Тенге			10364	710			3
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение из профлиста L=141м								
		Ограждение (36шт)								
11	E0107-24-12 прим.	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	20	1318,52	243,27	26370	4865	9171	1,49	30
		м		261,00	66,53	5220	1331	140	0,24	5
12	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием плоскостных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,194724	173086,00	--	33704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	E0109-43-1	Монтаж фахверка(каркас из уголка)	0,8352	11211,34	4460,56	9364	3725	4163	25,30	21
		т		4725,00	812,93	3946	679	90	3,01	3
14	C11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, мерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,8352	59200,00	--	49444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	E0109-47-1Изм. и доп.вып.12 прим.	Обшивка ворот стальным профилированным листом	288	55,95	2,99	16112	861	12957	0,30	86
		м2		48,83	1,16	14063	334	90	--	1
16	C11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7(С44-100-0,7)	318,528	896,00	--	285401	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	E0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз(уголок)	43,42	32,52	0,05	1412	2	228	0,03	1
		м2		5,81	0,02	252	1	90	--	--
18	E0113-26-12 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	264,0234	42,36	0,09	11183	24	665	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2,75	0,05	726	13	90	--	--
19	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010(стойки)	8,85	67,45	0,05	597	--	42	0,03	--
		м2		5,22	0,02	46	--	90	--	--
20	Е0113-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773(стойки)	8,85	46,10	0,05	408	--	22	0,01	--
		м2		2,75	0,02	24	--	90	--	--
				Ворота (1шт)						
21	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,33	402,75	--	133	--	150	2,80	1
		м3		402,75	--	133	--	113	--	--
22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,33	134,10	--	44	--	50	0,97	--
		м3		134,10	--	44	--	113	--	--
23	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,304	12323,75	95,97	3746	29	258	4,90	1
		м3		771,75	36,25	235	11	105	0,18	--
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,304	284,00	--	86	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот безынтересных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,23793	31476,57	17434,99	7489	4148	2158	41,40	10
		т		7650,00	2428,67	1820	578	90	8,15	2
26	Е0109-47-1Изм. и доп.ам.12	Обшивка ворот стальным профилированным листом	7,7	55,95	2,99	431	23	345	0,30	2
		м2		48,83	0,97	376	7	90	--	--
27	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,29491	120586,00	--	35562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	9,529875	84,71	0,18	807	2	48	0,03	--
29		м2		5,50	0,10	52	1	90	--	--
	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010(стойки)	0,68	67,45	0,05	46	--	3	0,03	--
30		м2		5,22	0,02	4	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0113-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773(стойки)	0,68	46,10	0,05	31	--	2	0,01	--
		м2		2,75	0,02	2	--	90	--	--
				Калитка (1шт)						
31	E0109-46-1	Монтаж каркасов ворот бесшипролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,05697	31476,57	17434,99	1793	993	517	41,40	2
		т		7650,00	2428,67	436	138	90	8,15	--
32	E0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Обшивка ворот стальным профилированным листом	2	55,95	2,99	112	6	90	0,30	1
		м2		48,83	0,97	98	2	90	--	--
33	C12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из толстолистовой стали без механизма открывания (калитка)	0,07177	120586,00	--	8654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	E0113-26-12 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	2,964	84,71	0,18	251	1	15	0,03	--
		м2		5,50	0,10	16	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			493182	14681			161
			Тенге			27494	3096			11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			751012	17122			217
			Тенге			37857	3806			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			435043				
	Всего заработная плата -		Тенге				19185			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			334845				
		Накладные расходы -	Тенге			25655				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3848			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			488340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				23034			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			315968				
	Всего заработная плата -		Тенге				22478			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			280667				
		Накладные расходы -	Тенге			20230				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3034			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20172				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			356370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				25512			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			844710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата -	Тенге				48546			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ
Технадзор Заказчика

ТОО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт _____ Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №21
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-5
за декабрь м-ц 2013 г.

Вертикальная планировка

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м	301,5	7,91	7,91	2385	2385	751	--	--
		м3		--	2,57	--	774	97	0,01	3
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(непригодный грунт на выкоз)	148,2	7,32	7,32	1085	1085	342	--	--
		м3		--	2,38	--	352	97	0,01	1
3	E0101-17-7	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(непригодный грунт на выкоз)	148,2	26,22	25,02	3886	3708	1141	0,01	1
		м3		1,15	6,79	170	1006	97	0,02	3
4	E010332-A5-1	Перевозка строительныхгрузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	177,84	54,89	54,89	9762	9762	1952	--	--
		т		--	10,98	--	1952	100	0,23	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группа грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(используемый для осеснения)	153,3	29,29	29,29	4491	4491	1414	--	--
		м3		--	9,51	--	1458	97	0,04	6
6	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	153,3	7,91	7,91	1213	1213	382	--	--
		м3		--	2,57	--	394	97	0,01	2
7	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	153,3	29,29	29,29	4491	4491	1414	--	--
		м3		--	9,51	--	1458	97	0,04	6
		Земляные работы								
8	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	842,5	9,24	9,24	7789	7789	2453	--	--
		м3		--	3,00	--	2529	97	0,01	10
9	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	842,5	7,91	7,91	6664	6664	2099	--	--
		м3		--	2,57	--	2164	97	0,01	8
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(подсыпка под полы)	54	134,10	--	7241	--	8183	0,97	52
		м3		134,10	--	7241	--	113	--	--
11	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	510,5	9,24	9,24	4719	4719	1486	--	--
		м3		--	3,00	--	1532	97	0,01	6
12	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	510,5	7,91	7,91	4038	4038	1272	--	--
		м3		--	2,57	--	1311	97	0,01	5
13	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(неслост.грунт)	386	32,26	30,77	12453	11877	3656	0,01	4
		м3		1,42	8,34	548	3221	97	0,03	11
14	Е010332-А5-1	Перевозка строительныхгрузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(недост. грунт)	679,36	54,89	54,89	37290	37290	7458	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	10,98	--	7458	100	0,23	157
15	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	386	9,24	9,24	3569	3569	1124	--	--
		м3		--	3,00	--	1159	97	0,01	4
16	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	386	7,91	7,91	3053	3053	962	--	--
		м3		--	2,57	--	991	97	0,01	4
						Растительный грунт 511м3 учтен в смете 7-1-2 "Озеленение"				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			114130	106135			57
			Тенге			7960	27759			266
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114130				
	Всего заработная плата -		Тенге				35719			
		Накладные расходы -	Тенге			36089				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5413			
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата -	Тенге				41133			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			159232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата -	Тенге				41133			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

СОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт _____ Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №22

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1доп

за декабрь м-ц 2013 г.

Общестроительные работы (доп)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
		Кладка 64В на гибких связях								
1	СПрайс	Плиты минераловатные ТЕХНОВЕНТ	16,70233	5378,41	--	89832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки								
2	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	226,67	1361,83	22,79	308687	5166	126583	2,73	619
		м2		456,75	8,62	103532	1954	120	0,04	10
3	С11011-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	952,014	250,00	--	238004	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Металлические перемычки УПП-УП4(АС-14)								
4	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	0,04887	109500,00	--	5351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Вентшахты ВШ (АС29-31)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0110-53-2	Антисептирование водными растворами перегородок	45,93	225,51	0,97	10358	45	648	0,07	3
		м2		11,39	0,36	523	17	120	--	--
6	Е0110-3-9	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по антисептированному деревянному каркасу	45,93	529,35	1,91	24313	88	2123	0,25	12
		м2		37,80	0,72	1736	33	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			676545	5298			634
			Тенге			105791	2003			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			676545				
	Всего заработная плата -		Тенге				107794			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			333187				
		Накладные расходы -	Тенге			129353				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19803			
		Непромеряемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			854252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							708
		Сметная заработная плата -	Тенге				127197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			854252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							708
		Сметная заработная плата -	Тенге				127197			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
7	СПрайс	Плиты минераловатные ТЕХНОРУФ В60	18,5	9836,57	--	181976	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс	Плиты минераловатные ТЕХНОРУФ Н30	67,06828	5871,25	--	393775	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0112-17-5	Устройство выравнивающих сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов	369,54	74,81	6,58	27645	2432	16825	0,22	81
		м2		35,78	2,48	13222	916	119	0,01	4
10	С11011-371	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 12 мм	369,54	708,00	--	261634	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс	Бикрост	73,8	134,77	--	9946	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

Слуховое окно СО-1 (3шт) (АС-27)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,71	472,81	19,00	809	32	459	1,30	2
		м2		217,73	6,18	372	11	120	0,03	--
13	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,71	5206,00	--	8902	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			884687	2464			84
			Тенге			13594	927			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			884687				
	Всего заработная плата -		Тенге				14521			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			856234				
		Накладные расходы -	Тенге			17284				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2593			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			956090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				17114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			956090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				17114			
		РАЗДЕЛ 3.Проемы								
		Окна								
14	СПрайс	Сетка москитная	18	1016,75	--	18301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18301	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18301				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18301				
	Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19400				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			19400				
	РАЗДЕЛ 4 Двери из ПВХ								
15	E0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2							
		м2	38,71	367,11	19,34	14211	748	6780	0,83	32
				139,39	6,57	5396	254	120	0,03	1
16	СПрайс	Блоки дверные внутренние из ПВХ с заполнением пластикатом								
		м2	38,71	9715,11	--	376072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	Двери металлические									
17	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
		м2	7,075	330,85	32,08	2341	227	2414	1,49	11
				272,25	12,13	1926	86	120	0,06	--
18	E0156-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пеной монтажной								
		коробка	4	332,91	0,99	1332	4	875	1,16	5
				182,07	0,16	728	1	120	--	--
19	СПрайс	Дверь металлическая								
		шт	3	6655,22	--	19966	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс	Дверь металлическая								
		шт	1	16874,68	--	16875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	E0115-86-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов								
		м	75,7	399,34	0,25	30230	19	6561	0,46	35
				82,55	--	6249	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	75,7	553,67	2,02	41913	153	5135	0,39	30
		м		64,13	0,48	4855	36	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			502938	1151			112
			Тенге			19154	377			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			466098				
	Всего заработная плата -		Тенге				19531			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			376072				
		Накладные расходы -	Тенге			21766				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3265			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			517136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				22796			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36840				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36840				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2210				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39051				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			556186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				22796			

РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка (АС-18)

23	СПрайс	Устройство натяжных потолков (монтаж в цене)	167,62	970,55	--	162683	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0109-38-1	Монтаж подвесных стальных комбинированных потолков с облицовкой алюминиевыми листами /панелью металлической/	123,53	832,29	137,31	102813	16961	50481	2,50	309
		м2		418,50	35,56	51697	4393	90	0,15	19
25	СПрайс	Панель металлическая	126,0006	813,40	--	102489	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0109-38-1	Монтаж подвесных стальных комбинированных потолков с облицовкой алюминиевыми листами /профлистом/	31,58	832,29	137,31	26284	4336	12905	2,50	79
		м2		418,50	35,56	13216	1123	90	0,15	5
27	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 /окрашенный/	34,92748	587,00	--	20502	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0115-101-1	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 100 мм /галтели/	140,32	44,88	0,62	6298	87	6502	0,26	36
		м		43,88	0,25	6157	35	105	--	--
29	СПрайс	Галтели потолочные	320,28	73,95	--	23683	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм /отбойный брус/	13,5	1504,26	6,13	20308	83	2039	0,85	12
		м2		135,00	2,34	1823	32	110	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			465059	21467			436
			Тенге			72893	5582			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			335963				
		Всего заработная плата -	Тенге				8046			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			309358				
		Накладные расходы -	Тенге			8541				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1281			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20670				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			365174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9328			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			129096				
		Всего заработная плата -	Тенге				70429			
		Накладные расходы -	Тенге			63386				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9508			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11549				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			204032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							443
		Сметная заработная плата -	Тенге				79937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			569206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							495
		Сметная заработная плата -	Тенге				89265			

РАЗДЕЛ 6.Разные работы

Цоколь S=36,88 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе /без устройства каркаса/	36,8	630,21	3,99	23192	147	18098	2,70	99
		м2		467,15	1,22	17191	45	105	--	--
32	СПрайс	Декорпанель, толщ.15 мм	44,16	1109,18	--	48981	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	138,2	1749,34	29,99	241759	4145	34305	1,18	163
		м2		190,58	11,23	26338	1552	123	0,05	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			313932	4291			262
			Тенге			43529	1597			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			313932				
	Всего заработная плата -		Тенге				45126			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48981				
		Накладные расходы -	Тенге			52403				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7860			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21980				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				52987			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			388315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				52987			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2861463	34672			1527
			Тенге			254962	10487			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2695526				
	Всего заработная плата -		Тенге				195019			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1942133				
		Накладные расходы -	Тенге			229348				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34402			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3100366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1278
		Сметная заработная плата -	Тенге				229421			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			165937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				70429			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36840				
		Накладные расходы -	Тенге			63386				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9508			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13759				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			243083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							443
		Сметная заработная плата -	Тенге				79937			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3343449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1721
		Сметная заработная плата -	Тенге				309359			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт _____ Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Дивека Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №23
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2ДОП
за декабрь м-ц 2013 г.
Сантехнические работы ОВ(доп)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Арматура								
1	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	192,46	52,42	385	105	392	0,77	2
		1фильтр		134,42	18,54	269	37	128	0,09	--
2	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
		1шт		261,88	16,22	262	16	128	0,07	--
3	СПрайс 24	Вентиль шаровый д 20мм, Valtex	7	-733,45	--	-5134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция								
4	СПрайс ТОО"Форис"	Канальный вентилятор 125К	1	2021,38	--	2021	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс ТОО"Форис"	Канальный вентилятор ВКК160	2	9095,47	--	18191	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20212	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20212				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1213				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21425				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21425				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15945	145			3
			Тенге			531	53			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15945				
		Всего заработная плата -	Тенге				584			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15078				
		Накладные расходы -	Тенге			748				
		Сметная заработная плата в НР, -	Тенге				112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1002				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				696			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				696			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ
Технадзор Заказчика

КСФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт _____ Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №24

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3доп

за декабрь м-ц 2013 г.

Сантехнические работы ВК(доп)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Канализация бытовая К1								
1	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТП и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельнолитой полочкой	2	5020,00	--	10040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	2	3470,00	--	6940	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс ТОО "Стимул"	Огнетушитель порошковый ОП-50	2	9243,36	--	18487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35467	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35467				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35467				
		Неноормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2128				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37595				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая К1и								
4	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и нельюотлитой полочкой	1	5020,00	--	5020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	1	3470,00	--	3470	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8490	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8490				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8490				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			509				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8999				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8999				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			43957	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			43957				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43957				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2637				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46594				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			46594				

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КСФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт _____ Ребиков Д.В.

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

Форма 2В

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №25

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6доп

за декабрь м-ц 2013 г.

Пожарная сигнализация (доп)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пожарная сигнализация								
1	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	320	72,90	--	23328	--	15350	0,33	106
		м		53,30	--	17056	--	90	--	--
2	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	15	72,90	--	1094	--	720	0,33	5
		м		53,30	--	800	--	90	--	--
		Охранная сигнализация								
3	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	51	72,90	--	3718	--	2446	0,33	17
		м		53,30	--	2718	--	90	--	--
4	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	15	72,90	--	1094	--	720	0,33	5
		м		53,30	--	800	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29233	--			132
			Тенге			21373	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			29233				
		Всего заработная плата -	Тенге				21373			
		Накладные расходы -	Тенге			19236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2885			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2908				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			51377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				24259			142
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			51377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				24259			142

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

_____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт

_____ Ребиков Д.В.

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Форма 2В

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Дивека Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №26
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7доп
за декабрь м-ц 2013 г.
Слаботочные устройства (доп)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация								
1	П0110-55-8	Провод одиночный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	229.5	43.80	--	10052	--	5060	0.15	34
		м		24,50	--	5623	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10052	--			34
			Тенге			5623	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			10052				
		Накладные расходы -	Тенге				5623			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			5060				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				759			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			16019				
		Сметная заработная плата -	Тенге							37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6382			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			16019				
		Сметная заработная плата -	Тенге							37
							6382			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 2.Радиофикация

Система радиофикации

2	ЦВ110-347-1	Громкоговоритель настольный	7	529,00	--	3703	--	3372	3,00	21
		шт		477,00	--	3339	--	101	--	--
3	СПрайс	Громкоговоритель АГ-305 Нейва	7	2401,12	--	16808	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	ЦВ110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1м до 1кг	127,5	72,90	--	9295	--	6116	0,33	42
		м		53,30	--	6796	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29806	--			63
			Тенге			10135	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			12998				
		Всего заработная плата -	Тенге				10135			
		Накладные расходы -	Тенге			9489				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1423			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1349				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			23835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				11558			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16808				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16808				
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1008				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17816				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			41652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				11558			

РАЗДЕЛ 3.Электрочасофикация

5	ЦВ110-699-1	Часы цифровые электронные подвесные	12	283,70	--	3404	--	3013	2,00	24
		шт		279,00	--	3348	--	90	--	--
6	СПрайс	Часы кварцевые	11	554,59	--	6100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс	Часы кварцевые	1	1848,63	--	1849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11354	--			24
			Тенге			3348	--			--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			3404				
	Всего заработная плата -	Тенге				3348			
	Накладные расходы -	Тенге			3013				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				452			
	Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			385				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6803				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
	Сметная заработная плата -	Тенге				3800			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7949				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7949				
	Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8426				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15229				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
	Сметная заработная плата -	Тенге				3800			

РАЗДЕЛ 4.Телевидение

8	Ц0110-512-1 прим.	Антенны телевизионные коллективного пользования: штенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная /спутниковая антенна/	1	1114,80	–	1115	--	1114	6,00	6
		шт		1103,00	–	1103	--	101	--	–
9	СПрейс	Спутниковая антенна Svec, в комплекте с конвектором GI-211, тюнер "Otau-TV, кабелем коаксиальным RG6	1	21946,96	–	21947	--	--	--	–
		компл	--	--	--	--	--	--	--	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			23062	--			6
			Тенге			1103	--			–
		Стоимость оборудования -	Тенге			21947				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			21947				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1115				
		Всего заработная плата -	Тенге				1103			
		Накладные расходы -	Тенге			1114				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				167			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			134				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			24310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1270			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Система вызова пациента MULTICALL-VS.01(7к-тов)								
10	1Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1м до 1кг	59,5	72,90	--	4338	--	2854	0,33	20
		м		53,30	--	3171	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4338	--			20
			Тенге			3171	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4338				
	Всего заработная плата -		Тенге				3171			
		Накладные расходы -	Тенге			2854				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				428			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3599			
		РАЗДЕЛ 6.Система вызова персонала HOSTCALL-T(1к-т)								
11	1Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1м до 1кг	25,5	72,90	--	1859	--	1223	0,33	8
		м		53,30	--	1359	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1859	--			8
			Тенге			1359	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1859				
	Всего заработная плата -		Тенге				1359			
		Накладные расходы -	Тенге			1223				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				183			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1543			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			80470	--			156
			Тенге			24739	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			21947				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21947				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			33766				
	Всего заработная плата -		Тенге				24739			
		Накладные расходы -	Тенге			22754				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3413			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3391				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			59910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				28152			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24757				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24757				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26242				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			108100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				28152			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

Кофф АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт

Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №27

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8доп

за декабрь м-ц 2013 г.

Технологическое оборудования(доп)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	об.1.8 с.10п.22	Шкаф для одежды	3	16125,00	--	48375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	10134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	--	1599	--	1424	10,00	10
		компл		1581,75	--	1582	--	90	--	--
3	Прайс 8	Бактерицидный облучатель настенно-потолочный ОБНП 1х30-01	1	4311,10	--	4311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс	Набор инструментов хирургический (малый) перевязочный	1	25984,20	--	25984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс	Набор для комнаты сбора мокроты	1	51458,91	--	51459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	1303-96	Телевизор	1	25000,00	--	25000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПрайс	Жалюзи	53,4	623.15	--	33276	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			190005	--			10
			Тенге			1582	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			188405				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			188405				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1599				
	Всего заработная плата -		Тенге				1582			
		Накладные расходы -	Тенге			1424				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				214			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1795			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			191610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1795			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт _____ Ребиков Л.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Дивека Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №28

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1доп

за декабрь м-ц 2013 г.

Санблок на 1 очко(доп)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,2	2931,00	--	3517	--	784	3,24	4
		м3		531,00	--	637	--	123	--	--
2	E0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	0,904	9826,51	1152,38	8883	1042	2094	8,06	7
		м3		1350,23	431,55	1221	390	130	2,11	2
3	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1	9160,00	--	9160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /днище/	0,4	28900,00	--	11560	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
5	Е0123-2-1 прим.	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм /полипропиленовых, д.=160 мм/	0,0032	65197,42	1733,92	209	6	256	361,00	1
		км		60966,00	650,25	195	2	130	3,17	--
6	С130804-2322 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN 8 РР ГОСТ Р 54475-2011	3,2	232,00	--	742	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34071	1047			12
			Тенге			2053	392			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34071				
	Всего заработная плата -		Тенге				2445			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			742				
		Накладные расходы -	Тенге			3134				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				470			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			-2232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2915			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			39438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2915			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

ТОО "НЦ "Крымгражданпроект"

Эксперт

Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №29

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-2доп

за декабрь м-ц 2013 г.

Склад угля(доп)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,14	11542,68	--	13159	--	795	3,66	4
		м3		567,00	--	646	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		13159	--			4
				Тенге		646	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		13159				
		Всего заработная плата -		Тенге			646			
		Накладные расходы -		Тенге		795				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			119			
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -		Тенге		837				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге		14791				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						5
		Сметная заработная плата -		Тенге			766			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		14791				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						5
		Сметная заработная плата -		Тенге			766			

СДАЛ

ТОО "Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

_____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт

_____ Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №30

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1доп

за декабрь м-ц 2013 г.

Кабельная линия 0,4 кВ (доп)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж ВЛ-0,4 кВ								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,50	549,90	2957	1650	105	2,29	7

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
4	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	15	20700,00	--	310500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36	245,44	3,82	8836	138	1648	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1345	52	118	0,01	--
6	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,355	7259,41	4310,78	2577	1530	1459	16,10	6
		1км		2745,60	1169,46	974	415	105	4,45	2
7	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,22	133098,00	--	29282	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
8	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,135	69895,00	--	9436	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для самонесущего провода								
9	СПрайс	Крюк CF 16	8	351,61	--	2813	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс	Анкерный зажим SO140	5	1042,05	--	5210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс	Поддерживающий зажим PSP 25/120	3	447,28	--	1342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс	Скоба С200	4	455,78	--	1823	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1	8	438,41	--	3507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс	Анкерный кронштейн СА 25	5	87,61	--	438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс	Анкерный зажим РА 4/35	2	263,56	--	527	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс	Концевой колпачок РК 99.050	6	94,26	--	566	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
		шт		1386,00	236,48	2772	473	105	1,03	2
18	СПрайс	Разъединитель с приводом РЛНД1-10/400	2	20575,26	--	41151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы дизельной электростанции								
19	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	847,27	389,08	1695	778	814	0,94	2
		шт		153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
20	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	1,086	11100,00	--	12055	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,086	205,00	--	223	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Резервная дизельная электростанция								
22	Прайс ТОО"Торговый дом"Техэнерго"	Дизельная электростанция 30GF во всепогодном кожухе	1	353980,86	--	353981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс ТОО"Фенит"	Контейнер "Север" К-3	1	579255,66	--	579256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1393486	18966			75
			Тенге			12826	5360			22

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость оборудования -		Тенге			974387				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			974387				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			62048				
Всего заработная плата -		Тенге				4635			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54943				
	Накладные расходы -	Тенге			4866				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				730			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4015				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			70930				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
	Сметная заработная плата -	Тенге				5365			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			357050				
Всего заработная плата -		Тенге				13551			
	Накладные расходы -	Тенге			14614				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2192			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22300				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			393964				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
	Сметная заработная плата -	Тенге				15743			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1439280				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
	Сметная заработная плата -	Тенге				21108			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

_____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

Коф АО "НЦ "Курмысконсалтинг"

Эксперт

_____ Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №31
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1
за декабрь м-ц 2013 г.

Наружные сети водопровода и канализации(доп)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СПрайс	Люк ПП	2	4806,44	--	9613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9613	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9613				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9613				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10190				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10190				

СДАЛ
ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер
Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ
Технадзор Заказчика
КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт
Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №32
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2доп
за декабрь м-ц 2013 г.

Накопитель 8 м3(доп)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиция норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодцы								
1	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт /полипропиленовых труб, д.=100 мм/	0,005	47884,82	1984,82	239	10	303	270,00	1
		км		45900,00	749,25	230	4	130	3,66	--
2	С130804-2322 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	5	232,00	--	1160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1399	10			1
			Тенге			230	4			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1399				
	Всего заработная плата -		Тенге				233			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1160				
		Накладные расходы -	Тенге			303				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				279			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				279			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

ТОО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт _____ Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Дивека Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №33
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3доп

за декабрь м-ц 2013 г.

Стокоприемник-дезинфектор(доп)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт /полипропиленовых труб/	0,0025	47884,82	1984,82	120	5	152	270,00	1
		км		45900,00	749,25	115	2	130	3,66	--
2	С130804-2322 Изм. и доп.№1 6 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	2,5	232,00	--	580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс	Люк ПП	1	4806,44	--	4806	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5506	5			1
			Тенге			115	2			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5506				
	Всего заработная плата -		Тенге				117			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5386				
		Накладные расходы -	Тенге			152				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			339				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5997				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				139			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5997				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				139			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренала"

Главный инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт _____ Ребиков Д.В.

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Лисаковского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №34
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2доп
за декабрь м-ц 2013 г.
Озеленение (доп)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	18	500,13	177,05	9002	3187	8485	1,85	33
		шт		321,98	43,43	5796	782	129	0,18	3
2	C143012-55	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,5м	18	2840,00	--	51120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	C143012-18	Семена многолетних трав	29,091	515,00	--	14982	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			75104	3187			33
			Тенге			5796	782			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75104				
	Всего заработная плата -		Тенге				6577			
		Накладные расходы -	Тенге			8485				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1273			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			5015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88604				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
	Сметная заработная плата -	Тенге				7850			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			88604				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
	Сметная заработная плата -	Тенге				7850			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер

Гераськов В.А.

ПРИНЯЛ
Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт

Ребиков Д.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №35

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-3доп

за декабрь м-ц 2013 г.

Малые архитектурные формы (доп)

Составлен(а) в ценах на 1.01.200Тг. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0107-24-12 прим.	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	12	1318,52	243,27	15822	2919	5503	1,49	18
		м		261,00	66,53	3132	798	140	0,24	3
2	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0.117	173086,00	--	20251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0109-47-Прим. и доп.вып.12 прим.	Обшивка ворот стальным профилированным листом	18	55,95	2,99	1007	54	807	0,30	5
		м2		48,83	0,97	879	17	90	--	--
4	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7(С44-100-0,7)	19,908	896,00	--	17838	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,75	21,80	0,05	16	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,75	20,36	0,02	15	--	3	0,02	--
		м2		4,16	--	3	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			54949	2973			23
			Тенге			4018	816			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33691				
	Всего заработная плата -		Тенге				3938			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17838				
		Накладные расходы -	Тенге			5509				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				826			
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4764			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21258				
	Всего заработная плата -		Тенге				896			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20251				
		Накладные расходы -	Тенге			807				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121			
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1324				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1017			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			64941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5782			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

КОФ АО "НЦ "Құрылысконсалтинг"

Эксперт _____ Ребиков Д.В.

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства акимата Костанайской области"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Наименование объекта - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену в с.Диевка Аулиекольского района Костанайской области

Договор №40 от 13 сентября 2013г.

1-3660

Форма 2В

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №36

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1

на декабрь м-ц 2013 г.

Асфальтобетонное покрытие проездов

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 1.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	10	11
1	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового(щебень фракции 10-20мм под бортовой камень) м3	0,545	2674,88	248,35	1458	135	80	0,22	--
				32,18	78,59	18	43	133	0,27	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1458	135			--
			Тенге			18	43			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1458				
		Всего заработная плата -	Тенге				60			
		Накладные расходы -	Тенге			80				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1630				
		Сметная заработная плата -	Тенге				72			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1630				
		Сметная заработная плата -	Тенге				72			

СДАЛ

ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Главный инженер _____ Герасимов В.А.

ПРИНЯЛ

Технадзор Заказчика

ТОО "АО "НЦ "Курылысконсалтинг"

Эксперт _____ Ребиков Д.В.