Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«03» декабря 2021 года

Авторский надзор **ТОО «ИНСОН», директор Соболева Людмила Александровна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице эксперта **Пономарева Владимира Михайловича, № KZ14VJE00066099 от 03.06.2021г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **договора №03-1-02-01356-21 от 09.03.2021**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство разборного служебного помещения из контейнерных блоков на прикарьерной территории месторождения Актогай» для ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай) находящийся в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан, в 135 км к югу от районного центра Аягоз, в 25 км к востоку от пос. Актогай».**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай) Директор рудника Джейми Каррати**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Antarium Group», государственная лицензия: ГСЛ №001885 от 12.12.2017, I категории**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **генерального директора Атажан Ерлан Кайратулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководства

б) субподрядными организациями

ТОО «RCG Group», государственная лицензия ГСЛ №0001752 от 12.10.2005г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **генерального директора Накенов Даурена Буркитович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - **апрель 2021 года;**
месяц, год
окончание работ - **декабрь 2021 года.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, 5 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства: 5 месяцев;
фактически: 8 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) и утвержденного технического решения: **ТОО «ИНСОН» № IN.029.03.2019**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **приказом ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай)» №1013 от 16.06.2019 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ТОО «ИНСОН», директор Соболева Людмила Александровна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

подпись и дата

М.П.

Эксперт (ы) по авторскому надзору:
Пономарев Владимир Михайлович, № KZ14VJE00066099 от 03.06.2021г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

подпись и дата

М.П.