Счет-фактура № 00000000001 от 26 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Грэсстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990140005662, 140100, Республика Казахстан, Павлодарская, Аксу, Промышленная, дом № 4А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ90998FTB0000197589, в банке ПФ АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 21.08.14г (строительство теплосетей)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 140000, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко, д.25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990140005662, Товарищество с ограниченной ответственностью "Грэсстрой",140100, Республика Казахстан, Павлодарская, Аксу, Промышленная, дом № 4А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013382, ГУ Отдел строительства г.Павлодар

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел строительства г.Павлодар, ул.Кривенко, д.25

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140013382,

ИИК получателя: KZ02070103KSN4515000, в банке ГУ Казначейство Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство тепловой сети к жилым домам по ул.Геринга-Минина.Тепловая сеть от УТ 1 до точки Б	услуга	1	31 279 444,00	31 279 444,00	Без НДС		31 279 444,00	0	
Всего по счету:					**31 279 444,00**			**31 279 444,00**		

Руководитель: Жанкарин Е. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №2-в

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Грэсстрой"

Наименование объекта - Строительство тепловой сети к жилым домам по ул. Я.Геринга-Минина. Тепловая сеть от УТ 1 до точки "Б"

Акт № 1 от 25 сентября 2014г.
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2014 г.

Основание: Локальная смета №6-1-1

Сметная стоимость	11 456 262	тенге
Нормативная трудоемкость	818	чел.-ч
Сметная заработная плата	1 152 582	тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел2. Подземная теплосеть								
20	Е0124-10-4	**Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 500 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,031	803593,94	347369,06	24911	10768	20496	2270,00	70
		км трубопровода		425250,00	83331,23	13183	2583	130	340,88	11
21	Е0124-10-4	**Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 500 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,031	761103,29	344559,41	23594	10681	18912	2080,00	64
		км трубопровода		387000,00	82269,25	11997	2550	130	335,70	10
22	Е0124-2-13	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,04	664662,10	241299,85	26586	9652	17696	1450,00	58
		км трубопровода		274500,00	65802,73	10980	2632	130	282,92	11
23	8-6-484	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	102	20882,00	--	2129964	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел5. Надземная теплосеть								
172	Е0124-4-13	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,245	508003,33	224793,33	124461	55074	98544	1300,00	319
		км трубопровода		245250,00	64148,98	60086	15717	130	277,28	68
173	8-6-532	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст530х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	245	18138,00	--	4443810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
174	99-1-2	Отвод стандартный стальной СТ 530х7-90-1-ППУ-ОЦ (п/л ТОО "Казахстанский трубный завод") цена 383 499 тенге	16	143268,00	--	2292288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	99-1-1	Комплект изоляции стыка 530х7-710-ППУ-ОЦ пенопакет + муфта (п/л ТОО "Казахстанский трубный завод") цена (15077+7439) тенге	30	8412,00	--	252360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
178	99-7-57	Опора скользящая 530-1-ПП1-ОЦ (п/л "Казахстанский трубный завод") цена 100 065 тенге	11	37382,00	--	411202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	99-7-57	Опора неподвижная 530х7-900х40-ППУ-ОЦ (п/л "Казахстанский трубный завод") цена 296520 тенге	2	110774,00	--	221548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Всего прямые затраты	9 950 725	86 176
	96 246	23 482
в том числе стоимость: материалов, тенге	9 751 172 тенге	
Накладные расходы, тенге	155 647	
- заработная плата, тенге (15%)	23 347	
-трудоемкость, чел-ч (0,05%)	78	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	606 382 тенге	
Всего по смете, тенге	10 712 754	
- заработная плата, тенге	143 075	
-трудоемкость, чел-ч	689	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	160691	
- заработная плата, тенге (14,1%)	22 657	
-трудоемкость, чел-ч (0,08%)	129	
Итого с временными зданиями и сооружениями	10 873 445	
Дополнительные затраты на строительство:		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	430 588 тенге	
- заработная плата, тенге (46%)	198 071	
-трудоемкость, чел-ч (0,28%)	1 206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				108 734				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				43 494				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				11 456 262				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**11 456 262**				
		в том числе сметная зарплата в ценах 2001 г.				516 032				
		в том числе материалы в ценах 2001 г.				9 751 172				
		Итого по акту в ценах 2014 года				**27 380 466**	**тенге**			
		в том числе сметная зарплата в ценах 2014 г.				1 152 582				
		в том числе материалы в ценах 2014 г.				21 779 730				
		налоги и сборы, обязательные платежи (2 %)				547 609	тенге			
					итого:	**27 928 075**	тенге			
		НДС 12 %				3 351 369	тенге			
		Всего по акту с учетом НДС				**31 279 444**	тенге			

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С. Асылбаев

Заведующий производственного сектора

_____ С.Е. Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т. Табаев

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С"

Директор _____ К.К. Шадиев

Эксперт технического надзора

_____ Л.В. Игнатова

Подрядчик:

Директор ТОО "Грэсстрой"

_____ Е.М. Жанкарин

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Грэсстрой"
Наименование строительства и адрес: Строительство тепловой сети к жилым домам по ул. Я.Геринга-Минина. Тепловая сеть от УТ 1 до точки "Б"

Форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.№ 170

Справка №1 от 25.09.2014 года

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код		наименование	код
		№16	21.08.2014 г					

№ сметы	Стоимость работ и затрат в тенге								Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1								
			СМР в базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительны е расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	207 276 322,51										
в том числе за месяц	31 279 444	31 279 444	11 456 262	27 380 466					547 609	3 351 369	31 279 444
6-1--1											
удержание аванса 3%											938 383
удержание 5%											1 563 972
Итого к оплате:											**28 777 088**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Руководитель Отдела строительства
_____ Р.С. Раисов

Подрядчик:
Директор ТОО "Грэсстрой"
_____ Е.М. Жанкарин