Заказчик: Отдел строительства Шиелийского района Кызылординской области

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивных площадок в а.о. Жиделиарык.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за декабрь месяц 2013 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Договорная стоимость Всего /СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Строительство спортивных площадок в а.о. Жиделиарык	4 446 351,84	1742 218	4 446 351,84	1742 218	489 979,84	192 027,90
	Итого к оплате:	4 446 351,84	1742 218	4 446 351,84	1742 218	**489 979,84**	192 027,90

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: Отдел строительства Шиелийского района Кызылординской области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство спортивных площадок в а.о. Жиделиарык

А К Т

приемки выполненных строительных работ

на одну площадку за декабрь 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие площадки Тип2								
1	Е0101-136-1	-Уплотнение грунта оснований м2	82	4,31	4,31	354	354	145	-	-
				-	1,82	-	149	97	0,01	1
2	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	12,3	2462,28	73,75	30286	907	541	0,14	2
				21,38	11,67	263	144	133	0,04	1
3	Е0127-5-3	-Устройство дренажей поперечных с односторонним выпуском м	30	534,1	1,53	16023	46	2068	0,39	12
				51,3	0,54	1539	16	133	-	-
		Ограждение								
4	Е0107-24-9	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м м	30	680,66	217,18	20420	6515	18474	2,23	67
				380,25	59,61	11408	1788	140	0,22	7
5	С143001-7	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/	1,2	8830	-	10596	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	класса: В15 /М-200/ м3		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0111-13-3К-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	1,34	1498,7 79,66	49,1 18,4	2008 107	66 25	162 123	0,53 0,09	1 -
7	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	8,3	245,44 37,35	3,82 1,44	2037 310	32 12	380 118	0,21 0,01	2 -
8	С130806-80 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм м	4	882 -	- -	3528 -	- -	- -	- -	- -
Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
9	С12021-260 -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,015	114900 -	- -	1724 -	- -	- -	- -	- -
10	С12021-268 -Сварная решетка ограждения т	0,44	134000 -	- -	58960 -	- -	- -	- -	- -
11	С11011-759 -Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм м2	23,34	257 -	- -	5998 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	184 126,57
Затраты на временные здания и сооружения -1,5%	тенге	2761,90
Итого с временными зданием и сооружением:	тенге	86 888,47
Затраты при производстве работ в зимнее время		
1,5%х0,9=1,35%	тенге	2 522,99
Затраты на выслугу лет- 1%	тенге	1 868,88
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	тенге	747,55
ИТОГО в базовых ценах 2001 года:	**тенге**	**192 027,90**
Итого в текущих ценах 2013 года К=2,234	**тенге**	**428 903,92**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге	5578,08
ИТОГО:	тенге	437 482,00

НДС 12 %	тенге	52 497,84
Всего к оплате :	**тенге**	**489 979,84**

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

М.П.