Заказчик: Отдел строительства Шилийского района Кызылординской области

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивных площадок в а.о. Жиделиарык.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за ноябрь месяц 2013 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Договорная стоимость Всего /СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Строительство спортивных площадок в а.о. Жиделиарык	4 446 351,84	1742 218	3 956 372	1 550 229	2 556 375	1 001 667
	Итого к оплате:	4 446 351,84	1742 218	3 956 372	1 550 229	**2 556 375**	1 001 667

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: Отдел строительства Шилийского района Кызылординской области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство спортивных площадок в а.о. Жиделиарык

АКТ

приемки выполненных строительных работ на одну площадку за ноябрь 2013 года

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Покрытие площадки Тип2										
1	Е0101-136-1	-Уплотнение грунта ,оснований м2	164	4,31	4,31	707	707	290	-	-		
				-	1,82	-	299	97	0,01	1		
2	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	144	2462,28	73,75	354569	10621	6330	0,14	21		
				21,38	11,67	3079	1680	133	0,04	6		
3	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	16	1684,76	68,13	26956	1090	727	0,14	2		
				21,38	12,76	342	204	133	0,04	1		
4	Е0127-5-3	-Устройство дренажей поперечных с односторонним выпуском м	65	534,1	1,53	34717	99	4482	0,39	25		
				51,3	0,54	3335	35	133	-	-		
		Ограждение										
5	Е0107-24-9	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м м	64	680,66	217,18	43562	13900	39411	2,23	143		
				380,25	59,61	24336	3815	140	0,22	14		
6	С143001-7	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/	2,76	8830	-	24371	-	-	-	-		

	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004.	класса: В15 /М-200/ м3		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0111-13-3К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	3,68	1498,7 79,66	49,1 18,4	5515 293	181 68	444 123	0,53 0,09	2 -
8	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	17,33	245,44 37,35	3,82 1,44	4254 647	66 25	793 118	0,21 0,01	4 -
9	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм м	88,09	882 -	- -	77695 -	- -	- -	- -	- -
10	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,031	114900 -	- -	3562 -	- -	- -	- -	- -
11	С12021-268	-Сварная решетка ограждения т	1,5	134000 -	- -	200346 -	- -	- -	- -	- -
12	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм м2	174,54	257 -	- -	44857 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0107-25-9	-Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей шт	2	140,09 112,5	12,17 4,59	280 225	24 9	328 140	0,71 0,02	1 -
14	С12021-268	-Сварная решетка ограждения т	0,0746	134000 -	- -	9996 -	- -	- -	- -	- -
15	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм м2	4,7	257 -	- -	1208 -	- -	- -	- -	- -
16	С11011-821	-Ручка шт	2	308 -	- -	616 -	- -	- -	- -	- -
17	С11011-820	-Шарнир сетчатых панелей шт	4	3080 -	- -	12320 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	73	21,8 5,81	0,05 0,02	1591 424	4 1	383 90	0,03 -	2 -
19	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	73	73,11 6,68	0,06 -	5337 488	5 -	439 90	0,04 -	3 -

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	960 451
Затраты на временные здания и сооружения -1,5%	тенге	14 407
Итого с временными зданием и сооружением:	тенге	974 858
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,9=1,35%	тенге	13 161
Затраты на выслугу лет- 1%	тенге	9 749
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	тенге	3 899
ИТОГО в базовых ценах 2001 года:	**тенге**	**1 001 667**
Итого в текущих ценах 2013 года К=2,234	**тенге**	**2 237 724**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге	44 754
ИТОГО:	тенге	2 282 478
НДС 12 %	тенге	273 897
Всего к оплате :	тенге	2 556 375

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

М.П.